Счет-фактура № 0000000185 от 29 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, г.Актобе, ул.Маресьева95-7,
Свидетельствоо постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 145-юр от 07.10.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 44 В

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель БИН: 060340006218, Товариществос ограниченнойответственностью"АктобеСтройЭксперт",г.Актобе, ул.Маресьева95-7,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040940005515, ТОО "Актобеэнергоснаб",г.Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 44 В

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Актобеэнергоснаб"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040940005515, г.Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 44 В

ИИК получателя: KZ1494803KZT22030050, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименованиетоваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт отдельных кабинетов в офисном помещении ТОО "Актобеэнергоснаб", г.Актобе, просп. 312 Стрелковой дивизии, 44 В	шт	1	1 202 874,11	1 202 874,11	12%	144 344,89	1 347 219,00	0	
Всего по счету:					**1 202 874,11**		**144 344,89**	**1 347 219,00**		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000185 от 29 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"**

Заказчик: **ТОО "Актобеэнергоснаб "**

Основание: **Договор № 145-юр от 07.10.2013 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт отдельных кабинетов в офисном помещении ТОО "Актобеэнергоснаб", г.Актобе, просп. 312 Стрелковой дивизии, 44 В	1	шт	1 347 219,00	1 347 219,00

Итого: 1 347 219,00
В том числе НДС 144 344,89

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 347 219,00 KZT
Один миллион триста сорок семь тысяч двести девятнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН: 060340006218
Адрес: г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,

Расчетный счет: KZ528560000004275690 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб "

БИН: 040940005515
Адрес: г.Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 44 В

Расчетный счет: KZ1494803KZT22030050 в АО "Евразийский банк" ,
БИК: EURIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Согласовано:
Генеральный директор ТОО «Энергосистема»
_____Тарасенко А.И.
«____» _____2013г.

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Форма КС-3
Заказ 427

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Объект: Текущий ремонт помещений здания "Актобеэнергоснаб"
Договор № 145 от 7 октября 2013г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2013г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1202,874	1163,007		39,867	144,345	1347,219
	Всего по объекту с начала строительства	**1202,874**	**1163,007**		**39,867**	**144,345**	**1347,219**

Заказчик:
Евдаков А.В

Подрядчик:
Жанбауов Ж.К

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Согласовано:
Генеральный директор ТОО «Энергосистема»
_____Тарасенко А.И.
«___» _____2013г.

Форма 3
Заказ 427

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Договор № 145 от 7 октября 2013г

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г

Текущий ремонт помещений здания "Актобеэнергоснаб"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонт помещений	520,594			520,594
		Итого по главе 2	520,594			520,594
		Итого по главам 1-7	520,594			520,594
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			5,206	5,206
3		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2,082	2,082
		Итого по главе 9			7,288	7,288
		Итого по главам 1-9	520,594		7,288	527,882
		Итого:				
4		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**520,594**		**7,288**	**527,882**
5		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**1163,007**		**16,281**	**1179,288**
6		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**23,586**	**23,586**
7		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**1163,007**		**39,867**	**1202,874**
8		**Всего:**	**1163,007**		**39,867**	**1202,874**
9		**НДС (12 %)**			**144,345**	**144,345**
10		Стоимость строительства	1163,007		184,212	1347,219

Заказчик: Евдаков А.В

Подрядчик: Жанбауов Ж.К

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Ремонт помещений

Договор № 145 от 7 октября 2013г

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Согласовано:

Генеральный директор ТОО «Энергосистема»

_____Тарасенко А.И.

«___» _____2013г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2013г
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт помещений

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабинет ОРиП №216								
		1.1 Отделочные работы								
1	Е63-7-2 (ДМ)	Снятие обоев kмат1=0; / *м2*	42,4	89,51 /	1,31 /	3795 /	56 /	3945 /	0,5473 /	23 /
2	Е62-25-3	Огрунтовка поверхностей / *м2*	45,6	88,2 / 55,75	0,41 / 3	3740 / 2542	17 / 137	105 / 1107	0,0082 / 0,132	– / 6
3	Е15-64-3	Шпаклевание стен финишными сухими смесями / *м2 оштукатуриваемой поверхности*	12,72	22,55 / 137,42	0,57 / 3,43	1028 / 1748	26 / 44	105 / 1003	0,0031 / 0,4552	– / 6
4	Е15-252-1	Оклейка стен обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону / *м2 оклеиваемой поверхности*	42,4	73,73 / 346,98	1,31 / 0,09	938 / 14712	17 / 4	105 / 4209	0,0063 / 0,578	– / 25

5	Е15-180-4		94,5	0,05	4007	2	105	0,0002	–
	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,2	162,16	2,33	519	7	276	0,49	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
	1.2 Полы		81,23	0,88	260	3	105	0,0043	–
6	Е57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	20,1	17,38	0,93	349	19	411	0,1139	2
	м2								
7	Е57-3-1		16,45	0,14	331	3	123	0,0013	–
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,3	5,64	0,19	98	3	116	0,0377	1
	м								
8	Е11-11-7		5,45	0,02	94	–	123	0,0003	–
	Устройство стяжек из фанеры	20,1	14,83	4,34	298	87	300	0,0729	1
	м2 стяжки								
9	1-2-110		10,49	1,62	211	33	123	0,0079	–
	Фанера толщина 5 мм, I сортаК=1,020;	0,10456	64200		6713				
	м3								
10	Е11-36-1								
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,1	692,87	4,9	13927	98	1492	0,382	8
	м2 покрытия								
11	Е11-40-1		58,5	1,85	1176	37	123	0,009	–
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	17,3	123,31	0,16	2133	3	346	0,0899	2
	м плинтусов								
			16,18	0,07	280	1	123	0,0003	–
	Раздел 2 Туалет 1-го этажа								
	2.0 Подраздел без наименования								
12	Е63-8-5								
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	9,1	133,16	23,58	1212	215	1087	0,743	7
	м2								
			109,58	4,16	997	38	105	0,0234	–

13 Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	9,1	1513,3	4,62	13771	42	2466	1,52	14
	м2 облицовки		254,97	3,14	2320	29	105	0,0162	–
14 Е15-180-6									
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1,8	124,58	2,33	224	4	85	0,26	–
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	79	2	105	0,0043	–

<u>Раздел 3 Кабинет СВТ №214</u>

3.1 Отделочные работы

15 Е15-180-3									
	Улучшенная окраска обоев поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,7	145,73	2,1	4620	67	2190	0,39	12
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2061	25	105	0,0039	–
16 Е15-180-4									
	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	162,16	2,33	259	4	138	0,49	1
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	130	1	105	0,0043	–

3.2 Полы

17 Е57-2-5									
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	11,4	17,38	0,93	198	11	234	0,1139	1
	м2		16,45	0,14	188	2	123	0,0013	–
18 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,7	5,64	0,19	72	2	85	0,0377	–
	м		5,45	0,02	69	–	123	0,0003	–
19 Е11-11-7	Устройство стяжек из фанеры	11,4	14,83	4,34	169	49	170	0,0729	1
	м2 стяжки		10,49	1,62	120	18	123	0,0079	–

20	1-2-110	Фанера толщина 5 мм, I сортаК=1,020; *м3*	0,0593	64200		3807			
21	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	11,4	692,87	4,9	7899	56	846	0,382	4
				58,5	1,85	667	21	123	0,009	–
22	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м плинтусов*	12,7	123,31	0,16	1566	2	253	0,0899	1
				16,18	0,07	205	1	123	0,0003	–
23	Е56-15-1	Ремонт дверных коробок *коробка*	1	2516,66	6,92	2517	7	931	4,699	5
				775,35	1,13	775	1	120	0,012	–

Раздел 4 Кабинет ОРиП №218

4.1 Отделочные работы

24	Е63-7-2 (ДМ)	Снятие обоев kмат1=0; *м2*	36,7	89,51	1,31	3285	48	3415	0,5473	20
				88,2	0,41	3237	15	105	0,0082	–
25	Е15-252-1	Оклейка стен обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону *м2 оклеиваемой поверхности*	36,7	346,98	0,09	12734	3	3644	0,578	21
				94,5	0,05	3468	2	105	0,0002	–
26	Е15-180-4	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	1,6	162,16	2,33	259	4	138	0,49	1
				81,23	0,88	130	1	105	0,0043	–

4.2 Полы

27	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	14,5	17,38	0,93	252	13	296	0,1139	2
				16,45	0,14	239	2	123	0,0013	–
28	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов *м*	14,3	5,64	0,19	81	3	96	0,0377	1
				5,45	0,02	78	–	123	0,0003	–

29 Е11-11-7	Устройство стяжек из фанеры	14,5	14,83	4,34	215	63	215	0,0729	1
	м2 стяжки								
30 1-2-110	Фанера толщина 5 мм, I сорта	0,07395	10,49	1,62	152	23	123	0,0079	–
	м3		64200		4748				
31 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,5	692,87	4,9	10047	71	1076	0,382	6
	м2 покрытия								
32 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	14,3	58,5	1,85	848	27	123	0,009	–
	м плинтусов		123,31	0,16	1763	2	285	0,0899	1
			16,18	0,07	231	1	123	0,0003	–

Раздел 5 Кабинет ОРиП №220

5.1 Отделочные работы

33 Е15-180-3	Улучшенная окраска обоев поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32,4	145,73	2,1	4722	68	2240	0,39	13
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2107	26	105	0,0039	–
34 Е15-180-4	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	162,16	2,33	259	4	138	0,49	1
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	130	1	105	0,0043	–

5.2 Полы

35 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	11,4	17,38	0,93	198	11	234	0,1139	1
	м2		16,45	0,14	188	2	123	0,0013	–
36 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,7	5,64	0,19	72	2	85	0,0377	–
	м		5,45	0,02	69	–	123	0,0003	–
37 Е11-11-7	Устройство стяжек из фанеры	11,4	14,83	4,34	169	49	170	0,0729	1
	м2 стяжки								

38 1-2-110	Фанера , толщина 5 мм, I сорта		10,49	1,62	120	18	123	0,0079	–
	м3	0,05814	64200		3733				
39 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
	м2 покрытия	11,4	692,87	4,9	7899	56	846	0,382	4
			58,5	1,85	667	21	123	0,009	–
40 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2								
	м плинтусов	12,7	123,31	0,16	1566	2	253	0,0899	1
			16,18	0,07	205	1	123	0,0003	–
Раздел 6 Кабинет ОРиП № 215									
6.1 Отделочные работы									
41 Е63-7-2 (ДМ)	Снятие обоев kмат1=0;								
	м2	98	89,51	1,31	8772	128	9118	0,5473	54
			88,2	0,41	8644	40	105	0,0082	1
42 Е62-25-3	Огрунтовка поверхностей								
	м2	98	55,75	3	5464	294	2379	0,132	13
			22,55	0,57	2210	56	105	0,0031	–
43 Е15-252-1	Оклейка стен обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону								
	м2 оклеиваемой поверхности	98	346,98	0,09	34004	9	9729	0,578	57
			94,5	0,05	9261	5	105	0,0002	–
44 Е15-180-4	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	162,16	2,33	778	11	414	0,49	2
			81,23	0,88	390	4	105	0,0043	–
6.2 Полы									
45 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
	м2	50,4	17,38	0,93	876	47	1028	0,1139	6
			16,45	0,14	829	7	123	0,0013	–
46 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
	м	38,6	5,64	0,19	218	7	260	0,0377	1