			5,45	0,02	210	1	123	0,0003	–
47 Е11-11-7	Устройство стяжек из фанеры	50,4	14,83	4,34	747	219	752	0,0729	4
	м2 стяжки								
			10,49	1,62	529	82	123	0,0079	–
48 1-2-110	Фанера , толщина 5 мм, I сорта	0,25704	64200		16502				
	м3								
49 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	50,4	692,87	4,9	34921	247	3740	0,382	19
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	2948	93	123	0,009	–
50 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	38,6	123,31	0,16	4760	6	772	0,0899	3
	м плинтусов								
			16,18	0,07	625	3	123	0,0003	–

Раздел 7 Абонентский отдел кабинет №302

7.1 Отделочные работы

51 Е15-180-3	Улучшенная окраска обоев поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42	145,73	2,1	6121	88	2902	0,39	16
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	2731	33	105	0,0039	–
52 Е15-180-4	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,53	162,16	2,33	410	6	218	0,49	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			81,23	0,88	206	2	105	0,0043	–

Раздел 8 Кабинет директора

53 Е15-180-3	Улучшенная окраска обоев поливинилацетатными водоэмульсионными составами	68,1	145,73	2,1	9924	143	4707	0,39	27
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	4429	54	105	0,0039	–
54 Е15-180-4	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,53	162,16	2,33	410	6	218	0,49	1

		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	206	2	105	0,0043	–

Раздел 9 Плитка "Армстронг"

9.0 Подраздел без наименования

55	Е63-11-2	Разборка подвесных потолков "Армстронг"	6,84	16,57	1,05	113	7	114	0,0958	1
		м2		15,52	0,41	106	3	105	0,002	–
56	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	6,84	326,29	2,21	2232	15	2301	1,76	12
		м2		319,5	0,83	2185	6	105	0,0041	–
57	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	6,84	1070		7319				
		м2								

Раздел 10 Холл

58	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	2	197,2	15,96	394	32	470	1,2059	2
		шт		181,24	2,52	362	5	128	0,0217	–
59	Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов (7 секций)	0,966	231,3	18,61	223	18	129	0,591	1
		кВт		97,43	6,98	94	7	128	0,034	–
60	99-20-20(пл)	Радиаторы алюминиевые	7	665		4655				
		секция								

Раздел 11 Касса

11.1 Полы

61	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,2	5,64	0,19	97	3	116	0,0377	1
		м		5,45	0,02	94	–	123	0,0003	–
62	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,6	17,38	0,93	323	17	380	0,1139	2
		м2		16,45	0,14	306	3	123	0,0013	–
63	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,6	692,87	4,9	12887	91	1380	0,382	7

	м2 покрытия								
			58,5	1,85	1088	34	123	0,009	–
64 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	17,2	123,31	0,16	2121	3	343	0,0899	2
	м плинтусов								
			16,18	0,07	278	1	123	0,0003	–
Раздел 12 Лестница									
12.0 Подраздел без наименования									
65 Е15-180-3	Улучшенная окраска стен лестницы поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,7	145,73	2,1	1414	20	671	0,39	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	631	8	105	0,0039	–
66 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1,44	1491,97	14,85	2148	21	435	1,5362	2
	м2								
			243,95	2,32	351	3	123	0,0237	–
Раздел 13 Кабинет №217									
67 Е63-7-2 (ДМ)	Снятие обоев kмат1=0;	47,5	89,51	1,31	4252	62	4419	0,5473	26
	м2								
			88,2	0,41	4190	19	105	0,0082	–
68 Е62-25-3	Огрунтовка поверхностей	47,5	55,75	3	2648	143	1153	0,132	6
	м2								
			22,55	0,57	1071	27	105	0,0031	–
69 Е15-64-3	Шпаклевание стен финишными сухими смесями	14,25	137,42	3,43	1958	49	1124	0,4552	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	1051	19	105	0,0063	–
70 Е15-64-4	Шпаклевание потолков финишными сухими смесями на гипсовой основе	16,4	177,98	3,94	2919	65	1784	0,5535	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	1675	24	105	0,00729	–
71 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,4	162,16	2,33	2659	38	1413	0,49	8
	м2 окрашиваемой поверхности								

			81,23	0,88	1332	14	105	0,0043	–
72	Е15-252-1	Оклейка стен обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	47,5	346,98	0,09	16482	4	4716	0,578	27
		м2 оклеиваемой поверхности							
				94,5	0,05	4489	2	105	0,0002	–
73	Е15-180-4	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,6	162,16	2,33	259	4	138	0,49	1
		м2 окрашиваемой поверхности							
				81,23	0,88	130	1	105	0,0043	–
	Раздел 15 Ремонт дверных порогов								
74	Е56-19-1	Ремонт порогов шириной до 100 мм (покрытие лаком)	15	242,77	1,22	3642	18	2092	0,74	11
		отремонтированное место							
				116,01	0,2	1740	3	120	0,0024	–
	Раздел 16 Частичный ремонт пластиковых плинтусов								
75	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	5	122,02	0,16	610	1	100	0,0899	–
		м плинтусов							
				16,18	0,07	81	–	123	0,0003	–
	Раздел 17 Кабинет СВТ								
76	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	11,88	326,29	2,21	3876	26	3996	1,76	21
		м2							
				319,5	0,83	3796	10	105	0,0041	–
77	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	11,88	1070		12712				
		м2							
	Раздел 18 Сантехнические работы								
78	Е16-15-1	Установка кранов регулирующих диаметром 20 мм	33	473,47	39,24	15625	1295	11405	1,47	49
		шт							
				254,25	15,75	8390	520	128	0,07	2

79 9-4-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	33	290		9570				
	шт								
Раздел 19 Кабинет №204									
80 Е15-180-3									
	Улучшенная окраска обоев поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,3	145,73	2,1	6164	89	2923	0,39	16
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2751	33	105	0,0039	–
81 Е15-180-4									
	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,1	162,16	2,33	989	14	526	0,49	3
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	496	5	105	0,0043	–
	Всего прямые затраты				**377348**	**4562**			**617**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**101450** 271341	**1546**			**3**
	Накладные расходы, тенге				113186				
	- заработная плата, тенге				16978				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				10448				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30059				
	Всего				**520593**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5206				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2082				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**527881**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1179286**				
	- материалы, тенге				606176				
	- сметная заработная плата, тенге				284303				

Налог (2 %)	23586
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1202872**
НДС (12 %)	144345
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1347217**

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К

Заместитель директора ТОО «Актобеэнергоснаб» **Кенжебаев С.С.**

Инженер ПТС ТОО «Энергосистема» _____ **Жубаниязов С.У.**

Начальник АХО ТОО «Энергосистема» _____ **Зюкова И.Э.**

И.о. начальника ССиМ ТОО «Актобеэнергоснаб» _____ **Тракпаев Т.С.**

ТОО "АктобеСтройЭксперт" Цены региона Актюбинская обл.

Заказ 427

Наименование стройки: Текущий ремонт помещений здания "Актобеэнергоснаб"

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Ремонт помещений

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0363	149300,00	333536,20	5420	12107
1-1-82	Войлок строительный	т	0,0088	149700,00	334429,80	1317	2943
1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ	кг	0,255	83,00	185,42	21	47
1-1-95	Гвозди толевые	кг	0,01	89,00	198,83	1	2
1-1-105	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,014	6850,00	15302,90	96	214
1-1-123	Грунтовка химостойкая, ХС-04	т	0,03077	182500,00	407705,00	5615	12544
1-1-237	Клей "Бустилат"	т	0,0632	120100,00	268303,40	7590	16957
1-1-240	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0,00449	699900,00	1563576,60	3144	7024
1-1-247	Клей столярный сухой	кг	0,02	360,00	804,24	7	16
1-1-277	Краска водно-дисперсионная поливинилацетат	кг	170,0748	123,00	274,78	20919	46733
1-1-349	Линолеум поливинилхлоридный многослойный	м2	135,248	532,00	1188,49	71952	160741
1-1-414	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,8092	214,00	478,08	1243	2777
1-1-415	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,2575	189,00	422,23	49	109
1-1-446	Обои	м2	251,552	160,00	357,44	40248	89915
1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	19,5402	159,00	355,21	3107	6941
1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	м	118,978	95,00	212,23	11303	25251
1-1-520	Плитки керамические для внутренней облицовк	м2	9,1	1070,00	2390,38	9737	21752
1-1-527	Плитки керамические для полов гладкие неглаз	м2	1,4688	1050,00	2345,70	1542	3445
1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплекту	м2	18,72	1070,00	2390,38	20030	44748
1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляці	м2	0,27	84,00	187,66	23	51
1-1-1032	Шпаклевка клеевая	кг	158,5676	62,00	138,51	9831	21963

1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,	м3	0,1455	13800,00	30829,20	2008	4486
1-2-110	Фанера толщина 5 мм, I сорта	м3	0,55299	64200,00	143422,80	35502	79311
8-10-49	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных	комплект	0,42697	205,00	457,97	88	196
9-4-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латуі	шт	33	290,00	647,86	9570	21379
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементнь	м3	0,03168	6150,00	13739,10	195	435
30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гиг	кг	52,3218	31,00	69,25	1622	3623
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отдел	кг	31,816	37,00	82,66	1177	2630
30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	34,125	43,00	96,06	1467	3278
30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	4,55	42,00	93,83	191	427
31-1-4	Прочие материалы	тенге				1670	3731
31-1-5	Мусор строительный	т	1,40747	0,00	0,00	0	0
99-20-20 (г	Радиаторы алюминиевые	секция	7	665,00	1485,61	4655	10399
	Итого по материалам						