ТОО "БЕКИ"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Утверждаю:

Наименование объекта: Пристройка спортзала к школе им. Би Боранбая в с. Кызыл кесик,

Тарбагатайского района, ВКО.

Договор №23 от 6 марта 2012г.

Акт №2

выполненных работ за май 2012г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Фундаменты									
1	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	149	378,96	172,69	56465	25731	28472	0,476	71
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	11366	8971	140	0,2371	35
2	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	93	541,16	243,37	50328	22633	24993	0,668	62
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	9940	7912	140	0,3375	31
3	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	817,79	389,08	14720	7003	7329	0,937	17
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	2770	2465	140	0,5542	10
4	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	92	1186,6	598,4	109167	55053	52769	1,18	109
		шт сборных конструкций								

				195,53	214,16	17989	19703	140	0,911	84
5	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	40,408	9650		389937				
		м3								
6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	40,408	236		9536				
		м3								
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	40,408	274		11072				
		м3								
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	40,408	83		3354				
		м3								
9	Е6-1-20	Устройство бетонных заделок	6,83	9488,65	311,32	64807	2126	4006	2,82	19
		м3								
				441	117,61	3012	803	105	0,5744	4
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,83	236		1612				
		м3								
2.1. Фундамент Ф1										
11	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонныК=6,000;	19,2	10723,96	489,23	205900	9393	18832	4,75	91
		м3								
				749,25	184,82	14386	3549	105	0,9026	17
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	19,488	236		4599				
		м3								
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	19,488	274		5340				
		м3								
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	19,488	83		1618				
		м3								

15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,1548	111900		17322				
		т								
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=6,000;	0,17976	114300		20547				
		т								
17	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=6,000;	0,108	115500		12474				
		т								
18	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=6,000;	0,02304	124500		2868				
		т								
19	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 ммК=6,000;	0,02376	95400		2267				
		т								
	2.2. Фундамент Ф2									
20	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=6,000;	11,28	10773,35	112,36	121523	1267	12602	6,34	72
		м3								
				1021,5	42,44	11523	479	105	0,2073	2
21	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	11,4492	236		2702				
		м3								
22	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	11,4492	274		3137				
		м3								
23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (л. АС-13)К=1,015;	11,4492	83		950				
		м3								
24	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,1548	111900		17322				
		т								
25	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=6,000;	0,16296	114300		18626				
		т								

26	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=6,000;	0,108	115500		12474			
		т							
27	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=6,000;	0,02304	124500		2868			
		т							
28	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 ммК=6,000;	0,02376	95400		2267			
		т							
	2.3. Фундаментная плита по оси 2-3,5								
29	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,64	9320,01	196,62	61885	1306	2416	1,79	12
		м3							
				272,25	74,27	1808	493	105	0,3628	2
30	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,11218	100000		11218			
		т							
31	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,00939	43600		409			
		т							
32	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,12157	1333,5	312,12	162	38	75	2,96	–
		т							
				679,5	–	83	–	90	–	–
	2.4. Гидроизоляция								
33	Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (толщиной 2 мм)К=0,500;	200,6	193,98	48,92	38912	9813	34083	0,888	178
		м2							
				144,9	18,47	29067	3705	104	0,0903	18
34	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	84,92	418,36	4,19	35527	356	5976	0,382	32
		м2 поверхности							
				58,05	1,58	4930	134	118	0,0076	1
35	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная над первым блоком	84,92	282,96	4,19	24029	356	5976	0,382	32
		м2 поверхности							

			58,05	1,58	4930	134	118	0,0076	1
36	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,8522	8679,65	422,15	7397	360	8462	56,4	48
		т металлических изделий							
				8257,5	157,5	7037	134	118	0,77	1
37	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,711	100000		71100				
		т								
38	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,142	95500		13561				
		т								
39	E8-12-1	Армирование кладки стен над отверстиями	0,022	108679,65	422,15	2391	9	218	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	182	3	118	0,77	–
	Раздел 3. Стены									
	3.0. Наружные стены									
40	E8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом по оси 3-5	30,5	9251,29	266,56	282164	8130	32877	5,07	155
		м3 кладки								
				814,5	99	24842	3020	118	0,49	15
	3.1. Внутренние стены									
41	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	13,44	9041,06	337,41	121512	4535	12632	4,38	59
		м3 кладки								
				670,5	126	9012	1693	118	0,62	8
		Всего прямые затраты				**1836069**	**148109**			**958**
						152877	**53198**			**229**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1535090				
		Накладные расходы, тенге				251718				
		- заработная плата, тенге				37758				
		- трудоемкость, чел-ч				126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				125267				
		Всего				**2213054**				

Временные здания и сооружения 3,4 %)	60 195
- сметная заработная плата, тенге	8 487
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	60 014
- сметная заработная плата, тенге	38 409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22 732
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9 093
Транспорт материалов	89 675
Командировочные расходы	176 287
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 631 050**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1273 тенге	**4 309 830**
- материалы, тенге	2 514 577
- сметная заработная плата, тенге	503 131
Налог (2 %)	86 196
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 396 026**
НДС (12 %)	527 523
Всего по акту	**4 923 549**

Заказчик:
Заместитель начальника
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.Курмангалиев**

Подрядчик:
Директор ТОО «Беки»

_____ **А.Сагадиев**

Технадзор:
Директор ТОО " ОблDORкомхоз"

_____ **С.Тусупбеков**