Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Алматы
«24» марта 2014 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Председателя комиссии:
- Управляющий директор по капитальному строительству АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б.
Членов комиссии:
- Начальник отдела по контролю за объектами газового хозяйства и магистральными газопроводами департамента по ЧС Алматинской области Асаубаев А.К.
- Главный архитектор Талгарского района Алматинской областси Ауельбаев Ж.К.
- Директор департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Саулиди П.Г.
- Директор производственно-технического департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Касенов У.Р.
- Менеджер департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Савутов А.М.
- Генеральный директор ТОО «Алматинские газовые сети» Султангали Н.
- Начальник производственно-технического отдела ТОО «Алматинские газовые сети» Нурбаев Р.С.
- Специалист по техническому надзору ТОО «Таргариан» Кречетов Д.Н.
- Специалист по техническому надзору ТОО «Таргариан» Азнабакиев К.И.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «Арал Сервис» Габитов Р.Х.
- ТОО «Комплексные системы проектирования» (авторский надзор) Старовойтов Д.М.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «Арал Сервис»***
(наименование организации)

предъявлен к приёмке законченный строительством: ***Газификация г. Талгар***
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте ***Газификация г. Талгар***
(наименование объекта)

субподрядными
организациями _____
(наименование организации)

выполнены следующие работы ***Врезка в магистральный газопровод с рабочим давлением 1.5Mпа; строительство газопровода-отвода II класса от***

магистрального газопровода до устройства понижающего давление, газификация г.Талгар.

2. Проект № ***114/12-ГСН*** разработан ***ТОО «Комплексные системы проектирования»***

(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ ***май 2013г.*** (месяц, год) окончание работ ***февраль 2014г.*** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроеннът и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Установка автоматических систем противопожарной и противоаварийной защиты; ограждение территории; посадка саженцев; подвод систем полива и освещения.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01 - 2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

_____

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “04” марта 2014г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Управляющий директор
по капитальному строительству
АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б

Начальник отдела по контролю за объектами
газового хозяйства и магистральным
газопроводами департамента по ЧС
Алматинской области Асаубаев А.К.

Главный архитектор Талгарского района
Алматинской области Ауельбаев Ж.К.

Директор департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» Саулиди П.Г.

Директор
Производственно-технического
департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Касенов У.Р.

Менеджер департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» Савутов А.М.

Генеральный директор
ТОО «Алматинские газовые сети» Султангали Н.

Начальник
производственно-технического отдела
ТОО «Алматинские газовые сети» Нурбаев Р.С.

Специалист по техническому
надзору ТОО «Таргариан» Кречетов Д.Н.

Специалист по техническому
надзору ТОО «Таргариан» Азнабакиев К.И.

ТОО «Комплексные системы проектирования»
(авторский надзор) Старовойтов Д.М.

ОБЪЕКТ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Арал Сервис» Габитов Р.Х.

Заказчик АО "КазТрансГаз-Алматы"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Газификация г.Талгар

А К Т
приемки выполненных работ
за январь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы#								
1	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	5,849	116175,87	46140,04	679503	269869	624446	179	1047
		км		69972,75	12152,29	409265	71078	130	20,64	121
2	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм Д-75мм	0,91	133528,49	58328,36	121514	53080	107120	194	177
		км		75080,25	15466,53	68325	14075	130	26,38	24
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм Д-110мм	1,098	133528,49	58328,36	146591	64034	129226	194	213
		км		75080,25	15466,53	82425	16980	130	26,38	29
4	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,2806	160483,76	68428,89	45030	19200	40167	236	66
		км		91935	18181,68	25796	5102	130	31,06	9
5	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм Д-140мм	0,0752	177142,7	82023,33	13313	6164	11413	247	19
		км		94999,5	21821,28	7139	1640	130	37,3	3
6	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	8212,512	209,75	0	1722556	0	1664394	0,33	2735
		м		158,33	0	1300308	0	128	0	0
7	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нерлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	1347,5	128,8	14,7	173555	19808	13462	0,4	539
		стык		81	2,25	109148	3032	12	0,01	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	61,6	150,28	17	9257	1047	715	0,5	31
		стык		94,5	2,25	5821	139	12	0,01	1
9	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм Д-110х10мм	140,91	219,03	26,1	30864	3678	2507	0,7	99
		стык		146	2,25	20573	317	12	0,01	2
10	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм Д-125х11,4мм,Д-140х12,7мм	33,88	312,79	35,2	10597	1193	834	1	34
		стык		203	2,25	6878	76	12	0,01	0
11	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	1348,27	700,31	512,2	944206	690562	511308	0,41	558
		шт		157,83	133,88	212802	180513	130	0,23	305
12	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	269,5	1017,31	754,63	274164	203372	150509	0,61	165
		шт		232,4	197,19	62633	53144	130	0,33	90
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов заглушки	9,24	700,31	512,2	6471	4733	3504	0,41	4
		шт		157,83	133,88	1458	1237	130	0,23	2
14	Е0125-29-1#прим.	Укладка сигнальной ленты	10,526	3473,1	0	36558	0	43869	9,5	100
		км		3473,1	0	36558	0	120	0	0
15	С Прайс-лист ТОО "КазПайп"2009г.	Сигнальная лента желтого цвета	10523,128	35,95		378311				
		м								
16	Е0122-46-1	Заделка пеной монтажной концов футляра	3,68	1280,62	195,2	3944	601	3011	7,99	25
		футляр		749,53	2,55	2309	8	130	0,02	0
17	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная 2л	2,31	530		1224				
		шт								
18	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	259,49	7734,64	659,07	2007061	171023	456581	2,74	711
		шт		1103,22	250,27	286275	64942	130	0,53	136
19	С Прайс-лист"Глатмет"2009г.	Ковер	259,49	7338,23		1904197				
		шт								
20	Е8109-62-3	Изготовление сбросных свечей на производственных базах	1,165	70687,03	21281,5	82351	24793	44002	91	106
		т		37182,6	4783,64	43318	5573	90	7,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С	Труба д 20х2 мм	0,1167	29900		3490				
		100кг								
22	Е0109-61-10	Монтаж свечей сбросных	1,165	26291,53	5419,77	30630	6314	15269	35,1	41
		т		13892,4	670,63	16185	781	90	1,35	2
23	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	0,77	867,82	40,2	668	31	440	1,07	1
		шт		423,92	15,32	326	12	130	0,03	0
24	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3,85	1553,79	64,65	5982	249	4013	2,03	8
		шт		776,34	25,54	2989	98	130	0,05	0
25	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	0,77	2979,17	851,43	2294	656	1227	2,46	2
		шт		904,03	321,77	696	248	130	0,69	1
26	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1,54	171,89	22,54	265	35	286	0,32	0
		фланец		143,01	0	228	0	130	0	0
27	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	7,7	385,13	48,65	2966	375	2863	0,6	5
		фланец		286,02	0	2202	0	130	0	0
28	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1,54	585,61	76,08	902	117	828	0,9	1
		фланец		408,6	5,11	629	8	130	0,01	0
29	У3-53-2	Установка КИП и шунтирующих перемычек	5,39	6777,06	179,01	36528	965	1949	7,9	43
		перемычк		2964,21	48,85	15977	263	12	0,1	1
30	Е0120-30-1	Крепежные элементы	28,49	571,27	2,86	16275	81	73	0,05	2
		кг		20,33	1,07	579	31	12	0	0
31	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,34	116325,47	46140,04	39551	15688	36299	179	61
		км		69972,75	12152,29	23791	4132	130	20,64	7
32	Е0122-11-3	Патрубок из трубы Д-110мм	0,0639	133865,09	58328,36	8555	3728	7523	194	12
		км		75080,25	15466,53	4798	988	130	26,38	2
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	511,28	700,31	512,2	358054	261877	193894	0,41	212
		шт		157,83	133,88	80697	68453	130	0,23	116
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм патрубок	0,5113	1016195,73	112114,73	519561	57322	122864	312,7	160
		т		142499,25	42351,39	72857	21653	130	91,12	47
35	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1,58	62321,49	2104,73	98459	3325	53994	99,9	158
		т		37744,43	229,84	59631	363	90	0,49	1
36	С11011-856	полоса 5х150мм	0,7848	45300		35552				
		т								
37	С11011-855	полоса 4х50мм	0,3093	47800		14786				
		т								
38	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	3,415	26798,76	2639,89	91527	9016	52091	46,6	159
		т		16701,53	245,16	57042	837	90	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пластина,косынка,плита,крышка	3,415	93600		319677				
		т								
40	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1789	149300		26717				
		т								
41	С143008-92	Песок природный	25,564	1200		30677				
		м3								
42	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	10,226	288		2945				
		м2								
43	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл пена монтажная 1л	255,64	530		135489				
		шт								
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	357,28	205,32	0,23	73358	81	8511	0,06	21
		м2		26,38	0,09	9424	32	90	0	0
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	357,28	200,4	0,09	71599	32	6073	0,04	15
		м2		18,89	0	6748	0	90	0	0
46	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,001	133865,09	58328,36	134	58	118	194	0
		км		75080,25	15466,53	75	15	130	26,38	0
47	Е0122-11-5	патрубок из трубы Д-160мм	0,0008	178040,3	82023,33	144	66	123	247	0
		км		94999,5	21821,28	77	18	130	37,3	0
48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1,54	700,31	512,2	1078	789	584	0,41	1
		шт		157,83	133,88	243	206	130	0,23	0
49	С Прайс-лист ТОО "КазПайп"2009г.	Переходник ПЭ/Ст SDR11 Д-110/100мм	0,77	11713,65		9020				
		шт								
50	С Прайс-лист ТОО "КазПайп"2009г.	Отвод SDR11 Д-110мм	0,77	2308,95		1778				
		шт								
51	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	0,0146	26798,76	2639,89	392	39	223	46,6	1
		т		16701,53	245,16	244	4	90	0,53	0
52	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пластина,косынка,плита,крышка	0,0146	93600		1369				
		т								
53	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300		34				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143008-92	Песок природный	0,0231	1200		28				
		м3								
55	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	0,0539	288		16				
		м2								
56	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл пена монтажная 1л	0,77	530		408				
		шт								
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,139	205,32	0,23	234	0	27	0,06	0
		м2		26,38	0,09	30	0	90	0	0
58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,139	200,4	0,09	228	0	19	0,04	0
		м2		18,89	0	22	0	90	0	0
59	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,0153	514847,24	215732,38	7896	3308	5535	458	7
		км		196128	81495,27	3008	1250	130	175,34	3
60	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0153	2028721	183744,61	31112	2818	3576	278,5	4
		км		109964,48	69410,92	1686	1064	130	149,34	2
61	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм труба Д-63мм,Д-75мм	15,336	882,33	0,64	13531	10	6654	0,84	13
		м		333,53	0,25	5115	4	130	0	0
62	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм Д-200мм	0,77	4905,32	317,69	3777	245	756	7,99	6
		футляр		749,53	5,27	577	4	130	0,02	0
63	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм Д-90х8,2мм	0,0116	133528,49	58328,36	1542	674	1360	194	2
		км		75080,25	15466,53	867	179	130	26,38	0
64	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм труба Д-63мм	11,55	882,33	0,64	10191	7	5012	0,84	10
		м		333,53	0,25	3852	3	130	0	0
65	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	18,48	160523,14	50267,33	2966468	928940	946584	78	1441
		шт		29112,75	13572,33	538004	250817	120	22,62	418
		Итого по разделу: Трубопроводы#				13567155				
		ИТОГО:				13567154	2830029			9012
						3589622	769319			1349
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3455864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы				**165580**				
		На сантехнические работы				**1664394**				
		Всего накладных расходов:				**5285838**				
		Итого с накладными				**18852992**				
		- заработная плата				**792876**				
		- трудоемкость				**2643**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1131180**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**19984172**				
		Итого с временными, 1,19 %				**20221984**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**20302872**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**20505092**				
		ИТОГО:				**20505092**				
		Сметная заработная плата				**5151817**				
		Нормативная трудоемкость				**13004**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38967				**49000403**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**980008**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**49980411**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5997649**				
		Итого с НДС				**55978060**				
		Всего:				**55978060**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: АО "КазТрансГаз-Алматы"
Подрядчик: ТОО "Арал Сервис"

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Газификация г.Талгар
Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления. Газопровод-отвод"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	368,06	28,89	27,85	10632	10249	3383	0,01	3
		м3		1,04	8,44	383	3105	97	0,03	12
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	56,02	218,93	--	12264	--	13858	1,54	86
		м3		218,93	--	12264	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,4	134,10	--	11988	--	13546	0,97	87
		м3		134,10	--	11988	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 59 (80) кВт, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	204,85	6,48	6,48	1327	1327	418	--	--
		м3		--	2,10	--	431	97	0,01	2
5	Е0101-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	204,85	2,90	2,90	594	594	157	--	--
		м3		--	0,79	--	162	97	--	1
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	204,85	21,55	4,52	4414	925	3384	0,11	22
				17,03	--	3489	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-15-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми, вместимостью ковша 8 м3, электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве	63,89	17,76	17,24	1135	1102	182	--	--
		м3		0,47	2,46	30	157	97	0,01	1
8	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза (лишний груз) 2	115	56,20	56,20	6463	6463	1293	--	--
		т		--	11,24	--	1293	100	0,24	27
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	26,35	1428,20	152,52	37636	4019	7223	1,02	27
		м3		153,68	57,15	4050	1506	130	0,28	7
					Укладка трубопровода					
10	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,6038	199229,36	127554,83	120285	77011	77621	413,00	249
		км		70416,50	28479,01	42514	17194	130	121,05	73
11	С130804-387 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1,25 МПа, SDR 11 Dв 322,8 мм	603,75	11600,00	--	7003500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	50	300,57	225,64	15028	11282	8353	0,41	21
		шт		69,53	58,98	3477	2949	130	0,23	11
13	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400	50	13169,73	--	658487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0125-17-1	Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана 350 мм	1	282776,01	32033,01	282776	32033	27782	78,00	78
		шт		14625,00	8527,03	14625	8527	120	32,07	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0125-18-1	Устройство фундаментов и гравийно- щебеночной площадки узла газового крана, диаметр крана 350 мм	1	50164,69	13673,06	50165	13673	15409	79,00	79
		шт		8550,00	4291,20	8550	4291	120	18,88	19
16	Е0125-21-3	Устройство свечи продувочной диаметром 100 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода 350 мм	1	64393,83	18971,28	64394	18971	14952	44,00	44
		шт		7200,00	5259,67	7200	5260	120	20,96	21
17	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,6038	92630,43	67711,68	55930	40884	14945	43,50	26
		км		9000,00	11625,86	5434	7020	120	43,04	26
18	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,6038	214942,93	180223,18	129783	108819	46647	172,00	104
		км		32175,00	32204,48	19427	19445	120	121,11	73
19	Ц0108-472-2	Прокладка сигнальной ленты	603,8	61,90	3,30	37375	1993	13422	0,14	85
		м		23,00	0,40	13887	242	95	--	1
20	СПрайс-лист	Лента сигнальная	615,88	37,60	--	23157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	603,8	26,40	3,10	15940	1872	11243	0,11	66
		м		19,10	0,50	11533	302	95	--	2
22	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,6038	125400,00	--	75717	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	50	2327,99	1344,74	116400	67237	54000	1,95	98
		стык		391,50	508,50	19575	25425	120	3,25	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	50	619,43	440,55	30972	22028	18900	0,69	35
		стык		148,50	166,50	7425	8325	120	1,07	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8766359	420481			1109
			Тенге			185850	105633			523
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			129032				
	Материалы -		Тенге			24031				
	Всего заработная плата -		Тенге				25963,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75717				
		Накладные расходы -	Тенге			24665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3700,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9222				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			162919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				29663,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7955683				
	Материалы -		Тенге			344951				
	Всего заработная плата -		Тенге				265520,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7003500				
	Местные материалы -		Тенге			30186				
		Накладные расходы -	Тенге			322052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48308,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8774400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1639
		Сметная заработная плата -	Тенге				313828,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			658487				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			658487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			697996				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			23157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1389				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			24546				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9659861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1806
		Сметная заработная плата -	Тенге				343491,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту:		Тенге			**9659861**				
	Временные здания и сооружения				2,80%	**270476**				
	Итого с временными					**9930337**				
	Зимнее удорожание				0,95%	**94338**				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					**10024675**				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	**39721**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**10064397**				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	**99303**				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**10163700**				
	Пересчет в текущих ценах 2014г. , К-2,389677				2,389677	**24287960**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	**485759**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**24773719**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	**2972846**				
	Итого с НДС					**27746566**				
	Итого к оплате:					**27746566**				

Заказчик:

Подрядчик: