ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000171

2 Дата выписки 25.10.2018

2.1. Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 25.10.2018

4 Исправленный

4.1 Дата

5. Дополнительный

5.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурной единицы (филиала)

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 6

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1 серия 45001

9.2. Номер 0005929

11 Дополнительные сведения

10 Категория поставщика

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12 КБе 17

13. ИИК KZ949650000038009123

14 БИК IRTYKZKA

15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г Экибастуз

Раздел С. Реквизиты получателя

16 ИИН/БИН 080740016808

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурной единицы (филиала)

17 Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г Экибастуза

17.1 Доля участия

18 Адрес места нахождения 141206, Республика Казахстан, Павлодарская область, г Экибастуз ул Элия Молдагулова, 78

18.1 Код страны KZ

19 Дополнительные сведения

20 Категория получателя

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25 Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН

25.2 Наименование

25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН

26.2 Наименование

26.3 Адрес доставки

26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №ВР 7-18

27.2 Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.4. Дата 31.05.2018

28 Условия оплаты по договору безналичный расчет

29 Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 168

32.2 Дата 25.10.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул Пшембаева Новоселов-Узкий проезд (методом ГНБ)			Одна услуга	1	17786853.00	17786853.00			17786853.00	12%	2134422.36	19921275.36			1	
							Всего по счету:	17786853.00		0.00	17786853.00		2134422.36	19921275.36				

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Наименование объекта: Ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул.Пшембаева-Новосёлов-Узкий проезд (метод ГНБ)

Договор № ВР 7-18 от 31.05.2018 года

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2018 года
Ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул.Пшембаева-Новосёлов-Узкий проезд (метод ГНБ)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	9,17	3279,83	1435,99	30076	13168	–	24105	58515
					1843,84	590,08	16908	5411	–	4334	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	26,2	441,07	318,51	11556	8345	–	5224	18122
					122,56	62,06	3211	1626	–	1342	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (асфальт, щебень)	т	56,592	210		11884		–	–	12835
					–		–		–	951	
4	1101-0102-0321	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	652	311,26	304,24	202943	198362	216	32831	254636

				6,69	63,24	4365	41234	–	18862	
5	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	195,6	364,15	350,52	71228	68562	23	14265	92332
					13,51	87,78	2643	17169	–	6839	
6	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1062,76	210		223180		–	–	241034
					–		–		–	17854	
7	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	11	1684,45	1684,45	18529	18529	–	8473	29162
					–	1069,82	–	11768	–	2160	
8	1122-1401-0215	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	510	12870,4	9441,34	6563904	4815081	6777	4301653	11734802
					3415,78	5104,04	1742046	2603058	–	869245	
9	2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,004;	м	512,04	3095		1584764		1584764	–	1711545
					–		–		–	126781	
10	1122-1401-0216	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	180	14992,97	10918,21	2698734	1965278	3334	1768940	4825088
					4056,23	5870,48	730122	1056686	–	357414	
11	2301-0405-0406	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,004;	м	180,72	6267		1132572		1132572	–	1223178
					–		–		–	90606	
12	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	14	1673,14	1104,14	23424	15458	–	11818	38061

				569	283,64	7966	3971	–	2819	
13 2910-0000-0000(пл)	Седелка ПЭ с резьб.отвод ф 110 мм	шт	10	2227		22270		22270	–	24052
				–		–		–	1782	
14 2900-0000-0000(пл)	Седелка ПЭ с резьб.отвод ф 160 мм	шт	4	7375		29500		29500	–	31860
				–		–		–	2360	
15 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	25907,5	347,5	51815	695	1053	7134	60231
				3573,5	66,5	7147	133	42920	1282	
16 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	3931	80,5	15724	322	11110	4249	21571
				1073	–	4292	–	–	1598	
17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	24,728	241,14	38,22	5963	945	2982	2219	8837
				82,34	13,14	2036	325	–	655	
18 1122-1301-0302	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 конструкций колодца	20,58	56791,64	4746,55	1168772	97684	476281	631560	1944359
				28902,19	2095,82	594807	43132	–	144027	
19 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство плиты днища НР = 91 %	м3	2,967	2765,08	1551,06	8204	4602	–	4100	13288
				1214,02	304,68	3602	904	–	984	
20 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	3,02634	18380		55624		55624	–	60074
				–		–		–	4450	
21 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13917		194838		194838	–	210425
				–		–		–	15587	
22 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	15107		634494		634494	–	685254

				–		–		–	50760	
23 2303-0101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14	21556		301784		301784	–	325927
				–		–		–	24143	
24 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28	521272		145956		145956	–	157632
				–		–		–	11676	
25 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	50	5184,56	2839,94	259228	141997	6810	150219	442203
				2208,42	826,3	110421	41315	–	32756	
26 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (отпайки) НР = 99 %	км трубопровода	0,3	499616,67	89110	149885	26733	49238	80200	248492
				246380	23653,33	73914	7096	–	18407	
27 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	50	2433,26	112,2	121663	5610	15029	99737	239112
				2020,48	14,96	101024	748	–	17712	
28 2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	1099		54950		54950	–	59346
				–		–		–	4396	
29 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	9877	5116,5	19754	10233	2692	9744	31858
				3414,5	1506,5	6829	3013	–	2360	
30 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 100-160 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,69	90155,07	–	62207	–	8834	52839	124250
				77352,17	–	53373	–	–	9204	
31 1101-0102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	530	242,6	237,1	128579	125665	150	20797	161326

				5,22	49,28	2764	26121	–	11950	
32	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	848	210		178080		–	–	192326
					–		–		–	14246	
33	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	530	42,22	42,22	22378	22378	–	5501	30109
					–	14,42	–	7640	–	2230	
34	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	530	170,77	170,77	90510	90510	–	14023	112896
					–	36,75	–	19476	–	8363	
35	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2	131	1,83	1,83	240	240	–	59	323
					–	0,63	–	82	–	24	
36	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	131	810,05	286,84	106116	37576	63577	17628	133644
					37,89	86,71	4963	11359	–	9900	

Итого по смете	**25 558 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 472 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 667 973
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 902 267
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 804 858
- оборудование, тенге	42 920
- перевозка грузов, тенге	413 144
Накладные расходы, тенге	7 267 318
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 890 059
Временные здания и сооружения (1,3%)	331 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	938 264
Непредвиденные работы и затраты (2%)	535 715

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.	**27 364 389**
Понижающий коэффициент	**0,65**
Всего по смете с учетом понижающего коэффициента	**17 786 853**
НДС (12%)	2 134 422,36
Всего по смете с учетом НДС	**19 921 275,36**

Заказчик

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматагорода Экибастуза

Директор_____О.В.Сендецкая

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Директор_____А.Е.Кутанбаев