ТОО "БЕКИ" Цены регион Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области" Утверждаю:

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Пристройка спортзала к школе им. Би Боранбая в с. Кызыл кесик, Тарбагатайского района, ВКО.

Договор №23 от 6 марта 2012г.

Акт №5

выполненных работ за август 2012г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6. Проемы								
1	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками *м2*	15,84	15100		239184				
2	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками *м2*	38,46	12400		476904				
		Раздел 8. Кровля								

3 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	420,64	229,96	1,19	96730	501	13740	0,155	65
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	11357	189	119	0,0022	1
4 Е26-30-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,220;	92,5408	18789,01	360,5	1738750	33361	185938	10,93	1011
	м3 изоляции		1874,25	135	173445	12493	100	0,66	61
5 Е10-14-1	Установка стропил	10,308	21304,82	334,28	219610	3446	43584	22,1	228
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	35021	1299	120	0,62	6
6 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	14,5504	22541,72	316,57	327991	4606	62976	22,5	327
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	50745	1735	120	0,58	8
7 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	106,88	24,75	0,9	2645	96	738	0,0349	4
	м ходов		5,42	0,34	579	36	120	0,0016	–
	Всего прямые затраты				**3101814**	**42010**			**1635**
					271147	**15752**			**76**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2788658				
	Накладные расходы, тенге				306976				
	- заработная плата, тенге				46046				
	- трудоемкость, чел-ч				153				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				204527				
	Всего				**3613317**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %) К=0,8				98282				
	- сметная заработная плата, тенге				13858				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				79				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)				97986				
	- сметная заработная плата, тенге				45074				

- нормативная трудоемкость, чел-ч		274
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		37116
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		14846
Командировочные расходы		186290
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**4047837**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	К=1,63776	**6629394**
- материалы, тенге		4567159
- сметная заработная плата, тенге		726902
Налог (2 %)		132588
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**6761982**
НДС (12 %)		811438
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**7573420**

Заказчик:
Зам. начальника ГУ "Управление строительства ВКО"

_____Н. Айманбетов

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____А. Сагадиев

Технадзор:
Директор ТОО "облDORкомхоз"

_____С.Тусупбеков