УТВЕРЖДЕН
Аким Мунайлинского района
_____Е.Абилов
(Дата и номер решения, Ф.И.О., должностного лица, подписавшего решение)
№ 404 « 15 » 11 20 11 г.

А К Т
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Мунайлинский район,
Сельский округ Атамекен (Умирзак) **« 20 » сентября 2011 года**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Мунайлинского района (приказом, постановлением и др.) от **« 08 » сентября 2011 года № 61-ш**

в составе:

председателя комиссии	**Жолбаева Н.Б.**	– заместитель акима Мунайлинского района
заместителя председателя	**Рымбаева М. К.**	- начальник отдела ГУ «Управление ГАСК» Мангистауской области

членов комиссии-представителей:

заказчика	**Дулат А. С.**	- директор ГКП «Мангыстаукурылысинвест»
генерального подрядчика	**Багитова Л.Б.**	- директор ТОО «Фирма «АТК»
генерального проектировщика	**Пицик Ю.О.**	- директор ТОО «Several Design»
эксплуатационной организации	**Тастемировой З.Ж.**	- начальник ГУ "Мунайлинский районный отдел образования»
органов государственного пожарного надзора	**Хайрушева С.С.**	– начальник Департамента по ЧС Мангистауской области
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы	**Бисен А.А.**	– начальник отдела ГСЭН Мунайлинского района
других заинтересованных органов	**Коразова А.Б.**	– начальник ГУ "Мунайлинский районный отдел архитектуры и градостроительства»
	Каирова Т.К.	– начальник ГУ «Мунайлинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
	Казахбаева Б.Б.	– директор ГКП «Мангыстау Жылу»
	Укибаева А.К.	– директор ГКП «Мангыстау Энерго»

Шагирова Н.С. – директор ГКП «Мунайлы Турмыс»

Туманбаевой Ж.К. – начальник ГУ «Мунайлинский районный отдел занятости и социальных программ»

Агжанова Ж.А. – Аким сельского округа Атамекен

установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГКП «Мангыстаукурылысинвест» совместно с ТОО «Фирма АТК»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный новый объект:

Средняя школа на 640 учащихся в поселке Умирзак (Атамекен) на территории СОТов

по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Атамекен

2. Строительство произведено на основании решения Акима поселка Умирзак № 48 от 23.02.2006 г.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ №№ АК-169 от 10.06.2009 г., АК-201 от 07.05.201 г., 193 от 11.05.2011 г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «Фирма «АТК»
(наименование органа, вынесшего решение)

выполнившим строительно-монтажные работы
виды работ

и субподрядными организациями ТОО «КазЭнергоТранс-Консалтинг»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившими электромонтажные работы
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Several Design»,
(наименование проектной организации)

выполнившим разработку проектно-сметной документации
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Актауский городской отдел строительства», ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства» АПЗ № 2036 от 15.05.06 г.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) по индивидуальному

7. Проектно-сметная документация утверждена Управлением строительства Мангистауской области 08.01.2007 г. Приказ № 3, ГКП «Мангыстаукурылысинвест» Управления строительства Мангистауской области Акимата Мангистауской области 08.06.2007 г. Приказ № 44-п
(наименование организации, утвердившей ПСД на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2009 года (месяц, год) окончание работ: август 2011 года (месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по ПОС 14, фактически 26

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект, акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта, сертификаты на применяемые материалы
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: (мощности, производительности, производственной площадки, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, технико-экономические показатели и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	640	640	640	640
Общая площадь земельного участка	га	2,63	2,63	2,63	2,63
Общая площадь школы	м2	10 622,5	10 622,5	10 622,5	10 622,5
Рабочая (нормируемая) площадь здания школы	м2	8 188,4	8 188,4	8 188,4	8 188,4
Строительный объем	м3	48 785,5	48 785,5	48 785,5	48 785,5

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:
- Здания школы;
- Котельной;
- Трансформаторной подстанции;

- Надворной уборной;
- Выгреба;
- Металлической трубы для отвода газов;
- Водопроводной насосной станции (насосная расположена за территорией школы на площадке напорно- регулирующих сооружений п. Атамекен и пристраивается к ранее запроектированной насосной).

Здание школы разработано в плане сложной конфигурации с габаритными размерами в осях 98,200 х 85,42 м.

Здание школы состоит из тех трехэтажных блоков и двухэтажного блока с помещениями спортивных залов, столовой и помещениями культурно-массового назначения.
Высота этажа принята 3,3 м.

Под трехэтажными блоками предусмотрено техподполье, в котором расположены венткамера, электрощитовая, тепловой узел.

Общая композиция блоков фактически симметрична главному входу в здании школы. Вестибюль школы, как элемент главного входа в здание, является большим открытым пространством, связанным с рекреацией второго и третьего этажей двумя лестницами. Из вестибюля расположены выходы в оба крыла основного учебного блока и в блок общественно-спортивных помещений, где соответственно располагаются актовый зал на 400 мест и спортивные залы размером 18 х 24 м и 12 х 12 м. В этом же блоке расположены столовая и билиотека.

Административные помещения: кабинет директора, приемная, канцелярия, кабинет врача – расположены на втором этаже.

В правом блоке расположены учебные кабинеты и классы начальной школы, имеющие самостоятельные выходы из здания и отдельную связь с общим вестибюлем.

В левом блоке расположена группа учебных помещений: на первом этаже блока – мастерские, на втором и третьем этажах – кабинеты спецпредметов.

Во всех учебных, административно-хозяйственных и медицинских помещениях предусмотрено естественное освещение.

Наружная отделка - высококачественная штукатурка с окраской фасадными красками стен, терразитовая штукатурка «под смыв» с каменной крошкой и вертикальными рустами.

Уровень ответственности здания – II.

Конструктивная система зданий – бескаркасная, стеновая. Устойчивость здания обеспечивается за счет совместной работы перекрытия с несущими стенами.

Фундаменты – монолитная фундаментная плита высотой 400 мм. Материал фундаментной плиты – бетон класса В25, марка АО водонепроницаемости W4. Армирование предусмотрено в нижней и верхней зонах плиты отдельными стержнями из арматуры класса А-III шагом 200 мм в обоих направлениях. Под подошвой плиты выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.

Стены – из камня-ракушечника на цементно-песчанном растворе М50.

Крыша – чердачная по деревянным конструкциям с наружным организованным водостоком, кровля – металлочерепица, профнастил, рулонная с защитным слоем гравия.

Полы – керамическая плитка, линолеум на ворсовой основе, доски половой и бетона класса В15.

Котельная – здание одноэтажное с размерами 18,0 х 6,0 м с высотой помещений 4,2 м

Общая площадь – 107,3 м2, строительный объем – 610,0 м3.

В здании расположены котельный зал, электрощитовая, душевая, санузел, тамбур.

Трансформаторная подстанция - здание одноэтажное с размерами 9,6 х 5,4 м с высотой помещений 3,6 м. Общая площадь – 57,6 м2, строительный объем – 223,9 м3.

Надворная уборная – здание надворной уборной на 9 очков одноэтажное, с размерами 7,55 х 6,15, с высотой помещений 2,3-3,0. Общая площадь – 57,6 м2, строительный объем – 223,9 м3.

Водопроводная насосная станция - здание одноэтажное, с размерами 6,0 х 4,9, с высотой помещений 2,7. Полезная площадь – 26,32 м2, строительный объем – 125,12 м3.

Металлическая труба для отвода газов – высота трубы 21,3, внутренний диаметр 300м. Труба состоит из газоотводящих стволов, стяжек с натяжными устройствами, площадок для установки и обслуживания фонарей светоограждения.

Выгреб – заглубленный прямоугольный с полезной площадью емкостью 100 м3.

(краткие технические характеристики по планировке, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно Актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены согласно требованиям СНиП

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты районными эксплуатационными организациями.

15. Недоделки и дефекты, выявленные Приемочной рабочей комиссией, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

17. Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего: 783,80 млн.тенге,
в том числе: - строительно-монтажных работ - 596,53 млн.тенге
- оборудование - 51,65 млн.тенге
- прочие - 105,62 млн.тенге

18. Стоимость объекта, принимаемого в эксплуатацию – **1 287 277 186 (один миллиард двести восемьдесят семь миллионов двести семьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) тенге 73 тиин**

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений:

технологических **удовлетворительно**.

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **соответствует**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

Средняя школа на 640 учащихся в поселке Умирзак (Атамекен) на территории СОТов

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Н. Жолбаев

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ М.Рымбаев

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ А.Дулат

_____ С. Хайрушев

_____ А.Коразов

_____ Т.Кайров

_____ А.Бисен

_____ З. Тастемирова

_____ А.Укибаев

_____ Ж.Агжанов

_____ Н.Шагиров

_____ Ж.Туманбаева

_____ Б. Казахбаев

_____ Ю. Пицик

_____ Л. Багитов

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания Акта.

А К Т № 23 о стоимости выполненных работ с 01 июня по 15 июня 2011г

Заказчик: Аппарат акима г.Актау-ГКП "МангистауКурылысИнвест"

Инвестор:АДЖИП ККО

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Контракт: АДЖИП ККО/2007-0741, поправка №001

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 640 МЕСТ В П.УМИРЗАК, Г.АКТАУ

Пункт	Описание	Ед.измерения	объем	расценки	общая стоимость по контракту в тенге	выполнение с начала по контракту, тенге			выполнение по контракту за отчетный период, тенге		
						объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	Мобилизация. Отвод участка. разбивка осей здания. (без устройства временного ограждения строительной площадки и без выполнения планировки территории)				830 000,00			830 000,00			
А	**Здание СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ**										
	Общестроительные работы										
2	***Подземная часть***										
2.1	*Земляные работы*										
2.1.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 (котлован)	м3	17821,81	530,00	9 445 559,30	17821,81	100,0	9 445 559,30			
2.1.1.2	Доработка грунта вручную (котлован)	м3	551,19	880,00	485 047,20	551,19	100,0	485 047,20			
2.1.1.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунтов до 50 м	м3	11641,50	180,00	2 095 470,00	11641,5	100,0	2 095 470,00			
2.1.1.4	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	м3	11641,50	480,00	5 587 920,00	11641,5	100,0	5 587 920,00			
2.1.1.5	Засыпка вручную траншей	м3	1293,50	1180,00	1 526 330,00	1293,5	100,0	1 526 330,00			
2.2	*ФУНДАМЕНТЫ*				0,00						
2.2.1.1	Устройство железобетонных поясов в опалубке из бетона В12,5	м3	3,200	35710,00	114 272,00	3,200	100,0	114 272,00		0,0	0,00
2.2.1.2	Каркасы и сетки из арматуры А-III d20мм	т	0,048	198836,00	9 544,13	0,048	100,0	9 544,13		0,0	0,00
2.2.1.3	Каркасы и сетки из арматуры А-III d16мм	т	0,028	198836,00	5 567,41	0,028	100,0	5 567,41		0,0	0,00
2.2.1.4	Каркасы и сетки из арматуры А-III d12мм	т	0,046	204146,00	9 390,72	0,046	100,0	9 390,72		0,0	0,00
2.2.1.5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона марки В12.5 на сульфатостойком цементе (ФМ1. ФМ2. ФМ3)	м3	31,20	35710,00	1 114 152,00	31,2	100,0	1 114 152,00		0,0	0,00
2.2.1.6	Арматура класса А-III. d16мм	т	0,490	198836,00	97 469,41	0,490	100,0	97 469,41		0,0	0,00
2.2.1.7	Арматура класса А-III. d18мм	т	0,479	198836,00	95 202,68	0,479	100,0	95 202,68		0,0	0,00

2.2.1.8	Арматура класса А-III. d22мм	т	0,043	198836,00	8 589,72	0,043	100,0	8 589,72		0,0	0,00
2.2.1.9	Установка блоков стен подвалов из тяжелого бетона М-100 на сульфатостойком портландцементе ФБС 24.4.6- 852шт, ФБС 12.4.6- 637шт, ФБС 9.4.6- 551шт.	м3	738,89	36134,00	26 698 906,72	738,89	100,0	26 698 906,72		0,0	
2.2.1.10	Устройство монолитных заделок из бетона марки В7.5 на сульфатостойком цементе	м3	24,60	32140,00	790 644,00	24,60	100,0	790 644,00		0,0	0,00
2.2.1.11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундаментов	м2	1 148,00	630,00	723 240,00	1 148,00	100,0	723 240,00		0,0	0,00
	Фундаментные плиты ФП-1, ФП-1А				0,00			0,00			0,00
2.2.1.12	Устройство основания из ПГС с уплотнением тяжелыми катками, толщиной 300мм	м3	804,00	5980,00	4 807 920,00	804	100,0	4 807 920,00			
2.2.1.13	Устройство щебеночной подготовки толщиной 300ммм, с послойной по 100 мм проливкой битомом до полного насыщения	м2	2 176,00	850,00	1 849 600,00	2 176,00	100,0	1 849 600,00			
2.2.1.14	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленновой пленки	м2	1 881,60	270,00	508 032,00	1 881,60	100,0	508 032,00			
2.2.1.15	Устройство подготовки из бетона В7,5 на с/с цементе, толщиной 100мм	м3	188,16	32140,00	6 047 462,40	188,16	100,0	6 047 462,40			
2.2.1.16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25 на с/с цементе, W=4кг/см2	м3	717,40	37216,00	26 698 758,40	717,40	100,0	26 698 758,40			
2.2.1.17	Арматура класса А-III. D14мм	т	24,444	204146,00	4 990 144,82	24,444	100,0	4 990 144,82			
2.2.1.18	Арматура класса А-III. d18мм	т	38,528	198836,00	7 660 753,41	38,528	100,0	7 660 753,41			
2.2.1.19	Каркасы и сетки из арматуры А-III-d12мм	т	7,215	204146,00	1 473 011,38	7,215	100,0	1 473 011,38			
2.2.1.20	Каркасы и сетки из арматуры А-III. d20мм	т	0,909	198836,00	180 741,92	0,909	100,0	180 741,92			
2.2.1.21	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундаментов	м2	701,60	630,00	442 008,00	701,60	100,0	442 008,00			
	Фундаментная плита ФП-2										
2.2.1.22	Устройство основания из ПГС с уплотнением тяжелыми катками, толщиной 300мм	м3	441,00	5980,00	2 637 180,00	441,00	100,0	2 637 180,00			
2.2.1.23	Устройство щебеночной подготовки толщиной 300ммм, с послойной по 100 мм проливкой битомом до полного насыщения	м2	1 030,00	850,00	875 500,00	1 030,00	100,0	875 500,00			
2.2.1.24	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленновой пленки	м2	1 017,50	380,00	386 650,00	1 017,50	100,0	386 650,00			
2.2.1.25	Устройство подготовки из бетона В7,5 на с/с цементе толщиной 100мм	м3	101,75	32140,00	3 270 245,00	101,75	100,0	3 270 245,00			
2.2.1.26	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25 на с/с цементе, W=4кг/см2	м3	376,60	37216,00	14 015 545,60	376,60	100,0	14 015 545,60		0,0	0,00
2.2.1.27	Арматура класса А-I D8мм	т	0,0126	198836,00	2 505,33	0,0126	100,0	2 505,33			
2.2.1.28	Арматура класса А-III. D14мм	т	3,448	204146,00	703 895,41	3,448	100,0	703 895,41			
2.2.1.29	Арматура класса А-III. D16мм	т	8,606	198836,00	1 711 182,62	8,606	100,0	1 711 182,62			
2.2.1.30	Арматура класса А-III. d18мм	т	13,027	198836,00	2 590 236,57	13,027	100,0	2 590 236,57			

2.2.1.31	Арматура класса А-III. D20-22мм	т	24,259	198836,00	4 823 602,29	24,259	100,0	4 823 602,29			
2.2.1.32	Каркасы и сетки из арматуры А-III d12мм	т	3,874	204146,00	790 861,60	3,874	100,0	790 861,60			
2.2.1.33	Каркасы и сетки из арматуры А-III. d20мм	т	0,588	198836,00	116 915,57	0,588	100,0	116 915,57			
2.2.1.34	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундаментов	м2	211,04	630,00	132 955,20	211,04	100,0	132 955,20		0,0	0,00
	Фундаментная плита ФП-3				0,00			0,00			0,00
2.2.1.35	Устройство основания из ПГС с уплотнением тяжелыми катками, толщиной 300мм	м3	827,00	5980,00	4 945 460,00	827,00	100,0	4 945 460,00		0,0	0,00
2.2.1.36	Устройство щебеночной подготовки толщиной 300ммм, с послойной по 100 мм проливкой битомом до полного насыщения	м2	2 693,00	850,00	2 289 050,00	2 693,00	100,0	2 289 050,00		0,0	0,00
2.2.1.37	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленновой пленки	м2	2 460,50	270,00	664 335,00	2 460,50	100,0	664 335,00		0,0	0,00
2.2.1.38	Устройство подготовки из бетона В7,5 на с/с цементе толщиной 100мм	м3	246,05	32140,00	7 908 047,00	246,05	100,0	7 908 047,00		0,0	0,00
2.2.1.39	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25 на с/с цементе, W=4кг/см2	м3	928,50	37216,00	34 555 056,00	928,50	100,0	34 555 056,00		0,0	0,00
2.2.1.40	Арматура класса А-I D8мм	т	0,0126	198836,00	2 505,33	0,0126	100,0	2 505,33		0,0	0,00
2.2.1.41	Арматура класса А-III. D14мм	т	0,327	204146,00	66 694,50	0,327	100,0	66 694,50		0,0	0,00
2.2.1.42	Арматура класса А-III. d18мм	т	0,101	198836,00	20 042,67	0,101	100,0	20 042,67		0,0	0,00
2.2.1.43	Арматура класса А-III. d20мм	т	0,142	198836,00	28 155,18	0,142	100,0	28 155,18		0,0	0,00
2.2.1.44	Арматура класса А-III. d22мм	т	128,773	198836,00	25 604 708,23	128,773	100,0	25 604 708,23		0,0	0,00
2.2.1.45	Каркасы и сетки из арматуры А-III d12мм	т	7,205	204146,00	1 470 843,35	7,205	100,0	1 470 843,35		0,0	0,00
2.2.1.46	Каркасы и сетки из арматуры А-III. d20мм	т	2,422	198836,00	481 501,26	2,422	100,0	481 501,26		0,0	0,00
2.2.1.47	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундаментов	м2	475,00	630,00	299 250,00	475	100,0	299 250,00	85	17,9	53 550,00
	Перемычки сборные				0,00			0,00			0,00
2.2.1.48	Монтаж перемычек из сборного железобетона класса В15 на с/стойком цементе 5ПБ18-27- 3шт, 3ПБ13-37- 8шт, 3ПБ16-37- 9шт, 2ПБ13-1- 2шт, 2ПБ16-2- 2шт	м3	1,03	39485,00	40 590,58	1,03	100,0	40 590,58		0,0	
	Кровля				0,00			0,00			0,00
2.2.1.49	Установка деревянных конструкций стропил	м3	13,24	35270,00	466 974,80		0,0	0,00		0,0	0,00
2.2.1.50	Огнезащита деревянных конструкций	м3	13,24	7440,00	98 505,60		0,0	0,00		0,0	0,00
2.2.14	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2	538,00	1620,00	871 560,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3	*Изоляция фундаментов подвала*				0,00			0,00			0,00
2.3.1	Боковая изоляция глиной	м2	78,40	420,00	32 928,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.2	Горизонтальная гидроизоляция стеклотканью в 1 слой	м2	392,00	580,00	227 360,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.3	Бетонная подготовка из бетона класса В7.5	м3	39,20	32140,00	1 259 888,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.4	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм	м2	392,00	600,00	235 200,00		0,0	0,00		0,0	0,00

2.3.5	Горизонтальная гидроизоляция гидроизолом в 1 слой	м2	392,00	380,00	148 960,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.6	Устройство покрытий из асфальтобетона толщиной 20мм	м2	392,00	3380,00	1 324 960,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.7	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм	м2	392,00	570,00	223 440,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.8	Устройство бетонной подготовки В3.5 (пригрузочный слой)	м3	39,20	30010,00	1 176 392,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.9	Гидроизоляция боковая цементная	м2	138,10	400,00	55 240,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.10	Гидроизоляция боковая оклеечная из гидроизола в 2 слоя	м2	138,10	1620,00	223 722,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.3.11	Устройство стен подвалов из бетона класса В7.5 (защитная стенка)	м3	1,60	32140,00	51 424,00		0,0	0,00		0,0	0,00
2.4	*Выход из техподполья*				0,00			0,00			0,00
2.4.1	Устройство бетонной подготовки В3.5	м3	0,50	30010,00	15 005,00	0,50	100,0	15 005,00	0,50	100,0	15 005,00
2.4.2	Установка блоков стен подвалов из тяжелого бетона М-100 на сульфатостойком портландцементе (9шт)	м3	3,42	32140,00	109 918,80	3,42	100,0	109 918,80	3,42	100,0	109 918,80
2.4.3	Устройство ленточных фундаментов бетонных (по верху фундаментных блоков)	м3	1,00	32140,00	32 140,00	1,00	100,0	32 140,00	1,00	100,0	32 140,00
2.4.4	Устройство железобетонных фундаментов под оборудования из бетона класса В12.5 на сульфатостойком портландцементе	м3	1,50	35710,00	53 565,00	1,50	100,0	53 565,00	1,50	100,0	53 565,00
2.4.5	Арматура класса А-III. d8 мм	т	0,1485	197951,00	29 395,72	0,1485	100,0	29 395,72	0,1485	100,0	29 395,72
2.4.6	Установка закладных деталей	т	0,0216	197951,00	4 275,74	0,0216	100,0	4 275,74	0,0216	100,0	4 275,74
3	***Надземная часть***				0,00			0,00			0,00
3.1	*СТЕНЫ*				0,00			0,00			0,00
3.1.1	Кладка стен из камня-ракушечника при высоте этажа до 4 м	м3	1369,10	11230,00	15 374 993,00	1369,10	100,0	15 374 993,00		0,0	0,00
3.1.2	Кладка стен из камня-ракушечника при высоте этажа свыше 4 м	м3	382,40	11230,00	4 294 352,00	382,40	100,0	4 294 352,00	34,4	9,0	386 312,00
3.1.3	Устройство теплоизоляции из плит "Изовер"	м3	292,13	5590,00	1 633 006,70	88	30,1	491 920,00		0,0	0,00
3.1.4	Установка стальных крепежных элементов. арматурных стыковых накладок	т	6,11	197951,00	1 209 480,61	6,11	100,0	1 209 480,61	1,11	18,2	219 725,61
3.1.5	Кладка стен из камня-ракушечника (парапет)	м3	216,84	12134,00	2 631 136,56	216,84	100,0	2 631 136,56	32,84	15,1	398 480,56
3.1.6	Кладка внутренних стен из камня-ракушечника до 4 м	м3	1389,40	11230,00	15 602 962,00	1389,4	100,0	15 602 962,00	9,4	0,7	105 562,00
3.1.7	Кладка внутренних стен из камня-ракушечника свыше 4 м	м3	11,00	11230,00	123 530,00	11	100,0	123 530,00		0,0	0,00
3.1.8	Кладка перегородок из камня-ракушечника	м3	227,68	11230,00	2 556 846,40	227,68	100,0	2 556 846,40		0,0	0,00
3.1.9	Кладка внутренних стен из кирпича	м3	45,00	14530,00	653 850,00	45	100,0	653 850,00		0,0	0,00
3.1.10	Кладка перегородок из в 1/2 кирпича	м2	1175,64	1740,00	2 045 613,60	1175,64	100,0	2 045 613,60		0,0	0,00
3.2	*ПЕРЕМЫЧКИ*				0,00			0,00			0,00
3.2.1.1	Укладка перемычек из тяжелого бетона В15	м3	145,69	39485,00	5 752 727,59	145,69	100,0	5 752 727,59		0,0	
3.2.2	Установка опорных подушек	м3	4,40	36200,00	159 280,00	4,4	100,0	159 280,00		0,0	0,00
3.3	*МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1-3шт. РМ-2-1шт*				0,00			0,00			0,00

3.3.1	Устройство железобетонных стоек. колонн из бетона марки В15	м3	9,50	36134,00	343 273,00	9,5	100,0	343 273,00		0,0	0,00
3.3.2	Устройство железобетонных балок, ригелей из бетона марки В15	м3	19,40	36134,00	700 999,60	19,4	100,0	700 999,60		0,0	0,00
3.3.3	Арматура класса А-I, d8 мм	т	0,15	198836,00	30 620,74	0,15	100,0	30 620,74		0,0	0,00
3.3.4	Арматура класса А-III, d8 мм	т	0,19	197951,00	38 362,90	0,19	100,0	38 362,90		0,0	0,00
3.3.5	Арматура класса А-III, d12 мм	т	0,21	204146,00	42 380,71	0,21	100,0	42 380,71		0,0	0,00
3.3.6	Арматура класса А-III, d18 мм	т	0,13	198836,00	25 093,10	0,13	100,0	25 093,10		0,0	0,00
3.3.7	Арматура класса А-III, d20 мм	т	0,41	198836,00	80 528,58	0,41	100,0	80 528,58		0,0	0,00
3.3.8	Арматура класса А-III, d22 мм	т	0,83	198836,00	164 139,12	0,83	100,0	164 139,12		0,0	
3.3.9	Арматура класса А-III, d25 мм	т	0,52	198836,00	103 414,60	0,52	100,0	103 414,60		0,0	
3.3.10	Арматура класса А-III, d28 мм	т	0,72	198836,00	144 116,33	0,72	100,0	144 116,33		0,0	
3.3.11	Шайба	т	0,01	197951,00	2 612,95	0,01	100,0	2 612,95		0,0	0,00
3.3.12	Установка закладных деталей	т	0,09	197951,00	18 290,67	0,09	100,0	18 290,67		0,0	0,00
3.3.13	Установка опорных подушек под ригели рам из бетона класса В12.5	м3	0,24	35710,00	8 570,40	0,24	100,0	8 570,40		0,0	0,00
3.3.14	Арматура класса А-III, d10 мм	т	0,03	204146,00	5 266,97	0,03	100,0	5 266,97		0,0	0,00
3.4	*ПОКРЫТИЕ. ПЕРЕКРЫТИЯ*				0,00			0,00			0,00
3.4.1	Установка многопустотных панелей (1372шт)	м2	9675,78	11600,00	112 239 048,00	9675,78	100,0	112 239 048,00		0,0	0,00
3.4.2	Установка ребристых плит (65шт)	м2	1170,00	11100,00	12 987 000,00	1170	100,0	12 987 000,00	316,00	27,0	3 507 600,00
3.4.3	Установка закладных деталей	т	1,16	197951,00	229 623,16	1,16	100,0	229 623,16	0,16	13,8	31 672,16
3.4.4	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии из бетона В15	м3	54,17	36134,00	1 957 378,78	54,17	100,0	1 957 378,78		0,0	0,00
3.4.5	Арматура класса А-III, d10 мм	т	0,24	204146,00	48 995,04	0,24	100,0	48 995,04		0,0	0,00
3.4.6	Арматура класса А-III, d 25мм	т	0,088	198836,00	17 497,57	0,088	100,0	17 497,57		0,0	0,00
3.4.7	Арматура класса А-III, d 28мм	т	3,87	198836,00	769 495,32	3,87	100,0	769 495,32		0,0	0,00
3.4.8	Арматура класса А-III, d 20мм	т	0,369	198836,00	73 370,48	0,369	100,0	73 370,48		0,0	0,00
3.4.9	Арматура класса А-III, d22 мм	т	2,78	198836,00	552 764,08	2,78	100,0	552 764,08		0,0	0,00
3.4.10	Арматура класса А-I, d 8 мм	т	5,41	198836,00	1 075 702,76	5,41	100,0	1 075 702,76		0,0	0,00
3.4.11	Арматура класса А-III, d12 мм	т	0,218	204146,00	44 503,83	0,218	100,0	44 503,83		0,0	0,00
3.4.12	Установка закладных деталей	т	0,063	197951,00	12 470,91	0,063	100,0	12 470,91		0,0	0,00
3.4.13	Анкерные болты	т	0,668	197951,00	132 231,27	0,668	100,0	132 231,27		0,0	0,00
3.4.14	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии из бетона В12.5 (сечение)	м3	28,40	35710,00	1 014 164,00	28,4	100,0	1 014 164,00		0,0	0,00
3.4.15	Арматура класса А-I, d6 мм	т	0,645	198836,00	128 249,22	0,645	100,0	128 249,22		0,0	0,00
3.4.16	Арматура класса А-III, d12 мм	т	0,295	204146,00	60 223,07	0,295	100,0	60 223,07		0,0	0,00
3.4.17	Арматура класса А-III, d 20мм	т	3,18	198836,00	632 298,48	3,18	100,0	632 298,48		0,0	0,00

3.4.18	Устройство обвязочных железобетонных поясов из бетона марки В12.5	м3	9,60	35710,00	342 816,00	9,60	100,0	342 816,00		0,0	0,00
3.4.19	Арматура класса А-I, d 6, 10 мм	т	0,336	198836,00	66 808,90	0,336	100,0	66 808,90		0,0	0,00
3.4.20	Арматура класса А-III, d10 мм	т	0,81	204146,00	165 358,26	0,81	100,0	165 358,26		0,0	0,00
3.4.21	Установка закладных деталей	т	0,196	197951,00	38 798,40	0,196	100,0	38 798,40		0,0	0,00
3.4.22	Установка опорных стаканов	м3	0,36	44180,00	15 904,80	0,36	100,0	15 904,80		0,0	0,00
3.4.23	Установка плит карнизных	м3	37,49	44215,00	1 657 620,35	36,00	96,0	1 591 740,00		0,0	0,00
3.4.24	Монтаж крепежных элементов	т	1,15	197951,00	227 643,65	1,15	100,0	227 643,65		0,0	0,00
3.4.25	Установка закладных деталей	т	0,0255	197951,00	5 047,75	0,0255	100,0	5 047,75		0,0	0,00
3.4.26	Установка балок двускатных марки 2БДР18-3	шт.	9,00	86680,00	780 120,00	9	100,0	780 120,00	1	11,1	86 680,00
3.4.27	Установка балок стропильных марки 1БСП12-2	шт.	3,00	58060,00	174 180,00	3	100,0	174 180,00	1	33,3	58 060,00
3.4.28	Дополнительные детали закладные и накладные	т	0,826	197951,00	163 507,53	0,826	100,0	163 507,53	0,826	100,0	163 507,53
3.4.29	Монтаж прогонов металлических	т	6,22	208571,00	1 297 311,62		0,0	0,00		0,0	0,00
3.4.30	Окраска масляная металлоконструкций	т	6,22	12800,00	79 616,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5	*КРОВЛЯ И КРЫША*				0,00			0,00			0,00
3.5.1	Устройство изоляции из 1 слоя гидроизола	м2	3014,00	380,00	1 145 320,00	1264,00	41,9	480 320,00		0,0	0,00
3.5.2	Устройство утепления из пенопласта полистирольного на битумной мастике	м3	452,10	8460,00	3 824 766,00	150	33,2	1 269 000,00		0,0	0,00
3.5.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	3014,00	860,00	2 592 040,00	700	23,2	602 000,00		0,0	0,00
	Кровля из металлочерепицы				0,00			0,00			0,00
3.5.4	Установка стропил, мауэрлатов и др. деревянных конструкций кровли	м3	58,17	35270,00	2 051 655,90	52	89,4	1 834 040,00		0,0	0,00
3.5.5	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	58,17	7440,00	432 784,80	17,00	29,2	126 480,00		0,0	0,00
3.5.6	Устройство обрешетки под кровлю	м2	3540,00	600,00	2 124 000,00	3170	89,5	1 902 000,00		0,0	0,00
3.5.7	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетке	м2	3540,00	5740,00	20 319 600,00	3170	89,5	18 195 800,00		0,0	0,00
3.5.8	Обшивка карниза доской	м2	512,00	600,00	307 200,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.9	Устройство фронтонов из доски толщиной 25мм	м2	62,00	600,00	37 200,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.10	Установка пробок деревянных 100х100х60	м3	0,20	35210,00	7 042,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.11	Огнезащита деревянных конструкций	м3	27,40	7440,00	203 856,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.12	Огнезащита обрешетки	м2	3540,00	500,00	1 770 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.13	Устройство мелких покрытий, свесов из листовой оцинкованной стали	м2	260,60	1510,00	393 506,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.14	Устройство пропуска труб через кровлю из дерева с резиновыми прокладками, сталью полосовой 40х3- 0,93т	м3	8,50	49031,00	416 763,50		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.15	Устройство ограждения кровель	м	773,60	546,00	422 385,60		0,0	0,00		0,0	0,00
	Кровля из профнастила				0,00			0,00			0,00

3.5.16	Установка стропил, мауэрлатов и т.д.	м3	10,68	35210,00	376 042,80		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.17	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,68	7440,00	79 459,20		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.18	Устройство обрешетки под кровлю	м2	890,00	600,00	534 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.19	Огнезащита обрешетки	м2	890,00	500,00	445 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.20	Устройство кровельного покрытия из профилированного настила по обрешетке	м2	890,00	1550,00	1 379 500,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	Кровля из рубероида				0,00			0,00			0,00
3.5.21	Устройство изоляции из 1 слоя гидроизола	м2	1257,00	380,00	477 660,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.22	Устройство утепления из керамзита	м3	251,40	11560,00	2 906 184,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.23	Устройство утепления из пенопласта полисти-рольного на битумной мастике	м3	188,55	8460,00	1 595 133,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.24	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	1257,00	860,00	1 081 020,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.25	Устройство кровель плоских четырехслойных из рубероида на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	1257,00	1415,00	1 778 655,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.5.26	Устройство слуховых окон СО-1 (10-13)	шт.	10,00	32180,00	321 800,00	4	40,0	128 720,00		0,0	0,00
3.5.27	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балко-ны и др.) с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	4439,70	1550,00	6 881 535,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6	*ПОЛЫ*				0,00			0,00			0,00
	ТИП Б-0				0,00			0,00			0,00
3.6.1	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	2059,40	375,00	772 275,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.2	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В7,5	м3	144,158	32140,00	4 633 238,12		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.3	Устройство покрытий толщиной 30 мм из бетона класса В15	м2	2059,40	1030,00	2 121 182,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.4	Устройство плинтусов цементных	м	2203,56	400,00	881 424,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	ТИП Б-01				0,00			0,00			0,00
3.6.5	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	715,30	375,00	268 237,50		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.6	Устройство теплоизоляции из керамзита	м3	71,53	11560,00	826 886,80		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.7	Устройство гидроизоляции из 1 слоя пергамина (рубероида)	м2	715,30	370,00	264 661,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	ТИП Б-01				0,00			0,00			0,00
3.6.1.1	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	715,30	4740,00	3 390 522,00	320	44,7	1 516 800,00		0,0	0,00
3.6.1.2	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	765,37	890,00	681 179,30		0,0	0,00		0,0	0,00
	ТИП Б-1				0,00			0,00			0,00
3.6.11	Устройство утепления из пенополистирола толщиной 50мм	м3	50,46	8460,00	426 891,60	15	29,7	126 900,00		0,0	0,00
3.6.12	Устройство гидроизоляции из 1 слоя пергамина (рубероида)	м2	1009,20	370,00	373 404,00	300	29,7	111 000,00		0,0	0,00

	ТИП Б-2 (ТИП К-02)				0,00			0,00			0,00
3.6.1.3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	1 009,20	4740,00	4 783 608,00	600	59,5	2 844 000,00		0,0	0,00
3.6.1.4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1 079,84	890,00	961 057,60		0,0	0,00		0,0	0,00
	ТИП Б-2				0,00			0,00			0,00
3.6.16	Устройство звукоизоляции из жесткой минплиты толщиной 30мм	м3	50,253	4835,00	242 973,26	50	99,5	241 750,00		0,0	0,00
3.6.17	Устройство гидроизоляции из 1 слоя пергамина (рубероида)	м2	1675,10	390,00	653 289,00	1400	83,6	546 000,00		0,0	0,00
3.6.18	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор марки М150	м2	1675,10	680,00	1 139 068,00	1400	83,6	952 000,00		0,0	0,00
	ТИП Б-3 (ТИП К-03)				0,00			0,00			0,00
3.6.1.5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	1 675,10	4740,00	7 939 974,00	1000	59,7	4 740 000,00		0,0	0,00
3.6.1.6	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1 792,36	890,00	1 595 200,40		0,0	0,00		0,0	0,00
	ТИП К-0				0,00			0,00			0,00
3.6.22	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	166,50	375,00	62 437,50		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.23	Устройство теплоизоляции из ячеистого бетона (пенобетон) толщиной 100мм	м3	16,65	20052,00	333 865,80		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.24	Устройство гидроизоляции из полиизола на битумной мастике в 2 слоя	м2	166,50	730,00	121 545,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	166,50	4740,00	789 210,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.26	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	178,16	890,00	158 562,40		0,0	0,00		0,0	0,00
	ТИП К-1				0,00			0,00			0,00
3.6.27	Устройство утепления из пенополистирола толщиной 50мм	м3	3,04	8460,00	25 718,40		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.28	Устройство гидроизоляции из полиизола на битумной мастике в 2 слоя	м2	60,80	730,00	44 384,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.29	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	60,80	4740,00	288 192,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.30	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	65,06	890,00	57 903,40		0,0	0,00		0,0	0,00
	ТИП К-2				0,00			0,00			0,00
3.6.31	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм, раствор марки М150	м2	124,50	375,00	46 687,50		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.32	Устройство гидроизоляции из полиизола на битумной мастике в 2 слоя	м2	124,50	730,00	90 885,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.33	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	124,50	4740,00	590 130,00		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.34	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	133,22	890,00	118 565,80		0,0	0,00		0,0	0,00
	ТИП Л-0				0,00			0,00			0,00
3.6.35.1	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	201,61	425,00	85 684,25		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.35.2	Устройство теплоизоляции из ячеистого бетона (пенобетон) толщ 100мм	м3	20,16	20052,00	404 268,37		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.35.3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор марки М150	м2	201,61	860,00	173 384,60		0,0	0,00		0,0	0,00
3.6.35.4	Устройство покрытий из линолеума на ворсовой основе на мастике водостойкой	м2	201,61	3540,00	713 699,40		0,0	0,00		0,0	0,00

13.1.19	Установка закладных деталей	т	0,04	197951,00	8 294,15	0,04	100,0	8 294,15		0,0	0,00
13.1.20	Устройство настила подпольных каналов из асбестоцементных листов	м2	1,20	1970,00	2 364,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.21	Укладка плит покрытий ПК1из тяжелого бетона на сульфатостойком портландцементе	шт.	61,00	2020,00	123 220,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.22	Укладка асбестоцементных труб Ф100мм	м	72,44	2420,00	175 304,80	72,44	100,0	175 304,80	72,44	100,0	175 304,80
13.1.23	Укладка асбестоцементных труб Ф150мм	м	3,88	2770,00	10 747,60	3,88	100,0	10 747,60	3,88	100,0	10 747,60
13.1.24	Устройство заземления из полосы 40х4	м	37,00	1800,00	66 600,00	37,00	100,0	66 600,00		0,0	0,00
13.1.25	Кладка стен из камня-ракушечника	м3	42,00	11230,00	471 660,00	42,00	100,0	471 660,00		0,0	0,00
13.1.26	Укладка перемычек брусковых	м3	0,60	43600,00	26 160,00	0,60	100,0	26 160,00		0,0	0,00
13.1.27	Монтаж панелей многопустотных П60.12-4Вр11 с креплениями	м2	55,28	11600,00	641 248,00	55,28	100,0	641 248,00		0,0	0,00
13.1.28	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 20мм	м2	52,00	570,00	29 640,00	52,00	100,0	29 640,00		0,0	0,00
13.1.29	Устройство кровель плоских 4-х слойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на мастике	м2	52,00	4220,00	219 440,00	52,00	100,0	219 440,00		0,0	0,00
13.1.30	Устройство свесов и т.п из оцинкованной стали	м2	13,00	1510,00	19 630,00	13,00	100,0	19 630,00		0,0	0,00
13.1.31	Монтаж горизонтальной диафрагмы	т	0,196	197951,00	38 798,40		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.32	Устройство покрытий из асбестоцементных плит	м2	9,60	1970,00	18 912,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.33	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021	м2	8,62	680,00	5 861,60		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.34	Установка закладных деталей	т	0,555	197951,00	109 862,81	0,555	100,0	109 862,81		0,0	0,00
13.1.35	Укладка асбестоцементных труб Ф100мм	м	1,80	2420,00	4 356,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.36	Уплотнение грунта щебнем под полы	м2	28,80	850,00	24 480,00	28,80	100,0	24 480,00		0,0	0,00
13.1.37	Устройство бетонных подстилающих слоев В7.5 на сульфатостойком цементе	м3	2,88	32140,00	92 563,20	2,88	100,0	92 563,20		0,0	0,00
13.1.38	Устройство цементных покрытий толщиной 20мм с железнением	м2	28,80	570,00	16 416,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.39	Установка блоков дверных ДН24-19, со скобяными изделиями, с замками	м2	8,94	12920,00	115 504,80	8,94	100,0	115 504,80		0,0	0,00
13.1.40	Установка блоков дверных ДН24-10, со скобяными изделиями, с замками	м2	4,70	28430,00	133 621,00	4,70	100,0	133 621,00		0,0	0,00
13.1.41	Монтаж жалюзийных решеток	т	0,216	197951,00	42 757,42	0,216	100,0	42 757,42		0,0	0,00
13.1.42	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	10,80	680,00	7 344,00	10,80	100,0	7 344,00		0,0	0,00
13.1.43	Устройство перегородки ПГ-1	шт.	2,00	5340,00	10 680,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.44	Сплошное выравнивание (затирка) цементно-известковым раствором стен	м2	188,00	1420,00	266 960,00	188,00	100,0	266 960,00		0,0	0,00
13.1.45	Сплошное выравнивание (затирка) цементно-известковым раствором потолка	м2	46,00	1420,00	65 320,00	46,000	100,0	65 320,00		0,0	0,00

13.1.46	Окраска стен известковыми составами	м2	212,00	350,00	74 200,00	212,00	100,0	74 200,00		0,0	0,00
13.1.47	Окраска потолка известковыми составами	м2	46,00	350,00	16 100,00	46,00	100,0	16 100,00		0,0	0,00
13.1.48	Улучшенная штукатурка цементно-известковыми растворами по камню стен фасадов	м2	108,50	1420,00	154 070,00	50	46,1	71 000,00		0,0	0,00
13.1.49	Штукатурка цементно-известковыми растворами по камню плоских откосов	м	50,00	660,00	33 000,00	50,00	100,0	33 000,00		0,0	0,00
13.1.50	Окраска фасадов	м2	108,50	720,00	78 120,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.51	Устройство оснований под отмостку из гравия толщ. 10см	м2	26,00	850,00	22 100,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.52	Розлив вяжущих материалов	т	0,017	59280,00	1 007,76		0,0	0,00		0,0	0,00
13.1.53	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки толщ. 3см	м2	26,00	5070,00	131 820,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.2	*Электроосвещение. Электросиловое оборудование*				0,00			0,00			0,00
13.2.1	Установка трансформатора ТМ250	шт.	2,00	1340090,00	2 680 180,00	2	100,0	2 680 180,00		0,0	0,00
13.2.2	Установка комплектно распределительного устройства КСО-386	комп	1,00	2104900,00	2 104 900,00	1	100,0	2 104 900,00		0,0	0,00
13.2.3	Установка щитка осветительного ЩО70-1У3	шт.	1,00	2113960,00	2 113 960,00	1	100,0	2 113 960,00		0,0	0,00
13.2.4	Установка ящика управления Я5111-2874	комп	1,00	123870,00	123 870,00	1	100,0	123 870,00		0,0	0,00
13.2.5	Установка выключателя автоматического АЕ2046-10	шт.	2,00	6627,00	13 254,00	2,00	100,0	13 254,00		0,0	0,00
13.2.6	Установка выключателя автоматического АЕ2044-10	шт.	2,00	3308,00	6 616,00	2,00	100,0	6 616,00		0,0	0,00
13.2.7	Установка разрядника РВН-05У1	комп.	6,00	70075,00	420 450,00	6,00	100,0	420 450,00		0,0	0,00
13.2.8	Установка электропечи отопительной	шт.	2,00	17455,00	34 910,00	1,00	50,0	17 455,00		0,0	0,00
13.2.9	Установка переключателя пакетного ПКП 25-44-27У2	шт.	1,00	5650,00	5 650,00	1,00	100,0	5 650,00		0,0	0,00
13.2.10	Штанга изолирующая ШО-10У1	шт.	1,00	3520,00	3 520,00	1,00	100,0	3 520,00		0,0	0,00
13.2.11	Установка предохранителя ПРС-6	шт.	2,00	6905,00	13 810,00	2,00	100,0	13 810,00		0,0	0,00
13.2.12	Установка датчика-реле температуры ДТКБ	шт.	1,00	4005,00	4 005,00	1,00	100,0	4 005,00		0,0	0,00
13.2.13	Установка светильника с лампами накаливания НСП21х100-001-У3	шт.	2,00	994,00	1 988,00	2,00	100,0	1 988,00		0,0	0,00
13.2.14	Светильник переносной РВО-42У2 с лампами накаливания длина кабеля 6м	шт.	1,00	1190,00	1 190,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.2.15	Устройство моста шинного	кг	41,00	211,00	8 651,00	41,00	100,0	8 651,00		0,0	0,00
13.2.16	Установка изолятора опорного ИО-1-250УТ3	шт.	19,00	2754,00	52 326,00	19,00	100,0	52 326,00		0,0	0,00
13.2.17	Монтаж кабелей АВВГ 0,66 2х4 мм2, с креплением накладными скобами	м	191,00	374,00	71 434,00	191,00	100,0	71 434,00		0,0	0,00
13.2.18	Монтаж кабелей, марки АКВВГ 4х2.5мм2, с креплением накладными скобами	м	23,00	491,00	11 293,00	23,00	100,0	11 293,00		0,0	0,00
13.2.19	Монтаж кабелей, марки АКВВГ 7х2.5мм2, с креплением накладными скобами	м	47,00	537,00	25 239,00	47,00	100,0	25 239,00		0,0	0,00
13.2.20	Монтаж кабелей, марки АКВВГ 7х4мм2, с креплением накладными скобами	м	23,00	600,00	13 800,00	23,00	100,0	13 800,00		0,0	0,00

13.2.21	Установка коробки ответвительной У191 УХЛ2	шт.	1,00	372,00	372,00	1,00	100,0	372,00		0,0	0,00
13.2.22	Установка огнетушителя ОП-5	шт.	2,00	14650,00	29 300,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.2.23	Установка огнетушителя ОУ-8	шт.	11,00	13350,00	146 850,00		0,0	0,00		0,0	0,00
13.2.24	Патрон резьбовой пластмассовый ПШМ-1	шт.	7,00	1502,00	10 514,00	7,00	100,0	10 514,00		0,0	0,00
13.2.25	Установка выключателя одноклавишного	шт.	4,00	362,00	1 448,00	4,00	100,0	1 448,00		0,0	0,00
13.2.26	Установка розетки штепсельной	шт.	2,00	160,00	320,00	2,00	100,0	320,00		0,0	0,00
13.2.27	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25	шт.	1,00	9265,00	9 265,00	1,00	100,0	9 265,00		0,0	0,00
13.2.28	Шинодержатель ШП-1-375У1	шт.	25,00	1860,00	46 500,00	25,00	100,0	46 500,00		0,0	0,00
13.2.29	Коробки ответвительные пластмассовые У195 УХЛ2	шт.	14,00	464,00	6 496,00	14,00	100,0	6 496,00		0,0	0,00
13.2.30	Монтаж уголка перфорированного К236У2	шт.	1,00	454,00	454,00	1,00	100,0	454,00		0,0	0,00
13.2.31	Монтаж держателя для шин К188У2	шт.	8,00	1992,00	15 936,00	8,00	100,0	15 936,00		0,0	0,00
13.2.32	Монтаж стойки К1150 У3	шт.	14,00	310,00	4 340,00	14,00	100,0	4 340,00		0,0	0,00
13.2.33	Монтаж полок К1161 У3	шт.	8,00	110,00	880,00	8,00	100,0	880,00		0,0	0,00
13.2.34	Монтаж полок К1163 У3	шт.	20,00	170,00	3 400,00	20,00	100,0	3 400,00		0,0	0,00
13.2.35	Монтаж лотков НЛ20-П-1.87 У3, размеры 2000х200х70	шт.	2,00	1027,00	2 054,00	2,00	100,0	2 054,00		0,0	0,00
13.2.36	Монтаж лотков, НЛ40-П-1.87 У3, размеры 2000х400х70	шт.	8,00	1167,00	9 336,00	8,00	100,0	9 336,00		0,0	0,00
13.2.37	Монтаж уголка перфорированного ТА13У3	шт.	72,00	723,00	52 056,00	72,00	100,0	52 056,00		0,0	0,00
Д	**КОТЕЛЬНАЯ**				0,00			0,00			0,00
14.1	*Общестроительные работы*				0,00			0,00			0,00
14.1.1.1	Разработка грунта в отвал экскаваторами	м3	34,92	530,00	18 507,60	34,92	100,0	18 507,60			
14.1.1.2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	34,47	620,00	21 371,40	34,47	100,0	21 371,40			
14.1.1.3	Вывоз грунта	т	60,32	890,00	53 687,03	60,32	100,0	53 684,80			
14.1.1.4	Доработка грунта вручную	м3	1,08	880,00	950,40	1,08	100,0	950,40			
14.1.1.5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	м3	1,53	1100,00	1 683,00	1,53	100,0	1 683,00			
14.1.1.6	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	44,40	598,00	26 551,20	44,4	100,0	26 551,20			
14.1.1.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	124,80	630,00	78 624,00	124,8	100,0	78 624,00			
14.1.1.8	Гидроизоляция горизонтальная фундаментов оклеечная в 2 слоя рубероида	м2	31,60	1620,00	51 192,00	31,6	100,0	51 192,00			
14.1.1.9	Устройство основания из ПГС с уплотнением	м3	20,00	5980,00	119 600,00	20	100,0	119 600,00			
14.1.1.10	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленновой пленки	м2	44,40	380,00	16 872,00	44,4	100,0	16 872,00			

14.1.1.11	Устройство подготовки из бетона В7,5 с/с толщиной 100мм	м3	4,44	32140,00	142 701,60	4,44	100,0	142 701,60			
14.1.1.12	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15 на с/с W	м3	44,00	36134,00	1 589 896,00	44,00	100,0	1 589 896,00			
14.1.1.13	Каркасы и сетки из арматуры А-III d12мм	т	1,66	204146,00	338 188,26	1,66	100,0	338 188,26			
14.1.1.14	Устройство монолитного железобетонного пояса из бетона класса В12,5	м3	3,60	35710,00	128 556,00	3,6	100,0	128 556,00		0,0	
14.1.1.15	Каркасы и сетки из арматуры А-III d10мм	т	0,05	204146,00	9 694,89	0,05	100,0	9 694,89		0,0	0,00
14.1.1.16	Каркасы и сетки из арматуры А-I d6мм	т	0,05	198836,00	9 182,25	0,05	100,0	9 182,25		0,0	0,00
14.1.16	Укладка асбестоцементных труб Ф100мм	м	3,00	2670,00	8 010,00	3	100,0	8 010,00	3	100,0	8 010,00
14.1.17	Устройство фундаментов под водонагреватели ФОМ1 из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе	м3	2,00	36134,00	72 268,00	2,00	100,0	72 268,00	2,00	100,0	72 268,00
14.1.18	Устройство бетонных фундаментов под насосы ФОМ2, ФОМ3 из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе	м3	1,70	36134,00	61 427,80	1,70	100,0	61 427,80		0,0	0,00
14.1.19	Устройство утолщения под перегородку из бетона В12,5 на сульфатостойком портландцементе	м3	2,00	35710,00	71 420,00	2	100,0	71 420,00		0,0	0,00
14.1.20	Арматура класса А-III, d 10 мм	т	0,036	204146,00	7 349,26	0,036	100,0	7 349,26		0,0	0,00
14.1.23	Кладка стен из камня-ракушечника	м3	120,00	11230,00	1 347 600,00	120,00	100,0	1 347 600,00		0,0	0,00
14.1.24	Кладка парапета из камня-ракушечника	м3	9,77	11230,00	109 717,10	9,77	100,0	109 717,10		0,0	0,00
14.1.25	Кладка перегородок из камня-ракушечника	м3	9,98	11230,00	112 075,40	9,98	100,0	112 075,40		0,0	0,00
14.1.26	Укладка перемычек 2ПБ17-2 -4шт, 5ПБ21-27- 12шт, 3ПБ16-37 -4шт, 5ПБ27-27-2шт, 3ПБ27-8- 4шт, 1ПБ 10-1- 5шт.	м3	3,26	4020,00	13 105,20	3,26	100,0	13 105,20		0,0	0,00
14.1.27	Установка козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские (КВ18.22-Т 1шт, КВ18.28-Т 1шт)	м3	0,99	36134,00	35 772,66	0,99	100,0	35 772,66		0,0	0,00
14.1.28	Установка блоков оконных ОС 18-12В	м2	2,06	17630,00	36 317,80	2,06	100,0	36 317,80		0,0	0,00
14.1.29	Установка блоков оконных ОС 18-15В	м2	15,54	17630,00	273 970,20	15,54	100,0	273 970,20		0,0	0,00
14.1.30	Установка блоков дверных ДН 24-19ПЩ с замками, скобяными изделиями	м2	8,94	12920,00	115 504,80	8,94	100,0	115 504,80		0,0	0,00
14.1.31	Установка блоков дверных ДН 21-10Щ с замками, скобяными изделиями	м2	2,05	24230,00	49 671,50	2,05	100,0	49 671,50		0,0	0,00
14.1.32	Установка блоков дверных ДГ 21-7П с замками, скобяными изделиями	м2	5,56	16670,00	92 685,20	5,56	100,0	92 685,20		0,0	0,00
14.1.33	Остекление окон оконным стеклом	м2	18,36	3000,00	55 080,00	18,36	100,0	55 080,00		0,0	0,00
14.1.34	Улучшенная окраска дверных блоков эмалью	м2	16,55	680,00	11 254,00	16,55	100,0	11 254,00		0,0	0,00
14.1.35	Улучшенная окраска оконных блоков эмалью	м2	18,36	680,00	12 484,80		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.36	Устройство гравийных покрытий с пропиткой битумом т=100мм	м2	105,91	850,00	90 023,50	105,91	100,0	90 023,50		0,0	0,00
14.1.37	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В12,5 на сульфатостойком цементе толщиной 120мм	м2	6,30	4293,00	27 045,90	6,30	100,0	27 045,90		0,0	0,00
14.1.38	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2 слоев гидроизола на битумной мастике	м2	6,30	1620,00	10 206,00	6,30	100,0	10 206,00		0,0	0,00

14.1.39	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,30	700,00	4 410,00	6,30	100,0	4 410,00		0,0	0,00
14.1.40	Устройство покрытий полов из керамических плиток на мастике	м2	6,30	6740,00	42 462,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.41	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В12,5 на сульфатостойком цементе толщиной 130мм	м2	99,51	4650,00	462 721,50	99,51	100,0	462 721,50		0,0	0,00
14.1.42	Устройство покрытий полов из бетона класса В15 толщиной 40 мм	м2	99,51	1462,00	145 483,62	99,51	100,0	145 483,62	99,51	100,0	145 483,62
14.1.43	Устройство покрытий полов усиленных из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе	м3	4,20	36134,00	151 762,80	4,20	100,0	151 762,80		0,0	0,00
14.1.44	Арматура класса А-III, d 10 мм	т	0,14	204146,00	28 580,44	0,14	100,0	28 580,44		0,0	0,00
14.1.45	Установка панелей ребристых	м2	105,84	11600,00	1 227 744,00	105,84	100,0	1 227 744,00		0,0	0,00
14.1.46	Установка многопустотных панелей	м2	3,44	11100,00	38 184,00	3,44	100,0	38 184,00		0,0	0,00
14.1.47	Установка карнизных панелей АК15-8	м3	1,20	44540,00	53 448,00	1,20	100,0	53 448,00		0,0	0,00
14.1.48	Установка опорных стаканов СБ7а-1	м3	0,24	44516,00	10 683,84		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.50	Арматура класса А-I, d 6 мм	т	0,0351	198836,00	6 979,14	0,0351	100,0	6 979,14		0,0	0,00
14.1.51	Арматура класса А-III, d 10 мм	т	0,0475	204146,00	9 696,94	0,0475	100,0	9 696,94		0,0	0,00
14.1.52	Установка закладных деталей	т	0,0644	197951,00	12 748,04	0,0644	100,0	12 748,04		0,0	0,00
14.1.53	Устройство оклеечной пароизоляции кровли в один слой рубероида	м2	109,10	380,00	41 458,00	109,10	100,0	41 458,00		0,0	0,00
14.1.54	Утепление покрытий керамзитом	м3	6,55	11560,00	75 718,00	6,55	100,0	75 718,00		0,0	0,00
14.1.55	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25мм	м2	109,10	860,00	93 826,00	109,10	100,0	93 826,00		0,0	0,00
14.1.56	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	109,10	680,00	74 188,00	109,10	100,0	74 188,00		0,0	0,00
14.1.57	Устройство кровель плоских пятислойных из рубероида на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	109,10	1780,00	194 198,00	109,10	100,0	194 198,00		0,0	0,00
14.1.58	Устройство примыканий из рубероида на битумной мастике	м	30,00	532,00	15 960,00	30,00	100,0	15 960,00		0,0	0,00
14.1.59	Устройство мелких покрытий свесов из листовой оцинкованной стали	м2	39,00	1510,00	58 890,00	39,00	100,0	58 890,00		0,0	0,00
14.1.60	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,60	34540,00	20 724,00	0,60	100,0	20 724,00		0,0	0,00
14.1.61	Установка деревянного каркаса из брусьев с антисептированием	м3	0,144	40650,00	5 853,60	0,144	100,0	5 853,60		0,0	0,00
14.1.62	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	6,50	380,00	2 470,00	6,50	100,0	2 470,00		0,0	0,00
14.1.63	Утепление покрытий керамзитом	м3	0,325	11560,00	3 757,00	0,325	100,0	3 757,00		0,0	0,00
14.1.64	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25мм	м2	6,50	860,00	5 590,00	6,50	100,0	5 590,00		0,0	0,00
14.1.65	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	6,50	720,00	4 680,00	6,50	100,0	4 680,00		0,0	0,00
14.1.66	Устройство кровель плоских пятислойных из рубероида на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	6,50	1780,00	11 570,00	6,50	100,0	11 570,00		0,0	0,00
14.1.67	Устройство примыканий из рубероида на битумной мастике	м	7,46	532,00	3 968,72	7,46	100,0	3 968,72		0,0	0,00
14.1.68	Устройство мелких покрытий, свесов из листовой оцинкованной стали	м2	5,85	1510,00	8 833,50	5,85	100,0	8 833,50		0,0	0,00

14.1.69	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,0956	34540,00	3 302,02	0,0956	100,0	3 302,02		0,0	0,00
14.1.70	Установка деревянного каркаса из брусьев с антисептированием	м3	0,0229	40650,00	930,89	0,0229	100,0	930,89		0,0	0,00
14.1.71	Затирка поверхностей потолков цементно-известковым или цементным раствором	м2	105,81	600,00	63 486,00	105,81	100,0	63 486,00		0,0	0,00
14.1.72	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	105,81	720,00	76 183,20	105,81	100,0	76 183,20		0,0	0,00
14.1.73	Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	310,60	1410,00	437 946,00	310,6	100,0	437 946,00		0,0	0,00
14.1.74	Окраска стен водными известковыми составами	м2	224,90	380,00	85 462,00	224,90	100,0	85 462,00		0,0	0,00
14.1.75	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	85,70	720,00	61 704,00	85,70	100,0	61 704,00		0,0	0,00
14.1.76	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	42,84	4840,00	207 345,60		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.77	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором фасадов	м2	272,00	1720,00	467 840,00	136	50,0	233 920,00		0,0	0,00
14.1.78	Окраска стен фасадными красками	м2	272,00	720,00	195 840,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.79	Устройство гравийных подготовки с пропиткой битумом толщ.100мм под колодец	м2	3,80	850,00	3 230,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.80	Устройство круглых колодцев железобетонных из тяжелого бетона класса В22,5 на сульфатостойком цементе	м3	1,25	39350,00	49 187,50		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.81	Люк чугунный	шт.	1,00	28400,00	28 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.82	Установка стальных крепежных элементов МС-1, МС-2	т	0,016	197951,00	3 167,22		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.83	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностей колодца	м2	11,00	630,00	6 930,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.84	Штукатурка внутренних поверхностей колодца цементным раствором с железнением	м2	7,10	1410,00	10 011,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.85	Устройство подготовки из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе под канал	м3	0,89	32140,00	28 604,60	0,89	100,0	28 604,60		0,0	0,00
14.1.86	Устройство стенок канала из бетона кл.В12,5 на сульфатостойком портландцементе	м3	1,80	35710,00	64 278,00	1,80	100,0	64 278,00		0,0	0,00
14.1.87	Укладка плит покрытий П5д-8	м3	0,44	44720,00	19 676,80		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.88	Устройство оснований под отмостку из гравия толщиной 10 см	м2	4,70	850,00	3 995,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.89	Розлив вяжущих материалов	т	0,1166	59280,00	6 912,05		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.90	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг горловины колодца толщиной 3 см	м2	4,70	5049,00	23 730,30		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.91	Устройство железобетонных фундаментов из бетона класса В7,5 на сульфатостойком портландцементе под опору ОП1	м3	0,40	32140,00	12 856,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.92	Анкерный болт из арматуры класса А-I, d 16 мм	т	0,0024	198836,00	477,21		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.93	Монтаж металлоконструкций опор (двутавр №16)	т	0,0656	208571,00	13 682,26		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.94	Устройство оснований под отмостку из гравия толщиной 10 см	м2	48,00	850,00	40 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00

14.1.95	Розлив вяжущих материалов	т	1,19	59280,00	70 543,20		0,0	0,00		0,0	0,00
14.1.96	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной 3 см	м2	48,00	5070,00	243 360,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2	*Водоснабжение и канализация*				0,00			0,00			0,00
	Водопровод В1				0,00			0,00			0,00
14.2.1	Установка задвижек 30ч6бр с фланцами, Dy 50 мм	шт.	1,00	14200,00	14 200,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.2	Установка вентилей проходные муфтовые 15ч8п2, Dy 15 мм	шт.	1,00	1660,00	1 660,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.3	Установка вентилей проходные муфтовые 15ч8п2, Dy 20 мм	шт.	1,00	2120,00	2 120,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.4	Установка кранов пробно-спускные 10Б8бк1, Dy 15 мм	шт.	1,00	2900,00	2 900,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.5	Установка крана поливочного д25мм (вентиль 15ч8п2)	шт.	1,00	2900,00	2 900,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.6	Рукава резинотканевые для воды д32мм	м	35,00	900,00	31 500,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.7	Монтаж водомера ВКСМ-25 Ф25	комп	1,00	16900,00	16 900,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.8	Установка задвижек 30ч6бр с фланцами, Dy 50 мм	шт.	3,00	14200,00	42 600,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.9	Установка крана трехходового 14М1 Ф15 для манометра	шт.	1,00	920,00	920,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.10	Установка вентилей проходные муфтовые 15ч8п2, Dy 20 мм	шт.	1,00	2650,00	2 650,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм с креплениями	м	26,00	970,00	25 220,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15 мм с креплениями	м	9,00	440,00	3 960,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм с креплениями	м	10,00	540,00	5 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25мм с креплениями	м	3,00	774,00	2 322,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.15	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	48,00	70,00	3 360,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.16	Масляная окраска труб	м2	8,00	680,00	5 440,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.17	Установка крепления для трубопроводов (кронштейн, планки, хомуты)	кг	3,50	237,00	829,50		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.18	Бетонный упор	м3	0,15	33990,00	5 098,50		0,0	0,00		0,0	0,00
	Водопровод Т3, Т4				0,00			0,00			0,00
14.2.19	Установка вентилей 15Б1п Dy 15 мм	шт.	1,00	1660,00	1 660,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.20	Установка вентилей 15Б1п Dy 20 мм	шт.	1,00	2120,00	2 120,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм с креплениями	м	9,00	440,00	3 960,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.22	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм с креплениями	м	10,00	540,00	5 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.23	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	19,00	70,00	1 330,00		0,0	0,00		0,0	0,00

14.2.24	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна толщ.40мм.	м3	0,15	4835,00	744,59		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.25	Покрытие поверхности изоляция трубопроводов стеклопластиком	м2	7,64	390,00	2 979,60		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.26	Устройство антикоррозийного покрытия из масляно- битумное покрытия по грунту ГФ-021 в 2 слоя	м2	1,44	750,00	1 080,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.27	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	12,00	620,00	7 440,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.28	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	12,00	550,00	6 600,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	Канализация К1				0,00			0,00			0,00
14.2.29	Установка унитазов с бачком	комп	1,00	18640,00	18 640,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.30	Установка душевых поддонов со смесителем	комп	1,00	23480,00	23 480,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.31	Установка раковин со смесителем, с сифоном	комп	1,00	19140,00	19 140,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.32	Установка умывальников со смесителем, с сифоном	комп	1,00	15280,00	15 280,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.33	Установка трапов диам. 100мм	комп	1,00	6440,00	6 440,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.34	Установка трапов диам. 50мм	комп	2,00	8840,00	17 680,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.35	Прокладка чугунных трубопроводов диам. 50 мм	м	5,00	1710,00	8 550,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.36	Прокладка чугунных трубопроводов диам. 100 мм	м	10,00	2780,00	27 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.37	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм	м	8,00	2780,00	22 240,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.38	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам 100мм	м	2,00	1950,00	3 900,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.39	Установка крепления для трубопроводов (кронштейн, планки, хомуты)	кг	2,50	237,00	592,50		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.40	Бетонный упор	м3	0,15	34540,00	5 181,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.41	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8,00	880,00	7 040,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.2.42	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	8,00	1100,00	8 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.3	*Отопление и вентиляция*				0,00			0,00			0,00
	Отопление				0,00			0,00			0,00
14.3.1	Установка вентилей 15кч18п Dy 15мм	шт.	2,00	2320,00	4 640,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.3.2	Установка воздухосборников Ф273х6, L=614мм	шт.	1,00	5690,00	5 690,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.3.3	Установка чугунных радиаторов	кВт	3,83	21313,00	81 628,79		0,0	0,00		0,0	0,00
14.3.4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25мм	м	11,00	650,00	7 150,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.3.5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20мм	м	5,00	412,00	2 060,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.3.6	Установка крепления для трубопроводов (кронштейн, планки, хомуты)	кг	5,00	237,00	1 185,00		0,0	0,00		0,0	0,00
14.3.7	Масляная окраска труб и приборов отопления	м2	6,84	680,00	4 651,20		0,0	0,00		0,0	0,00

22.3	*Озеленение*				0,00			0,00			0,00
22.3.1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с добавлением растительной земли	шт.	70,00	4140,00	289 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00
22.3.2	Посадка деревьев (тополь)	шт.	15,00	8870,00	133 050,00		0,0	0,00		0,0	0,00
22.3.3	Посадка деревьев (вяз)	шт.	10,00	8870,00	88 700,00		0,0	0,00		0,0	0,00
22.3.4	Посадка деревьев (карагач)	шт.	15,00	8870,00	133 050,00		0,0	0,00		0,0	0,00
22.3.5	Посадка деревьев (туранга)	шт.	30,00	8870,00	266 100,00		0,0	0,00		0,0	0,00
22.3.6	Уход за саженцами деревьев	шт.	70,00	2630,00	184 100,00		0,0	0,00		0,0	0,00
22.3.7	Посев газона с подготовкой почвы	м2	600,00	3340,00	2 004 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23	**Внеплощадочные инженерные сети**				0,00			0,00			0,00
23.1	***Электрические сети 6Вл***				0,00			0,00			0,00
23.1.1	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаваторами в отвал	м3	27,50	530,00	14 575,00	27,50	100,0	14 575,00		0,0	0,00
23.1.2	Доработка мокрого грунта вручную	м3	4,00	1100,00	4 400,00	4,00	100,0	4 400,00		0,0	0,00
23.1.3	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	10,00	880,00	8 800,00	10,00	100,0	8 800,00		0,0	0,00
23.1.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 2 группы с уплотнением	м3	21,50	880,00	18 920,00	21,50	100,0	18 920,00		0,0	0,00
23.1.5	Устройство постели для кабелей в траншеи из песка	м	70,00	598,00	41 860,00	70,00	100,0	41 860,00		0,0	0,00
23.1.6	Прокладка кабеля силового ААШВУ3х120мм2 в готовых траншеях	м	70,00	2180,00	152 600,00	70,00	100,0	152 600,00		0,0	0,00
23.1.7	Покрытие кирпичом кабеля, проложенного в траншеи	м	70,00	4752,00	332 640,00	70,00	100,0	332 640,00		0,0	0,00
23.1.8	Заделка муфтами концевыми КВЭд-6	шт.	6,00	10732,00	64 392,00	4,00	66,7	42 928,00		0,0	0,00
23.1.9	Заделка концевая ЗКМ-1	шт	2,00	12170,00	24 340,00	1,00	50,0	12 170,00		0,0	0,00
23.1.10	Указатель кабельных трасс	шт	3,00	8320,00	24 960,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2	***Сети телефонизации***				0,00			0,00			0,00
23.2.1	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаваторами в отвал	м3	159,00	530,00	84 270,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.2	Доработка мокрого грунта вручную	м3	17,70	1100,00	19 470,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 2 группы с уплотнением	м3	159,00	880,00	139 920,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.4	Засыпка вручную траншей	м3	17,70	1100,00	19 470,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.5	Устройство колодцев железобетонных сборных ККС-2-10(80), с устройством боковой обмазочной гидроизоляции из битума в 2 слоя	м3	5,04	67250,00	338 940,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.6	Установка люка легкого типа Л	шт	6,00	28400,00	170 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.7	Устройство вводов в железобетонные колодцы с пробивкой отверстий	комп	12,00	580,00	6 960,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.8	Прокладка труб асбестоцементных Ду100	м	1100,00	446,00	490 600,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.9	Прокладка кабеля ТПП 0,5 х10х2	м	450,00	895,00	402 750,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.10	Прокладка кабеля ТПП 0,5 х5х2	м	120,00	800,00	96 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.11	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях	кабель	30,00	180,00	5 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00

23.2.12	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пара	15,00	148,00	2 220,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.13	Установка бокса ШР-1	комп	1,00	7800,00	7 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.14	Монтаж коробок распределительных телефонных КРТП10х2	шт	2,00	1830,00	3 660,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.2.15	Монтаж БКТВ 20х2	шт	2,00	460,00	920,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3	***Сети газопровода***				0,00			0,00			0,00
	Обвязка ГРПШ и ПУРГ котельной школы				0,00			0,00			0,00
23.3.1	Назмная прокладка стальных трубопроводов Ф57х4мм	м	5,00	1156,00	5 780,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.2	Назмная прокладка стальных трубопроводов Ф108х5мм	м	4,20	2820,00	11 844,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.3	Назмная прокладка стальных трубопроводов Ф25х3мм	м	4,20	362,00	1 520,40		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.4	Опоры подвижные	т	0,0009	197951,00	178,16		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.5	Монтаж крепежных изделий опор	т	0,007	197951,00	1 385,66		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.6	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза	м2	5,00	720,00	3 600,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.7	Испытание системы на герметичность	м	13,40	120,00	1 608,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.8	Установка крана шарового КШ-16/50	шт	1,00	13380,00	13 380,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.9	Установка задвижки 30с41нж Ду100 с фланцами	комп	1,00	14200,00	14 200,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.10	Отвод 108х5	шт	5,00	2400,00	12 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.11	Отвод 57х4	шт	4,00	1990,00	7 960,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.12	Фланец Ф100	шт	4,00	2340,00	9 360,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.13	Фланец Ф50	шт	4,00	1880,00	7 520,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.14	Монтаж ковера	комп	1,00	17500,00	17 500,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.15	Установка контактного устройства	комп	1,00	1900,00	1 900,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	ГРПШ, ПУРГ				0,00			0,00			0,00
23.3.16	Устройство щебеночного основания под фундаменты оборудования и опоры толщиной 50мм, пропитанного битумом до полного насыщения	м2	1,77	420,00	743,40		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.17	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование из бетона класса В12.5 на сульфатостойком цементе	м3	0,54	35710,00	19 283,40		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.18	Арматура класса В-II, ВР-II	т	0,05	199722,00	9 986,10		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.19	Установка анкерных болтов	т	0,0015	210671,00	316,01		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.20	Устройство бетонных фундаментов под опоры из бетона класса В12.5 на сульфатостойком цементе	м3	0,188	35710,00	6 713,48		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.21	Монтаж металлоконструкций опор	т	0,039	210671,00	8 216,17		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.22	Устройство гидроизоляции боковых поверхностей фундамента из битумной мастики за 2 раза	м2	4,20	630,00	2 646,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.23	Монтаж газорегуляторного пункта ГРПШ- А-01	комп	1,00	34500,00	34 500,00		0,0	0,00		0,0	0,00

23.3.24	Монтаж пункта управления и распределения газа ПУРГ-200	комп	1,00	32800,00	32 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.25	Копание ям под фундаменты опор	м3	2,74	530,00	1 452,20		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.26	Монтаж металлоконструкций стоек ограждения: -труба стальная Ф114х6, L=21,6м; -полоса -150х4	т	0,36	210671,00	75 841,56		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.27	Устройство ограждения газораспределительного пункта из сетчатых панелей с калиткой. В том числе: щебень- 0,1м3; бетон В12,5- 0,54м3; рама из уголка 50х50х5- 0,25т; панели сеток №50х2,5- 32,1м2; петли- 4шт, замок-1шт, окрашивание металлических поверхностей масляной краской за 2 раза - 32.1 м2	комп	1,00	141400,00	141 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
	Участки от узла подключения до площадки ГРПШ, от площадки ГРПШ до котельной школы				0,00			0,00			0,00
23.3.28	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	224,00	530,00	118 720,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.29	Доработка грунта вручную	м3	25,00	880,00	22 000,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.30	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	249,00	180,00	44 820,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.31	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	249,00	480,00	119 520,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.32	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	5,00	7500,00	37 500,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.33	Разборка покрытий асфальтобетонных с вывозом мусора	м3	5,00	3260,00	16 300,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.34	Укладка трубопроводов газоснабжения из полиэтиленновых труб Ф110х10	м	76,00	1740,00	132 240,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.35	Укладка трубопроводов газоснабжения из полиэтиленновых труб Ф63х5,8	м	3,20	1390,00	4 448,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.36	Укладка футляра из трубы стальной Ф325х4.5	м	9,00	7870,00	70 830,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.37	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубы Ду 300	м	9,00	1186,00	10 674,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.38	Протаскивание в футляры труб с заделкой концов фуляров и футеровкой	м	9,00	9870,00	88 830,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.39	Назмная прокладка стальных трубопроводов Ф57х4мм	м	2,40	1156,00	2 774,40		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.40	Назмная прокладка стальных трубопроводов Ф108х6мм	м	0,60	3341,00	2 004,60		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.41	Переход стальной 108х6- 57х4	шт	1,00	1580,00	1 580,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.42	Отвод стальной 57х4	шт	1,00	1990,00	1 990,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.43	Отвод полиэтиленновый 63	шт	1,00	1430,00	1 430,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.44	Отвод полиэтиленновый 110	шт	5,00	1590,00	7 950,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.45	Фланец Ф100	шт	2,00	2340,00	4 680,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.46	Втулка полиэтиленновая 100	шт	1,00	1380,00	1 380,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.47	Монтаж крепежных изделий	т	0,001	210671,00	210,67		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.48	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза	м2	0,50	720,00	360,00		0,0	0,00		0,0	0,00

	Колодец узла подключения				0,00			0,00			0,00
23.3.49	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	5,40	530,00	2 862,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.50	Доработка грунта вручную	м3	3,00	1100,00	3 300,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.51	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	4,20	180,00	756,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.52	Устройство круглого колодца К-2 из сборного железобетона на щебеночном основании, пропитанного битумом до полного насыщения, с изоляцией боковых поверхностей колодца	м3	1,57	61441,00	96 462,37		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.53	Люк чугунный типа "ЛВ"	шт	1,00	28400,00	28 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.54	Устройство фундаментов из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе	м3	0,046	36134,00	1 662,16		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.55	Монтаж металлоконструкций опор под оборудование	т	0,0059	210671,00	1 242,96		0,0	0,00		0,0	0,00
	Узла подключения к газопроводу среднего давления Ф200				0,00			0,00			0,00
23.3.57	Назмная прокладка стальных трубопроводов Ф57х4мм	м	5,00	1156,00	5 780,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.58	Назмная прокладка стальных трубопроводов Ф219х4,5мм	м	0,80	5270,00	4 216,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.59	Установка крана шарового КШ-16/50	шт	1,00	13380,00	13 380,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.60	Фланец Ф200	шт	4,00	3090,00	12 360,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.61	Фланец Ф50	шт	3,00	1880,00	5 640,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.62	Втулка полиэтиленновая 225	шт	2,00	2760,00	5 520,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.63	Втулка полиэтиленновая 63	шт	1,00	1910,00	1 910,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.64	Монтаж крепежных изделий	т	0,0068	210671,00	1 432,56		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.65	Монтаж устройство (сигнализатора) контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(2)	комп	2,00	5700,00	11 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.3.66	Монтаж счетчика газа СГБ G-6	комп	1,00	4400,00	4 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4	***Водоснабжение, система В1***				0,00			0,00			0,00
23.4.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	1855,00	530,00	983 150,00	1855,00	100,0	983 150,00		0,0	0,00
23.4.2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	30,00	620,00	18 600,00	30,00	100,0	18 600,00		0,0	0,00
23.4.3	Вывоз грунта	т	55,20	880,00	48 576,00	55,20	100,0	48 576,00		0,0	0,00
23.4.4	Доработка грунта вручную	м3	222,00	1100,00	244 200,00	222,00	100,0	244 200,00		0,0	0,00
23.4.5	Засыпка вручную траншей	м3	278,00	1100,00	305 800,00	278,00	100,0	305 800,00		0,0	0,00
23.4.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	1772,00	180,00	318 960,00	1772,00	100,0	318 960,00		0,0	0,00
23.4.7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1772,00	480,00	850 560,00	1772,00	100,0	850 560,00		0,0	0,00
23.4.8	Водоотлив из траншей	м3	1839,00	230,00	422 970,00	1839,00	100,0	422 970,00		0,0	0,00
23.4.9	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Ф1500	м3	2,80	61441,00	172 034,80	2,80	100,0	172 034,80		0,0	0,00

23.4.10	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Ф1000	м3	2,50	61441,00	153 602,50	2,50	100,0	153 602,50		0,0	0,00
23.4.11	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт.	2,00	28400,00	56 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.12	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-90	шт.	1,00	28400,00	28 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.13	Стремянки металлические	т	0,0486	210671,00	10 238,61		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.14	Установка задвижек 30ч6бр Dy50 мм с фланцами	шт.	2,00	14200,00	28 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.15	Установка задвижек 30ч6бр Dy100 мм с фланцами	шт.	2,00	19800,00	39 600,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.16	Установка вантузов ВМТ Ду50 с фланцами	шт.	1,00	8900,00	8 900,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.17	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,04	210671,00	8 426,84	0,04	100,0	8 426,84		0,0	0,00
23.4.18	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ду63	м	48,60	1390,00	67 554,00	48,60	100,0	67 554,00		0,0	0,00
23.4.19	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ду125	м	720,00	2110,00	1 519 200,00	720	100,0	1 519 200,00		0,0	0,00
23.4.20	Укладка стальных водопроводных труб 133х4 с гидравлическим испытанием	м	9,00	2887,00	25 983,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.21	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Ду 50мм	м	9,00	200,00	1 800,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.22	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м	777,60	380,00	295 488,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.23	Установка гидрантов пожарных с фланцами	комп	1,00	74880,00	74 880,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.24	Установка табличек указательных пожарного гидранта с покрытием флюаресцентным составом	шт.	1,00	6130,00	6 130,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.25	Устройство бетонных упоров	м3	0,65	36134,00	23 487,10		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.26	Устройство оснований под отмостку толщиной 10см	м2	5,62	850,00	4 777,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.27	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки вокруг колодцев толщиной 2.5 см	м2	5,62	4210,00	23 660,20		0,0	0,00		0,0	0,00
23.4.28	Устройство врезки в действующую систему водоснабжения	шт	2,00	1350,00	2 700,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.5	***Канализация, система К3***				0,00			0,00			0,00
23.5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	22,50	530,00	11 925,00	22,50	100,0	11 925,00		0,0	0,00
23.5.2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	3,15	620,00	1 953,00	3,15	100,0	1 953,00		0,0	0,00
23.5.3	Вывоз грунта	т	5,80	880,00	5 104,00	5,80	100,0	5 104,00		0,0	0,00
23.5.4	Разработка вручную грунта 2 группы, сильно налипающего на иструмент	м3	19,75	1100,00	21 725,00	19,75	100,0	21 725,00		0,0	0,00
23.5.5	Засыпка вручную траншей	м3	3,25	1100,00	3 575,00	3,25	100,0	3 575,00		0,0	0,00
23.5.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	71,70	180,00	12 906,00	71,70	100,0	12 906,00		0,0	0,00
23.5.7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	35,85	480,00	17 208,00	35,85	100,0	17 208,00		0,0	0,00
23.5.8	Водоотлив из траншей	м3	42,25	230,00	9 717,50	42,25	100,0	9 717,50		0,0	0,00

23.5.9	Устройство канализационных круглых мокрых колодцев из сборного железобетона Ф1000	м3	2,50	61441,00	153 602,50	2,50	100,0	153 602,50		0,0	0,00
23.5.10	Люк чугунный тяжелый	шт.	1,00	28400,00	28 400,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.5.11	Стремянки металлические	т	0,0230	210671,00	4 845,43		0,0	0,00		0,0	0,00
23.5.12	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250мм	т	0,0075	210671,00	1 580,03		0,0	0,00		0,0	0,00
23.5.13	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	м	4,50	3970,00	17 865,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.5.14	Укладка водопроводных чугунных труб диаметром 100мм	м	2,00	2780,00	5 560,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.5.15	Устройство оснований под отмостку толщиной 10см	м2	2,50	850,00	2 125,00		0,0	0,00		0,0	0,00
23.5.16	Устройство асфальтобетонных покрытий отмосток вокруг колодцев толщиной 2.5 см	м2	2,50	4210,00	10 525,00		0,0	0,00		0,0	0,00
24	**Перебазирование**				0,00			0,00			0,00
	Итого, Тенге, за искл.НДС:				1 130 053 131,84		64,9	733 466 736,94		5,8	65 132 511,04
	Затраты Заказчика (надзор акимата) - 1.76% от Итого:				19 888 935,12		64,9	12 909 014,57		5,8	1 146 332,19
	Авторский надзор (надзор проектного института) - 0.20% от Итого:				2 260 106,26		64,9	1 466 933,47		5,8	130 265,02
	Всего, Тенге, за искл.НДС:				1 152 202 173,22		64,9	747 842 684,98		5,8	66 409 108,26
	НДС по ставке 12%				138 264 260,79		64,9	89 741 122,20		5,8	7 969 092,99
	Всего, Тенге, включая НДС:				1 290 466 434,01		64,9	837 583 807,18		5,8	74 378 201,25

Проверено и потверждено:

Заказчик:Мангистауский облостной акимат

ГКП "Мангистаукурылысинвест"

Директора_____Дулат А.

Объем работ потверждаю:

Технически надзор ГКП "Мангистаукурылысинвест"

_____Мухитанов М..

Подрядчик ТОО "Фирма АТК"

Директор_____Багитов Л.Б.

Исполнитель_____Адамов А.К.

Инвестор: Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____

Согласовано:

_____Нураганов Н.

Приложение №1 к акту №23 с 01.06.11г по 15.06.11г

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость		Выполнение с начала по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	Тенге, НДС искл.			Тенге, НДС искл.		
				Тенге (НДС искл.)		объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	5		6	5		6
1	Доска меловая настенная секционная 3000*120*1500, ОР-14-668	шт.	39	48000	1872000	39	100	1872000		0	0
2	Стул ученический 430*400*780, ОС-01-196 (Д)	шт.	72	5150	370800	72	100	370800		0	0
3	Стол ученический 2-х местный 1200*500*600, ОР-01-197 (В)	шт.	126	22730	2863980	126	100	2863980		0	0
4	Шкаф для белья 1050*630*1800, ТЛ-26	шт.	2	54230	108460	2	100	108460		0	0
5	Стол ученический 2-х местный 1200*500*720, ОР-01-197 (Г)	шт.	159	25450	4046550	159	100	4046550		0	0
6	Стол преподавателя 1200*600*750/ОР-05-18	шт.	49	37180	1821820	49	100	1821820		0	0
7	Стул ученический 430*400*550, ОС-01-196 (А)	шт.	168	4862	816816	168	100	816816		0	0
8	Стул ученический 370*420*736, ОС-01-196 (Г)	шт.	422	5150	2173300	422	100	2173300		0	0
9	Стул ученический 430*400*680, ОС-01-196 (В)	шт.	236	5720	1349920	236	100	1349920		0	0
10	Стул полужесткий 420*400*850, арт.200	шт.	199	5434	1081366	199	100	1081366		0	0
11	Шкаф-перегородка для кабинета физики 4350*640*2700, ОХ-1-634	шт.	1	108680	108680	1	100	108680		0	0
12	Стол для кабинета химии 1250*600*760, ОН-1-549/6	шт.	12	16120	193440	12	100	193440		0	0
13	Стол для кабинета физики и биологии 1250*660*780, ОН-1-579-16	шт.	24	18200	436800	24	100	436800		0	0
14	Стол демонстрационный для кабинета химии 3250*830*900, ОН-1-549-27	шт.	1	58500	58500	1	100	58500		0	0
15	Стол демонстрационный для кабинета физика 2400*950*900, ОН-1-549-26	шт.	2	52650	105300	2	100	105300		0	0
16	Табурет рабочий поворотный 400*450*350/600, ОН-12-527-2	шт.	24	6520	156480	24	100	156480		0	0
17	Стол ученический 2-х местный 1200*500*540, ОР-01-199 (А)	шт.	99	10400	1029600	99	100	1029600		0	0
18	Столик инструментальный 778*490*840, СИ-3	шт.	2	31200	62400	2	100	62400		0	0
19	Стол палатный 850*630*740, ОН-7-301/3	шт.	5	29250	146250	5	100	146250		0	0
20	Стул для актового зала 410*495*875, JC-14-176	шт.	424	9360	3968640	390	91,98	3650400	270	63,7	2527200
21	Сервант арт. 7003/2	шт.	1	40300	40300		0	0		0	0
22	Кипятильник дезинфекционный электрический 1.5кВт 1Ф 220В 343*176*128, Э-34-200	шт.	2	20280	40560		0	0		0	0
23	Шкаф медицинский одностворчатый 827*447*1610	шт.	4	105960	423840	2	50	211920	2	50	211920
24	Шкаф 2-х яростный со скамьи для переодевания 600*/300+360/*2100	шт.	54	31200	1684800	45	83,33	1404000	45	83,3	1404000
25	Стол чертежный одноместный 622*500*660*780, ОР-02-855/1-3	шт.	24	10400	249600	12	50	124800	12	50	124800
26	Кушетка смотровая 1850*500*600, ОН-7-301-12	шт.	3	46800	140400		0	0		0	0
27	Ростометр 530*300*2150, ТУ-795-47	шт.	1	32890	32890		0	0		0	0
28	Комплект мебели для обед.зал стол 850*850*стул 420*400*830	шт.	7	16160	113120		0	0		0	0
29	Шкаф -перегородка для лаборатории химии 4350*640*2700 3кВт,220/380В, ОХ-1-631	шт.	1	108680	108680		0	0		0	0

30	Шкаф сушильный 395*470*600 0,5кВт, 3Ф-220В, ШС-3	шт.	1	111800	111800		0	0		0	0
31	Доска классная 2000*108*1120, ОХ-14-887/1	шт.	2	23400	46800		0	0		0	0
32	Шкаф для учебно-наглядных пособий 1162*350*1840, ОХ-00-10/4	шт.	88	21450	1887600	60	68,18	1287000	60	68,2	1287000
33	Шкаф лабораторный для приборов 1500*500*2500, ОХ-1-426	шт.	4	125060	500240	2	50	250120	2	50	250120
34	Шкаф книжный 1000*350*1800, арт.2400	шт.	31	23400	725400	20	64,52	468000	20	64,5	468000
35	Тумба для инструментов 450*500*1650, ОР-11-447	шт.	12	13650	163800		0	0		0	0
36	Сейф 450*650*1480, N3	шт.	4	78000	312000	2	50	156000	2	50	156000
37	Стол лабораторный физический 1200*750*600, СЛ-5	шт.	4	18200	72800		0	0		0	0
38	Стол физический массивный 1800*750*600, СЛ-6	шт.	1	52650	52650		0	0		0	0
39	Верстак столярный 1250*575*780, ВСШ	шт.	13	72670	944710	8	61,54	581360	8	61,5	581360
40	Верстак слесарный 962*670*1360, 76И-01	шт.	13	72670	944710	8	61,54	581360	8	61,5	581360
41	Рабочее место ученика лингофонного класса «Диалог-2», в составе: - индивидуальная кабинка, закрытая с 3-х сторон (впереди стекло) - пульт управления, со встроенным магнитофоном «Panasonic RQ-2102» - телефонно-микрофонная гарнитура 730x580x1100	мест.	36	218790	7876440	25	69,44	5469750	25	69,4	5469750
42	Рабочее место преподавателя лингофонного класса «Диалог-2», в составе: - Специальный стол со встроенным пультом управления и двумя магнитофонами «Panasonic RQ-2102» для трансляции общих программ и записи выбранного ученика - телефонно-микрофонная гарнитур	мест.	3	607750	1823250	2	66,67	1215500	2	66,7	1215500
43	Пирамида для хранения оружия 1065*530*2100	шт.	2	43420	86840		0	0		0	0
44	Шкаф каталожный на 49 ящиков 1170*517*1014, ШК-49	шт.	1	87230	87230		0	0		0	0
45	Стеллаж универсальный односторонний 920*240*2100, СБ-1-04	шт.	20	21450	429000	10	50	214500	10	50	214500
46	Стеллаж универсальный 2-х сторонний 1020*496*1992, СБ-2-16-01	шт.	42	27300	1146600	25	59,52	682500	25	59,5	682500
47	Вытяжной шкаф (для лаборатории химии)	шт.	1	58500	58500		0	0		0	0
48	Стол рабочий библиотекарь 1500*760*720/МОД.668-41	шт.	1	25740	25740		0	0		0	0
49	Стол для заседаний 1600*950*750, МОД.646	шт.	5	24960	124800		0	0		0	0
50	Кресло рабочее 580*630*780, МОД.664	шт.	4	60060	240240	2	50	120120	2	50	120120
51	Диван 1800*600*400, Арт.4000	шт.	5	107380	536900	3	60	322140	3	60	322140
52	Вешалка настенная на 5 крючков 1000*300*300	шт.	6	4420	26520		0	0		0	0
53	Стол обеденный 6-ти местный	шт.	36	21710	781560	20	55,56	434200	20	55,6	434200
54	Скамья 3-х местная	шт.	70	4160	291200		0	0		0	0
55	Стол гладильный 1500*500*900, С-10	шт.	2	18460	36920		0	0		0	0
56	Электроплита бытовая 526*500*850*5,0 кВт,220В,1Ф, 4РШ-3/5.8-П-м2	шт.	2	242580	485160	1	50	242580	1	50	242580
57	Холодильник 590*695*1410. 0,15кВт,220В,1Ф	шт.	2	80600	161200		0	0		0	0
58	Манекен	шт.	1	23660	23660		0	0		0	0
59	Машина швейная 500*250*300* 1ф,220В "Подольск"	шт.	13	68120	885560	6	46,15	408720	6	46,2	408720
60	Комплект эл/оборудования для кабинета химии 2 кВа,220В, КЭХ-10-3	шт.	1	170690	170690		0	0		0	0
61	Комплект эл/оборудования для кабинета физики 500*358*180 14кВа, 1ф,220В,668В	шт.	1	239980	239980	1	100	239980	1	100	239980
62	Шкаф для реактивов 1160*500*2000, ОХ-1-427	шт.	1	177450	177450		0	0		0	0

63	Стол компьютерный 1300*600*750	шт.	29	21840	633360	17	58,62	371280	17	58,6	371280
64	Ксерокс	шт	2	262600	525200		0	0		0	0
65	Сканер	шт	2	25090	50180		0	0		0	0
66	Принтер	шт.	2	105248	210496		0	0		0	0
67	Печь муфельная 625*700*460 3кВт, 220В, 1ф, МП-8	шт.	2	177450	354900	1	50	177450	1	50	177450
68	Станок настольно - сверлильный 370*770*820 0,6кВт, 3ф, 220/380В, 2М-112	шт.	2	257060	514120	1	50	257060	1	50	257060
69	Станок токарно-винторезный по металлу 1100*470*1020 0,6кВт, 3ф, 220/380В/ТВ-6	шт.	4	970190	3880760	2	50	1940380	2	50	1940380
70	Станок токарный по дереву настольный 1250*570*475 0,4кВт, 3ф, СТД-120м	шт.	2	351312	702624	1	50	351312	1	50	351312
71	Станок фуговально-пильный 840*500*460 1,0кВт, 3ф, 380/220В , ФПШ-5	шт.	1	229450	229450	1	100	229450	1	100	229450
72	Подиум 2500*1600*145	шт.	2	157300	314600		0	0		0	0
73	Стол читательский 2-х местный 1500*600*730, ОН-11-727/30	шт.	26	16120	419120	17	65,38	274040	17	65,4	274040
74	Станок настольный горизонтально-фрезерный 765*575*700 0,6кВт, 3ф, 380/220В , НГФ-110Ш-3	шт.	2	999440	1998880	1	50	999440	1	50	999440
75	Стол письменный одно тумбовый 1100*600*730, арт.1500	шт.	55	31980	1758900	30	54,55	959400	30	54,5	959400
76	Аквариум	шт.	4	26690	106760		0	0		0	0
77	Стол письменный двух тумбовый 1500*750*730, Мод.668А	шт.	6	32760	196560		0	0		0	0
78	Подиум 4500*4100*1750*145	шт.	2	320710	641420		0	0		0	0
79	Секция-стол со встроенной моечной ванной 1470*840*1630, СМВСМ	шт.	1	43940	43940		0	0		0	0
80	Экран 2600*1900, ЭБМ-С	шт.	1	56160	56160		0	0		0	0
81	Сетка волейбольная 9500*1000*2100	шт.	1	21580	21580		0	0		0	0
82	Кольца баскетбольные и щиты, МРТУ-2279-61	шт.	2	223080	446160		0	0		0	0
83	Щит для метания мяча в цель	шт.	2	20150	40300		0	0		0	0
84	Перекладина гимнастическая пристенная	шт.	1	93600	93600		0	0		0	0
85	Конь гимнастический	шт.	2	109200	218400		0	0		0	0
86	Перекладина гимнастическая высокая	шт.	1	93600	93600		0	0		0	0
87	Скамья гимнастическая 1000*300*300	шт.	21	15600	327600		0	0		0	0
88	Мяч на амортизаторе	шт.	2	40040	80080		0	0		0	0
89	Кольца гимнастические на консоли	шт.	1	10660	10660		0	0		0	0
90	Мат гимнастический 1200*500	шт.	4	20280	81120		0	0		0	0
91	Стойка для прыжков в высоту	шт.	1	109200	109200		0	0		0	0
92	Канат для лазания	шт.	2	40560	81120		0	0		0	0
93	Стенка гимнастическая 1000*277*3200, ОСТ-6253-74	шт.	24	98670	2368080	18	75	1776060	18	75	1776060
94	Подтоварник металлический 1050*840*280	шт.	2	76570	153140		0	0		0	0
95	Ларь для овощей 1500*1000*860	шт.	1	15990	15990		0	0		0	0
96	Подтоварник металлический (поддон) 1050*630*270	шт.	2	76570	153140		0	0		0	0
97	Мясорубка 510*340*480 1,1кВт, 3ф, 220/380В, МИМ-82М	шт.	1	161564	161564		0	0		0	0
98	Стеллаж стационарный 1050*700*1500	шт.	2	107250	214500		0	0		0	0
99	Подтоварник металлический 1470*840*280	шт.	1	91884	91884		0	0		0	0
100	Стеллаж 1060*840*2000, СПС-2	шт.	2	63350	126700		0	0		0	0

101	Подцветочница 550*550*504, Мод.654	шт.	10	13260	132600		0	0		0	0
102	Стеллаж 1470*840*2000, СПС-1	шт.	1	88686	88686		0	0		0	0
103	Шкаф холодильный 1500*750*1810 0,3кВт, 3ф, 220/380В, ШХ-0,8М	шт.	1	278720	278720	1	100	278720	1	100	278720
104	Приспособление для очистки рыбы 250*185*250 0,05кВт, 220В, 1ф/РО-1М	шт.	4	141440	565760	2	50	282880	2	50	282880
105	Подтоварник 1050*630*280, ПТ-2А	шт.	1	40950	40950		0	0		0	0
106	Стол для хлеборезки 1470*840*860, СХ-1	шт.	1	115050	115050		0	0		0	0
107	Хлеборезка 1200*600*730 0,27кВт, МРХ-1805	шт.	1	256750	256750		0	0		0	0
108	Стол для приборов и подносов 630*700*1150, ПСПиП-70	шт.	1	151840	151840		0	0		0	0
109	Линия раздачи "Фаворит", в том числе:										
109 а	Прилавок охлаждаем1120*1040*850*1155, 220В, ПВВ(ПХЗ)-70	шт.	1	441480	441480		0	0		0	0
109 б	Мармит 1-х блюд 2 конф 1120*1040*850/1155, 220/380В, ПМЭС-70-2	шт.	1	274898	274898	1	100	274898	1	100	274898
109 в	Мармит 2-х блюд на 3-и гастроемкости 1120*1040*850/1155, 220/380В, ПМЭС-70-60	шт.	1	377044	377044	1	100	377044	1	100	377044
109 г	Прилавок для горячих напитков 1120*1040*850/1155, ПГН-70	шт.	1	218530	218530	1	100	218530	1	100	218530
109 д	Прилавок-касса 1120*1040*850/КК-70	шт.	1	193440	193440		0	0		0	0
110	Плита электрическая -секционная модулир.840*840*860 18,8кВт, ПЭСМ-4Ш	шт.	2	342290	684580	1	50	342290	1	50	342290
111	Секция-вставка с краном смесителем секц.модулир.210*840*860/ВКСМ	шт.	1	43940	43940		0	0		0	0
112	Котел электрический секционный модулированный 1050*840*860 8кВт, КПЭСМ-60	шт.	2	653302	1306604	1	50	653302	1	50	653302
113	Шкаф жарочный электрический секционный модул.800*830*1500 9,6кВт, ШЖЭСМ-2	шт.	1	450840	450840	1	100	450840	1	100	450840
114	Подставка для кинопроектора 590*620*1050, ОН-1-645/2	шт.	22	40040	880880	15	68,18	600600	15	68,2	600600
115	Стол производственный 1470*840*860, СП-1470	шт.	10	39260	392600		0	0		0	0
116	Стеллаж деревянный 1500*500*1750, СП-7	шт.	6	17420	104520		0	0		0	0
117	Привод универсальный 1100*1300*1300 0,6кВт, ПУ-0,6	шт.	1	522990	522990	1	100	522990	1	100	522990
118	Шкаф холодильный 800*560*1930 0,22кВт, ШХ-0,4М	шт.	2	215540	431080	1	50	215540	1	50	215540
119	Стеллаж деревянный 1000*500*1750, СП-7А	шт.	4	46852	187408		0	0		0	0
120	Шкаф для одежды 840*600*1850, ОН-10-878/3	шт.	17	20280	344760	12	70,59	243360	12	70,6	243360
121	Электрокипятильник 485*515*1250 12,0кВт, КНЭ-100	шт.	1	137930	137930		0	0		0	0
122	Посудомоечная машина 1900*900*1500 (16,3кВт), МПУ-700	шт.	1	801060	801060	1	100	801060	1	100	801060
123	Стол производственный 1050*630*860, СП-1050А	шт.	3	32110	96330		0	0		0	0
124	Стол для сбора остатков пищи 1050*630*860, СО-1	шт.	2	35490	70980		0	0		0	0
125	Ванна моечная 630*630*860, ВМ-1А	шт.	5	44694	223470		0	0		0	0
126	Утюг электрический 1ф 1кВт	шт.	2	24180	48360		0	0		0	0
127	Шкаф для посуды 1050*630*2000,ШП-1	шт.	2	325026	650052	1	50	325026	1	50	325026
128	Ванна моечная 840*840*860, ВМ-1	шт.	9	57013	513117	7	77,78	399091	7	77,8	399091
129	Вешалки гардеробные на 80 крючков	шт.	8	98280	786240		0	0		0	0
130	Картофелечистка 515*375*900 0,4кВт, МОК-46	шт.	1	197210	197210		0	0		0	0
131	Стол производственный 1050*840*860, СП-1050	шт.	4	29640	118560		0	0		0	0
132	Холодильная камера КХК-6	шт.	2	598863	1197726	1	50	598863	1	50	598863
133	Кресло зубоврачебное, КСД-01	шт.	1	141960	141960	1	100	141960	1	100	141960
134	Установка стоматологическая 0,9кВт 1ф 220В 360*700*1850, УС-30	шт.	1	338000	338000	1	100	338000	1	100	338000

135	Весы медицинские, РПГ-150МГ	шт.	1	32500	32500		0	0		0	0
136	Зеркало настенное 1200*600(Н)	шт.	2	28080	56160		0	0		0	0
137	Местный вентиляционный отсос МВО-0,5М	комп.	1	27157	27157		0	0		0	0
138	То же, МВО-1,2М	комп.	2	51220	102440		0	0		0	0
139	Шкаф пекарный электрический 1200*1040*1630; 380/220 или 220В, ШПЭСМ-3	комп.	1	242580	242580		0	0		0	0
140	Ширма медицинская 3-х створчатая 2208*400*1652, Проект МОН 432.18.7	шт.	3	36907	110721		0	0		0	0
141	Облучатель бактерицидный настенный 1070*140*80, ОБН-150	комп.	1	27170	27170		0	0		0	0
142	Ведро педальное 257*270*570, ВП-4.	шт.	4	2600	10400		0	0		0	0
143	Вешалка для полотенца 634*129*750, Проект ТМД 108 инд.	шт.	4	6110	24440		0	0		0	0
144	Стул медицинский рабочий D-400 H945 C-6	шт.	2	5616	11232		0	0		0	0
145	Светильник медицинский 1-но рефлекторный Н-1900 D-250;220В, СМ-28	комп.	1	280800	280800		0	0		0	0
146	Штатив для длительных вливании 560;Н-1350, ШДВ-2	комп.	1	12480	12480		0	0		0	0
147	Подставка для стерилизационных коробок 520*550*1100, ПСК	шт.	1	10400	10400		0	0		0	0
148	Подставка для тазов 450*520*900, ПТ	шт.	1	10400	10400		0	0		0	0
149	Таблица для проверки остроты зрения	шт.	1	1690	1690		0	0		0	0
150	Тонометр	шт.	1	2730	2730		0	0		0	0
151	Стул для стоматолога 480*450*935, С-2	шт.	1	101400	101400		0	0		0	0
152	Столик стоматолога 650*448*800, СС-3	комп.	1	34450	34450		0	0		0	0
153	Аппарат для снятия зубного камня 274*220*92; 220В; 1ф;0.05кВт "Ультрадент"	комп.	1	18850	18850		0	0		0	0
154	Электрообезболиватель стоматологический 220*205*120, Электроника-ИНААН-3	шт.	1	37570	37570		0	0		0	0
155	Машина овощерезательная 515*260*575,220/380В; 3ф; 0.37кВт. МРО-350-01 ТУ 27-51-3832-87	комп.	1	156090	156090		0	0		0	0
156	Тележка для мячей "ELAN"	шт.	1	29900	29900		0	0		0	0
157	Комплект мячей, реквизиты для спортивных игр, "ELAN"	комп.	1	70720	70720		0	0		0	0
158	Тяжелые мячи "ELAN"	комп.	1	17680	17680		0	0		0	0
159	Телевизор цветной N=0.1 квт, "Samsung 72"	шт.	1	97500	97500		0	0		0	0
160	Видеоплейер N=0.1квт, "LG-415"	шт.	1	36400	36400		0	0		0	0
161	Компьютер с фильтром U=220В: N=0,45кВт, MIDOTOWER ATX (3000W)/ASUS P4SQX-MX/CPU INTEL Pentium 4, 2,4/DDP512 mb/HDD 60Gb/FDD3,5'' 1,44M/CD-RW 52w/245 rw /52r IDE/Keyboard Genius PS/2 mouse Genius PS/2/Logic3 Screan Beat Back Headset/monitor NEC 17''FE 770	шт.	4	200210	800840		0	0		0	0
162	Компьютер с фильтром U=220В: N=0,45кВт, MIDOTOWER ATX(250W)/ASUS P4SQX-MX/CPU INTEL Pentium4, 2,4/DDP256 mb/SVGA/GeForce 4-8x 64 MB DDR/ HDD 40Gb/FDD 3,5'' 1,44M/CD-ROM 52x/Microsoft Natural Keyboard PS-2/ mouse Genius PS-2/Logic3 Screan Beat Back Hea	шт.	27	193050	5212350	20	74,07	3861000	20	74,1	3861000
163	Modem Zyxel Com Omne Pro RTL	шт.	1	35750	35750		0	0		0	0
164	Сетевое оборудование в составе:	комп.	2		0		0	0		0	0
165	Hab Acorp HUB 10/100mbps 16-port Switcting	шт.	1	78000	78000		0	0		0	0
166	Кабель UTP cat.5e Pirell	м	305	260	79300		0	0		0	0

167	RJ45 коннектор кат,5	шт.	26	210	5460		0	0		0	0
168	Столик под телевизор и видеоплейер	шт.	1	46800	46800		0	0		0	0
169	Источник бесперебойного питания, UPS APS BK 650	шт.	2	19500	39000		0	0		0	0
170	Колода для рубки мяса (500x500x800)	шт.	1	19630	19630		0	0		0	0
171	Стеллажи для хранения инвентаря	шт.	6	39780	238680		0	0		0	0
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ согласно АППЕНДИКСУ №2, в Тенге, НДС искл.:					86535705			55129278			35203616
	стоимость работ							74338			
								55203616			35203616

Проверено и потверждено:

Заказчик:Мангистауский облостной акимат

ГКП "Мангистаукурылысинвест"

Директора_____Дулат А.

Объем работ потверждаю:

Технически надзор ГКП "Мангистаукурылысинвест"

_____Мухитанов М.

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК"

Директор_____Багитов Л.Б.

Исполнитель_____Адамов А.К.

Инвестор: Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____

Согласовано:

_____Нураганов Н.