ТОО "БЕКИ" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Пристройка спортзала к школе им. Би Боранбая в с. Кызыл кесик, Тарбагатайского района, ВКО.
Договор № 23 от 6 марта 2012г.

Акт №6
выполненных работ за сентябрь 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по локальной смете 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Проемы								
1	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	2,43	7988,08	19,17	19411	47	691	1,3822	3
		м2 проемов		230,97	6,18	561	15	120	0,0302	–
2	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	5,74	11972,81	19	68724	109	1542	1,303	7
		м2 проемов		217,73	6,18	1250	35	120	0,0302	–
3	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	54,3	346,04	18,87	18790	1025	9307	0,8165	44
		м2 проемов		136,44	6,39	7409	347	120	0,0312	2

4	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	20,54	210,48	5,58	4323	115	2371	0,586	12
		м2 проемов		94,05	2,12	1932	44	120	0,0103	–
5	30-21-22	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью (ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86), площадь более 0,22 м2, толщина 45 мм	6,84	903		6177				
		м2								
Раздел 8. Кровля										
6	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	105,16	229,96	1,19	24183	125	3434	0,155	16
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	2839	47	119	0,0022	–
7	Е26-30-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=0,220;	23,1352	18789,01	360,5	434688	8340	46484	10,93	253
		м3 изоляции		1874,25	135	43361	3123	100	0,66	15
8	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (без перехода)	525,8	211,39	15,94	111149	8381	25410	0,243	128
		м2 стяжки		34,65	5,96	18219	3134	119	0,0291	15
9	Е10-14-1	Установка стропил	2,577	21304,82	334,28	54903	861	10896	22,1	57
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	8755	325	120	0,62	2
10	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,6376	22541,72	316,57	81998	1152	15744	22,5	82
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	12686	434	120	0,58	2
11	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	26,72	24,75	0,9	661	24	185	0,0349	1
		м ходов		5,42	0,34	145	9	120	0,0016	–
12	Е12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	690	592,88	7,95	409087	5486	57124	0,424	293
		м2 кровли								

			66,6	2,97	45954	2049	119	0,0145	10
13 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	31,073	153,44	28,11	4768	873	5009	0,78	24
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	3845	329	120	0,052	2
14 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	690	5,89	0,91	4064	628	4157	0,029	20
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	3229	235	120	0,00168	1
15 99-1-3	Огнезащитный состав Щит (0,39 кг/м2)	538	750		403500				
	кг								
16 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	245	3581	6,08	18
	слуховое окно								
			963	31,5	2889	95	120	0,15	–
17 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	5,4	3960		21384				
	м2								
18 Е10-18-2	Установка оконных приборов	12	72,63	1,08	872	13	1037	0,445	5
	комплект								
			71,55	0,41	859	5	120	0,002	–
19 1-1-813	Задвижка накладная	6	142		852				
	шт								
20 1-1-819	Петля накладная	6	40		240				
	шт								
21 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308		1848				
	шт								

Раздел 9. Полы

9.1. Тип 2

22 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	5,04	340,45	18,42	1716	93	576	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	433	35	123	0,0337	–

23	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	5,04	232,19	9,05	1170	46	336	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	256	17	123	0,0165	–
9.4. Тип 5										
24	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	351,69	232,19	9,05	81659	3183	23467	0,251	88
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	17883	1196	123	0,0165	6
25	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	5,13	9202,88	–	47211	–	3578	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		567	–	2909	–	123	–	–
26	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	64,125	266,09	2,58	17063	165	4140	0,322	21
		м2 пола		51,53	0,97	3304	62	123	0,0047	–
Раздел 11. Крыльцо										
11.1. Крыльцо 1										
27	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	0,3	481,5	–	144	–	163	2,78	1
		м3 грунта		481,5	–	144	–	113	–	–
28	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,16	167,18	–	27	–	31	1,21	–
		м3 грунта		167,18	–	27	–	113	–	–
29	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,27	3259	–	880	–	176	3,24	1
		м3 подстилающего слоя		531	–	143	–	123	–	–
30	Е6-1-23	Устройство железобетонного крыльца	0,61	9177,98	208,34	5599	127	322	2,6	2
		м3		425,25	78,71	259	48	105	0,3844	–

31	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0069	51500		355				
	т								
32	Е6-11-8	0,0297	70437,87	304,24	2092	9	305	58	2
	т								
			9675	114,75	287	3	105	0,56	–
	11.2. Крыльцо 2								
33	Е1-162-3								
	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	0,3	481,5	–	144	–	163	2,78	1
	м3 грунта								
			481,5	–	144	–	113	–	–
34	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,16	167,18	–	27	–	31	1,21	–
	м3 грунта								
			167,18	–	27	–	113	–	–
35	Е11-2-4								
	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	3259	–	1043	–	209	3,24	1
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	170	–	123	–	–
36	Е6-1-23								
	Устройство железобетонного крыльца	0,59	9177,98	208,34	5415	123	312	2,6	2
	м3								
			425,25	78,71	251	46	105	0,3844	–
37	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00712	51500		367				
	т								
38	Е6-11-8	0,0297	70437,87	304,24	2092	9	305	58	2
	т								
			9675	114,75	287	3	105	0,56	–
	Раздел 12. Разные работы								
	12.3. Пожарная лестница								
39	Е9-29-1								
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,26809	147411,46	5475,86	39520	1468	1590	28,9	8
	т конструкций								
			5040	1552,87	1351	416	90	5,46	1

12.4. Отмостка									
40	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	130	119,27	2,62	15505	341	1839	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1366	129	123	0,0048	1
41	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,1	9202,88	–	83746	–	6347	3,66	33
		м3 подстилающего слоя		567	–	5160	–	123	–	–
12.5. Приямок										
42	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	1,21	1104,14	0,09	1336	–	1314	6,67	8
		м3 грунта		960,75	0,03	1163	–	113	0,0002	–
43	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	8419,57	66,01	842	7	23	1,35	–
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
44	Е6-1-17	Устройство стен приямка	0,39	9034,17	367,51	3523	143	204	2,37	1
		м3		357,75	138,83	140	54	105	0,678	–
45	Е7-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т	2	459,72	24,15	919	48	507	1,03	2
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
46	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,08	20300		1624				
		м3								
12.6. Каналы										
47	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	28,1	855,87	0,05	24050	1	24936	5,13	144
		м3 грунта		785,25	0,02	22066	1	113	0,0001	–
48	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,4	8552,17	66,01	20525	158	557	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,1218	–
49	Е6-1-17	Устройство стен приямка	4,27	9034,17	367,51	38576	1569	2227	2,37	10
		м3		357,75	138,83	1528	593	105	0,678	3

50	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	24,7	245,44	3,82	6062	94	1132	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	923	36	118	0,007	–
51	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (швелеров)	0,03153	109637,87	304,24	3457	10	324	58	2
	т		9675	114,75	305	4	105	0,56	–
52	Е7-53-11								
	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т	15	459,72	24,15	6896	362	3795	1,03	15
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	2579	132	140	0,0405	1
53	30-18-23								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,38	20300		28014				
	м3								
54	Е6-22-13								
	Устройство перекрытий каналов	4,32	11780,93	229,39	50894	991	6200	8,14	35
	м3		1280,25	86,65	5531	374	105	0,4232	2
55	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0071	114300		812				
	т								
56	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0006	62100		37				
	т								

По локальной смете № 2-1-3

Канализация

57	Е16-13-1								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,584	1
	м трубопровода		106,2	0,25	212	1	128	0,0012	–

58	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	25	748,88	1,43	18722	36	3295	0,56	14
		м трубопровода		102,38	0,54	2560	14	128	0,0026	–
59	99-1-77	Ревизия полиэтиленовая диам. 100 мм	1	510		510				
		шт								
60	99-1-78	Заглушка полиэтиленовая диам. 100 мм	1	104		104				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2194785**	**36408**			**1396**
						226175	**13470**			**63**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1932200				
		Накладные расходы, тенге				275649				
		- заработная плата, тенге				41347				
		- трудоемкость, чел-ч				138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				148226				
		Всего				**2618660**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %), К=0,8				71228				
		- сметная заработная плата, тенге				10043				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)				71013				
		- сметная заработная плата, тенге				32666				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				199				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26899				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10760				
		Транспорт материала				89675				
		Командировочные расходы				186290				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3074525**				

Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	К=1,638002	**5036078,1**
- материалы, тенге		3164948
- сметная заработная плата, тенге		591908
Налог (2 %)		100722
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**5136800**
НДС (12 %)		616416
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**5753216**

Заказчик
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ И.А.Литвинов

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"

_____ А. Сагадиев

Технадзор:
Директор ТОО "ОблDORкомхоз"

_____ С.Тусупбеков

Начальник отдела стр. ва. Курмангалиев А. Б.

Нач. смётно-тех. го отдела. Токтубаев А. Т.

Гл. спец. отд. стр. ва Аюпов. С. Г.

Расценки проверил СТО: Мусабай