ТОО "БЕКИ" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Пристройка спортзала к школе им. Би Боранбая в с. Кызыл кесик, Тарбагатайского района, ВКО.

Договор № 23 от 6 марта 2012г.

Акт №7
выполненных работ за ноябрь 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 9. Полы								
		9.4. Тип 5								
1	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	23,0052	9202,88	–	211714	–	16044	3,66	84
		м3 подстилающего слоя		567	–	13044	–	123	–	–
2	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	287,565	266,09	2,58	76518	742	18569	0,322	93
		м2 пола		51,53	0,97	14818	279	123	0,0047	1
3	Е11-35-2	Устройство покрытий из деревянных реечных щитов	351,69	6849,39	5,32	2408862	1871	43495	0,546	192
		м2 покрытия		98,55	2	34659	703	123	0,0097	3
4	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	586	109,84	0,46	64366	270	8807	0,0765	45
		м плинтусов		12,04	0,18	7055	105	123	0,0008	–
		Всего прямые затраты				**2761460**	**2883**			**414**
						69576	**1087**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2689001				

	Накладные расходы, тенге				86915				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				170903				
	Всего по лс 2-1-1				**3019278**				
	Локальная смета 2-1-7								
	Электроосвещение								
1 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	788	2	4
	шт		412	2,3	824	5	95	0,013	–
2 18-3-154	Щиток осветительный УОЩВ1-6, ОЩВ1-6	2	5310		10620				
	шт								
3 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
4 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
5 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
6 80-1-27(пл)	Автомат дифференциальный АД-12	1	930		930				
	шт								
7 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
8 80-1-29(пл)	Щиток распределительный ЩРВ-П	1	6062		6062				
	шт								
9 Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	843	30,3	7,3	25543	6154	16657	0,11	93
	м		18,7	2,1	15764	1770	95	0,012	10

35	16-7-168	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0561	26600		1492			
36	16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,612	24900		15239			
37	16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,19176	16600		3183			
38	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
				39,6	12,2	396	122	95	0,071	1
39	8-4-350	Трубы из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1,25 МПа, SDR 9, Dв 24,4 мм *м*	10	89		890				
40	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
				7,3	–	73	–	95	–	–
41	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0102	39800		406				
		Всего прямые затраты				**74208**	**6783**			**104**
						17806	**1915**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				42627				
		оборудования, тенге				6992				
		Накладные расходы, тенге				18735				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5157				

	Всего по лс 2-1-7				**98100**				
	Локальная смета № 4-1-1								
	Наружные электрические сети								
5	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	57,4	46,51	44,35	2670	2546	1069	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	124	978	97	0,0688	4
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	57,4	7,57	7,57	435	435	137	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	141	97	0,00942	1
7	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	56,5	36,7	27,8	2074	1571	843	0,06	3
		м кабеля		8,8	6,9	497	390	95	0,04	2
8	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	56,5	11,2	7,9	633	446	284	0,02	1
		м кабеля		3,3	2	186	113	95	0,011	1
9	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	23,5	32,4	23,7	761	557	324	0,06	1
		м кабеля		8,6	5,9	202	139	95	0,034	1
10	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	23,5	18,8	14,2	442	334	179	0,03	1
		м кабеля		4,5	3,5	106	82	95	0,021	–
11	30-8-92	Песок природный	4,4	1350		5940				
		м3								
12	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,188	13900		2613				
		1000шт								
13	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,033	230805,38	–	7617	–	997	175	6
		канало-километр трубопровода		27450	–	906	–	110	–	–

14 Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	35	39,5	3,5	1383	123	885	0,16	6
	м		25,9	0,7	907	25	95	0,004	–
15 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	35	212		7420				
	м								
16 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	57	26,4	3,1	1505	177	1062	0,11	6
	м кабеля		19,1	0,5	1089	29	95	0,003	–
17 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	68	10,6	0,1	721	7	575	0,06	4
	м		8,8	0,1	598	7	95	–	–
18 16-1-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2К=1,020;	0,1326	285100		37804				
	1000м								
19 18-3-202	Наконечники кабельные: 95-10-15-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	1,6	128		205				
	шт								
	Всего прямые затраты				**72223**	**6196**			**29**
					4615	**1904**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				61412				
	Накладные расходы, тенге				6355				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4715				
	Всего по лс 4-1-1				**83293**				

Локальная смета № 7-3-1
Озеленение

28	E47-7-10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	6	937,58	–	5625	–	7256	6,511	39
		яма		937,58	–	5625	–	129	–	–
29	E47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	6	544,07	190,71	3264	1144	2780	1,801	11
		шт		312,3	46,9	1874	281	129	0,195	1
30	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	6	3760		22560				
		шт								
31	E47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	84	80,54	6,06	6765	509	8379	0,517	43
		м траншеи		74,48	2,84	6256	239	129	0,01	1
32	E47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	84	66,92	–	5621	–	7216	0,404	34
		м изгороди		66,6	–	5594	–	129	–	–
33	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	168	649		109032				
		шт								
34	E47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	847	39,58	0,34	33524	288	43016	0,2678	227
		м2		39,24	0,13	33236	110	129	0,0005	–
35	E47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=3,266;	2766,302	69,97	–	193558	–	28441	0,0547	151

	м2								
			7,97	–	22047	–	129	–	–
36 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	847	19,01	–	16101	–	8971	0,0525	44
	м2								
			8,21	–	6954	–	129	–	–
37 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	3	54,9	45,11	165	135	55	0,066	–
	дерево								
			9,79	16,58	29	50	70	0,0542	–
38 Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	3	48,25	3,02	145	9	97	0,288	1
	дерево								
			45,23	1,13	136	3	70	0,0065	–
39 Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3	18,7	18,7	56	56	13	–	–
	яма								
			–	6,49	–	19	70	0,0212	–
40 П9-9-1	Дрова - погрузка	1,195	164,3	164,3	196	196	137	–	–
	т								
			–	115,01	–	137	100	0,24152	–
41 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1,195	45	45	54	54	11	–	–
	т								
			–	9	–	11	100	0,0189	–
	Всего прямые затраты				**396666**	**2391**			**550**
					81751	**850**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				312524				
	Накладные расходы, тенге				106372				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30182				
	Всего по лс 7-3-1				**533220**				
	Всего по акту				**3733891**				
	Всего без оборудования				**3726899**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)		101372
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)		101066
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		38283
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		15313
Оборудование		6992
Транспорт материалов		89675
Командировочные расходы		186290
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**4265890**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	К=1,637707	**6986278**
Налог (2 %)		139726
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**7126004**
НДС (12 %)		855120
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**7981124**

Начальник ГУ "Управление строительства ВКО" **И. Литвинов**

Директор ТОО "Беки" **А. Сагадиев**

Директор ТОО "ОблDORкомхоз" **С.Тусупбеков**

27.11.09г.

Начальник сметно-технического отдела **Д. Токтыбаев**

Начальник отдела строительства **Д. Курмангалиев**

Главный специалист **С. Дюсупов**

Расчеты проверил смето-техн. отдела - Жеманшиева А.А.