Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара"
Подрядчик: ТОО "КазСервис ПВЛ"
Договор № 81 от 13.03.2017 г

Акт подряда № 1 от 24.04.2017 г
приемки выполненных работ за апрель 2017 года

Содержание и восстановление поливочного водопровода, в том числе поставка воды.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Сквер "Победы"									
1	12-150102-0704	Задвижка диаметром 150 мм. Ремонт со снятием с места	1	5627	1	5627	1	–	7,332	7,332
		шт. арматуры		5299	1	5299	1	–	0,0007	0,0007
2	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,286	424,32		121				
		кг								
3	12-150102-0702	Задвижка диаметром 100 мм. Ремонт со снятием с места	4	3924	0,75	15696	3	–	5,208	20,832
		шт. арматуры		3764,25	0,25	15057	1	–	0,0004	0,0016
4	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,656	424,32		278				
		кг								
5	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	7	3924	0,71	27468	5	–	5,208	36,456
		шт. арматуры		3764,29	0,29	26350	2	–	0,0004	0,0028
6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,15	424,32		488				
		кг								
7	12-150102-0702	Задвижка диаметром 50 мм. Ремонт со снятием с места	38	3923,92	0,68	149109	26	–	5,208	197,904
		шт. арматуры								

1	2	3	4
8	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	3,12
		кг	
9	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2
		шт.	
10	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4
		шт.	
11	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2
		шт.	
12	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	1
		счетчик (водомер)	
15	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм (диам. 32 мм). Укладка с гидравлическим испытанием	0,012
		км трубопровода	
16	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	12
		м	
17	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм (диам. 15 мм для разбрызгивателей). Укладка с гидравлическим испытанием	0,01
		км трубопровода	
18	23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	10
		м	
19	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,2
		км трубопровода	
20	23-010201-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	200
		м	

5	6	7	8	9	10	11
3764,24	0,32	143041	12	–	0,0004	0,0152
424,32		1324				
1488,5	87	2977	174	–	1,47	2,94
1117,5	16	2235	32	–	0,02	0,04
875,8		3503				
6843,95		13688				
4468	117	4468	117	–	1,68	1,68
1322	16	1322	16	–	0,02	0,02
269166,67	40916,67	3230	491	–	253	3,036
219416,67	14750	2633	177	–	16,57	0,19884
277,23		3327				
269200	41000	2692	410	–	253	2,53
219400	14800	2194	148	–	16,57	0,1657
257,18		2572				
269140	40915	53828	8183	–	253	50,6
219405	14770	43881	2954	–	16,57	3,314
713,49		142698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,16	313581,25	65400	50173	10464	–	270	43,2
		км трубопровода		234150	24431,25	37464	3909	–	27,65	4,424
22	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	160	1865,82		298531				
		м								
23	12-120103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	566	483,76	0,17	273806	98	–	0,592	335,072
		м2		400,81	0,08	226857	46	–	0,0001	0,0566
	0.2 Набережная зона отдыха от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова (склоны)									
24	11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	682	1138,01	792,64	776123	540580	–	0,49	334,18
		м3		319,96	193,4	218213	131899	–	0,24	163,68
	0.3 Сквер "3-го тысячелетия"									
25	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2666	194	2666	194	–	2,6	2,6
		шт.		1976	35	1976	35	–	0,04	0,04
26	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1331,98		2664				
		шт.								
27	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	1	10948,12		10948				
		шт.								
28	12-150102-0702	Задвижка диаметром до 100 мм. Ремонт со снятием с места	9	3923,89	0,67	35315	6	–	5,208	46,872
		шт. арматуры		3764,22	0,33	33878	3	–	0,0004	0,0036
29	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,48	424,32		628				
		кг								
30	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	9	3923,89	0,67	35315	6	–	5,208	46,872
		шт. арматуры		3764,22	0,33	33878	3	–	0,0004	0,0036
31	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,48	424,32		628				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	12-150102-0702	Задвижка диаметром 50 мм. Ремонт со снятием с места	6	3923,83	0,67	23543	4	–	5,208	31,248
		шт. арматуры		3764,17	0,33	22585	2	–	0,0004	0,0024
33	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,985	424,32		418				
		кг								
34	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка (материал заказчика)	1	4468	117	4468	117	–	1,68	1,68
		счетчик (водомер)		1322	16	1322	16	–	0,02	0,02
37	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,175	269131,43	40908,57	47098	7159	–	253	44,275
		км трубопровода		219405,71	14771,43	38396	2585	–	16,57	2,89975
38	23-010201-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	175	713,49		124861				
		м								
39	12-120103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	250	483,76	0,17	120939	43	–	0,592	148
		м2		400,81	0,08	100202	20	–	0,0001	0,025
	0.4 Сквер "Афганцев"									
40	12-150102-0702	Задвижка диаметром до 100 мм. Ремонт со снятием с места	2	3923,5	0,5	7847	1	–	5,208	10,416
		шт. арматуры		3764	0,5	7528	1	–	0,0004	0,0008
41	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,328	424,32		139				
		кг								
42	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	1	3924	1	3924	1	–	5,208	5,208
		шт. арматуры		3764	–	3764	–	–	0,0004	0,0004
43	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,164	424,32		70				
		кг								
44	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	2	4467,5	116,5	8935	233	–	1,68	3,36
		счетчик (водомер)		1322,5	16	2645	32	–	0,02	0,04
45	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена (монтаж разбрызгивателей)	400	258,56	0,87	103425	348	–	0,333	133,2
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				253,11	0,4	101245	161	–	0,0005	0,2
	0.5 Сквер "Памяти репрессированных"									
48	11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	550	1138,01	792,64	625906	435952	–	0,49	269,5
		м3								
				319,96	193,4	175978	106370	–	0,24	132
	0.6 Цветник по ул. Кутузова									
49	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	1	3924	1	3924	1	–	5,208	5,208
		шт. арматуры								
				3764	–	3764	–	–	0,0004	0,0004
50	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,164	424,32		70				
		кг								
51	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	269200	41000	4038	615	–	253	3,795
		км трубопровода								
				219400	14733,33	3291	221	–	16,57	0,24855
52	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	15	741,99		11130				
		м								
53	12-150101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	3	1041,67	4,67	3125	14	–	1,33	3,99
		шт.								
				1011	2	3033	6	–	0,0026	0,0078
54	23-040702-0106	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	3	5979,19		17938				
		шт.								
55	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	352	17	352	17	–	0,41	0,41
		счетчик (водомер)								
				323	8	323	8	–	0,01	0,01
56	12-120103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	6,34	483,75	0,16	3067	1	–	0,592	3,75328
		м2								
				400,79	0,16	2541	1	–	0,0001	0,00063
	0.7 Сквер им. М.Жусупа (новая мечеть)									
60	12-150102-0702	Задвижка диаметром до 100 мм. Ремонт со снятием с места	2	3923,5	0,5	7847	1	–	5,208	10,416
		шт. арматуры								
				3764	0,5	7528	1	–	0,0004	0,0008
61	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,328	424,32		139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
62	12-120103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	300	483,75	0,17	145126	52	–	0,592	177,6
		м2		400,81	0,08	120242	24	–	0,0001	0,03
63	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм (диам. 32 мм). Укладка с гидравлическим испытанием	0,02	269150	40950	5383	819	–	253	5,06
		км трубопровода		219400	14750	4388	295	–	16,57	0,3314
64	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	20	277,23		5545				
		м								
	0.8 Сквер им. Ак.Сатпаева									
65	11-470117-0201	Дерн. Заготовка вручную (снятие с газонов)	9,5	364,84	–	3466	–	–	0,544	5,168
		м2		338,53	–	3216	–	–	–	–
66	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,9	827,93	–	2401	–	–	1,18	3,422
		м3 грунта		827,93	–	2401	–	–	–	–
67	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,5	564,67	–	847	–	–	0,885	1,3275
		м3 грунта		564,67	–	847	–	–	–	–
68	11-470114-0101	Цветники, дорожки и площадки (газоны). Одерновка в ленту	38	738,13	36	28049	1368	–	0,2598	9,8724
		м		165,74	8,79	6298	334	–	0,0109	0,4142
69	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,02	187050	46850	3741	937	–	179	3,58
		км трубопровода		139300	15200	2786	304	–	21,05	0,421
70	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	474,22		9484				
		м								
71	23-020401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	102,08		1021				
		шт.								
72	23-020304-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50 x32 x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	3646,92		36469				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	0,01	176700	41600	1767	416	–	173	1,73
		км трубопровода		134600	13400	1346	134	–	18,65	0,1865
74	23-010501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	10	197,93		1979				
		м								
75	23-020401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	57,42		574				
		шт.								
76	23-020304-1607	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40 x32 x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	3302,11		33021				
		шт.								
77	12-150102-0702	Задвижка диаметром до 100 мм. Ремонт со снятием с места	1	3924	1	3924	1	–	5,208	5,208
		шт. арматуры		3764	–	3764	–	–	0,0004	0,0004
78	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,164	424,32		70				
		кг								
79	12-150101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	2	1041,5	4,5	2083	9	–	1,33	2,66
		шт.		1011	2	2022	4	–	0,0026	0,0052
80	23-040702-0106	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	5979,19		11958				
		шт.								
81	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена (монтаж разбрызгивателей)	150	258,56	0,87	38784	130	–	0,333	49,95
		шт.		253,11	0,4	37967	60	–	0,0005	0,075
82	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	352	17	352	17	–	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		323	8	323	8	–	0,01	0,01
	0.9 Сквер "Айналайын"									
86	11-470117-0201	Дерн. Заготовка вручную (снятие с газонов)	55	364,87	–	20068	–	–	0,544	29,92
		м2		338,53	–	18619	–	–	–	–
87	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17	828,06	–	14077	–	–	1,18	20,06
		м3 грунта		828,06	–	14077	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	15,2	564,54	–	8581	–	–	0,885	13,452
		м3 грунта		564,54	–	8581	–	–	–	–
89	11-470114-0101	Цветники, дорожки и площадки (газоны). Одерновка в ленту	220	738,12	36	162387	7920	–	0,2598	57,156
		м		165,74	8,78	36462	1932	–	0,0109	2,398
90	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,05	186980	46840	9349	2342	–	179	8,95
		км трубопровода		139280	15160	6964	758	–	21,05	1,0525
91	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	50	475,08		23754				
		м								
92	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	935,56		23389				
		шт.								
93	23-020801-0107	Угольники прямые 65 мм	1,2	21092,58		25311				
		10шт.								
94	23-020304-1615	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	4187,81		104695				
		шт.								
95	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,075	176693,33	41520	13252	3114	–	173	12,975
		км трубопровода		134613,33	13440	10096	1008	–	18,65	1,39875
96	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	75	294,54		22091				
		м								
97	23-020304-2606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	1016,08		40643				
		шт.								
98	23-020304-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	3968,26		79365				
		шт.								
99	23-020304-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	3646,92		91173				
		шт.								
100	23-020801-0106	Угольники прямые 50 мм	2,5	7975,36		19938				
		10шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	12-150101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	2	1041,5	4,5	2083	9	–	1,33	2,66
		шт.		1011	2	2022	4	–	0,0026	0,0052
102	23-040702-0106	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	5979,19		11958				
		шт.								
103	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	0,07	176685,71	41528,57	12368	2907	–	173	12,11
		км трубопровода		134614,29	13414,29	9423	939	–	18,65	1,3055
104	23-010501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	70	197,93		13855				
		м								
105	23-020304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	667,19		23352				
		шт.								
106	23-020304-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	3002,92		90088				
		шт.								
107	23-020801-0105	Угольники прямые 40 мм	3,5	5104,14		17864				
		10шт.								
108	12-150102-0706	Задвижка диаметром до 200 мм. Ремонт со снятием с места	3	7487,33	1,67	22462	5	–	9,874	29,622
		шт. арматуры		7136,67	0,67	21410	2	–	0,0009	0,0027
109	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,248	424,32		530				
		кг								
110	12-150102-0704	Задвижка диаметром до 150 мм. Ремонт со снятием с места	3	5628,33	1,33	16885	4	–	7,332	21,996
		шт. арматуры		5299,33	0,67	15898	2	–	0,0007	0,0021
111	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,858	424,32		364				
		кг								
112	12-150102-0702	Задвижка диаметром до 100 мм. Ремонт со снятием с места	11	3924	0,73	43164	8	–	5,208	57,288
		шт. арматуры		3764,27	0,36	41407	4	–	0,0004	0,0044
113	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,81	424,32		768				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена (монтаж разбрызгивателей)	307	258,56	0,87	79379	267	–	0,333	102,231
		шт.		253,11	0,4	77706	124	–	0,0005	0,1535
	0.10 Сквер "Конституции" (с трассой)									
118	11-470117-0201	Дерн. Заготовка вручную (снятие с газонов)	7,5	364,93	–	2737	–	–	0,544	4,08
		м2		338,53	–	2539	–	–	–	–
119	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	828	–	3312	–	–	1,18	4,72
		м3 грунта		828	–	3312	–	–	–	–
120	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4	564,5	–	2258	–	–	0,885	3,54
		м3 грунта		564,5	–	2258	–	–	–	–
121	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,015	176800	41600	2652	624	–	173	2,595
		км трубопровода		134600	13400	2019	201	–	18,65	0,27975
122	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	15	294,54		4418				
		м								
123	23-020304-2606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	1016,08		15241				
		шт.								
124	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм (32 мм). Укладка	0,015	176800	41600	2652	624	–	173	2,595
		км трубопровода		134600	13400	2019	201	–	18,65	0,27975
125	23-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	15	154,22		2313				
		м								
126	23-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	606,98		10319				
		шт.								
127	12-150102-0704	Задвижка диаметром до 150 мм. Ремонт со снятием с места	5	5628	1,2	28140	6	–	7,332	36,66
		шт. арматуры		5299,4	0,6	26497	3	–	0,0007	0,0035
128	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,43	424,32		607				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	12-150102-0702	Задвижка диаметром до 100 мм (50 мм). Ремонт со снятием с места	7	3924	0,71	27468	5	–	5,208	36,456
		шт. арматуры		3764,29	0,29	26350	2	–	0,0004	0,0028
130	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,15	424,32		488				
		кг								
131	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена (монтаж разбрызгивателей)	420	258,56	0,87	108596	365	–	0,333	139,86
		шт.		253,11	0,4	106308	169	–	0,0005	0,21
132	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	1	4468	117	4468	117	–	1,68	1,68
		счетчик (водомер)		1322	16	1322	16	–	0,02	0,02
	0.11 Сквер "Усольский"									
138	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2035	122	2035	122	–	1,93	1,93
		задвижка или клапан		1467	56	1467	56	–	0,07	0,07
139	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (водозаборное устройство)	0,02	1566150	728200	31323	14564	–	857	17,14
		км трубопровода		743200	224700	14864	4494	–	241,28	4,8256
140	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (монтаж кессона)	0,003	1566000	728000	4698	2184	–	857	2,571
		км трубопровода		743333,33	224666,67	2230	674	–	241,28	0,72384
141	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	13014	281	13014	281	–	13	13
		насос		10116	78	10116	78	–	0,08	0,08
	0.12 Ленпарк									
146	11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	800	1138,01	792,64	910408	634112	–	0,49	392
		м3		319,96	193,4	255968	154720	–	0,24	192
	0.13 Восстановление подводного коллектора для насосной станции на летний полив									
147	12-150102-0706	Задвижка диаметром до 200 мм (диам. 250 мм). Ремонт со снятием с места	2	7487	1,5	14974	3	–	9,874	19,748
		шт. арматуры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7136,5	0,5	14273	1	–	0,0009	0,0018
148	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,832	424,32		353				
		кг								
149	12-150102-0704	Задвижка диаметром до 150 мм. Ремонт со снятием с места	1	5627	1	5627	1	–	7,332	7,332
		шт. арматуры								
				5299	1	5299	1	–	0,0007	0,0007
150	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,286	424,32		121				
		кг								
151	11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж (заталкивание водозаборного устройства в р. Иртыш)	2,232	30594,53	6026,43	68287	13451	–	17,3	38,6136
		т конструкций								
				13618,28	1238,8	30396	2765	–	1,34	2,99088
152	11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж (каркас и обшивка насосной станции)	1,146	72310,65	1141,36	82868	1308	–	86,5	99,129
		т конструкций								
				64134,38	282,72	73498	324	–	0,31	0,35526
153	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (подводный всасывающий коллектор)	0,025	901400	396160	22535	9904	–	504	12,6
		км трубопровода								
				437080	133200	10927	3330	–	145,33	3,63325
154	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (ревизия при диаметре патрубка 150 мм)	1	12821	281	12821	281	–	13	13
		насос								
				10116	78	10116	78	–	0,08	0,08
155	11-180501-0105	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,75 т. Установка	1	34484	1822	34484	1822	–	31	31
		насос								
				24123	687	24123	687	–	0,76	0,76
156	11-180501-0104	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка	1	27865	1583	27865	1583	–	25,4	25,4
		насос								
				19765	603	19765	603	–	0,68	0,68
157	13-080206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	10	338,3	56	3383	560	–	0,24	2,4
		м								
				188,9	17,1	1889	171	–	0,0182	0,182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (материал заказчика)	15	455,27	229,67	6829	3445	–	0,24	3,6
		м кабеля		193,4	76,53	2901	1148	–	0,0968	1,452
159	13-080206-1504	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям (материал заказчика)	400	572,32	75,27	228929	30106	–	0,43	172
		м трассы		338,49	22,64	135395	9056	–	0,024	9,6
160	13-080303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	6163	81	6163	81	–	3	3
		шт.		2602	19	2602	19	–	0,02	0,02
161	13-080303-0605	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	7662	89	7662	89	–	4	4
		шт.		3565	19	3565	19	–	0,02	0,02
162	13-080303-0902	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	1	7138	86	7138	86	–	4	4
		шт.		3418	19	3418	19	–	0,02	0,02
163	11-150404-0404	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	26,7	150	0,34	4005	9	–	0,177	4,7259
		м2 окрашиваемой поверхности		132,85	0,15	3547	4	–	–	–
164	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (подпитывающий бак)	0,247	38080,97	2064,78	9406	510	–	46,6	11,5102
		т конструкций		33263,16	283,4	8216	70	–	0,31	0,07657
165	12-120103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	12,5	483,76	0,16	6047	2	–	0,592	7,4
		м2		400,8	0,08	5010	1	–	0,0001	0,00125
	0.15 Механизмы для консервации водопровода									
180	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	150	1902,11	1902,11	285317	285317	–	–	–
		маш.-ч		–	805,83	–	120875	–	–	–
181	31-060102-0105	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин	150	2847,36	2847,36	427104	427104	–	–	–
		маш.-ч		–	928	–	139200	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**6811394**				–
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2528897				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2454256				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				693582				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1828242				
		Накладные расходы I уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6811394				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				288803				
		Итого, тенге				7100198				
		Итого с понижающим коэффициентом (0,615), тенге				4366621				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				349330				
		Всего				**4715951**				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**4715951**				
		Всего по акту				**4715951**				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Павлодара" — Н.С.Казанин

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Павлодара" — Е.Р.Кускова

Заведующий сектором благоустройства и озеленения — А.Г. Копешев

Главный специалист сектора благоустройства и озеленения — А. Закарьянова

Заведующего планового производственного сектора — А.А.Жунусова

Главный специалист планового производственного сектора — С.М. Оразбаев

Подрядчик:

И.о. директора ТОО "КазСервис ПВЛ" — Е.А.Назаров