Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Алматы
«29» июня 2012 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Председателя комиссии:
- Управляющий директор по капитальному строительству АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б.
Членов комиссии:
- Государственный инспектор газового хозяйства в ДЧС г.Алматы Сарынов А.Е.
- Директор департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Саулиди П.Г.
- Директор проектно-сметного департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Абдрасилов Т.А.
- Генеральный директор ТОО «Алматинские газовые сети» Султангали Н.
- Начальник производственно-технического отдела ТОО «Алматинские газовые сети» Нурбаев Р.С.
- Менеджер департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» (технический надзор) Савутов А.М.
-Генеральный подрядчик
Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.
-Технический надзор
Специалист по техническому надзору ТОО «ТАРГАРИАН» Шопшекбаев Б.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»***
(наименование организации)

предъявлен к приёмке законченный строительством: ***Газификация жилого массива в г.Алматы выше улицы Аль-Фараби***
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте ***Газификация жилого массива в г.Алматы выше улицы Аль-Фараби***
(наименование объекта)

субподрядными организациями -
(наименование организации)

выполнены следующие работы ***Врезка в магистральный газопровод с рабочим давлением 1.25Мпа; строительство газопровода-отвода II класса от магистрального газопровода до устройства понижающего давление, газификация жилого массива.***

2. Проект № **4218** разработан ***АО «КазТрансГаз-Алматы»***
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ **май 2012г.** (месяц, год) окончание работ **июнь 2012г.** (месяц, год)

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

9. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

10. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01 - 2003 или территориальных строительных норм по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной
документации)_____
_____
_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "___" _____2012г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Управляющий директор
по капитальному строительству
АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б

Государственный инспектор
газового хозяйства
в ДЧС г. Алматы Сарынов А.Е.

Директор департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» Саулиди П.Г.

Директор
проектно-сметного департамента
АО «КазТрансГаз-Алматы» Абдрасилов Т.А.

Генеральный директор
ТОО «Алматинские газовые сети» Султангали Н.

Начальник
производственно-технического отдела
ТОО «Алматинские газовые сети» Нурбаев Р.С.

Менеджер департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» Савутов А.М.

ТОО «Таргариан»
Специалист тех.надзора Шопшекбаев Б.

ОБЪЕКТ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы» **Форма № 2в**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Договор

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива в г.Алматы выше улицы Аль-Фараби"

Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления 1,25 Мпа . Отвод газапровода высокого давления 1,25Мпа"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1472,22	28,89	27,85	42527	40996	13532	0,01	11
				1,04	8,44	1531	12419	97	0,03	46
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	224,06	218,93	--	49054	--	55431	1,54	345
				218,93	--	49054	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	357,58	134,10	--	47952	--	54186	0,97	348
				134,10	--	47952	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 59 (80) кВт, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	819,41	6,48	6,48	5309	5309	1672	--	--
				--	2,10	--	1724	97	0,01	7
		м3								
5	Е0101-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	819,41	2,90	2,90	2375	2375	630	--	--
				--	0,79	--	649	97	--	2
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	819,41	21,55	4,52	17655	3700	13536	0,11	88
				17,03	--	13955	--	97	--	--
		м3								
7	Е0101-15-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми, вместимостью ковша 8 м3, электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве	255,55	17,76	17,24	4539	4407	727	--	1
				0,47	2,46	120	630	97	0,01	2
		м3								
8	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза (лишний груз) 2	459,99	56,20	56,20	25852	25852	5170	--	--
				--	11,24	--	5170	100	0,24	109
		т								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	105,41	1428,20	152,52	150544	16077	28890	1,02	108
				153,68	57,15	16199	6024	130	0,28	29
		м3								
					Укладка трубопровода					
10	Е0125-4-2	Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 400 мм	0,69	295642,59	174518,31	203993	120418	85311	322,00	222
				63675,00	39357,83	43936	27157	120	150,88	104
		км								
11	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,69	217692,60	140427,57	150208	96895	96545	444,00	306
				75702,00	31929,48	52234	22031	130	134,61	93
		км								
12	С130804-369 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1,25 МПа, SDR 9 Dв 381,7 мм	690	21700,00	--	14973000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	54	300,57	225,64	16231	12184	9021	0,41	22
				69,53	58,98	3755	3185	130	0,23	12
		шт								
14	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400	54	13169,73	--	711165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,028	412519,50	181879,25	11551	5093	9405	997,00	28
				189675,00	68706,00	5311	1924	130	335,56	9
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130806-135 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм	28,11	12700,00	--	357022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Е0122-12-12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,028	992604,64	131552,14	27793	3683	3398	255,00	7
				43650,00	49695,75	1222	1391	130	242,71	7
		км								
18	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	28	846,89	1,72	23713	48	7419	1,12	31
				203,18	0,65	5689	18	130	--	--
		м								
19	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		футляр								
20	Е0125-43-2	Продувка воздухом трубопровода диаметром 400 мм	0,69	92831,81	67711,68	64054	46721	17153	43,80	30
				9090,00	11625,86	6272	8022	120	43,04	30
		км								
21	Е0125-46-2	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 400 мм	0,69	214957,56	180223,18	148321	124354	53306	172,00	119
				32175,00	32204,48	22201	22221	120	121,11	84
		км								
22	Ц0108-472-2	Прокладка сигнальной ленты	690	61,90	3,30	42711	2277	15339	0,14	97
				23,00	0,40	15870	276	95	--	2
		м								
23	СПрайс-лист	Лента сигнальная	703,8	37,60	--	26463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	690	26,40	3,10	18216	2139	12848	0,11	76
				19,10	0,50	13179	345	95	--	2
		м								
25	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,69	125400,00	--	86526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
26	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	54	2443,25	1392,50	131936	75195	61819	2,05	111
				427,50	526,50	23085	28431	120	3,36	181
		стык								
27	Е0124-103-9	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 400 мм	1	26157,92	11446,67	26158	11447	13958	23,60	24
				6412,50	4324,49	6413	4324	130	21,12	21
		врезка								
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								
28	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотност каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	350	561,00	15,35	196351	5373	5121	0,03	12
				5,94	5,06	2079	1771	133	0,02	6
		м2								
29	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	350	135,56	--	47446	--	9	--	--
				0,02	--	7	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17617900	605662			2001
			Тенге			332705	147732			746
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			147453				
	Материалы -		Тенге			27462				
	Всего заработная плата -		Тенге				29670,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86526				
		Накладные расходы -	Тенге			28186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4228,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			186178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				33898,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16375796				
	Материалы -		Тенге			142707				
	Всего заработная плата -		Тенге				450767,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14973000				
	Местные материалы -		Тенге			355187				
		Накладные расходы -	Тенге			539699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80955,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1014930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17930425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2841
		Сметная заработная плата -	Тенге				531722,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1068188				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1068188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64091				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1132279				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			26463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1588				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			28051				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19276933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3031
		Сметная заработная плата -	Тенге				565620,00			
	Итого по акту:		Тенге			19276933				
	Временные здания и сооружения				2,80%	539754				
	Итого с временными					19816687				
	Зимнее удорожание				0,95%	188259				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					20004946				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	79267				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					20084212				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	198167				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					20282379				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				2,08774	42344374				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	846887				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					43191261				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	5182951				
	Итого с НДС					48374213				
	Итого к оплате:					48374213				

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы»

Майгарин К.Б.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Абилов Б.Ж.