Акт № 00000000108 от 15 февраля 2017 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КЭММ-2030"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско-французское совместное предприятие "КАТКО"**

Основание: **договор подряда № 4700013926 от 05.10.2016г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство гидравлических сетей трубопроводов распределения промышленных растворов к блокам TNU 25-29 и TNU 38 участок №2 Торкудук Северный месторождение Мойынкум.Линейная часть.Трубопровод серной кислоты.	1	тг.	3 613 482,00	3 613 482,00
2	Строительство гидравлических сетей трубопроводов распределения промышленных растворов к блокам TNU 25-29 и TNU 38 участок №2 Торкудук Северный месторождение Мойынкум.Переезды через трубопроводы.	1	тг.	9 239 201,00	9 239 201,00

Итого: 12 852 683,00

В том числе НДС 1 377 073,18

Всего оказано услуг 2, на сумму 12 852 683,00 KZT

Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КЭММ-2030"

БИН: 090940005673
Адрес: Республика Казахстан, индекс 160005, Южно-Казахстанская область, Абайский район, г.Шымкент, Байтулы баба,9
Расчетный счет: KZ30998STB0000017754 в АО "Цесна Банк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)
Якубов А.М.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанско-французское совместное предприятие

БИН: 981040001439
Адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Таукент б/н

Расчетный счет: KZ8583201T0200097009 в АО Ситибанк Казахстан ,
БИК: CITIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

108

Форма № КС-3

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанско-французское совместное предприятие КАТКО,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Таукент б/н, телефон 87272445252

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью КЭММ-2030, Республика Казахстан, индекс 160005, Южно-Казахстанская область, Абайский район, г.Шымкент, Байтулы баба,9, телефон 87252 450071

Консорциум:

организация, адрес, телефон, факс

Товарищество с ограниченной ответственностью УНИВЕРСТРОЙ, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Навои, д.74, помещение 131

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗАКСКИЙ РАЙОН, УЧАСТОК №2 "ТОРТКУДУК" МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОИНКУМ ТОО СП "КАТКО"

наименование, адрес

Объект: "Строительство гидравлических сетей трубопроводов распределения промышленных растворов к блокам TNU 25-29 и TNU-38 участка №2 Торткудук Северный месторождения Мойынкум".

Наименование объекта, Наименование марки чертежей

Договор подряда	
номер	4700013926
дата	05.10.2016г

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления
5	09.02.2017

Отчетный период	
с	по
01.02.2017	28.02.2017

Номер п/п	Номер по Акту (КС-2)	Наименование объектов, комплексов работ	КОНТРАКТНАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце с НДС	из гр.6 (без учета НДС): строительно монтажные работы	из них: в отчетный месяц в ценах 2001г.	на монтаж оборудования	стоимость прочих не входящих в состав строит. работ	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Итого к оплате: налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего по стройке	302 064 000,00	154 458 679,00	12 852 683,00	11 475 609,82	-	-	-	-	-	1 377 073,18	12 852 683,00
		в том числе											
1		Затраты на подготовительные работы по территории строительства	13 898 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Подготовка территории. Общестроительные работы	13 898 225,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2		Основные объекты строительства	263 482 333,00	139 470 082,00	3 613 482,00	3 226 323,21	-	-	-	-	-	387 158,79	3 613 482,00
		Линейная часть. Трубопроводы ПР, ВР и РВР	83 007 930,00	15 213 028,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	2-2-1-4	Линейная часть. Трубопровод серной кислоты	106 789 204,00	59 584 211,00	3 613 482,00	3 226 323,21	-	-	-	-	-	387 158,79	3 613 482,00
		Технологические решения TN2-M06	1 530 406,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Технологические решения TN2-M06A	1 386 980,00	-		-						-	-
		Технологические решения TN2-M06B	1 393 790,00	-		-						-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Технологические решения TN2-M06C	1 394 893,00	-		-						-	-
		Технологические решения TN2-D01	517 745,00	-		-						-	-
		Общестроительные работы на TN2-M06	16 116 527,00	16 008 882,00		-						-	-
		Общестроительные работы на TN2-M06A	16 567 597,00	16 459 229,00		-						-	-
		Общестроительные работы на TN2-M06B	15 978 767,00	15 871 123,00		-						-	-
		Общестроительные работы на TN2-M06C	15 978 767,00	15 871 123,00		-						-	-
		Общестроительные работы на TN2-D01	2 819 727,00	462 486,00		-						-	-
3		Объекты энергетического хозяйства	12 329 834,00	5 749 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Электроснабжение	12 329 834,00	5 749 396,00		-	-	-	-	-	-	-	-
4		Объекты транспортного хозяйства и связи	12 045 761,00	9 239 201,00	9 239 201,00	8 249 286,61	-	-	-	-	-	989 914,39	9 239 201,00
	5-1-1-1	Переезды через трубопроводы	12 045 761,00	9 239 201,00	9 239 201,00	8 249 286,61	-	-	-	-	-	989 914,39	9 239 201,00
5		Дополнительные затраты на строительство	307 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ №16	307 847,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Представитель ПОДРЯДЧИКА _____ (подпись) **Директор ТОО "КЭММ-2030" Якубов А.М.** (Фамилия, инициалы, должность) 10.02.17 (дата подписи)

Представитель ЗАКАЗЧИКА _____ (подпись) _____ (Фамилия, инициалы, должность) _____ (дата подписи)

Представители Заказчика

Мантеев С.А.

Представители Подрядчика (Субподрядчика)

Зам. рук по фин. и экон. вопросам Умакова А.Д.

Начальник ПТО Бурнеева Д.С.

Проверил Жумабаев 10.02.2017г.

10.02.17г.

Форма 2-В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанско-французское совместное предприятие КАТКО,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Таукент б/н, телефон 87272445252**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Консорциум: **Товарищество с ограниченной ответственностью КЭММ-2030, Республика Казахстан, индекс 160005, Южно-Казахстанская область, Абайский район, г.Шымкент, Байтулы баба,9, телефон 87252 450071**

организация, адрес, телефон, факс

Товарищество с ограниченной ответственностью УНИВЕРСТРОЙ, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Навои, д.74, помещение 131

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство гидравлических сетей трубопроводов распределения промышленных растворов к блокам TNU 25-29 и TNU-38 участка №2 Торткудук Северный месторождения Мойынкум**

наименование, адрес

Объект: **Линейная часть трубопроводов серной кислоты.**

Наименование объекта, Наименование марки чертежей

Договор подряда (контракт) **№ 4700013926** от **05.10.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-2-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ. ТРУБОПРОВОД СЕРНОЙ КИСЛОТЫ. ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ СО-1 И НЕПОДВИЖНЫЕ НО-1 на Ду159				
1	59	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	23,887	2170,76	51854
			Накладные расходы			*795,22*	*18996*
			Сметная прибыль			*160,80*	*3841*
2	61	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	325,000	1705,41	554259
			Накладные расходы			*491,64*	*159784*
			Сметная прибыль			*126,33*	*41056*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	63	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками и слой вокруг бетонных опор щебеночные	м3 подстилающего слоя	80,925	8808,34	712815
			Накладные расходы			*1977,61*	*160038*
			Сметная прибыль			*652,47*	*52801*
4	64	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,130	115820,85	709924
			Накладные расходы			*39296,40*	*240867*
			Сметная прибыль			*8579,32*	*52587*
5	67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	260,000	912,91	237358
			Накладные расходы			*121,55*	*31603*
			Сметная прибыль			*67,62*	*17582*
			ИТОГО:				**2266210**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**611289**
			Сметная прибыль				**167867**
			Итого с временными		**2,9 %**	**65720,00**	**2331930**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**44073,00**	**2376003**
			Итого с транспортировкой материалов		**4,7962%**	**111844**	**2487847**
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			**738476**	**3226323**
			Итого с НДС		**12 %**	**387159**	**3 613 482**

Физ. объемы соответствуют с данными выполненных объемов работ, ведомости проверены, подтверждаю.
Старший специалист по управлению контрактами
10 ЯНВ 2017

ПРИНЯЛ _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор** (должность) (подпись) **Якубов А.М.** (расшифровка подписи)

Представители Заказчика

Тастемиров С.А.

Представители Подрядчика (Субподрядчика)

Начальник ПТО Бугенова Д.С.

10.02.17

Форма 2-В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанско-французское совместное предприятие КАТКО,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Таукент б/н, телефон 87272445252**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Консорциум: **Товарищество с ограниченной ответственностью КЭММ-2030, Республика Казахстан, индекс 160005, Южно-Казахстанская область, Абайский район, г.Шымкент, Байтулы баба,9, телефон 87252 450071**

организация, адрес, телефон, факс

Товарищество с ограниченной ответственностью УНИВЕРСТРОЙ, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Навои, д.74, помещение 131

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство гидравлических сетей трубопроводов распределения промышленных растворов к блокам TNU 25-29 и TNU-38 участка №2 Торткудук Северный месторождения Мойынкум**

наименование, адрес

Объект: **Переезды через трубопроводы.**

Наименование объекта, Наименование марки чертежей

Договор подряда (контракт) **№ 4700013926** от **05.10.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 5-1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДА №1				
1	1	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,500	4004,56	2002
			Накладные расходы			*605,71*	*303*
			Сметная прибыль			*296,63*	*148*
2	2	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	73,000	562,80	41085
			Накладные расходы			*57,94*	*4229*
			Сметная прибыль			*41,69*	*3043*
3	3	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	5,250	4713,06	24744

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1128,43*	*5924*
			Сметная прибыль			*349,12*	*1833*
4	4	21-040501-0503 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3	5,250	66054,92	346788
			Накладные расходы			*2352,38*	*12350*
			Сметная прибыль			*4892,96*	*25688*
5	5	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	8,000	3269,32	26155
			Накладные расходы			*949,75*	*7598*
			Сметная прибыль			*242,17*	*1937*
6	6	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,912	19226,02	132890
			Накладные расходы			*684,69*	*4733*
			Сметная прибыль			*1424,15*	*9844*
7	7	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	370,000	66,24	24509
			Накладные расходы			*11,75*	*4347*
			Сметная прибыль			*4,91*	*1815*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДА №2				
8	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,500	4004,56	2002
			Накладные расходы			*605,71*	*303*
			Сметная прибыль			*296,63*	*148*
9	12	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	73,000	562,80	41085
			Накладные расходы			*57,94*	*4229*
			Сметная прибыль			*41,69*	*3043*
10	13	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	6,720	4713,06	31672
			Накладные расходы			*1128,43*	*7583*
			Сметная прибыль			*349,12*	*2346*
11	14	21-040501-0503 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3	6,720	66054,92	443889
			Накладные расходы			*2352,38*	*15808*
			Сметная прибыль			*4892,96*	*32881*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	15	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	8,000	3269,32	26155
			Накладные расходы			*949,75*	*7598*
			Сметная прибыль			*242,17*	*1937*
13	16	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,912	19226,02	132890
			Накладные расходы			*684,69*	*4733*
			Сметная прибыль			*1424,15*	*9844*
14	17	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	370,000	66,24	24509
			Накладные расходы			*11,75*	*4347*
			Сметная прибыль			*4,91*	*1815*
15	21	11-221401-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60,000	3116,10	186966
			Накладные расходы			*752,04*	*45123*
			Сметная прибыль			*230,82*	*13849*
16	22	11-220301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,060	3091698,91	185502
			Накладные расходы			*852095,60*	*51126*
			Сметная прибыль			*229014,73*	*13741*
17	23	23-010401-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием	м	60,000	68219,41	4093164
			Накладные расходы			*2429,47*	*145768*
			Сметная прибыль			*5053,29*	*303197*
18	24	11-221401-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30,000	2429,31	72879
			Накладные расходы			*664,63*	*19939*
			Сметная прибыль			*179,95*	*5398*
19	25	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,030	1928116,00	57843
			Накладные расходы			*549790,75*	*16494*
			Сметная прибыль			*142823,41*	*4285*
20	26	23-010401-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием	м	30,000	28630,33	858910
			Накладные расходы			*1019,60*	*30588*
			Сметная прибыль			*2120,77*	*63623*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	31	11-221401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 325 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30,000	2144,96	64349
			Накладные расходы			*592,42*	*17773*
			Сметная прибыль			*158,89*	*4767*
22	32	11-220301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,030	1748332,98	52450
			Накладные расходы			*502938,16*	*15088*
			Сметная прибыль			*129506,15*	*3885*
23	33	23-010201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	14755,49	442665
			Накладные расходы			*525,48*	*15764*
			Сметная прибыль			*1093,00*	*32790*
			ИТОГО:				**7315102**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**441746**
			Сметная прибыль				**541859**
			Итого с временными		**2,9 %**	**212138,00**	**7527240**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**142265,00**	**7669505**
			Итого с транспортировкой материалов		**4,7962%**	**361021**	**8030526**
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			**218760**	**8249286**
			Итого с НДС		**12 %**	**989914**	**9 239 201**

Физ. объемы соответствуют актам приемки выполненных объемов работ, расценки проверены, подтверждаю
Старший специалист по управлению контрактами
10 ЯНВ 2017

ПРИНЯЛ _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор** (должность) (подпись) **Якубов А.М.** (расшифровка подписи)

Представители Заказчика

Мантаев С.А.

Представители Подрядчика (Субподрядчика)

Начальник ПТО Бурнеев Д.С.

10.02.17г.