Форма 2

Наименование работ - Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау

Поставщик: ТОО "Триэл'

Акт №1

Выполненных работ от 23.05.2013 года

Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужива-ющих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	400	109,47	1,00	43788	400	50057	0,49	197
				108,47	0,16	43388	64	115,2	---	1
		м								
2	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	200	67,96	0,50	13592	100	15564	0,44	87
				67,46	0,09	13492	18	115,2	--	--
		м								
3	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	50	51,07	0,69	2554	35	2908	0,33	17
				50,38	0,11	2519	5	115,2	--	--
		м								
4	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм+ диам.32мм	40	314,27	18,18	12571	727	5791	0,66	26
				118,86	6,81	4755	272	115,2	0,03	1
		м								
5	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	100	448,27	18,18	44827	1818	14478	0,66	66
				118,86	6,81	11886	681	115,2	0,03	3
		м								
6	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	280	646,27	18,18	180957	5090	40538	0,66	183
				118,86	6,81	33282	1907	115,2	0,03	9
		м								
7	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	190	965,81	26,78	183503	5088	36029	0,86	163
				154,58	10,03	29370	1906	115,2	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	м							
			Тенге			481792	13258			739
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138692	4854			24
	Материалы -		Тенге			481792				
	Всего заработная плата -		Тенге			329842				
	Сдача и испытание -		Тенге				143545,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			165364				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							83
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24805,00			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			685986				
		Сметная заработная плата -	Тенге							846
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				168350,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			685986				
		Сметная заработная плата -	Тенге							846
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44% (за минусом возвратные суммы 15%)	Тенге				168350,00			
		Всего	Тенге			8590				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2*1,05*1,2=2,772%	Тенге			694576				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			19254				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			6946				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2778				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г. МРП 1618: 775=2,088	Тенге			723553				
		Итого	Тенге			1510780				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			1510780				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			30216				
	к= 0,95873629	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			1540995				
		НДС 12%	Тенге			1477408				
		ИТОГО	Тенге			177289				
						1654697				

Сдал
Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Технадзор ТОО "Аскар-Ала"

_____ Жикетов М.Ф.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17

Директор _____ Сегізбай А.Т.