Заказчик: Коммунальное государственное казенного предприятие "Межрайонная больница

Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Наименование стройки: Капитальный ремонт котельной КГКП "Межрайонной больницы Тарбагатайского района" УЗ ВКО по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Муратбаева, 44

Наименование объекта: Здание котельной

Договор №161 от 09.11.2017 г

Приложение 1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г.

20.12.2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая			
		номер	дата	наименование	код	форма			
		161	09.11.2017г			наименование	код		

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с учетом НДС за отчетный период (тенге)
			в отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5		7	8	9	10
Капитальный ремонт котельной КГКП "Межрайонной больницы Тарбагатайского района" УЗ ВКО по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Муратбаева, 44	28 694 162		9 990 639					1198877	11 189 516

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное
предприятие "Межрайонная больница
Тарбагатайского района" управления
здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Тарбагатайский район, Акжарский с.о.,
с. Акжар, МУРАТБАЕВА, 44
БИН 080640009831
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ826010261000035141
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел: 8-72344-31-582
Главный врач

_____ Оскенбаев К.С

Подрядчик:

Республиканское государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен"
исправительных учреждений Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул.Леваневского 21
БИН/ИИН 020740000137
ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
Тел.: 87232789110
Реабилитационный управляющий

_____ Кудайбергенов А. А

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: Коммунальное государственное казенного предприятие "Межрайонная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Форма 2В

Исполнитель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Наименование объекта: Капитальный ремонт котельной КГКП "Межрайонной больницы Тарбагатайского рйона" УЗ ВКО по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Муратбаева, 44

Договор №161 от 09.11.2017 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1.Тепломеханические решения								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
2	11-450601-0101	Котел. Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3 кладки*	6.2725	24168.19 16116.06	8052.13 3533.04	151595 101088	50507 22161	68157 55.3	16.64 4.328	104.3744 27.14738
3	13-060101-0105	Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *т*	1.566	48829.5 26217.75	22611.75 6330.78	76467 41057	35410 9914	20694 40.6	26.7 6.129	41.8122 9.59801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
		насос	1	4626	107	4626	107	2751	5.2	5.2
				4519	35	4519	35	60.4	0.032	0.032
7	11-180401-0107	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
		бак	1	3080	208	3080	208	1782	3.468	3.468
				2872	78	2872	78	60.4	0.084	0.084
17	11-160401-0107	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
		м трубопровода	6.5	631.69	40.77	4106	265	2361	0.664	4.316
				590.92	10.46	3841	68	60.4	0.01128	0.07332
18	11-160401-0109	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
		м трубопровода	21.2	899.34	77.12	19066	1635	10812	0.924	19.5888
				822.22	22.17	17431	470	60.4	0.02408	0.5105
		Раздел 2 Оборудование								
22	11-180101-0204	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка								
		котел	3	105578.67	11330.67	316736	33992	147092	86.595	259.785
23	51-040103-0506(о			76127.33	5049.33	228382	15148	60.4	5.15	15.45
		Котлы стальные водогрейные на твердом топливе с ручной загрузкой модели КВр 630К, мощность 650 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 5417 м2, габаритные размеры 1700 мм х 1660 мм х 2850 мм ГОСТ 30735-2001								
		комплект	1	1249366		1249366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	13-060103-0806	Котлы П-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 23,26 МВт (20 Гкал/ч). Испытание гидравлическое	3	109767	37238.67	329301	111716	97815	73	219
		комплект		67708.33	12599.33	203125	37798	40.6	10.46	31.38
25	13-060103-0901	Котлы П-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч). Испытание на газовую плотность	3	485709.67	4000.33	1457129	12001	567113	502	1506
		комплект		465610	–	1396830	–	40.6	–	–
26	11-180501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	2	24135.5	1203.5	48271	2407	22934	21.275	42.55
		насос		18489	496.5	36978	993	60.4	0.4875	0.975
28	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	16193	332	16193	332	7913	14.95	14.95
		насос		12992	109	12992	109	60.4	0.1	0.1
29	58-000001-0002(п.	Насос Willo Star-Z 25/6	1	95961		95961				
		шт								
30	13-330603-0305	Водоумягчитель катионовый. Монтаж оборудования	1	4087	135	4087	135	1625	5	5
		шт.		3952	51	3952	51	40.6	0.05	0.05
32	11-180401-0114	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 3 м3. Установка	1	68710	1171	68710	1171	9758	18.975	18.975
		бак		15712	443	15712	443	60.4	0.4625	0.4625
33	11-180401-0107	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3. Установка	1	33414	651	33414	651	5134	9.9705	9.9705
		бак		8256	244	8256	244	60.4	0.2625	0.2625
38	11-201401-0103	Дымосос, масса до 0,2 т. Установка	1	10301	668	10301	668	5330	10.764	10.764
		вентилятор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	58-000001-0005(п	Дымосос ДН-6,3	1	8580	245	8580	245	60.4	0.2375	0.2375
		шт		294559		294559				
40	51-080402-0221(о	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S4, U 380 В, P 3 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94 (Дымосос)	1	55441		55441				
		шт.								
		Раздел 3 Дренажный колодец								
47	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	2762,94		2763				
		шт.								
49	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	2	6466,53		12933				
		шт.								
53	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	3196	100	6392	200	1761	1.6905	3.381
		шт.		1435	22.5	2870	45	60.4	0.025	0.05
54	23-041001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	2	10563,93		21128				
		шт.								
55	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	688,46		1377				
		шт.								
56	23-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613,15		1226				
		шт.								
58	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10019,64		10020				
		комплект								
59	21-130814-2208	Скобы ходовые	2	565,08		1130				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012								
		т	0.04264	273997,55		11683				
61	11-061401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием								
		м3 загрузки	0.4	3892.5	832.5	1557	333	324	1.94005	0.77602
				1415	255	566	102	48.5	0.25813	0.10325
		Раздел 4 Арматура								
64	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
		шт.	10	3259.1	224.6	32591	2246	15625	2.99	29.9
				2538.1	48.8	25381	488	60.4	0.05	0.5
65	23-040502-0709	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	2	15108,6		30217				
66	23-040502-0710	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	6	22073,76		132443				
68	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	8	1493,24		11946				
69	11-160601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка								
		шт.	1	7517	410	7517	410	3632	6.9575	6.9575
				5906	108	5906	108	60.4	0.1125	0.1125
70	23-040502-0705	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	1	42710,29		42710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	2095,24		4190				
		шт.								
72	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	1795.8	77.2	8979	386	4368	1.6905	8.4525
		шт.		1435	11.2	7175	56	60.4	0.0125	0.0625
73	23-041002-0103	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60 °С, PN 16, DN 20	1	7282		7282				
		шт								
74	23-041002-0104	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60 °С, PN 16, DN 25	2	9102,81		18206				
		шт.								
75	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1819	100	3638	200	1761	1.6905	3.381
		шт.		1435	22.5	2870	45	60.4	0.025	0.05
76	23-041001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9бр, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91 (прим.)	2	6431,35		12863				
		шт.								
77	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	2	3259	224.5	6518	449	3124	2.99	5.98
		шт.		2538	48.5	5076	97	60.4	0.05	0.1
78	23-041001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9бр, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91 (прим.)	2	32847,1		65694				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Прочие элементы								
79	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка								
		фильтр	2	15551	123	31102	246	958	0.8625	1.725
				758	35	1516	70	60.4	0.0375	0.075
80	13-240213-0402	Шибер поворотный автоматический, диаметр до 500 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	3	17415	4352.67	52245	13058	17514	14.4	43.2
				12659.33	1720	37978	5160	40.6	1.47	4.41
82	13-240213-0402	Шибер поворотный автоматический, диаметр 630 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	2	17415	4352.5	34830	8705	11676	14.4	28.8
				12659.5	1720	25319	3440	40.6	1.47	2.94
		Раздел 6 Трубопроводы и их изделия								
85	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
		м трубопровода	2.2	2616.36	58.64	5756	129	1039	0.83375	1.83425
				761.36	20.45	1675	45	60.4	0.02213	0.04869
86	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка								
		м трубопровода	8	3158.5	58.38	25268	467	3777	0.83375	6.67
				761.5	20.25	6092	162	60.4	0.02213	0.17704
87	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка								
		м трубопровода	48	5916.08	78.75	283972	3780	31593	1.196	57.408
				1064.29	25.44	51086	1221	60.4	0.02763	1.32624
88	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
		м трубопровода	4.2	956.19	14.52	4016	61	795	0.34155	1.43451
				307.38	5.95	1291	25	60.4	0.00625	0.02625
89	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
			15.1	1135.7	14.44	17149	218	2857	0.34155	5.15741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, тенге				6 708 105				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				536 648				
		Всего				**7 244 753**				
		Локальная смета 2-1-2. Электромонтажные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;								
		шт.	1	574	17	574	17	241	0.6	0.6
2	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	154	557 70.44	7 0.14	557 10848	7 22	42.8 6405	0.006 0.0964	0.006 14.8456
		м		70.3	0.08	10826	12	59.1	0.0001	0.0154
		Раздел 2 Монтаж оборудования								
3	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями								
		шт.	1	2311	56	2311	56	803	2	2
4	23-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1855	21	1855	21	42.8	0.02	0.02
		шт.	1	10705,31		10705				
5	13-080303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
		шт.	3	4268.67	69.67	12806	209	2338	2	6
6	23-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1800	21	5400	63	42.8	0.02	0.06
		шт.	1	5945,06		5945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	6167,28		12335				
		шт.								
8	13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	3630.4	16.6	18152	83	3852	2	10
		шт.		1800	–	9000	–	42.8	–	–
9	23-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1769,8		7079				
		шт.								
10	23-070204-0806	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	589,52		590				
		шт.								
11	13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	7	1562.86	584.86	10940	4094	3391	1	7
		шт.		900	231.71	6300	1622	42.8	0.22	1.54
12	23-070208-0239	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	2	17322,65		34645				
		шт.								
13	23-070208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	1	6127,84		6128				
		шт.								
14	23-070208-0215	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	4	6972,4		27890				
		шт.								
		Раздел 3 Кабельные изделия								
15	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	12	615.75	33.83	7389	406	1225	0.26	3.12
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		228.58	9.92	2743	119	42.8	0.0094	0.1128
		м	85	201.28	5.96	17109	507	4562	0.14	11.9
17	23-011305-0102			123.08	2.32	10462	197	42.8	0.0022	0.187
		Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	80	42,91		3433				
		м								
18	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	5	19,44		97				
		м								
19	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	29	220.93	7.59	6407	220	1783	0.16	4.64
		м		140.66	2.97	4079	86	42.8	0.0028	0.0812
22	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	21	72.1	1.05	1514	22	478	0.06	1.26
		м		52.76	0.43	1108	9	42.8	0.0004	0.0084
23	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	95	84.48	2.13	8026	202	2536	0.07	6.65
		м		61.54	0.84	5846	80	42.8	0.0008	0.076
24	13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	10	149.8	7.4	1498	74	502	0.13	1.3
		м		114.3	3	1143	30	42.8	0.0028	0.028
25	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	28	604.79	292.07	16934	8178	2638	0.14	3.92
		м кабеля		126	94.14	3528	2636	42.8	0.0997	2.7916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0.02142	165543,6		3546				
27	23-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0.0969	251982,98		24417				
28	23-060128-0406	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0.02856	898593,31		25664				
29	23-060128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; км	0.0102	1387014,6		14148				
		Всего прямые затраты				291130				73
		в том числе								5
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				62 847				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 090				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 882				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				214 193				
		Накладные расходы I уровня, тенге				30 754				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				321 884				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				13 197				
		Итого, тенге				335 081				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				26 806				
		Всего				361 887				
		Итого по акту				7 606 640				
		в т.ч. оборудование				1 695 327				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				132 255				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				128 323				
		Затраты на транспортировку материалов, свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой				1 296 926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				172 902				
		Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.				**9 337 046**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**9 990 639**				
		НДС (12 %)				1 198 877				
		Всего по акту с учетом НДС				**11 189 516**				

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное
предприятие "Межрайонная больница
Тарбагатайского района" управления
здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Тарбагатайский район, Акжарский с.о.,
с. Акжар, МУРАТБАЕВА, 44
БИН 080640009831
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ826010261000033141
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел: 8-72-344-21-582
Главный врач

_____ Оскенбаев К.С.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Ембек-Оскемен» исправительных
учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы
Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область
г.Усть-Каменогорск
ул. Леваневского, 21
БИН/ИИН 020740000137
ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
Тел: 87232789110
Реабилитационный управляющий

_____ Кудайбергенов А.А.

Технадзор:
ТОО «БМВ и В»
директор _____ Бурмистров В.В.