Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г.№ 170

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Райымбекского сельского округа Карасайского района"
Подрядчик : ТОО «САГА Construction»

Наименование строительства и его адрес: Работы по ремонту улиц

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
май 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	25.04.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		а приобретени материалов	оборудо-вание			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	2 016 000	1 800 000								216 000	2 016 000
Итого к оплате	**2 016 000**	**1 800 000**								**216 000**	**2 016 000**

Заказчик:
Аким Райымбекского с/о _____ Әуесбай А.Ә.

Подрядчик:
Директор ТОО «САГА Construction» Жумаханов С.У.

Заказчик Акимат Райымбекского с/о Карасайского района

Подрядчик ТОО «САГА Construction»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

май 2018 г.

на с Абай Карасайского района Алматинской области, текущий ремонт дворовых территории, двор № 1 по ул.Сейфуллина д.13

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие улицы с демонтажом существующего покрытия					
1	**21-040508-9901 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**26,7095**		**40928,55**	**1093181**
2	**21-020501-0201 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**90,0000**		**10744,30**	**966987**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**2060168**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2060168**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2060168**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**78286**
		ИТОГО:	Тенге				**2138454**
		Сметная прибыль	Тенге				**171076**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**2309534**
		временные здания и сооружения 1,3%					30024
		Итого					2339557

1	2	3	4	5	6	7	8
		выслуга лет 1%					23396
		доп.отпуска 0,4%					9358
		Итого					2372311
		Итого в ценах на 2018 г. МРП 2405 К=1,06					2514650
		Обязательные платежи 2%					50293
		НДС 12%					307793
		Итого					2872736
		Тендерная скидка 29,823%					856736
		Итого к оплате					2016000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального

Заказчик : Аким Райымбекского с/о Карасайского района
Подрядчик : ТОО «САГА Construction»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт территории дворов №1,2 с.им.Абая по ул.Азербаева, ул.Алтынсарина

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
июнь 2018 г. часть 2

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						другие доп. расходы		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	оборудование			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	15 249 000	4 373 969								524 876	4 898 845
Итого к оплате	**15 249 000**	**4 373 969**								**524 876**	**4 898 845**

Заказчик:
Аким Райымбекского с/о Карасайского района _____ Ауесбай А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «САГА Construction» _____ Жумаханов С.У.

Заказчик Акимат Райымбекского с/о Карасайского района

Подрядчик ТОО «САГА Construction»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

июнь 2018 г. часть 2

на с Абай Карасайского района Алматинской области, текущий ремонт дворовых территории двор № 2 по ул.Алтынсарина д.4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие улицы с демонтажом существующего покрытия					
1	11-270602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	642,0000		368,12	236333
		Итого оплата труда:				187,84	120596
		Итого эксплуатация машин:				246,59	158309
		Итого материалов:				7,68	4930
2	21-020501-0201 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	58,6788		10744,30	630463
3	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	642,0000		368,12	236333
		Итого оплата труда:				187,84	120596
		Итого эксплуатация машин:				246,59	158309
		Итого материалов:				7,68	4930
4	21-020501-0302 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	60,1554		9826,75	591132
5	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуарные плитки. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	205,5453		1200,98	246855
		Итого оплата труда:				1133,24	232933
		Итого эксплуатация машин:				104,27	21431
		Итого материалов:				1,42	291

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**21-040509-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**205,5453**		**1607,20**	**330352**
7	**У1-40-11**	**Установка для сушки белья типа II, строительные работы**	**установ.**	**4,0000**		**25002,23**	**100009**
8	**У1-40-12**	**Установка для сушки белья типа II, монтаж металлоконструкций**	**установ.**	**4,0000**		**18530,32**	**74121**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2445598**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2445598**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**447825**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**339689**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**103189**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1658083**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2445598**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**383078**
	ИТОГО:		Тенге				**2828676**
	Сметная прибыль		Тенге				**212364**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3041039**

временные здания и сооружения 1,3%	39534
Итого	3080573
выслуга лет 1%	30806
доп.отпуска 0,4%	12322
Итого	3123701
Итого в ценах на 2018 г. МРП 2405 К=1,06	3311123
Обязательные платежи 2%	66222
НДС 12%	405281
Итого	3782626
Тендерная скидка 29,823%	1128093
Итого к оплате	2654534

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Райымбекского с/о Карасайского района

Подрядчик ТОО «САГА Construction»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

июнь 2018 г. часть 2

на с Абай Карасайского района Алматинской области, текущий ремонт дворовых территории, двор № 1 по ул.Сейфуллина д.13

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие улицы с демонтажом сущствующего покрытия					
1	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуарные плитки. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**345,0000**		**765,85**	**264218**
		Итого оплата труда:				**722,17**	**249149**
		Итого эксплуатация машин:				**66,45**	**22925**
		Итого материалов:				**1,42**	**488**
2	**21-040509-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**345,0000**		**1607,20**	**554484**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**818702**
		РАЗДЕЛ 2.Подпорная стенка					
3	**11-010101-0326 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**36,0000**		**234,19**	**8431**
		Итого оплата труда:				**48,51**	**1746**
		Итого эксплуатация машин:				**223,39**	**8042**
4	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**36,0000**		**64,24**	**2313**
		Итого оплата труда:				**24,47**	**881**
		Итого эксплуатация машин:				**64,24**	**2313**
5	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2000**		**7821,74**	**9386**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2749,49	3299
		Итого эксплуатация машин:				2763,17	3316
		Итого материалов:				3501,38	4202
6	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	14,9700		5209,75	77990
		Итого оплата труда:				3498,62	52374
		Итого эксплуатация машин:				2745,21	41096
		Итого материалов:				--	--
7	21-041201-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	14,9700		22205,16	332411
8	84-020602-0301	**Ограждение из профильной трубы**	**секция (1,5 метра)**	16,0000		24495,03	391921
		Итого оплата труда рабочих:				4066,77	65068
		Итого эксплуатация машин:				3612,27	57796
		Итого материалов:				5237,99	83808
		Итого оборудование:				11578,00	185248
9	У1-40-11	**Установка для сушки белья типа II, строительные работы**	**установ.**	4,0000		19957,45	79830
10	У1-40-12	**Установка для сушки белья типа II, монтаж металлоконструкций**	**установ.**	4,0000		16637,33	66549
11	У1-40-17	**Установка для чистки домашней одежды типа II, строительные работы**	**установ.**	2,0000		30964,77	61930
12	У1-40-18	**Установка для чистки домашней одежды типа II, монтаж металлоконструкций**	**установ.**	2,0000		57035,31	114071
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1144831
		РАЗДЕЛ 3.МАФы					
13	84-020302-0117	**Скамья, тип 1С-3В**	**шт.**	2,0000		54615,84	96670
		Итого оплата труда рабочих:				35351,16	62572
		Итого эксплуатация машин:				815,67	1444
		Итого материалов:				18449,01	32655
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2060203
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				502123
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				140431

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39430**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1232400**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**185248**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2060203**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**344464**
	ИТОГО:		Тенге				**2404667**
	Сметная прибыль		Тенге				**166583**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2571087**

временные здания и сооружения 1,3%	33424
Итого	2604511
выслуга лет 1%	26045
доп.отпуска 0,4%	10418
Итого	2640974
Итого в ценах на 2018 г. МРП 2405 К=1,06	2799433
Обязательные платежи 2%	55989
НДС 12%	342651
Итого	3198072
Тендерная скидка 29,823%	953761
Итого к оплате	2244311

ЗАКАЗЧИК

ПОДЯДЧИК

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г.№ 170

Заказчик : Аким Райымбекского с/о Карасайского района
Подрядчик : ТОО «САГА Construction»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт территории дворов №1,2 с.им.Абая по ул.Азербаева, ул.Алтынсарина

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
июнь 2018 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		а приобретени материалов	оборудо-вание			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	10 350 155	9 241 210								1 108 945	10 350 155
Итого к оплате	**10 350 155**	**9 241 210**								**1 108 945**	**10 350 155**

Заказчик:
Аким Райымбекского с/о Карасайского района _____ Дуесбай А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «САГА Construction» _____ Жумаханов С.У.

Заказчик Акимат Райымбекского с/о Карасайского района

Подрядчик ТОО «САГА Construction»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

июнь 2018 г.

на с Абай Карасайского района Алматинской области, текущий ремонт дворовых территории, двор № 1 по ул.Сейфуллина д.13

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие улицы с демонтажом сущствующего покрытия					
1	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	8,0000		291,87	2335
		Итого оплата труда:				282,66	2261
		Итого эксплуатация машин:				9,21	74
2	31-050103-0102 в ценах III квартала 2017 года	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	32,0000		3971,05	127074
3	31-050602-1101 в ценах III квартала 2017 года	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	32,0000		3615,47	115695
4	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	8,0000		475,44	3804
		Итого оплата труда:				151,70	1214
		Итого эксплуатация машин:				475,44	3804
5	11-010102-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	435,0000		493,78	214792
		Итого оплата труда:				221,13	96191
		Итого эксплуатация машин:				446,34	194157
		Итого материалов:				0,14	60

1	2	3	4	5	6	7	8
6	41-020102-1020 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	871,0000		441,24	384320
7	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1453,0000		10,67	15502
		Итого оплата труда:				2,87	4167
		Итого эксплуатация машин:				10,67	15502
8	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	401,0000		1758,44	705134
		Итого оплата труда:				1525,05	611547
		Итого эксплуатация машин:				436,37	174985
9	41-310101-0701 в ценах III квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	48,1200		403,00	19392
10	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	28,6800		4823,55	138339
		Итого оплата труда:				3738,77	107228
		Итого эксплуатация машин:				1933,97	55466
11	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Асфальт. Погрузка на автомобили-самосвалы фронтальным погрузчиком 3 т	м3 грунта	28,6800		192,25	5514
		Итого оплата труда:				70,13	2011
		Итого эксплуатация машин:				178,38	5116
		Итого материалов:				0,33	9
12	41-020102-1020 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	45,8880		441,24	20248
13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	290,0000		3626,80	1051771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**631,34**	**183088**
		Итого эксплуатация машин:				**1895,92**	**549816**
		Итого материалов:				1471,95	426865
14	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1453,0000**		10,67	15502
		Итого оплата труда:				**2,87**	**4167**
		Итого эксплуатация машин:				**10,67**	**15502**
15	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными гладкими катками 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**290,0000**		**115,73**	**33562**
		Итого оплата труда:				**39,10**	**11340**
		Итого эксплуатация машин:				115,73	33562
16	**11-010201-0307**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - всего 4 прохода**	**м3 уплотненного грунта**	**290,0000**		**23,86**	**6921**
17	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**372,0000**		**2256,85**	**839547**
		Итого оплата труда:				**1342,29**	**499333**
		Итого эксплуатация машин:				**47,66**	**17730**
		Итого материалов:				**885,43**	**329378**
18	**11-270602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1108,0000**		**237,38**	**263019**
		Итого оплата труда:				119,71	132637
		Итого эксплуатация машин:				157,15	174120
		Итого материалов:				7,68	8508
19	21-020501-0201 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	11,2712		10744,30	121101
20	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1108,0000		237,38	263019
		Итого оплата труда:				119,71	132637
		Итого эксплуатация машин:				157,15	174120
		Итого материалов:				7,68	8508

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21-020501-0302 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**103,8196**		**9826,75**	**1020209**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5366798**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5366798**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1364556**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1656722**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**498661**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1914639**
		- перевозка грузов	Тенге				**423960**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5366798**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1313831**
	ИТОГО:		Тенге				**6680629**
	Сметная прибыль		Тенге				**534450**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7215080**

временные здания и сооружения 1,3%	93796
Итого	7308876
выслуга лет 1%	73089
доп.отпуска 0,4%	29236
Итого	7411200
Итого в ценах на 2018 г. МРП 2405 К=1,06	7855872
Обязательные платежи 2%	157117
НДС 12%	961559
Итого	8974549
Тендерная скидка 29,823%	2676480
Итого к оплате	6298069

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик Акимат Райымбекского с/о Карасайского района

Подрядчик ТОО «САГА Construction»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

июнь 2018 г.

на с Абай Карасайского района Алматинской области, текущий ремонт дворовых территории двор № 2 по ул.Алтынсарина д.4

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие улицы с демонтажом сущствующего покрытия					
1	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	8,0000		458,01	3664
		Итого оплата труда:				443,55	3548
		Итого эксплуатация машин:				14,46	116
2	31-050103-0102 в ценах III квартала 2017 года	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	32,0000		3971,05	127074
3	31-050602-1101 в ценах III квартала 2017 года	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	32,0000		3615,47	115695
4	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	8,0000		746,03	5968
		Итого оплата труда:				238,03	1904
		Итого эксплуатация машин:				746,03	5968
5	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	241,0000		2759,34	665001
		Итого оплата труда:				2393,13	576744
		Итого эксплуатация машин:				684,73	165019

1	2	3	4	5	6	7	8
6	41-310101-0701 в ценах III квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	28,9200		403,00	11655
7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	14,2800		7569,05	108086
		Итого оплата труда:				5866,89	83779
		Итого эксплуатация машин:				3034,66	43335
8	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Асфальт. Погрузка на автомобили-самосвалы фронтальным погрузчиком 3 т	м3 грунта	14,2800		301,48	4305
		Итого оплата труда:				110,05	1571
		Итого эксплуатация машин:				279,90	3997
		Итого материалов:				0,33	5
9	41-020102-1020 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	29,3280		441,24	12941
10	11-010102-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	259,0000		774,73	200654
		Итого оплата труда:				346,99	89870
		Итого эксплуатация машин:				700,37	181395
		Итого материалов:				0,14	36
11	41-020102-1020 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	519,0000		441,24	229004
12	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	865,0000		16,74	14481
		Итого оплата труда:				4,50	3892
		Итого эксплуатация машин:				16,74	14481

1	2	3	4	5	6	7	8
13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	173,0000		4853,22	839607
		Итого оплата труда:				990,68	171387
		Итого эксплуатация машин:				2974,95	514666
		Итого материалов:				1471,95	254647
14	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными гладкими катками 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	173,0000		181,60	31416
		Итого оплата труда:				61,36	10615
		Итого эксплуатация машин:				181,60	31416
15	11-010201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - всего 4 прохода	м3 уплотненного грунта	173,0000		23,86	4128
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	127,0000		3037,49	385761
		Итого оплата труда:				2106,35	267507
		Итого эксплуатация машин:				74,79	9498
		Итого материалов:				885,43	112449
17	21-040508-9901 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2365		40928,55	9680
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	122,0000		3037,49	370573
		Итого оплата труда:				2106,35	256975
		Итого эксплуатация машин:				74,79	9124
		Итого материалов:				885,43	108022
19	21-040508-9901 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,4640		40928,55	59919
20	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуарные плитки. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	18,4547		1200,98	22164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1133,24**	**20914**
		Итого эксплуатация машин:				**104,27**	**1924**
		Итого материалов:				1,42	26
21	**21-040509-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**18,4547**		**1607,20**	29660
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3251436**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3251436**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1195557**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1223707**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**368547**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**574444**
		- перевозка грузов	Тенге				**253599**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3251436**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1046786**
	ИТОГО:		Тенге				**4298221**
	Сметная прибыль		Тенге				**343858**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4642079**

временные здания и сооружения 1,3%	60347
Итого	4702426
выслуга лет 1%	47024
доп.отпуска 0,4%	18810
Итого	4768260
Итого в ценах на 2018 г. МРП 2405 К=1,06	5054356
Обязательные платежи 2%	101087
НДС 12%	618653
Итого	5774096
Тендерная скидка 22,82%	1722009
Итого к оплате	4052087

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального

Заказчик : Аким Райымбекского с/о Карасайского района
Подрядчик : ТОО «САГА Construction»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт территории дворов №1,2 с.им.Абая по ул.Азербаева, ул.Алтынсарина

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
июль 2018 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		а приобретени материалов	оборудо-вание			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	#ССЫЛКА!	2 584 821								310 179	2 895 000
Итого к оплате	**#ССЫЛКА!**	**2 584 821**								**310 179**	**2 895 000**

Заказчик:
Аким Райымбекского с/о Карасайского района Ауесбай А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «САГА Construction» Жумаханов С.У.

Заказчик Акимат Райымбекского с/о Карасайского района

Подрядчик ТОО «САГА Construction»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

июль 2018 г.

на с Абай Карасайского района Алматинской области, текущий ремонт дворовых территории, двор № 1 по ул.Сейфуллина д.13

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21-040508-9901 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,6215		-40928,55	-271008
		РАЗДЕЛ 1.МАФы					
2	84-020106-0305	**Беседка со скамейками, тип 3**	шт.	1,0000		306724,26	306724
		Итого оплата труда рабочих:				20365,82	20366
		Итого эксплуатация машин:				24600,44	24600
		Итого материалов:				261758,00	261758
3	84-020303-0301	**Урна подвесная, тип 9019**	шт.	4,0000		9554,72	38219
		Итого оплата труда рабочих:				249,03	996
		Итого эксплуатация машин:				61,69	247
		Итого материалов:				9244,00	36976
4	84-020104-0203	**Качели одинарные, тип КД-002**	шт.	1,0000		70895,30	70895
		Итого оплата труда рабочих:				3931,97	3932
		Итого эксплуатация машин:				4158,34	4158
		Итого материалов:				62804,99	62805
5	84-020113-0102	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	шт.	1,0000		632227,14	632227
		Итого оплата труда рабочих:				14441,59	14442
		Итого эксплуатация машин:				13249,56	13250
		Итого материалов:				604535,99	604536

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**84-020302-0117**	**Скамья, тип 1С-3В**	**шт.**	**2,0000**		**54615,84**	**109232**
		Итого оплата труда рабочих:				35351,16	70702
		Итого эксплуатация машин:				815,67	1631
		Итого материалов:				18449,01	36898
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1157297**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**886289**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**110438**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**43886**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8036**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**731965**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**886289**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**78557**
ИТОГО:			Тенге				**964846**
Сметная прибыль			Тенге				**77188**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1042029**

временные здания и сооружения 1,3%	13546
Итого	1055575
выслуга лет 1%	10556
доп.отпуска 0,4%	4222
Итого	1070353
Итого в ценах на 2018 г. МРП 2405 К=1,06	1134575
Обязательные платежи 2%	22691
НДС 12%	138872
Итого	1296138
Тендерная скидка 29,823%	386547
Итого к оплате	909591

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК