Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 9-10, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 10 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-64	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	655 869 684,54									
За отчетный период	27 351 956,14	24 421 389,41							2 930 566,73	**27 351 956,14**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "А"

АКТ №47

приемки выполненных работ за сентябрь

на Сантехнические работы ВК и ОВ. Общестроительные работы
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1-Дополнительная смета №8											
			Замена оцинкованной трубы на полипропиленовую								
1	12	Ц13-120108-0401 13-120108-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж с применением готовых деталей** м трубопровода	410,8	867,59	19,99	356407	8212	161348	1,00	411
			Накладные расходы -		837,21	3,92	343926	1610	40,6	--	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,76*		*161348*				
			Сметная стоимость		*100,83*		*41420*				
2	12/1	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** м	419,016	100,27	--	42015	--	1781	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,25*		*1781*				
			Сметная стоимость		*8,36*		*3504*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**			*47300*				
				Тенге			**398422**	**8212**			**411**
Стоимость монтажных работ -				Тенге			**343926**	**1610**			**2**
Материалы -				Тенге			**356407**				
Всего заработная плата -				Тенге			**4270**				
								345536			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			161348				
			Сметная прибыль -	Тенге			41420				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			559175				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
			Сметная заработная плата -	Тенге				345536			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42015				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42015				
			Накладные расходы -	Тенге			1781				
			Сметная прибыль -	Тенге			3504				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47300				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			606475				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
			Сметная заработная плата -	Тенге				345536			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ-Дополнительная смета №8

Замена оцинкованной трубы на полипропиленовую

3	**45**	**Ц13-120108-0401 13-120108-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**388,7**	**867,59**	**19,99**	**337234**	**7770**	**152668**	**1,00**	**389**
			м трубопровода		**837,21**	**3,92**	**325424**	**1524**	**40,6**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*392,76*		*152668*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,83*		*39192*				
			Сметная стоимость				*529094*				
4	**45/1**	**С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**396,474**	**100,27**	**--**	**39754**	**--**	**1686**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4,25*		*1686*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,36*		*3315*				
			Сметная стоимость				*44755*				
5	**54**	**СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Радуга стр.40**	**Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-54-30 д.25(2-ой слой)**	**54,1**	**971,33**	**--**	**52549**	**--**	**2228**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*41,18*		*2228*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,00*		*4382*				
			Сметная стоимость				*59159*				

Фасонные части полипропиленовые

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	495	23,69	--	11727	--	497	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,00*		*497*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*978*				
			Сметная стоимость				*13202*				
7	2	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	162	31,90	--	5168	--	219	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,35*		*219*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,66*		*431*				
			Сметная стоимость				*5818*				
8	3	СПрайс-листКомпания ТПРАЙС-ЛИСТКОМПАНИЯ "Алматерм"	**Мост короткий с муфтами ППР белый JAKKO**	18	64,29	--	1157	--	49	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,73*		*49*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,36*		*96*				
			Сметная стоимость				*1303*				
9	4	СПрайс-листКомпания ТПРАЙС-ЛИСТКОМПАНИЯ "Алматерм"	**Адаптер ППР с наружной резьбой белый JAKKO**	162	167,86	--	27193	--	1153	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,12*		*1153*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*2268*				
			Сметная стоимость				*30614*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			474782	7770			389
				Тенге			325424	1524			2
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			337234				
			Материалы -	Тенге			4040				
			Всего заработная плата -	Тенге				326947			
			Накладные расходы -	Тенге			152668				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			39192				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			529093				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
			Сметная заработная плата -	Тенге				326947			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137548				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137548				
			Накладные расходы -	Тенге			5832				
			Сметная прибыль -	Тенге			11470				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			154850				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			683944				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
			Сметная заработная плата -	Тенге				326947			

РАЗДЕЛ 3.Канализация-Дополнительная смета №8

Фасонные части

10	**101**	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**								
			шт.	**54**	**242,05**	**--**	**13071**	**--**	**554**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10,26*		*554*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,19*		*1090*				
			Сметная стоимость				*14715*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**13071**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13071				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13071				
			Накладные расходы -	Тенге			554				
			Сметная прибыль -	Тенге			1090				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14715				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14715				

РАЗДЕЛ 4.Отопление ниже отм.0.000-Дополнительная смета №9

Трубопроводы

11	**10**	**Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
			м трубопровода	**35**	**761,42**	**19,88**	**26650**	**696**	**8182**	**0,37**	**13**
					311,44	**8,57**	**10900**	**300**	**60,4**	**0,01**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*233,77*		*8182*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,62*		*2787*				
			Сметная стоимость				*37618*				
12	**11**	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**3**	**474,28**	**10,73**	**1423**	**32**	**538**	**0,30**	**1**
			м трубопровода		**248,65**	**4,39**	**746**	**13**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*179,42*		*538*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,30*		*157*				
			Сметная стоимость				*2118*				
13	**12**	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**18**	**413,34**	**10,73**	**7440**	**193**	**3183**	**0,30**	**5**
			м трубопровода		**248,65**	**4,39**	**4476**	**79**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*176,84*		*3183*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,21*		*850*				
			Сметная стоимость				*11473*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**35513**	**921**			**19**
				Тенге			**16122**	**392**			**--**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**35513**				
			Материалы -	Тенге			**18469**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**16514**			
			Накладные расходы -	Тенге			**11903**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**3793**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**51209**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**16514**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**51209**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**16514**			

РАЗДЕЛ 5.Отопление выше отм. 0.000-Дополнительная смета №9

Трубопроводная арматура

14	**21**	**С123-041008-0402 23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**161**	**6414,97**	**--**	**1032810**	**--**	**43791**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*271,99*		*43791*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,96*		*86128*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1162729*				
			Другие элементы системы-радиаторы 1858+доп.13 секций								
15	**27**	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**2,34**	**1169,92**	**52,42**	**2738**	**123**	**854**	**0,61**	**1**
			кВт		**474,61**	**26,08**	**1111**	**61**	**60,4**	**0,03**	**--**
			Накладные расходы -		*364,85*		*854*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,78*		*287*				
			Сметная стоимость				*3879*				
16	**28**	**С123-051001-0243 23-051001-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005**	**13**	**1412,62**	**--**	**18364**	**--**	**779**	**--**	**--**
			секция		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*59,90*		*779*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,80*		*1531*				
			Сметная стоимость				*20674*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1053912**	**123**			**1**
				Тенге			**1111**	**61**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1053912**				
		Материалы -		Тенге			**1504**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1172**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1051174**				
		Сдача и испытание -		Тенге			**36**				
			Накладные расходы -	Тенге			**45424**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**87947**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1187282**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1172**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1187282**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1172**			
			РАЗДЕЛ 6.Узел управления квартирных систем-Дополнительная смета №9								
			Другие элементы системы-коллекторов 18+доп.18 шт.								
17	**62**	**Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/коллектор**	**18**	**917,45**	**--**	**16514**	**--**	**8037**	**1,03**	**19**
			шт.		**888,73**	**--**	**15997**	**--**	**44**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*446,52*		*8037*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,12*		*1964*				
			Сметная стоимость				*26515*				
18	**63**	**СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.88**	**Коллектор с 3 -мя отводами 25х1/2"х2**								
			шт	**18**	**4578,60**	**--**	**82415**	**--**	**3494**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*194,13*		*3494*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,82*		*6873*				
			Сметная стоимость				*92782*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**98929**	**--**			**19**
				Тенге			**15997**	**--**			**--**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16514**				
		Материалы -		Тенге			**517**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**15997**			
			Накладные расходы -	Тенге			**8037**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**1964**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**26515**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**15997**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**82415**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**82415**				
			Накладные расходы -	Тенге			**3494**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**6873**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**92782**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**119297**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**15997**			
			РАЗДЕЛ 7.Двери-Дополнительная смета №6								
			Двери деревянные Сборка дверей								
19	**404/1**	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Сборка дверных блоков**								
			м2 проемов	**452,511**	**887,06**	**47,70**	**401405**	**21583**	**195113**	**0,98**	**441**
					609,81	**21,56**	**275944**	**9757**	**59,8**	**0,03**	**11**
			Накладные расходы -		*431,18*		*195113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*47721*				
			Сметная стоимость				*644239*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**401405**	**21583**			**441**
				Тенге			**275944**	**9757**			**11**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**401405**				
		Материалы -		Тенге			**103878**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				285701			
			Накладные расходы -	Тенге			195113				
			Сметная прибыль -	Тенге			47721				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
			Сметная заработная плата -	Тенге				285701			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			644239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
			Сметная заработная плата -	Тенге				285701			
			РАЗДЕЛ 8.Полы-Дополнительная смета №6								
			Полы 1-го этажа								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Д (площ.300,86м2)Дополнительная смета №3								
20	**435**	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**300,86**	**2438,35**	**13,16**	**733603**	**3961**	**85134**	**0,38**	**115**
			м2 покрытия		**276,11**	**6,78**	**83069**	**2040**	**60,9**	**0,01**	**3**
			Накладные расходы -		***282,97***		***85134***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***217,71***		***65499***				
			Сметная стоимость				***884236***				
			Полы 6-8 этажей								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
21	**502**	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**975,54**	**2438,35**	**13,16**	**2378710**	**12843**	**276048**	**0,38**	**373**
			м2 покрытия		**276,11**	**6,78**	**269352**	**6616**	**60,9**	**0,01**	**8**
			Накладные расходы -		***282,97***		***276048***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***217,71***		***212381***				
			Сметная стоимость				***2867138***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**3112313**	**16804**			**488**
				Тенге			**352421**	**8656**			**11**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3112313**				
			Материалы -	Тенге			**2743087**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**361077**			
			Накладные расходы -	Тенге			**361182**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**277880**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3751374**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**498**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**361077**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**3751374**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**498**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**361077**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка - Дополнительная смета №6								
			Потолок								
22	**529**	**CPolyplast**	**Устройство матовых натяжных потолков на металлическом каркасе толщиной пленки ,18мм, класс пожаробезопасности КМ2 (не поддерживает горение)**	**2548,8**	**1071,43**	**--**	**2730857**	**--**	**115788**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*45,43*		*115788*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,35*		*227732*				
			Сметная стоимость				*3074377*				
23	**530**	**E11-150203-0204 11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное(заделка швов в плитах)**	**40**	**963,35**	**54,45**	**38534**	**2178**	**16588**	**0,75**	**30**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**613,37**	**41,08**	**24535**	**1643**	**54,8**	**0,06**	**2**
			Накладные расходы -		*414,69*		*16588*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,24*		*4410*				
			Сметная стоимость				*59531*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2769391**	**2178**			
				Тенге			**24535**	**1643**			**30**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2769391**				**2**
			Материалы -	Тенге			**11821**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**26178**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2730857**				
			Накладные расходы -	Тенге			**132376**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**232141**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3133908**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**26178**			**32**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**3133908**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26178**			**32**
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка - Дополнительная смета №4								
24	**536/3**	**E11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными**	**3147,105**	**649,64**	**0,30**	**2044499**	**958**	**687485**	**0,42**	**1331**
			м2 оклеиваемой поверхности		**334,04**	**0,16**	**1051255**	**497**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*218,45*		*687485*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,45*		*218559*				
			Сметная стоимость				*2950542*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2044499**	**958**			**1331**
			Тенге			**1051255**	**497**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2044499**				
		Материалы -	Тенге			**992286**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1051752**			
		Накладные расходы -	Тенге			**687485**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**218559**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2950542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1051752**			**1332**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2950542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1051752**			**1332**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10402235**	**58548**			
			Тенге			**2406735**	**24140**			**3129**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**710155**				**29**
		Материалы -	Тенге			**8827**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**688481**			
		Накладные расходы -	Тенге			**322052**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**82577**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1114784**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**688481**			**821**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8327607**				
		Материалы -	Тенге			**3851072**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1724708**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2730857**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1376155**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**776301**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10480063**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1724708**			**2315**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1364473**				
		Материалы -	Тенге			**19974**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**17686**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1326222**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**36**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68989**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**114677**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1548139**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17686**			**21**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**13142986**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2430875**			**3158**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			118 286,87				9000
		ИТОГО	Тенге			13 261 272,87				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			225 441,64				
		ИТОГО	Тенге			13 486 714,51				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			15 105 120,25				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8999234398	Тенге			13 593 451,78				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Вотман С.К.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "Б"

АКТ №45

приемки выполненных работ за сентябрь 2017

на Сантехнические работы ВК и ОВ. Общестроительные работы

Локальная смета 2-2-1
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1-Дополнительная смета №8											
1	41	Ц13-120108-0401 13-120108-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	410,8	867,59	19,99	356407	8212	161348	1,00	411
			м трубопровода								
			Накладные расходы -		837,21	3,92	343926	1610	40,6	--	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,76*		*161348*				
			Сметная стоимость		*100,83*		*41420*				
2	41/1	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	419,016	100,27	--	42015	--	1781	--	--
			м								
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,25*		*1781*				
			Сметная стоимость		*8,36*		*3504*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			*47300*				
				Тенге			398422	8212			411
Стоимость монтажных работ -				Тенге			343926	1610			2
Материалы -				Тенге			356407				
Всего заработная плата -				Тенге			4270				
								345536			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			161348				9000
			Сметная прибыль -	Тенге			41420				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			559175				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				345536			412
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42015				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42015				
			Накладные расходы -	Тенге			1781				
			Сметная прибыль -	Тенге			3504				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47300				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			606475				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				345536			412

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ-Дополнительная смета №8

3	82	Ц13-120108-0401 13-120108-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 20 мм. Монтаж с применением готовых деталей** **Замена оцинкованной трубы на полипропиленовую** м трубопровода	388,7	867,59	19,99	337234	7770	152668	1,00	389
			Накладные расходы -		837,21	3,92	325424	1524	40,6	--	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,76*		*152668*				
			Сметная стоимость		*100,83*		*39192*				
4	82/1	С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** м	396,474	100,27	--	*529094* 39754	--	1686	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,25*		*1686*				
			Сметная стоимость		*8,36*		*3315*				
5	54	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Радуга стр.40	**Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-54-30 д.25(2-ой слой)** **Фасонные части полипропиленовые** м	54,1	971,33	--	*44755* 52549	--	2228	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,18*		*2228*				
			Сметная стоимость		*81,00*		*4382*				
							59159				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	495	23,69	--	11727	--	497	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,00*		*497*		--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,98*		*978*				
			Сметная стоимость				*13202*				
7	2	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	162	31,90	--	5168	--	219	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,35*		*219*		--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,66*		*431*				
			Сметная стоимость				*5818*				
8	3	СПрайс-листКомпания ТПРАЙС-ЛИСТКОМПАНИЯ "Алматерм"	Мост короткий с муфтами ППР белый JAKKO	18	64,29	--	1157	--	49	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,73*		*49*		--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,36*		*96*				
			Сметная стоимость				*1303*				
9	4	СПрайс-листКомпания ТПРАЙС-ЛИСТКОМПАНИЯ "Алматерм"	Адаптер ППР с наружной резьбой белый JAKKO	162	167,86	--	27193	--	1153	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,12*		*1153*		--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*2268*				
			Сметная стоимость				*30614*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**474782**	**7770**			**389**
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**325424**	**1524**			**2**
			Материалы -	Тенге			**337234**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**4040**				
			Накладные расходы -	Тенге				**326947**			
							152668				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			39192				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			529093				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				326947			390
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			137548				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			137548				
			Накладные расходы -	Тенге			5832				
			Сметная прибыль -	Тенге			11470				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			154850				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			683944				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				326947			390

РАЗДЕЛ 3.Канализация-Дополнительная смета №8

Фасонные части

10	**144**	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**54 шт.**	**242,05**	--	**13071**	--	**554**	--	--
			Накладные расходы -		*10,26*		*554*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20,19*		*1090*				
			Сметная стоимость				*14715*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**			**13071**	--			--
				Тенге			--	--			--
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			**13071**				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			**13071**				
			Накладные расходы -	Тенге			**554**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**1090**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			**14715**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			**14715**				

РАЗДЕЛ 4.Отопление ниже отм.0.000-Дополнительная смета №9

Трубопроводы

11	**67**	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**60 м трубопровода**	**474,28**	**10,73**	**28457**	**644**	**10765**	**0,30**	**18**
					248,65	**4,39**	**14919**	**263**	**60,4**	**0,01**	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*179,42*		*10765*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,30*		*3138*				
			Сметная стоимость				*42360*				
12	68	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**								
			м трубопровода	**86**	**413,34**	**10,73**	**35547**	**923**	**15208**	**0,30**	**26**
			Накладные расходы -		**248,65**	**4,39**	**21384**	**377**	**60,4**	**0,01**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*15208*				
			Сметная стоимость		*47,21*		*4060*				
13	69	Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**				*54816*				
			м трубопровода	**4**	**761,42**	**19,88**	**3046**	**80**	**935**	**0,37**	**1**
			Накладные расходы -		**311,44**	**8,57**	**1246**	**34**	**60,4**	**0,01**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,77*		*935*				
			Сметная стоимость		*79,62*		*318*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*4300*				
				Тенге			**67050**	**1647**			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**37549**	**675**			**45**
			Материалы -	Тенге							**1**
			Всего заработная плата -	Тенге			**67050**				
			Накладные расходы -	Тенге			**27854**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**38224**			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**26909**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**7517**				
			Сметная заработная плата -	Тенге			**101475**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**38224**			**46**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**101475**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**38224**			**46**

РАЗДЕЛ 5.Отопление выше отм. 0.000-Дополнительная смета №9

Трубопроводная арматура

14	80	С123-041008-0402 23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**								
			шт.	**161**	**6414,97**	**--**	**1032810**	**--**	**43791**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,99*		*43791*				
					534,96		*86128*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1162729*				
			Другие элементы системы-радиаторы 1876+доп.19 секций								
15	86	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**								
			кВт	3,42	1169,92	52,42	4001	179	1248	0,61	2
			Накладные расходы -		474,61	26,08	1623	89	60,4	0,03	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,85*		*1248*				
			Сметная стоимость		*122,78*		*420*				
16	87	С123-051001-0243 23-051001-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005**				*5669*				
			секция	19	1412,62	--	26840	--	1138	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,90*		*1138*				
			Сметная стоимость		*117,80*		*2238*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			*30216*				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1063651**	179			
			Материалы -	Тенге			**1623**	89			2
			Всего заработная плата -	Тенге			**1063651**				--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2199**				
			Сдача и испытание -	Тенге				1712			
			Накладные расходы -	Тенге			**1059650**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**52**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**46177**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**88786**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1198614**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				1712			2
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1198614**				
				Тенге							
								1712			2

РАЗДЕЛ 6.Узел управления квартирных систем-Дополнительная смета №9

			Другие элементы системы-коллекторов 18+доп.18 шт.								
17	121	Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях/коллектор**								
			шт.	18	917,45	--	16514	--	8037	1,03	19
			Накладные расходы -		**888,73**	--	**15997**	--	**44**	--	--
					446,52		*8037*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,12*		*1964*				
			Сметная стоимость				*26515*				
18	122	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Фирма Vaitec стр.88	**Коллектор с 3 -мя отводами 25х1/2"х2**	18	4578,60	--	82415	--	3494	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*194,13*		*3494*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,82*		*6873*				
			Сметная стоимость				*92782*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**98929**	--			
				Тенге			**15997**	--			**19**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге							--
			Материалы -	Тенге			**16514**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**517**				
			Накладные расходы -	Тенге				**15997**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**8037**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1964**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**26515**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**15997**			**19**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**82415**				
			Накладные расходы -	Тенге			**82415**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**3494**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6873**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**92782**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**119297**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
								15997			**19**

РАЗДЕЛ 7.Двери-Дополнительная смета №6

Двери деревянные Сборка дверей

19	408/1	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Сборка дверных блоков**	452,511	887,06	47,70	401405	21583	195113	0,98	441
			м2 проемов		609,81	21,56	275944	9757	59,8	0,03	11
			Накладные расходы -		*431,18*		*195113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*47721*				
			Сметная стоимость				*644239*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**401405**	**21583**			
				Тенге			**275944**	**9757**			**441**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге							**11**
			Материалы -	Тенге			**401405**				
							103878				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				285701			9000
			Накладные расходы -	Тенге			195113				
			Сметная прибыль -	Тенге			47721				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				285701			453
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			644239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				285701			453
			РАЗДЕЛ 8.Полы-Дополнительная смета №6								
			Полы 1-го этажа								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Д (площ.300,86м2)Дополнительная смета №3								
20	437	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** **м2 покрытия**	300,86	2438,35	13,16	733603	3961	85134	0,38	115
			Накладные расходы -		276,11	6,78	83069	2040	60,9	0,01	3
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,97*		*85134*				
			Сметная стоимость		*217,71*		*65499*				
							884236				
			Полы 6-8 этажей								
			Серия 2.144-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
21	504	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** **м2 покрытия**	975,54	2438,35	13,16	2378710	12843	276048	0,38	373
			Накладные расходы -		276,11	6,78	269352	6616	60,9	0,01	8
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,97*		*276048*				
			Сметная стоимость		*217,71*		*212381*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*2867138*				
				Тенге			3112313	16804			
			Стоимость общестроительных работ -				352421	8656			488
			Материалы -	Тенге							11
			Всего заработная плата -	Тенге			3112313				
			Накладные расходы -	Тенге			2743087				
			Сметная прибыль -	Тенге				361077			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361182				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			277880				
			Сметная заработная плата -	Тенге			3751374				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				361077			498
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3751374				
			Сметная заработная плата -	Тенге				361077			498

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Потолок								
22	**531**	**CPolyplast**	**Устройство матовых натяжных потолков на металлическом каркасе толщиной пленки ,18мм, класс пожаробезопасности КМ2 (не поддерживает горение)**								
			м2	**2548,8**	**1071,43**	**--**	**2730857**	**--**	**115788**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*45,43*		*115788*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,35*		*227732*				
			Сметная стоимость				*3074377*				
23	**532**	**E11-150203-0204 11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное(заделка швов в плитах)**								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	**40**	**963,35**	**54,45**	**38534**	**2178**	**16588**	**0,75**	**30**
			Накладные расходы -		*613,37*	*41,08*	*24535*	*1643*	*54,8*	*0,06*	*2*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414,69*		*16588*				
			Сметная стоимость		*110,24*		*4410*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			*59531*				
				Тенге			**2769391**	**2178**			
			Стоимость общестроительных работ -				**24535**	**1643**			**30**
			Материалы -	Тенге							**2**
			Всего заработная плата -	Тенге			**2769391**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11821**				
			Накладные расходы -	Тенге				**26178**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**2730857**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**132376**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**232141**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**3133908**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**26178**			**32**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**3133908**				
				Тенге							
								26178			**32**

РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка - Дополнительная смета №4

24	**538/3**	**E11-150601-0102 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными**								
			м2 оклеиваемой поверхности	**3147,105**	**649,64**	**0,30**	**2044499**	**958**	**687485**	**0,42**	**1331**
			Накладные расходы -		*334,04*	*0,16*	*1051255*	*497*	*54,8*	*--*	*1*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,45*		*687485*				
			Сметная стоимость		*69,45*		*218559*				
							2950542				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2044499**	**958**			**1331**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**1051255**	**497**			**1**
			Материалы -	Тенге			**2044499**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**992286**				
			Накладные расходы -	Тенге				**1051752**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**687485**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**218559**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2950542**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1051752**			**1332**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2950542**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
								1051752			**1332**

РАЗДЕЛ 11.Разные работы -Дополнительная смета №6

Элементы утепления стен

25	**716**	**С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала**	**м3**	**4,12**	**21125,31**	**--**	**87036**	**--**	**3690**	**--**
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*895,71*		*3690*			
			Сметная стоимость			*1761,68*		*7258*			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				*97984*			
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**87036**	**--**		
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				*--*	*--*		
			Накладные расходы -	Тенге				**87036**			
			Сметная прибыль -	Тенге				**87036**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3690**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**7258**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**				**97985**			
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**				**97985**			
			Материалы -	Тенге				**10530548**	**59331**		
			Всего заработная плата -	Тенге				**2428674**	**24451**		**3155**
			Накладные расходы -	Тенге				**710155**			**29**
			Сметная прибыль -	Тенге				**8827**			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					**688481**		
				Тенге				**322052**			
				Тенге				**82577**			
								1114784			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				688481			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8414644				
	Материалы -		Тенге			3851072				
	Всего заработная плата -		Тенге				1724708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2817893				
		Накладные расходы -	Тенге			1379845				
		Сметная прибыль -	Тенге			783559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10578048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1724708			2315
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1405749				
	Материалы -		Тенге			30053				
	Всего заработная плата -		Тенге				39936			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1334698				
	Сдача и испытание -		Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге			84748				
		Сметная прибыль -	Тенге			119240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1609737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				39936			48
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13302569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2453125			3184
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			119 723,12				
		ИТОГО	Тенге			13 422 292,12				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			228 178,97				
		ИТОГО	Тенге			13 650 471,09				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			15 288 527,62				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8999234398	Тенге			13 758 504,36				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» [signature] Вотман С.К.