Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ : Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Июль месяц 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		30	**05.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
							На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17	**14639,866**	**6446,676**	**2818,954**	**2818,954**				**2937,007**	**690,715**	**690,715**
В том числе за										
отчётный месяц	**6446,676**	**6446,676**	**2818,954**	**2818,954**				**2937,007**	**690,715**	**690,715**
к оплате	**6446,676**	**6446,676**								

Заказчик

Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17
И.О. Директора _____Кажигалиева Г.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Форма 2

Наименование работ - Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Триэл"

Акт №4

Выполненных работ от 25.07.2013 года

Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на1.07.2012

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	150	197,20	15,96	29580	2394	31754	1,21	181
				181,24	2,52	27186	378	115,2	0,02	3
		шт								
2	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	641	275,25	5,10	176435	3268	47075	0,35	226
				61,83	1,92	39634	1230	115,2	0,01	6
		м								
3	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	92	448,27	18,18	41241	1673	13320	0,66	60
				118,86	6,81	10936	627	115,2	0,03	3
4	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	97,5	646,27	18,18	63012	1773	14116	0,66	64
				118,86	6,81	11589	664	115,2	0,03	3
		м								
5	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	233	13,10	--	3053	--	3399	0,06	14
				12,66	--	2950	--	115,2	--	--
		м								
6	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1371	12,96	--	17771	--	19999	0,06	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	141	66,28	--	9346	--	4329	0,14	20
				26,65	--	3758	--	115,2	--	--
		комплект								
8	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	64	437,00	--	27968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Е0116-15-1 к=0,4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм демонтаж	12	120,92	16,17	1451	194	1538	0,61	7
				104,75	6,49	1257	78	115,2	0,41	5
		1шт								
10	Е0116-15-2 к=0,4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм демонтаж	14	120,92	16,17	1693	226	1794	0,61	8
				104,75	6,49	1467	91	115,2	0,03	--
		1шт								
11	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	14	531,66	50,52	7443	707	5184	1,74	24
				301,16	20,28	4216	284	115,2	0,09	1
		1шт								
12	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	3	4310,00	--	12930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	9	4950,00	--	44550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	95,41	4357,14	44,71	415715	4266	15960	0,81	77
				128,46	16,75	12256	1598	115,2	0,08	8
		1кВт								
16	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром	10	710,60	10,11	7106	101	557	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	нитки 80 мм		44,51	3,80	445	38	115,2	0,02	--
		м								
17	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	242	164,61	0,09	39836	21	28409	0,74	180
				124,20	0,02	30056	6	94,5	--	--
		м2								
18	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора	10,37	27,10	27,10	281	281	177	--	--
				--	18,97	--	197	90	0,11	1
		т								
19	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	10,37	84,26	84,26	874	874	157	--	--
				--	16,85	--	175	90	0,35	4
		т								
		Водопровод и канализация								
20	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	115	51,07	0,69	5873	79	6689	0,33	38
				50,38	0,11	5794	13	115,2	--	--
		м								
21	Е0165-8-1	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 25 мм	42	465,89	0,61	19567	26	7397	0,88	37
				152,78	0,11	6417	5	115,2	--	--
		м								
22	Е0165-8-2	Прокладка магистралей водопровода с диаметром труб 40 мм	2	728,64	1,01	1457	2	395	0,98	2
				171,23	0,18	342	--	115,2	--	--
		м								
23	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	76	165,84	1,99	12604	151	14373	0,75	57
				163,85	0,32	12453	24	115,2	--	--
		м								
24	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	34,8	960,53	26,00	33426	905	6407	0,83	29
				150,08	9,74	5223	339	115,2	0,05	2
		м								
25	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	426	12,73	--	5424	--	6033	0,06	25
				12,29	--	5237	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
26	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	3	342,73	0,53	1028	2	1174	1,94	6
				339,75	0,09	1019	--	115,2	--	--
		компл								
27	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	3	1650,00	--	4950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
28	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	13	887,83	14,95	11542	194	11631	4,60	60
				774,00	2,61	10062	34	115,2	0,02	--
		компл								
29	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	13	3470,00	--	45110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
30	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	13	5020,00	--	65260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	13	659,00	--	8567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
32	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	18	382,72	6,85	6889	123	7488	2,12	38
				360,00	1,10	6480	20	115,2	0,01	--
		компл								
33	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и	18	5470,00	--	98460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
34	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	18	1320,00	--	23760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
35	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	18	1750,00	--	31500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
36	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/ демонтаж	4	70,36	5,56	281	22	307	0,37	1
				64,80	1,80	259	7	115,2	0,01	--
		комплект								
37	Е0165-12-8	Установка писсуаров	4	342,75	1,65	1371	7	1421	1,83	7
				308,25	0,23	1233	1	115,2	--	--
		компл								
38	С131101-33	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	4	2150,00	--	8600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	30	328,00	--	9840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	19	371,00	--	7049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	235	118,01	1,59	27732	374	31585	0,69	162
				116,42	0,25	27359	59	115,2	--	1
		м								
42	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	174	145,63	3,27	25340	569	28640	0,85	148
				142,36	0,52	24771	90	115,2	--	1
		м								
43	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	235	636,63	0,80	149608	188	33148	0,67	158
				122,13	0,31	28701	73	115,2	--	--
		м								
44	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	174	764,59	1,79	133039	311	23735	0,64	112
				117,74	0,67	20486	117	115,2	--	1
		м								
45	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	60	546,39	15,24	32784	914	23645	1,89	113
				336,38	5,71	20183	343	115,2	0,03	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	235	445,87	9,88	104779	2321	73149	1,48	349
				266,51	3,69	62630	867	115,2	0,02	4
		м								
47	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	51	954,04	666,83	48656	34008	24908	1,89	96
				287,21	255,45	14648	13028	90	1,40	71
		отверст								
48	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	52	206,16	2,32	10720	121	7662	1,09	57
				163,35	0,36	8494	19	90	--	--
		отверст								
49	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	41	300,29	3,80	12312	156	7803	1,32	54
				210,85	0,61	8645	25	90	--	--
		отверст								
50	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	151	536,51	33,79	81013	5102	50454	2,06	310
				347,96	5,62	52542	849	94,5	0,03	5
		м2								
51	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	151	197,34	1,19	29798	180	3604	0,14	21
				22,28	0,45	3364	68	105	--	--
		м2								
52	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора	10,69	27,10	27,10	290	290	183	--	--
				--	18,97	--	203	90	0,11	1
		т								
53	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	10,69	84,26	84,26	901	901	162	--	--
				--	16,85	--	180	90	0,35	4
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1961554	62723			2825
			Тенге			489451	21728			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224681				
	Материалы -		Тенге			39823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				132498,00			
	Местные материалы -		Тенге			25175				
		Накладные расходы -	Тенге			123519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18528,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			369091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							866
		Сметная заработная плата -	Тенге				151026,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1736873				
	Материалы -		Тенге			953552				
	Всего заработная плата -		Тенге				378681,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			390282				
	Местные материалы -		Тенге			548				
	Сдача и испытание -		Тенге			3439				
		Накладные расходы -	Тенге			436240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65436,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130387				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2303501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2366
		Сметная заработная плата -	Тенге				444117,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2672592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3233
		Сметная заработная плата -	Тенге				595143,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44% (за минусом возвратные суммы 15%)	Тенге			33465				
		Всего	Тенге			2706057				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2*1,05*1,2=2,772%	Тенге			75012				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			27061				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10824				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2818954				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г. МРП 1618: 775=2,088	Тенге			5885976				
		Итого	Тенге			5885976				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			117720				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6003696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к= 0,95873629	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**5755961**				
		НДС 12%	Тенге			**690715**				
		ИТОГО	Тенге			**6446676**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города
И.О. Директора _____Кажигалиева Г.Н.

Технадзор ТОО "Аскар-Ала"
_____Жикетов М.Ф.