Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ : Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Август месяц 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		30	**05.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавлен-ную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строи-тельства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17	**19023,000**	**4383,134**	**2069,695**	**2069,695**				**1843,996**	**469,443**	**469,443**
В том числе за										
отчётный месяц	**4383,134**	**4383,134**	**2069,695**	**2069,695**				**1843,996**	**469,443**	**469,443**
к оплате	**4383,134**	**4383,134**								

Заказчик

Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17
И.О. Директора_____ Кажиталиева Г.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Наименование работ - Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Триэл"

Акт №5

Выполненных работ от 04.08.2013 года

Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в здании ГУ «Средняя школа № 17» Отдела образования города Кокшетау г.Кокшетау, м-н Васильковский, 17

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	538	51,07	0,69	27476	371	31292	0,33	179
				50,38	0,11	27104	59	115,2	--	1
		м								
40	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	504	164,61	0,09	82965	44	59166	0,74	374
				124,20	0,02	62597	13	94,5	--	--
		м2								
14	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	131,8	13,10	--	1727	--	1923	0,06	8
				12,66	--	1669	--	115,2	--	--
		м								
15	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	299	12,96	--	3876	--	4362	0,06	18
				12,66	--	3786	--	115,2	--	--
		м								
22	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	1	382,72	6,85	383	7	416	2,12	2
				360,00	1,10	360	1	115,2	0,01	--
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	1	5470,00	--	5470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
24	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
25	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	Е0118-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм(133 мм)	2	8345,41	85,75	16691	172	3285	7,89	16
				1394,66	30,94	2789	62	115,2	0,16	--
		1шт								
	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	1257	134,85	0,15	169506	189	152510	0,66	825
				105,30	0,02	132362	25	115,2	--	--
		секция								
	Е0126-3-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм цилиндрами, полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (термафлекс)толщиной60 мм	60	563,34	12,61	33800	757	5085	0,47	28
				79,96	4,79	4798	287	100	0,02	1
		м								
	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	16	636,63	0,80	10186	13	2257	0,67	11
				122,13	0,31	1954	5	115,2	--	--
		м								
	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16	546,39	15,24	8742	244	6305	1,89	30
				336,38	5,71	5382	91	115,2	0,03	--
		м								
	Счет фактура ИП Рыбинцев Г.М	Ревизия 100 с крышкой ПВХ	5	134,47	--	672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	Счет фактура ИП	Ревизия 50 с крышкой ПВХ	31	100,85	--	3126	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Рыбинцев Г.М			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1742,13	121,34	8711	607	9336	9,05	45
				1575,79	45,00	7879	225	115,2	0,23	1
		комплект(из них 1 заказчика)								
	Счет фактура №1228 Гарантерм	Аристон 80 л	4	7616,92	--	30468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм демонтаж	3	59,48	3,68	178	11	199	0,32	1
				55,80	1,80	167	5	115,2	0,01	--
		комплект								
	Е0117-1-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	3	211,31	11,50	634	35	574	0,91	3
				160,43	5,62	481	17	115,2	0,03	--
		комплект								
	Счет фактура №455 ТОО Дангер	Трап ПВХ	3	217,52	--	653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	9	280,00	--	2520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	127	341,53	229,14	43375	29101	22938	0,73	93
				112,39	88,29	14274	11213	90	0,48	61
		отверст								
	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	127	300,29	3,80	38136	483	24170	1,32	168
				210,85	0,61	26778	77	90	--	1
		отверст								
47	Е0165-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	2	970,22	8,48	1940	17	1145	3,17	6
				493,63	3,17	987	6	115,2	0,02	--
		шт								
	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Разные работы								
	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**705**	**17,38**	**0,93**	**12253**	**656**	**12947**	**0,11**	**80**
				16,45	**0,14**	**11597**	**99**	**110,7**	**--**	**1**
		1м2								
	Е0157-15-1	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2**	**550**	**253,48**	**14,01**	**139412**	**7706**	**62103**	**0,67**	**371**
				99,79	**2,21**	**54885**	**1215**	**110,7**	**0,01**	**7**
		1м2								
	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**705**	**935,06**	**6,13**	**659217**	**4318**	**60343**	**0,44**	**310**
				67,28	**2,31**	**47429**	**1630**	**123**	**0,01**	**8**
		м2								
	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**240**	**178,36**	**0,09**	**42806**	**22**	**4022**	**0,09**	**23**
				15,12	**0,02**	**3629**	**5**	**110,7**	**--**	**--**
		1м								
	ЦЕНА калькул	**Бак под воду**	**2**	**6613,14**	**--**	**13226**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1386788**	**44749**			**2590**
			Тенге			**410907**	**15037**			**82**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1051965**				
	Материалы -		Тенге			**705008**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**240525,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**77886**				
		Накладные расходы -	Тенге			**250774**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**125**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**37616,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78164**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1380903**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1651**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278141,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**286678**				
	Материалы -		Тенге			**63424**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**185419,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**36628**				
	Местные материалы -		Тенге			**40**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**188**				
		Накладные расходы -	Тенге			**213603**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**107**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32040,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30017				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			530298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1253
		Сметная заработная плата -	Тенге				217459,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			48145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2889				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			51034				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1962235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2904
		Сметная заработная плата -	Тенге				495600,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44% (за минусом возвратные суммы 15%)	Тенге			24571				
		Всего	Тенге			1986806				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2*1,05*1,2=2,772%	Тенге			55074				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			19868				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7947				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2069695				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г. МРП 1618:	Тенге			4321523				
		Итого	Тенге			4321523				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			86430				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			4407954				
	к= 0,95873629	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			3913691				
		НДС 12%	Тенге			469443				
		ИТОГО	Тенге			4383134				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение «Средняя школа № 17» Отдела образования города
И.О. Директора_____Кажигалиева Г.Н.

Технадзор ТОО "Аскар-Ала"
_____Жикетов М.Ф.