Заказчик : ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г. Павлодара"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "КазСервис ПВЛ"

Договор №81/4 от 21.08.2017 к № 81 от 2017-03-13

АКТ №6 от 14 августа 2017 г

приемки выполненных объемов работ за август месяц 2017 г

Содержание и восстановление поливочного водопровода ,в том числе поставка воды

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3120,504	828,03	–	2583871	–	–	1,18	3682,1947
		м3 грунта		828,03	–	2583870	–	–	–	–
2	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2641,5	564,57	–	1491312	–	–	0,885	2337,7275
		м3 грунта		564,57	–	1491307	–	–	–	–
3	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2641,5	114,19	49,2	301638	129950	–	0,108	285,282
		м3 уплотненного грунта		65	21,15	171688	55876	–	0,02625	69,33938
4	41-310104-0201	Песок всякий, погрузка	1397,7	106		148156				
		т								
5	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1397,7	397,7		555865				
		т								
6	11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	9600	71,38	–	685248	–	–	0,1	960
		м2 спланированной площади		71,38	–	685210	–	–	–	–

7	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,252	212559,52	59646,83	53565	15031	–	194	48,888
		км трубопровода		150960,32	19396,83	38042	4888	–	26,83	6,76116
8	29-000000-0000(пл)	Труба полиэтиленовая SDR 17 диам. 90*3.8 мм	254,52	1726		439302				
		м								
9	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	5,655	187015,56	46853,76	1057573	264958	–	179	1012,245
		км трубопровода		139288,77	15158,09	787678	85719	–	21,05	119,03775
10	29-000000-0000(пл)	Труба полиэтиленовая SDR 17 диам. 63*3,8 мм	5711	874		4991414				
		м								
11	23-020401-0106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	188,67		7547				
		шт.								
12	23-020304-1613	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	4187,73		167509				
		шт.								
13	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм (32 мм). Укладка	0,55	176685,45	41514,55	97177	22833	–	173	95,15
		км трубопровода		134620	13430,91	74041	7387	–	18,65	10,2575
14	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	555,5	247,99		137758				
		м								
15	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	30	2666,57	193,9	79997	5817	–	2,6	78
		шт.		1976,27	34,97	59288	1049	–	0,04	1,2
16	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	27692,33		166154				

		шт.							
17	23-040905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	16	5948,31		95173			
		шт.							
18	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	875,8		10510			
		шт.							
19	23-040102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	50285,31		301712			
		шт.							
20	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	1715,05		20581			
		шт.							
23	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка распылителей	100	343,72	26,74	34372	2674	–	0,32	32
		фланец		296,96	–	29696	–	–	–	–
24	29-000000-0000(пл)	Распылители диам. 32 мм	100	1800		180000				
		шт							
39	11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	3	21454,67	268	64364	804	–	1,38	4,14
		фильтр		1074	66,33	3222	199	–	0,075	0,225
41	11-221401-0216	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	71	8653,44	6461	614394	458731	–	2,66	188,86
		м продавливания		2175,54	3034,92	154463	215479	–	3,2396	230,0116
42	23-010102-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	71	3531,51		250737				
		м								

43	11-221401-0215	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	82	7432,06	5588,06	609429	458221	–	2,24	183,68
		м продавливания		1832,02	2638,66	150226	216370	–	2,8166	230,9612
44	23-010102-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	82	2409,24		197558				
		м								
45	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	181	947,87	13,08	171564	2367	–	0,844	152,764
		м трубы, уложенной в футляре		680,12	1,37	123102	248	–	0,0017	0,3077
46	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	649	2521,35	116,65	1636359	75703	–	1,02	661,98
		м3 основания		697,33	28,2	452569	18304	–	0,035	22,715
47	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	9,2	413836,85	5725	3807299	52670	–	8,86	81,512
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6489,13	2172,28	59700	19985	–	2,218	20,4056
48	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	56	717,16	11,7	40161	655	–	0,212	11,872
		м2 поверхности		168,93	1,61	9460	90	–	0,002	0,112
49	11-221101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	8	5192,38	2378,25	41539	19026	–	2,01	16,08
		врезка		1791,5	788,63	14332	6309	–	0,88	7,04
50	11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	4233	1873	8466	3746	–	1,86	3,72
		врезка		1658	613	3316	1226	–	0,68	1,36

51 11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (камеры из пескоблоков)	24,6	14493,37	1543,66	356537	37974	–	3,72	91,512
	м3 кладки		2688,74	354,55	66143	8722	–	0,44	10,824
52 11-231201-0101	Люки. Установка	3	26800,67	121,67	80402	365	–	1,31	3,93
	шт.		947	56,33	2841	169	–	0,07	0,21
53 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	9	4149,33	1117	37344	10053	–	0,85	7,65
	м3 основания		581,11	444,89	5230	4004	–	0,54	4,86
54 11-220701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	0,65	17613,85	–	11449	–	–	20,6	13,39
	км трубопровода		14703,08	–	9557	–	–	–	–
55 11-220701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	6,555	15436,16	–	101184	–	–	20,6	135,033
	км трубопровода		14703,43	–	96381	–	–	–	–
56 11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины (Набережная зона отдыха от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова - склоны)	1000	1138,01	792,64	1138011	792636	–	0,49	490
	м3		319,96	193,4	319955	193399	–	0,24	240
57 11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины (сквер Репрессированных)	800	1138,01	792,64	910409	634109	–	0,49	392
	м3		319,96	193,4	255964	154719	–	0,24	192
58 21-130703-1405	Вода техническая	1500	25,42		38130				
	м3								
59 21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	24408,66	103,21		2519218				
	м3								
	Всего прямые затраты				**26240988**				**10970**
									1168
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 647 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 988 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	994 142
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 901 319
- перевозка грузов, тенге	704 021
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	26 240 988
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 112 618
Итого, тенге	27 353 606
Итого с понижающим К=0,615	16 822 468
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 345 797
Итого по смете на подряд, тенге	**18 168 265**
НДС (12 %)	2 180 192
Всего по акту с учетом НДС	**20 348 457**

Заказчик:

и.о.Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Павлодара" Н.С.Казанин

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Павлодара" А.И. Мусинов

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Павлодара" Р.К. Шадиева

и.о Зав сектора благоустройства и озеленения Б.Т.Баисова

Главный специалист сектора благоустройства и озеленения Закарьянова А.

Заведующего планового производственного сектора А.А.Жунусова

Главный специалист планового производственного сектора С.М. Оразбаев

Главный специалист сектора коммунального хозяйства А. Жуматаев

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "КазСервис ПВЛ" Ж.Ш. Кулумбенов