Форма КС-3

**Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь**
**Подрядчик: ТОО "Триэл"**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

**от 12.06.2013 года**

(предоставляется ежемесячно суподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | наименование | Код |
| | | 89 | 23.04.2013г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге | НДС с начала строительства тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строит-ва по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них: | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| **Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области** | **2740,307** | **2740,307** | **1441,371** | **1441,371** | | | | **1005,332** | **293,604** | **293,604** |
| В том числе за | | | | | | | | | | |
| **отчётный месяц** | **2740,307** | **2740,307** | **1441,371** | **1441,371** | | | | **1005,332** | **293,604** | **293,604** |
| | | | | | | | | | | |
| **к оплате** | **2740,307** | **2740,307** | | | | | | | | |
| **за минусом 5% предоплаты** | **137,016** | **137,016** | **72,069** | **72,069** | | | | | **14,681** | **14,681** |
| **Итого к оплате** | **2603,291** | **2603,291** | **1369,302** | **1369,302** | | | | | **278,923** | **278,923** |

**Заказчик**

**КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь**
**Главный врач** _____ **Молдахметов С.Г.**

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Триэл"**
_____ **Грошев Л.П.**

**Заказчик** КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1 Форма 2

**Подрядчик** Товарищество с ограниченной отвественностью "Триэл"

**Наименование объекта** **КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1**

# Акт №1
## Выполненных работ от 12.06.2013 года

### Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1.** | | | | | | | | |
| 1 | Е57-3-1 | **Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов** | 28.94 | 6.77 | 0.23 | 196 | 7 | 211 | 0.0452 | 1 |
| | | *м* | | 6.54 | 0.02 | 189 | 1 | 111 | 0.00036 | |
| 2 | Е57-2-5 | **Разборка покрытия полов из линолеума и релина** | 41.2 | 20.86 | 1.12 | 859 | 46 | 911 | 0.13668 | 6 |
| | | *м2* | | 19.74 | 0.17 | 813 | 7 | 111 | 0.00156 | |
| 3 | Е57-2-1 | **Разборка дощатого покрытия полов** | 41.2 | 61.6 | 5.87 | 2538 | 242 | 2594 | 0.4032 | 17 |
| | | *м2* | | 55.73 | 1 | 2296 | 41 | 111 | 0.01032 | |
| 4 | Е57-1-2 | **Разборка лаг из досок и брусков** | 41.2 | 13.29 | 0.05 | 548 | 2 | 606 | 0.09204 | 4 |
| | | *м2* | | 13.24 | 0.02 | 545 | 1 | 111 | 0.00012 | |
| 5 | Е57-1-1 | **Разборка кирпичных столбиков под лаги** | 41.2 | 24.72 | 0.14 | 1018 | 6 | 1127 | 0.17112 | 7 |
| | | *м2* | | 24.58 | 0.06 | 1013 | 2 | 111 | 0.00012 | |
| 6 | Е11-2-4 | **Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр=1,15, кэкс=1,25; кзпм=1,25;** | 11.54 | 3980.08 | | 45930 | | 9386 | 4.4712 | 52 |
| | | **м3 подстилающего слоя** | | 732.78 | | 8456 | | 111 | | |
| 7 | Е11-2-9 | **Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;** | 4.12 | 12209.54 | | 50303 | | 3578 | 5.0508 | 21 |
| | | **м3 подстилающего слоя** | | 782.46 | | 3224 | | 111 | | |
| 8 | Е11-11-9 | **Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;** | 100.5 | 460.90 | 3.92 | 46320 | 394 | 7357 | 0.43277 | 43 |
| | | **м2 стяжки** | | 64.49 | 1.46 | 6481 | 147 | 111 | 0,00525 | |
| 11 | Е10-91-4 | **Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками** | 9.69 | 270.90 | 23.78 | 2625 | 230 | 2233 | 1.65 | 16 |
| | | **м2** | | 247.12 | 8.98 | 2395 | 87 | 90 | 0.04 | |
| 19 | Е62-36-5 | **Очистка стен от масляной окраски** | 74.7 | 55.57 | | 4151 | | 3944 | 0.38640 | 29 |
| | | **м2** | | 55.57 | | 4151 | | 95 | | |

## Раздел 2. Помещение№14

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | | 159.80 | 28.30 | 7271 | 1288 | 5900 | 0.89 | 41 |
| | | м2 | 45.5 | 131.50 | 4.99 | 5983 | 227 | 95 | 0.03 | 1 |
| 27 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | | 139.95 | 12.67 | 2981 | 270 | 3057 | 0.84 | 18 |
| | | м2 | 21.3 | 127.28 | 2.00 | 2711 | 43 | 111 | 0.02 | |
| 28 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | | 270.90 | 23.78 | 731 | 64 | 622 | 1.65 | 4 |
| | | м2 | 2.7 | 247.12 | 8.98 | 667 | 24 | 90 | 0.04 | |
| 29 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | | 158.38 | 23.78 | 599 | 90 | 488 | 0.91 | 3 |
| | | м2 | 3.78 | 134.60 | 8.98 | 509 | 34 | 90 | 0.04 | |
| | Е0161-2-9 | ремонт штукатурки внутренних стен по каню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 | 50.3 | 585.06 | 33.79 | 29429 | 1700 | 15931 | 1.95 | 98 |
| | | м2 | | 329.54 | 5.62 | 16576 | 283 | 94.5 | 0.03 | |
| 34 | Е65-12-9 | Демонтаж транов чугунных ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0\| | | 181.99 | 1.63 | 182 | 2 | 207 | 1.03 | 1 |
| | | комлект | 1 | 180.36 | 0.23 | 180 | | 115 | 0.00 | |
| 35 | Е65-12-9 | Установка трапов чугунных | | 3191.57 | 4.07 | 3192 | 4 | 519 | 2.58 | 3 |
| | | комплект | 1 | 450.90 | 0.56 | 451 | 1 | 115 | 0,00492 | |
| | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков ПХВ панелью на металлическом каркасе | 20.82 | 670.87 | 2.86 | 13968 | 60 | 6186 | 1.63 | 34 |
| | | м2 | | 282.04 | 0.94 | 5872 | 20 | 105 | | |
| 46 | 99-1-3 | Стоимость ПХВ лрофилей К-1,050. | | 2985 | | 65255 | | | | |
| | | м2 | 21.86 | | | | | | | |

## Раздел 3. Помещение №13

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е62-36-4 | Очистка вручную стен от масляной окраски | | 44.45 | | 587 | | 557 | 0.3084 | 4 |
| | | м2 | 13.2 | 44.45 | | 587 | | 95 | | |
| 48 | Е57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | | 20.86 | 1.12 | 53 | 3 | 57 | 0.14 | 0 |
| | | м2 | 2.56 | 19.74 | 0.17 | 51 | 0 | 111 | 0.00 | |
| 49 | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых | | 6.77 | 0.23 | 26 | 1 | 28 | 0.05 | 0 |
| | | м | 3.86 | 6.54 | 0.02 | 25 | | 111 | 0.00 | |
| | Е0161-2-9 | ремонт штукатурки внутренних стен по каню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 | 13.22 | 585.06 | 33.79 | 7734 | 447 | 4187 | 1.95 | 26 |
| | | м2 | | 329.54 | 5.62 | 4357 | 74 | 94.5 | 0.03 | |
| 50 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр-1,15, кэкс=1,25; кзпм=1,25; 23,4 | | 2086.25 | 3.15 | 27580 | | 5786 | 2.76 | 36 |
| | | м2 поверхности облицовки | 13.22 | 459.54 | 1.19 | 6075 | 16 | 95 | 0,00585 | |
| | Е57-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | | 61.60 | 5.87 | 158 | 15 | 161 | 0.4032 | 1 |
| | | м2 | 2.56 | 55.73 | 1.00 | 143 | 3 | 111 | 0.01032 | |
| 52 | Е57-1-2 | Разборка лаг из досок и брусков | | 13.29 | 0.05 | 34 | | 38 | 0.09 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | 2.56 | 13.24 | 0.02 | 34 | | 111 | [illegible] | |
| 53 | Е57-1-1 | Разборка кирпичных столбиков под лаги | | 24.72 | 0.14 | 63 | 0 | 70 | 0.17 | 0 |
| | | м2 | 2.56 | 24.58 | 0.06 | 63 | | 111 | 0.00 | |
| 54 | Е11-2-4 | Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной до 100мм ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм-1,25, 1,09 | | 3980.08 | | 995 | | 203 | 4.47 | 1 |
| | | м3 подстилающего слоя | 0.25 | 732.78 | | 183 | | 111 | | |
| 55 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками до 80 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм-1,25; 0,392 | | 12209.54 | | 2442 | | 174 | 5.05 | 1 |
| | | м3 подстилающего слоя | 0.2 | 782.46 | | 156 | | 111 | | |
| 56 | Е11-11-9 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; | | 460.90 | 3.92 | 1180 | 10 | 187 | 0.43 | 1 |
| | | м2 стяжки | 2.56 | 64.49 | 1.46 | 165 | 4 | 111 | 0,00525 | |
| 10 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков ПХВ панелью на металлическом каркасе | 2.56 | 670.87 | 2.86 | 1717 | 7 | 761 | 1.63 | 4 |
| | | м2 | | 282.04 | 0.94 | 722 | 2 | 105 | | |
| 62 | 99-1-3 | Стоимость ПХВ лрофилейК=1,050; | | 2985 | | 8024 | | | | |
| | | м2 | 2.688 | | | | | | | |
| | | **Раздел 4. Помещение №15** | | | | | | | | |
| 63 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | | 159.80 | 28.30 | 3995 | 708 | 3242 | 0.89 | 22 |
| | | м2 | 25 | 131.50 | 4.99 | 3288 | 125 | 95 | 0.03 | |
| 64 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | | 139.95 | 12.67 | 2729 | 247 | 2798 | 0.84 | 16 |
| | | м2 | 19.5 | 127.28 | 2.00 | 2482 | 39 | 111 | 0.02 | |
| 65 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | | 270.90 | 23.78 | 731 | 64 | 622 | 1.65 | 4 |
| | | м2 | 2.7 | 247.12 | 8.98 | 667 | 24 | 90 | 0.04 | |
| 66 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | | 158.38 | 23.78 | 599 | 90 | 488 | 0.9115 | 3 |
| | | м2 | 3.78 | 134.60 | 8.98 | 509 | 34 | 90 | 0.04 | |
| 67 | Е46-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | | 10808.33 | 154.03 | 2486 | 35 | 487 | 14.63 | 3 |
| | | м3 | 0.23 | 2295 | 58.50 | 528 | 13 | 90 | 0,28 | |
| 68 | Е15-61-3 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором Ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; | | 221.67 | 6.10 | 838 | 23 | 678 | 1.0212 | 4 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.78 | 187.24 | 1.46 | 708 | 6 | 95 | 0,07755 | |
| | Е0161-2-9 | ремонт штукатурки внутренних стен по каню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 | 46.52 | 585.06 | 33.79 | 27217 | 1572 | 14734 | 1.95 | 91 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 329.54 | 5.62 | 153[illegible] | 261 | 94.5 | [illegible] | |
| 75 | Е65-12-9 | Демонтаж трапов чугунных ктрр=0,4; ктрм=0,4; | 1 | 181.99 | 1.63 | 182 | 2 | 207 | 1.03 | 1 |
| | | *комплект* | | 180.36 | 0.23 | 180 | | 115 | 0.00 | |
| 76 | Е65-12-9 | Установка трапов чугунных | 1 | 481.57 | 4.07 | 482 | 4 | 519 | 2.58 | 3 |
| | | комплект | | 450.90 | 0.56 | 451 | 1 | 115 | 0,00492 | |
| 77 | 11-1-62 | Трапы малые Т-ЮОМ чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 355х200х142 мм | 1 | 2710 | | 2710 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков ПХВ панелью на металлическом каркасе | 2.56 | 670.87 | 2.86 | 1717 | 7 | 761 | 1.63 | 4 |
| | | м2 | | 282.04 | 0.94 | 722 | 2 | 105 | | |
| 83 | 99-1-3 | Стоимость ПХВ профилейК=1,050; | | 2985.00 | | 8024 | | | | |
| | | м2 | 2.688 | | | | | | | |
| | | **Раздел 5. Помещение № 16,17,18,19** | | | | | | | | |
| 84 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 89.38 | 159.80 | 28.30 | 14283 | 2529 | 11590 | 0.89 | 80 |
| | | м2 | | 131.50 | 4.99 | 11753 | 446 | 95 | 0.03 | 3 |
| 85 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 35.96 | 139.95 | 12.67 | 5033 | 456 | 5160 | 0.84 | 30 |
| | | м2 | | 127.28 | 2.00 | 4577 | 72 | 111 | 0.02 | 1 |
| 86 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 7.02 | 270.90 | 23.78 | 1902 | 167 | 1618 | 1.65 | 12 |
| | | м2 | | 247.12 | 8.98 | 1735 | 63 | 90 | 0.04 | |
| 87 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 7.56 | 158.38 | 23.78 | 1197 | 180 | 977 | 0.91 | 7 |
| | | м2 | | 134.60 | 8.98 | 1018 | 68 | 90 | 0.04 | |
| | Е0161-2-9 | ремонт штукатурки внутренних стен по каню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 | 94.08 | 585.06 | 33.79 | 55042 | 3179 | 29798 | 1.95 | 183 |
| | | м2 | | 329.54 | 5.62 | 31003 | 529 | 94.5 | 0.03 | |
| | | **Раздел 6. Помещение № 20,21,25** | | | | | | | | |
| 108 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 34.56 | 159.80 | 28.30 | 5523 | 978 | 4481 | 0.89 | 31 |
| | | м2 | | 131.50 | 4.99 | 4545 | 172 | 95 | 0.03 | 1 |
| 109 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15, ктрм-1.25; кэпр=1,15, кэкс=1,25, кзпм-:1,25, | 25.1 | 474.96 | 5.91 | 11921 | 148 | 3413 | 0.76383 | 19 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 140.91 | 2.24 | 3537 | 56 | 95 | 0,01094 | |
| 110 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 25.35 | 139.95 | 12.67 | 3548 | 321 | 3638 | 0.84 | 21 |
| | | м2 | | 127.28 | 2.0[illegible] | 3227 | 51 | 111 | 0.02 | |
| 111 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 1.62 | 270.90 | 23.78 | 439 | 39 | 373 | 1.65 | 3 |
| | | м2 | | 247.12 | 8.98 | 400 | 15 | 90 | 0.04 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 9.45 | 158.38 | 23.78 | 1497 | 225 | 1221 | 0.91 | 9 |
| | | м2 | | 134.60 | 8.98 | 1272 | 85 | 90 | 0.04 | |
| 113 | Е46-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 0.23 | 10808.23 | 154.03 | 2486 | 35 | 487 | 14.63 | 3 |
| | | м3 | | 2295.00 | 58.50 | 528 | 13 | 90 | 0,28 | |
| 114 | Е15-61-3 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; | 3.78 | 221.67 | 6.10 | 838 | 23 | 678 | 1.0212 | 4 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 187.24 | 1.46 | 708 | 6 | 95 | 0,07755 | |
| | | **Раздел 7. Помещение № 29** | | | | | | | | |
| 126 | Е63-1-3 | Выемка целых стекол из переплетов деревянных на замазке и штапиках с площадью остекления до 1,0м2 | 20.9 | 113.63 | 2.11 | 2375 | 44 | 2221 | 0.77 | 16 |
| | | м2 | | 111.52 | 0.32 | 2331 | 7 | 95 | 0.00 | |
| 127 | Е56-2-1 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 20.9 | 64.58 | 6.02 | 1350 | 126 | 1343 | 0.40 | 8 |
| | | м2 | | 58.56 | 0.95 | 1224 | 20 | 108 | 0.01 | |
| 128 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 22.46 | 159.80 | 28.30 | 3589 | 636 | 2912 | 0.89 | 20 |
| | | м2 | | 131.50 | 4.99 | 2953 | 112 | 95 | 0.03 | 1 |
| 129 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 24.18 | 139.95 | 12.67 | 3384 | 306 | 3470 | 0.84 | 20 |
| | | м2 | | 127.28 | 2.00 | 3078 | 48 | 111 | 0.02 | |
| 130 | Е10-91-2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15, кэкс=1,25; кзпм=1,25; | 7.42 | 446.86 | 27.81 | 3316 | 206 | 1800 | 1.2889 | 10 |
| | | м2 проемов | | 215.38 | 9.28 | 1598 | 69 | 108 | 0.0453 | 0 |
| 131 | Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; | 6.32 | 429.75 | 29.01 | 2716 | 183 | 1380 | 1.1512 | 7 |
| | | м2 проемов | | 192.36 | 9.86 | 1216 | 62 | 108 | 0,04815 | |
| 132 | 6-1-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 6.32 | 18600 | | 117552 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 133 | 6-1-181 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные еплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 7.42 | 7490 | | 55576 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 134 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 6.32 | 158.38 | 23.78 | 1001 | 150 | 817 | 0.91 | 6 |
| | | м2 | | 134.60 | 8.98 | 851 | 57 | 90 | 0.04 | |
| 135 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей | 23.8 | 474.96 | 5.91 | 11304 | 141 | 3237 | 0.76383 | 18 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 140.91 | 2.24 | 3354 | 53 | 95 | 0,01094 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е9-45-3 | Демонтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; кмат=0,5; | | 800.39 | 30.29 | 11686 | 442 | 9203 | 4.12 | 60 |
| | | м2 | 14.6 | 767.56 | 10.66 | 11206 | 156 | 81 | 0.04 | 1 |
| 141 | Е9-44-3 | Демонтаж алюминиевых оконных блоков с нащельниками из | | 45928.17 | 18787.25 | 1378 | 564 | 748 | 158.15 | 5 |
| | | м конструкци | 0.03 | 26454.60 | 4326.43 | 794 | 130 | 81 | 14.42 | 27 |
| 142 | Е46-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3 | | 10808.23 | 154.03 | 20428 | 291 | 4003 | 14.63 | 28 |
| | | м3 | 1.89 | 2295.00 | 58.50 | 4338 | 111 | 90 | 0.28 | 1 |
| **Раздел 8. Санузел с душевой поз. 27** | | | | | | | | | | |
| 150 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 2.94 | 158.38 | 23.78 | 466 | 70 | 380 | 0.91 | 3 |
| | | м2 | | 134.60 | 8.98 | 396 | 26 | 90 | 0.04 | 0 |
| 151 | Е55-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | 1.2 | 3263.33 | 479.63 | 3916 | 576 | 3637 | 19.06 | 23 |
| | | м3 кладки | | 2783.70 | 75.60 | 3340 | 91 | 106 | 0.65 | 1 |
| 152 | Е46-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3 | 0.176 | 10808.73 | 154.03 | 1902 | 27 | 373 | 14.63 | 3 |
| | | м3 | | 2295 | 58.50 | 404 | 10 | 90 | 0,28 | |
| 153 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 4.57 | 139.95 | 12.67 | 640 | 58 | 656 | 0.84 | 4 |
| | | м2 | | 127.28 | 2.00 | 582 | 9 | 111 | 0.02 | 1 |
| 154 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 29.5 | 159.80 | 28.30 | 4714 | 835 | 3825 | 0.89 | 26 |
| | | м2 | | 131.50 | 4.99 | 3879 | 147 | 95 | 0.03 | 1 |
| **Раздел 9. Помещения № 30,31** | | | | | | | | | | |
| 162 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 12.7 | 139.95 | 12.67 | 1777 | 161 | 1822 | 0.84 | 11 |
| | | м2 | | 127.28 | 2.00 | 1616 | 25 | 111 | 0.02 | |
| 163 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 11.36 | 159.80 | 28.30 | 1815 | 321 | 1473 | 0.89 | 10 |
| | | м2 | | 131.50 | 4.99 | 1494 | 57 | 95 | 0.03 | |
| 164 | Е62-36-4 | Очистка стен от масляной окраски | 30.6 | 44.45 | | 1360 | | 1292 | 0.3084 | 9 |
| | | м2 | | 44.45 | | 1360 | | 95 | | |
| 165 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 1.62 | 270.90 | 23.78 | 439 | 39 | 373 | 1.65 | 3 |
| | | м2 | | 247.12 | 8.98 | 400 | 15 | 90 | 0.04 | |
| 166 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 5.67 | 158.38 | 23.78 | 898 | 135 | 733 | 0.91 | 5 |
| | | м2 | | 134.60 | 8.98 | 763 | 51 | 90 | 0.04 | |
| **Раздел 10. Сантехнические работы** | | | | | | | | | | |
| 181 | Е65-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 1 | 293.81 | 7.74 | 294 | 8 | 330 | 1.72 | 2 |
| | | комплект | | 286.07 | 1.25 | 286 | 1 | 115 | 0.01 | |
| 182 | Е65-4-1 | Демонтаж раковины (умывальника) | 14 | 121.91 | 4.00 | 1707 | 56 | 1909 | 0.01 | |
| | | комплект | | 117.91 | 0.65 | 1651 | 9 | 115 | 0.01 | |
| **Раздел 12. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 191 | Е58-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | 355 | 34.82 | 2.42 | 12361 | 859 | 12451 | 0.21 | 74 |
| | | м2 кровли | | 32.40 | 0.38 | 11502 | 135 | 107 | 0.00 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Е58-20-1 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 355 | 315.60 | 17.02 | 112[illegible] | 6042 | 32606 | [illegible]51 | 182 |
| | | м2 | | 83.16 | 2.68 | 29522 | 951 | 107 | 0.01 | 5 |
| 193 | Е53-18-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 6.76 | 15588.88 | 569.94 | 105381 | 3853 | 45891 | 42.47 | 287 |
| | | м3 | | 6309.90 | 94.50 | 42655 | 639 | 106 | 0.52 | 3 |
| | Е0158-22-3 | Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов | 36.51 | 507.86 | 2.07 | 18542 | 76 | 1467 | 0.22 | 8 |
| | | м2 | | 37.19 | 0.32 | 1358 | 12 | 107 | 0.00 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | | | 988011 | 32123 | 305393 | | 1874 |
| | | | Тенге | | | 298390 | 6099 | | | 47 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 305393 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 45809 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 77604 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1371008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1968 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 350298 | | | |
| | РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 1,44% | Тенге | | | 19743 | | | | |
| | | Всего | Тенге | | | 1390751 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24 | Тенге | | | 31153 | | | | |
| | | Всего | Тенге | | | 1421904 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 13908 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 5563 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. | Тенге | | | 1441374 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823 | Тенге | | | 2627625 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 2627625 | | | | |
| | | Налоги сборы, обязательные платежи,2% | Тенге | | | 52553 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | 2680178 | | | | |
| | к= 0,91289 | Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки | Тенге | | | 2446703 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 293604 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 2740307 | | | | |

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица
Главный врач _____Молдахметов С.Г.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.