Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 23 июля 2013 года

(предоставляется ежемесячно суподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		89	**23.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**11561,647**	**8821,340**	**4645,691**	**4645,691**				**3230,505**	**945,144**	**945,144**
В том числе за										
отчётный месяц	**8821,340**	**8821,340**	**4645,691**	**4645,691**				**3230,505**	**945,144**	**945,144**
к оплате	**8821,340**	**8821,340**								
за минусом 5% предоплаты	**441,067**	**441,067**							**47,257**	**47,257**
Итого к оплате	**8380,273**	**8380,273**							**897,887**	**897,887**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь
Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Форма 2

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "Триэл"

Наименование объекта КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1

Акт №2
Выполненных работ от 23.07.2013 года

Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1								
12	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр=1,15, ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25,	23,8	455,07	28,12	10831	669	5639	1,25746	30
		М2 проемов		210,12	9,28	5001	221	108	0,0453	1
13	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные Теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	23,8	7490		178262	0	0		0
		м2				0	0			0
14	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м из ПХВ профилей ктрр—1,15; ктрм=1,25; кэпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25,	9,69	288,79	8,37	2798	81	1392	0,80868	8

		м2 проемов		129,79	3,18	1258	31	108	0,01545	0
15	6-9-31	ДОСКИ подоконные из ПХВ профилей	6,5	1800		11700	0	0		0
		м				0	0			0
18	Е10-36--1	Установка и крепление наличников ктрр=1,15,	81,5	99,96	0,48	8147	39	1447	0,10792	9
		м коробок		16,27	0,17	1326	14	108	0,0009	0
20	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15;	72,02	2086,25	3,15	150252	227	31523	2,76	199
		м2 поверхности облицовки		459,54	1,19	33096	86	95	0,00585	0
21	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	322	388,32	5,15	125039	1658	31728	0,62818	202
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	32764	634	95	0,00945	3
22	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25,	322	339,84	2,82	109428	908	16763	0,31878	103
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	17298	348	95	0,00525	2
23	Е15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	31,58	2183,46	27,74	68954	876	41063	8,15166	257
		м2		1361,91	6,80	43009	215	95	0,0363	1
24	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1.15. ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кЭпм-1,25,	114,24	474,96	5,91	54259	675	15536	0,76383	87
		м2 оштукатуриваемой поверхности		140,91	2,24	16098	256	95	0,01094	1
25	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр=1,15;	114,24	347,35	3,50	39681	400	6681	0,3588	41
		м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	6882	151	95	0,00645	1
59	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25;		429,75	29,01	7112	480	3614	1,15	19
		м2 проемов	16,55	192,36	9,86	3184	163	108	0,04815	1

60	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		18600		307830	0	0		0
		м2	16,55			0	0			0
93	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр=1.15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		949,74	7,35	16620	129	1622	0,52716	9
		м2 покрытия	17,5	80,73	2,78	1413	49	111	0,0135	0
	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /ВЕНТ. КОРОБА/	10	917,68	6,06	9177	61	2439	1,48	15
		м2		256,29	1,76	2563	18	94,5	0,01	0
	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	6	379,71	40,10	2278	241	2127	1,7135	10
		м2		313,09	15,16	1879	91	108	0,0740	0
	С12022-1	Двери металлические, утепленные однопольные , огрунтованные и окрашенные	3	25100,00		75300	0	0		0
		шт				0	0			0
	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583,00		1749	0	0		0
						0	0			0
	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	18,4	446,86	128,16	8222	2358	4352	1,03	19
		м2		174,40	44,59	3209	820	108	0,17	3
	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,2	4010		28872	0	0		0
		м2				0	0			0
	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 8П внутренние	11,2	4250		47600	0	0		0
		м2				0	0			0
	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380		15180	0	0		0
		комплект				0	0			0
	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	11	583		6413	0	0		0
		комплект				0	0			0

	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по каню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2	130,11	585,06	33,79	76122	4396	41209	1,95	254
		м2		329,54	5,62	42876	731	94,5	0,03	4
Раздел 2. Помещение №14										
32	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного		2086,25	3,15	109945	166	23066	2,76	145
		м2 поверхности облицовки	52,7	459,54	1,19	24218	63	95	0,00585	0
33	Е 11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр-1,15; ктрм=1,25; кэпр-1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		1587,01	17,58	33010	366	5622	1,4628	30
		м2 покрытия	20,8	236,92	6,59	4928	137	111	0,0321	1
38	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс-1,25, кзпм=1,25;		288,79	8,37	713	21	355	0,80868	2
		м2 проемов	2,47	129,79	3,18	321	8	108	0,01545	0
39	6-9-31	Доски подоконные из ПХВ профилей		1800		2880	0	0		0
		м	1,6			0	0			0
56	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм		460,90	3,92	9587	82	1523	0,43	9
		м2 стяжки	20,8	64,49	1,46	1341	30	111	0,00525	0
	Е0115-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	2,4	617,38	6,06	1482	15	585	1,48	4
		м2		256,29	1,76	615	4	94,5	0,01	0
	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	446,86	128,16	804	231	426	1,03	2
		м2		174,40	44,59	314	80	108	0,17	0
	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010,00		7218	0	0		0
		м2				0	0			0
	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00		1380	0	0		0

		комплект				0	0			0
	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00		583	0	0		0
						0	0			0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	19,6	178,36	0,09	3496	2	328	0,09	2
		1м		15,12	0,02	296	0	110,7		0
Раздел 3. Помещение № 13										
57	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; Кзпм=1,25;		1587,01	17,58	4063	45	692	1,46	4
		м2 покрытия	2,56	236,92	6,59	607	17	111	0,0321	0
58	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов		158,38	23,78	253	38	207	0,91	1
		м2	1,6	134,60	8,98	215	14	90	0,04	0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	3,86	178,36	0,09	688	0	65	0,09	0
		1м		15,12	0,02	58	0	110,7		0
Раздел 4. Помещение №15										
8	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	19,5	460,90	3,92	8988	76	1427	0,43277	8
		м2 стяжки		64,49	1,46	1258	28	111	0,00525	0
71	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15;		2086,25	3,15	104938	158	22016	2,76	139
		м2 поверхности облицовки	50,3	459,54	1,19	23115	60	95	0,00585	0
74	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15;		1587,01	17,58	30947	343	5271	1,46	29
		м2 покрытия	19,5	236,92	6,59	4620	129	111	0,0321	1
80	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в		288,79	8,37	713	21	355	0,80868	2
			2,47	129,79	3,18	321	8	108	0,01545	0
81	6-9-31	Доски подоконные из ПХВ профилей		1800		2880	0	0		0
		м	1,6			0	0			0
	Е0115-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	2,4	617,38	6,06	1482	15	585	1,48	4

		м2		256,29	1,76	615	4	94,5	0,01	0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	17,9	178,36	0,09	3193	2	300	0,09	2
		1м		15,12	0,02	271	0	110,7		0
	Е0115-37-9	Облицовка потолков ПХВ панелью на металлическом каркасе	16,97	670,87	2,86	11385	49	5042	1,63	28
		м2		282,04	0,94	4786	16	105		0
46	99-1-3	Стоимость ПХВ лрофилей К-1,050.		2985		53193	0	0		0
		м2	17,82			0	0			0
Раздел 5. Помещение № 16,17,18,19										
8	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	35,6	460,90	3,92	16408	140	2606	0,43277	15
		м2 стяжки		64,49	1,46	2296	52	111	0,00525	0
22	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм=1,25;	56	339,84	2,82	19031	158	2915	0,31878	18
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	3008	60	95	0,00525	0
90	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная илукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1.15, к:жс-1,25; кэпм=1.25;		474,96	5,91	16624	207	4760	0,76383	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности	35	140,91	2,24	4932	78	95	0,01094	0
91	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		167,79	4,43	5873	155	2677	0,47	16
		м2 окрашиваемой поверхности	35	78,87	1,65	2760	58	95	0,0081	0
92	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр-1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		2086,25	3,15	210085	317	44076	2,76	278
		м2 поверхности облицовки	100,7	459,54	1,19	46276	120	95	0,00585	1

94	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	56	388,32	5,15	21746	288	5518	0,62818	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	5698	110	95	0,00945	1
96	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=115; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		1587,01	17,58	56498	626	9623	1,4628	52
		м2 покрытия	35,6	236,92	6,59	8434	235	111	0,0321	1
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		178,36	0,09	7919	4	744	0,09	4
		1м	44,4	15,12	0,02	671	1	110,7		0
104	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр=1,15; ктрм~1,25; кзпр-1,15; кэкс-1,25, кзпм=1,25		288,79	8,37	1825	53	908	0,80868	5
		м2 проемов	6,32	129,79	3,18	820	20	108	0,01545	0
105	6-9-31	Доски подоконные из ПХВ профилей		1800		2880	0	0		0
		м	1,6			0	0			0
	Е0115-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	6,62	617,38	6,06	4087	40	1614	1,48	10
		м2		256,29	1,76	1697	12	94,5	0,01	0
Раздел 6. Помещение № 20,21,25										
8	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	25	460,90	3,92	11523	98	1830	0,43277	11
		м2 стяжки		64,49	1,46	1612	37	111	0,00525	0
90	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная илукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1.15, к:жс-1,25; кэпм=1.25;		474,96	5,91	11874	148	3400	0,76383	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности	25	140,91	2,24	3523	56	95	0,01094	0
117	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр-1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	25	167,79	4,43	4195	111	1912	0,47	12

		м2 окрашиваемой поверхности		78,87	1,65	1972	41	95	0,0081	0
	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2	40	585,06	33,79	23402	1352	12669	1,95	78
		м2		329,54	5,62	13182	225	94,5	0,03	1
118	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр=1,15;	76	2086,25	3,15	158555	239	33265	2,76	210
		м2 поверхности облицовки		459,54	1,19	34925	90	95	0,00585	0
122	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр=1,15, ктрм=1.25, кзпр=1,15; кэкс=1,25, кзпм-1,25	1,52	288,79	8,37	439	13	218	0,80868	1
		м2 проемов		129,79	3,18	197	5	108	0,01545	0
123	6-9-31	Доски подоконные из ПХВ профилей	1,08	1800,00		1944	0	0		0
		м				0	0			0
94	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	19,8	388,32	5,15	7689	102	1951	0,62818	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	2015	39	95	0,00945	0
22	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25,	19,8	339,84	2,82	6729	56	1031	0,31878	6
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	1064	21	95	0,00525	0
	Е0115-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	2,02	617,38	6,06	1247	12	493	1,48	3
		м2		256,29	1,76	518	4	94,5	0,01	0
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	27,2	178,36	0,09	4851	2	456	0,09	2
		1м		15,12	0,02	411	1	110,7		0
Раздел 7. Помещение № 29										