ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОНТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ "ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"23" 04 2018 ж.
№ 172
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 04 2018 года

Заказчик: **ТОО «ТРЦ Ақмойнақ», директор Дуйсебаев Талгат Талгат Серикович, 160013, ЮКО г. Шымкент, Каратауский район, микрорайон Тулпар 19 Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: **16.04.2018 года, ТОО «Эристайл-Казахстан», лицензия №13020995, от 30.12.2013 года, директор Мамиров Ойрат Маратович, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Сасбухаева дом 32, кв. 4А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **16.04.2018 года, ТОО "Береке-КАБ", генеральный директор Исмаилов Нариман Миликович, 050043, город Алматы, Наурызбайский район, СО «Дархан», дом 34, в лице эксперта технического надзора Жакипова Алмаса Куришевича, аттестаты эксперта №KZ54VJE00032884 от 30.11.2017 г., №KZ27VJE00032885 от 30.11.2017 г., №KZ12VJE00026850 от 18.06.2012 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **16.04.2018 года, ТОО "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)", директор Сулейменов Бахытхан Адильбекович, 160050 г. Шымкент, ул. Гоголя дом 33, гослицензия ГСЛ № 000897 от 28.09.2007г., ГИП Ажидинов Сайддин Сапардинович, аттестат №0000053 от 15.06.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (корректировка) (дом №5, №6 без наружных инженерных сетей)» ЖИЛОЙ ДОМ №6 (новое).**

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Каратауский район, микрорайон «Тулпар», уч. 5А.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1) Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Соглашение о расторжении от 04.07.2016 г. к Договору купли-продажи №б/н от 06.01.2016 г.;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Управление ГАСК ЮКО, №KZ61REA00065828 от 27.07.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)", №16-04**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «ТРЦ Ақмойнақ» директор Дуйсебаев Т. С. от 11.07.2016 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **апрель 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **7 (семь)** месяцев;
фактически: **7 (семь)** месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь квартир	метр в квадрате (далее – м2)	1 942,96	1954,2
Число этажей	этаж	3+подвал	3+подвал
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	12 679,79	13 072
В том числе подземной части	м3	2 013,51	2 013,51
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	36	1 942,96	1 091,76		1 954,2	1 103,4
однокомнатных	12	471,52	215,16	12	472,4	218
двухкомнатных	12	651,48	357,84	12	656	361,7
трехкомнатных	12	819,96	518,76	12	825,8	523,7
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **фундаменты под стены ленточные, монолитные железобетонные из бетона класса В12,5, под стойки рам столбчатые монолитные железобетонные из бетона класса В15 монолитные бетонные; стены подвала - из бетона класса В 7.5 толщиной 400 мм; рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В25; стены – из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 380 мм с утеплением; перекрытие - монолитное железобетонное из бетона класса В25 толщиной 200 мм; лестницы - из сборных железобетонных ступеней по металлическим балкам и косоурам; окна - из поливинилхлоридных профилей; Двери наружные и входные в квартиры – металлические, утепленные, внутренние деревянные; кровля – из металлочерепицы по деревянной обрешётке и стропилам; площадь земельного участка с правом частной собственности 0,1024 га, Лит А, Лит I, II, III, IV.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **379 854,97 тысяч тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **309 663,86 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **11 287,83 тысяч тенге**;
прочие затраты **58 903,28 тысяч тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **376 969,45 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **309 663,86 тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11 287,83 тысяч тенге**;
прочие затраты **56 017,76 тысяч тенге**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр.Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (корректировка) (дом №5, №6 без наружных инженерных сетей)" ЖИЛОЙ ДОМ №6 по адресу: г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Тулпар, уч. 5А принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ТОО «ТРЦ Ақмойнақ»**
директор Дуйсебаев Т. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

место печати (далее – М.П.)

Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Ақмойнақ» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Шымкент Республика Казахстан

Технический надзор: **ТОО «Береке-КАБ»**

директор Исмаилов Н. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)"**

директор Сулейменов Б. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Эристайл-Казахстан»**

директор Мамиров О. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «Береке-КАБ»**

эксперт технического надзора Жакипов А. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, МП

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоквартирный жилой дом	1	3	933,8	13072	3628	1103,4	2475,4	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
бетон	кирпич	металлочерепица	От индивидуальной отпительной установки	да	да	нет	да	да

Заказчик: **ТОО «ТРЦ Акмойнак» .**
директор Дуйсебаев Т. С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **ТОО "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)"**
директор Сулейменов Б. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ
ҚҰЖАТТАР ҮШІН

нөмірленген
және тігілген 5 бет

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ҚАРАТАУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІ

Өтініш № 00139563771 | Тіркеу ісі № 073:1176

Тіркелген уақыты 23.04.18

Қарастырылсын № 9309:073:1176 | Берілген уақыты

Жауапкерлер ісін обылыстық мәжілісі Турсынов Д. Б.

АШИМОВ. А

Баосшы Таибеков Б. | Қолы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ ОҢТҮСТІК АЙМАҚТЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ҚАРАТАУ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІ
БСН 150340021

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"02" 10 2017г.

"УТВЕРЖДАЮ"
и.о. Директора ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ Садвакасов К. Т.
"03" 11 2017г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"**

за 2 половину октября 2017г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	760 535 910	
	Снижение прочих затрат (исключено)	тенге	5 777 296	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**754 758 614**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 962,86**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	151 667 651,14	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**44 091 274**	**35 121 341**
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**28 980 780**	28 980 780
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**15 110 493**	6 140 560
4	**1 транш из инвестиций Фонда недвижимости**	**тенге**	**120 618 193**	
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Фонда недвижимости	тенге	5 796 156	5 796 156
5	**Всего инвестиций Фонда недвижимости и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**38 295 117**	**29 325 184**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	23 184 624	23 184 624
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	15 110 493	6 140 560
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**18 092 729**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за **2 половину октября** 2017 г.	тенге	869 423	869 423
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**158 043 887**	**28 455 761**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Фонда недвижимости** за **2 половину октября т.г. всего**	тенге	**142 933 393**	**22 315 201**
7.1.1.	из них: 1 транш	тенге	120 618 193	
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	22 315 201	22 315 201
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**15 110 493**	**6 140 560**
7.2.1.	из них: зачисление на специальный счет за счет Собственного участия Застройщика	тенге	6 140 560	6 140 560
7.2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (Проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	8 969 933	

Гл.менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Садвакасов К.Т._____
"03" 11 2017г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Саутова А.К._____
"03" 11 2017г.

Застройщик: ТОО " ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

АКТ
выполненных работ за 2 половину октября 2017г.
(отчет по ведомости договорной цены)

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
	Жилой дом № 5, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,46**	**11 055 979**	**92,13**	**10 185 509**	**92,13**	**10 185 509**
1.1.	Котлован	1,46	11 055 979	92,13	10 185 509	92,13	10 185 509
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**56,57**	**7 497 587**	**56,57**	**7 497 587**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	56,57	7 497 587	56,57	7 497 587
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	0,00	0	0,00	
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	0,00	0	0,00	
3	Лестницы	0,58	4 359 758	0,00	0	0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	0,00	0	0,00	
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	0,00	0	0,00	
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	0,00	0	0,00	
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	0,00	0	0,00	
8	Полы	3,29	24 802 125	0,00	0	0,00	
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	0,00	0	0,00	
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	0,00	0	0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00	0	0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,91**	**301 252 034**	**5,87**	**17 683 095**	**5,87**	**17 683 095**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	0,00	0	0,00	
13	Канализация	0,82	6 185 076	0,00	0	0,00	
14	Отопление	3,03	22 859 409	0,00	0	0,00	
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00	0	0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	0,00		0,00	
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00		0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №5	**47,73**	**360 247 359**	**4,91**	**17 683 095**	**4,91**	**17 683 095**
	Жилой дом № 6, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,36**	**10 274 718**	**95,93**	**9 856 723**	**95,93**	**9 856 723**
1.1.	Котлован	1,36	10 274 718	95,93	**9 856 723**	95,93	9 856 723
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**53,15**	**7 045 110**	**53,15**	**7 045 110**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	53,15	**7 045 110**	53,15	7 045 110
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	0,00		0,00	
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	0,00		0,00	
3	Лестницы	0,58	4 359 758	0,00		0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	0,00		0,00	
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	0,00		0,00	

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	0,00		0,00	
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	0,00		0,00	
8	Полы	3,29	24 802 125	0,00		0,00	
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	0,00		0,00	
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	0,00		0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00		0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,81**	**300 470 773**	**5,63**	**16 901 833**	**5,63**	**16 901 833**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	0,00		0,00	
13	Канализация	0,82	6 185 076	0,00		0,00	
14	Отопление	3,03	22 859 409	0,00		0,00	
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00		0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00		0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	0,00		0,00	
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00		0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №6	**47,63**	**359 466 098**	**4,70**	**16 901 833**	**4,70**	**16 901 833**
	ИТОГО по жилым домам №5, №6	**95,36**	**719 713 457**	**4,81**	**34 584 928**	**4,81**	**34 584 928**
	Прочие						
1	ПИР	1,02	7 700 000	100,00	7 700 000	0,00	
2	Экспертиза	0,17	1 269 933	100,00	1 269 933	0,00	
3	Услуги инженера (технадзор)	1,29	9 723 340	4,81	467 243	4,81	467 243
4	Авторский надзор	0,19	1 439 420	4,81	69 170	4,81	69 170
	Итого по прочим:	**2,67**	**20 132 693**	**47,22**	**9 506 345**	**2,66**	**536 412**
	Резерв заказчика						
	Резерв 2%	**1,98**	14 912 464	0,00		0,00	
	Итого резерв	**1,98**	14 912 464	0,00		**0,00**	
	ВСЕГО по объекту согласно сметы:	**100,00**	**754 758 614**	**5,84**	**44 091 274**	**4,65**	**35 121 341**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"02" 10 2017 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"02" 10 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.Ю.
"02" 10 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"02" 10 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.М.
"02" 10 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-КАБ"
_____ Жакипов А. К.
"02" 10 2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту,
за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор
ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т.
"03" 11 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Калмырза Е.
"02" 11 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К.
"03" 11 2017 год

Департамент технического контроля
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казын
Для актов,
реестров и справок

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №1
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы КЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Коли-чество	2017 год		всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь 2 половина	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	33,43	21 030	629,00		629,00	629,00	0,00	21 030	21 030	0,00	100,00	100,00
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /котлован/	м3 грунта	171,08	1 250 752	7 310,73		7 310,73	7 310,73	0,00	1 250 752	1 250 752	0,00	100,00	100,00
3	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/	тенге за 1 тонну	122,00	1 605 464	13 159,31		13 159,31	13 159,31	0,00	1 605 464	1 605 464	0,00	100,00	100,00
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,07	16 126	412,70		412,70	412,70	0,00	16 126	16 126	0,00	100,00	100,00
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33,43	13 798	412,70		412,70	412,70	0,00	13 798	13 798	0,00	100,00	100,00
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2 387,29	328 413	137,57		137,57	137,57	0,00	328 413	328 413	0,00	100,00	100,00
7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	57,95	20 796	358,87		358,87	358,87	0,00	20 796	20 796	0,00	100,00	100,00

8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,39	15 571	358,87		358,87	358,87	0,00	15 571	15 571	0,00	100,00	100,00
9	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,29	20 602	174,16		174,16	174,16	0,00	20 602	20 602	0,00	100,00	100,00
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	4 770	174,16		174,16	174,16	0,00	4 770	4 770	0,00	100,00	100,00
11	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,95	10 092	174,16		174,16	174,16	0,00	10 092	10 092	0,00	100,00	100,00
12	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,85	1 889	174,16		174,16	174,16	0,00	1 889	1 889	0,00	100,00	100,00
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	11 814	174,16		174,16	174,16	0,00	11 814	11 814	0,00	100,00	100,00
14	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /из отвала для грунтовой подушки и засыпки под полы/	м3 грунта	93,69	684 943	7 310,73		7 310,73	7 310,73	0,00	684 943	684 943	0,00	100,00	100,00
15	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /из отвала/	тенге за 1 тонну	122,00	1 605 464	13 159,31		13 159,31	13 159,31	0,00	1 605 464	1 605 464	0,00	100,00	100,00
16	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	382,98	3 118 345	8 142,26		8 142,26	8 142,26	0,00	3 118 345	3 118 345	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по земляным работам			**9 475 938**						**8 729 869**	**8 729 869**	**746 069,40**	**92,13**	**92,13**
		в текущих ценах		**1,17**	**11 055 979**						**10 185 509**	**10 185 509**	**870 470,82**	**92,13**	**92,13**
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ													
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18 537,05	731 472	39,46		39,46	39,46	0,00	731 472	731 472	0,00	100,00	100,00
2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	23 636,41	2 410 914	102,00		102,00	102,00	0,00	2 410 914	2 410 914	0,00	100,00	100,00

3	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	22 641,85	5 429 063	239,78		115,94	115,94	123,84	2 625 080	2 625 080	2 803 983,02	48,35	48,35
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 840,23	63 293	2,90		2,90	2,90	0,00	63 293	63 293	0,00	100,00	100,00
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 442,54	327 924	1,64		1,64	1,64	0,00	327 924	327 924	0,00	100,00	100,00
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 887,48	267 402	1,26		1,26	1,26	0,00	267 402	267 402	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031						6 426 085	6 426 085	4 933 946	56,57	56,57
		в текущих ценах		1,17	13 254 231						7 497 587	7 497 587	5 756 644	56,57	56,57
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 835 969						15 155 954	15 155 954	5 680 015	72,74	72,74
		в текущих ценах			24 310 210						17 683 095	17 683 095	6 627 115	72,74	72,74
		3. КАРКАСЫ													
		ИТОГО по каркасам			2 371 538						0	0	2 371 538	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	2 766 974						0	0	2 766 974	0,00	0,00
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ													
		ИТОГО по плитам перекрытий			49 825 936						0	0	49 825 936	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	58 134 036						0	0	58 134 036	0,00	0,00
		5. ЛЕСТНИЦЫ							-	-	-	-	-		
		ИТОГО по лестницам			3 736 693						0	0	3 736 693	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	4 359 758						0	0	4 359 758	0,00	0,00
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ													
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			2 690 664						0	0	2 690 664	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 139 312						0	0	3 139 312	0,00	0,00
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ													
		ИТОГО по стенам и перегородкам			32 225 976						0	0	32 225 976	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	37 599 415						0	0	37 599 415	0,00	0,00
		8. КРОВЛЯ													
		ИТОГО по кровле			20 965 198						0	0	20 965 198	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	24 460 987						0	0	24 460 987	0,00	0,00
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное													
		ИТОГО по кровле			41 189 458						0	0	41 189 458	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	48 057 490						0	0	48 057 490	0,00	0,00
		9. ПОЛЫ													
		ИТОГО по полам			21 257 583						0	0	21 257 583	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	24 802 125						0	0	24 802 125	0,00	0,00
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА													
		ИТОГО по внутренней отделке			34 307 135						0	0	34 307 135	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	40 027 592						0	0	40 027 592	0,00	0,00
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА													
		ИТОГО по наружной отделке			25 614 813						0	0	25 614 813	0,00	0,00

		в текущих ценах		1,17	29 885 890						0	0	29 885 890	0,00	0,00
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)													
		ИТОГО по наружной отделке			3 178 289						0	0	3 178 289	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 708 245						0	0	3 708 245	0,00	0,00
		Итого по разделу КЖ и АР			237 363 283						0	0	237 363 283	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	276 941 824						0	0	276 941 824	0,00	0,00
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			258 199 252						15 155 954	15 155 954	243 043 298	5,87	5,87
		в текущих ценах			301 252 034						17 683 095	17 683 095	283 568 939	5,87	5,87

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"02" _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"02" _____ 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"02" _____ 2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненых работ авторский надзор ответственности не несёт.

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"02" _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"02" _____ 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А. К.
"02" _____ 2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
03 _____ 11 _____ 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
03 " _____ 11 _____ 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Калмырза Е._____
02" _____ 10 _____ 2017 год

Департамент технического контроля
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Для актов,
реестров и справок

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №2
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы ЮЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Количество	2017 год		всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь-2 половина	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	33,43	21 032	629,07		629,07	629,07	0,00	21 032	21 032	0,00	100,00	100,00
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскааторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /котлован/	м3 грунта	171,08	1 239 899	7 247,29		7 247,29	7 247,29	0,00	1 239 899	1 239 899	0,00	100,00	100,00
3	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/	тенге за 1 тонну	122,00	1 591 533	13 045,13		13 045,13	13 045,13	0,00	1 591 533	1 591 533	0,00	100,00	100,00
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,07	15 986	409,12		409,12	409,12	0,00	15 986	15 986	0,00	100,00	100,00
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33,43	13 678	409,12		409,12	409,12	0,00	13 678	13 678	0,00	100,00	100,00
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2 387,29	325 564	136,37		136,37	136,37	0,00	325 564	325 564	0,00	100,00	100,00
7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	57,95	20 796	358,87		358,87	358,87	0,00	20 796	20 796	0,00	100,00	100,00
8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,39	15 570	358,87			-	358,87	-	-	15 570,36	0,00	0,00

9	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,29	21 901	185,15		185,15	185,15	0,00	21 901	21 901	0,00	100,00	100,00
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	5 071	185,15		185,15	185,15	0,00	5 071	5 071	0,00	100,00	100,00
11	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,95	10 729	185,15		185,15	185,15	0,00	10 729	10 729	0,00	100,00	100,00
12	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,85	2 009	185,15		185,15	185,15	0,00	2 009	2 009	0,00	100,00	100,00
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	12 558	185,15		185,15	185,15	0,00	12 558	12 558	0,00	100,00	100,00
14	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /из отвала для грунтовой подушки и засыпки под полы/	м3 грунта	93,69	678 999	7 247,29		7 247,29	7 247,29	0,00	678 999	678 999	0,00	100,00	100,00
15	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /из отвала/	тенге за 1 тонну	122,00	1 591 533	13 045,13		13 045,13	13 045,13	0,00	1 591 533	1 591 533	0,00	100,00	100,00
16	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	382,98	2 896 781	7 563,74		7 563,74	7 563,74	0,00	2 896 781	2 896 781	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по земляным работам			**8 806 329**						**8 448 071**	**8 448 071**	**358 258**	**95,93**	**95,93**
		в текущих ценах		**1,17**	**10 274 718**						**9 856 723**	**9 856 723**	**417 995**	**95,93**	**95,93**
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ													
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18 537,05	731 472	39,46		39,46	39,46	0,00	731 472	731 472	0,00	100,00	100,00
2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	23 636,41	2 410 914	102,00		102,00	102,00	0,00	2 410 914	2 410 914	0,00	100,00	100,00
3	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	22 641,85	5 429 063	239,78		98,81	98,81	140,97	2 237 268	2 237 268	3 191 794,77	41,21	41,21

4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 840,23	63 293	2,90		2,90	2,90	0,00	63 293	63 293	0,00	100,00	100,00
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 442,54	327 924	1,64		1,64	1,64	0,00	327 924	327 924	0,00	100,00	100,00
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 887,48	267 402	1,26		1,26	1,26	0,00	267 402	267 402	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			**11 360 031**						**6 038 273**	**6 038 273**	**5 321 757**	**53,15**	**53,15**
		в текущих ценах		**1,17**	**13 254 231**						**7 045 110**	**7 045 110**	**6 209 121**	**53,15**	**53,15**
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			**20 166 360**						**14 486 344**	**14 486 344**	**5 680 016**	**71,83**	**71,83**
		в текущих ценах			**23 528 949**						**16 901 833**	**16 901 833**	**6 627 116**	**71,83**	**71,83**
		3. КАРКАСЫ													
		ИТОГО по каркасам			**2 371 538**						**0**	**0**	**2 371 538**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**2 766 974**						**0**	**0**	**2 766 974**	**0,00**	**0,00**
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ													
		ИТОГО по плитам перекрытий			**49 825 936**						**0**	**0**	**49 825 936**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**58 134 036**						**0**	**0**	**58 134 036**	**0,00**	**0,00**
		5. ЛЕСТНИЦЫ							-	-	-	-	-		
		ИТОГО по лестницам			**3 736 693**						**0**	**0**	**3 736 693**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**4 359 758**						**0**	**0**	**4 359 758**	**0,00**	**0,00**
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ													
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			**2 690 664**						**0**	**0**	**2 690 664**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 139 312**						**0**	**0**	**3 139 312**	**0,00**	**0,00**
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ													
		ИТОГО по стенам и перегородкам			**32 225 976**						**0**	**0**	**32 225 976**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**37 599 415**						**0**	**0**	**37 599 415**	**0,00**	**0,00**
		8. КРОВЛЯ													
		ИТОГО по кровле			**20 965 198**						**0**	**0**	**20 965 198**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 460 987**						**0**	**0**	**24 460 987**	**0,00**	**0,00**
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное													
		ИТОГО по кровле			**41 189 458**						**0**	**0**	**41 189 458**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**48 057 490**						**0**	**0**	**48 057 490**	**0,00**	**0,00**
		9. ПОЛЫ													
		ИТОГО по полам			**21 257 583**						**0**	**0**	**21 257 583**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 802 125**						**0**	**0**	**24 802 125**	**0,00**	**0,00**
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА													
		ИТОГО по внутренней отделке			**34 307 135**						**0**	**0**	**34 307 135**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**40 027 592**						**0**	**0**	**40 027 592**	**0,00**	**0,00**
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА													
		ИТОГО по наружной отделке			**25 614 813**						**0**	**0**	**25 614 813**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**29 885 890**						**0**	**0**	**29 885 890**	**0,00**	**0,00**
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)													
		ИТОГО по наружной отделке			**3 178 289**						**0**	**0**	**3 178 289**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 708 245**						**0**	**0**	**3 708 245**	**0,00**	**0,00**

		Итого по разделу ЮЖ и АР			**237 363 283**					**0**	**0**	**237 363 283**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**276 941 824**					**0**	**0**	**276 941 824**	**0,00**	**0,00**
		Всего по общестроительным работам ЮЖ и АС			**257 529 643**					**14 486 344**	**14 486 344**	**243 043 298**	**5,63**	**5,63**
		в текущих ценах			**300 470 773**					**16 901 833**	**16 901 833**	**283 568 940**	**5,63**	**5,63**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"02" _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"02" _____ 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"02" _____ 2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту,
за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор
ответственности не несёт.

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"02" _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"02" _____ 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А. К.
"02" _____ 2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"03" _____ 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"03" _____ 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Калмырза Е._____
"02" _____ 2017 год

Департамент технического контроля
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Для актов,
реестров и справок

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 1
приемки выполненных работ за 2 половину октября 2017 года
Технический надзор (ТОО "Береке-КАБ")

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
224	27.09.2017г.	**9 723 340**

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор			
	Всего	**467 243**		**50 062**
	в т.ч. за месяц		467 243	**50 062**

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Ақмойнақ ТРО»
«ТРЦ Ақмойнак»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Шымкент Республика Казахстан

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 2
приемки выполненных работ за 2 половину октября 2017 года
Авторский надзор (ТОО "CITY ENGINEERING " (Сити Инжиниринг))

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
25-17	04.09.2017 г.	1 439 420

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор			
	Всего	**69 170**		7 411
	в т.ч. за месяц		69 170	7 411

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Ақмойнақ ТРО»
«ТРЦ Ақмойнак»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Шымкент Республика Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"

_____ Дуйсебаев Т.С.

"30" 11 2017г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

_____ Урыктемиров К.Т.

"30" 11 2017г.

Департамент технического контроля АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"**

за ноябрь 2017г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	760 535 910	
	Снижение прочих затрат (исключено)	тенге	5 777 296	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**754 758 614**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 962,86**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	151 667 651,14	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**101 733 072**	**57 641 799**
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**76 544 577**	47 563 797
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**25 188 495**	10 078 002
4	**1 транш из инвестиций Фонда недвижимости**	**тенге**	**120 618 193**	
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Фонда недвижимости	тенге	15 308 915	9 512 759
5	**Всего инвестиций Фонда недвижимости и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**86 424 157**	**48 129 039**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	61 235 662	38 051 037
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	25 188 495	10 078 002
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**18 092 729**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за **ноябрь** 2017 г.	тенге	2 296 337	1 426 914
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**204 746 012**	**46 702 125**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Фонда недвижимости** за **ноябрь т.г. всего**	тенге	**179 557 517**	**36 624 124**
7.1.1.	из них: 1 транш	тенге	120 618 193	
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	58 939 324	36 624 124
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**25 188 495**	**10 078 002**
7.2.1.	из них: зачисление на специальный счет за счет Собственного участия Застройщика	тенге	16 218 562	10 078 002
7.2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (Проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	8 969 933	

Гл.менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"

Садвакасов К.Т._____

"30" 11 2017г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"

Саутова А.К._____

"30" 11 2017г.

Застройщик: ТОО " ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2017г.
(отчет по ведомости договорной цены)

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
	Жилой дом № 5, 4БС /36 квартир						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,46**	**11 055 979**	**92,13**	**10 185 509**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	1,46	11 055 979	92,13	10 185 509	0,00	
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**43,43**	**5 756 644**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	43,43	5 756 644
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**9,53**	**26 381 102**	**9,53**	**26 381 102**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	33,33	922 325	33,33	922 325
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	32,91	19 130 985	32,91	19 130 985
3	Лестницы	0,58	4 359 758	0,00	0	0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	0,00	0	0,00	
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	16,83	6 327 792	16,83	6 327 792
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	0,00	0	0,00	
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	0,00	0	0,00	
8	Полы	3,29	24 802 125	0,00	0	0,00	
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	0,00	0	0,00	
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	0,00	0	0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00	0	0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,91**	**301 252 034**	**16,54**	**49 820 842**	**10,67**	**32 157 747**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	0,00	0	0,00	
13	Канализация	0,82	6 185 076	0,00	0	0,00	
14	Отопление	3,03	22 859 409	0,00	0	0,00	
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00	0	0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	0,00		0,00	
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00		0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №5	**47,73**	**360 247 359**	**13,13**	**49 820 842**	**8,92**	**32 157 747**
	Жилой дом № 6, 4БС /36 квартир						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,36**	**10 274 718**	**95,93**	**9 856 723**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	1,36	10 274 718	95,93	9 856 723	0,00	
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**46,85**	**6 209 121**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	46,85	6 209 121
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**6,65**	**18 414 561**	**6,65**	**18 414 561**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	16,67	461 162	16,67	461 162
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	21,57	12 539 265	21,57	12 539 265
3	Лестницы	0,58	4 359 758	0,00		0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	0,00		0,00	
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	14,40	5 414 134	14,40	5 414 134
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	0,00		0,00	

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	0,00		0,00	
8	Полы	3,29	24 802 125	0,00		0,00	
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	0,00		0,00	
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	0,00		0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00		0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,81**	**300 470 773**	**13,82**	**41 525 515**	**8,20**	**24 623 682**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	0,00		0,00	
13	Канализация	0,82	6 185 076	0,00		0,00	
14	Отопление	3,03	22 859 409	0,00		0,00	
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00		0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00		0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	0,00		0,00	
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00		0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	Итого по жилому дому №6	**47,63**	**359 466 098**	**13,82**	**41 525 515**	**8,20**	**24 623 682**
	ИТОГО по жилым домам №5, №6	**95,36**	**719 713 457**	**12,69**	**91 346 357**	**7,89**	**56 761 429**
	Прочие						
1	ПИР	1,02	7 700 000	100,00	7 700 000	0,00	
2	Экспертиза	0,17	1 269 933	100,00	1 269 933	0,00	
3	Услуги инженера (технадзор)	1,29	9 723 340	12,69	1 234 091	7,89	766 848
4	Авторский надзор	0,19	1 439 420	12,69	182 692	7,89	113 522
	Итого по прочим	**2,67**	**20 132 693**	**51,54**	**10 386 716**	**4,17**	**880 370**
	Резерв заказчика						
	Резерв 2%	**1,98**	14 912 464	0,00		0,00	
	Итого резерв	**1,98**	**14 912 464**	**0,00**		**0,00**	
	ВСЕГО по объекту согласно сметы:	**100,00**	**754 758 614**	**13,48**	**101 733 072**	**7,64**	**57 641 799**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"28" 11 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" 11 2017 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"28" 11 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Ким Т.М.
"28" 11 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.А.
"28" 11 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"28" 11 2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"20" 11 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Калмырза Е._____
"30" 11 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"30" 11 2017 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №1
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы ЮЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Коли-чество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь 2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
[redacted]																			0	[redacted]			
[redacted]				1,17	[redacted]														0	[redacted]		0,00	[redacted]
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18 537,05	731 472	39,46		39,46									39,46	0,00	0	731 472	0,00	0,00	100,00
2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	23 636,41	2 410 914	102,00		102,00									102,00	0,00	0	2 410 914	0,00	0,00	100,00
3	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	22 641,85	5 429 063	239,78		115,94	123,84								239,78	0,00	2 803 983	5 429 063	0,00	51,65	100,00
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 840,23	63 293	2,90		2,90									2,90	0,00	0	63 293	0,00	0,00	100,00
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 442,54	327 924	1,64		1,64									1,64	0,00	0	327 924	0,00	0,00	100,00
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 887,48	267 402	1,26		1,26									1,26	0,00	0	267 402	0,00	0,00	100,00
7	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	31 957,35	780 079	24,41			24,41								24,41	0,00	780 079	780 079	0,00	100,00	100,00
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 919,64	34 622	1,66			1,66								1,66	0,00	34 622	34 622	0,00	100,00	100,00
9	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 834,54	262 463	1,24			1,24								1,24	0,00	262 463	262 463	0,00	100,00	100,00

10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 697,81	85 632	0,42			0,42								0,42	0,00	85 632	85 632	0,00	100,00	100,00
11	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 425,06	24 366	0,54			0,54								0,54	0,00	24 366	24 366	0,00	100,00	100,00
12	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 809,84	112 542	0,54			0,54								0,54	0,00	112 542	112 542	0,00	100,00	100,00
13	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	84 293,19	1 610	0,02			0,02								0,02	0,00	1 610	1 610	0,00	100,00	100,00
14	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5 190,00	4 671	0,90			0,90								0,90	0,00	4 671	4 671	0,00	100,00	100,00
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18 536,88	29 659	1,60			1,60								1,60	0,00	29 659	29 659	0,00	100,00	100,00
16	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	27 865,74	120 380	4,32			4,32								4,32	0,00	120 380	120 380	0,00	100,00	100,00
17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 830,13	2 159	0,10			0,10								0,10	0,00	2 159	2 159	0,00	100,00	100,00
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 353,89	19 815	0,10			0,10								0,10	0,00	19 815	19 815	0,00	100,00	100,00
19	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	205 056,95	45 010	0,22			0,22								0,22	0,00	45 010	45 010	0,00	100,00	100,00
20	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 502,65	3 884	0,02			0,02								0,02	0,00	3 884	3 884	0,00	100,00	100,00
21	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	1 521,14	169 881	111,68			111,68								111,68	0,00	169 881	169 881	0,00	100,00	100,00
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	913,90	433 189	474,00			474,00								474,00	0,00	433 189	433 189	0,00	100,00	100,00
		[illegible]			[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		3. КАРКАСЫ																					
23	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В25/	м3	38 177,07	534 479	14,00			4,67								4,67	9,33	178 160	178 160	356 319,33	33,33	33,33
24	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	47 039,87	673 611	14,32			4,77								4,77	9,55	224 537	224 537	449 074,00	33,33	33,33
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,03	99 779	4,77			1,59								1,59	3,18	33 260	33 260	66 519,33	33,33	33,33
26	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	205 038,32	818 718	3,99			1,33								1,33	2,66	272 906	272 906	545 812,00	33,33	33,33
27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 724,17	190 336	0,93			0,31								0,31	0,62	63 445	63 445	126 890,67	33,33	33,33
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	199 418,60	1 715	0,01			0,00								0,00	0,01	572	572	1 143,33	33,33	33,33
29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 875,00	33 900	0,16			0,05								0,05	0,11	11 300	11 300	22 600,00	33,33	33,33
30	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	173 674,59	19 000	0,11			0,04								0,04	0,07	6 333	6 333	12 666,67	33,33	33,33
		Итого по каркасам			2 371 542														790 514	790 514	1 581 028	33,33	33,33
		в текущих ценах		17	2 786 934														922 325	922 325	1 844 649	33,33	33,33
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	6 397 076	6 397 076	0,00	100,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	357 205	357 205	0,00	100,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	3 278 061	3 278 061	0,00	100,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	6 175	6 175	0,00	100,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	52 269	52 269	0,00	100,00	100,00

36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	8 591	8 591	0,00	100,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	347 869	347 869	0,00	100,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	21 758	21 758	0,00	100,00	100,00
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	35 530	35 530	0,00	100,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	109 250	109 250	0,00	100,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	99 243	99 243	0,00	100,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	6 316	6 316	0,00	100,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	26 452	26 452	0,00	100,00	100,00
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	1 448	1 448	0,00	100,00	100,00
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59											-	176,59	0	-	6 403 603,00	0,00	0,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43			16,43								16,43	0,00	358 760	358 760	0,00	100,00	100,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43			16,43								16,43	0,00	3 292 329	3 292 329	0,00	100,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	6 316	6 316	0,00	100,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	26 452	26 452	0,00	100,00	100,00

50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	1 448	1 448	0,00	100,00	100,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20			0,20								0,20	0,00	4 167	4 167	0,00	100,00	100,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17			0,17								0,17	0,00	34 846	34 846	0,00	100,00	100,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03			0,03								0,03	0,00	6 221	6 221	0,00	100,00	100,00
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66			1,66								1,66	0,00	349 107	349 107	0,00	100,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	35 530	35 530	0,00	100,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	21 758	21 758	0,00	100,00	100,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12			26,12								26,12	0,00	834 726	834 726	0,00	100,00	100,00
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76			1,76								1,76	0,00	36 867	36 867	0,00	100,00	100,00
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32			1,32								1,32	0,00	279 488	279 488	0,00	100,00	100,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44			0,44								0,44	0,00	91 187	91 187	0,00	100,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05			1,05								1,05	0,00	47 664	47 664	0,00	100,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05			1,05								1,05	0,00	220 148	220 148	0,00	100,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01			0,01								0,01	0,00	2 665	2 665	0,00	100,00	100,00

64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59											-	176,59	0	-	6 403 603,00	0,00	0,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43											-	16,43	0	-	358 760,00	0,00	0,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43											-	16,43	0	-	3 292 329,00	0,00	0,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20											-	0,20	0	-	4 167,00	0,00	0,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17											-	0,17	0	-	34 846,00	0,00	0,00
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03											-	0,03	0	-	6 221,00	0,00	0,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66											-	1,66	0	-	349 107,00	0,00	0,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09											-	0,09	0	-	40 729,00	0,00	0,00
72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04											-	0,04	0	-	10 879,00	0,00	0,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14											-	0,14	0	-	6 316,00	0,00	0,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13											-	0,13	0	-	26 452,00	0,00	0,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01											-	0,01	0	-	1 448,00	0,00	0,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12											-	26,12	0	-	834 726,00	0,00	0,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76											-	1,76	0	-	36 867,00	0,00	0,00

78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32											-	1,32	0	-	279 488,00	0,00	0,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44											-	0,44	0	-	91 187,00	0,00	0,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05											-	1,05	0	-	47 664,00	0,00	0,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05											-	1,05	0	-	220 148,00	0,00	0,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66											-	185,66	0	-	6 732 504,00	0,00	0,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34											-	17,34	0	-	378 583,00	0,00	0,00
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34											-	17,34	0	-	3 474 245,00	0,00	0,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15											-	0,15	0	-	29 049,00	0,00	0,00
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75											-	1,75	0	-	366 438,00	0,00	0,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06											-	0,06	0	-	15 327,00	0,00	0,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33											-	0,33	0	-	15 050,00	0,00	0,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20											-	0,20	0	-	40 997,00	0,00	0,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13											-	0,13	0	-	26 452,00	0,00	0,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12											-	26,12	0	-	834 726,00	0,00	0,00

92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76												-	1,76	0	-	36 867,00	0,00	0,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32												-	1,32	0	-	279 488,00	0,00	0,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44												-	0,44	0	-	91 187,00	0,00	0,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05												-	1,05	0	-	47 664,40	0,00	0,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05												-	1,05	0	-	220 148,40	0,00	0,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19												-	0,19	0	-	8 482,40	0,00	0,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19												-	0,19	0	-	38 409,40	0,00	0,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/																-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,47	190 519	250,20												-	250,20	0	-	190 519,40	0,00	0,00
100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70												-	4,70	0	-	2 103 828,40	0,00	0,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	50 508	108,05												-	108,05	0	-	50 508,40	0,00	0,00
		[illegible]			[illegible]															[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		в текущих ценах			19 130 985															19 130 985	19 130 985	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5. ЛЕСТНИЦЫ																-	-	-	-	-		
		[illegible]			[illegible]															0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		в текущих ценах			4 350 756															0	0	[illegible]	0,00	[illegible]
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																						
		[illegible]			[illegible]															0	0	[illegible]	0,00	[illegible]
		в текущих ценах			[illegible]															0	0	[illegible]	0,00	0,00
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																						
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151,0									151,00	303,12	2 952 785	2 952 785	5 927 470,48	33,25	33,25

2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519								519,00	1 038,70	-159 818	- 159 818	-319 851,85	33,32	33,32
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			90,536								90,54	289,66	1 680 744	1 680 744	5 377 417,38	23,81	23,81
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29								0,29	0,58	21 682	21 682	43 274,09	33,38	33,38
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261								0,26	0,52	62 049	62 049	123 836,83	33,38	33,38
6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029								0,03	0,06	7 160	7 160	14 295,77	33,37	33,37
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24								12,24	24,49	514 919	514 919	1 030 342,27	33,32	33,32
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54								1,54	3,09	32 214	32 214	64 679,01	33,25	33,25
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12								1,12	2,24	224 426	224 426	448 251,62	33,36	33,36
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,424								0,42	0,85	87 309	87 309	174 979,88	33,29	33,29
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730											-	1 606,73	0	-	5 703 089,00	0,00	0,00
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387											-	40,39	0	-	35 221,00	0,00	0,00
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342											-	0,34	0	-	82 062,00	0,00	0,00
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200											-	0,20	0	-	47 653,00	0,00	0,00

15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102												-	0,10	0	-	25 249,00	0,00	0,00
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550												-	2,55	0	-	59 420,00	0,00	0,00
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285												-	0,28	0	-	141 005,00	0,00	0,00
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311												-	0,31	0	-	63 959,00	0,00	0,00
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490												-	42,49	0	-	830 886,00	0,00	0,00
20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550												-	182,55	0	-	-56 214,00	0,00	0,00
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сг-2/	т	237 816,64	25161	0,106												-	0,11	0	-	25 161,00	0,00	0,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-2/	т	246 435,64	2489	0,010												-	0,01	0	-	2 489,00	0,00	0,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500												-	9,50	0	-	310 600,00	0,00	0,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134												-	1,13	0	-	23 732,00	0,00	0,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920												-	0,92	0	-	184 413,00	0,00	0,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214												-	0,21	0	-	44 066,00	0,00	0,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040												-	0,04	0	-	1 797,00	0,00	0,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040												-	0,04	0	-	8 199,00	0,00	0,00

29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476											-	0,48	0	-	32 308,00	0,00	0,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476											-	0,48	0	-	216 374,00	0,00	0,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640											-	16,64	0	-	2 068,00	0,00	0,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770											-	22,77	0	-	80 822,00	0,00	0,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	238 103,45	1381	0,006											-	0,01	0	-	1 381,00	0,00	0,00
34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-3/	т	243 076,92	316	0,0013											-	0,00	0	-	316,00	0,00	0,00
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220											-	0,22	0	-	7 193,00	0,00	0,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056											-	0,06	0	-	1 177,00	0,00	0,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156											-	0,16	0	-	31 273,00	0,00	0,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010											-	0,01	0	-	2 049,00	0,00	0,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024											-	0,02	0	-	1 010,00	0,00	0,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006											-	0,01	0	-	133,00	0,00	0,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005											-	0,00	0	-	962,00	0,00	0,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002											-	0,00	0	-	321,00	0,00	0,00

43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800											-	0,80	0	-	29 088,00	0,00	0,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022											-	0,02	0	-	472,00	0,00	0,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020											-	0,02	0	-	4 088,00	0,00	0,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012											-	0,00	0	-	247,00	0,00	0,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940											-	37,94	0	-	135 402,00	0,00	0,00
48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210											-	26,21	0	-	151 697,00	0,00	0,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063											-	0,06	0	-	15 017,00	0,00	0,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009											-	0,01	0	-	2 229,00	0,00	0,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560											-	10,56	0	-	383 960,00	0,00	0,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464											-	0,46	0	-	10 125,00	0,00	0,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132											-	0,13	0	-	2 761,00	0,00	0,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492											-	0,49	0	-	98 497,00	0,00	0,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104											-	0,10	0	-	21 428,00	0,00	0,00

56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400											-	188,40	0	-	416 353,00	0,00	0,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347											-	0,35	0	-	83 121,00	0,00	0,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400											-	188,40	0	-	22 454,00	0,00	0,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900											-	166,90	0	-	595 642,00	0,00	0,00
60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330											-	57,33	0	-	331 812,00	0,00	0,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209											-	0,21	0	-	49 630,00	0,00	0,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027											-	0,03	0	-	6 577,00	0,00	0,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160											-	28,16	0	-	1 023 893,00	0,00	0,00
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236											-	1,24	0	-	27 000,00	0,00	0,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416											-	0,42	0	-	8 694,00	0,00	0,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360											-	1,36	0	-	272 470,00	0,00	0,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292											-	0,29	0	-	60 154,00	0,00	0,00

68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400										-	638,40	0	-	1 410 826,00	0,00	0,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175										-	1,18	0	-	281 659,00	0,00	0,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400										-	638,40	0	-	76 087,00	0,00	0,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580										-	41,58	0	-	53 664,00	0,00	0,00
72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468										-	0,47	0	-	97 128,40	0,00	0,00
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650										-	0,65	0	-	321 796,40	0,00	0,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109										-	98,11	0	-	7 567,40	0,00	0,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109										-	98,11	0	-	6 097,40	0,00	0,00
		[illegible]			[illegible]													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]													6 327 792	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		8. КРОВЛЯ																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	[illegible]	0,00	0,00
		[illegible]		[illegible]	24 460 987													0	0	24 460 987	0,00	0,00
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	41 189 150	0,00	0,00
		[illegible]		[illegible]	[illegible]													0	0	48 057 490	0,00	0,00
		9. ПОЛЫ																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	21 257 583	0,00	0,00
		[illegible]		[illegible]	[illegible]													0	0	24 802 125	0,00	0,00
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	34 307 135	0,00	0,00
		[illegible]		[illegible]	[illegible]													0	0	40 027 592	0,00	0,00
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	25 514 612	0,00	0,00
		[illegible]		[illegible]	[illegible]													0	0	29 885 890	0,00	0,00
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	[illegible]	0,00	0,00
		[illegible]		[illegible]	[illegible]													0	0	[illegible]	0,00	0,00

		[illegible]			[illegible]														22 610 904	22 610 904	218 752 376	9,53	9,53
		[illegible]			[illegible]														26 381 102	26 381 102	250 560 722	9,53	9,53
		[illegible]			[illegible]														17 544 850	17 544 850	219 988 445	10,67	10,67
		[illegible]			[illegible]														32 137 747	49 320 842	251 131 192	10,67	16,54

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"28" _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" _____ 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.
28 _____ 2017 год

*Используемые материалы соответствуют [illegible]
за правильность подсчета выполненных [illegible] авторский надзор ответственности не несёт

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Маматов О.М.
"28" _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"28" _____ 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАЗ"
_____ Жакипов А.К.
"28" _____ 2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"30" _____ 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
30 _____ 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Калмырза Е.
30 _____ 2017 год

Департамент технического [illegible]
АО «Фонд недвижимости
Для [illegible]
реестра

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №2
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы КЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь-2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апраль	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
[redacted]																			0	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
[redacted]				1,17	[redacted]														0	[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18 537,05	731 472	39,46		39,46									39,46	0,00	0	731 472	0,00	0,00	100,00
2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	23 636,41	2 410 914	102,00		102,00									102,00	0,00	0	2 410 914	0,00	0,00	100,00
3	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона кл.В7,5/	м3	22 641,85	5 429 063	239,78		98,81	140,97								239,78	0,00	3 191 795	5 429 063	0,00	58,79	100,00
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 840,23	63 293	2,90		2,90									2,90	0,00	0	63 293	0,00	0,00	100,00
5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 442,54	327 924	1,64		1,64									1,64	0,00	0	327 924	0,00	0,00	100,00
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 887,48	267 402	1,26		1,26									1,26	0,00	0	267 402	0,00	0,00	100,00
7	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	31 957,35	780 079	24,41			24,41								24,41	0,00	780 079	780 079	0,00	100,00	100,00
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 919,64	34 622	1,66			1,66								1,66	0,00	34 622	34 622	0,00	100,00	100,00
9	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 834,54	262 463	1,24			1,24								1,24	0,00	262 463	262 463	0,00	100,00	100,00

10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 697,81	85 632	0,42			0,42								0,42	0,00	85 632	85 632	0,00	100,00	100,00
11	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 425,06	24 366	0,54			0,54								0,54	0,00	24 366	24 366	0,00	100,00	100,00
12	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 809,84	112 542	0,54			0,54								0,54	0,00	112 542	112 542	0,00	100,00	100,00
13	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	84 293,19	1 610	0,02			0,02								0,02	0,00	1 610	1 610	0,00	100,00	100,00
14	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5 190,00	4 671	0,90			0,90								0,90	0,00	4 671	4 671	0,00	100,00	100,00
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18 536,88	29 659	1,60			1,60								1,60	0,00	29 659	29 659	0,00	100,00	100,00
16	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	27 865,74	120 380	4,32			4,32								4,32	0,00	120 380	120 380	0,00	100,00	100,00
17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 830,13	2 159	0,10			0,10								0,10	0,00	2 159	2 159	0,00	100,00	100,00
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 353,89	19 815	0,10			0,10								0,10	0,00	19 815	19 815	0,00	100,00	100,00
19	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	205 056,95	45 010	0,22			0,22								0,22	0,00	45 010	45 010	0,00	100,00	100,00
20	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 502,65	3 884	0,02			0,02								0,02	0,00	3 884	3 884	0,00	100,00	100,00
21	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	1 521,14	169 881	111,68			111,68								111,68	0,00	169 881	169 881	0,00	100,00	100,00
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	913,90	433 189	474,00			474,00								474,00	0,00	433 189	433 189	0,00	100,00	100,00
		[illegible]			[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]														[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	100,00
		[illegible]																					
		[illegible]			[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		[illegible]	[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		3. КАРКАСЫ																					
23	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В25/	м3	38 177,07	534 479	14,00			2,33								2,33	11,67	89 080	89 080	445 399,17	16,67	16,67
24	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	47 039,87	673 611	14,32			2,39								2,39	11,93	112 269	112 269	561 342,50	16,67	16,67
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,03	99 779	4,77			0,80								0,80	3,98	16 630	16 630	83 149,17	16,67	16,67
26	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	205 038,32	818 718	3,99			0,67								0,67	3,33	136 453	136 453	682 265,00	16,67	16,67
27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 724,17	190 336	0,93			0,15								0,15	0,77	31 723	31 723	158 613,33	16,67	16,67
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	199 418,60	1 715	0,01			0,00								0,00	0,01	286	286	1 429,17	16,67	16,67
29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 875,00	33 900	0,16			0,03								0,03	0,13	5 650	5 650	28 250,00	16,67	16,67
30	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	173 674,59	19 000	0,11			0,02								0,02	0,09	3 167	3 167	15 833,33	16,67	16,67
		Итого по каркасам			[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Отсут. ресурсы	т/г		[illegible]														461 162	461 162	[illegible]	16,67	16,67
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	6 397 076	6 397 076	0,00	100,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	357 205	357 205	0,00	100,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	3 278 061	3 278 061	0,00	100,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	6 175	6 175	0,00	100,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	52 269	52 269	0,00	100,00	100,00

36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	8 591	8 591	0,00	100,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	347 869	347 869	0,00	100,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	21 758	21 758	0,00	100,00	100,00
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	35 530	35 530	0,00	100,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	109 250	109 250	0,00	100,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	99 243	99 243	0,00	100,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	6 316	6 316	0,00	100,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	26 452	26 452	0,00	100,00	100,00
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	1 448	1 448	0,00	100,00	100,00
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59											-	176,59	0	-	6 403 603,00	0,00	0,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43											-	16,43	0	-	358 760,00	0,00	0,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43											-	16,43	0	-	3 292 329,00	0,00	0,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14											-	0,14	0	-	6 316,00	0,00	0,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13											-	0,13	0	-	26 452,00	0,00	0,00

50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01												-	0,01	0	-	1 448,00	0,00	0,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20												-	0,20	0	-	4 167,00	0,00	0,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17												-	0,17	0	-	34 846,00	0,00	0,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03												-	0,03	0	-	6 221,00	0,00	0,00
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66												-	1,66	0	-	349 107,00	0,00	0,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08												-	0,08	0	-	35 530,00	0,00	0,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09												-	0,09	0	-	21 758,00	0,00	0,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12												-	26,12	0	-	834 726,00	0,00	0,00
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76												-	1,76	0	-	36 867,00	0,00	0,00
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32												-	1,32	0	-	279 488,00	0,00	0,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44												-	0,44	0	-	91 187,00	0,00	0,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05												-	1,05	0	-	47 664,00	0,00	0,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкея класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05												-	1,05	0	-	220 148,00	0,00	0,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01												-	0,01	0	-	2 665,00	0,00	0,00

64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59											-	176,59	0	-	6 403 603,00	0,00	0,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43											-	16,43	0	-	358 760,00	0,00	0,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43											-	16,43	0	-	3 292 329,00	0,00	0,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20											-	0,20	0	-	4 167,00	0,00	0,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17											-	0,17	0	-	34 846,00	0,00	0,00
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03											-	0,03	0	-	6 221,00	0,00	0,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66											-	1,66	0	-	349 107,00	0,00	0,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09											-	0,09	0	-	40 729,00	0,00	0,00
72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04											-	0,04	0	-	10 879,00	0,00	0,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14											-	0,14	0	-	6 316,00	0,00	0,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13											-	0,13	0	-	26 452,00	0,00	0,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01											-	0,01	0	-	1 448,00	0,00	0,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12											-	26,12	0	-	834 726,00	0,00	0,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76											-	1,76	0	-	36 867,00	0,00	0,00

78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32											-	1,32	0	-	279 488,00	0,00	0,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44											-	0,44	0	-	91 187,00	0,00	0,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05											-	1,05	0	-	47 664,00	0,00	0,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05											-	1,05	0	-	220 148,00	0,00	0,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66											-	185,66	0	-	6 732 504,00	0,00	0,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34											-	17,34	0	-	378 583,00	0,00	0,00
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34											-	17,34	0	-	3 474 245,00	0,00	0,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15											-	0,15	0	-	29 049,00	0,00	0,00
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75											-	1,75	0	-	366 438,00	0,00	0,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06											-	0,06	0	-	15 327,00	0,00	0,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33											-	0,33	0	-	15 050,00	0,00	0,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20											-	0,20	0	-	40 997,00	0,00	0,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13											-	0,13	0	-	26 452,00	0,00	0,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12											-	26,12	0	-	834 726,00	0,00	0,00

92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76											-	1,76	0	-	36 867,00	0,00	0,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32											-	1,32	0	-	279 488,00	0,00	0,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44											-	0,44	0	-	91 187,00	0,00	0,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05											-	1,05	0	-	47 664,40	0,00	0,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05											-	1,05	0	-	220 148,40	0,00	0,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19											-	0,19	0	-	8 482,40	0,00	0,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19											-	0,19	0	-	38 409,40	0,00	0,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,47	190 519	250,20											-	250,20	0	-	190 519,40	0,00	0,00
100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70											-	4,70	0	-	2 103 828,40	0,00	0,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	50 508	108,05											-	108,05	0	-	50 508,40	0,00	0,00
		[illegible]			[illegible]														18 747 243	18 747 243	19 078 793	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]														12 539 265	12 539 265	45 594 771	[illegible]	[illegible]
		5. ЛЕСТНИЦЫ															-	-	-	-	-		
		[illegible]			[illegible]														0	0	[illegible]	0,00	[illegible]
		[illegible]			[illegible]														0	0	[illegible]	0,00	[illegible]
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					
		[illegible]			[illegible]														0	0	[illegible]	0,00	[illegible]
		[illegible]			[illegible]														0	0	[illegible]	0,00	0,00
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151								151,00	303,12	2 952 785	2 952 785	5 927 470,48	33,25	33,25

2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519								519,00	1 038,70	-159 818	- 159 818	-319 851,85	33,32	33,32
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			48,347								48,35	331,85	897 538	897 538	6 160 622,64	12,72	12,72
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29								0,29	0,58	21 682	21 682	43 274,09	33,38	33,38
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261								0,26	0,52	62 049	62 049	123 836,83	33,38	33,38
6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029								0,03	0,06	7 160	7 160	14 295,77	33,37	33,37
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24								12,24	24,49	514 919	514 919	1 030 342,27	33,32	33,32
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54								1,54	3,09	32 214	32 214	64 679,01	33,25	33,25
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12								1,12	2,24	224 426	224 426	448 251,62	33,36	33,36
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,425								0,43	0,85	87 430	87 430	174 859,33	33,33	33,33
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730											-	1 606,73	0	-	5 703 089,00	0,00	0,00
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387											-	40,39	0	-	35 221,00	0,00	0,00
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342											-	0,34	0	-	82 062,00	0,00	0,00
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200											-	0,20	0	-	47 653,00	0,00	0,00

15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102											-	0,10	0	-	25 249,00	0,00	0,00
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550											-	2,55	0	-	59 420,00	0,00	0,00
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285											-	0,28	0	-	141 005,00	0,00	0,00
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311											-	0,31	0	-	63 959,00	0,00	0,00
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490											-	42,49	0	-	830 886,00	0,00	0,00
20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550											-	182,55	0	-	-56 214,00	0,00	0,00
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сг-2/	т	237 816,64	25161	0,106											-	0,11	0	-	25 161,00	0,00	0,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-2/	т	246 435,64	2489	0,010											-	0,01	0	-	2 489,00	0,00	0,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500											-	9,50	0	-	310 600,00	0,00	0,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134											-	1,13	0	-	23 732,00	0,00	0,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920											-	0,92	0	-	184 413,00	0,00	0,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214											-	0,21	0	-	44 066,00	0,00	0,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040											-	0,04	0	-	1 797,00	0,00	0,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040											-	0,04	0	-	8 199,00	0,00	0,00

29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476											-	0,48	0	-	32 308,00	0,00	0,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476											-	0,48	0	-	216 374,00	0,00	0,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640											-	16,64	0	-	2 068,00	0,00	0,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770											-	22,77	0	-	80 822,00	0,00	0,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	238 103,45	1381	0,006											-	0,01	0	-	1 381,00	0,00	0,00
34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-3/	т	243 076,92	316	0,0013											-	0,00	0	-	316,00	0,00	0,00
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220											-	0,22	0	-	7 193,00	0,00	0,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056											-	0,06	0	-	1 177,00	0,00	0,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156											-	0,16	0	-	31 273,00	0,00	0,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010											-	0,01	0	-	2 049,00	0,00	0,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024											-	0,02	0	-	1 010,00	0,00	0,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006											-	0,01	0	-	133,00	0,00	0,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005											-	0,00	0	-	962,00	0,00	0,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002											-	0,00	0	-	321,00	0,00	0,00

43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800											-	0,80	0	-	29 088,00	0,00	0,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022											-	0,02	0	-	472,00	0,00	0,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020											-	0,02	0	-	4 088,00	0,00	0,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012											-	0,00	0	-	247,00	0,00	0,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940											-	37,94	0	-	135 402,00	0,00	0,00
48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210											-	26,21	0	-	151 697,00	0,00	0,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063											-	0,06	0	-	15 017,00	0,00	0,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009											-	0,01	0	-	2 229,00	0,00	0,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560											-	10,56	0	-	383 960,00	0,00	0,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464											-	0,46	0	-	10 125,00	0,00	0,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132											-	0,13	0	-	2 761,00	0,00	0,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492											-	0,49	0	-	98 497,00	0,00	0,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104											-	0,10	0	-	21 428,00	0,00	0,00

56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400												-	188,40	0	-	416 353,00	0,00	0,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347												-	0,35	0	-	83 121,00	0,00	0,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400												-	188,40	0	-	22 454,00	0,00	0,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900												-	166,90	0	-	595 642,00	0,00	0,00
60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330												-	57,33	0	-	331 812,00	0,00	0,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209												-	0,21	0	-	49 630,00	0,00	0,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027												-	0,03	0	-	6 577,00	0,00	0,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160												-	28,16	0	-	1 023 893,00	0,00	0,00
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236												-	1,24	0	-	27 000,00	0,00	0,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416												-	0,42	0	-	8 694,00	0,00	0,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360												-	1,36	0	-	272 470,00	0,00	0,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292												-	0,29	0	-	60 154,00	0,00	0,00

68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400										-	638,40	0	-	1 410 826,00	0,00	0,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175										-	1,18	0	-	281 659,00	0,00	0,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400										-	638,40	0	-	76 087,00	0,00	0,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580										-	41,58	0	-	53 664,00	0,00	0,00
72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3.9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468										-	0,47	0	-	97 128,40	0,00	0,00
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650										-	0,65	0	-	321 796,40	0,00	0,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109										-	98,11	0	-	7 567,40	0,00	0,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109										-	98,11	0	-	6 097,40	0,00	0,00
		[illegible]			[illegible]													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]													5 414 134	5 414 134	32 185 281	14,40	[illegible]
		8. КРОВЛЯ																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	20 963 186	0,00	0,00
		[illegible]			24 460 987													0	0	24 460 987	0,00	0,00
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	41 189 459	0,00	0,00
		[illegible]			48 057 490													0	0	48 057 490	0,00	0,00
		9. ПОЛЫ																				
		[illegible]			21 257 583													0	0	21 257 583	0,00	0,00
		[illegible]			24 802 125													0	0	24 802 125	0,00	0,00
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	[illegible]	0,00	0,00
		[illegible]			40 027 592													0	0	40 027 592	0,00	0,00
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	[illegible]	0,00	0,00
		[illegible]			29 885 890													0	0	29 885 890	0,00	0,00
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																				
		[illegible]			[illegible]													0	0	[illegible]	0,00	0,00
		[illegible]			3 709 245													0	0	3 709 245	0,00	0,00

		Итого по смете (гл. 1-7)			257 579 643													18 782 884	18 782 884	251 980 398	9,85	9,85
		в т.ч. удорожание			210 241 [illegible]													18 414 561	18 414 561	258 527 265	9,85	9,85
		Всего по объектам строительства, работам (гл. 1-8)			257 579 643													24 194 692	35 590 885	224 938 457	9,20	13,82
		в т.ч. удорожание			90 470 773													24 525 332	51 525 515	258 945 250	9,20	13,82

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"28" 11 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" 11 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Кенжеев Б. А.
"28" 11 2017 год

"Используемые материалы соответствуют требованиям, за правильность подсчета заполнения журнала авторский надзор ответственности не несет"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
20 11 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
20 11 2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Департамент техн
АО «Фонд недвижимос
Для
реестр

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"28" 11 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"28" 11 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"28" 11 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Қалмырза Е._____
"30" 11 2017 год

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года
Технический надзор (ТОО "Береке-КАБ")

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
224	27.09.2017г.	**9 723 340**

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор			
	Всего	**1 234 091**		**132 224**
	в т.ч. за месяц		766 848	**82 162**

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казакстан Республикасы Шымкент каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Ақмойнак» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ"** БИН: 080440001968	**ИИК** **KZ118560000004834275**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Банк ЦентрКредит	**БИК** **KCJBKZKX**	**Код назначения платежа** **859**

Счет на оплату № 119 от 30 ноября 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 080440001968,Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34, тел.: +727 390 94 16**

Покупатель: **БИН / ИИН 070440017784,ТОО"ТРЦ Ақмойнақ ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д,19Б**

Договор: **Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажей многоквартирных домов в мкр Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) , площадью жилых зданий 4 257,44 м за Ноябрь 2017 г.	1,000	усл	766 848,00	766 848,00

Итого: **766 848,00**

В том числе НДС: **82 162,29**

Всего наименований 1, на сумму 766 848,00 KZT

Всего к оплате: Семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Жылкайдарова Ш.М./

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года
Авторский надзор (ТОО "CITY ENGINEERING " (Сити Инжиниринг))

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
25-17	04.09 2017г	1 439 420

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор			
	Всего	**182 692**		19 574
	в т.ч. за месяц		113 522	12 163

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казакстан Республикасы Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Ақмойнақ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"23"_____2017г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____Урыктемиров К.Т.
"25"_____2017г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"**

за декабрь 2017г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	760 535 910	
	Снижение прочих затрат (исключено)	тенге	5 777 296	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**754 758 614**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 962,86**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	151 667 651,14	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**201 325 276**	99 592 204
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**158 724 236**	82 179 659
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**42 601 040**	17 412 545
4	**1 транш из инвестиций Фонда недвижимости**	**тенге**	**120 618 193**	
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Фонда недвижимости	тенге	31 744 847	16 435 932
5	**Всего инвестиций Фонда недвижимости и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**169 580 429**	**83 156 272**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	126 979 389	65 743 727
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	42 601 040	17 412 545
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**18 092 729**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за декабрь 2017 г.	тенге	4 761 727	2 465 390
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**285 436 895**	**80 690 883**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Фонда недвижимости за декабрь т.г. всего**	тенге	**242 835 854**	**63 278 338**
7.1.1.	из них: 1 транш	тенге	120 618 193	
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	122 217 662	63 278 338
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**42 601 040**	**17 412 545**
7.2.1.	из них: зачисление на специальный счет за счет Собственного участия Застройщика	тенге	33 631 107	17 412 545
7.2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (Проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	8 969 933	

Гл.менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Садвакасов К.Т._____
"25"_____12_____2017г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Саутова А.К._____
"25"_____12_____2017г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"25"_____12_____2017г.

Застройщик: ТОО " ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

АКТ
выполненных работ за декабрь 2017г.
(отчет по ведомости договорной цены)

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
	Жилой дом № 5, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,46**	**11 055 979**	**92,13**	**10 185 509**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	1,46	11 055 979	92,13	10 185 509	0,00	
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**26,20**	**72 555 032**	**16,67**	**46 173 929**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	75,00	2 075 231	41,67	1 152 906
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	69,93	40 655 681	37,03	21 524 695
3	Лестницы	0,58	4 359 758	18,62	811 882	18,62	811 882
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	25,23	792 052	25,23	792 052
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	58,75	22 090 509	41,92	15 762 717
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	0,00	0	0,00	
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	0,00	0	0,00	
8	Полы	3,29	24 802 125	8,24	2 043 880	8,24	2 043 880
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	10,21	4 085 797	10,21	4 085 797
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	0,00	0	0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00	0	0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,91**	**301 252 034**	**31,87**	**95 994 771**	**15,33**	**46 173 929**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	4,24	388 313	4,24	388 313
13	Канализация	0,82	6 185 076	4,79	296 023	4,79	296 023
14	Отопление	3,03	22 859 409	0,00	0	0,00	
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00	0	0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**1,57**	**684 335**	**1,57**	**684 335**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	10,94	1 331 733	10,94	1 331 733
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**10,94**	**1 331 733**	**10,94**	**1 331 733**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00		0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №5	**47,73**	**360 247 359**	**27,21**	**98 010 839**	**13,38**	**48 189 998**
	Жилой дом № 6, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,36**	**10 274 718**	**95,93**	**9 856 723**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	1,36	10 274 718	95,93	9 856 723	0,00	
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**23,93**	**66 279 616**	**17,28**	**47 865 055**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	75,00	2 075 231	58,33	1 614 068
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	69,93	40 655 681	48,36	28 116 416
3	Лестницы	0,58	4 359 758	0,00		0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	25,23	792 052	25,23	792 052
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	44,22	16 626 976	29,82	11 212 842
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	0,00		0,00	

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	0,00		0,00	
8	Полы	3,29	24 802 125	8,24	2 043 880	8,24	2 043 880
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	10,21	4 085 797	10,21	4 085 797
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	0,00		0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00		0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,81**	**300 470 773**	**29,75**	**89 390 570**	**15,93**	**47 865 055**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	4,24	388 313	4,24	388 313
13	Канализация	0,82	6 185 076	4,79	296 023	4,79	296 023
14	Отопление	3,03	22 859 409	0,00		0,00	
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00		0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00		0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**1,57**	**684 335**	**1,57**	**684 335**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	10,94	1 331 733	10,94	1 331 733
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**10,94**	**1 331 733**	**10,94**	**1 331 733**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00		0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №6	**47,63**	**359 466 098**	**25,43**	**91 406 638**	**13,88**	**49 881 123**
	ИТОГО по жилым домам №5, №6	**95,36**	**719 713 457**	**26,32**	**189 417 477**	**13,63**	**98 071 121**
	Прочие						
1	ПИР	1,02	7 700 000	100,00	7 700 000	0,00	
2	Экспертиза	0,17	1 269 933	100,00	1 269 933	0,00	
3	Услуги инженера (технадзор)	1,29	9 723 340	26,32	2 559 033	13,63	1 324 942
4	Авторский надзор	0,19	1 439 420	26,32	378 833	13,63	196 141
	Итого по прочим:	**2,67**	**20 132 693**	**59,15**	**11 907 799**	**7,56**	**1 521 084**
	Резерв заказчика						
	Резерв 2%	**1,98**	14 912 464	0,00		0,00	
	Итого резерв	**1,98**	14 912 464	0,00		**0,00**	
	ВСЕГО по объекту согласно сметы:	**100,00**	**754 758 614**	**26,67**	**201 325 276**	**13,20**	**99 592 204**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"23" _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"23" 12 _____ 2017 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"23" 12 _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"23" 12 _____ 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"23" 12 _____ 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"23" 12 _____ 2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненых работ авторский надзор ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"25" 12 _____ 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"25" 12 _____ 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"25" 12 _____ 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"25" 12 _____ 2017 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многокварторных домов в мкр. Туллар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №1
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы КЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь 2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
		ИТОГО по земляным работам			9 475 938														0	8 729 869	746 069,40	0,00	92,13
		в текущих ценах		1,17	11 055 979														0	10 185 509	870 470,82	0,00	92,13
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031														0	11 360 031	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	13 254 231														0	13 254 231	0,00	0,00	100,00
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 835 969														0	20 089 900	746 069	0,00	96,42
		в текущих ценах			24 310 210														0	23 439 739	870 471	0,00	96,42
		3. КАРКАСЫ																					
23	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В25/	м3	38 177,07	534 479	14,00			4,67	5,83							10,50	3,50	222 700	400 859	133 619,75	41,67	75,00
24	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	47 039,87	673 611	14,32			4,77	5,97							10,74	3,58	280 671	505 208	168 402,75	41,67	75,00
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,03	99 779	4,77			1,59	1,99							3,58	1,19	41 575	74 834	24 944,75	41,67	75,00
26	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	205 038,32	818 718	3,99			1,33	1,66							2,99	1,00	341 133	614 039	204 679,50	41,67	75,00
27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 724,17	190 336	0,93			0,31	0,39							0,69	0,23	79 307	142 752	47 584,00	41,67	75,00
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	199 418,60	1 715	0,01			0,00	0,00							0,01	0,00	715	1 286	428,75	41,67	75,00
29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 875,00	33 900	0,16			0,05	0,07							0,12	0,04	14 125	25 425	8 475,00	41,67	75,00
30	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	173 674,59	19 000	0,11			0,04	0,05							0,08	0,03	7 917	14 250	4 750,00	41,67	75,00
		ИТОГО по каркасам			2 371 538														988 141	1 778 654	592 885	41,67	75,00

		в текущих ценах		1,17	2 766 974														1 152 906	2 075 231	691 744	41,67	75,00
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	0	6 397 076	0,00	0,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	0	357 205	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	0	3 278 061	0,00	0,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	0	6 175	0,00	0,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	0	52 269	0,00	0,00	100,00
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	0	8 591	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	0	347 869	0,00	0,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	0	109 250	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	0	99 243	0,00	0,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00

45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	6 403 603	6 403 603	0,00	100,00	100,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43			16,43								16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43			16,43								16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20			0,20								0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17			0,17								0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03			0,03								0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66			1,66								1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12			26,12								26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76			1,76								1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00

59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32			1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44			0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05			1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05			1,05							1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01			0,01							0,01	0,00	0	2 665	0,00	0,00	100,00
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной ппощади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59						176,59	0,00	6 403 603	6 403 603	0,00	100,00	100,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в лостроечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43						16,43	0,00	358 760	358 760	0,00	100,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43						16,43	0,00	3 292 329	3 292 329	0,00	100,00	100,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20						0,20	0,00	4 167	4 167	0,00	100,00	100,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17						0,17	0,00	34 846	34 846	0,00	100,00	100,00
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03						0,03	0,00	6 221	6 221	0,00	100,00	100,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66						1,66	0,00	349 107	349 107	0,00	100,00	100,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-5/	т	433 287,23	40 729	0,09				0,09						0,09	0,00	40 729	40 729	0,00	100,00	100,00
72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04				0,04						0,04	0,00	10 879	10 879	0,00	100,00	100,00

73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	6 316	6 316	0,00	100,00	100,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	26 452	26 452	0,00	100,00	100,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	1 448	1 448	0,00	100,00	100,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	834 726	834 726	0,00	100,00	100,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	36 867	36 867	0,00	100,00	100,00
78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	279 488	279 488	0,00	100,00	100,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	91 187	91 187	0,00	100,00	100,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	47 664	47 664	0,00	100,00	100,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	220 148	220 148	0,00	100,00	100,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66											-	185,66	0	-	6 732 504,00	0,00	0,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34											-	17,34	0	-	378 583,00	0,00	0,00
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34											-	17,34	0	-	3 474 245,00	0,00	0,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15											-	0,15	0	-	29 049,00	0,00	0,00
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75											-	1,75	0	-	366 438,00	0,00	0,00

87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06											-	0,06	0	-	15 327,00	0,00	0,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33											-	0,33	0	-	15 050,00	0,00	0,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20											-	0,20	0	-	40 997,00	0,00	0,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13											-	0,13	0	-	26 452,00	0,00	0,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12											-	26,12	0	-	834 726,00	0,00	0,00
92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76											-	1,76	0	-	36 867,00	0,00	0,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32											-	1,32	0	-	279 488,00	0,00	0,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44											-	0,44	0	-	91 187,00	0,00	0,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05											-	1,05	0	-	47 664,40	0,00	0,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05											-	1,05	0	-	220 148,40	0,00	0,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19											-	0,19	0	-	8 482,40	0,00	0,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19											-	0,19	0	-	38 409,40	0,00	0,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,47	190 519	250,20											-	250,20	0	-	190 519,40	0,00	0,00
100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70											-	4,70	0	-	2 103 828,40	0,00	0,00

101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	50 508	108,05											-	108,05	0	-	50 508,40	0,00	0,00
		ИТОГО по плитам перекрытий			**49 825 936**														**18 448 540**	**34 845 462**	**14 980 474**	**37,03**	**69,93**
		в текущих ценах		**1,17**	**58 134 036**														**21 524 695**	**40 655 681**	**17 478 355**	**37,03**	**69,93**
		5. ЛЕСТНИЦЫ															-	-	-	-	-		
102	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15/	м3	25 069,05	63 174	2,52				2,52							2,52	0,00	63 174	63 174	0,00	100,00	100,00
103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 163-3/	т	250 437,50	36 063	0,14				0,14							0,14	0,00	36 063	36 063	0,00	100,00	100,00
104	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,80	71 667	2,19				2,19							2,19	0,00	71 667	71 667	0,00	100,00	100,00
105	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 729,17	11 411	0,05				0,05							0,05	0,00	11 411	11 411	0,00	100,00	100,00
106	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 121-3/	т	250 440,34	35 262	0,14				0,05							0,05	0,09	11 754	11 754	23 508,00	33,33	33,33
107	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени использования машин - 1,6 /косоуры,балки/	т конструкций	72 687,15	272 068	3,74				1,25							1,25	2,50	90 689	90 689	181 378,67	33,33	33,33
108	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	274 209,42	535 531	1,95				0,65							0,65	1,30	178 510	178 510	357 020,67	33,33	33,33
109	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /балки/	т	389 807,82	697 756	1,79				0,60							0,60	1,19	232 585	232 585	465 170,67	33,33	33,33
110	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	882,00	131 677	149,29											-	149,29	0	-	131 677,00	0,00	0,00
111	СПРАЙСЛИСТСТР.14	Огнезащитная краска NATIOnAl FirE RETArdAnT PAinT	литр	3 999,03	238 810	59,72											-	59,72	0	-	238 810,00	0,00	0,00
112	СПРАЙСЛИСТСТР.14	Растворитель NATIOnAl FirE RETArdAnT THinnEr	литр	957,30	5 717	5,97											-	5,97	0	-	5 717,00	0,00	0,00
113	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	34 445,50	68 891	2,00											-	2,00	0	-	68 891,00	0,00	0,00

114	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	234 138,26	24 725	0,11											-	0,11	0	-	24 725,00	0,00	0,00
115	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля ПС-1/	т	205 360,00	2 567	0,01											-	0,01	0	-	2 567,00	0,00	0,00
116	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-3,МН-4/	т	433 564,95	14 351	0,03											-	0,03	0	-	14 351,00	0,00	0,00
117	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	1 620,56	345 115	212,96											-	212,96	0	-	345 115,00	0,00	0,00
118	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	2 159,99	459 991	212,96											-	212,96	0	-	459 991,00	0,00	0,00
119	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	43 295,00	51 954	1,20											-	1,20	0	-	51 954,00	0,00	0,00
120	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 835,15	4 212	0,19											-	0,19	0	-	4 212,00	0,00	0,00
121	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 373,25	38 652	0,19											-	0,19	0	-	38 652,00	0,00	0,00
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	201 500,00	403	0,0020											-	0,00	0	-	403,00	0,00	0,00
123	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	1 461,34	128 247	87,76											-	87,76	0	-	128 247,00	0,00	0,00
124	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 803,50	486 762	1,09											-	1,09	0	-	486 762,40	0,00	0,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,47	11 686	24,999											-	25,00	0	-	11 686,40	0,00	0,00
		ИТОГО по лестницам			**3 736 693**														**695 854**	**695 854**	**3 040 839**	**18,62**	**18,62**
		в текущих ценах		**1,17**	**4 359 758**														**811 882**	**811 882**	**3 547 876**	**18,62**	**18,62**
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					
126	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	22 541,27	142 010	6,30				6,30							6,30	0,00	142 010	142 010	0,00	100,00	100,00

127	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 767,32	27 795	0,12				0,12							0,12	0,00	27 795	27 795	0,00	100,00	100,00
128	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	250 440,14	28 450	0,11				0,11							0,11	0,00	28 450	28 450	0,00	100,00	100,00
129	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	19 739,30	74 279	3,76				3,76							3,76	0,00	74 279	74 279	0,00	100,00	100,00
130	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 705,09	143 846	4,54				4,54							4,54	0,00	143 846	143 846	0,00	100,00	100,00
131	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 680,66	34 535	0,15				0,15							0,15	0,00	34 535	34 535	0,00	100,00	100,00
132	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,46	35 408	46,50											-	46,50	0	-	35 408,00	0,00	0,00
133	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	4 740,34	323 765	68,30											-	68,30	0	-	323 765,00	0,00	0,00
134	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	6 820,49	317 153	46,50											-	46,50	0	-	317 153,00	0,00	0,00
135	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	1 633,31	151 898	93,00											-	93,00	0	-	151 898,00	0,00	0,00
136	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	24 191,98	18 877	0,78											-	0,78	0	-	18 877,00	0,00	0,00
137	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 252,72	340 408	0,78											-	0,78	0	-	340 408,00	0,00	0,00
138	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	31 606,13	7 832	0,25											-	0,25	0	-	7 832,00	0,00	0,00
139	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	255 544,79	63 324	0,25											-	0,25	0	-	63 324,00	0,00	0,00
140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2 939	23,65											-	23,65	0	-	2 939,00	0,00	0,00

141	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 215,43	29 033	0,38											-	0,38	0	-	29 033,00	0,00	0,00
142	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 803,85	19 449	0,26											-	0,26	0	-	19 449,00	0,00	0,00
143	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,75	4 649	0,64											-	0,64	0	-	4 649,00	0,00	0,00
144	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	125 129	32,00											-	32,00	0	-	125 129,00	0,00	0,00
145	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 795,70	13 688	0,37											-	0,37	0	-	13 688,00	0,00	0,00
146	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	8 178	32,00											-	32,00	0	-	8 178,00	0,00	0,00
147	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,62	9 743	7,40											-	7,40	0	-	9 743,00	0,00	0,00
148	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,64	25 552	8,80											-	8,80	0	-	25 552,00	0,00	0,00
149	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	324,84	10 135	31,20											-	31,20	0	-	10 135,00	0,00	0,00
150	СПРАЙСЛИСТСТР.15	Металлический сайдинг Софит L-брус	м2	3 647,47	113 801	31,20											-	31,20	0	-	113 801,00	0,00	0,00
151	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В12,5/	м3	42 557,87	100 011	2,35				2,35							2,35	0,00	100 011	100 011	0,00	100,00	100,00
152	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	35 136,13	108 922	3,10				3,10							3,10	0,00	108 922	108 922	0,00	100,00	100,00
153	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 530,61	11 639	0,05				0,05							0,05	0,00	11 639	11 639	0,00	100,00	100,00

154	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4 088	0,02				0,02							0,02	0,00	4 088	4 088	0,00	100,00	100,00
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 187,50	3 283	0,02				0,02							0,02	0,00	3 283	3 283	0,00	100,00	100,00
156	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стойка Ст-1/	т конструкций	24 278,15	5 499	0,23											-	0,23	0	-	5 499,00	0,00	0,00
157	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	95 547,72	20 323	0,21											-	0,21	0	-	20 323,00	0,00	0,00
158	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 261,38	191 606	0,44											-	0,44	0	-	191 606,00	0,00	0,00
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,33	1 256	10,10											-	10,10	0	-	1 256,00	0,00	0,00
160	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 805,56	10 772	0,14											-	0,14	0	-	10 772,00	0,00	0,00
161	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 312,50	1 053	0,14											-	0,14	0	-	1 053,00	0,00	0,00
162	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,31	56 504	14,45											-	14,45	0	-	56 504,00	0,00	0,00
163	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 800,00	5 888	0,16											-	0,16	0	-	5 888,00	0,00	0,00
164	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,57	3 693	14,45											-	14,45	0	-	3 693,00	0,00	0,00
165	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 903,60	14 518	5,00											-	5,00	0	-	14 518,00	0,00	0,00
166	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	398 888,89	718	0,0018											-	0,00	0	-	718,00	0,00	0,00

167	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,51	6 549	8,60											-	8,60	0	-	6 549,00	0,00	0,00
168	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лосадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 918,00	69 920	0,16											-	0,16	0	-	69 920,00	0,00	0,00
169	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,56	1 679	3,59											-	3,59	0	-	1 679,00	0,00	0,00
170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 500,00	867	0,002											-	0,00	0	-	867,00	0,00	0,00
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			**2 690 664**														**678 858**	**678 858**	**2 011 806**	**25,23**	**25,23**
		в текущих ценах		1,17	**3 139 312**														**792 052**	**792 052**	**2 347 260**	**25,23**	**25,23**
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151,0	303,12							454,12	0,00	5 927 470	8 880 255	0,00	66,75	100,00
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519	1038,70							1 557,70	0,00	-319 852	- 479 670	0,00	66,68	100,00
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			90,536	212,78							303,32	76,88	3 950 191	5 630 935	1 427 226,24	55,97	79,78
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29	0,58							0,87	0,00	43 274	64 956	0,00	66,62	100,00
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261	0,52							0,78	0,00	123 837	185 886	0,00	66,62	100,00
6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029	0,06							0,09	0,00	14 296	21 456	0,00	66,63	100,00
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24	24,49							36,73	0,00	1 030 342	1 545 261	0,00	66,68	100,00
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54	3,09							4,63	0,00	64 679	96 893	0,00	66,75	100,00

9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12	2,24							3,36	0,00	448 252	672 678	0,00	66,64	100,00
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,424	0,85							1,28	0,00	174 980	262 289	0,00	66,71	100,00
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730				535,58							535,58	1 071,15	1 901 030	1 901 030	3 802 059,33	33,33	33,33
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387				13,46							13,46	26,92	11 740	11 740	23 480,67	33,33	33,33
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342				0,11							0,11	0,23	27 354	27 354	54 708,00	33,33	33,33
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200				0,07							0,07	0,13	15 884	15 884	31 768,67	33,33	33,33
15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102				0,03							0,03	0,07	8 416	8 416	16 832,67	33,33	33,33
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550				0,85							0,85	1,70	19 807	19 807	39 613,33	33,33	33,33
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285				0,09							0,09	0,19	47 002	47 002	94 003,33	33,33	33,33
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311				0,10							0,10	0,21	21 320	21 320	42 639,33	33,33	33,33
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490											-	42,49	0	-	830 886,00	0,00	0,00
20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550											-	182,55	0	-	-56 214,00	0,00	0,00
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Ст-2/	т	237 816,64	25161	0,106											-	0,11	0	-	25 161,00	0,00	0,00

22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-2/	т	246 435,64	2489	0,010											-	0,01	0	-	2 489,00	0,00	0,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500											-	9,50	0	-	310 600,00	0,00	0,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134											-	1,13	0	-	23 732,00	0,00	0,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920											-	0,92	0	-	184 413,00	0,00	0,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214											-	0,21	0	-	44 066,00	0,00	0,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040											-	0,04	0	-	1 797,00	0,00	0,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040											-	0,04	0	-	8 199,00	0,00	0,00
29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476											-	0,48	0	-	32 308,00	0,00	0,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476											-	0,48	0	-	216 374,00	0,00	0,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640											-	16,64	0	-	2 068,00	0,00	0,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770											-	22,77	0	-	80 822,00	0,00	0,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	238 103,45	1381	0,006											-	0,01	0	-	1 381,00	0,00	0,00
34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-3/	т	243 076,92	316	0,0013											-	0,00	0	-	316,00	0,00	0,00
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220											-	0,22	0	-	7 193,00	0,00	0,00

36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056											-	0,06	0	-	1 177,00	0,00	0,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156											-	0,16	0	-	31 273,00	0,00	0,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010											-	0,01	0	-	2 049,00	0,00	0,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024											-	0,02	0	-	1 010,00	0,00	0,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006											-	0,01	0	-	133,00	0,00	0,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005											-	0,00	0	-	962,00	0,00	0,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002											-	0,00	0	-	321,00	0,00	0,00
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800											-	0,80	0	-	29 088,00	0,00	0,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022											-	0,02	0	-	472,00	0,00	0,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020											-	0,02	0	-	4 088,00	0,00	0,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012											-	0,00	0	-	247,00	0,00	0,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940											-	37,94	0	-	135 402,00	0,00	0,00
48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210											-	26,21	0	-	151 697,00	0,00	0,00

49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки ппоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063											-	0,06	0	-	15 017,00	0,00	0,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009											-	0,01	0	-	2 229,00	0,00	0,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560											-	10,56	0	-	383 960,00	0,00	0,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464											-	0,46	0	-	10 125,00	0,00	0,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132											-	0,13	0	-	2 761,00	0,00	0,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492											-	0,49	0	-	98 497,00	0,00	0,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104											-	0,10	0	-	21 428,00	0,00	0,00
56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400											-	188,40	0	-	416 353,00	0,00	0,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347											-	0,35	0	-	83 121,00	0,00	0,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400											-	188,40	0	-	22 454,00	0,00	0,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900											-	166,90	0	-	595 642,00	0,00	0,00
60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330											-	57,33	0	-	331 812,00	0,00	0,00

61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209											-	0,21	0	-	49 630,00	0,00	0,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027											-	0,03	0	-	6 577,00	0,00	0,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160											-	28,16	0	-	1 023 893,00	0,00	0,00
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236											-	1,24	0	-	27 000,00	0,00	0,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416											-	0,42	0	-	8 694,00	0,00	0,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360											-	1,36	0	-	272 470,00	0,00	0,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292											-	0,29	0	-	60 154,00	0,00	0,00
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400											-	638,40	0	-	1 410 826,00	0,00	0,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175											-	1,18	0	-	281 659,00	0,00	0,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400											-	638,40	0	-	76 087,00	0,00	0,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580											-	41,58	0	-	53 664,00	0,00	0,00
72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468											-	0,47	0	-	97 128,40	0,00	0,00
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650											-	0,65	0	-	321 796,40	0,00	0,00

74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109											-	98,11	0	-	7 567,40	0,00	0,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109											-	98,11	0	-	6 097,40	0,00	0,00
		ИТОГО по стенам и перегородкам			**32 225 976**														**13 510 022**	**18 933 491**	**13 292 484**	**41,92**	**58,75**
		в текущих ценах		**1,17**	**37 599 415**														**15 762 717**	**22 090 509**	**15 508 906**	**41,92**	**58,75**
		8. КРОВЛЯ																					
		ИТОГО по кровле			**20 965 198**														**0**	**0**	**20 965 198**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 460 987**														**0**	**0**	**24 460 987**	**0,00**	**0,00**
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																					
		ИТОГО по кровле			**41 189 458**														**0**	**0**	**41 189 458**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**48 057 490**														**0**	**0**	**48 057 490**	**0,00**	**0,00**
		9. ПОЛЫ																					
		На отм. -2,300																					
		Плитус (АР-12)																					
188	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	185,83	47014	253,000											-	253,00	0	-	47 014,00	0,00	0,00
189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,00	41770	65,780				66							65,78	0,00	41 770	41 770	0,00	100,00	100,00
190	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	226,70	14912	65,780				66							65,78	0,00	14 912	14 912	0,00	100,00	100,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,25	155024	682,160				682							682,16	0,00	155 024	155 024	0,00	100,00	100,00
192	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,16	1494214	68,216				68							68,22	0,00	1 494 214	1 494 214	0,00	100,00	100,00
193	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство /30 мм/	м2 покрытия	988,17	674092	682,160											-	682,16	0	-	674 092,00	0,00	0,00
194	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждыв 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	167,80	114464	682,160											-	682,16	0	-	114 464,00	0,00	0,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
195	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,29	2982	13,120				13,12							13,12	0,00	2 982	2 982	0,00	100,00	100,00

196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /60 мм/	м2 стяжки	793,90	10416	13,120				13,12							13,12	0,00	10 416	10 416	0,00	100,00	100,00
197	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	722,10	9474	13,120				13,12							13,12	0,00	9 474	9 474	0,00	100,00	100,00
198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 896,19	22991	1,050				1,05							1,05	0,00	22 991	22 991	0,00	100,00	100,00
199	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	1 101,91	14457	13,120											-	13,12	0	-	14 457,00	0,00	0,00
200	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 201,75	-2647	13,120											-	13,12	0	-	-2 647,00	0,00	0,00
		На отм.0,000															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 1															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
201	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	196649	52,380											-	52,38	0	-	196 649,00	0,00	0,00
202	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	170854	52,380											-	52,38	0	-	170 854,00	0,00	0,00
		Тип 2															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
203	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	483185	451,500											-	451,50	0	-	483 185,00	0,00	0,00
204	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	704399	451,500											-	451,50	0	-	704 399,00	0,00	0,00
205	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	514902	451,500											-	451,50	0	-	514 902,00	0,00	0,00
206	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	300871	451,500											-	451,50	0	-	300 871,00	0,00	0,00
207	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	1000289	451,500											-	451,50	0	-	1 000 289,00	0,00	0,00
208	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	163955	474,075											-	474,08	0	-	163 955,00	0,00	0,00

		Тип 3															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
209	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	454268	121,000											-	121,00	0	-	454 268,00	0,00	0,00
210	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,17	129491	121,000											-	121,00	0	-	129 491,00	0,00	0,00
211	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	188776	121,000											-	121,00	0	-	188 776,00	0,00	0,00
212	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	137992	121,000											-	121,00	0	-	137 992,00	0,00	0,00
213	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	80632	121,000											-	121,00	0	-	80 632,00	0,00	0,00
214	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	268073	121,000											-	121,00	0	-	268 073,00	0,00	0,00
215	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	43939	127,050											-	127,05	0	-	43 939,00	0,00	0,00
		Тип 4															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
216	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	89646	60,360											-	60,36	0	-	89 646,00	0,00	0,00
217	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360											-	60,36	0	-	58 798,00	0,00	0,00
218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360											-	60,36	0	-	58 798,00	0,00	0,00
219	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	64596	60,360											-	60,36	0	-	64 596,00	0,00	0,00
220	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	43946	60,360											-	60,36	0	-	43 946,00	0,00	0,00

221	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,42	68836	60,360											-	60,36	0	-	68 836,00	0,00	0,00
222	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,92	150835	60,360											-	60,36	0	-	150 835,00	0,00	0,00
223	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,81	196883	60,360											-	60,36	0	-	196 883,00	0,00	0,00
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,49	40086	63,378											-	63,38	0	-	40 086,00	0,00	0,00
		Тип 5															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
225	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,26	14072	61,920											-	61,92	0	-	14 072,00	0,00	0,00
226	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,07	67815	3,096											-	3,10	0	-	67 815,00	0,00	0,00
227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	826,97	51206	61,920											-	61,92	0	-	51 206,00	0,00	0,00
228	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,89	344702	61,920											-	61,92	0	-	344 702,00	0,00	0,00
229	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	192413	65,016											-	65,02	0	-	192 413,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 6															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
230	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,29	393299	104,760											-	104,76	0	-	393 299,00	0,00	0,00
231	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	341708	104,760											-	104,76	0	-	341 708,00	0,00	0,00
		Тип 7															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
232	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	966241	902,880											-	902,88	0	-	966 241,00	0,00	0,00
233	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	1408610	902,880											-	902,88	0	-	1 408 610,00	0,00	0,00

234	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	1029668	902,880										-	902,88	0	-	1 029 668,00	0,00	0,00
235	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	601663	902,880										-	902,88	0	-	601 663,00	0,00	0,00
236	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	2000313	902,880										-	902,88	0	-	2 000 313,00	0,00	0,00
237	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	327867	948,024										-	948,02	0	-	327 867,00	0,00	0,00
		Тип 8														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
238	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	909137	242,160										-	242,16	0	-	909 137,00	0,00	0,00
239	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	259154	242,160										-	242,16	0	-	259 154,00	0,00	0,00
240	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	377801	242,160										-	242,16	0	-	377 801,00	0,00	0,00
241	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	276166	242,160										-	242,16	0	-	276 166,00	0,00	0,00
242	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	161371	242,160										-	242,16	0	-	161 371,00	0,00	0,00
243	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	536501	242,160										-	242,16	0	-	536 501,00	0,00	0,00
244	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	87937	254,268										-	254,27	0	-	87 937,00	0,00	0,00
		Тип 9														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	173946	117,120										-	117,12	0	-	173 946,00	0,00	0,00

246	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120											-	117,12	0	-	114 090,00	0,00	0,00
247	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120											-	117,12	0	-	114 090,00	0,00	0,00
248	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	125339	117,120											-	117,12	0	-	125 339,00	0,00	0,00
249	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	85270	117,120											-	117,12	0	-	85 270,00	0,00	0,00
250	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,43	133567	117,120											-	117,12	0	-	133 567,00	0,00	0,00
251	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,93	292675	117,120											-	117,12	0	-	292 675,00	0,00	0,00
252	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	382024	117,120											-	117,12	0	-	382 024,00	0,00	0,00
253	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,50	77782	122,976											-	122,98	0	-	77 782,00	0,00	0,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	826,96	102411	123,840											-	123,84	0	-	102 411,00	0,00	0,00
255	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	199,06	24651	123,840											-	123,84	0	-	24 651,00	0,00	0,00
256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,90	689405,4	123,840											-	123,84	0	-	689 405,40	0,00	0,00
257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	384826,4	130,032											-	130,03	0	-	384 826,40	0,00	0,00
		ИТОГО по полам			**21 257 583**														**1 751 783**	**1 751 783**	**19 505 800**	**8,24**	**8,24**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 802 125**														**2 043 880**	**2 043 880**	**22 758 245**	**8,24**	**8,24**
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					
		На отм.-2,300																					
		Потолки																					

258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120											-	13,12	0	-	14 792,00	0,00	0,00
259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120											-	13,12	0	-	3 924,00	0,00	0,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160											-	682,16	0	-	81 303,00	0,00	0,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250											-	33,25	0	-	42 163,00	0,00	0,00
262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250											-	33,25	0	-	25 327,00	0,00	0,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250											-	33,25	0	-	8 959,00	0,00	0,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640											-	825,64	0	-	98 403,00	0,00	0,00
		На отм.0,000															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Потолки															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200											-	747,20	0	-	842 418,00	0,00	0,00
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200											-	747,20	0	-	344 389,00	0,00	0,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!