267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	3 501 884	3 501 884	0,00	100,00	100,00
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200											-	2 057,20	0	-	1 567 014,00	0,00	0,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130											-	1 204,13	0	-	2 790 382,00	0,00	0,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390											-	696,39	0	-	287 341,00	0,00	0,00
271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680											-	156,68	0	-	84 182,00	0,00	0,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плитох). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе ло кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310											-	258,31	0	-	1 439 269,00	0,00	0,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920											-	687,92	0	-	116 538,00	0,00	0,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799											-	694,80	0	-	32 613,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Потолки															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820											-	1 490,82	0	-	1 680 799,00	0,00	0,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные лод окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490,820											-	1 490,82	0	-	687 129,00	0,00	0,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

277	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930											-	4 634,93	0	-	7 009 682,00	0,00	0,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730											-	4 067,73	0	-	3 098 479,00	0,00	0,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260											-	2 408,26	0	-	5 580 764,00	0,00	0,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110											-	1 346,11	0	-	555 425,00	0,00	0,00
281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360											-	313,36	0	-	168 364,00	0,00	0,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200											-	567,20	0	-	3 160 363,00	0,00	0,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840											-	1 375,84	0	-	233 076,00	0,00	0,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598											-	1 389,60	0	-	65 225,00	0,00	0,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов) /толщ. 12мм/	1 438,64	65458	45,500											-	45,50	0	-	65 458,00	0,00	0,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500											-	45,50	0	-	34 658,00	0,00	0,00

287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500											-	45,50	0	-	18 774,00	0,00	0,00
288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595											-	442,60	0	-	485 417,00	0,00	0,00
289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595											-	442,60	0	-	182 621,00	0,00	0,00
		ИТОГО по внутренней отделке			**34 307 135**														**3 501 884**	**3 501 884**	**30 805 251**	**10,21**	**10,21**
		в текущих ценах		**1,17**	**40 027 592**														**4 085 797**	**4 085 797**	**35 941 795**	**10,21**	**10,21**
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																					
		ИТОГО по наружной отделке			**25 614 813**														**0**	**0**	**25 614 813**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**29 885 890**														**0**	**0**	**29 885 890**	**0,00**	**0,00**
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																					
		ИТОГО по наружной отделке			**3 178 289**														**0**	**0**	**3 178 289**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 708 245**														**0**	**0**	**3 708 245**	**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу ЮК и АР			**237 363 283**														**39 575 082**	**62 185 986**	**175 177 297**	**16,67**	**26,20**
		в текущих ценах		**1,17**	**276 941 824**														**46 173 929**	**72 555 032**	**204 386 792**	**16,67**	**26,20**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**258 199 252**														**39 575 082**	**82 275 886**	**175 923 366**	**15,33**	**31,87**
		в текущих ценах			**301 252 034**														**46 173 929**	**95 994 771**	**205 257 263**	**15,33**	**31,87**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"23" 12 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"23" 12 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Е.
"23" 12 2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"23" 12 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.Г.
"23" 12 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Бенке КОД"
_____ Жакипов А.К.
"23" 12 2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"25" 12 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"25" 12 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"25" 12 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"25" 12 2017 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №2

Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы КЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Коли-чество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь-2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
		ИТОГО по земляным работам			8 806 329														0	8 448 071	358 258	0,00	95,93
		в текущих ценах		1,17	10 274 718														0	9 856 723	417 995	0,00	95,93
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031														0	11 360 031	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	13 254 231														0	13 254 231	0,00	0,00	100,00
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 166 360														0	19 808 102	358 258	0,00	98,22
		в текущих ценах			23 528 949														0	23 110 954	417 995	0,00	98,22
		3. КАРКАСЫ																					
23	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В25/	м3	38 177,07	534 479	14,00			2,33	8,17							10,50	3,50	311 779	400 859	133 619,75	58,33	75,00
24	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	47 039,87	673 611	14,32			2,39	8,35							10,74	3,58	392 940	505 208	168 402,75	58,33	75,00
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,03	99 779	4,77			0,80	2,78							3,58	1,19	58 204	74 834	24 944,75	58,33	75,00
26	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	205 038,32	818 718	3,99			0,67	2,33							2,99	1,00	477 586	614 039	204 679,50	58,33	75,00
27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 724,17	190 336	0,93			0,15	0,54							0,69	0,23	111 029	142 752	47 584,00	58,33	75,00
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	199 418,60	1 715	0,01			0,00	0,01							0,01	0,00	1 000	1 286	428,75	58,33	75,00
29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 875,00	33 900	0,16			0,03	0,09							0,12	0,04	19 775	25 425	8 475,00	58,33	75,00
30	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	173 674,59	19 000	0,11			0,02	0,06							0,08	0,03	11 083	14 250	4 750,00	58,33	75,00
		ИТОГО по каркасам			2 371 538														1 383 397	1 778 654	592 885	58,33	75,00
		в текущих ценах		1,17	2 766 974														1 614 068	2 075 231	691 744	58,33	75,00

		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	0	6 397 076	0,00	0,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	0	357 205	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	0	3 278 061	0,00	0,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	0	6 175	0,00	0,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	0	52 269	0,00	0,00	100,00
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	0	8 591	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	0	347 869	0,00	0,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	0	109 250	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	0	99 243	0,00	0,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00

45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	6 403 603	6 403 603	0,00	100,00	100,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	358 760	358 760	0,00	100,00	100,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	3 292 329	3 292 329	0,00	100,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	6 316	6 316	0,00	100,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	26 452	26 452	0,00	100,00	100,00
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	1 448	1 448	0,00	100,00	100,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	4 167	4 167	0,00	100,00	100,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	34 846	34 846	0,00	100,00	100,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	6 221	6 221	0,00	100,00	100,00
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	349 107	349 107	0,00	100,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08				0,08							0,08	0,00	35 530	35 530	0,00	100,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09				0,09							0,09	0,00	21 758	21 758	0,00	100,00	100,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	834 726	834 726	0,00	100,00	100,00
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	36 867	36 867	0,00	100,00	100,00
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	279 488	279 488	0,00	100,00	100,00

60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44						0,44	0,00	91 187	91 187	0,00	100,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05						1,05	0,00	47 664	47 664	0,00	100,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05						1,05	0,00	220 148	220 148	0,00	100,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01				0,01						0,01	0,00	2 665	2 665	0,00	100,00	100,00
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59						176,59	0,00	6 403 603	6 403 603	0,00	100,00	100,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43						16,43	0,00	358 760	358 760	0,00	100,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43						16,43	0,00	3 292 329	3 292 329	0,00	100,00	100,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20						0,20	0,00	4 167	4 167	0,00	100,00	100,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17						0,17	0,00	34 846	34 846	0,00	100,00	100,00
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03						0,03	0,00	6 221	6 221	0,00	100,00	100,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66						1,66	0,00	349 107	349 107	0,00	100,00	100,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09				0,09						0,09	0,00	40 729	40 729	0,00	100,00	100,00
72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04				0,04						0,04	0,00	10 879	10 879	0,00	100,00	100,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14						0,14	0,00	6 316	6 316	0,00	100,00	100,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13						0,13	0,00	26 452	26 452	0,00	100,00	100,00

75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	1 448	1 448	0,00	100,00	100,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	834 726	834 726	0,00	100,00	100,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	36 867	36 867	0,00	100,00	100,00
78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	279 488	279 488	0,00	100,00	100,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	91 187	91 187	0,00	100,00	100,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	47 664	47 664	0,00	100,00	100,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	220 148	220 148	0,00	100,00	100,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66											-	185,66	0	-	6 732 504,00	0,00	0,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34											-	17,34	0	-	378 583,00	0,00	0,00
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34											-	17,34	0	-	3 474 245,00	0,00	0,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15											-	0,15	0	-	29 049,00	0,00	0,00
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75											-	1,75	0	-	366 438,00	0,00	0,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06											-	0,06	0	-	15 327,00	0,00	0,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33											-	0,33	0	-	15 050,00	0,00	0,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20											-	0,20	0	-	40 997,00	0,00	0,00

90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13											-	0,13	0	-	26 452,00	0,00	0,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12											-	26,12	0	-	834 726,00	0,00	0,00
92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76											-	1,76	0	-	36 867,00	0,00	0,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32											-	1,32	0	-	279 488,00	0,00	0,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44											-	0,44	0	-	91 187,00	0,00	0,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05											-	1,05	0	-	47 664,40	0,00	0,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05											-	1,05	0	-	220 148,40	0,00	0,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19											-	0,19	0	-	8 482,40	0,00	0,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19											-	0,19	0	-	38 409,40	0,00	0,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,47	190 519	250,20											-	250,20	0	-	190 519,40	0,00	0,00
100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70											-	4,70	0	-	2 103 828,40	0,00	0,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	50 508	108,05											-	108,05	0	-	50 508,40	0,00	0,00
		ИТОГО по плитам перекрытий			**49 825 936**														**24 098 219**	**34 845 462**	**14 980 474**	**48,36**	**69,93**
		в текущих ценах		**1,17**	**58 134 036**														**28 116 416**	**40 655 681**	**17 478 355**	**48,36**	**69,93**
		5. ЛЕСТНИЦЫ															-	-	-	-	-		
		ИТОГО по лестницам			**3 736 693**														**0**	**0**	**3 736 693**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**4 359 758**														**0**	**0**	**4 359 758**	**0,00**	**0,00**
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					

126	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	22 541,27	142 010	6,30				6,30							6,30	0,00	142 010	142 010	0,00	100,00	100,00
127	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 767,32	27 795	0,12				0,12							0,12	0,00	27 795	27 795	0,00	100,00	100,00
128	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	250 440,14	28 450	0,11				0,11							0,11	0,00	28 450	28 450	0,00	100,00	100,00
129	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	19 739,30	74 279	3,76				3,76							3,76	0,00	74 279	74 279	0,00	100,00	100,00
130	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 705,09	143 846	4,54				4,54							4,54	0,00	143 846	143 846	0,00	100,00	100,00
131	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 680,66	34 535	0,15				0,15							0,15	0,00	34 535	34 535	0,00	100,00	100,00
132	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,46	35 408	46,50											-	46,50	0	-	35 408,00	0,00	0,00
133	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	4 740,34	323 765	68,30											-	68,30	0	-	323 765,00	0,00	0,00
134	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	6 820,49	317 153	46,50											-	46,50	0	-	317 153,00	0,00	0,00
135	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	1 633,31	151 898	93,00											-	93,00	0	-	151 898,00	0,00	0,00
136	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	24 191,98	18 877	0,78											-	0,78	0	-	18 877,00	0,00	0,00
137	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 252,72	340 408	0,78											-	0,78	0	-	340 408,00	0,00	0,00
138	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	31 606,13	7 832	0,25											-	0,25	0	-	7 832,00	0,00	0,00
139	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	255 544,79	63 324	0,25											-	0,25	0	-	63 324,00	0,00	0,00

140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2 939	23,65										-	23,65	0	-	2 939,00	0,00	0,00
141	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 215,43	29 033	0,38										-	0,38	0	-	29 033,00	0,00	0,00
142	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 803,85	19 449	0,26										-	0,26	0	-	19 449,00	0,00	0,00
143	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,75	4 649	0,64										-	0,64	0	-	4 649,00	0,00	0,00
144	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	125 129	32,00										-	32,00	0	-	125 129,00	0,00	0,00
145	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 795,70	13 688	0,37										-	0,37	0	-	13 688,00	0,00	0,00
146	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	8 178	32,00										-	32,00	0	-	8 178,00	0,00	0,00
147	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,62	9 743	7,40										-	7,40	0	-	9 743,00	0,00	0,00
148	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,64	25 552	8,80										-	8,80	0	-	25 552,00	0,00	0,00
149	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	324,84	10 135	31,20										-	31,20	0	-	10 135,00	0,00	0,00
150	СПРАЙСЛИСТСТР.15	Металлический сайдинг Софит L-брус	м2	3 647,47	113 801	31,20										-	31,20	0	-	113 801,00	0,00	0,00
151	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В12,5/	м3	42 557,87	100 011	2,35				2,35						2,35	0,00	100 011	100 011	0,00	100,00	100,00
152	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	35 136,13	108 922	3,10				3,10						3,10	0,00	108 922	108 922	0,00	100,00	100,00

153	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 530,61	11 639	0,05				0,05							0,05	0,00	11 639	11 639	0,00	100,00	100,00
154	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4 088	0,02				0,02							0,02	0,00	4 088	4 088	0,00	100,00	100,00
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 187,50	3 283	0,02				0,02							0,02	0,00	3 283	3 283	0,00	100,00	100,00
156	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стойка Ст-1/	т конструкций	24 278,15	5 499	0,23											-	0,23	0	-	5 499,00	0,00	0,00
157	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	95 547,72	20 323	0,21											-	0,21	0	-	20 323,00	0,00	0,00
158	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 261,38	191 606	0,44											-	0,44	0	-	191 606,00	0,00	0,00
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,33	1 256	10,10											-	10,10	0	-	1 256,00	0,00	0,00
160	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 805,56	10 772	0,14											-	0,14	0	-	10 772,00	0,00	0,00
161	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 312,50	1 053	0,14											-	0,14	0	-	1 053,00	0,00	0,00
162	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,31	56 504	14,45											-	14,45	0	-	56 504,00	0,00	0,00
163	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 800,00	5 888	0,16											-	0,16	0	-	5 888,00	0,00	0,00
164	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,57	3 693	14,45											-	14,45	0	-	3 693,00	0,00	0,00
165	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 903,60	14 518	5,00											-	5,00	0	-	14 518,00	0,00	0,00

166	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	398 888,89	718	0,0018											-	0,00	0	-	718,00	0,00	0,00
167	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд ения	761,51	6 549	8,60											-	8,60	0	-	6 549,00	0,00	0,00
168	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 918,00	69 920	0,16											-	0,16	0	-	69 920,00	0,00	0,00
169	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окраш иваем ой поверх ности	467,56	1 679	3,59											-	3,59	0	-	1 679,00	0,00	0,00
170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-5/	т	433 500,00	867	0,002											-	0,00	0	-	867,00	0,00	0,00
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			**2 690 664**														**678 858**	**678 858**	**2 011 806**	**25,23**	**25,23**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 139 312**														**792 052**	**792 052**	**2 347 260**	**25,23**	**25,23**
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151	151							302,37	151,75	2 960 085	5 912 870	2 967 385,48	33,33	66,58
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проем ов)	- 307,93	-479670	1557,700			519	519							1 038,23	519,47	-159 890	- 319 708	-159 961,85	33,33	66,65
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			48,347	205							253,47	126,73	3 807 902	4 705 441	2 352 720,33	53,95	66,67
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т метал лическ их издели й	74 765,19	64956	0,869			0,29	0,29							0,58	0,29	21 622	43 304	21 652,00	33,29	66,67
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261	0,26							0,52	0,26	61 875	123 924	61 962,00	33,29	66,67
6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029	0,03							0,06	0,03	7 144	14 304	7 152,00	33,29	66,67
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24	12,25							24,49	12,24	515 255	1 030 174	515 087,00	33,34	66,67
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54	1,55							3,09	1,54	32 381	64 595	32 297,67	33,42	66,67

9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диеметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12	1,12							2,24	1,12	224 026	448 452	224 226,00	33,30	66,67
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,425	0,43							0,85	0,43	87 430	174 859	87 429,67	33,33	66,67
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730				535,58							535,58	1 071,15	1 901 030	1 901 030	3 802 059,33	33,33	33,33
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387				13,46							13,46	26,92	11 740	11 740	23 480,67	33,33	33,33
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342				0,11							0,11	0,23	27 354	27 354	54 708,00	33,33	33,33
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200				0,07							0,07	0,13	15 884	15 884	31 768,67	33,33	33,33
15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102				0,03							0,03	0,07	8 416	8 416	16 832,67	33,33	33,33
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550				0,85							0,85	1,70	19 807	19 807	39 613,33	33,33	33,33
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285				0,09							0,09	0,19	47 002	47 002	94 003,33	33,33	33,33
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311				0,10							0,10	0,21	21 320	21 320	42 639,33	33,33	33,33
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490											-	42,49	0	-	830 886,00	0,00	0,00
20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550											-	182,55	0	-	-56 214,00	0,00	0,00
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сг-2/	т	237 816,64	25161	0,106											-	0,11	0	-	25 161,00	0,00	0,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-2/	т	246 435,64	2489	0,010											-	0,01	0	-	2 489,00	0,00	0,00

23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500											-	9,50	0	-	310 600,00	0,00	0,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134											-	1,13	0	-	23 732,00	0,00	0,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920											-	0,92	0	-	184 413,00	0,00	0,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214											-	0,21	0	-	44 066,00	0,00	0,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040											-	0,04	0	-	1 797,00	0,00	0,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040											-	0,04	0	-	8 199,00	0,00	0,00
29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476											-	0,48	0	-	32 308,00	0,00	0,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476											-	0,48	0	-	216 374,00	0,00	0,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640											-	16,64	0	-	2 068,00	0,00	0,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770											-	22,77	0	-	80 822,00	0,00	0,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	236 103,45	1381	0,006											-	0,01	0	-	1 381,00	0,00	0,00
34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-3/	т	243 076,92	316	0,0013											-	0,00	0	-	316,00	0,00	0,00
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220											-	0,22	0	-	7 193,00	0,00	0,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056											-	0,06	0	-	1 177,00	0,00	0,00

37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156											-	0,16	0	-	31 273,00	0,00	0,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010											-	0,01	0	-	2 049,00	0,00	0,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024											-	0,02	0	-	1 010,00	0,00	0,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006											-	0,01	0	-	133,00	0,00	0,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005											-	0,00	0	-	962,00	0,00	0,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002											-	0,00	0	-	321,00	0,00	0,00
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800											-	0,80	0	-	29 088,00	0,00	0,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022											-	0,02	0	-	472,00	0,00	0,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020											-	0,02	0	-	4 088,00	0,00	0,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012											-	0,00	0	-	247,00	0,00	0,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940											-	37,94	0	-	135 402,00	0,00	0,00
48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210											-	26,21	0	-	151 697,00	0,00	0,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063											-	0,06	0	-	15 017,00	0,00	0,00

50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009											-	0,01	0	-	2 229,00	0,00	0,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560											-	10,56	0	-	383 960,00	0,00	0,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464											-	0,46	0	-	10 125,00	0,00	0,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132											-	0,13	0	-	2 761,00	0,00	0,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492											-	0,49	0	-	98 497,00	0,00	0,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104											-	0,10	0	-	21 428,00	0,00	0,00
56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400											-	188,40	0	-	416 353,00	0,00	0,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347											-	0,35	0	-	83 121,00	0,00	0,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400											-	188,40	0	-	22 454,00	0,00	0,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900											-	166,90	0	-	595 642,00	0,00	0,00
60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330											-	57,33	0	-	331 812,00	0,00	0,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209											-	0,21	0	-	49 630,00	0,00	0,00

62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027											-	0,03	0	-	6 577,00	0,00	0,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160											-	28,16	0	-	1 023 893,00	0,00	0,00
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236											-	1,24	0	-	27 000,00	0,00	0,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416											-	0,42	0	-	8 694,00	0,00	0,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360											-	1,36	0	-	272 470,00	0,00	0,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292											-	0,29	0	-	60 154,00	0,00	0,00
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400											-	638,40	0	-	1 410 826,00	0,00	0,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175											-	1,18	0	-	281 659,00	0,00	0,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400											-	638,40	0	-	76 087,00	0,00	0,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580											-	41,58	0	-	53 664,00	0,00	0,00
72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468											-	0,47	0	-	97 128,40	0,00	0,00
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650											-	0,65	0	-	321 796,40	0,00	0,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109											-	98,11	0	-	7 567,40	0,00	0,00

75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109											-	98,11	0	-	6 097,40	0,00	0,00
		ИТОГО по стенам и перегородкам			**32 225 976**														**9 610 383**	**14 250 767**	**17 975 208**	**29,82**	**44,22**
		в текущих ценах		**1,17**	**37 599 415**														**11 212 842**	**16 626 976**	**20 972 439**	**29,82**	**44,22**
		8. КРОВЛЯ																					
		ИТОГО по кровле			**20 965 198**														**0**	**0**	**20 965 198**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 460 987**														**0**	**0**	**24 460 987**	**0,00**	**0,00**
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																					
		ИТОГО по кровле			**41 189 458**														**0**	**0**	**41 189 458**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**48 057 490**														**0**	**0**	**48 057 490**	**0,00**	**0,00**
		9. ПОЛЫ																					
		На отм. -2,300																					
		Плитус (АР-12)																					
188	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	185,83	47014	253,000											-	253,00	0	-	47 014,00	0,00	0,00
189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,00	41770	65,780				66							65,78	0,00	41 770	41 770	0,00	100,00	100,00
190	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	226,70	14912	65,780				66							65,78	0,00	14 912	14 912	0,00	100,00	100,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,25	155024	682,160				682							682,16	0,00	155 024	155 024	0,00	100,00	100,00
192	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,16	1494214	68,216				68							68,22	0,00	1 494 214	1 494 214	0,00	100,00	100,00
193	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство /30 мм/	м2 покрытия	988,17	674092	682,160											-	682,16	0	-	674 092,00	0,00	0,00
194	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	167,80	114464	682,160											-	682,16	0	-	114 464,00	0,00	0,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
195	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,29	2982	13,120				13,12							13,12	0,00	2 982	2 982	0,00	100,00	100,00
196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /60 мм/	м2 стяжки	793,90	10416	13,120				13,12							13,12	0,00	10 416	10 416	0,00	100,00	100,00
197	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	722,10	9474	13,120				13,12							13,12	0,00	9 474	9 474	0,00	100,00	100,00

198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 896,19	22991	1,050				1,05							1,05	0,00	22 991	22 991	0,00	100,00	100,00
199	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	1 101,91	14457	13,120											-	13,12	0	-	14 457,00	0,00	0,00
200	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 201,75	-2647	13,120											-	13,12	0	-	-2 647,00	0,00	0,00
		На отм.0,000															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 1															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
201	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	196649	52,380											-	52,38	0	-	196 649,00	0,00	0,00
202	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	170854	52,380											-	52,38	0	-	170 854,00	0,00	0,00
		Тип 2															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
203	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	483185	451,500											-	451,50	0	-	483 185,00	0,00	0,00
204	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	704399	451,500											-	451,50	0	-	704 399,00	0,00	0,00
205	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	514902	451,500											-	451,50	0	-	514 902,00	0,00	0,00
206	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	300871	451,500											-	451,50	0	-	300 871,00	0,00	0,00
207	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	1000289	451,500											-	451,50	0	-	1 000 289,00	0,00	0,00
208	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	163955	474,075											-	474,08	0	-	163 955,00	0,00	0,00
		Тип 3															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
209	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	454268	121,000											-	121,00	0	-	454 268,00	0,00	0,00

210	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,17	129491	121,000											-	121,00	0	-	129 491,00	0,00	0,00
211	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	188776	121,000											-	121,00	0	-	188 776,00	0,00	0,00
212	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	137992	121,000											-	121,00	0	-	137 992,00	0,00	0,00
213	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	80632	121,000											-	121,00	0	-	80 632,00	0,00	0,00
214	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие паминированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	268073	121,000											-	121,00	0	-	268 073,00	0,00	0,00
215	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	43939	127,050											-	127,05	0	-	43 939,00	0,00	0,00
		Тип 4															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
216	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	89646	60,360											-	60,36	0	-	89 646,00	0,00	0,00
217	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360											-	60,36	0	-	58 798,00	0,00	0,00
218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360											-	60,36	0	-	58 798,00	0,00	0,00
219	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	64596	60,360											-	60,36	0	-	64 596,00	0,00	0,00
220	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	43946	60,360											-	60,36	0	-	43 946,00	0,00	0,00
221	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,42	68836	60,360											-	60,36	0	-	68 836,00	0,00	0,00

222	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,92	150835	60,360											-	60,36	0	-	150 835,00	0,00	0,00
223	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,81	196883	60,360											-	60,36	0	-	196 883,00	0,00	0,00
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,49	40086	63,378											-	63,38	0	-	40 086,00	0,00	0,00
		Тип 5															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
225	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,26	14072	61,920											-	61,92	0	-	14 072,00	0,00	0,00
226	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,07	67815	3,096											-	3,10	0	-	67 815,00	0,00	0,00
227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	826,97	51206	61,920											-	61,92	0	-	51 206,00	0,00	0,00
228	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,89	344702	61,920											-	61,92	0	-	344 702,00	0,00	0,00
229	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	192413	65,016											-	65,02	0	-	192 413,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-						
		Тип 6															-						
230	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,29	393299	104,760											-	104,76	0	-	393 299,00	0,00	0,00
231	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	341708	104,760											-	104,76	0	-	341 708,00	0,00	0,00
		Тип 7															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
232	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	966241	902,880											-	902,88	0	-	966 241,00	0,00	0,00
233	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	1408610	902,880											-	902,88	0	-	1 408 610,00	0,00	0,00
234	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	1029668	902,880											-	902,88	0	-	1 029 668,00	0,00	0,00

235	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравниванив поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	601663	902,880											-	902,88	0	-	601 663,00	0,00	0,00
236	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	2000313	902,880											-	902,88	0	-	2 000 313,00	0,00	0,00
237	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	327867	948,024											-	948,02	0	-	327 867,00	0,00	0,00
		Тип 8															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
238	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	909137	242,160											-	242,16	0	-	909 137,00	0,00	0,00
239	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	259154	242,160											-	242,16	0	-	259 154,00	0,00	0,00
240	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	377801	242,160											-	242,16	0	-	377 801,00	0,00	0,00
241	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	276166	242,160											-	242,16	0	-	276 166,00	0,00	0,00
242	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	161371	242,160											-	242,16	0	-	161 371,00	0,00	0,00
243	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	536501	242,160											-	242,16	0	-	536 501,00	0,00	0,00
244	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	87937	254,268											-	254,27	0	-	87 937,00	0,00	0,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	173946	117,120											-	117,12	0	-	173 946,00	0,00	0,00

246	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120											-	117,12	0	-	114 090,00	0,00	0,00
247	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120											-	117,12	0	-	114 090,00	0,00	0,00
248	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	125339	117,120											-	117,12	0	-	125 339,00	0,00	0,00
249	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	85270	117,120											-	117,12	0	-	85 270,00	0,00	0,00
250	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,43	133567	117,120											-	117,12	0	-	133 567,00	0,00	0,00
251	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,93	292675	117,120											-	117,12	0	-	292 675,00	0,00	0,00
252	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	382024	117,120											-	117,12	0	-	382 024,00	0,00	0,00
253	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,50	77782	122,976											-	122,98	0	-	77 782,00	0,00	0,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	826,96	102411	123,840											-	123,84	0	-	102 411,00	0,00	0,00
255	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	199,06	24651	123,840											-	123,84	0	-	24 651,00	0,00	0,00
256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,90	689405,4	123,840											-	123,84	0	-	689 405,40	0,00	0,00
257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	384826,4	130,032											-	130,03	0	-	384 826,40	0,00	0,00
		ИТОГО по полам			**21 257 583**														**1 751 783**	**1 751 783**	**19 505 800**	**8,24**	**8,24**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 802 125**														**2 043 880**	**2 043 880**	**22 758 245**	**8,24**	**8,24**
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					
		На отм.-2,300																					
		Потолки																					

258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120											-	13,12	0	-	14 792,00	0,00	0,00
259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120											-	13,12	0	-	3 924,00	0,00	0,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160											-	682,16	0	-	81 303,00	0,00	0,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250											-	33,25	0	-	42 163,00	0,00	0,00
262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривение) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250											-	33,25	0	-	25 327,00	0,00	0,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250											-	33,25	0	-	8 959,00	0,00	0,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640											-	825,64	0	-	98 403,00	0,00	0,00
		На отм.0,000															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Потолки															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200											-	747,20	0	-	842 418,00	0,00	0,00
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200											-	747,20	0	-	344 389,00	0,00	0,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	3 501 884	3 501 884	0,00	100,00	100,00
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200											-	2 057,20	0	-	1 567 014,00	0,00	0,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130											-	1 204,13	0	-	2 790 382,00	0,00	0,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390											-	696,39	0	-	287 341,00	0,00	0,00
271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680											-	156,68	0	-	84 182,00	0,00	0,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310											-	258,31	0	-	1 439 269,00	0,00	0,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920											-	687,92	0	-	116 538,00	0,00	0,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799											-	694,80	0	-	32 613,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Потолки															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820											-	1 490,82	0	-	1 680 799,00	0,00	0,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490,820											-	1 490,82	0	-	687 129,00	0,00	0,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

277	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930											-	4 634,93	0	-	7 009 682,00	0,00	0,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуриванив) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730											-	4 067,73	0	-	3 098 479,00	0,00	0,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260											-	2 408,26	0	-	5 580 764,00	0,00	0,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110											-	1 346,11	0	-	555 425,00	0,00	0,00
281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360											-	313,36	0	-	168 364,00	0,00	0,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200											-	567,20	0	-	3 160 363,00	0,00	0,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840											-	1 375,84	0	-	233 076,00	0,00	0,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598											-	1 389,60	0	-	65 225,00	0,00	0,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов) /толщ. 12мм/	1 438,64	65458	45,500											-	45,50	0	-	65 458,00	0,00	0,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500											-	45,50	0	-	34 658,00	0,00	0,00

287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500										-	45,50	0	-	18 774,00	0,00	0,00
288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595										-	442,60	0	-	485 417,00	0,00	0,00
289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595										-	442,60	0	-	182 621,00	0,00	0,00
		ИТОГО по внутренней отделке			**34 307 135**													**3 501 884**	**3 501 884**	**30 805 251**	**10,21**	**10,21**
		в текущих ценах		**1,17**	**40 027 592**													**4 085 797**	**4 085 797**	**35 941 795**	**10,21**	**10,21**
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																				
		ИТОГО по наружной отделке			**25 614 813**													**0**	**0**	**25 614 813**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**29 885 890**													**0**	**0**	**29 885 890**	**0,00**	**0,00**
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																				
		ИТОГО по наружной отделке			**3 178 289**													**0**	**0**	**3 178 289**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 708 245**													**0**	**0**	**3 708 245**	**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу ЮЖ и АР			**237 363 283**													**41 024 524**	**56 807 408**	**180 555 875**	**17,28**	**23,93**
		в текущих ценах		**1,17**	**276 941 824**													**47 865 055**	**66 279 616**	**210 662 208**	**17,28**	**23,93**
		Всего по общестроительным работам ЮЖ и АС			**257 529 643**													**41 024 524**	**76 615 510**	**180 914 133**	**15,93**	**29,75**
		в текущих ценах			**300 470 773**													**47 865 055**	**89 390 570**	**211 080 203**	**15,93**	**29,75**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"23" 12 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"23" 12 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулембеков Б. А.
"_____" 2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту,
за правильность подсчета выполненных работ автор ответственности не несёт.

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"25" 12 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"23" 12 2017 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"27" 12 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан-Тай
"27" 12 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"_____" 2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"25" 12 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"25" 12 2017 год

Департамент технического контроля
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казын
Для актов,
реестров и справок

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №3

Локальная смета 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8. Сантехнические работы ВК, ОВ, ГС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объема м	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ВОДОПРОВОД																		
1	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2310,50	27726	12,000				12				12,00	0	27726	27726	0,00	100,00	100,00
2	23-010601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1426,00	16188	11,352				11				11,35	0	16188	16188	0,00	100,00	100,00
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2362,09	212588	90,000				90				90,00	0	212588	212588	0,00	100,00	100,00
4	23-010601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	738,99	62319	84,330				84				84,33	0	62319	62319	0,00	100,00	100,00
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1777,82	515568	290,000								0,00	290	0	0	515568,00	0,00	0,00
6	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512,52	139415	272,020								0,00	272	0	0	139415,00	0,00	0,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	777256	345,000								0,00	345	0	0	777256,00	0,00	0,00
8	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,64	95394	320,505								0,00	321	0	0	95394,00	0,00	0,00
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1594759	540,000								0,00	540	0	0	1594759,00	0,00	0,00

10	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	195,36	94839	485,460								0,00	485	0	0	94839,00	0,00	0,00
11	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,27	91514	1,277								0,00	1	0	0	91514,00	0,00	0,00
12	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2820,50	270768	96,000								0,00	96	0	0	270768,00	0,00	0,00
13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	1079,28	38854	36,000								0,00	36	0	0	38854,00	0,00	0,00
14	23-030102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3379,58	121665	36,000								0,00	36	0	0	121665,00	0,00	0,00
15	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,75	30735	36,000								0,00	36	0	0	30735,00	0,00	0,00
16	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000								0,00	36	0	0	36478,00	0,00	0,00
17	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	776,64	27959	36,000								0,00	36	0	0	27959,00	0,00	0,00
18	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000								0,00	72	0	0	42826,00	0,00	0,00
19	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	358,94	12922	36,000								0,00	36	0	0	12922,00	0,00	0,00
20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /20 мм/	фильтр	1298,22	46736	36,000								0,00	36	0	0	46736,00	0,00	0,00
21	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1112,75	40059	36,000								0,00	36	0	0	40059,00	0,00	0,00
22	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 40	шт	2933,75	11735	4,000				4				4,00	0	11735	11735	0,00	100,00	100,00
23	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,58	24643	12,000								0,00	12	0	0	24643,00	0,00	0,00

24	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	166714	392,000							0,00	392	0	0	166714,00	0,00	0,00
25	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	367,35	4849	13,200							0,00	13	0	0	4849,00	0,00	0,00
26	21-110403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	223,90	22166	99,000							0,00	99	0	0	22166,00	0,00	0,00
27	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	197,39	62969	319,000							0,00	319	0	0	62969,00	0,00	0,00
28	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	182,75	731	4,000				4			4,00	0	731	731	0,00	100,00	100,00
29	23-020401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	127,00	127	1,000				1			1,00	0	127	127	0,00	100,00	100,00
30	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,00	1404	12,000				12			12,00	0	1404	1404	0,00	100,00	100,00
31	23-020401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,50	218	4,000							0,00	4	0	0	218,00	0,00	0,00
32	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,75	2200	32,000							0,00	32	0	0	2200,00	0,00	0,00

33	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,18	3072	68,000								0,00	68	0	0	3072,00	0,00	0,00
34	23-020401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138,42	3322	24,000								0,00	24	0	0	3322,00	0,00	0,00
35	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,03	2882	72,000								0,00	72	0	0	2882,00	0,00	0,00
36	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,92	407	12,000								0,00	12	0	0	407,00	0,00	0,00
37	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,71	2328	84,000								0,00	84	0	0	2328,00	0,00	0,00
38	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3351	204,000								0,00	204	0	0	3351,00	0,00	0,00
39	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000								0,00	36	0	0	813,00	0,00	0,00
40	23-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134,58	1615	12,000								0,00	12	0	0	1615,00	0,00	0,00
41	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,73	1149	40,000								0,00	40	0	0	1149,00	0,00	0,00
42	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,20	410	50,000								0,00	50	0	0	410,00	0,00	0,00
43	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,36	2011	140,000								0,00	140	0	0	2011,00	0,00	0,00
44	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,24	1525	165,000								0,00	165	0	0	1525,00	0,00	0,00
45	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73,83	443	6,000								0,00	6	0	0	443,00	0,00	0,00

46	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,35	4948	8,600								0,00	9	0	0	4948,00	0,00	0,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 36 ШТ																		
47	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,39	22946	36,000								0,00	36	0	0	22946,00	0,00	0,00
48	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2860,97	102995	36,000								0,00	36	0	0	102995,00	0,00	0,00
49	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,54	147855	72,000								0,00	72	0	0	147855,00	0,00	0,00
50	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1297,69	46717	36,000								0,00	36	0	0	46717,00	0,00	0,00
51	23-020401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	976,36	35149	36,000								0,00	36	0	0	35149,00	0,00	0,00
52	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 17	Лючок сантехнический	шт	2977,64	107195	36,000								0,00	36	0	0	107195,00	0,00	0,00
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4																		
53	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	653346	290,000								0,00	290	0	0	653346,00	0,00	0,00
54	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	238,15	64160	269,410								0,00	269	0	0	64160,00	0,00	0,00
55	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1550460	525,000								0,00	525	0	0	1550460,00	0,00	0,00
56	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	157,09	74144	471,975								0,00	472	0	0	74144,00	0,00	0,00
57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,80	58406	0,815								0,00	1	0	0	58406,00	0,00	0,00
58	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,78	15368	18,000								0,00	18	0	0	15368,00	0,00	0,00

59	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000								0,00	36	0	0	36478,00	0,00	0,00
60	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000								0,00	72	0	0	42826,00	0,00	0,00
61	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,28	130987	308,000								0,00	308	0	0	130987,00	0,00	0,00
62	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	17605	121,000								0,00	121	0	0	17605,00	0,00	0,00
63	21-110403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	117,00	25483	217,800								0,00	218	0	0	25483,00	0,00	0,00
64	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	2661	96,000								0,00	96	0	0	2661,00	0,00	0,00
65	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,04	961	24,000								0,00	24	0	0	961,00	0,00	0,00
66	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,25	3249	36,000								0,00	36	0	0	3249,00	0,00	0,00
67	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3154	192,000								0,00	192	0	0	3154,00	0,00	0,00
68	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000								0,00	36	0	0	813,00	0,00	0,00

69	23-020401-3603 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,92	7383	200,000								0,00	200	0	0	7383,00	0,00	0,00
70	23-020401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,14	4288	95,000								0,00	95	0	0	4288,00	0,00	0,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЩЕДОМОВОЙ												0,00	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
71	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1067,50	4270	4,000								0,00	4	0	0	4270,00	0,00	0,00
72	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	769,50	1539	2,000								0,00	2	0	0	1539,00	0,00	0,00
73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2515,67	7547	3,000								0,00	3	0	0	7547,00	0,00	0,00
74	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6961,00	13922	2,000								0,00	2	0	0	13922,00	0,00	0,00
75	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	19871,00	19871	1,000								0,00	1	0	0	19871,00	0,00	0,00
76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	985,83	5915	6,000								0,00	6	0	0	5915,00	0,00	0,00
77	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,00	637	1,000								0,00	1	0	0	637,00	0,00	0,00
78	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	20017,00	20017	1,000								0,00	1	0	0	20017,00	0,00	0,00
79	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2697,00	2697	1,000								0,00	1	0	0	2697,00	0,00	0,00
80	23-040501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	718,50	1437	2,000								0,00	2	0	0	1437,00	0,00	0,00
		Всего по Водопроводу			**7 855 081**											**332 818**	**332 818**	**7 522 263**	**4,24**	**4,24**
		в текущих ценах		**1,17**	**9 164 857**											**388 313**	**388 313**	**8 776 544**	**4,24**	**4,24**
		КАНАЛИЗАЦИЯ																		

1	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3983,25	143397	36,000								0,00	36	0	0	143397,00	0,00	0,00
2	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14480,36	521293	36,000								0,00	36	0	0	521293,00	0,00	0,00
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2706,78	97444	36,000								0,00	36	0	0	97444,00	0,00	0,00
4	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3938,75	141795	36,000								0,00	36	0	0	141795,00	0,00	0,00
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3218,20	193092	60,000								0,00	60	0	0	193092,00	0,00	0,00
6	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6428,58	154286	24,000								0,00	24	0	0	154286,00	0,00	0,00
7	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3697,83	133122	36,000								0,00	36	0	0	133122,00	0,00	0,00
8	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4928,19	177415	36,000								0,00	36	0	0	177415,00	0,00	0,00
9	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	47041,17	1693482	36,000								0,00	36	0	0	1693482,00	0,00	0,00
10	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	904,52	231557	256,000				28				28,00	228	25327	25327	206230,45	10,94	10,94
11	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	267,97	68464	255,488				28				28,00	227	7503	7503	60960,74	10,96	10,96
12	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	874,48	474845	543,000				136				136,00	407	118930	118930	355915,13	25,05	25,05
13	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	749,69	406266	541,914				136				136,00	406	101957	101957	304308,54	25,10	25,10

14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5218,42	138288	26,500								0,00	27	0	0	138288,00	0,00	0,00
15	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	366,38	2931	8,000								0,00	8	0	0	2931,00	0,00	0,00
16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1376,68	55067	40,000								0,00	40	0	0	55067,00	0,00	0,00
17	С Прайслист стр.17	Лючок сантехнический	шт	2977,65	142927	48,000								0,00	48	0	0	142927,00	0,00	0,00
18	С Прайслист стр.18	Выход канализации диам. 110/500 мм	шт	7720,33	185288	24,000								0,00	24	0	0	185288,00	0,00	0,00
19	С Прайслист стр.18	Колпак для трубы диам. 110 мм	шт	2757,63	66183	24,000								0,00	24	0	0	66183,00	0,00	0,00
20	С Прайслист стр.18	Проходной элемент для труб диам. 110-160 мм для металлочерепицы	шт	6967,38	167217	24,000								0,00	24	0	0	167217,00	0,00	0,00
21	23-010803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	782,90	4854	6,200								0,00	6	0	0	4854,00	0,00	0,00
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,29	8917	15,500								0,00	16	0	0	8917,00	0,00	0,00
23	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	274,83	6596	24,000								0,00	24	0	0	6596,00	0,00	0,00
24	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,26	8431	120,000								0,00	120	0	0	8431,00	0,00	0,00
25	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	397,83	33418	84,000								0,00	84	0	0	33418,00	0,00	0,00
26	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	130,57	5745	44,000								0,00	44	0	0	5745,00	0,00	0,00
27	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	313,96	21349	68,000								0,00	68	0	0	21349,00	0,00	0,00
28	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1145,50	13746	12,000								0,00	12	0	0	13746,00	0,00	0,00

29	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	155,58	3734	24,000								0,00	24	0	0	3734,00	0,00	0,00
		Всего по Канализации			**5 301 149**											**253 717**	**253 717**	**5 047 432**	**4,79**	**4,79**
		в текущих ценах		**1,17**	**6 185 076**											**296 023**	**296 023**	**5 889 053**	**4,79**	**4,79**
		ОТОПЛЕНИЕ																		
		Всего по Отоплению			**19 592 506**											**0**	**0**	**19 592 506**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**22 859 409**											**0**	**0**	**22 859 409**	**0,00**	**0,00**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ																		
		Всего по Вентиляции			**1 975 121**											**0**	**0**	**1 975 121**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**2 304 458**											**0**	**0**	**2 304 458**	**0,00**	**0,00**
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)																		
		Всего по Газоснабжению			**2 734 169**											**0**	**0**	**2 734 169**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 190 071**											**0**	**0**	**3 190 071**	**0,00**	**0,00**
		Всего по Сантехническим работам ВК, ОВ, ГС			**37 458 026**											**586 535**	**586 535**	**36 871 491**	**1,57**	**1,57**
		в текущих ценах		**1,17**	**43 703 870**											**684 335**	**684 335**	**43 019 534**	**1,57**	**1,57**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"27" 12 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"23" 12 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"23" 12 2017 год

Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"23" 12 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"23" 12 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Нарекс КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"23" 12 2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"25" 12 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"25" 12 2017 год

Департамент технического контроля ТОО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Для актов, реестров и справок

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"25" 12 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"25" 12 2017 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №4

Локальная смета 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8. Сантехнические работы ВК, ОВ, ГС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объема м	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начапо строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ВОДОПРОВОД																		
1	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2310,50	27726	12,000				12				12,00	0	27726	27726	0,00	100,00	100,00
2	23-010601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1426,00	16188	11,352				11				11,35	0	16188	16188	0,00	100,00	100,00
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2362,09	212588	90,000				90				90,00	0	212588	212588	0,00	100,00	100,00
4	23-010601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	738,99	62319	84,330				84				84,33	0	62319	62319	0,00	100,00	100,00
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1777,82	515568	290,000								0,00	290	0	0	515568,00	0,00	0,00
6	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512,52	139415	272,020								0,00	272	0	0	139415,00	0,00	0,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	777256	345,000								0,00	345	0	0	777256,00	0,00	0,00
8	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,64	95394	320,505								0,00	321	0	0	95394,00	0,00	0,00

9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1594759	540,000								0,00	540	0	0	1594759,00	0,00	0,00
10	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	195,36	94839	485,460								0,00	485	0	0	94839,00	0,00	0,00
11	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,27	91514	1,277								0,00	1	0	0	91514,00	0,00	0,00
12	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2820,50	270768	96,000								0,00	96	0	0	270768,00	0,00	0,00
13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	1079,28	38854	36,000								0,00	36	0	0	38854,00	0,00	0,00
14	23-030102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3379,58	121665	36,000								0,00	36	0	0	121665,00	0,00	0,00
15	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,75	30735	36,000								0,00	36	0	0	30735,00	0,00	0,00
16	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000								0,00	36	0	0	36478,00	0,00	0,00
17	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	776,64	27959	36,000								0,00	36	0	0	27959,00	0,00	0,00
18	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000								0,00	72	0	0	42826,00	0,00	0,00
19	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	358,94	12922	36,000								0,00	36	0	0	12922,00	0,00	0,00
20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /20 мм/	фильтр	1298,22	46736	36,000								0,00	36	0	0	46736,00	0,00	0,00

21	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1112,75	40059	36,000								0,00	36	0	0	40059,00	0,00	0,00
22	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 40	шт	2933,75	11735	4,000				4				4,00	0	11735	11735	0,00	100,00	100,00
23	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,58	24643	12,000								0,00	12	0	0	24643,00	0,00	0,00
24	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	166714	392,000								0,00	392	0	0	166714,00	0,00	0,00
25	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	367,35	4849	13,200								0,00	13	0	0	4849,00	0,00	0,00
26	21-110403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	223,90	22166	99,000								0,00	99	0	0	22166,00	0,00	0,00
27	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	197,39	62969	319,000								0,00	319	0	0	62969,00	0,00	0,00
28	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	182,75	731	4,000				4				4,00	0	731	731	0,00	100,00	100,00
29	23-020401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	127,00	127	1,000				1				1,00	0	127	127	0,00	100,00	100,00

30	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,00	1404	12,000				12				12,00	0	1404	1404	0,00	100,00	100,00
31	23-020401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,50	218	4,000								0,00	4	0	0	218,00	0,00	0,00
32	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,75	2200	32,000								0,00	32	0	0	2200,00	0,00	0,00
33	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,18	3072	68,000								0,00	68	0	0	3072,00	0,00	0,00
34	23-020401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138,42	3322	24,000								0,00	24	0	0	3322,00	0,00	0,00
35	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,03	2882	72,000								0,00	72	0	0	2882,00	0,00	0,00
36	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,92	407	12,000								0,00	12	0	0	407,00	0,00	0,00
37	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,71	2328	84,000								0,00	84	0	0	2328,00	0,00	0,00
38	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3351	204,000								0,00	204	0	0	3351,00	0,00	0,00
39	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000								0,00	36	0	0	813,00	0,00	0,00
40	23-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134,58	1615	12,000								0,00	12	0	0	1615,00	0,00	0,00
41	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,73	1149	40,000								0,00	40	0	0	1149,00	0,00	0,00

42	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,20	410	50,000								0,00	50	0	0	410,00	0,00	0,00
43	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,36	2011	140,000								0,00	140	0	0	2011,00	0,00	0,00
44	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,24	1525	165,000								0,00	165	0	0	1525,00	0,00	0,00
45	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73,83	443	6,000								0,00	6	0	0	443,00	0,00	0,00
46	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,35	4948	8,600								0,00	9	0	0	4948,00	0,00	0,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 36 ШТ																		
47	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,39	22946	36,000								0,00	36	0	0	22946,00	0,00	0,00
48	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2860,97	102995	36,000								0,00	36	0	0	102995,00	0,00	0,00
49	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,54	147855	72,000								0,00	72	0	0	147855,00	0,00	0,00
50	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1297,69	46717	36,000								0,00	36	0	0	46717,00	0,00	0,00
51	23-020401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	976,36	35149	36,000								0,00	36	0	0	35149,00	0,00	0,00
52	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 17	Лючок сантехнический	шт	2977,64	107195	36,000								0,00	36	0	0	107195,00	0,00	0,00
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4																		
53	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	653346	290,000								0,00	290	0	0	653346,00	0,00	0,00

54	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	238,15	64160	269,410								0,00	269	0	0	64160,00	0,00	0,00
55	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1550460	525,000								0,00	525	0	0	1550460,00	0,00	0,00
56	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	157,09	74144	471,975								0,00	472	0	0	74144,00	0,00	0,00
57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,80	58406	0,815								0,00	1	0	0	58406,00	0,00	0,00
58	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,78	15368	18,000								0,00	18	0	0	15368,00	0,00	0,00
59	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000								0,00	36	0	0	36478,00	0,00	0,00
60	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000								0,00	72	0	0	42826,00	0,00	0,00
61	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,28	130987	308,000								0,00	308	0	0	130987,00	0,00	0,00
62	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	17605	121,000								0,00	121	0	0	17605,00	0,00	0,00

63	21-110403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	117,00	25483	217,800							0,00	218	0	0	25483,00	0,00	0,00
64	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	2661	96,000							0,00	96	0	0	2661,00	0,00	0,00
65	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,04	961	24,000							0,00	24	0	0	961,00	0,00	0,00
66	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,25	3249	36,000							0,00	36	0	0	3249,00	0,00	0,00
67	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3154	192,000							0,00	192	0	0	3154,00	0,00	0,00
68	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000							0,00	36	0	0	813,00	0,00	0,00
69	23-020401-3603 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,92	7383	200,000							0,00	200	0	0	7383,00	0,00	0,00
70	23-020401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,14	4288	95,000							0,00	95	0	0	4288,00	0,00	0,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЩЕДОМОВОЙ											0,00	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
71	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1067,50	4270	4,000							0,00	4	0	0	4270,00	0,00	0,00
72	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	769,50	1539	2,000							0,00	2	0	0	1539,00	0,00	0,00

73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2515,67	7547	3,000								0,00	3	0	0	7547,00	0,00	0,00
74	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6961,00	13922	2,000								0,00	2	0	0	13922,00	0,00	0,00
75	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	19871,00	19871	1,000								0,00	1	0	0	19871,00	0,00	0,00
76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	985,83	5915	6,000								0,00	6	0	0	5915,00	0,00	0,00
77	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,00	637	1,000								0,00	1	0	0	637,00	0,00	0,00
78	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	20017,00	20017	1,000								0,00	1	0	0	20017,00	0,00	0,00
79	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2697,00	2697	1,000								0,00	1	0	0	2697,00	0,00	0,00
80	23-040501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	718,50	1437	2,000								0,00	2	0	0	1437,00	0,00	0,00
		Всего по Водопроводу			**7 855 081**											**332 818**	**332 818**	**7 522 263**	**4,24**	**4,24**
		в текущих ценах		**1,17**	**9 164 857**											**388 313**	**388 313**	**8 776 544**	**4,24**	**4,24**
		КАНАЛИЗАЦИЯ																		
1	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3983,25	143397	36,000								0,00	36	0	0	143397,00	0,00	0,00
2	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14480,36	521293	36,000								0,00	36	0	0	521293,00	0,00	0,00
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2706,78	97444	36,000								0,00	36	0	0	97444,00	0,00	0,00

4	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3938,75	141795	36,000								0,00	36	0	0	141795,00	0,00	0,00
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3218,20	193092	60,000								0,00	60	0	0	193092,00	0,00	0,00
6	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6428,58	154286	24,000								0,00	24	0	0	154286,00	0,00	0,00
7	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3697,83	133122	36,000								0,00	36	0	0	133122,00	0,00	0,00
8	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4928,19	177415	36,000								0,00	36	0	0	177415,00	0,00	0,00
9	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмапированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	47041,17	1693482	36,000								0,00	36	0	0	1693482,00	0,00	0,00
10	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	904,52	231557	256,000				28				28,00	228	25327	25327	206230,45	10,94	10,94
11	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канапизационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	267,97	68464	255,488				28				28,00	227	7503	7503	60960,74	10,96	10,96
12	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	874,48	474845	543,000				136				136,00	407	118930	118930	355915,13	25,05	25,05
13	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	749,69	406266	541,914				136				136,00	406	101957	101957	304308,54	25,10	25,10
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5218,42	138288	26,500								0,00	27	0	0	138288,00	0,00	0,00
15	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	366,38	2931	8,000								0,00	8	0	0	2931,00	0,00	0,00

16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1376,68	55067	40,000								0,00	40	0	0	55067,00	0,00	0,00
17	С Прайслист стр.17	Лючок сантехнический	шт	2977,65	142927	48,000								0,00	48	0	0	142927,00	0,00	0,00
18	С Прайслист стр.18	Выход канализации диам. 110/500 мм	шт	7720,33	185288	24,000								0,00	24	0	0	185288,00	0,00	0,00
19	С Прайслист стр.18	Коллак для трубы диам. 110 мм	шт	2757,63	66183	24,000								0,00	24	0	0	66183,00	0,00	0,00
20	С Прайслист стр.18	Проходной элемент для труб диам. 110-160 мм для металлочерепицы	шт	6967,38	167217	24,000								0,00	24	0	0	167217,00	0,00	0,00
21	23-010803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	782,90	4854	6,200								0,00	6	0	0	4854,00	0,00	0,00
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,29	8917	15,500								0,00	16	0	0	8917,00	0,00	0,00
23	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	274,83	6596	24,000								0,00	24	0	0	6596,00	0,00	0,00
24	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,26	8431	120,000								0,00	120	0	0	8431,00	0,00	0,00
25	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	397,83	33418	84,000								0,00	84	0	0	33418,00	0,00	0,00
26	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	130,57	5745	44,000								0,00	44	0	0	5745,00	0,00	0,00
27	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	313,96	21349	68,000								0,00	68	0	0	21349,00	0,00	0,00
28	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1145,50	13746	12,000								0,00	12	0	0	13746,00	0,00	0,00
29	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	155,58	3734	24,000								0,00	24	0	0	3734,00	0,00	0,00

		Всего по Канализации			5 301 149										253 717	253 717	5 047 432	4,79	4,79
		в текущих ценах		1,17	6 185 076										296 023	296 023	5 889 053	4,79	4,79
		ОТОПЛЕНИЕ																	
		Всего по Отоплению			19 592 506										0	0	19 592 506	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	22 859 409										0	0	22 859 409	0,00	0,00
		ВЕНТИЛЯЦИЯ																	
		Всего по Вентиляции			1 975 121										0	0	1 975 121	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	2 304 458										0	0	2 304 458	0,00	0,00
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)																	
		Всего по Газоснабжению			2 734 169										0	0	2 734 169	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 190 071										0	0	3 190 071	0,00	0,00
		Всего по Сантехническим работам ВК, ОВ, ГС			37 458 026										586 535	586 535	36 871 491	1,57	1,57
		в текущих ценах		1,17	43 703 870										684 335	684 335	43 019 534	1,57	1,57

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"23" _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"23" 12 _____ 2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"25" 12 _____ 2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"23" 12 _____ 2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"23" 12 _____ 2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"23" 12 _____ 2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"25" 12 _____ 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"25" 12 _____ 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"25" 12 _____ 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"25" 12 _____ 2017 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №5
Локальная смета 2-1-9. Электромонтажные работы ЭО.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год						всего выпопнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	месяц	месяц	месяц	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выпопнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	10297,83	123574	12,000											0,00	12	0	0	123574	0,00	0,00
2	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20041,92	240503	12,000											0,00	12	0	0	240503	0,00	0,00
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4095,86	147451	36,000											0,00	36	0	0	147451	0,00	0,00
4	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1531,00	55116	36,000											0,00	36	0	0	55116	0,00	0,00
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	540,22	19448	36,000											0,00	36	0	0	19448	0,00	0,00
6	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	7485,39	269474	36,000											0,00	36	0	0	269474	0,00	0,00
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,78	142696	36,000											0,00	36	0	0	142696	0,00	0,00
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	шт	2659,83	95754	36,000											0,00	36	0	0	95754	0,00	0,00
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,09	429136	180,000											0,00	180	0	0	429136	0,00	0,00

10	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3566,65	513598	144,000											0,00	144	0	0	513598	0,00	0,00
11	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,31	17579	36,000											0,00	36	0	0	17579	0,00	0,00
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ																					
12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,80	19819	5,000											0,00	5	0	0	19819	0,00	0,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	шт	1359,25	5437	4,000											0,00	4	0	0	5437	0,00	0,00
14	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1423,00	1423	1,000											0,00	1	0	0	1423	0,00	0,00
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,10	69139	29,000											0,00	29	0	0	69139	0,00	0,00
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1479,80	7399	5,000											0,00	5	0	0	7399	0,00	0,00
17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,29	11719	24,000											0,00	24	0	0	11719	0,00	0,00
18	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2385,29	66788	28,000											0,00	28	0	0	66788	0,00	0,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	шт	8047,93	225342	28,000											0,00	28	0	0	225342	0,00	0,00
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для ломещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1872,69	95507	51,000											0,00	51	0	0	95507	0,00	0,00
21	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	970,59	49500	51,000											0,00	51	0	0	49500	0,00	0,00

22	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	690,28	55222	80,000											0,00	80	0	0	55222	0,00	0,00
23	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220,50	17640	80,000											0,00	80	0	0	17640	0,00	0,00
24	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1711,90	123257	72,000											0,00	72	0	0	123257	0,00	0,00
25	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169,97	12238	72,000											0,00	72	0	0	12238	0,00	0,00
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 2-х конт.	шт	84,10	6055	72,000											0,00	72	0	0	6055	0,00	0,00
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 3-х конт.	шт	109,53	7886	72,000											0,00	72	0	0	7886	0,00	0,00
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	916,42	32991	36,000											0,00	36	0	0	32991	0,00	0,00
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	793,64	28571	36,000											0,00	36	0	0	28571	0,00	0,00
30	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1378,04	70280	51,000											0,00	51	0	0	70280	0,00	0,00
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25 Электрокомплект	Лампа люминесцентная L18W	шт	191,66	10733	56,000											0,00	56	0	0	10733	0,00	0,00
32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1530,00	1530	1,000											0,00	1	0	0	1530	0,00	0,00
33	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7682,00	7682	1,000											0,00	1	0	0	7682	0,00	0,00
34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	шт	2264,75	36236	16,000											0,00	16	0	0	36236	0,00	0,00

35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	463,00	463	1,000											0,00	1	0	0	463	0,00	0,00
36	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	210,00	210	1,000											0,00	1	0	0	210	0,00	0,00
37	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	517,50	1035	2,000											0,00	2	0	0	1035	0,00	0,00
38	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	225,00	450	2,000											0,00	2	0	0	450	0,00	0,00
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,02	89429	216,000											0,00	216	0	0	89429	0,00	0,00
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	226,34	48890	216,000											0,00	216	0	0	48890	0,00	0,00
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,03	29810	72,000											0,00	72	0	0	29810	0,00	0,00
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	258,50	18612	72,000											0,00	72	0	0	18612	0,00	0,00
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	492,02	171223	348,000											0,00	348	0	0	171223	0,00	0,00
44	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	233,16	64353	276,000											0,00	276	0	0	64353	0,00	0,00

45	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	387,82	27923	72,000											0,00	72	0	0	27923	0,00	0,00
46	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1066,86	38407	36,000											0,00	36	0	0	38407	0,00	0,00
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27 ТО"Энергия"	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	459,61	16546	36,000											0,00	36	0	0	16546	0,00	0,00
48	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	35,74	23519	658,000											0,00	658	0	0	23519	0,00	0,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.28 ТО"Энергия"	Коробка ответвительная с крышкой GE 41255	шт	171,13	120817	706,000											0,00	706	0	0	120817	0,00	0,00
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Розетка потолочная РП1-03	шт	73,34	10561	144,000											0,00	144	0	0	10561	0,00	0,00
51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	1655750	6058,000				2500,034							2500,03	3558	683 300	683300	972450	41,27	41,27
52	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,10	118888	156,000											0,00	156	0	0	118888	0,00	0,00
53	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,08	36027	360,000											0,00	360	0	0	36027	0,00	0,00
54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131663,71	312043	2,370				2,00							2,00	0	263 327	263327	48716	84,39	84,39
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208709,16	703976	3,373				0,50							0,50	3	104 355	104355	599621	14,82	14,82
56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193619,61	49373	0,255											0,00	0	0	0	49373	0,00	0,00

57	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325379,63	70282	0,216											0,00	0	0	0	70282	0,00	0,00
58	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	96744,44	34828	0,360											0,00	0	0	0	34828	0,00	0,00
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	426,58	2737808	6418,000				201,64							201,64	6216	86 016	86016	2651792	3,14	3,14
60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21,89	7879	360,000				201,64							201,64	158	4 413	4413	3466	56,01	56,01
61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,39	202283	6058,000											0,00	6058	0	0	202283	0,00	0,00
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		#ДЕЛ/0!																			
62	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	11410,00	11410	1,000											0,00	1	0	0	11410	0,00	0,00
63	СПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Вводное устройство ВРУ1-28-64	шт	131974,00	131974	1,000											0,00	1	0	0	131974	0,00	0,00
64	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1268,00	1268	1,000											0,00	1	0	0	1268	0,00	0,00
65	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	13945,00	13945	1,000											0,00	1	0	0	13945	0,00	0,00
66	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3964,00	3964	1,000											0,00	1	0	0	3964	0,00	0,00
67	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4471,00	4471	1,000											0,00	1	0	0	4471	0,00	0,00
68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4095,86	28671	7,000											0,00	7	0	0	28671	0,00	0,00

69	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7291,57	51041	7,000											0,00	7	0	0	51041	0,00	0,00
70	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	685,82	19203	28,000											0,00	28	0	0	19203	0,00	0,00
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20056	78,000											0,00	78	0	0	20056	0,00	0,00
72	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	360000,00	2160	0,006											0,00	0	0	0	2160	0,00	0,00
73	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	550515,79	52299	0,095											0,00	0	0	0	52299	0,00	0,00
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783000,00	3915	0,005											0,00	0	0	0	3915	0,00	0,00
75	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,11	35057	46,000											0,00	46	0	0	35057	0,00	0,00
76	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20570	80,000											0,00	80	0	0	20570	0,00	0,00
77	23-060144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1758301,59	221546	0,126											0,00	0	0	0	221546	0,00	0,00
78	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	420,00	42000	100,000											0,00	100	0	0	42000	0,00	0,00
79	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	481,15	28869	60,000											0,00	60	0	0	28869	0,00	0,00
80	23-061710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП400	шт.	1830,98	109859	60,000											0,00	60	0	0	109859	0,00	0,00
81	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	35,55	2133	60,000											0,00	60	0	0	2133	0,00	0,00

82	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	352,78	21167	60,000										0,00	60	0	0	21167	0,00	0,00
		Всего по Электромонтажным работам			**10 433 686**													**1 141 411**	**1 141 411**	**9 292 275**	**10,94**	**10,94**
		в текущих ценах		**1,17**	**12 173 425**													**1 331 733**	**1 331 733**	**10 841 692**	**10,94**	**10,94**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"____" _____2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"____" _____2017 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"____" _____2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"____" _____2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.А.
"23" 12 _____2017 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Керекеу КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"____" _____2017 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненых работ авторский надзор ответственности не несёт.

Согласовано "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"25" 12 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"25" 12 2017 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"25" 12 2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"25" 12 2017 год

Департамент технического контроля
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казын
Для ai гсв,
реестров и ... зок

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №6
Локальная смета 2-1-9. Электромонтажные работы ЭО.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	месяц	месяц	месяц	Итого к-во	Остаток по объема м	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнен я за отчетный месяц	% выполне ня с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	10297,83	123574	12,000											0,00	12	0	0	123574	0,00	0,00
2	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20041,92	240503	12,000											0,00	12	0	0	240503	0,00	0,00
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4095,86	147451	36,000											0,00	36	0	0	147451	0,00	0,00
4	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1531,00	55116	36,000											0,00	36	0	0	55116	0,00	0,00
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	540,22	19448	36,000											0,00	36	0	0	19448	0,00	0,00
6	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	7485,39	269474	36,000											0,00	36	0	0	269474	0,00	0,00
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,78	142696	36,000											0,00	36	0	0	142696	0,00	0,00
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	шт	2659,83	95754	36,000											0,00	36	0	0	95754	0,00	0,00
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,09	429136	180,000											0,00	180	0	0	429136	0,00	0,00

10	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3566,65	513598	144,000											0,00	144	0	0	513598	0,00	0,00
11	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,31	17579	36,000											0,00	36	0	0	17579	0,00	0,00
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ																					
12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,80	19819	5,000											0,00	5	0	0	19819	0,00	0,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	шт	1359,25	5437	4,000											0,00	4	0	0	5437	0,00	0,00
14	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1423,00	1423	1,000											0,00	1	0	0	1423	0,00	0,00
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,10	69139	29,000											0,00	29	0	0	69139	0,00	0,00
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1479,80	7399	5,000											0,00	5	0	0	7399	0,00	0,00
17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,29	11719	24,000											0,00	24	0	0	11719	0,00	0,00
18	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2385,29	66788	28,000											0,00	28	0	0	66788	0,00	0,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	шт	8047,93	225342	28,000											0,00	28	0	0	225342	0,00	0,00
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1872,69	95507	51,000											0,00	51	0	0	95507	0,00	0,00
21	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	970,59	49500	51,000											0,00	51	0	0	49500	0,00	0,00

22	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	690,28	55222	80,000											0,00	80	0	0	55222	0,00	0,00
23	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220,50	17640	80,000											0,00	80	0	0	17640	0,00	0,00
24	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1711,90	123257	72,000											0,00	72	0	0	123257	0,00	0,00
25	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169,97	12238	72,000											0,00	72	0	0	12238	0,00	0,00
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 2-х конт.	шт	84,10	6055	72,000											0,00	72	0	0	6055	0,00	0,00
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 3-х конт.	шт	109,53	7886	72,000											0,00	72	0	0	7886	0,00	0,00
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	916,42	32991	36,000											0,00	36	0	0	32991	0,00	0,00
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	793,64	28571	36,000											0,00	36	0	0	28571	0,00	0,00
30	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1378,04	70280	51,000											0,00	51	0	0	70280	0,00	0,00
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25 Электрокомплект	Лампа люминесцентная L18W	шт	191,66	10733	56,000											0,00	56	0	0	10733	0,00	0,00
32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1530,00	1530	1,000											0,00	1	0	0	1530	0,00	0,00
33	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7682,00	7682	1,000											0,00	1	0	0	7682	0,00	0,00

34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	шт	2264,75	36236	16,000											0,00	16	0	0	36236	0,00	0,00
35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	463,00	463	1,000											0,00	1	0	0	463	0,00	0,00
36	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	210,00	210	1,000											0,00	1	0	0	210	0,00	0,00
37	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	517,50	1035	2,000											0,00	2	0	0	1035	0,00	0,00
38	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	225,00	450	2,000											0,00	2	0	0	450	0,00	0,00
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,02	89429	216,000											0,00	216	0	0	89429	0,00	0,00
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	226,34	48890	216,000											0,00	216	0	0	48890	0,00	0,00
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,03	29810	72,000											0,00	72	0	0	29810	0,00	0,00
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	258,50	18612	72,000											0,00	72	0	0	18612	0,00	0,00
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	492,02	171223	348,000											0,00	348	0	0	171223	0,00	0,00
44	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	233,16	64353	276,000											0,00	276	0	0	64353	0,00	0,00

45	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	387,82	27923	72,000										0,00	72	0	0	27923	0,00	0,00
46	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1066,86	38407	36,000										0,00	36	0	0	38407	0,00	0,00
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27 ТО"Энергия"	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	459,61	16546	36,000										0,00	36	0	0	16546	0,00	0,00
48	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	35,74	23519	658,000										0,00	658	0	0	23519	0,00	0,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.28 ТО"Энергия"	Коробка ответвительная с крышкой GE 41255	шт	171,13	120817	706,000										0,00	706	0	0	120817	0,00	0,00
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Розетка потолочная РП1-03	шт	73,34	10561	144,000										0,00	144	0	0	10561	0,00	0,00
51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	1655750	6058,000				2500,034						2500,03	3558	683 300	683300	972450	41,27	41,27
52	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,10	118888	156,000										0,00	156	0	0	118888	0,00	0,00
53	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,08	36027	360,000										0,00	360	0	0	36027	0,00	0,00
54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131663,71	312043	2,370				2,00						2,00	0	263 327	263327	48716	84,39	84,39
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208709,16	703976	3,373				0,50						0,50	3	104 355	104355	599621	14,82	14,82
56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193619,61	49373	0,255										0,00	0	0	0	49373	0,00	0,00

57	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325379,63	70282	0,216											0,00	0	0	0	70282	0,00	0,00
58	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	96744,44	34828	0,360											0,00	0	0	0	34828	0,00	0,00
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	426,58	2737808	6418,000				201,64							201,64	6216	86 016	86016	2651792	3,14	3,14
60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21,89	7879	360,000				201,64							201,64	158	4 413	4413	3466	56,01	56,01
61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,39	202283	6058,000											0,00	6058	0	0	202283	0,00	0,00
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		#ДЕЛ/0!																			
62	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения ипи распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	11410,00	11410	1,000											0,00	1	0	0	11410	0,00	0,00
63	СПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Вводное устройство ВРУ1-28-64	шт	131974,00	131974	1,000											0,00	1	0	0	131974	0,00	0,00
64	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1268,00	1268	1,000											0,00	1	0	0	1268	0,00	0,00
65	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	13945,00	13945	1,000											0,00	1	0	0	13945	0,00	0,00
66	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3964,00	3964	1,000											0,00	1	0	0	3964	0,00	0,00
67	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4471,00	4471	1,000											0,00	1	0	0	4471	0,00	0,00

68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонке, на ток до 100 А	шт	4095,86	28671	7,000										0,00	7	0	0	28671	0,00	0,00
69	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7291,57	51041	7,000										0,00	7	0	0	51041	0,00	0,00
70	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	685,82	19203	28,000										0,00	28	0	0	19203	0,00	0,00
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20056	78,000										0,00	78	0	0	20056	0,00	0,00
72	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	360000,00	2160	0,006										0,00	0	0	0	2160	0,00	0,00
73	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	550515,79	52299	0,095										0,00	0	0	0	52299	0,00	0,00
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783000,00	3915	0,005										0,00	0	0	0	3915	0,00	0,00
75	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,11	35057	46,000										0,00	46	0	0	35057	0,00	0,00
76	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20570	80,000										0,00	80	0	0	20570	0,00	0,00
77	23-060144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1758301,59	221546	0,126										0,00	0	0	0	221546	0,00	0,00
78	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	420,00	42000	100,000										0,00	100	0	0	42000	0,00	0,00
79	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	481,15	28869	60,000										0,00	60	0	0	28869	0,00	0,00

80	23-061710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП400	шт.	1830,98	109859	60,000											0,00	60	0	0	109859	0,00	0,00
81	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	35,55	2133	60,000											0,00	60	0	0	2133	0,00	0,00
82	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	352,78	21167	60,000											0,00	60	0	0	21167	0,00	0,00
		Всего по Электромонтажным работам			**10 433 686**														**1 141 411**	**1 141 411**	**9 292 275**	**10,94**	**10,94**
		в текущих ценах		**1,17**	**12 173 425**														**1 331 733**	**1 331 733**	**10 841 692**	**10,94**	**10,94**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____Дуйсебаев Т.С.
"23" _____2017 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____Юн К.С.
"23" _____2017 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____Мамиров О.М.
"23" _____2017 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____Кан Т.И.
"23" _____2017 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____Сулейменов Б. А.
"22" _____2017 год
*Используемые материалы соответствуют проекту.
за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор
ответственности не несёт.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____Жакипов А.К.
"22" _____2017 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"25" _____12_____2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"25" _____12_____2017 год

Департамент технического контроля
АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казын
Для актов,
реестров и справок

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"25" _____12_____2017 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезенбаев А. Б._____
"25" _____12_____2017 год

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года
Технический надзор (ТОО "Береке-КАБ")

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
224	27.09.2017г.	**9 723 340**

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор			
	Всего	**2 559 033**		**274 182**
	в т.ч. за месяц		1 324 942	**141 958**

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казакстан Республикасы Шымкент каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Ақмойнак» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на с-складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность

Образец платежного поручения

Бенефициар:	ИИК	Кбе
Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ" БИН: 080440001968	KZ116560000004834275	17
Банк бенефициара: АО Банк ЦентрКредит	БИК KCJBKZKX	Код назначения платежа 859

Счет на оплату № 129 от 25 декабря 2017 г.

Поставщик: БИН / ИИН 080440001968,Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34, тел.: +727 390 94 16

Покупатель: БИН / ИИН 070440017784,ТОО"ТРЦ Акмойнак ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

Договор: Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажей многоквартирных домов в мкр Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) , площадью жилых зданий 4 257,44 м кв Декабрь 2017 г.	1,000	усл	1 324 942,00	1 324 942,00

Итого: 1 324 942,00

В том числе НДС: 141 958,07

Всего наименований 1, на сумму 1 324 942,00 KZT

Всего к оплате: Один миллион триста двадцать четыре тысячи девятьсот сорок два тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Жылкайдарова Ш.М./

Счет-фактура № 130 от 25 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440001968, Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047866, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ116560000004654275, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н г. Шымкент, м-н Тулпар д.19Б

(индекс, регион области, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. БИН: 080440001968, Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440017784, ТОО"ТРЦ Асмойнак ", Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н Тулпар д.19Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО"ТРЦ Асмойнак "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440017784, Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

ИИК получателя: KZ169260801143309000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по техническому надзору по объекту"Строительство Жилого Комплекса,состоящего из 5 ти и 3 х этажей многоквартирных домов в м-н Тулпар г Шымкент(2-я очередь)(дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) площадью жилых зданий 4257,44м2" за Декабрь 2017	усл	1	1 182 983,93	1 182 983,93	12%	141 958,07	1 324 942,00		
Всего по счету:					1 182 983,93		141 958,07	1 324 942,00		

Руководитель: Исмаилов Н. М.

(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер: Жылкайдарова Ш. М.

(ФИО, подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Жылкайдарова Ш. М.

(ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р 1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО"ТРЦ Акмойнак ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д,195 — 070440017784

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Бересе-КАБ",Республика Казакстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34, тел.: +727 390 94 16 — 080440001968

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017

Номер документа	Дата составления
136	25.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по техническому надзору по объекту"Строительство Жилого Комплекса,состоящего из 5 ти и 3 х этажей многоквартирных домов в м-н Тулпар г Шымкент(2-я очередь)(дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) площадью жилых зданий 4257,44м2" за Декабрь 2017			усл	1	1 324 942,00	1 324 942,00
				Итого	1	x	1 324 942,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Исмаилов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Дусабаев С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2017

Казахстан Республикасы Шымкент қаласы Мемлекеттік кірістер комитеті «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Акмойнак» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 070440017784 г. Шымкент Республика Казахстан

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года
Авторский надзор (ТОО "CITY ENGINEERING " (Сити Инжиниринг))

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
25-17	04.09.2017г.	1 439 420

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор			
	Всего	**378 833**		40 589
	в т.ч. за месяц		196 141	21 015

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казакстан Республикасы Шымкент каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Ақмойнақ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)"** БИН: 070140001211	**ИИК** **KZ9884906KZ000895021**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: Филиал АО "Нурбанк" г. г. Шымкент	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **859**

Счет на оплату № 00000000016 от 22 декабря 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 070140001211,Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)",ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33., тел.: (7252) 53-42-74**

Покупатель: **БИН / ИИН 070440017784,Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак",ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б**

Договор: **Договор №25-17 от 04.09.2017г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	1,000	усл	196 141,00	196 141,00

Итого: **196 141,00**
В том числе НДС: **21 015,11**

Всего наименований 1, на сумму 196 141,00 KZT
Всего к оплате: Сто девяносто шесть тысяч сто сорок один тенге 00 тиын

Директор _____ //

Счет-фактура № 00000000111 от 22 декабря 2017 г.

Дата совершения оборота: 22.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140001211, ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0004541, от 11.10.2009

ИИК поставщика: KZ9884906KZ000895021, в банке Филиал АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25-17 от 04.09.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140001211, Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)", ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440017784, Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак", ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440017784, ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

ИИК получателя: KZ618560000006197292, в банке АО"БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	усл	1	175 125,89	175 125,89	12%	21 015,11	196 141,00		
Всего по счету:					175 125,89		21 015,11	196 141,00		

Руководитель: Сулейменов Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Уполномоченное лицо на подписание счетов фактур за гл. бухгалтера, бухгалтер Делёва Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

Делёва Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак",ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070440017784
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)",ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33., тел.: (7252) 53-42-74 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070140001211

Договор (контракт) Договор №25-17 от 04.09.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000111	22.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	22.12.2017		усл	1	196 141,00	196 141,00	21 015,11
				Итого	1	x	196 141,00	21 015,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сулейменов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Дуйсебаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2017

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"31" 01 2018г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ Урыктемиров К.Т.
"01" 02 2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"**

за январь 2018г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	760 535 910	
	Снижение прочих затрат (исключено)	тенге	5 777 296	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**754 758 614**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 962,86**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	151 667 651,14	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**400 198 743**	**198 873 466**
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**322 826 977**	164 102 740
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**77 371 766**	34 770 726
4	**1 транш из инвестиций Фонда недвижимости**	**тенге**	**120 618 193**	
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Фонда недвижимости	тенге	64 565 395	32 820 548
5	**Всего инвестиций Фонда недвижимости и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**335 633 347**	**166 052 918**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	258 261 581	131 282 192
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	77 371 766	34 770 726
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**18 092 729**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за январь 2018 г.	тенге	9 684 809	4 923 082
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**446 566 730**	**161 129 836**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Фонда недвижимости** за январь т.г. всего	тенге	**369 194 965**	**126 359 110**
7.1.1.	из них: 1 транш	тенге	120 618 193	
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	248 576 772	126 359 110
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**77 371 766**	**34 770 726**
7.2.1.	из них: зачисление на специальный счет за счет Собственного участия Застройщика	тенге	68 401 833	34 770 726
7 2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (Проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	8 969 933	

Гл.менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Садвакасов К.Т._____
"01" 02 2018г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Саутова А.К._____
"01" 02 2018г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"01" 02 2018г.

Застройщик: ТОО " ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

АКТ
выполненных работ за январь 2018г.
(отчет по ведомости договорной цены)

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
	Жилой дом № 5, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,46**	**11 055 979**	**96,06**	**10 620 744**	**3,94**	**435 235**
1.1.	Котлован	1,46	11 055 979	96,06	10 620 744	3,94	435 235
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**56,72**	**157 081 619**	**30,52**	**84 526 587**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	100,00	2 766 974	25,00	691 744
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	95,29	55 398 193	25,36	14 742 512
3	Лестницы	0,58	4 359 758	73,13	3 188 117	54,50	2 376 234
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	25,23	792 052	0,00	
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	90,61	34 067 098	31,85	11 976 589
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	36,49	8 926 715	36,49	8 926 715
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	14,25	6 848 576	14,25	6 848 576
8	Полы	3,29	24 802 125	64,60	16 020 976	56,35	13 977 097
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	64,88	25 970 221	54,67	21 884 424
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	10,38	3 102 697	10,38	3 102 697
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00	0	0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,91**	**301 252 034**	**60,07**	**180 956 594**	**28,20**	**84 961 823**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	85,16	7 804 417	80,92	7 416 105
13	Канализация	0,82	6 185 076	27,91	1 726 025	23,12	1 430 003
14	Отопление	3,03	22 859 409	21,20	4 847 213	21,20	4 847 213
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00	0	0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**32,90**	**14 377 656**	**31,33**	**13 693 320**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	62,08	7 557 366	51,14	6 225 633
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**62,08**	**7 557 366**	**51,14**	**6 225 633**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00		0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №5	**47,73**	**360 247 359**	**56,32**	**202 891 615**	**29,11**	**104 880 776**
	Жилой дом № 6, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,36**	**10 274 718**	**97,88**	**10 056 637**	**1,95**	**199 914**
1.1.	Котлован	1,36	10 274 718	97,88	10 056 637	1,95	199 914
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**49,70**	**137 627 248**	**25,76**	**71 347 632**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	100,00	2 766 974	25,00	691 744
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	95,29	55 398 193	25,36	14 742 512
3	Лестницы	0,58	4 359 758	83,23	3 628 566	83,23	3 628 566
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	25,23	792 052	0,00	
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	75,92	28 545 315	31,70	11 918 339
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	36,49	8 926 715	36,49	8 926 715

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	14,06	6 757 712	14,06	6 757 712
8	Полы	3,29	24 802 125	65,90	16 343 758	57,66	14 299 878
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	36,14	14 467 962	25,94	10 382 166
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	0,00		0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00		0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,81**	**300 470 773**	**53,56**	**160 938 116**	**23,81**	**71 547 546**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	83,79	7 679 269	79,55	7 290 956
13	Канализация	0,82	6 185 076	26,81	1 658 356	22,03	1 362 334
14	Отопление	3,03	22 859 409	20,05	4 583 848	20,05	4 583 848
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00		0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00		0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**31,85**	**13 921 474**	**30,29**	**13 237 138**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	61,63	7 502 321	50,69	6 170 588
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**61,63**	**7 502 321**	**50,69**	**6 170 588**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00		0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №6	**47,63**	**359 466 098**	**50,73**	**182 361 910**	**25,30**	**90 955 272**
	ИТОГО по жилым домам №5, №6	**95,36**	**719 713 457**	**53,53**	**385 253 525**	**27,21**	**195 836 048**
	Прочие						
1	ПИР	1,02	7 700 000	100,00	7 700 000	0,00	
2	Экспертиза	0,17	1 269 933	100,00	1 269 933	0,00	
3	Услуги инженера (технадзор)	1,29	9 723 340	53,53	5 204 781	27,21	2 645 748
4	Авторский надзор	0,19	1 439 420	53,53	770 503	27,21	391 670
	Итого по прочим:	**2,67**	**20 132 693**	**74,23**	**14 945 217**	**15,09**	**3 037 418**
	Резерв заказчика						
	Резерв 2%	**1,98**	14 912 464	0,00		0,00	
	Итого резерв	**1,98**	14 912 464	0,00		**0,00**	
	ВСЕГО по объекту согласно сметы:	**100,00**	**754 758 614**	**53,02**	**400 198 743**	**26,35**	**198 873 466**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"31" _____01_____ 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"31" _____01_____ 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"31" _____01_____ 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"31" _____01_____ 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.А.
"31" _____01_____ 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненых работ авторский надзор ответственности не несёт.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Берке-Кыз"
_____ Какипов А.К.
"31" _____01_____ 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"01" _____02_____ 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"01" _____02_____ 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"01" _____02_____ 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"01" _____02_____ 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №1
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы ЮЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Коли-чество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь 2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	33 43	21 030	629,00		629,00									629,00	0,00	0	21 030	0,00	0,00	100,00
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /котлован/	м3 грунта	171,08	1 250 752	7 310,73		7 310,73									7 310,73	0,00	0	1 250 752	0,00	0,00	100,00
3	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/	тенге за 1 тонну	122,00	1 605 464	13 159,31		13 159,31									13 159,31	0,00	0	1 605 464	0,00	0,00	100,00
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,07	16 126	412,70		412,70									412,70	0,00	0	16 126	0,00	0,00	100,00
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33,43	13 798	412,70		412,70									412,70	0,00	0	13 798	0,00	0,00	100,00
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2 387,29	328 413	137,57		137,57									137,57	0,00	0	328 413	0,00	0,00	100,00
7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	57,95	20 796	358,87		358,87									358,87	0,00	0	20 796	0,00	0,00	100,00
8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,39	15 571	358,87		358,87									358,87	0,00	0	15 571	0,00	0,00	100,00
9	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,29	20 602	174,16		174,16									174,16	0,00	0	20 602	0,00	0,00	100,00
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ- (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	4 770	174,16		174,16									174,16	0,00	0	4 770	0,00	0,00	100,00

11	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,95	10 092	174,16		174,16									174,16	0,00	0	10 092	0,00	0,00	100,00
12	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,85	1 889	174,16		174,16									174,16	0,00	0	1 889	0,00	0,00	100,00
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	11 814	174,16		174,16									174,16	0,00	0	11 814	0,00	0,00	100,00
14	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /из отвала для грунтовой подушки и засыпки под полы/	м3 грунта	93,69	684 943	7 310,73		7 310,73									7 310,73	0,00	0	684 943	0,00	0,00	100,00
15	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /из отвала/	тенге за 1 тонну	122,00	1 605 464	13 159,31		13 159,31									13 159,31	0,00	0	1 605 464	0,00	0,00	100,00
16	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	382,98	3 118 345	8 142,26		8 142,26									8 142,26	0,00	0	3 118 345	0,00	0,00	100,00
		Обратная засыпка															-	0,00	0	-			
17	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	12 578	459,30					229,65						229,65	229,65	6 289	6 289	6 289,00	50,00	50,00
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	185,82	85 347	459,30					229,65						229,65	229,65	42 674	42 674	42 673,50	50,00	50,00
19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	31 155	459,30					229,65						229,65	229,65	15 577	15 577	15 577,30	50,00	50,00
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1 141,47	16 215	14,21					7,10						7,10	7,10	8 107	8 107	8 107,30	50,00	50,00
21	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток грунта/	м3	171,08	129 169	755,00					377,50						377,50	377,50	64 584	64 584	64 584,30	50,00	50,00
22	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	347,02	471 607	1 359,00					679,50						679,50	679,50	235 803	235 803	235 803,30	50,00	50,00
		ИТОГО по земляным работам			9 475 938														373 035	9 102 904	373 034,70	3,94	96,06
		в текущих ценах		1,17	11 055 979														435 235	10 620 744	435 235,41	3,94	96,06
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031														0	11 360 031	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	13 254 231														0	13 254 231	0,00	0,00	100,00
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 835 969														373 035	20 462 934	373 035	1,79	98,21
		в текущих ценах			24 310 210														435 235	23 874 975	435 235	1,79	98,21

		3. КАРКАСЫ																					
23	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл.В25/	м3	38 177,07	534 479	14,00			4,67	5,83	3,50						14,00	0,00	133 620	534 479	0,00	25,00	100,00
24	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	47 039,87	673 611	14,32			4,77	5,97	3,58						14,32	0,00	168 403	673 611	0,00	25,00	100,00
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,03	99 779	4,77			1,59	1,99	1,19						4,77	0,00	24 945	99 779	0,00	25,00	100,00
26	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	205 038,32	818 718	3,99			1,33	1,66	1,00						3,99	0,00	204 680	818 718	0,00	25,00	100,00
27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 724,17	190 336	0,93			0,31	0,39	0,23						0,93	0,00	47 584	190 336	0,00	25,00	100,00
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	199 418,60	1 715	0,01			0,00	0,00	0,00						0,01	0,00	429	1 715	0,00	25,00	100,00
29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 875,00	33 900	0,16			0,05	0,07	0,04						0,16	0,00	8 475	33 900	0,00	25,00	100,00
30	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	173 674,59	19 000	0,11			0,04	0,05	0,03						0,11	0,00	4 750	19 000	0,00	25,00	100,00
		ИТОГО по каркасам			2 371 538														592 885	2 371 538	0,00	25,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	2 766 974														691 744	2 766 974	0,00	25,00	100,00
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	0	6 397 076	0,00	0,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	0	357 205	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	0	3 278 061	0,00	0,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	0	6 175	0,00	0,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	0	52 269	0,00	0,00	100,00

36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	0	8 591	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	0	347 869	0,00	0,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	0	109 250	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	0	99 243	0,00	0,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43			16,43								16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43			16,43								16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00

51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20			0,20								0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17			0,17								0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03			0,03								0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66			1,66								1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12			26,12								26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76			1,76								1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32			1,32								1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44			0,44								0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05			1,05								1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05			1,05								1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01			0,01								0,01	0,00	0	2 665	0,00	0,00	100,00
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00

66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09				0,09							0,09	0,00	0	40 729	0,00	0,00	100,00
72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04				0,04							0,04	0,00	0	10 879	0,00	0,00	100,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00

81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05						1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66					185,66					185,66	0,00	6 732 504	6 732 504	0,00	100,00	100,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34					17,34					17,34	0,00	378 583	378 583	0,00	100,00	100,00
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34					17,34					17,34	0,00	3 474 245	3 474 245	0,00	100,00	100,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15					0,15					0,15	0,00	29 049	29 049	0,00	100,00	100,00
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75					1,75					1,75	0,00	366 438	366 438	0,00	100,00	100,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06					0,06					0,06	0,00	15 327	15 327	0,00	100,00	100,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33					0,33					0,33	0,00	15 050	15 050	0,00	100,00	100,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20					0,20					0,20	0,00	40 997	40 997	0,00	100,00	100,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13					0,13					0,13	0,00	26 452	26 452	0,00	100,00	100,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12					26,12					26,12	0,00	834 726	834 726	0,00	100,00	100,00
92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76					1,76					1,76	0,00	36 867	36 867	0,00	100,00	100,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32					1,32					1,32	0,00	279 488	279 488	0,00	100,00	100,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44					0,44					0,44	0,00	91 187	91 187	0,00	100,00	100,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05					1,05					1,05	0,00	47 664	47 664	0,00	100,00	100,00

96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05					1,05						1,05	0,00	220 148	220 148	0,00	100,00	100,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19					0,19						0,19	0,00	8 482	8 482	0,00	100,00	100,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19					0,19						0,19	0,00	38 409	38 409	0,00	100,00	100,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/									-												
99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд ения	761,47	190 519	250,20											-	250,20	0	-	190 519,40	0,00	0,00
100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70											-	4,70	0	-	2 103 828,40	0,00	0,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окраш иваем ой поверх ности	467,46	50 508	108,05											-	108,05	0	-	50 508,40	0,00	0,00
		ИТОГО по плитам перекрытий			**49 825 936**														**12 635 618**	**47 481 080**	**2 344 856**	**25,36**	**95,29**
		в текущих ценах		**1,17**	**58 134 036**														**14 742 512**	**55 398 193**	**2 735 843**	**25,36**	**95,29**
		5. ЛЕСТНИЦЫ															-	-	-	-	-		
102	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15/	м3	25 069,05	63 174	2,52				2,52							2,52	0,00	0	63 174	0,00	0,00	100,00
103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 163-3/	т	250 437,50	36 063	0,14				0,14							0,14	0,00	0	36 063	0,00	0,00	100,00
104	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,80	71 667	2,19				2,19							2,19	0,00	0	71 667	0,00	0,00	100,00
105	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 729,17	11 411	0,05				0,05							0,05	0,00	0	11 411	0,00	0,00	100,00
106	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 121-3/	т	250 440,34	35 262	0,14				0,05	0,09						0,14	0,00	23 508	35 262	0,00	66,67	100,00
107	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени использования машин - 1,6 /косоуры,балки/	т констр укций	72 687,15	272 068	3,74				1,25	2,50						3,74	0,00	181 379	272 068	0,00	66,67	100,00
108	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	274 209,42	535 531	1,95				0,65	1,30						1,95	0,00	357 021	535 531	0,00	66,67	100,00

109	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /балки/	т	389 807,82	697 756	1,79				0,60	1,19						1,79	0,00	463 871	696 457	1 299,36	66,48	99,81
110	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	882,00	131 677	149,29											-	149,29	0	-	131 677,00	0,00	0,00
111	СПРАЙСЛ ИСТСТР.14	Огнезащитная краска NATIOnAl FirE RETArdAnT PAinT	литр	3 999,03	238 810	59,72											-	59,72	0	-	238 810,00	0,00	0,00
112	СПРАЙСЛ ИСТСТР.14	Растворитель NATIOnAl FirE RETArdAnT THinnEr	литр	957,30	5 717	5,97											-	5,97	0	-	5 717,00	0,00	0,00
113	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	34 445,50	68 891	2,00					2,00						2,00	0,00	68 891	68 891	0,00	100,00	100,00
114	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	234 138,26	24 725	0,11					0,11						0,11	0,00	24 725	24 725	0,00	100,00	100,00
115	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля ПС-1/	т	205 360,00	2 567	0,01					0,01						0,01	0,00	2 567	2 567	0,00	100,00	100,00
116	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-3,МН-4/	т	433 564,95	14 351	0,03					0,03						0,03	0,00	14 351	14 351	0,00	100,00	100,00
117	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	1 620,56	345 115	212,96					212,96						212,96	0,00	345 115	345 115	0,00	100,00	100,00
118	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	2 159,99	459 991	212,96					212,96						212,96	0,00	459 991	459 991	0,00	100,00	100,00
119	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	43 295,00	51 954	1,20					1,20						1,20	0,00	51 954	51 954	0,00	100,00	100,00
120	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 835,15	4 212	0,19					0,19						0,19	0,00	4 212	4 212	0,00	100,00	100,00
121	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 373,25	38 652	0,19					0,19						0,19	0,00	38 652	38 652	0,00	100,00	100,00
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	201 500,00	403	0,0020					0,00						0,00	0,00	403	403	0,00	100,00	100,00
123	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	1 461,34	128 247	87,76											-	87,76	0	-	128 247,00	0,00	0,00

124	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 803,50	486 762	1,09											-	1,09	0	-	486 762,40	0,00	0,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,47	11 686	24,999											-	25,00	0	-	11 686,40	0,00	0,00
		ИТОГО по лестницам			**3 736 693**														**2 036 640**	**2 732 494**	**1 004 199**	**54,50**	**73,13**
		в текущих ценах		**1,17**	**4 359 758**														**2 376 234**	**3 188 117**	**1 171 642**	**54,50**	**73,13**
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			**2 690 664**														**0**	**678 858**	**2 011 806**	**0,00**	**25,23**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 139 312**														**0**	**792 052**	**2 347 260**	**0,00**	**25,23**
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151,0	303,12							454,12	0,00	0	8 880 255	0,00	0,00	100,00
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519	1038,70							1 557,70	0,00	0	- 479 670	0,00	0,00	100,00
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			90,536	212,78	77						380,20	0,00	1 427 226	7 058 161	0,00	20,22	100,00
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29	0,58							0,87	0,00	0	64 956	0,00	0,00	100,00
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261	0,52							0,78	0,00	0	185 886	0,00	0,00	100,00
6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029	0,06							0,09	0,00	0	21 456	0,00	0,00	100,00
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24	24,49							36,73	0,00	0	1 545 261	0,00	0,00	100,00
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54	3,09							4,63	0,00	0	96 893	0,00	0,00	100,00
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12	2,24							3,36	0,00	0	672 678	0,00	0,00	100,00
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,424	0,65							1,28	0,00	0	262 289	0,00	0,00	100,00

11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730				535,58	1071						1 606,73	0,00	3 802 059	5 703 089	0,00	66,67	100,00
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387				13,46	27						40,39	0,00	23 481	35 221	0,00	66,67	100,00
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342				0,11	0						0,34	0,00	54 708	82 062	0,00	66,67	100,00
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200				0,07	0						0,20	0,00	31 769	47 653	0,00	66,67	100,00
15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102				0,03	0						0,10	0,00	16 833	25 249	0,00	66,67	100,00
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550				0,85	2						2,55	0,00	39 613	59 420	0,00	66,67	100,00
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой дс 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285				0,09	0						0,28	0,00	94 003	141 005	0,00	66,67	100,00
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311				0,10	0						0,31	0,00	42 639	63 959	0,00	66,67	100,00
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490					42						42,49	0,00	830 886	830 886	0,00	100,00	100,00
20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550					183						182,55	0,00	-56 214	- 56 214	0,00	100,00	100,00
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сг-2/	т	237 816,64	25161	0,106					0						0,11	0,00	25 161	25 161	0,00	100,00	100,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-2/	т	246 435,64	2489	0,010					0						0,01	0,00	2 489	2 489	0,00	100,00	100,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500					10						9,50	0,00	310 600	310 600	0,00	100,00	100,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134					1						1,13	0,00	23 732	23 732	0,00	100,00	100,00

25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920					1						0,92	0,00	184 413	184 413	0,00	100,00	100,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214					0						0,21	0,00	44 066	44 066	0,00	100,00	100,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040					0						0,04	0,00	1 797	1 797	0,00	100,00	100,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040					0						0,04	0,00	8 199	8 199	0,00	100,00	100,00
29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476											-	0,48	0	-	32 308,00	0,00	0,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476											-	0,48	0	-	216 374,00	0,00	0,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640											-	16,64	0	-	2 068,00	0,00	0,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770					23						22,77	0,00	80 822	80 822	0,00	100,00	100,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	238 103,45	1381	0,006					0						0,01	0,00	1 381	1 381	0,00	100,00	100,00
34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-3/	т	243 076,92	316	0,0013					0						0,00	0,00	316	316	0,00	100,00	100,00
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220					0						0,22	0,00	7 193	7 193	0,00	100,00	100,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056					0						0,06	0,00	1 177	1 177	0,00	100,00	100,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156					0						0,16	0,00	31 273	31 273	0,00	100,00	100,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010					0						0,01	0,00	2 049	2 049	0,00	100,00	100,00

39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024					0						0,02	0,00	1 010	1 010	0,00	100,00	100,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006					0						0,01	0,00	133	133	0,00	100,00	100,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005					0						0,00	0,00	962	962	0,00	100,00	100,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002					0						0,00	0,00	321	321	0,00	100,00	100,00
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800					1						0,80	0,00	29 088	29 088	0,00	100,00	100,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022					0						0,02	0,00	472	472	0,00	100,00	100,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020					0						0,02	0,00	4 088	4 088	0,00	100,00	100,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012					0						0,00	0,00	247	247	0,00	100,00	100,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940					38						37,94	0,00	135 402	135 402	0,00	100,00	100,00
48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210					26						26,21	0,00	151 697	151 697	0,00	100,00	100,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063					0						0,06	0,00	15 017	15 017	0,00	100,00	100,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009					0						0,01	0,00	2 229	2 229	0,00	100,00	100,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560					11						10,56	0,00	383 960	383 960	0,00	100,00	100,00

52	11-060301-0501 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464					0						0,46	0,00	10 125	10 125	0,00	100,00	100,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132					0						0,13	0,00	2 761	2 761	0,00	100,00	100,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492					0						0,49	0,00	98 497	98 497	0,00	100,00	100,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104					0						0,10	0,00	21 428	21 428	0,00	100,00	100,00
56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400											-	188,40	0	-	416 353,00	0,00	0,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347											-	0,35	0	-	83 121,00	0,00	0,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400											-	188,40	0	-	22 454,00	0,00	0,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900					167						166,90	0,00	595 642	595 642	0,00	100,00	100,00
60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330					57						57,33	0,00	331 812	331 812	0,00	100,00	100,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209					0						0,21	0,00	49 630	49 630	0,00	100,00	100,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027					0						0,03	0,00	6 577	6 577	0,00	100,00	100,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160					28						28,16	0,00	1 023 893	1 023 893	0,00	100,00	100,00

64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236					1					1,24	0,00	27 000	27 000	0,00	100,00	100,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в лостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416					0					0,42	0,00	8 694	8 694	0,00	100,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 578:-82	т	200 345,59	272470	1,360					1					1,36	0,00	272 470	272 470	0,00	100,00	100,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292					0					0,29	0,00	60 154	60 154	0,00	100,00	100,00
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400										-	638,40	0	-	1 410 826,00	0,00	0,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175										-	1,18	0	-	281 659,00	0,00	0,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400										-	638,40	0	-	76 087,00	0,00	0,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580										-	41,58	0	-	53 664,00	0,00	0,00
72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468										-	0,47	0	-	97 128,40	0,00	0,00
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650										-	0,65	0	-	321 796,40	0,00	0,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109										-	98,11	0	-	7 567,40	0,00	0,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109										-	98,11	0	-	6 097,40	0,00	0,00
		ИТОГО по стенам и перегородкам			**32 225 976**													**10 264 981**	**29 198 472**	**3 027 504**	**31,85**	**90,61**
		в текущих ценах		1,17	**37 599 415**													**11 976 589**	**34 067 098**	**3 532 317**	**31,85**	**90,61**
		8. КРОВЛЯ																				

76	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,19	88236	863,460					863					863,46	0,00	88 236	88 236	0,00	100,00	100,00
77	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	422 971,43	7402	0,018					0					0,02	0,00	7 402	7 402	0,00	100,00	100,00
78	11-120101-1405 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	29 062,85	6273653	215,865					215,87					215,87	0,00	6 273 653	6 273 653	0,00	100,00	100,00
79	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	224,99	194267	863,460					863,46					863,46	0,00	194 267	194 267	0,00	100,00	100,00
80	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм на раст-ре М100/	м2 стяжки	698,00	602695	863,460					863,46					863,46	0,00	602 695	602 695	0,00	100,00	100,00
81	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	287,94	248627	863,460					863,46					863,46	0,00	248 627	248 627	0,00	100,00	100,00
82	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15 953,23	14326	0,898					0,90					0,90	0,00	14 326	14 326	0,00	100,00	100,00
83	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 956,57	221767	0,898					0,90					0,90	0,00	221 767	221 767	0,00	100,00	100,00
84	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 214,63	1182156	15,310										-	15,31	0	-	1 182 156,00	0,00	0,00
85	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	60 123,73	106419	1,770										-	1,77	0	-	106 419,00	0,00	0,00
86	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 802,94	539030	7,206										-	7,21	0	-	539 030,00	0,00	0,00
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,23	177512	24,286										-	24,29	0	-	177 512,00	0,00	0,00

88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	4496824	1150,000											-	1 150,00	0	-	4 496 824,00	0,00	0,00
89	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 796,94	562846	15,296											-	15,30	0	-	562 846,00	0,00	0,00
90	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1 918,19	410647	214,080											-	214,08	0	-	410 647,00	0,00	0,00
91	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки, карнизная доска/	м3	36 796,98	119443	3,246											-	3,25	0	-	119 443,00	0,00	0,00
92	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	293899	1150,000											-	1 150,00	0	-	293 899,00	0,00	0,00
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительный элемент МС-1,2,3/	т стальных элементов	495 157,81	178851	0,361											-	0,36	0	-	178 851,00	0,00	0,00
94	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	131661	100,000											-	100,00	0	-	131 661,00	0,00	0,00
95	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	975,35	19507	20,000											-	20,00	0	-	19 507,00	0,00	0,00
96	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 197,10	30526	25,500											-	25,50	0	-	30 526,00	0,00	0,00
97	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	719,06	18336	25,500											-	25,50	0	-	18 336,00	0,00	0,00
98	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1 281,50	7689	6,000											-	6,00	0	-	7 689,00	0,00	0,00
99	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,68	238102	82,000											-	82,00	0	-	238 102,00	0,00	0,00

100	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	456,73	61750	135,200											-	135,20	0	-	61 750,00	0,00	0,00
101	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	930,47	125799	135,200											-	135,20	0	-	125 799,00	0,00	0,00
102	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	9 048,50	36194	4,000											-	4,00	0	-	36 194,00	0,00	0,00
103	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 362,96	34149	1,204											-	1,20	0	-	34 149,00	0,00	0,00
104	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3 564,63	114068	32,000											-	32,00	0	-	114 068,00	0,00	0,00
105	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	223,44	7150	32,000											-	32,00	0	-	7 150,00	0,00	0,00
106	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	23699	18,000											-	18,00	0	-	23 699,00	0,00	0,00
107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 837,33	65372	23,040											-	23,04	0	-	65 372,00	0,00	0,00
108	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10 282,67	30848	3,000											-	3,00	0	-	30 848,00	0,00	0,00
109	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1 243,75	2985	2,400											-	2,40	0	-	2 985,00	0,00	0,00
110	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	316,13	2529	8,000											-	8,00	0	-	2 529,00	0,00	0,00
111	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	390,25	3122	8,000											-	8,00	0	-	3 122,00	0,00	0,00
112	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	886,50	3546	4,000											-	4,00	0	-	3 546,00	0,00	0,00

113	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 806,82	6583	0,088										-	0,09	0	-	6 583,00	0,00	0,00
114	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8 250,00	726	0,088										-	0,09	0	-	726,00	0,00	0,00
115	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4979	97,800										-	97,80	0	-	4 979,00	0,00	0,00
116	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 359,96	5326	0,188										-	0,19	0	-	5 326,00	0,00	0,00
117	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 941,97	28121	0,782										-	0,78	0	-	28 121,00	0,00	0,00
118	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	14610	39,120										-	39,12	0	-	14 610,00	0,00	0,00
119	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4572	89,800										-	89,80	0	-	4 572,00	0,00	0,00
120	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 368,14	3668	0,129										-	0,13	0	-	3 668,00	0,00	0,00
121	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 942,09	32276	0,898										-	0,90	0	-	32 276,00	0,00	0,00
122	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	13415	35,920										-	35,92	0	-	13 415,00	0,00	0,00
123	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	106,56	18116	170,000										-	170,00	0	-	18 116,00	0,00	0,00
124	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	342 756,24	318352	0,929										-	0,93	0	-	318 352,00	0,00	0,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	47681	102,000										-	102,00	0	-	47 681,00	0,00	0,00

126	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	1 598,04	914079	572,000										-	572,00	0	-	914 079,00	0,00	0,00
127	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	109538	190,400										-	190,40	0	-	109 538,00	0,00	0,00
128	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Желоб водосточный D 150 мм, длиной 3 м	шт	5 089,84	295211	58,000										-	58,00	0	-	295 211,00	0,00	0,00
129	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель желоба D 150 мм, длиной 350 мм	шт	880,09	147855	168,000										-	168,00	0	-	147 855,00	0,00	0,00
130	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Заглушка желоба D 150 мм	шт	850,75	51045	60,000										-	60,00	0	-	51 045,00	0,00	0,00
131	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Соединитель желоба D 150 мм	шт	1 026,77	172498	168,000										-	168,00	0	-	172 498,00	0,00	0,00
132	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Угол желоба наружный D 150x90	шт	4 561,75	18247	4,000										-	4,00	0	-	18 247,00	0,00	0,00
133	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка выпускная 150/100 мм	шт	1 931,32	73390	38,000										-	38,00	0	-	73 390,00	0,00	0,00
134	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Паук D 100 мм	шт	2 356,69	84841	36,000										-	36,00	0	-	84 841,00	0,00	0,00
135	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка водосборная 300/100 мм	шт	6 869,58	247305	36,000										-	36,00	0	-	247 305,00	0,00	0,00
136	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба водосточная D 100 мм, длиной 3 м	шт	4 111,97	468765	114,000										-	114,00	0	-	468 765,00	0,00	0,00
137	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба соединительная D 100x1000 мм	шт	2 156,21	120748	56,000										-	56,00	0	-	120 748,00	0,00	0,00
138	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель трубы D 100 мм	шт	1 178,34	801273	680,000										-	680,00	0	-	801 273,00	0,00	0,00
139	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы D 100 мм (60 град.)	шт	1 853,09	133422,4	72,000										-	72,00	0	-	133 422,40	0,00	0,00
140	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы сливное D 100 мм (60 град.)	шт	2 029,09	73047,4	36,000										-	36,00	0	-	73 047,40	0,00	0,00
141	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /вертикальный деформационный шов в стене/	м2 покрытия	2 535,33	63251,4	24,948										-	24,95	0	-	63 251,40	0,00	0,00
142	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /горизонтальный деформационный шов на плите/	м2 покрытия	2 431,89	16624,4	6,836										-	6,84	0	-	16 624,40	0,00	0,00
		ИТОГО по кровле			**20 965 198**													**7 650 973**	**7 650 973**	**13 314 225**	**36,49**	**36,49**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 460 987**													**8 926 715**	**8 926 715**	**15 534 272**	**36,49**	**36,49**
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																				
143	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью дс 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,2,3,4,14,15/	м2 проемов	1 466,47	429792	293,080										-	293,08	0	-	429 792,00	0,00	0,00

144	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	9 184,49	817052	88,960										-	88,96	0	-	817 052,00	0,00	0,00
145	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,14,15/	м2	8 101,38	1653654	204,120										-	204,12	0	-	1 653 654,00	0,00	0,00
146	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,24	169750	352,000										-	352,00	0	-	169 750,00	0,00	0,00
147	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4 094,83	720690	176,000										-	176,00	0	-	720 690,00	0,00	0,00
148	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Д-7,8,16,17/	м2 проемов	3 756,10	341294	90,864					91					90,86	0,00	341 294	341 294	0,00	100,00	100,00
149	21-090203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /Д-7,8,16,17/	м2	15 971,35	1451221	90,864					91					90,86	0,00	1 451 221	1 451 221	0,00	100,00	100,00
150	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен /Д-5,6,9,10,11,12,13/	м2 проемов	2 525,45	216911	85,890										-	85,89	0	-	216 911,00	0,00	0,00
151	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-5,6/	м2	28 679,30	2168155	75,600										-	75,60	0	-	2 168 155,00	0,00	0,00
152	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-9/	м2	36 363,78	400147	11,004										-	11,00	0	-	400 147,00	0,00	0,00
153	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10,11/	м2	23 176,67	83436	3,600										-	3,60	0	-	83 436,00	0,00	0,00
154	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-12,13/	м2	36 430,63	121314	3,330										-	3,33	0	-	121 314,00	0,00	0,00
155	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2 проемов	2 407,29	333650	138,600					139					138,60	0,00	333 650	333 650	0,00	100,00	100,00
156	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1/	м2	16 460,53	2281430	138,600					139					138,60	0,00	2 281 430	2 281 430	0,00	100,00	100,00

157	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2/	м2 проемов	3 200,07	46593	14,560					15						14,56	0,00	46 593	46 593	0,00	100,00	100,00
158	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/	м2	15 618,82	227410	14,560					15						14,56	0,00	227 410	227 410	0,00	100,00	100,00
159	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-3,4/	м2 проемов	3 774,70	173334	45,920					46						45,92	0,00	173 334	173 334	0,00	100,00	100,00
160	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/	м2	16 959,60	778785	45,920					46						45,92	0,00	778 785	778 785	0,00	100,00	100,00
161	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	822,32	117756	143,200					143						143,20	0,00	117 756	117 756	0,00	100,00	100,00
162	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	720,33	103151	143,200					143						143,20	0,00	103 151	103 151	0,00	100,00	100,00
163	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	66,68	15203	228,000					228						228,00	0,00	15 203	15 203	0,00	100,00	100,00
164	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1 580,32	244002	154,400											-	154,40	0	-	244 002,00	0,00	0,00
165	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2 224,18	2048824	921,160											-	921,16	0	-	2 048 824,00	0,00	0,00
166	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 11	Приточный клапан ЕММ, 5-35м3/ч, козырек ASAM, белый	шт	8 388,23	956259	114,000											-	114,00	0	-	956 258,60	0,00	0,00
		Витражи															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
167	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8 141,56	6588805	809,280											-	809,28	0	-	6 588 804,60	0,00	0,00
168	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19 877,76	16086674	809,280											-	809,28	0	-	16 086 673,60	0,00	0,00
169	21-130510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	- 2 824,65	-1926312	681,966											-	681,97	0	-	-1 926 312,00	0,00	0,00

170	21-130510-0701 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	6 065,17	4136240	681,966											-	681,97	0	-	4 136 240,00	0,00	0,00
171	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10 253,46	49217	4,800											-	4,80	0	-	49 216,60	0,00	0,00
172	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3 475,83	16684	4,800											-	4,80	0	-	16 684,00	0,00	0,00
173	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 916,22	12809	0,189											-	0,19	0	-	12 809,00	0,00	0,00
174	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 854,72	85786	0,189											-	0,19	0	-	85 785,60	0,00	0,00
175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,11	135	4,339											-	4,34	0	-	135,00	0,00	0,00
176	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 888,58	9871	0,145											-	0,15	0	-	9 871,00	0,00	0,00
177	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 653,37	66107	0,145											-	0,15	0	-	66 106,60	0,00	0,00
178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,40	208	1,672											-	1,67	0	-	208,00	0,00	0,00
179	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	114 535,52	16768	0,146											-	0,15	0	-	16 768,00	0,00	0,00
180	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	389 965,85	57091	0,146											-	0,15	0	-	57 091,00	0,00	0,00
181	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,00	964	2,000											-	2,00	0	-	964,00	0,00	0,00
182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,38	403	3,240											-	3,24	0	-	403,00	0,00	0,00
		Стремянка															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	72 708,64	4966	0,068											-	0,07	0	-	4 966,00	0,00	0,00

184	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	337 768,67	23070	0,068											-	0,07	0	-	23 069,60	0,00	0,00
185	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,57	2076	4,440											-	4,44	0	-	2 076,00	0,00	0,00
		Почтовые ящики															-		0				
186	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-4 (500x385x195мм)	шт	6 600,75	26403	4,000											-	4,00	0	-	26 403,00	0,00	0,00
187	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-5 (590x385x195мм)	шт	7 920,75	31683	4,000											-	4,00	0	-	31 683,00	0,00	0,00
		ИТОГО по кровле			**41 189 458**														**5 869 827**	**5 869 827**	**35 319 631**	**14,25**	**14,25**
		в текущих ценах		**1,17**	**48 057 490**														**6 848 576**	**6 848 576**	**41 208 914**	**14,25**	**14,25**
		9. ПОЛЫ																					
		На отм. -2,300																					
		Плитус (АР-12)																					
188	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	185,83	47014	253,000					253						253,00	0,00	47 014	47 014	0,00	100,00	100,00
189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,00	41770	65,780				66							65,78	0,00	0	41 770	0,00	0,00	100,00
190	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	226,70	14912	65,780				66							65,78	0,00	0	14 912	0,00	0,00	100,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,25	155024	682,160				682							682,16	0,00	0	155 024	0,00	0,00	100,00
192	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,16	1494214	68,216				68							68,22	0,00	0	1 494 214	0,00	0,00	100,00
193	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство /30 мм/	м2 покрытия	988,17	674092	682,160					682						682,16	0,00	674 092	674 092	0,00	100,00	100,00
194	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	167,80	114464	682,160					682						682,16	0,00	114 464	114 464	0,00	100,00	100,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
195	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,29	2982	13,120				13,12							13,12	0,00	0	2 982	0,00	0,00	100,00
196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /60 мм/	м2 стяжки	793,90	10416	13,120				13,12							13,12	0,00	0	10 416	0,00	0,00	100,00

197	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	722,10	9474	13,120				13,12							13,12	0,00	0	9 474	0,00	0,00	100,00
198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 896,19	22991	1,050				1,05							1,05	0,00	0	22 991	0,00	0,00	100,00
199	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	1 101,91	14457	13,120					13						13,12	0,00	14 457	14 457	0,00	100,00	100,00
200	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 201,75	-2647	13,120					13						13,12	0,00	-2 647	- 2 647	0,00	100,00	100,00
		На отм.0,000															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 1															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
201	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	196649	52,380					52						52,38	0,00	196 649	196 649	0,00	100,00	100,00
202	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	170854	52,380											-	52,38	0	-	170 854,00	0,00	0,00
		Тип 2															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
203	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	483185	451,500					452						451,50	0,00	483 185	483 185	0,00	100,00	100,00
204	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	704399	451,500					452						451,50	0,00	704 399	704 399	0,00	100,00	100,00
205	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	514902	451,500					452						451,50	0,00	514 902	514 902	0,00	100,00	100,00
206	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	300871	451,500					452						451,50	0,00	300 871	300 871	0,00	100,00	100,00
207	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	1000289	451,500											-	451,50	0	-	1 000 289,00	0,00	0,00
208	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	163955	474,075											-	474,08	0	-	163 955,00	0,00	0,00
		Тип 3															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

209	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	454268	121,000					121						121,00	0,00	454 268	454 268	0,00	100,00	100,00
210	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,17	129491	121,000					121						121,00	0,00	129 491	129 491	0,00	100,00	100,00
211	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	188776	121,000					121						121,00	0,00	188 776	188 776	0,00	100,00	100,00
212	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	137992	121,000					121						121,00	0,00	137 992	137 992	0,00	100,00	100,00
213	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	80632	121,000					121						121,00	0,00	80 632	80 632	0,00	100,00	100,00
214	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	268073	121,000											-	121,00	0	-	268 073,00	0,00	0,00
215	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	43939	127,050											-	127,05	0	-	43 939,00	0,00	0,00
		Тип 4															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
216	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	89646	60,360					60						60,36	0,00	89 646	89 646	0,00	100,00	100,00
217	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	58 798	58 798	0,00	100,00	100,00
218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	58 798	58 798	0,00	100,00	100,00
219	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	64596	60,360					60						60,36	0,00	64 596	64 596	0,00	100,00	100,00
220	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	43946	60,360					60						60,36	0,00	43 946	43 946	0,00	100,00	100,00

221	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,42	68836	60,360					60						60,36	0,00	68 836	68 836	0,00	100,00	100,00
222	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,92	150835	60,360					60						60,36	0,00	150 835	150 835	0,00	100,00	100,00
223	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,81	196883	60,360											-	60,36	0	-	196 883,00	0,00	0,00
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,49	40086	63,378											-	63,38	0	-	40 086,00	0,00	0,00
		Тип 5															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
225	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,26	14072	61,920					62						61,92	0,00	14 072	14 072	0,00	100,00	100,00
226	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,07	67815	3,096					3						3,10	0,00	67 815	67 815	0,00	100,00	100,00
227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	826,97	51206	61,920					62						61,92	0,00	51 206	51 206	0,00	100,00	100,00
228	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,89	344702	61,920											-	61,92	0	-	344 702,00	0,00	0,00
229	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	192413	65,016											-	65,02	0	-	192 413,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 6															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
230	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,29	393299	104,760					105						104,76	0,00	393 299	393 299	0,00	100,00	100,00
231	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	341708	104,760											-	104,76	0	-	341 708,00	0,00	0,00
		Тип 7															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
232	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	966241	902,880					903						902,88	0,00	966 241	966 241	0,00	100,00	100,00
233	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	1408610	902,880					903						902,88	0,00	1 408 610	1 408 610	0,00	100,00	100,00

234	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	1029668	902,880					903					902,88	0,00	1 029 668	1 029 668	0,00	100,00	100,00
235	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	601663	902,880					903					902,88	0,00	601 663	601 663	0,00	100,00	100,00
236	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	2000313	902,880										-	902,88	0	-	2 000 313,00	0,00	0,00
237	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	327867	948,024										-	948,02	0	-	327 867,00	0,00	0,00
		Тип 8														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
238	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	909137	242,160					242					242,16	0,00	909 137	909 137	0,00	100,00	100,00
239	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	259154	242,160					242					242,16	0,00	259 154	259 154	0,00	100,00	100,00
240	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	377801	242,160					242					242,16	0,00	377 801	377 801	0,00	100,00	100,00
241	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	276166	242,160					242					242,16	0,00	276 166	276 166	0,00	100,00	100,00
242	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	161371	242,160					242					242,16	0,00	161 371	161 371	0,00	100,00	100,00
243	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	536501	242,160										-	242,16	0	-	536 501,00	0,00	0,00
244	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	87937	254,268										-	254,27	0	-	87 937,00	0,00	0,00
		Тип 9														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	173946	117,120					117					117,12	0,00	173 946	173 946	0,00	100,00	100,00

246	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	114 090	114 090	0,00	100,00	100,00
247	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	114 090	114 090	0,00	100,00	100,00
248	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	125339	117,120					117						117,12	0,00	125 339	125 339	0,00	100,00	100,00
249	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	85270	117,120					117						117,12	0,00	85 270	85 270	0,00	100,00	100,00
250	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,43	133567	117,120					59						58,56	58,56	66 784	66 784	66 783,50	50,00	50,00
251	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,93	292675	117,120					59						58,56	58,56	146 338	146 338	146 337,50	50,00	50,00
252	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	382024	117,120											-	117,12	0	-	382 024,00	0,00	0,00
253	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,50	77782	122,976											-	122,98	0	-	77 782,00	0,00	0,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	826,96	102411	123,840					62						61,92	61,92	51 206	51 206	51 205,50	50,00	50,00
255	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	199,06	24651	123,840					62						61,92	61,92	12 326	12 326	12 325,50	50,00	50,00
256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,90	689405,4	123,840											-	123,84	0	-	689 405,40	0,00	0,00
257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	384826,4	130,032											-	130,03	0	-	384 826,40	0,00	0,00
		ИТОГО по полам			**21 257 583**														**11 979 590**	**13 731 373**	**7 526 210**	**56,35**	**64,60**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 802 125**														**13 977 097**	**16 020 976**	**8 781 149**	**56,35**	**64,60**
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					
		На отм.-2,300																					
		Потолки																					

258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120					13					13,12	0,00	14 792	14 792	0,00	100,00	100,00
259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120					13					13,12	0,00	3 924	3 924	0,00	100,00	100,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160					682					682,16	0,00	81 303	81 303	0,00	100,00	100,00
		Стены														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250					33					33,25	0,00	42 163	42 163	0,00	100,00	100,00
262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250					33					33,25	0,00	25 327	25 327	0,00	100,00	100,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250					33					33,25	0,00	8 959	8 959	0,00	100,00	100,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640					826					825,64	0,00	98 403	98 403	0,00	100,00	100,00
		На отм.0,000														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Потолки														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200					747					747,20	0,00	842 418	842 418	0,00	100,00	100,00
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200										-	747,20	0	-	344 389,00	0,00	0,00
		Стены														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	0	3 501 884	0,00	0,00	100,00
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200					2057,2						2 057,20	0,00	1 567 014	1 567 014	0,00	100,00	100,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130											-	1 204,13	0	-	2 790 382,00	0,00	0,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390											-	696,39	0	-	287 341,00	0,00	0,00
271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680											-	156,68	0	-	84 182,00	0,00	0,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310					258						258,31	0,00	1 439 269	1 439 269	0,00	100,00	100,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920											-	687,92	0	-	116 538,00	0,00	0,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799											-	694,80	0	-	32 613,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Потолки															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820					1490,8						1 490,82	0,00	1 680 799	1 680 799	0,00	100,00	100,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490,820											-	1 490,82	0	-	687 129,00	0,00	0,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

277	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930					4634,93						4 634,93	0,00	7 009 682	7 009 682	0,00	100,00	100,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730					4067,73						4 067,73	0,00	3 098 479	3 098 479	0,00	100,00	100,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260											-	2 408,26	0	-	5 580 764,00	0,00	0,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110											-	1 346,11	0	-	555 425,00	0,00	0,00
281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360											-	313,36	0	-	168 364,00	0,00	0,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200					510						510,48	56,72	2 844 327	2 844 327	316 036,30	90,00	90,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840											-	1 375,84	0	-	233 076,00	0,00	0,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598											-	1 389,60	0	-	65 225,00	0,00	0,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов) /толщ. 12мм/	1 438,64	65458	45,500											-	45,50	0	-	65 458,00	0,00	0,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500											-	45,50	0	-	34 658,00	0,00	0,00

287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500											-	45,50	0	-	18 774,00	0,00	0,00
288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595											-	442,60	0	-	485 417,00	0,00	0,00
289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595											-	442,60	0	-	182 621,00	0,00	0,00
		ИТОГО по внутренней отделке			**34 307 135**														**18 756 859**	**22 258 743**	**12 048 392**	**54,67**	**64,88**
		в текущих ценах		**1,17**	**40 027 592**														**21 884 424**	**25 970 221**	**14 057 371**	**54,67**	**64,88**
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																					
290	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	578,14	659755	1141,170					799						798,82	342,35	461 829	461 829	197 926,50	70,00	70,00
291	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 /стены/80 мм/	м3	13 914,95	1333859	95,858					67						67,10	28,76	933 701	933 701	400 157,70	70,00	70,00
292	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 13	Ветро-гидрозащита ТУvЕК 1500х50м	м2	421,07	528569	1255,287					879						878,70	376,59	369 998	369 998	158 570,70	70,00	70,00
293	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7 271,55	8298078	1141,170											-	1 141,17	0	-	8 298 078,00	0,00	0,00
294	22-020201-0208 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм	м2	2 588,93	3102127	1198,229											-	1 198,23	0	-	3 102 127,00	0,00	0,00
295	21-080102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	403,58	460559	1141,170											-	1 141,17	0	-	460 559,00	0,00	0,00
296	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 168,14	2474212	1141,170											-	1 141,17	0	-	2 474 212,00	0,00	0,00
297	СПРАЙС-ЛИСТСТР.	Финишное декоративное покрытие по эффекту "Леонардо" с грунтовочным покрытием (расход 2 кг/1м2)	м2	3 813,72	4352106	1141,170											-	1 141,17	0	-	4 352 106,00	0,00	0,00
298	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /фасонные изделия/	м	2 224,18	101200	45,500											-	45,50	0	-	101 200,00	0,00	0,00

299	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	769,89	1276791	1658,400					1161					1 160,88	497,52	893 754	893 754	383 037,30	70,00	70,00
		Цоколь														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
300	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	699,40	154428	220,800										-	220,80	0	-	154 428,00	0,00	0,00
301	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	27 895,45	323364	11,592										-	11,59	0	-	323 364,00	0,00	0,00
302	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9 407,53	2304374	244,950										-	244,95	0	-	2 304 374,00	0,00	0,00
303	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство /крыльца, пандусы/	м2 покрытия	3 248,50	245391	75,540										-	75,54	0	-	245 391,40	0,00	0,00
		ИТОГО по наружной отделке			25 614 813													2 659 282	2 659 282	22 955 532	10,38	10,38
		в текущих ценах		1,17	29 885 890													3 102 697	3 102 697	26 783 193	10,38	10,38
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																				
		ИТОГО по наружной отделке			3 178 289													0	0	3 178 289	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 708 245													0	0	3 708 245	0,00	0,00
		Итого по разделу КЖ и АР			237 363 283													72 446 653	134 632 639	102 730 644	30,52	56,72
		в текущих ценах		1,17	276 941 824													84 526 587	157 081 619	119 860 205	30,52	56,72
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			258 199 252													72 819 688	155 095 573	103 103 678	28,20	60,07
		в текущих ценах			301 252 034													84 961 823	180 956 594	120 295 440	28,20	60,07

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
"31" 01 2018 год Дуйсебаев Т.С.

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
"31" 01 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
"31" 01 2018 год Сулейменов Б. А.

*Использованы материалы, которые несут полную за правильность подсчетов объемов работ авторский надзор ответственности не несет

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
"31" 01 2018 год Жакипов А.К.

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
"31" 01 2018 год Кан Т.И.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Берике-КАЗ"
"31" 01 2018 год Жакипов А.К.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т.
01 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К.
01 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т.
01 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б.
01 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №3

Локальная смета 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8. Сантехнические работы ВК, ОВ, ГС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ВОДОПРОВОД																		
1	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2310,50	27726	12,000				12				12,00	0	0	27726	0,00	100,00	100,00
2	23-010601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1426,00	16188	11,352				11				11,35	0	0	16188	0,00	100,00	100,00
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2362,09	212588	90,000				90				90,00	0	0	212588	0,00	100,00	100,00
4	23-010601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	738,99	62319	84,330				84				84,33	0	0	62319	0,00	100,00	100,00
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1777,82	515568	290,000					290			290,00	0	515568	515568	0,00	100,00	100,00
6	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512,52	139415	272,020					272			272,02	0	139415	139415	0,00	100,00	100,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм Прокладка	м трубопровода	2252,92	777256	345,000					345			345,00	0	777256	777256	0,00	100,00	100,00
8	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,64	95394	320,505					321			320,51	0	95394	95394	0,00	100,00	100,00
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм Прокладка	м трубопровода	2953,26	1594759	540,000					540			540,00	0	1594759	1594759	0,00	100,00	100,00

10	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7.4-20X2.8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	195,36	94839	485,460					485			485,46	0	94839	94839	0,00	100,00	100,00
11	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,27	91514	1,277					1			1,28	0	91514	91514	0,00	100,00	100,00
12	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, изгив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2820,50	270768	96,000								0,00	96	0	0	270768,00	0,00	0,00
13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	1079,28	38854	36,000								0,00	36	0	0	38854,00	0,00	0,00
14	23-030102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3379,58	121665	36,000								0,00	36	0	0	121665,00	0,00	0,00
15	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,75	30735	36,000								0,00	36	0	0	30735,00	0,00	0,00
16	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000					36			36,00	0	36478	36478	0,00	100,00	100,00
17	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	776,64	27959	36,000					36			36,00	0	27959	27959	0,00	100,00	100,00
18	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000					72			72,00	0	42826	42826	0,00	100,00	100,00
19	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	358,94	12922	36,000					36			36,00	0	12922	12922	0,00	100,00	100,00
20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /20 мм/	фильтр	1298,22	46736	36,000								0,00	36	0	0	46736,00	0,00	0,00
21	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1112,75	40059	36,000								0,00	36	0	0	40059,00	0,00	0,00
22	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 40	шт	2933,75	11735	4,000				4				4,00	0	0	11735	0,00	100,00	100,00

23	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,58	24643	12,000								0,00	12	0	0	24643,00	0,00	0,00
24	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	166714	392,000					392			392,00	0	166714	166714	0,00	100,00	100,00
25	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	367,35	4849	13,200					13			13,20	0	4849	4849	0,00	100,00	100,00
26	21-110403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	223,90	22166	99,000					99			99,00	0	22166	22166	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	197,39	62969	319,000					319			319,00	0	62969	62969	0,00	100,00	100,00
28	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	182,75	731	4,000				4				4,00	0	0	731	0,00	100,00	100,00
29	23-020401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	127,00	127	1,000				1				1,00	0	0	127	0,00	100,00	100,00
30	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	117,00	1404	12,000				12				12,00	0	0	1404	0,00	100,00	100,00
31	23-020401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	54,50	218	4,000					4			4,00	0	218	218	0,00	100,00	100,00

32	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,75	2200	32,000					32			32,00	0	2200	2200	0,00	100,00	100,00
33	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	45,18	3072	68,000					68			68,00	0	3072	3072	0,00	100,00	100,00
34	23-020401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138,42	3322	24,000					24			24,00	0	3322	3322	0,00	100,00	100,00
35	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,03	2882	72,000					72			72,00	0	2882	2882	0,00	100,00	100,00
36	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,92	407	12,000					12			12,00	0	407	407	0,00	100,00	100,00
37	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,71	2328	84,000					84			84,00	0	2328	2328	0,00	100,00	100,00
38	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3351	204,000					204			204,00	0	3351	3351	0,00	100,00	100,00
39	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000					36			36,00	0	813	813	0,00	100,00	100,00
40	23-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	134,58	1615	12,000					12			12,00	0	1615	1615	0,00	100,00	100,00
41	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,73	1149	40,000					40			40,00	0	1149	1149	0,00	100,00	100,00
42	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,20	410	50,000					50			50,00	0	410	410	0,00	100,00	100,00
43	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,36	2011	140,000					140			140,00	0	2011	2011	0,00	100,00	100,00
44	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,24	1525	165,000					165			165,00	0	1525	1525	0,00	100,00	100,00

45	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	73,83	443	6,000					6			6,00	0	443	443	0,00	100,00	100,00
46	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,35	4948	8,600					9			8,60	0	4948	4948	0,00	100,00	100,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 36 ШТ														0				
47	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,39	22946	36,000								0,00	36	0	0	22946,00	0,00	0,00
48	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2860,97	102995	36,000								0,00	36	0	0	102995,00	0,00	0,00
49	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,54	147855	72,000								0,00	72	0	0	147855,00	0,00	0,00
50	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1297,69	46717	36,000								0,00	36	0	0	46717,00	0,00	0,00
51	23-020401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	976,36	35149	36,000								0,00	36	0	0	35149,00	0,00	0,00
52	СПРАЙС-ЛИСТСТР 17	Лючок сантехнический	шт	2977,64	107195	36,000								0,00	36	0	0	107195,00	0,00	0,00
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4														0				
53	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм Прокладка	м трубопровода	2252,92	653346	290 000					290			290,00	0	653346	653346	0,00	100,00	100,00
54	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	238,15	64160	269 410					269			269,41	0	64160	64160	0,00	100,00	100,00
55	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм Прокладка	м трубопровода	2953,26	1550460	525 000					525			525,00	0	1550460	1550460	0,00	100,00	100,00
56	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	157,09	74144	471,975					472			471,98	0	74144	74144	0,00	100,00	100,00

57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,80	58406	0,815					1			0,82	0	58406	58406	0,00	100,00	100,00
58	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,78	15368	18,000								0,00	18	0	0	15368,00	0,00	0,00
59	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	1013,28	36478	36,000								0,00	36	0	0	36478,00	0,00	0,00
60	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000					72			72,00	0	42826	42826	0,00	100,00	100,00
61	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,28	130987	308 000					308			308,00	0	130987	130987	0,00	100,00	100,00
62	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	17605	121 000					121			121,00	0	17605	17605	0,00	100,00	100,00
63	21-110403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	117,00	25483	217 800					218			217,80	0	25483	25483	0,00	100,00	100 00
64	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	27,72	2661	96,000					96			96,00	0	2661	2661	0,00	100,00	100,00
65	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,04	961	24,000					24			24,00	0	961	961	0,00	100,00	100 00
66	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	90,25	3249	36,000					36			36,00	0	3249	3249	0,00	100,00	100,00

67	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,43	3154	192 000					192			192,00	0	3154	3154	0,00	100,00	100,00
68	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,58	813	36,000					36			36,00	0	813	813	0,00	100,00	100,00
69	23-020401-3603 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	36,92	7383	200 000					200			200,00	0	7383	7383	0,00	100,00	100,00
70	23-020401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	45,14	4288	95,000					95			95,00	0	4288	4288	0,00	100,00	100,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЩЕДОМОВОЙ												0,00	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
71	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1067,50	4270	4,000								0,00	4	0	0	4270,00	0,00	0,00
72	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм Прокладка	м трубопровода	769,50	1539	2,000								0,00	2	0	0	1539,00	0,00	0,00
73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Установка	шт.	2515,67	7547	3,000								0,00	3	0	0	7547,00	0,00	0,00
74	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6961,00	13922	2,000								0,00	2	0	0	13922,00	0,00	0,00
75	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	19871,00	19871	1,000								0,00	1	0	0	19871,00	0,00	0,00
76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	985,83	5915	6,000								0,00	6	0	0	5915,00	0,00	0,00
77	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,00	637	1,000								0,00	1	0	0	637,00	0,00	0,00
78	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	20017,00	20017	1,000								0,00	1	0	0	20017,00	0,00	0,00

79	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном Установка	комплект	2697,00	2697	1,000							0,00	1	0	0	2697,00	0,00	0,00
80	23-040501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	718,50	1437	2,000							0,00	2	0	0	1437,00	0,00	0,00
		Всего по Водопроводу			**7 855 081**										**6 356 248**	**6 689 066**	**1 166 015**	**85,16**	**85,16**
		в текущих ценах		**1,17**	**9 164 857**										**7 416 105**	**7 804 417**	**1 360 439**	**85,16**	**85,16**
		КАНАЛИЗАЦИЯ																	
1	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3983,25	143397	36,000							0,00	36	0	0	143397,00	0,00	0,00
2	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14480,36	521293	36,000							0,00	36	0	0	521293,00	0,00	0,00
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2706,78	97444	36,000							0,00	36	0	0	97444,00	0,00	0,00
4	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт	3938,75	141795	36,000							0,00	36	0	0	141795,00	0,00	0,00
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3218,20	193092	60,000							0,00	60	0	0	193092,00	0,00	0,00
6	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	6428,58	154286	24,000							0,00	24	0	0	154286,00	0,00	0,00
7	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт	3697,83	133122	36,000							0,00	36	0	0	133122,00	0,00	0,00
8	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4928,19	177415	36,000							0,00	36	0	0	177415,00	0,00	0,00
9	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	47041,17	1693482	36,000							0,00	36	0	0	1693482,00	0,00	0,00
10	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	904,52	231557	256,000				28	228		256,00	0	206230	231557	0,00	100,00	100,00

11	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2 2 мм	м	267,97	68464	255.488				28	227			255,49	0	60961	68464	0,00	100.00	100,00
12	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм Прокладка	м трубопровода	874,48	474845	543,000				136	407			543,00	0	355915	474845	0,00	100,00	100,00
13	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	749,69	406266	541,914				136	406			541,91	0	304309	406266	0,00	100,00	100,00
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам 100 мм	м	5218,42	138288	26,500					27			26,50	0	138288	138288	0,00	100,00	100,00
15	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой с крышкой DN 50	шт.	366,38	2931	8,000					8			8,00	0	2931	2931	0,00	100,00	100,00
16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1376,68	55067	40,000					40			40,00	0	55067	55067	0,00	100,00	100,00
17	С Прайслист стр.17	Лючок сантехнический	шт	2977,65	142927	48,000								0,00	48	0	0	142927,00	0,00	0,00
18	С Прайслист стр.18	Выход канализации диам 110/500 мм	шт	7720,33	185288	24,000								0,00	24	0	0	185288,00	0,00	0,00
19	С Прайслист стр.18	Колпак для трубы диам 110 мм	шт	2757,63	66183	24,000								0,00	24	0	0	66183,00	0,00	0,00
20	С Прайслист стр.18	Проходной элемент для труб диам 110-160 мм для металлочерепицы	шт	6967,38	167217	24,000								0,00	24	0	0	167217,00	0,00	0,00
21	23-010803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	782,90	4854	6,200								0,00	6	0	0	4854,00	0,00	0,00
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,29	8917	15,500					16			15,50	0	8917	8917	0,00	100,00	100,00
23	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	274,83	6596	24,000					24			24,00	0	6596	6596	0,00	100,00	100,00
24	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,26	8431	120 000					120			120,00	0	8431	8431	0,00	100,00	100,00

25	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	397,83	33418	84,000					84			84,00	0	33418	33418	0,00	100,00	100,00
26	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	130,57	5745	44,000					44			44,00	0	5745	5745	0,00	100,00	100,00
27	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	313,96	21349	68,000					68			68,00	0	21349	21349	0,00	100,00	100,00
28	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1145,50	13746	12,000					12			12,00	0	13746	13746	0,00	100,00	100,00
29	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100x50	шт.	155,58	3734	24,000					24			24,00	0	3734	3734	0,00	100,00	100,00
		Всего по Канализации			**5 301 149**											**1 225 637**	**1 479 354**	**3 821 795**	**27,91**	**27,91**
		в текущих ценах		1,17	**6 185 076**											**1 430 003**	**1 726 025**	**4 459 051**	**27,91**	**27,91**
		ОТОПЛЕНИЕ																		
1	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные Установка	комплект	11945,00	430020	36,000								0,00	36	0	0	430020,00	0,00	0,00
2	Прайслист стр.19	Котел Гепард 11MTV	шт	214448,56	7720148	36,000								0,00	36	0	0	7720148,00	0,00	0,00
3	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные Установка	квт	1200,71	92455	77,000								0,00	77	0	0	92455,00	0,00	0,00
4	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1795,94	1174546	654 000								0,00	654	0	0	1174546,00	0,00	0,00
5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	209,13	31370	150,000								0,00	150	0	0	31370,00	0,00	0,00
6	23-040905-1813 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 10 мм	шт.	234,31	35147	150,000								0,00	150	0	0	35147,00	0,00	0,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	4708594	2090,000					1393			1393,33	697	3139063	3139063	1569531,33	66,67	66,67
8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183,82	356905	1941,610					1294			1294,41	647	237937	237937	118968,33	66,67	66,67

9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм Прокладка	м трубопровода	2953,26	442989	150,000					150			150,00	0	442989	442989	0,00	100,00	100,00
10	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3.4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	116,05	15649	134,850					135			134,85	0	15649	15649	0,00	100,00	100,00
11	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	27,72	15632	564,000					564			564,00	0	15632	15632	0,00	100,00	100,00
12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,43	4928	300,000					300			300,00	0	4928	4928	0,00	100,00	100,00
13	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,02	12007	300,000					300			300,00	0	12007	12007	0,00	100,00	100,00
14	23-040905-1318 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1766,42	42394	24,000					24			24,00	0	42394	42394	0,00	100,00	100,00
15	23-040905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	1143,93	102954	90,000					90			90,00	0	102954	102954	0,00	100,00	100,00
16	23-040905-1316 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	744,25	80379	108 000					108			108,00	0	80379	80379	0,00	100,00	100,00
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1298,22	93472	72,000								0,00	72	0	0	93472,00	0,00	0,00
18	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	15711,50	94269	6,000								0,00	6	0	0	94269,00	0,00	0,00
19	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°C, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,33	335680	30,000								0,00	30	0	0	335680,00	0,00	0,00
20	23-041013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 110°C, PN 25, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	11189,31	402815	36,000								0,00	36	0	0	402815,00	0,00	0,00

21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /под приварку/	шт	2201,90	171748	78,000								0,00	78	0	0	171748,00	0,00	0,00
22	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт	16039,67	96238	6,000								0,00	6	0	0	96238,00	0,00	0,00
23	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт	16039,13	1154817	72,000								0,00	72	0	0	1154817,00	0,00	0,00
24	23-051314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	2354,25	84753	36,000								0,00	36	0	0	84753,00	0,00	0,00
25	23-041008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт	9091,41	1363712	150,000								0,00	150	0	0	1363712,00	0,00	0,00
26	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	35724	84,000					84			84,00	0	35724	35724	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	13444	92,400					92			92,40	0	13444	13444	0,00	100,00	100,00
28	23-010201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	259,93	11385	43,800					44			43,80	0	11385	11385	0,00	100,00	100,00
29	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	985,31	35471	36,000								0,00	36	0	0	35471,00	0,00	0,00
30	С Прайслист стр.20	Полотенцесушитель Фокстрот 500х600	шт	12023,92	432861	36,000								0,00	36	0	0	432861,00	0,00	0,00
		Всего по Отоплению			**19 592 506**											**4 154 484**	**4 154 484**	**15 438 022**	**21,20**	**21,20**
		в текущих ценах		**1,17**	**22 859 409**											**4 847 213**	**4 847 213**	**18 012 196**	**21,20**	**21,20**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ																		
		Всего по Вентиляции			**1 975 121**											**0**	**0**	**1 975 121**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**2 304 458**											**0**	**0**	**2 304 458**	**0,00**	**0,00**

		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)																
		Всего по Газоснабжению			2 734 169										0	0	2 734 169	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 190 071										0	0	3 190 071	0,00	0,00
		Всего по Сантехническим работам ВК, ОВ, ГС			37 458 026										11 736 369	12 322 904	25 135 122	31,33	32,90
		в текущих ценах		1,17	43 703 870										13 693 320	14 377 656	29 326 214	31,33	32,90

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"31" 01 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"31" 01 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"31" 01 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Жан У.М.
"31" 01 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "City Engineering"
_____ Алейникова Е.А.
"31" 01 2018 год

*Используемые материалы согласованы проектом, за правильность подсчета ответственности не несут.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Берекет КАБ"
_____ Жакиров А.К.
"31" 01 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"01" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"01" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"01" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"01" 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Туллар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №5
Локальная смета 2-1-9. Электромонтажные работы ЭО.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	месяц	месяц	месяц	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	10297,83	123574	12,000											0,00	12	0	0	123574,00	0,00	0,00
2	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20041,92	240503	12,000											0,00	12	0	0	240503,00	0,00	0,00
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4095,86	147451	36,000											0,00	36	0	0	147451,00	0,00	0,00
4	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт.	1531,00	55116	36,000											0,00	36	0	0	55116,00	0,00	0,00
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	540,22	19448	36,000											0,00	36	0	0	19448,00	0,00	0,00
6	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200 02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	7485,39	269474	36,000											0,00	36	0	0	269474,00	0,00	0,00
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,78	142696	36,000											0,00	36	0	0	142696,00	0,00	0,00
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	шт	2659,83	95754	36,000											0,00	36	0	0	95754,00	0,00	0,00
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,09	429136	180,000											0,00	180	0	0	429136,00	0,00	0,00

10	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	3566,65	513598	144,000										0,00	144	0	0	513598,00	0,00	0,00
11	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт	488,31	17579	36,000										0,00	36	0	0	17579,00	0,00	0,00
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ																0				
12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,80	19819	5,000										0,00	5	0	0	19819,00	0,00	0,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	шт	1359,25	5437	4,000										0,00	4	0	0	5437,00	0,00	0,00
14	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1423,00	1423	1,000										0,00	1	0	0	1423,00	0,00	0,00
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,10	69139	29,000										0,00	29	0	0	69139,00	0,00	0,00
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт.	1479,80	7399	5,000										0,00	5	0	0	7399,00	0,00	0,00
17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт.	488,29	11719	24,000										0,00	24	0	0	11719,00	0,00	0,00
18	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2385,29	66788	28,000										0,00	28	0	0	66788,00	0,00	0,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	шт	8047,93	225342	28,000										0,00	28	0	0	225342,00	0,00	0,00
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампового. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	1872,69	95507	51,000										0,00	51	0	0	95507,00	0,00	0,00
21	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	970,59	49500	51,000										0,00	51	0	0	49500,00	0,00	0,00

22	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный Монтаж оборудования	шт.	690,28	55222	80,000											0,00	80	0	0	55222,00	0,00	0,00
23	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	220,50	17640	80,000											0,00	80	0	0	17640,00	0,00	0,00
24	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1711,90	123257	72,000											0,00	72	0	0	123257,00	0,00	0,00
25	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169,97	12238	72,000											0,00	72	0	0	12238,00	0,00	0,00
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 2-х конт.	шт	84,10	6055	72,000											0,00	72	0	0	6055,00	0,00	0,00
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 3-х конт.	шт	109,53	7886	72,000											0,00	72	0	0	7886,00	0,00	0,00
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой Монтаж оборудования	комплект	916,42	32991	36,000											0,00	36	0	0	32991,00	0,00	0,00
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	793,64	28571	36,000											0,00	36	0	0	28571,00	0,00	0,00
30	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1378,04	70280	51,000											0,00	51	0	0	70280,00	0,00	0,00
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25 Электрокомплект	Лампа люминесцентная L18W	шт	191,66	10733	56,000											0,00	56	0	0	10733,00	0,00	0,00
32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1530,00	1530	1,000											0,00	1	0	0	1530,00	0,00	0,00
33	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7682,00	7682	1,000											0,00	1	0	0	7682,00	0,00	0,00
34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	шт	2264,75	36236	16,000											0,00	16	0	0	36236,00	0,00	0,00

35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	463,00	463	1,000											0,00	1	0	0	463,00	0,00	0,00
36	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	210,00	210	1,000											0,00	1	0	0	210,00	0,00	0,00
37	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа Монтаж при открытой проводке	шт	517,50	1035	2,000											0,00	2	0	0	1035,00	0,00	0,00
38	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	225,00	450	2,000											0,00	2	0	0	450,00	0,00	0,00
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	414,02	89429	216,000											0,00	216	0	0	89429,00	0,00	0,00
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	226,34	48890	216,000											0,00	216	0	0	48890,00	0,00	0,00
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	414,03	29810	72,000											0,00	72	0	0	29810,00	0,00	0,00
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	258,50	18612	72,000											0,00	72	0	0	18612,00	0,00	0,00
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа Монтаж при скрытой проводке	шт	492,02	171223	348,000											0,00	348	0	0	171223,00	0,00	0,00
44	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	233,16	64353	276,000											0,00	276	0	0	64353,00	0,00	0,00

45	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322 1-2С11	шт	387,82	27923	72,000											0,00	72	0	0	27923,00	0,00	0,00
46	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая Монтаж оборудования	шт.	1066,86	38407	36,000											0,00	36	0	0	38407,00	0,00	0,00
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27 ТО"Энергия"	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Е	шт	459,61	16546	36,000											0,00	36	0	0	16546,00	0,00	0,00
48	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	35,74	23519	658,000											0,00	658	0	0	23519,00	0,00	0,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр 28 ТО"Энергия"	Коробка ответвительная с крышкой GE 41255	шт	171,13	120817	706,000					706						706,00	0	120 817	120817	0,00	100,00	100,00
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Розетка потолочная РП1-03	шт	73,34	10561	144,000					144						144,00	0	10 561	10561	0,00	100,00	100,00
51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	1655750	6058,000				2500,034	3558						6058,00	0	972 450	1655750	0,00	58,73	100,00
52	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,10	118888	156,000					156						156,00	0	118 888	118888	0,00	100,00	100,00
53	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,08	36027	360,000					360						360,00	0	36 027	36027	0,00	100,00	100,00
54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131663,71	312043	2,370				2,00	0						2,37	0	48 716	312043	0,00	15,61	100,00
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208709,16	703976	3,373				0,50	3						3,37	0	599 621	703976	0,00	85,18	100,00
56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193519,61	49373	0,255					0						0,26	0	49 373	49373	0,00	100,00	100,00

57	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325379,63	70282	0,216					0						0,22	0	70 282	70282	0,00	100,00	100,00
58	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	96744,44	34828	0,360					0						0,36	0	34 828	34828	0,00	100,00	100,00
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	426,58	2737808	6418,000				201,64	6216						6418,00	0	2 651 792	2737808	0,00	96,86	100,00
60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21,89	7879	360,000				201,64	158						360,00	0	3 466	7879	0,00	43,99	100,00
61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,39	202283	6058,000					6058						6058,00	0	202 283	202283	0,00	100,00	100,00
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		#ДЕЛ/0!																			
62	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт	11410,00	11410	1,000											0,00	1	0	0	11410,00	0,00	0,00
63	СПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Вводное устройство ВРУ-28-64	шт	131974,00	131974	1,000											0,00	1	0	0	131974,00	0,00	0,00
64	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1268,00	1268	1,000											0,00	1	0	0	1268,00	0,00	0,00
65	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	13945,00	13945	1,000											0,00	1	0	0	13945,00	0,00	0,00
66	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3964,00	3964	1,000											0,00	1	0	0	3964,00	0,00	0,00
67	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4471,00	4471	1,000											0,00	1	0	0	4471,00	0,00	0,00
68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4095,86	28671	7,000											0,00	7	0	0	28671,00	0,00	0,00

69	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	7291,57	51041	7,000											0,00	7	0	0	51041,00	0,00	0,00
70	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	685,82	19203	28,000					28						28,00	0	19 203	19203	0,00	100,00	100,00
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20056	78,000					78						78,00	0	20 056	20056	0,00	100,00	100,00
72	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	360000,00	2160	0,006					0						0,01	0	2 160	2160	0,00	100,00	100,00
73	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	550515,79	52299	0,095					0						0,10	0	52 299	52299	0,00	100,00	100,00
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783000,00	3915	0,005					0						0,01	0	3 915	3915	0,00	100,00	100,00
75	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,11	35057	46,000					46						46,00	0	35 057	35057	0,00	100,00	100,00
76	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и поткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20570	80,000					80						80,00	0	20 570	20570	0,00	100,00	100,00
77	23-060144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1758301,59	221546	0,126					0						0,13	0	221 546	221546	0,00	100,00	100,00
78	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	420,00	42000	100,000					100						100,00	0	42 000	42000	0,00	100,00	100,00
79	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	481,15	28869	60,000											0,00	60	0	0	28869,00	0,00	0,00
80	23-061710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП400	шт.	1830,98	109859	60,000											0,00	60	0	0	109859,00	0,00	0,00
81	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	35,55	2133	60,000											0,00	60	0	0	2133,00	0,00	0,00

82	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	352,78	21167	60,000										0,00	60	0	0	21167,00	0,00	0,00
		Всего по Электромонтажным работам			10 433 686													5 335 910	6 477 321	3 956 365	51,14	62,08
		в текущих ценах		1,17	12 173 425													6 225 633	7 557 366	4 616 059	51,14	62,08

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"31" 01 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"31" 01 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Дауленкеев Б. А.
"31" 01 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту
за правильность подсчетов солидарно несут авторский надзор
ответственности не несет

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"31" 01 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.К.
"31" 01 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Берекелер"
_____ Жакипов А.К.
"31" 01 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т. _____
01" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К. _____
01" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т. _____
"01" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б. _____
01" 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №2

Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы КЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль: Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего	Количество	2017 год: сентябрь	октябрь-2 половина	ноябрь	декабрь	2018год: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	всего выполнено: Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	33,43	21 032	629,07		629,07									629,07	0,00	0	21 032	0,00	0,00	100,00
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /котлован/	м3 грунта	171,08	1 239 899	7 247,29		7 247,29									7 247,29	0,00	0	1 239 899	0,00	0,00	100,00
3	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/	тенге за 1 тонну	122,00	1 591 533	13 045,13		13 045,13									13 045,13	0,00	0	1 591 533	0,00	0,00	100,00
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,07	15 986	409,12		409,12									409,12	0,00	0	15 986	0,00	0,00	100,00
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33,43	13 678	409,12		409,12									409,12	0,00	0	13 678	0,00	0,00	100,00
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2 387,29	325 564	136,37		136,37									136,37	0,00	0	325 564	0,00	0,00	100,00
7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	57,95	20 796	358,87		358,87									358,87	0,00	0	20 796	0,00	0,00	100,00
8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,39	15 570	358,87											-	358,87	0	-	15 570,36	0,00	0,00
9	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,29	21 901	185,15		185,15									185,15	0,00	0	21 901	0,00	0,00	100,00
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	5 071	185,15		185,15									185,15	0,00	0	5 071	0,00	0,00	100,00
11	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,95	10 729	185,15		185,15									185,15	0,00	0	10 729	0,00	0,00	100,00
12	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,85	2 009	185,15		185,15									185,15	0,00	0	2 009	0,00	0,00	100,00

13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	12 558	185,15		185,15								185,15	0,00	0	12 558	0,00	0,00	100,00
14	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /из отвала для грунтовой подушки и засыпки под полы/	м3 грунта	93,69	678 999	7 247,29		7 247,29								7 247,29	0,00	0	678 999	0,00	0,00	100,00
15	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /из отвала/	тенге за 1 тонну	122,00	1 591 533	13 045,13		13 045,13								13 045,13	0,00	0	1 591 533	0,00	0,00	100,00
16	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	377,99	2 896 781	7 663,74		7 663,74								7 663,74	0,00	0	2 896 781	0,00	0,00	100,00
		Обратная засыпка																0				
17	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	12 651	461,97					230,99					230,99	230,99	6 326	6 326	6 325,56	50,00	50,00
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	185,82	85 845	461,97					230,99					230,99	230,99	42 922	42 922	42 922,35	50,00	50,00
19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	31 336	461,97					230,99					230,99	230,99	15 668	15 668	15 668,10	50,00	50,00
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3 грунта	1 141,54	16 310	14,29					7,14					7,14	7,14	8 155	8 155	8 155,08	50,00	50,00
21	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток грунта/	м3	171,09	42 258	247,00					123,50					123,50	123,50	21 129	21 129	21 129,12	50,00	50,00
22	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	347,03	154 288	444,60					222,30					222,30	222,30	77 144	77 144	77 143,78	50,00	50,00
		ИТОГО по земляным работам			**8 806 329**													**171 344**	**8 619 415**	**186 914**	**1,95**	**97,88**
		в текущих ценах		**1,17**	**10 274 716**													**199 914**	**10 056 637**	**218 081**	**1,95**	**97,88**
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																				
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			**11 360 031**													**0**	**11 360 031**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**13 254 231**													**0**	**13 254 231**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			**20 166 360**													**171 344**	**19 979 446**	**186 914**	**0,85**	**99,07**
		в текущих ценах			**23 528 949**													**199 914**	**23 310 868**	**218 081**	**0,85**	**99,07**
		3. КАРКАСЫ																				
23	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /из бетона кл В25/	м3	38 177,07	534 479	14,00			2,33	8,17	3,50					14,00	0,00	133 620	534 479	0,00	25,00	100,00
24	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	47 039,87	673 611	14,32			2,39	8,35	3,58					14,32	0,00	168 403	673 611	0,00	25,00	100,00
25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,03	99 779	4,77			0,80	2,78	1,19					4,77	0,00	24 945	99 779	0,00	25,00	100,00

26	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	205 038.32	818 718	3.99			0,67	2.33	1,00						3,99	0,00	204 680	818 718	0.00	25,00	100,00
27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 724.17	190 336	0.93			0,15	0.54	0,23						0.93	0.00	47 584	190 336	0,00	25.00	100,00
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	199 418.60	1 715	0,01			0,00	0.01	0,00						0.01	0,00	429	1 715	0,00	25 00	100,00
29	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 875.00	33 900	0.16			0,03	0.09	0,04						0.16	0,00	8 475	33 900	0,00	25,00	100,00
30	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	173 674,59	19 000	0,11			0,02	0.06	0,03						0.11	0,00	4 750	19 000	0,00	25,00	100,00
		ИТОГО по каркасам			**2 371 538**														**592 885**	**2 371 538**	**0,00**	**25,00**	**100,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**2 766 974**														**691 744**	**2 766 974**	**0,00**	**25,00**	**100,00**
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262.55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0.00	0	6 397 076	0,00	0,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1 2/	т	21 836.72	357 205	16,36			16,36								16.36	0,00	0	357 205	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394.97	3 278 061	16,36			16,36								16.36	0.00	0	3 278 061	0.00	0,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918.02	6 175	0,30			0,30								0,30	0.00	0	6 175	0,00	0.00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0.25								0,25	0,00	0	52 269	0,00	0,00	100,00
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526.32	8 591	0,04			0.04								0,04	0.00	0	8 591	0.00	0,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812.42	347 869	1,66			1,66								1,66	0.00	0	347 869	0,00	0,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0.09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0.55								0,55	0.00	0	109 250	0.00	0,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537.82	99 243	0,50			0.50								0,50	0.00	0	99 243	0.00	0,00	100,00

42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0.14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100 00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0.13	0.00	0	26 452	0.00	0.00	100 00
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0 01								0.01	0,00	0	1 448	0,00	0.00	100,00
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0.00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1 2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16.43	0.00	0	358 760	0,00	0,00	100.00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16.43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0 14	0 00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0 13	0.00	0	26 452	0,00	0,00	100.00
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0.01				0,01							0.01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0.20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100.00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0.17				0,17							0,17	0.00	0	34 846	0,00	0,00	100.00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0 00	0	6 221	0.00	0,00	100.00
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1.66				1.66							1.66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0.08				0,08							0,08	0,00	0	35 530	0.00	0,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09				0,09							0.09	0.00	0	21 758	0,00	0,00	100.00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26.12				26 12							26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1.76				1 76							1,76	0,00	0	36 867	0.00	0,00	100,00

59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01				0,01							0,01	0,00	0	2 665	0,00	0,00	100,00
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1.2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09				0,09							0,09	0,00	0	40 729	0,00	0,00	100,00
72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04				0,04							0,04	0,00	0	10 879	0,00	0,00	100,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00

76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке Устройство /из бетона кл.В12.5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12						26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76						1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32						1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44						0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05						1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05						1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66					185,66					185,66	0,00	6 732 504	6 732 504	0,00	100,00	100,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34					17,34					17,34	0,00	378 583	378 583	0,00	100,00	100,00
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34					17,34					17,34	0,00	3 474 245	3 474 245	0,00	100,00	100,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15					0,15					0,15	0,00	29 049	29 049	0,00	100,00	100,00
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75					1,75					1,75	0,00	366 438	366 438	0,00	100,00	100,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06					0,06					0,06	0,00	15 327	15 327	0,00	100,00	100,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33					0,33					0,33	0,00	15 050	15 050	0,00	100,00	100,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20					0,20					0,20	0,00	40 997	40 997	0,00	100,00	100,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13					0,13					0,13	0,00	26 452	26 452	0,00	100,00	100,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12					26,12					26,12	0,00	834 726	834 726	0,00	100,00	100,00
92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76					1,76					1,76	0,00	36 867	36 867	0,00	100,00	100,00

93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893 86	279 488	1,32					1,32						1,32	0,00	279 488	279 488	0,00	100,00	100,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44					0,44						0,44	0,00	91 187	91 187	0,00	100,00	100,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05					1,05						1,05	0,00	47 664	47 664	0,00	100,00	100,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05					1,05						1,05	0,00	220 148	220 148	0,00	100,00	100,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19					0,19						0,19	0,00	8 482	8 482	0,00	100,00	100,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19					0,19						0,19	0,00	38 409	38 409	0,00	100,00	100,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,47	190 519	250,20											-	250,20	0	-	190 519,40	0,00	0,00
100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70											-	4,70	0	-	2 103 828,40	0,00	0,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	50 508	108,05											-	108,05	0	-	50 508,40	0,00	0,00
		ИТОГО по плитам перекрытий			**49 825 936**														**12 635 618**	**47 481 080**	**2 344 856**	**25,36**	**95,29**
		в текущих ценах		**1,17**	**58 134 035**														**14 742 512**	**55 398 193**	**2 735 843**	**25,36**	**95,29**
		5. ЛЕСТНИЦЫ															-	-	-	-	-		
102	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл В15/	м3	25 069,05	63 174	2,52					2,52						2,52	0,00	63 174	63 174	0,00	100,00	100,00
103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг Установка /МН 163-3/	т	250 437,50	36 063	0,14					0,14						0,14	0,00	36 063	36 063	0,00	100,00	100,00
104	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,80	71 667	2,19					2,19						2,19	0,00	71 667	71 667	0,00	100,00	100,00
105	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские, проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 729,17	11 411	0,05					0,05						0,05	0,00	11 411	11 411	0,00	100,00	100,00
106	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг Установка /МН 121-3/	т	250 440,34	35 262	0,14					0,14						0,14	0,00	35 262	35 262	0,00	100,00	100,00
107	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.05 и к времени использования машин - 1.6 /косоуры,балки/	т конструкций	72 687,15	272 068	3,74					3,74						3,74	0,00	272 068	272 068	0,00	100,00	100,00

108	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	274 209,42	535 531	1,95					1,95					1,95	0,00	535 531	535 531	0,00	100,00	100,00
109	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /балки/	т	389 807,82	697 756	1,79					1,79					1,79	0,00	697 756	697 756	0,00	100,00	100,00
110	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	882,00	131 677	149,29					149,29					149,29	0,00	131 677	131 677	0,00	100,00	100,00
111	СПРАЙСЛ ИСТСТР 1 4	Огнезащитная краска NATiOnAl FirE RETArdAnT PAinT	литр	3 999,03	238 810	59,72					59,72					59,72	0,00	238 810	238 810	0,00	100,00	100,00
112	СПРАЙСЛ ИСТСТР.1 4	Растворитель NATiOnAl FirE RETArdAnT THinnEr	литр	957,30	5 717	5,97					5,97					5,97	0,00	5 717	5 717	0,00	100,00	100,00
113	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	34 445,50	68 891	2,00					2,00					2,00	0,00	68 891	68 891	0,00	100,00	100,00
114	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	234 138,26	24 725	0,11					0,11					0,11	0,00	24 725	24 725	0,00	100,00	100,00
115	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля ПС-1/	т	205 360,00	2 567	0,01					0,01					0,01	0,00	2 567	2 567	0,00	100,00	100,00
116	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг Установка /МН-3 МН-4/	т	433 564,95	14 351	0,03					0,03					0,03	0,00	14 351	14 351	0,00	100,00	100,00
117	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	1 620,56	345 115	212,96					212,96					212,96	0,00	345 115	345 115	0,00	100,00	100,00
118	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	2 159,99	459 991	212,96					212,96					212,96	0,00	459 991	459 991	0,00	100,00	100,00
119	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	43 295,00	51 954	1,20					1,20					1,20	0,00	51 954	51 954	0,00	100,00	100,00
120	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 835,15	4 212	0,19					0,19					0,19	0,00	4 212	4 212	0,00	100,00	100,00
121	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 373,25	38 652	0,19					0,19					0,19	0,00	38 652	38 652	0,00	100,00	100,00
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	201 500,00	403	0,0020					0,00					0,00	0,00	403	403	0,00	100,00	100,00
123	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	1 461,34	128 247	87,76										-	87,76	0	-	128 247,00	0,00	0,00
124	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 803,50	486 762	1,09										-	1,09	0	-	486 762,40	0,00	0,00

125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,47	11 686	24,999											-	25,00	0	-	11 686,40	0,00	0,00
		ИТОГО по лестницам			3 736 693														3 109 997	3 109 997	626 696	83,23	83,23
		в текущих ценах		1,17	4 359 758														3 628 566	3 628 566	731 193	83,23	83,23
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			2 690 664														0	678 858	2 011 806	0,00	25,23
		в текущих ценах		1,17	3 139 312														0	792 052	2 347 260	0,00	25,23
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151	151	152						454,12	0,00	2 967 385	8 880 255	0,00	33,42	100,00
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519	519	519						557,70	0,00	-159 962	- 479 670	0,00	33,35	100,00
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			48,347	205	127						380,20	0,00	2 352 720	7 058 161	0,00	33,33	100,00
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29	0,29	0						0,87	0,00	21 652	64 956	0,00	33,33	100,00
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские. проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261	0,26	0						0,78	0,00	61 962	185 886	0,00	33,33	100,00
6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские. проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029	0,03	0						0,09	0,00	7 152	21 456	0,00	33,33	100,00
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24	12,25	12						36,73	0,00	515 087	1 545 261	0,00	33,33	100,00
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54	1,55	2						4,63	0,00	32 298	96 893	0,00	33,33	100,00
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12	1,12	1						3,36	0,00	224 226	672 678	0,00	33,33	100,00
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,425	0,43	0						1,28	0,00	87 430	262 289	0,00	33,33	100,00
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730				535,58	1071						1 606,73	0,00	3 802 059	5 703 089	0,00	66,67	100,00
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	872,09	35221	40,387				13,46	27						40,39	0,00	23 481	35 221	0,00	66,67	100,00

	2708 РСНБ РК 2015	арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/		239 807,13	82062	0,342				0,11	0						0,34	0,00	54 708	82 062	0,00	66,67	100,00
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200				0,07	0						0,20	0,00	31 769	47 653	0,00	66,67	100,00
15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102				0,03	0						0,10	0,00	16 833	25 249	0,00	66,67	100,00
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550				0,85	2						2,55	0,00	39 613	59 420	0,00	66,67	100,00
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285				0,09	0						0,28	0,00	94 003	141 005	0,00	66,67	100,00
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311				0,10	0						0,31	0,00	42 639	63 959	0,00	66,67	100,00
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490											-	42,49	0	-	830 886,00	0,00	0,00
20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550											-	182,55	0	-	-56 214,00	0,00	0,00
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сг-2/	т	237 816,64	25161	0,106											-	0,11	0	-	25 161,00	0,00	0,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-2/	т	246 435,64	2489	0,010											-	0,01	0	-	2 489,00	0,00	0,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500											-	9,50	0	-	310 600,00	0,00	0,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134											-	1,13	0	-	23 732,00	0,00	0,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920											-	0,92	0	-	184 413,00	0,00	0,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214											-	0,21	0	-	44 066,00	0,00	0,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040											-	0,04	0	-	1 797,00	0,00	0,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040											-	0,04	0	-	8 199,00	0,00	0,00

	0102 РСНБ РК 2015	полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	конструкций	67 902,48	32308	0,476											-	0,48	0	-	32 308,00	0,00	0,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476											-	0,48	0	-	216 374,00	0,00	0,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640											-	16,64	0	-	2 068,00	0,00	0,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770											-	22,77	0	-	80 822,00	0,00	0,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /Ст-3/	т	238 103,45	1381	0,006											-	0,01	0	-	1 381,00	0,00	0,00
34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-3/	т	243 076,92	316	0,0013											-	0,00	0	-	316,00	0,00	0,00
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220											-	0,22	0	-	7 193,00	0,00	0,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056											-	0,06	0	-	1 177,00	0,00	0,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп арматура/	т	200 339,53	31273	0,156											-	0,16	0	-	31 273,00	0,00	0,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010											-	0,01	0	-	2 049,00	0,00	0,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024											-	0,02	0	-	1 010,00	0,00	0,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006											-	0,01	0	-	133,00	0,00	0,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005											-	0,00	0	-	962,00	0,00	0,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002											-	0,00	0	-	321,00	0,00	0,00
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800											-	0,80	0	-	29 088,00	0,00	0,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022											-	0,02	0	-	472,00	0,00	0,00

	0304 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		200 392,16	4088	0,020											-	0,02	0	-	4 088,00	0,00	0,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012											-	0,00	0	-	247,00	0,00	0,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940											-	37,94	0	-	135 402,00	0,00	0,00
48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210											-	26,21	0	-	151 697,00	0,00	0,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063											-	0,06	0	-	15 017,00	0,00	0,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009											-	0,01	0	-	2 229,00	0,00	0,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560											-	10,56	0	-	383 960,00	0,00	0,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464											-	0,46	0	-	10 125,00	0,00	0,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132											-	0,13	0	-	2 761,00	0,00	0,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492											-	0,49	0	-	98 497,00	0,00	0,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104											-	0,10	0	-	21 428,00	0,00	0,00
56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400											-	188,40	0	-	416 353,00	0,00	0,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347											-	0,35	0	-	83 121,00	0,00	0,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400											-	188,40	0	-	22 454,00	0,00	0,00

	0203 РСНБ РК 2015	толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900											-	166,90	0	-	595 642,00	0,00	0,00
60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330											-	57,33	0	-	331 812,00	0,00	0,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209											-	0,21	0	-	49 630,00	0,00	0,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027											-	0,03	0	-	6 577,00	0,00	0,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160											-	28,16	0	-	1 023 893,00	0,00	0,00
64	11-060301-0501 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236											-	1,24	0	-	27 000,00	0,00	0,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416											-	0,42	0	-	8 694,00	0,00	0,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360											-	1,36	0	-	272 470,00	0,00	0,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292											-	0,29	0	-	60 154,00	0,00	0,00
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400											-	638,40	0	-	1 410 826,00	0,00	0,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175											-	1,18	0	-	281 659,00	0,00	0,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400											-	638,40	0	-	76 087,00	0,00	0,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580											-	41,58	0	-	53 664,00	0,00	0,00
72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468											-	0,47	0	-	97 128,40	0,00	0,00

	0103 РСНБ РК 2015	кг. Установка	стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650										-	0,65	0	-	321 796,40	0,00	0,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109										-	98,11	0	-	7 567,40	0,00	0,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109										-	98,11	0	-	6 097,40	0,00	0,00
		ИТОГО по стенам и перегородкам			**32 225 976**													**10 215 056**	**24 465 823**	**7 760 153**	**31,70**	**75,92**
		в текущих ценах		**1,17**	**37 599 415**													**11 918 339**	**28 545 315**	**9 054 100**	**31,70**	**76,92**
		8. КРОВЛЯ																				
76	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,19	88236	863,460					863					863,46	0,00	88 236	88 236	0,00	100,00	100,00
77	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	422 971,43	7402	0,018					0					0,02	0,00	7 402	7 402	0,00	100,00	100,00
78	11-120101-1405 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	29 062,85	6273653	215,865					215					215,87	0,00	6 273 653	6 273 653	0,00	100,00	100,00
79	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	224,99	194267	863,460					863					863,46	0,00	194 267	194 267	0,00	100,00	100,00
80	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм на раст-ре М100/	м2 стяжки	698,00	602695	863,460					863					863,46	0,00	602 695	602 695	0,00	100,00	100,00
81	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	287,94	248627	863,460					863					863,46	0,00	248 627	248 627	0,00	100,00	100,00
82	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки Армирование	т	15 953,23	14326	0,898					1					0,90	0,00	14 326	14 326	0,00	100,00	100,00
83	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 956,57	221767	0,898					1					0,90	0,00	221 767	221 767	0,00	100,00	100,00
84	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 214,63	1182156	15,310										-	15,31	0	-	1 182 156,00	0,00	0,00
85	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	60 123,73	106419	1,770										-	1,77	0	-	106 419,00	0,00	0,00
86	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 802,94	539030	7,206										-	7,21	0	-	539 030,00	0,00	0,00

	0101 РСНБ РК 2015	арок, балок, стропил, мауэрлатов Огнезащита	древесины в конструкции	7 309,23	177512	24,286											-	24,29	0	-	177 512,00	0,00	0,00
88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	4496824	1150,000											-	1 150,00	0	-	4 496 824,00	0,00	0,00
89	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 796,94	562846	15,296											-	15,30	0	-	562 846,00	0,00	0,00
90	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены Устройство карнизов	м2 стен. фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1 918,19	410647	214,080											-	214,08	0	-	410 647,00	0,00	0,00
91	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки, карнизная доска/	м3	36 796,98	119443	3,246											-	3,25	0	-	119 443,00	0,00	0,00
92	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	293899	1150,000											-	1 150,00	0	-	293 899,00	0,00	0,00
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг Установка /соединительный элемент МС-1,2,3/	т стальных элементов	495 157,81	178851	0,361											-	0,36	0	-	178 851,00	0,00	0,00
94	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	131661	100,000											-	100,00	0	-	131 661,00	0,00	0,00
95	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	975,35	19507	20,000											-	20,00	0	-	19 507,00	0,00	0,00
96	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 197,10	30526	25,500											-	25,50	0	-	30 526,00	0,00	0,00
97	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	719,06	18336	25,500											-	25,50	0	-	18 336,00	0,00	0,00
98	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт	1 281,50	7689	6,000											-	6,00	0	-	7 689,00	0,00	0,00
99	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,68	238102	82,000											-	82,00	0	-	238 102,00	0,00	0,00
100	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа Устройство	м планки	456,73	61750	135,200											-	135,20	0	-	61 750,00	0,00	0,00

101	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	930,47	125799	135,200											-	135,20	0	-	125 799,00	0,00	0,00
102	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые Устройство	слуховое окно	9 048,50	36194	4,000											-	4,00	0	-	36 194,00	0,00	0,00
103	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 362,96	34149	1,204											-	1,20	0	-	34 149,00	0,00	0,00
104	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3 564,63	114068	32,000											-	32,00	0	-	114 068,00	0,00	0,00
105	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	223,44	7150	32,000											-	32,00	0	-	7 150,00	0,00	0,00
106	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	23699	18,000											-	18,00	0	-	23 699,00	0,00	0,00
107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 837,33	65372	23,040											-	23,04	0	-	65 372,00	0,00	0,00
108	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10 282,67	30848	3,000											-	3,00	0	-	30 848,00	0,00	0,00
109	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1 243,75	2985	2,400											-	2,40	0	-	2 985,00	0,00	0,00
110	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	316,13	2529	8,000											-	8,00	0	-	2 529,00	0,00	0,00
111	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт	390,25	3122	8,000											-	8,00	0	-	3 122,00	0,00	0,00
112	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	886,50	3546	4,000											-	4,00	0	-	3 546,00	0,00	0,00
113	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 806,82	6583	0,088											-	0,09	0	-	6 583,00	0,00	0,00
114	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8 250,00	726	0,088											-	0,09	0	-	726,00	0,00	0,00

	0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4979	97,800											-	97,80	0	-	4 979,00	0,00	0,00
116	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 359,96	5326	0,188											-	0,19	0	-	5 326,00	0,00	0,00
117	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 941,97	28121	0,782											-	0,78	0	-	28 121,00	0,00	0,00
118	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	14610	39,120											-	39,12	0	-	14 610,00	0,00	0,00
119	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4572	89,800											-	89,80	0	-	4 572,00	0,00	0,00
120	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 368,14	3668	0,129											-	0,13	0	-	3 668,00	0,00	0,00
121	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 942,09	32276	0,898											-	0,90	0	-	32 276,00	0,00	0,00
122	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	13415	35,920											-	35,92	0	-	13 415,00	0,00	0,00
123	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	106,56	18116	170,000											-	170,00	0	-	18 116,00	0,00	0,00
124	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	342 756,24	318352	0,929											-	0,93	0	-	318 352,00	0,00	0,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	47681	102,000											-	102,00	0	-	47 681,00	0,00	0,00
126	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	1 598,04	914079	572,000											-	572,00	0	-	914 079,00	0,00	0,00
127	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	109538	190,400											-	190,40	0	-	109 538,00	0,00	0,00
128	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Желоб водосточный D 150 мм, длиной 3 м	шт	5 089,84	295211	58,000											-	58,00	0	-	295 211,00	0,00	0,00
129	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель желоба D 150 мм, длиной 350 мм	шт	880,09	147855	168,000											-	168,00	0	-	147 855,00	0,00	0,00
130	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Заглушка желоба D 150 мм	шт	850,75	51045	60,000											-	60,00	0	-	51 045,00	0,00	0,00
131	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Соединитель желоба D 150 мм	шт	1 026,77	172498	168,000											-	168,00	0	-	172 498,00	0,00	0,00
132	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Угол желоба наружный D 150x90	шт	4 561,75	18247	4,000											-	4,00	0	-	18 247,00	0,00	0,00

	СПРАЙС-ЛИСТСТР 12	Воронка вантузная 150/100 мм	шт	1 931,32	73390	38,000										-	38,00	0	-	73 390,00	0,00	0,00
134	СПРАЙС-ЛИСТСТР 12	Паук D 100 мм	шт	2 356,69	84841	36,000										-	36,00	0	-	84 841,00	0,00	0,00
135	СПРАЙС-ЛИСТСТР 12	Воронка водосборная 300/100 мм	шт	6 869,58	247305	36,000										-	36,00	0	-	247 305,00	0,00	0,00
136	СПРАЙС-ЛИСТСТР 12	Труба водосточная D 100 мм. длиной 3 м	шт	4 111,97	468765	114,000										-	114,00	0	-	468 765,00	0,00	0,00
137	СПРАЙС-ЛИСТСТР 12	Труба соединительная D 100х1000 мм	шт	2 156,21	120748	56,000										-	56,00	0	-	120 748,00	0,00	0,00
138	СПРАЙС-ЛИСТСТР 12	Держатель трубы D 100 мм	шт	1 178,34	801273	680,000										-	680,00	0	-	801 273,00	0,00	0,00
139	СПРАЙС-ЛИСТСТР 12	Колено трубы D 100 мм (60 град.)	шт	1 853,09	133422,4	72,000										-	72,00	0	-	133 422,40	0,00	0,00
140	СПРАЙС-ЛИСТСТР 12	Колено трубы сливное D 100 мм (60 град.)	шт	2 029,09	73047,4	36,000										-	36,00	0	-	73 047,40	0,00	0,00
141	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали Устройство /вертикальный деформационный шов в стене/	м2 покрытия	2 535,33	63251,4	24,948										-	24,95	0	-	63 251,40	0,00	0,00
142	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали Устройство /горизонтальный деформационный шов на плите/	м2 покрытия	2 431,89	16624,4	6,836										-	6,84	0	-	16 624,40	0,00	0,00
		ИТОГО по кровле			**20 965 198**													**7 650 973**	**7 650 973**	**13 314 225**	**36,49**	**36,49**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 460 987**													**8 926 715**	**8 926 715**	**15 534 272**	**36,49**	**36,49**
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																				
143	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,2,3,4,14,15/	м2 проема	1 466,47	429792	293,080										-	293,08	0	-	429 792,00	0,00	0,00
144	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	9 184,49	817052	88,960										-	88,96	0	-	817 052,00	0,00	0,00
145	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,14,15/	м2	8 101,38	1653654	204,120										-	204,12	0	-	1 653 654,00	0,00	0,00
146	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	482,24	169750	352,000										-	352,00	0	-	169 750,00	0,00	0,00
147	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4 094,83	720690	176,000										-	176,00	0	-	720 690,00	0,00	0,00
148	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Д-7,8,16,17/	м2 проема	3 756,10	341294	90,864					91					90,86	0,00	341 294	341 294	0,00	100,00	100,00
149	21-090203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /Д-7,8,16,17/	м2	15 971,35	1451221	90,864					91					90,86	0,00	1 451 221	1 451 221	0,00	100,00	100,00
150	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен /Д-5,6,9,10,11,12,13/	м2 проема	2 525,45	216911	85,890										-	85,89	0	-	216 911,00	0,00	0,00

	0201 РСНБ РК 2015	утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-5,6/		28 679,30	2168155	75,600											-	75,60	0	-	2 168 155,00	0,00	0,00
152	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-9/	м2	36 363,78	400147	11,004											-	11,00	0	-	400 147,00	0,00	0,00
153	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10,11/	м2	23 176,67	83436	3,600											-	3,60	0	-	83 436,00	0,00	0,00
154	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-12,13/	м2	36 430,63	121314	3,330											-	3,33	0	-	121 314,00	0,00	0,00
155	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2 проемов	2 407,29	333650	138,600					139						138,60	0,00	333 650	333 650	0,00	100,00	100,00
156	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1/	м2	16 460,53	2281430	138,600					139						138,60	0,00	2 281 430	2 281 430	0,00	100,00	100,00
157	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2/	м2 проемов	3 200,07	46593	14,560					15						14,56	0,00	46 593	46 593	0,00	100,00	100,00
158	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/	м2	15 618,82	227410	14,560					15						14,56	0,00	227 410	227 410	0,00	100,00	100,00
159	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-3,4/	м2 проемов	3 774,70	173334	45,920					46						45,92	0,00	173 334	173 334	0,00	100,00	100,00
160	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/	м2	16 959,60	778785	45,920					41						41,33	4,59	700 907	700 907	77 878,50	90,00	90,00
161	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	822,32	117756	143,200					143						143,20	0,00	117 756	117 756	0,00	100,00	100,00
162	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	720,33	103151	143,200					143						143,20	0,00	103 151	103 151	0,00	100,00	100,00
163	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	66,68	15203	228,000					228						228,00	0,00	15 203	15 203	0,00	100,00	100,00
164	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1 580,32	244002	154,400											-	154,40	0	-	244 002,00	0,00	0,00
165	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2 224,18	2048824	921,160											-	921,16	0	-	2 048 824,00	0,00	0,00

166	СТРАИС-ЛИСТСТР 11	Приточный клапан ЕММ, 5-35м3/ч, козырек ASAM, белый	шт	8 388,23	956259	114,000											-	114,00	0	-	956 258,60	0,00	0,00
		Витражи															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
167	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8 141,56	6588805	809,280											-	809,28	0	-	6 588 804,60	0,00	0,00
168	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19 877,76	16086674	809,280											-	809,28	0	-	16 086 673,60	0,00	0,00
169	21-130510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	- 2 824,65	-1926312	681,966											-	681,97	0	-	-1 926 312,00	0,00	0,00
170	21-130510-0701 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	6 065,17	4136240	681,966											-	681,97	0	-	4 136 240,00	0,00	0,00
171	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99	м2	10 253,46	49217	4,800											-	4,80	0	-	49 216,60	0,00	0,00
172	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3 475,83	16684	4,800											-	4,80	0	-	16 684,00	0,00	0,00
173	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 916,22	12809	0,189											-	0,19	0	-	12 809,00	0,00	0,00
174	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднгнутых профилей и труб	т	454 854,72	85786	0,189											-	0,19	0	-	85 785,60	0,00	0,00
175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,11	135	4,339											-	4,34	0	-	135,00	0,00	0,00
176	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали Монтаж	т конструкций	67 888,58	9871	0,145											-	0,15	0	-	9 871,00	0,00	0,00
177	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднгнутых профилей и труб	т	454 653,37	66107	0,145											-	0,15	0	-	66 106,60	0,00	0,00
178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,40	208	1,672											-	1,67	0	-	208,00	0,00	0,00
179	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов Монтаж	т конструкций	114 535,52	16768	0,146											-	0,15	0	-	16 768,00	0,00	0,00
180	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	389 965,85	57091	0,146											-	0,15	0	-	57 091,00	0,00	0,00
181	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	482,00	964	2,000											-	2,00	0	-	964,00	0,00	0,00

	1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлических конструкций огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,38	403	3,240										-	3,24	0	-	403,00	0,00	0,00
		Стремянка														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	72 708,64	4966	0,068										-	0,07	0	-	4 966,00	0,00	0,00
184	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	337 768,67	23070	0,068										-	0,07	0	-	23 069,60	0,00	0,00
185	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,57	2076	4,440										-	4,44	0	-	2 076,00	0,00	0,00
		Почтовые ящики														-		0				
186	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-4 (500x385x195мм)	шт	6 600,75	26403	4,000										-	4,00	0	-	26 403,00	0,00	0,00
187	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-5 (590x385x195мм)	шт	7 920,75	31683	4,000										-	4,00	0	-	31 683,00	0,00	0,00
		ИТОГО по кровле			41 189 458													5 791 949	5 791 949	35 397 510	14,06	14,06
		в текущих ценах		1,17	48 057 490													6 757 712	6 757 712	41 299 778	14,06	14,06
		9. ПОЛЫ																				
		На отм. -2,300																				
		Плитус (АР-12)																				
188	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	185,83	47014	253,000					253					253,00	0,00	47 014	47 014	0,00	100,00	100,00
189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,00	41770	65,780				66						65,78	0,00	0	41 770	0,00	0,00	100,00
190	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	226,70	14912	65,780				66						65,78	0,00	0	14 912	0,00	0,00	100,00
		Тип 9														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,25	155024	682,160				682						682,16	0,00	0	155 024	0,00	0,00	100,00
192	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,16	1494214	68,216				68						68,22	0,00	0	1 494 214	0,00	0,00	100,00
193	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство /30 мм/	м2 покрытия	988,17	674092	682,160					682					682,16	0,00	674 092	674 092	0,00	100,00	100,00
194	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	167,80	114464	682,160					682					682,16	0,00	114 464	114 464	0,00	100,00	100,00
		Тип 10														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
195	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,29	2982	13,120				13,12						13,12	0,00	0	2 982	0,00	0,00	100,00
196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /60 мм/	м2 стяжки	793,90	10416	13,120				13,12						13,12	0,00	0	10 416	0,00	0,00	100,00

	1104 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	722,10	9474	13,120				13,12							13,12	0,00	0	9 474	0,00	0,00	100,00
198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 896,19	22991	1,050				1,05							1,05	0,00	0	22 991	0,00	0,00	100,00
199	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	1 101,91	14457	13,120					13						13,12	0,00	14 457	14 457	0,00	100,00	100,00
200	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 201,75	-2647	13,120					13						13,12	0,00	-2 647	- 2 647	0,00	100,00	100,00
		На отм.0,000															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 1															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
201	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	196649	52,380					52						52,38	0,00	196 649	196 649	0,00	100,00	100,00
202	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,62	170854	52,380											-	52,38	0	-	170 854,00	0,00	0,00
		Тип 2															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
203	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	483185	451,500					452						45 ,50	0,00	483 185	483 185	0,00	100,00	100,00
204	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	704399	451,500					452						45 ,50	0,00	704 399	704 399	0,00	100,00	100,00
205	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	514902	451,500					452						45 ,50	0,00	514 902	514 902	0,00	100,00	100,00
206	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	300871	451,500					452						451,50	0,00	300 871	300 871	0,00	100,00	100,00
207	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	1000289	451,500											-	451,50	0	-	1 000 289,00	0,00	0,00
208	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	163955	474,075											-	474,08	0	-	163 955,00	0,00	0,00
		Тип 3															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
209	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	454268	121,000					121						121,00	0,00	454 268	454 268	0,00	100,00	100,00
210	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,17	129491	121,000					121						121,00	0,00	129 491	129 491	0,00	100,00	100,00

211	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	188776	121,000					121						121,00	0,00	188 776	188 776	0,00	100,00	100,00
212	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	137992	121,000					121						121,00	0,00	137 992	137 992	0,00	100,00	100,00
213	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	80632	121,000					121						121,00	0,00	80 632	80 632	0,00	100,00	100,00
214	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	268073	121,000											-	121,00	0	-	268 073,00	0,00	0,00
215	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	43939	127,050											-	127,05	0	-	43 939,00	0,00	0,00
		Тип 4															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
216	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	89646	60,360					60						60,36	0,00	89 646	89 646	0,00	100,00	100,00
217	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	58 798	58 798	0,00	100,00	100,00
218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	58 798	58 798	0,00	100,00	100,00
219	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	64596	60,360					60						60,36	0,00	64 596	64 596	0,00	100,00	100,00
220	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	43946	60,360					60						60,36	0,00	43 946	43 946	0,00	100,00	100,00
221	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,42	68836	60,360					60						60,36	0,00	68 836	68 836	0,00	100,00	100,00
222	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,92	150835	60,360					60						60,36	0,00	150 835	150 835	0,00	100,00	100,00
223	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,81	196883	60,360											-	60,36	0	-	196 883,00	0,00	0,00
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м плинтусов	632,49	40086	63,378											-	63,38	0	-	40 086,00	0,00	0,00
		Тип 5															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	0102 РСНБ РК 2015		площади уплотнения	227,26	14072	61,920					62						61,92	0,00	14 072	14 072	0,00	100,00	100,00
226	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,07	67815	3,096					3						3,10	0,00	67 815	67 815	0,00	100,00	100,00
227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	826,97	51206	61,920					62						61,92	0,00	51 206	51 206	0,00	100,00	100,00
228	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,89	344702	61,920											-	61,92	0	-	344 702,00	0,00	0,00
229	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	192413	65,016											-	65,02	0	-	192 413,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-		0				
		Тип 6															-		0				
230	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,29	393299	104,760					105						104,76	0,00	393 299	393 299	0,00	100,00	100,00
231	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	341708	104,760											-	104,76	0	-	341 708,00	0,00	0,00
		Тип 7															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
232	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	966241	902,880					903						902,88	0,00	966 241	966 241	0,00	100,00	100,00
233	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	1408610	902,880					903						902,88	0,00	1 408 610	1 408 610	0,00	100,00	100,00
234	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	1029668	902,880					903						902,88	0,00	1 029 668	1 029 668	0,00	100,00	100,00
235	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	601663	902,880					903						902,88	0,00	601 663	601 663	0,00	100,00	100,00
236	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	2000313	902,880											-	902,88	0	-	2 000 313,00	0,00	0,00
237	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	327867	948,024											-	948,02	0	-	327 867,00	0,00	0,00
		Тип 8															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
238	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	909137	242,160					242						242,16	0,00	909 137	909 137	0,00	100,00	100,00

239	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	259154	242,160					242						242,16	0,00	259 154	259 154	0,00	100,00	100,00
240	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	377801	242,160					242						242,16	0,00	377 801	377 801	0,00	100,00	100,00
241	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	276166	242,160					242						242,16	0,00	276 166	276 166	0,00	100,00	100,00
242	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	161371	242,160					242						242,16	0,00	161 371	161 371	0,00	100,00	100,00
243	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	536501	242,160											-	242,16	0	-	536 501,00	0,00	0,00
244	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	87937	254,268											-	254,27	0	-	87 937,00	0,00	0,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике, Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	173946	117,120					117						117,12	0,00	173 946	173 946	0,00	100,00	100,00
246	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	114 090	114 090	0,00	100,00	100,00
247	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	114 090	114 090	0,00	100,00	100,00
248	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	125339	117,120					117						117,12	0,00	125 339	125 339	0,00	100,00	100,00
249	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	85270	117,120					117						117,12	0,00	85 270	85 270	0,00	100,00	100,00
250	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,43	133567	117,120					117						117,12	0,00	133 567	133 567	0,00	100,00	100,00
251	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,93	292675	117,120					117						117,12	0,00	292 675	292 675	0,00	100,00	100,00
252	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	3 261,82	382024	117,120											-	117,12	0	-	382 024,00	0,00	0,00

	3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,50	77782	122,976											-	122,98	0	-	77 782,00	0,00	0,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство /30 мм/	м2 стяжки	826,96	102411	123,840					124						123,84	0,00	102 411	102 411	0,00	100,00	100,00
255	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	199,06	24651	123,840					124						123,84	0,00	24 651	24 651	0,00	100,00	100,00
256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,90	689405,4	123,840											-	123,84	0	-	689 405,40	0,00	0,00
257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	384826,4	130,032											-	130,03	0	-	384 826,40	0,00	0,00
		ИТОГО по полам			**21 257 583**														**12 256 242**	**14 006 025**	**7 249 558**	**57,66**	**65,90**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 802 125**														**14 299 878**	**16 343 758**	**8 458 367**	**57,66**	**65,90**
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					
		На отм.-2,300																					
		Потолки																					
258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120					13						13,12	0,00	14 792	14 792	0,00	100,00	100,00
259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120											-	13,12	0	-	3 924,00	0,00	0,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160					682						682,16	0,00	81 303	81 303	0,00	100,00	100,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250					33,25						33,25	0,00	42 163	42 163	0,00	100,00	100,00
262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250					33,25						33,25	0,00	25 327	25 327	0,00	100,00	100,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250					33						33,25	0,00	8 959	8 959	0,00	100,00	100,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640					826						825,64	0,00	98 403	98 403	0,00	100,00	100,00
		На отм.0,000															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Потолки															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200					158						58,34	588,86	178 523	178 523	663 895,17	21,19	21,19
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки. подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200											-	747,20	0	-	344 389,00	0,00	0,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	0	3 501 884	0,00	0,00	100,00
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200											-	2 057,20	0	-	1 567 014,00	0,00	0,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130											-	1 204,13	0	-	2 790 382,00	0,00	0,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390											-	696,39	0	-	287 341,00	0,00	0,00
271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680											-	156,68	0	-	84 182,00	0,00	0,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310					258						258,31	0,00	1 439 269	1 439 269	0,00	100,00	100,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920											-	687,92	0	-	116 538,00	0,00	0,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799											-	694,80	0	-	32 613,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Потолки															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820											-	1 490,82	0	-	1 680 799,00	0,00	0,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490,820											-	1 490,82	0	-	687 129,00	0,00	0,00

																	-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри здания. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930					4634,93						4 634,93	0,00	7 009 682	7 009 682	0,00	100,00	100,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730											-	4 067,73	0	-	3 098 479,00	0,00	0,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260											-	2 408,26	0	-	5 580 764,00	0,00	0,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110											-	1 346,11	0	-	555 425,00	0,00	0,00
281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360											-	313,36	0	-	168 364,00	0,00	0,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200											-	567,20	0	-	3 160 363,00	0,00	0,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840											-	1 375,84	0	-	233 076,00	0,00	0,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598											-	1 389,60	0	-	65 225,00	0,00	0,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов; /толщ 12мм/	1 438,64	65458	45,500											-	45,50	0	-	65 458,00	0,00	0,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500											-	45,50	0	-	34 658,00	0,00	0,00
287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500											-	45,50	0	-	18 774,00	0,00	0,00
288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595											-	442,60	0	-	485 417,00	0,00	0,00

289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595										-	442,60	0	-	182 621,00	0,00	0,00
		ИТОГО по внутренней отделке			34 307 135													8 898 421	12 400 305	21 906 830	25,94	36,14
		в текущих ценах		1,17	40 027 592													10 382 166	14 467 962	25 559 629	25,94	36,14
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																				
		ИТОГО по наружной отделке			25 614 813													0	0	25 614 813	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	29 885 890													0	0	29 885 890	0,00	0,00
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																				
		ИТОГО по наружной отделке			3 178 289													0	0	3 178 289	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 708 245													0	0	3 708 245	0,00	0,00
		Итого по разделу ЮК и АР			237 363 283													61 151 139	117 958 547	119 404 736	25,76	49,70
		в текущих ценах		1,17	276 941 824													71 347 632	137 627 248	139 314 576	25,76	49,70
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			257 529 643													61 322 483	137 937 993	119 591 650	23,81	53,56
		в текущих ценах			300 470 773													71 547 546	160 936 116	139 532 657	23,81	53,56

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
"31" 01 Дуйсебаев Т.С.
2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
"31" 01 Юн К.С.
2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
"31" 01 Мамиров О.М.
2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
"31" 01 Кан Н.
2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
"31" 01 Сулейменова Б.А.
2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Берекелер КАВ"
"31" 01 Жакиров А.К.
2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту.
за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор
ответственности несет

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.
01 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т.
01 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К.
01 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б.
01 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №4

Локальная смета 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8. Сантехнические работы ВК, ОВ, ГС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объема м	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ВОДОПРОВОД																		
1	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2310,50	27726	12,000				12				12,00	0	0	27726	0,00	100,00	100,00
2	23-010601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1426,00	16188	11,352				11				11,35	0	0	16188	0,00	100,00	100,00
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2362,09	212588	90,000				90				90,00	0	0	212588	0,00	100,00	100,00
4	23-010601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	738,99	62319	84,330				84				84,33	0	0	62319	0,00	100,00	100,00
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1777,82	515568	290,000					290			290,00	0	515568	515568	0,00	100,00	100,00
6	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512,52	139415	272,020					272			272,02	0	139415	139415	0,00	100,00	100,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	777256	345,000					345			345,00	0	777256	777256	0,00	100,00	100,00
8	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,64	95394	320,505					321			320,51	0	95394	95394	0,00	100,00	100,00
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1594759	540,000					540			540,00	0	1594759	1594759	0,00	100,00	100,00

10	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	195,36	94839	485,450					485			485,46	0	94839	94839	0,00	100,00	100,00
11	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,27	91514	1,277					1			1,28	0	91514	91514	0,00	100,00	100,00
12	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2820,50	270768	96,000								0,00	96	0	0	270768,00	0,00	0,00
13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	1079,28	38854	36,000								0,00	36	0	0	38854,00	0,00	0,00
14	23-030102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3379,58	121665	36,000								0,00	36	0	0	121665,00	0,00	0,00
15	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,75	30735	36,000								0,00	36	0	0	30735,00	0,00	0,00
16	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000								0,00	36	0	0	36478,00	0,00	0,00
17	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	776,64	27959	36,000								0,00	36	0	0	27959,00	0,00	0,00
18	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000					72			72,00	0	42826	42826	0,00	100,00	100,00
19	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	358,94	12922	36,000					36			36,00	0	12922	12922	0,00	100,00	100,00
20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /20 мм/	фильтр	1298,22	46736	36,000								0,00	36	0	0	46736,00	0,00	0,00
21	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1112,75	40059	36,000								0,00	36	0	0	40059,00	0,00	0,00
22	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 40	шт	2933,75	11735	4,000				4				4,00	0	0	11735	0,00	100,00	100,00

23	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,58	24643	12,000								0,00	12	0	0	24643,00	0,00	0,00
24	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	166714	392,000					392			392,00	0	166714	166714	0,00	100,00	100,00
25	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	367,35	4849	13,200					13			13,20	0	4849	4849	0,00	100,00	100,00
26	21-110403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	223,90	22166	99,000					99			99,00	0	22165	22166	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	197,39	62969	319,000					319			319,00	0	62969	62969	0,00	100,00	100,00
28	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	182,75	731	4,000				4				4,00	0	0	731	0,00	100,00	100,00
29	23-020401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	127,00	127	1,000				1				1,00	0	0	127	0,00	100,00	100,00
30	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,00	1404	12,000				12				12,00	0	0	1404	0,00	100,00	100,00
31	23-020401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	54,50	218	4,000					4			4,00	0	218	218	0,00	100,00	100,00

32	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,75	2200	32,000					32			32,00	0	2200	2200	0,00	100,00	100,00
33	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	45,18	3072	68,000					68			68,00	0	3072	3072	0,00	100,00	100,00
34	23-020401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	138,42	3322	24,000					24			24,00	0	3322	3322	0,00	100,00	100,00
35	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,03	2882	72,000					72			72,00	0	2882	2882	0,00	100,00	100,00
36	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,92	407	12,000					12			12,00	0	407	407	0,00	100,00	100,00
37	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,71	2328	84,000					84			84,00	0	2328	2328	0,00	100,00	100,00
38	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3351	204,000					204			204,00	0	3351	3351	0,00	100,00	100,00
39	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000					36			36,00	0	813	813	0,00	100,00	100,00
40	23-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134,58	1615	12,000					12			12,00	0	1615	1615	0,00	100,00	100,00
41	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,73	1149	40,000					40			40,00	0	1149	1149	0,00	100,00	100,00
42	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,20	410	50,000					50			50,00	0	410	410	0,00	100,00	100,00
43	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,36	2011	140,000					140			140,00	0	2011	2011	0,00	100,00	100,00

44	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,24	1525	165,000					165			165,00	0	1525	1525	0,00	100,00	100,00
45	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	73,83	443	6,000					6			6,00	0	443	443	0,00	100,00	100,00
46	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,35	4948	8,600					9			8,60	0	4948	4948	0,00	100,00	100,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 36 ШТ														0				
47	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,39	22946	36,000								0,00	36	0	0	22946,00	0,00	0,00
48	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2860,97	102995	36,000								0,00	36	0	0	102995,00	0,00	0,00
49	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,54	147855	72,000								0,00	72	0	0	147855,00	0,00	0,00
50	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1297,69	46717	36,000								0,00	36	0	0	46717,00	0,00	0,00
51	23-020401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	976,36	35149	36,000								0,00	36	0	0	35149,00	0,00	0,00
52	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 17	Лючок сантехнический	шт	2977,64	107195	36,000								0,00	36	0	0	107195,00	0,00	0,00
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4														0				
53	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	653346	290,000					290			290,00	0	653346	653346	0,00	100,00	100,00
54	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	238,15	64160	269,410					269			269,41	0	64160	64160	0,00	100,00	100,00
55	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм Прокладка	м трубопровода	2953,26	1550460	525,000					525			525,00	0	1550460	1550460	0,00	100,00	100,00

56	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	157,09	74144	471,975					472			471,98	0	74144	74144	0,00	100,00	100,00
57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,80	58406	0,815					1			0,82	0	58406	58406	0,00	100,00	100,00
58	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,78	15368	18,000								0,00	18	0	0	15368,00	0,00	0,00
59	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000								0,00	36	0	0	36478,00	0,00	0,00
60	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000								0,00	72	0	0	42826,00	0,00	0,00
61	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	425,28	130987	308,000					308			308,00	0	130987	130987	0,00	100,00	100,00
62	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	17605	121,000					121			121,00	0	17605	17605	0,00	100,00	100,00
63	21-110403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	117,00	25483	217,800					218			217,80	0	25483	25483	0,00	100,00	100,00
64	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	2661	96,000					96			96,00	0	2661	2661	0,00	100,00	100,00
65	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,04	961	24,000					24			24,00	0	961	961	0,00	100,00	100,00

66	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,25	3249	36,000					36			36,00	0	3249	3249	0,00	100,00	100,00
67	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3154	192,000					192			192,00	0	3154	3154	0,00	100,00	100,00
68	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000					36			36,00	0	813	813	0,00	100,00	100,00
69	23-020401-3603 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,92	7383	200,000					200			200,00	0	7383	7383	0,00	100,00	100,00
70	23-020401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,14	4288	95,000					95			95,00	0	4288	4288	0,00	100,00	100,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЩЕДОМОВОЙ												0,00	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
71	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1067,50	4270	4,000								0,00	4	0	0	4270,00	0,00	0,00
72	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	769,50	1539	2,000								0,00	2	0	0	1539,00	0,00	0,00
73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2515,67	7547	3,000								0,00	3	0	0	7547,00	0,00	0,00
74	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6961,00	13922	2,000								0,00	2	0	0	13922,00	0,00	0,00
75	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	19871,00	19871	1,000								0,00	1	0	0	19871,00	0,00	0,00
76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	985,83	5915	6,000								0,00	6	0	0	5915,00	0,00	0,00
77	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,00	637	1,000								0,00	1	0	0	637,00	0,00	0,00

78	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	20017,00	20017	1,000								0,00	1	0	0	20017,00	0,00	0,00
79	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2697,00	2697	1,000								0,00	1	0	0	2697,00	0,00	0,00
80	23-040501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	718,50	1437	2,000								0,00	2	0	0	1437,00	0,00	0,00
		Всего по Водопроводу			**7 855 081**											**6 248 985**	**6 581 803**	**1 273 278**	**83,79**	**83,79**
		в текущих ценах		**1,17**	**9 164 857**											**7 290 956**	**7 679 269**	**1 485 588**	**83,79**	**83,79**
		КАНАЛИЗАЦИЯ																		
1	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3983,25	143397	36,000								0,00	36	0	0	143397,00	0,00	0,00
2	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14480,36	521293	36,000								0,00	36	0	0	521293,00	0,00	0,00
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2706,78	97444	36,000								0,00	36	0	0	97444,00	0,00	0,00
4	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3938,75	141795	36,000								0,00	36	0	0	141795,00	0,00	0,00
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3218,20	193092	60,000								0,00	60	0	0	193092,00	0,00	0,00
6	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6428,58	154286	24,000								0,00	24	0	0	154286,00	0,00	0,00
7	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3697,83	133122	36,000								0,00	36	0	0	133122,00	0,00	0,00
8	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4928,19	177415	36,000								0,00	36	0	0	177415,00	0,00	0,00
9	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	47041,17	1693482	36,000								0,00	36	0	0	1693482,00	0,00	0,00

10	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	904,52	231557	256,000				28	228			256,00	0	206230	231557	0,00	100,00	100,00
11	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	267,97	68464	255,488				28	227			255,49	0	60961	68464	0,00	100,00	100,00
12	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм Прокладка	м трубопровода	874,48	474845	543,000				136	407			543,00	0	355915	474845	0,00	100,00	100,00
13	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	749,69	406266	541,914				136	405			541,91	0	304309	406266	0,00	100,00	100,00
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5218,42	138288	26,500					27			26,50	0	138288	138288	0,00	100,00	100,00
15	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	366,38	2931	8,000								0,00	8	0	0	2931,00	0,00	0,00
16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1376,68	55067	40,000								0,00	40	0	0	55067,00	0,00	0,00
17	С Прайслист стр.17	Лючок сантехнический	шт	2977,65	142927	48,000								0,00	48	0	0	142927,00	0,00	0,00
18	С Прайслист стр.18	Выход канализации диам. 110/500 мм	шт	7720,33	185288	24,000								0,00	24	0	0	185288,00	0,00	0,00
19	С Прайслист стр.18	Колпак для трубы диам. 110 мм	шт	2757,63	66183	24,000								0,00	24	0	0	66183,00	0,00	0,00
20	С Прайслист стр.18	Проходной элемент для труб диам. 110-160 мм для металлочерепицы	шт	6967,38	167217	24,000								0,00	24	0	0	167217,00	0,00	0,00
21	23-010803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	782,90	4854	6,200								0,00	6	0	0	4854,00	0,00	0,00
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,29	8917	15,500					16			15,50	0	8917	8917	0,00	100,00	100,00
23	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	274,83	6596	24,000					24			24,00	0	6596	6596	0,00	100,00	100,00

24	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	70,26	8431	120,000					120			120,00	0	8431	8431	0,00	100,00	100,00
25	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	397,83	33418	84,000					84			84,00	0	33418	33418	0,00	100,00	100,00
26	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	130,57	5745	44,000					44			44,00	0	5745	5745	0,00	100,00	100,00
27	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт	313,96	21349	68,000					68			68,00	0	21349	21349	0,00	100,00	100,00
28	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт	1145,50	13746	12,000					12			12,00	0	13746	13746	0,00	100,00	100,00
29	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	155,58	3734	24,000					24			24,00	0	3734	3734	0,00	100,00	100,00
		Всего по Канализации			**5 301 149**											**1 167 639**	**1 421 356**	**3 879 793**	**26,81**	**26,81**
		в текущих ценах		**1,17**	**6 185 076**											**1 362 334**	**1 658 356**	**4 526 719**	**26,81**	**26,81**
		ОТОПЛЕНИЕ																		
1	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	11945,00	430020	36,000								0,00	36	0	0	430020,00	0,00	0,00
2	Прайслист стр.19	Котел Гепард 11MTV	шт	214448,56	7720148	36,000								0,00	36	0	0	7720148,00	0,00	0,00
3	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные Установка	квт	1200,71	92455	77,000								0,00	77	0	0	92455,00	0,00	0,00
4	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1795,94	1174546	654,000								0,00	654	0	0	1174546,00	0,00	0,00
5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	209,13	31370	150,000								0,00	150	0	0	31370,00	0,00	0,00
6	23-040905-1813 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 10 мм	шт.	234,31	35147	150,000								0,00	150	0	0	35147,00	0,00	0,00

7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	4708594	2090,000					1393			1393,33	697	3139063	3139063	1569531,33	66,67	66,67
8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183,82	356905	1941,610					1294			1294,41	647	237937	237937	118968,33	66,67	66,67
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	442989	150,000					150			150,00	0	442989	442989	0,00	100,00	100,00
10	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	116,05	15649	134,850					135			134,85	0	15649	15649	0,00	100,00	100,00
11	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	15632	564,000					564			564,00	0	15632	15632	0,00	100,00	100,00
12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	4928	300,000					300			300,00	0	4928	4928	0,00	100,00	100,00
13	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,02	12007	300,000					300			300,00	0	12007	12007	0,00	100,00	100,00
14	23-040905-1318 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1766,42	42394	24,000								0,00	24	0	0	42394,00	0,00	0,00
15	23-040905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1143,93	102954	90,000								0,00	90	0	0	102954,00	0,00	0,00
16	23-040905-1316 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	744,25	80379	108,000								0,00	108	0	0	80379,00	0,00	0,00
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1298,22	93472	72,000								0,00	72	0	0	93472,00	0,00	0,00
18	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15711,50	94269	6,000								0,00	6	0	0	94269,00	0,00	0,00

19	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,33	335680	30,000								0,00	30	0	0	335680,00	0,00	0,00
20	23-041013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,31	402815	36,000								0,00	36	0	0	402815,00	0,00	0,00
21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /под приварку/	шт.	2201,90	171748	78,000								0,00	78	0	0	171748,00	0,00	0,00
22	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,67	96238	6,000								0,00	6	0	0	96238,00	0,00	0,00
23	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,13	1154817	72,000								0,00	72	0	0	1154817,00	0,00	0,00
24	23-051314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	2354,25	84753	36,000								0,00	36	0	0	84753,00	0,00	0,00
25	23-041008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	9091,41	1363712	150,000								0,00	150	0	0	1363712,00	0,00	0,00
26	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	35724	84,000					84			84,00	0	35724	35724	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	13444	92,400					92			92,40	0	13444	13444	0,00	100,00	100,00
28	23-010201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	259,93	11385	43,800					44			43,80	0	11385	11385	0,00	100,00	100,00

29	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	985,31	35471	36,000							0,00	36	0	0	35471,00	0,00	0,00
30	С Прайслист стр.20	Полотенцесушитель Фокстрот 500х600	шт	12023,92	432861	36,000							0,00	36	0	0	432861,00	0,00	0,00
		Всего по Отоплению			19 592 506										3 928 757	3 928 757	15 663 749	20,05	20,05
		в текущих ценах		1,17	22 859 409										4 583 848	4 583 848	18 275 561	20,05	20,05
		ВЕНТИЛЯЦИЯ																	
		Всего по Вентиляции			1 975 121										0	0	1 975 121	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	2 304 458										0	0	2 304 458	0,00	0,00
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)																	
		Всего по Газоснабжению			2 734 169										0	0	2 734 169	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 190 071										0	0	3 190 071	0,00	0,00
		Всего по Сантехническим работам ВК, ОВ, ГС			37 458 026										11 345 381	11 931 916	25 526 110	30,29	31,85
		в текущих ценах		1,17	43 703 870										13 237 138	13 921 474	29 782 396	30,29	31,85

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"31" 01 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"31" 01 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Дутбаевенов Б.А.
"31" 01 2018 год

*Используемые материалы соответствующих поставщиков, за правильность подсчета ведомостей работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"31" 01 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Канат А.
"31" 01 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-КАБ"
_____ Жакиров А.К.
"31" 01 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"01" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"01" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"01" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"01" 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №6
Локальная смета 2-1-9. Электромонтажные работы ЭО.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	месяц	месяц	месяц	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	10297,83	123574	12,000											0,00	12	0	0	123574,00	0,00	0,00
2	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20041,92	240503	12,000											0,00	12	0	0	240503,00	0,00	0,00
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4095,86	147451	36,000											0,00	36	0	0	147451,00	0,00	0,00
4	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1531,00	55116	36,000											0,00	36	0	0	55116,00	0,00	0,00
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	540,22	19448	36,000											0,00	36	0	0	19448,00	0,00	0,00
6	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	7485,39	269474	36,000											0,00	36	0	0	269474,00	0,00	0,00
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,78	142696	36,000											0,00	36	0	0	142696,00	0,00	0,00
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	шт	2659,83	95754	36,000											0,00	36	0	0	95754,00	0,00	0,00
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,09	429136	180,000											0,00	180	0	0	429136,00	0,00	0,00

10	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3566,65	513598	144,000											0,00	144	0	0	513598,00	0,00	0,00
11	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,31	17579	36,000											0,00	36	0	0	17579,00	0,00	0,00
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ																	0				
12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,80	19819	5,000											0,00	5	0	0	19819,00	0,00	0,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	шт	1359,25	5437	4,000											0,00	4	0	0	5437,00	0,00	0,00
14	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1423,00	1423	1,000											0,00	1	0	0	1423,00	0,00	0,00
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,10	69139	29,000											0,00	29	0	0	69139,00	0,00	0,00
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1479,80	7399	5,000											0,00	5	0	0	7399,00	0,00	0,00
17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,29	11719	24,000											0,00	24	0	0	11719,00	0,00	0,00
18	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2385,29	66788	28,000											0,00	28	0	0	66788,00	0,00	0,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	шт	8047,93	225342	28,000											0,00	28	0	0	225342,00	0,00	0,00
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1872,69	95507	51,000											0,00	51	0	0	95507,00	0,00	0,00
21	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	970,59	49500	51,000											0,00	51	0	0	49500,00	0,00	0,00

22	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	690,28	55222	80,000											0,00	80	0	0	55222,00	0,00	0,00
23	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220,50	17640	80,000											0,00	80	0	0	17640,00	0,00	0,00
24	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1711,90	123257	72,000											0,00	72	0	0	123257,00	0,00	0,00
25	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169,97	12238	72,000											0,00	72	0	0	12238,00	0,00	0,00
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 2-х конт.	шт	84,10	6055	72,000											0,00	72	0	0	6055,00	0,00	0,00
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 3-х конт.	шт	109,53	7886	72,000											0,00	72	0	0	7886,00	0,00	0,00
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	916,42	32991	36,000											0,00	36	0	0	32991,00	0,00	0,00
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	793,64	28571	36,000											0,00	36	0	0	28571,00	0,00	0,00
30	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт	1378,04	70280	51,000											0,00	51	0	0	70280,00	0,00	0,00
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25 Электрокомплект	Лампа люминесцентная L18W	шт	191,66	10733	56,000											0,00	56	0	0	10733,00	0,00	0,00
32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1530,00	1530	1,000											0,00	1	0	0	1530,00	0,00	0,00
33	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7682,00	7682	1,000											0,00	1	0	0	7682,00	0,00	0,00
34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	шт	2264,75	36236	16,000											0,00	16	0	0	36236,00	0,00	0,00

35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	463,00	463	1,000											0,00	1	0	0	463,00	0,00	0,00
36	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324 1-2012	шт	210,00	210	1,000											0,00	1	0	0	210,00	0,00	0,00
37	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	517,50	1035	2,000											0,00	2	0	0	1035,00	0,00	0,00
38	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	225,00	450	2,000											0,00	2	0	0	450,00	0,00	0,00
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	414,02	89429	216,000											0,00	216	0	0	89429,00	0,00	0,00
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	226,34	48890	216,000											0,00	216	0	0	48890,00	0,00	0,00
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	414,03	29810	72,000											0,00	72	0	0	29810,00	0,00	0,00
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	258,50	18612	72,000											0,00	72	0	0	18612,00	0,00	0,00
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	492,02	171223	348,000											0,00	348	0	0	171223,00	0,00	0,00
44	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	233,16	64353	276,000											0,00	276	0	0	64353,00	0,00	0,00

45	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	387,82	27923	72,000											0,00	72	0	0	27923,00	0,00	0,00
46	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	1066,86	38407	36,000											0,00	36	0	0	38407,00	0,00	0,00
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27 ТО"Энергия"	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	459,61	16546	36,000											0,00	36	0	0	16546,00	0,00	0,00
48	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт	35,74	23519	658,000					658						658,00	0	23 519	23519	0,00	100,00	100,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.28 ТО"Энергия"	Коробка ответвительная с крышкой GE 41255	шт	171,13	120817	706,000					706						706,00	0	120 817	120817	0,00	100,00	100,00
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Розетка потолочная РП1-03	шт	73,34	10561	144,000					144						144,00	0	10 561	10561	0,00	100,00	100,00
51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	1655750	6058,000				2500,034	3558						6058,00	0	972 450	1655750	0,00	58,73	100,00
52	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,10	118888	156,000					156						156,00	0	118 888	118888	0,00	100,00	100,00
53	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,08	36027	360,000					360						360,00	0	36 027	36027	0,00	100,00	100,00
54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131663,71	312043	2,370				2,00	0						2,37	0	48 716	312043	0,00	15,61	100,00
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208709,16	703976	3,373				0,50	3						3,37	0	599 621	703976	0,00	85,18	100,00
56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193619,61	49373	0,255					0						0,17	0	32 915	32915	16457,67	66,67	66,67

57	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325379,63	70282	0,216					0						0,14	0	46 855	46855	23427,33	66,67	66,67
58	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	96744,44	34828	0,360					0						0,24	0	23 219	23219	11609,33	66,67	66,67
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	426,58	2737808	6418,000				201,64	6216						6418,00	0	2 651 792	2737808	0,00	96,86	100,00
60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21,89	7879	360 000				201,64	158						360,00	0	3 466	7879	0,00	43,99	100,00
61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,39	202283	6058,000					6058						6058,00	0	202 283	202283	0,00	100,00	100,00
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		#ДЕЛ/0!																			
62	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	11410,00	11410	1,000											0,00	1	0	0	11410,00	0,00	0,00
63	СПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Вводное устройство ВРУ1-28-64	шт	131974,00	131974	1,000											0,00	1	0	0	131974,00	0,00	0,00
64	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1268,00	1268	1,000											0,00	1	0	0	1268,00	0,00	0,00
65	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	13945,00	13945	1,000											0,00	1	0	0	13945,00	0,00	0,00
66	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3964,00	3964	1,000											0,00	1	0	0	3964,00	0,00	0,00
67	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4471,00	4471	1,000											0,00	1	0	0	4471,00	0,00	0,00
68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4095,86	28671	7,000											0,00	7	0	0	28671,00	0,00	0,00

69	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7291,57	51041	7,000											0,00	7	0	0	51041,00	0,00	0,00
70	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	685,82	19203	28,000											0,00	28	0	0	19203,00	0,00	0,00
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20056	78,000					78						78,00	0	20 056	20056	0,00	100,00	100,00
72	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	360000,00	2160	0,006					0						0,01	0	2 160	2160	0,00	100,00	100,00
73	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	550515,79	52299	0,095					0						0,10	0	52 299	52299	0,00	100,00	100,00
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783000,00	3915	0,005					0						0,01	0	3 915	3915	0,00	100,00	100,00
75	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,11	35057	46,000					46						46,00	0	35 057	35057	0,00	100,00	100,00
76	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20570	80,000					80						80,00	0	20 570	20570	0,00	100,00	100,00
77	23-060144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1758301,59	221546	0,126					0						0,13	0	221 546	221546	0,00	100,00	100,00
78	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	420,00	42000	100,000					100						100,00	0	42 000	42000	0,00	100,00	100,00
79	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	481,15	28869	60,000											0,00	60	0	0	28869,00	0,00	0,00
80	23-061710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП400	шт.	1830,98	109859	60,000											0,00	60	0	0	109859,00	0,00	0,00
81	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	35,55	2133	60,000											0,00	60	0	0	2133,00	0,00	0,00

32	23-091710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	352,78	21167	60,000											0,00	60	0	0	21167,00	0,00	0,00
		Всего по Электромонтажным работам			10 433 686														5 288 731	6 430 143	4003543,33	50,69	61,63
		в текущих ценах		1,17	12 173 425														6 170 588	7 502 321	4671104,05	50,69	61,63

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"31" 01 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"31" 01 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулеймен Б. Ад
"31" 01 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несет.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров Р.К.
"31" 01 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.Ю.
"31" 01 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Бозбеке КАБ"
_____ Жаркеев А.К.
"31" 01 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"01" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"01" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"01" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"01" 02 2018 год

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 1
приемки выполненных работ за январь 2018 года
Технический надзор (ТОО "Береке-КАБ")

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
224	27.09.2017г.	**9 723 340**

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор			
	Всего	**5 204 781**		**557 655**
	в т.ч. за месяц		2 645 748	**283 473**

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казақстан Республикасы Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Акмойнак» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

Счет-фактура № 2 от 31 января 2018 г.

Дата оборота по реализации: 31.01.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440001968, Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047886, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ118560000004834275, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080440001968, Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440017784, ТОО"ТРЦ Ақмойнақ ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО"ТРЦ Ақмойнақ "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440017784, Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

ИИК получателя: KZ169260801143309000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по техническому надзору по объекту"Строительство Жилого Комплекса,состоящего из 5 ти и 3 х этажей многоквартирных домов в м-н Тулпар г Шымкент(2-я очередь)(дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) площадью жилых зданий 4257,44м2"заЯнварь2018	усл	1	2 362 275,00	2 362 275,00	12%	283 473,00	2 645 748,00		
Всего по счету:					**2 362 275,00**		**283 473,00**	**2 645 748,00**		

Руководитель: Исмаилов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жылкайдарова Ш.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Жылкайдарова Ш. М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар:	ИИК	Кбе
Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ" БИН: 080440001968	KZ118560000004834275	17
Банк бенефициара: АО Банк ЦентрКредит	БИК KCJBKZKX	Код назначения платежа 859

Счет на оплату № 2 от 31 января 2018 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 080440001968,Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34, тел.: +727 390 94 16**

Покупатель: **БИН / ИИН 070440017784,ТОО"ТРЦ Ақмойнақ ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д,19Б**

Договор: **Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажей многоквартирных домов в мкр Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) , площадью жилых зданий 4 257,44 м за Январь м-ц 2018 года	1,000	усл	2 645 748,00	2 645 748,00

Итого: **2 645 748,00**

В том числе НДС: **283 473,00**

Всего наименований 1, на сумму 2 645 748,00 KZT

Всего к оплате: Два миллиона шестьсот сорок пять тысяч семьсот сорок восемь тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Жылкайдарова Ш.М./

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма К-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО"ТРЦ Акмойнак ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070440017784
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бересе-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34, тел.: +727 390 94 16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080440001968
Договор (контракт)	Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017	

Номер документа	Дата составления
3	31.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по техническому надзору по объекту"Строительство Жилого Комплекса,состоящего из 5 ти и 3 х этажай многоквартирных домов в м-н Тулпар г Шымкент(2-я очередь)(дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) площадью жилых зданий 4257,44м2"заЯнварь2018			усл	1	2 645 748,00	2 645 748,00
				Итого	1	x	2 645 748,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Исмаилов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) Директор / _____ / Дюсебаев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2018

М.П.

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 2
приемки выполненных работ за январь 2018 года
Авторский надзор (ТОО "CITY ENGINEERING " (Сити Инжиниринг))

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
25-17	04.09.2017г.	1 439 420

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор			
	Всего	**770 503**		82 554
	в т.ч. за месяц		391 670	41 965

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казақстан Республикасы Шымкент қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Ақмойнақ ТРО»
«ТРЦ Ақмойнак»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Шымкент Республика Казахстан

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар:	ИИК	Кбе
Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)" БИН: 070140001211	KZ9884906KZ000895021	17
Банк бенефициара:	БИК	Код назначения платежа
Филиал АО "Нурбанк" г. г. Шымкент	NURSKZKX	859

Счет на оплату № 00000000001 от 1 февраля 2018 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 070140001211,Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)",ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33., тел.: (7252) 53-42-74**

Покупатель: **БИН / ИИН 070440017784,Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак",ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б**

Договор: **Договор №25-17 от 04.09.2017г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	1,000	усл	391 670,00	391 670,00

Итого: **391 670,00**
В том числе НДС: **41 964,64**

Всего наименований 1, на сумму 391 670,00 KZT
Всего к оплате: Триста девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят тенге 00 тиын

Директор _____ //

Счет-фактура № 00000000005 от 31 января 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.01.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140001211, ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0004541, от 11.10.2009

ИИК поставщика: KZ9884906KZ0008950021, в банке Филиал АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25-17 от 04.09.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140001211, Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)", ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440017784, Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак", ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440017784, ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

ИИК получателя: KZ059260801143309004, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	усл	1	349 705,36	349 705,36	12%	41 964,64	391 670,00		
Всего по счету:					**349 705,36**		**41 964,64**	**391 670,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченное лицо на подписание счетов фактур за гл. бухгалтера, бухгалтер Делёва Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Делёва Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.