Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 25 июля 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		89	**25.04.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**13081.600**	**1519.953**	**4639.928**	**799.576**				**3677.500**	**162.852**	**162.852**
В том числе за										
отчётный месяц	**1519.953**	**1519.953**	**4639.928**	**799.576**				**3677.500**	**162.852**	**162.852**
итого за месяц	**1519.953**	**1519.953**								
за минусом 5% предоплаты	**75.998**	**75.998**							**8.143**	**8.143**
Итого к оплате	**1443.955**	**1443.955**							**154.709**	**154.709**

Заказчик

КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь
Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Форма 2

Заказчик КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "Триэл"

Наименование объекта **КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица Хаирова,1**

Акт №3
Выполненных работ от 25.07.2013 года

Капитальный ремонт здания патологоанатомии КГП на ПХВ «Айыртауской ЦРБ» в с.Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлена в ценах 2001 года (цены с 1.03.09)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
9	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1,15, ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25, кэпм=1,25;	100.5	1587.01	17.58	159495	1767	27165	1.46280	147
		м2 покрытия		236.92	6.59	23810	662	111	0.03210	
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	114.9	178.36	0.09	20494	10	1926	0.09	10
		1м		15.12	0.02	1737	2	110.7		
	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	4.43	1112.26	36.06	4927	160	3871	5.73	138
		м2		1066.05	12.69	4723	56	81	0.05	1
	счет-фактура-Сауда "Строймарт"	Стоимость металлопластиковой перегородки	4.43	4636.91		20542				
		м2		--						
	Е0161-2-9	ремонт штукатурки внутренних стен по каню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2		585.06	33.79	39258	2267	21252	1.95	131
		м2	67.1	329.54	5.62	22112	377	94.5	0.03	
56	Е11-11-9	Устройство цементной поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под ПОДОКОННИКИ, толщина слоя 5 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25, кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		460.90	3.92	9218	78	1464	0.43	9
		м2 стяжки	20	64.49	1.46	1290	29	111	0,00525	
88	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; (в перегородке)		429.75	29.01	743	50	378	1.1512	2
		м2 проемов	1.73	192.36	9.86	333	17	108	0,04815	
89	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой; однопольные		18600		32178				

		м2	1,73			0	0			
Раздел 6. Помещение № 20,21,25										
119	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	25,1	1587,01	17,58	39834	441	6784	1,4628	37
		м2 покрытия		236,92	6,59	5947	165	111	0,0321	1
13.2. Блокировка вентиляции пожарной сигнализации										
260	Ц8-530-3	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1	2625,89	104,85	2626	105	977	5,52	6
		шт		1115,94	20,25	1116	20	86	0,1185	0
263	99-1-25	Пускатель магнитный ПМЛ 21300 2БУЗ	1	4850,00		4850	0	0		
		шт				0	0			
Раздел 14. Пожарная сигнализация										
269	Ц10-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные,	1	296,34	0,24	296	0	232	1,56	2
		луч		286,80		287	0	81		
270	99-1-1	Прибор приемно-контрольный ВЭРС -ПК16-П	1	8343,84		8344	0	0		
		шт				0	0			
271	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие	1	1181,82	1,92	1182	2	910	6	6
		шт		1123,20		1123	0	81		
272	99-1-23	Прибор контроля шлейфов Сигнал 20п	1	11481,12		11481	0	0		
		шт				0	0			
273	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-	1	698,20		698	0	525	3,60	4
		шт		610,80		611	0	86		
	счет "Арман и Радмир"	источник резервного питания Импульс 2 12В/2А	1	2400,85		2401	0	0		
		шт				0	0			
275	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	2	363,10		726	0	572	2,40	5
		шт		332,40		665	0	86		
	счет "Арман и Радмир"	Аккумулятор 7.0 А/ч	2	1041,88		2084	0	0		
		шт				0	0			
277	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	73	439,62	1,92	32092	140	24622	2,40	175
		шт		416,40		30397	0	81		
278	99-1-13	Оповещатель комбинированный Маяк 12К	1	967,62		968	0	0		
		шт				0	0			
	счет "Арман и Радмир"	Оповещатель световое табло ВЫХОД	12	362,39		4349	0	0		
		шт				0	0			
	счет "Арман и Радмир"	извещатель пожарный тепловой ИП101-1А	60	226,50		13590	0	0		
						0	0			
	счет "Арман и Радмир"	Маяк 12 шс	6	226,50		1359	0	0		
						0	0			
280	Ц8-81-2	Извещатель пожарный ручной	6	211,72	1,92	1270	12	1015	1,20	7
		шт		196,80		1181	0	86		

	счет "Арман и Радмир"	Извещатель пожарный ручной ИР-1	6	362,39		2174	0	0		
		шт				0	0			
282	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	5	439,62	1,92	2198	10	1686	2,40	12
		шт		416,40		2082	0	81		
	счет "Арман и Радмир"	извещатель пожарный дымовой ИП212-141м	5	362,39		1812	0	0		
		шт				0	0			
284	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	29	306,90		8900	0	6737	1,20	35
		шт		286,80		8317	0	81		
	счет "Арман и Радмир"	Извещатель охранный акустический разбития стекла Break glass 2000	14	1313,67		18391	0	0		
		шт				0	0			
	счет "Арман и Радмир"	Извещатель инфракрасный пассивный COLT XS	15	724,79		10872	0	0		
						0	0			
286	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контахтный на открывание окон, дверей	3	231,30		694	0	519	1,20	4
		шт		213,60		641	0	81		
	счет "Арман и Радмир"	Извещатель магнитно-контактный ИО-102 20А 2п	3	362,39		1087	0	0		
		шт				0	0			
288	Ц11-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	30	460,86		13826	0	10366	2,40	72
		шт		426,60		12798	0	81		0
289	99-1-1	Стоимость разьема	30	52,44		1573	0	0		0
						0	0			0
290	Ц8-81-1	Монтаж резисторов	14	115,12	1,92	1612	27	1235	1,20	17
				102,60		1436	0	86		
291	99-1-6	Стоимость резисторов	14	26,70		374	0	0		
						0	0			
292	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	35	1080		37800	0	0		
						0	0			
293	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1274	26,92	2,52	34296	3210	22088	0,12	153
				19,80	0,36	25225	459	86	0,00	3
294	99-3-9	Стоимость кабеля КСПВ4Ч), 5	1234	20,29		25038	0	0		
						0	0			
295	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 6G0 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2	0,04	60500		2420	0	0		
						0	0			
		кабельный канал	250	20,38		5096	0	0		
						0	0			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**583167**	**5069**	**134326**		**970**
			Тенге			**145831**	**1788**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**134326**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**48**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20149**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43050**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**760542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1018**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167768**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**10952**				
		Всего	Тенге			**771494**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,24	Тенге			**17281**				
		Всего	Тенге			**788775**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**7715**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**3086**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**799576**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 года МРП 1413:775 =1,823	Тенге			**1457627**				
		Итого	Тенге			**1457627**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**29153**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**1486780**				
	к= 0,91289	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**1357101**				
		НДС 12%	Тенге			**162852**				
		ИТОГО	Тенге			**1519953**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____Грошев Л.П.

Технадзор
_____Яшкин Т.А.

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ «Айыртауская ЦРБ» Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь улица

Главный врач _____ Молдахметов С.Г.