Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак",ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070440017784
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)",ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33., тел.: (7252) 53-42-74 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070140001211

Договор (контракт) Договор №25-17 от 04.09.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000005	31.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	31.01.2018		усл	1	391 670,00	391 670,00	41 964,64
				Итого	1	x	391 670,00	41 964,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Сулейменов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Дуйсебаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2018

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"

_____ Дуйсебаев Т.С.

"___" _____ 2018г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

_____ Урыктемиров К.Т.

"28" 02 2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"**

за февраль 2018г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	760 535 910	
	Снижение прочих затрат (исключено)	тенге	5 777 296	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**754 758 614**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 962,86**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	151 667 651,14	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**557 965 818**	**157 767 075**
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**453 010 303**	130 183 327
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**104 955 514**	27 583 749
4	**1 транш из инвестиций Фонда недвижимости**	**тенге**	**120 618 193**	
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Фонда недвижимости	тенге	90 602 061	26 036 665
5	**Всего инвестиций Фонда недвижимости и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**467 363 757**	**131 730 410**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	362 408 243	104 146 661
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	104 955 514	27 583 749
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**18 092 729**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за февраль 2018 г.	тенге	13 590 309	3 905 500
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**574 391 641**	**127 824 910**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Фонда недвижимости** за **февраль т.г. всего**	тенге	**469 436 126**	**100 241 162**
7.1.1.	из них: 1 транш	тенге	120 618 193	
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	348 817 934	100 241 162
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**104 955 514**	**27 583 749**
7.2.1.	из них: зачисление на специальный счет за счет Собственного участия Застройщика	тенге	95 985 581	27 583 749
7.2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (Проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	8 969 933	

Гл.менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Садвакасов К.Т._____
"28" 02 2018г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Саутова А.К._____
"28" 02 2018г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"28" 02 2018г.

Застройщик: ТОО " ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

АКТ
выполненных работ за февраль 2018г.
(отчет по ведомости договорной цены)

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
	Жилой дом № 5, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,46**	**11 055 979**	**96,06**	**10 620 744**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	1,46	11 055 979	96,06	10 620 744	0,00	
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**76,30**	**211 300 783**	**19,58**	**54 219 164**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	100,00	2 766 974	0,00	
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	97,60	56 736 649	2,30	1 338 457
3	Лестницы	0,58	4 359 758	73,13	3 188 117	0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	41,23	1 294 266	16,00	502 214
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	96,87	36 423 127	6,27	2 356 029
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	79,54	19 456 169	43,05	10 529 453
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	61,32	29 469 653	47,07	22 621 076
8	Полы	3,29	24 802 125	67,87	16 833 933	3,28	812 957
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	67,11	26 861 015	2,23	890 794
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	61,14	18 270 881	50,75	15 168 184
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00	0	0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,91**	**301 252 034**	**78,07**	**235 175 758**	**18,00**	**54 219 164**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	85,16	7 804 417	0,00	
13	Канализация	0,82	6 185 076	89,31	5 524 152	61,41	3 798 127
14	Отопление	3,03	22 859 409	85,62	19 572 263	64,42	14 725 049
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00	0	0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	10,81	344 861	10,81	344 861
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**76,07**	**33 245 693**	**43,17**	**18 868 037**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	69,65	8 479 369	7,57	922 003
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**69,65**	**8 479 369**	**7,57**	**922 003**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №5	**47,73**	**360 247 359**	**76,86**	**276 900 819**	**20,54**	**74 009 204**
	Жилой дом № 6, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,36**	**10 274 718**	**97,88**	**10 056 637**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	1,36	10 274 718	97,88	10 056 637	0,00	
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**73,37**	**203 178 717**	**23,67**	**65 551 469**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	100,00	2 766 974	0,00	
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	97,60	56 736 649	2,30	1 338 457
3	Лестницы	0,58	4 359 758	83,23	3 628 566	0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	41,23	1 294 266	16,00	502 214
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	98,49	37 032 082	22,57	8 486 767

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	79,54	19 456 169	43,05	10 529 453
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	61,32	29 469 653	47,26	22 711 940
8	Полы	3,29	24 802 125	69,17	17 156 715	3,28	812 957
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	67,09	26 856 436	30,95	12 388 474
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	29,38	8 781 207	29,38	8 781 207
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	0,00	0	0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,81**	**300 470 773**	**75,38**	**226 489 585**	**21,82**	**65 551 469**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	83,79	7 679 269	0,00	
13	Канализация	0,82	6 185 076	88,22	5 456 484	61,41	3 798 127
14	Отопление	3,03	22 859 409	68,46	15 648 867	48,40	11 065 019
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	0,00	0	0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**65,86**	**28 784 620**	**34,01**	**14 863 146**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	69,30	8 435 981	7,67	933 660
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**69,30**	**8 435 981**	**7,67**	**933 660**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №6	**47,63**	**359 466 098**	**73,36**	**263 710 185**	**22,63**	**81 348 275**
	ИТОГО по жилым домам №5, №6	**95,36**	**719 713 457**	**75,11**	**540 611 005**	**21,59**	**155 357 480**
	Прочие						
1	ПИР	1,02	7 700 000	100,00	7 700 000	0,00	
2	Экспертиза	0,17	1 269 933	100,00	1 269 933	0,00	
3	Услуги инженера (технадзор)	1,29	9 723 340	75,11	7 303 663	21,59	2 098 882
4	Авторский надзор	0,19	1 439 420	75,11	1 081 217	21,59	310 713
	Итого по прочим:	**2,67**	**20 132 693**	**86,20**	**17 354 813**	**11,97**	**2 409 595**
	Резерв заказчика						
	Резерв 2%	**1,98**	14 912 464	0,00		0,00	
	Итого резерв	**1,98**	14 912 464	0,00		**0,00**	
	ВСЕГО по объекту согласно сметы:	**100,00**	**754 758 614**	**73,93**	**557 965 818**	**20,90**	**157 767 075**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"27" 02 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"27" 02 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.А.
"27" 02 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Берекелі КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"27" 02 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту
за правильность подсчета выполненых работ авторский надзор
ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"28" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"27" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"28" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"28" 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многокварторных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №1

Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы ЮЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь 2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
		ИТОГО по земляным работам			9 475 938														0	9 102 904	373 034,70	0,00	96,06
		в текущих ценах		1,17	11 055 979														0	10 620 744	435 235,41	0,00	96,06
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031														0	11 360 031	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	13 254 231														0	13 254 231	0,00	0,00	100,00
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 835 969														0	20 462 934	373 035	0,00	98,21
		в текущих ценах			24 310 210														0	23 874 975	435 235	0,00	98,21
		3. КАРКАСЫ																					
		ИТОГО по каркасам			2 371 538														0	2 371 538	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	2 766 974														0	2 766 974	0,00	0,00	100,00
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	0	6 397 076	0,00	0,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	0	357 205	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	0	3 278 061	0,00	0,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	0	6 175	0,00	0,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	0	52 269	0,00	0,00	100,00
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	0	8 591	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	0	347 869	0,00	0,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00

39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	0	109 250	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	0	99 243	0,00	0,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43			16,43								16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43			16,43								16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20			0,20								0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17			0,17								0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03			0,03								0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00

54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66			1,66								1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12			26,12								26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76			1,76								1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32			1,32								1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44			0,44								0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05			1,05								1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05			1,05								1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01			0,01								0,01	0,00	0	2 665	0,00	0,00	100,00
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00

69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09				0,09							0,09	0,00	0	40 729	0,00	0,00	100,00
72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04				0,04							0,04	0,00	0	10 879	0,00	0,00	100,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66					######						185,66	0,00	0	6 732 504	0,00	0,00	100,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34					17,34						17,34	0,00	0	378 583	0,00	0,00	100,00

84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34					17,34					17,34	0,00	0	3 474 245	0,00	0,00	100,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15					0,15					0,15	0,00	0	29 049	0,00	0,00	100,00
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75					1,75					1,75	0,00	0	366 438	0,00	0,00	100,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06					0,06					0,06	0,00	0	15 327	0,00	0,00	100,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33					0,33					0,33	0,00	0	15 050	0,00	0,00	100,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20					0,20					0,20	0,00	0	40 997	0,00	0,00	100,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13					0,13					0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12					26,12					26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76					1,76					1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32					1,32					1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44					0,44					0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05					1,05					1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05					1,05					1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19					0,19					0,19	0,00	0	8 482	0,00	0,00	100,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19					0,19					0,19	0,00	0	38 409	0,00	0,00	100,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/																0				

99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд ения	761,47	190 519	250,20						125,10					125,10	125,10	95 260	95 260	95 259,70	50,00	50,00
100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лосадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70						2,35					2,35	2,35	1 051 914	1 051 914	1 051 914,20	50,00	50,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окраш иваем ой поверх ности	467,46	50 508	108,05											-	108,05	0	-	50 508,40	0,00	0,00
		ИТОГО по плитам перекрытий			**49 825 936**														**1 147 174**	**48 628 254**	**1 197 682**	**2,30**	**97,60**
		в текущих ценах		**1,17**	**58 134 036**														**1 338 457**	**56 736 649**	**1 397 387**	**2,30**	**97,60**
		5. ЛЕСТНИЦЫ															-	-	-	-	-		
		ИТОГО по лестницам			**3 736 693**														**0**	**2 732 494**	**1 004 199**	**0,00**	**73,13**
		в текущих ценах		**1,17**	**4 359 758**														**0**	**3 188 117**	**1 171 642**	**0,00**	**73,13**
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					
126	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	22 541,27	142 010	6,30				6,30							6,30	0,00	0	142 010	0,00	0,00	100,00
127	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 767,32	27 795	0,12				0,12							0,12	0,00	0	27 795	0,00	0,00	100,00
128	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг Установка	т	250 440,14	28 450	0,11				0,11							0,11	0,00	0	28 450	0,00	0,00	100,00
129	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	19 739,30	74 279	3,76				3,76							3,76	0,00	0	74 279	0,00	0,00	100,00
130	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 705,09	143 846	4,54				4,54							4,54	0,00	0	143 846	0,00	0,00	100,00
131	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 680,66	34 535	0,15				0,15							0,15	0,00	0	34 535	0,00	0,00	100,00
132	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд ения	761,46	35 408	46,50											-	46,50	0	-	35 408,00	0,00	0,00
133	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	4 740,34	323 765	68,30											-	68,30	0	-	323 765,00	0,00	0,00
134	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	6 820,49	317 153	46,50											-	46,50	0	-	317 153,00	0,00	0,00
135	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	1 633,31	151 898	93,00											-	93,00	0	-	151 898,00	0,00	0,00

136	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	24 191,98	18 877	0,78						0,78					0,78	0,00	18 877	18 877	0,00	100,00	100,00
137	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 252,72	340 408	0,78						0,78					0,78	0,00	340 408	340 408	0,00	100,00	100,00
138	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	31 606,13	7 832	0,25						0,25					0,25	0,00	7 832	7 832	0,00	100,00	100,00
139	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	255 544,79	63 324	0,25						0,25					0,25	0,00	63 324	63 324	0,00	100,00	100,00
140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2 939	23,65											-	23,65	0	-	2 939,00	0,00	0,00
141	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 215,43	29 033	0,38											-	0,38	0	-	29 033,00	0,00	0,00
142	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 803,85	19 449	0,26											-	0,26	0	-	19 449,00	0,00	0,00
143	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,75	4 649	0,64											-	0,64	0	-	4 649,00	0,00	0,00
144	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	125 129	32,00											-	32,00	0	-	125 129,00	0,00	0,00
145	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 795,70	13 688	0,37											-	0,37	0	-	13 688,00	0,00	0,00
146	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	8 178	32,00											-	32,00	0	-	8 178,00	0,00	0,00
147	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,62	9 743	7,40											-	7,40	0	-	9 743,00	0,00	0,00
148	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,64	25 552	8,80											-	8,80	0	-	25 552,00	0,00	0,00

149	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	324,84	10 135	31,20											-	31,20	0	-	10 135,00	0,00	0,00
150	СПРАЙСЛИСТСТР 15	Металлический сайдинг Софит L-брус	м2	3 647,47	113 801	31,20											-	31,20	0	-	113 801,00	0,00	0,00
151	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В12,5/	м3	42 557,87	100 011	2,35				2,35							2,35	0,00	0	100 011	0,00	0,00	100,00
152	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	35 136,13	108 922	3,10				3,10							3,10	0,00	0	108 922	0,00	0,00	100,00
153	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 530,61	11 639	0,05				0,05							0,05	0,00	0	11 639	0,00	0,00	100,00
154	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4 088	0,02				0,02							0,02	0,00	0	4 088	0,00	0,00	100,00
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 187,50	3 283	0,02				0,02							0,02	0,00	0	3 283	0,00	0,00	100,00
156	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стойка Ст-1/	т конструкций	24 278,15	5 499	0,23											-	0,23	0	-	5 499,00	0,00	0,00
157	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	95 547,72	20 323	0,21											-	0,21	0	-	20 323,00	0,00	0,00
158	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 261,38	191 606	0,44											-	0,44	0	-	191 606,00	0,00	0,00
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,33	1 256	10,10											-	10,10	0	-	1 256,00	0,00	0,00
160	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 805,56	10 772	0,14											-	0,14	0	-	10 772,00	0,00	0,00
161	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 312,50	1 053	0,14											-	0,14	0	-	1 053,00	0,00	0,00
162	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,31	56 504	14,45											-	14,45	0	-	56 504,00	0,00	0,00

163	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 800,00	5 888	0,16											-	0,16	0	-	5 888,00	0,00	0,00
164	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,57	3 693	14,45											-	14,45	0	-	3 693,00	0,00	0,00
165	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 903,60	14 518	5,00											-	5,00	0	-	14 518,00	0,00	0,00
166	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	398 888,89	718	0,0018											-	0,00	0	-	718,00	0,00	0,00
167	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,51	6 549	8,60											-	8,60	0	-	6 549,00	0,00	0,00
168	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 918,00	69 920	0,16											-	0,16	0	-	69 920,00	0,00	0,00
169	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,56	1 679	3,59											-	3,59	0	-	1 679,00	0,00	0,00
170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 500,00	867	0,002											-	0,00	0	-	867,00	0,00	0,00
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			**2 690 664**														**430 441**	**1 109 299**	**1 581 365**	**16,00**	**41,23**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 139 312**														**502 214**	**1 294 266**	**1 845 046**	**16,00**	**41,23**
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151,0	303,12							454,12	0,00	0	8 880 255	0,00	0,00	100,00
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519	1038,70							1 557,70	0,00	0	- 479 670	0,00	0,00	100,00
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			90,536	212,78	77						380,20	0,00	0	7 058 161	0,00	0,00	100,00
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29	0,58							0,87	0,00	0	64 956	0,00	0,00	100,00
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261	0,52							0,78	0,00	0	185 886	0,00	0,00	100,00

6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029	0,06						0,09	0,00	0	21 456	0,00	0,00	100,00
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24	24,49						36,73	0,00	0	1 545 261	0,00	0,00	100,00
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54	3,09						4,63	0,00	0	96 893	0,00	0,00	100,00
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12	2,24						3,36	0,00	0	672 678	0,00	0,00	100,00
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,424	0,85						1,28	0,00	0	262 289	0,00	0,00	100,00
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730				535,58	1071					1 606,73	0,00	0	5 703 089	0,00	0,00	100,00
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387				13,46	27					40,39	0,00	0	35 221	0,00	0,00	100,00
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342				0,11	0					0,34	0,00	0	82 062	0,00	0,00	100,00
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200				0,07	0					0,20	0,00	0	47 653	0,00	0,00	100,00
15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102				0,03	0					0,10	0,00	0	25 249	0,00	0,00	100,00
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550				0,85	2					2,55	0,00	0	59 420	0,00	0,00	100,00
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285				0,09	0					0,28	0,00	0	141 005	0,00	0,00	100,00
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311				0,10	0					0,31	0,00	0	63 959	0,00	0,00	100,00
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490					42					42,49	0,00	0	830 886	0,00	0,00	100,00

20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	307,94	-56214	182,550					183						182,55	0,00	0	56 214	0,00	0,00	100,00
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Cr-2/	т	237 816,64	25161	0,106					0						0,11	0,00	0	25 161	0,00	0,00	100,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Cr-2/	т	246 435,64	2489	0,010					0						0,01	0,00	0	2 489	0,00	0,00	100,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500					10						9,50	0,00	0	310 600	0,00	0,00	100,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134					1						1,13	0,00	0	23 732	0,00	0,00	100,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920					1						0,92	0,00	0	184 413	0,00	0,00	100,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214					0						0,21	0,00	0	44 066	0,00	0,00	100,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040					0						0,04	0,00	0	1 797	0,00	0,00	100,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040					0						0,04	0,00	0	8 199	0,00	0,00	100,00
29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476						0,476					0,48	0,00	32 308	32 308	0,00	100,00	100,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476						0,476					0,48	0,00	216 374	216 374	0,00	100,00	100,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640						16,640					16,64	0,00	2 068	2 068	0,00	100,00	100,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770					23						22,77	0,00	0	80 822	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	238 103,45	1381	0,006					0						0,01	0,00	0	1 381	0,00	0,00	100,00

34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-3/	т	243 076,92	316	0,0013					0						0,00	0,00	0	316	0,00	0,00	100,00
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220					0						0,22	0,00	0	7 193	0,00	0,00	100,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056					0						0,06	0,00	0	1 177	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156					0						0,16	0,00	0	31 273	0,00	0,00	100,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010					0						0,01	0,00	0	2 049	0,00	0,00	100,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024					0						0,02	0,00	0	1 010	0,00	0,00	100,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006					0						0,01	0,00	0	133	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005					0						0,00	0,00	0	962	0,00	0,00	100,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002					0						0,00	0,00	0	321	0,00	0,00	100,00
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800					1						0,80	0,00	0	29 088	0,00	0,00	100,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022					0						0,02	0,00	0	472	0,00	0,00	100,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020					0						0,02	0,00	0	4 088	0,00	0,00	100,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012					0						0,00	0,00	0	247	0,00	0,00	100,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940					38						37,94	0,00	0	135 402	0,00	0,00	100,00

48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210					26						26,21	0,00	0	151 697	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063					0						0,06	0,00	0	15 017	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009					0						0,01	0,00	0	2 229	0,00	0,00	100,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560					11						10,56	0,00	0	383 960	0,00	0,00	100,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464					0						0,46	0,00	0	10 125	0,00	0,00	100,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132					0						0,13	0,00	0	2 761	0,00	0,00	100,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492					0						0,49	0,00	0	98 497	0,00	0,00	100,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104					0						0,10	0,00	0	21 428	0,00	0,00	100,00
56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400											-	188,40	0	-	416 353,00	0,00	0,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347											-	0,35	0	-	83 121,00	0,00	0,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400											-	188,40	0	-	22 454,00	0,00	0,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900					167						166,90	0,00	0	595 642	0,00	0,00	100,00

60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330					57						57,33	0,00	0	331 812	0,00	0,00	100,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209					0						0,21	0,00	0	49 630	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027					0						0,03	0,00	0	6 577	0,00	0,00	100,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160					28						28,16	0,00	0	1 023 893	0,00	0,00	100,00
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236					1						1,24	0,00	0	27 000	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416					0						0,42	0,00	0	8 694	0,00	0,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360					1						1,36	0,00	0	272 470	0,00	0,00	100,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292					0						0,29	0,00	0	60 154	0,00	0,00	100,00
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400						638,400					638,40	0,00	1 410 826	1 410 826	0,00	100,00	100,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175						1,175					1,18	0,00	281 659	281 659	0,00	100,00	100,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400						638,400					638,40	0,00	76 087	76 087	0,00	100,00	100,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580											-	41,58	0	-	53 664,00	0,00	0,00
72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468											-	0,47	0	-	97 128,40	0,00	0,00

73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650											-	0,65	0	-	321 796,40	0,00	0,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109											-	98,11	0	-	7 567,40	0,00	0,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109											-	98,11	0	-	6 097,40	0,00	0,00
		ИТОГО по стенам и перегородкам			**32 225 976**														**2 019 322**	**31 217 794**	**1 008 182**	**6,27**	**96,87**
		в текущих ценах		**1,17**	**37 599 415**														**2 356 029**	**36 423 127**	**1 176 288**	**6,27**	**96,87**
		8. КРОВЛЯ																					
76	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,19	88236	863,460					863						863,46	0,00	0	88 236	0,00	0,00	100,00
77	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	422 971,43	7402	0,018					0						0,02	0,00	0	7 402	0,00	0,00	100,00
78	11-120101-1405 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	29 062,85	6273653	215,865					215,87						215,87	0,00	0	6 273 653	0,00	0,00	100,00
79	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	224,99	194267	863,460					863,46						863,46	0,00	0	194 267	0,00	0,00	100,00
80	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм на раст-ре М100/	м2 стяжки	698,00	602695	863,460					863,46						863,46	0,00	0	602 695	0,00	0,00	100,00
81	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	287,94	248627	863,460					863,46						863,46	0,00	0	248 627	0,00	0,00	100,00
82	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15 953,23	14326	0,898					0,90						0,90	0,00	0	14 326	0,00	0,00	100,00
83	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 956,57	221767	0,898					0,90						0,90	0,00	0	221 767	0,00	0,00	100,00
84	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 214,63	1182156	15,310						15,310					15,31	0,00	1 182 156	1 182 156	0,00	100,00	100,00

85	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	60 123,73	106419	1,770						1,770					1,77	0,00	106 419	106 419	0,00	100,00	100,00
86	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 802,94	539030	7,206						7,206					7,21	0,00	539 030	539 030	0,00	100,00	100,00
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,23	177512	24,286						24,286					24,29	0,00	177 512	177 512	0,00	100,00	100,00
88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	4496824	1150,000						1150,000					1 150,00	0,00	4 496 824	4 496 824	0,00	100,00	100,00
89	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 796,94	562846	15,296						15,296					15,30	0,00	562 846	562 846	0,00	100,00	100,00
90	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1 918,19	410647	214,080						214,080					214,08	0,00	410 647	410 647	0,00	100,00	100,00
91	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки, карнизная доска/	м3	36 796,98	119443	3,246						3,246					3,25	0,00	119 443	119 443	0,00	100,00	100,00
92	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	293899	1150,000						1150,000					1 150,00	0,00	293 899	293 899	0,00	100,00	100,00
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительный элемент МС-1,2,3/	т стальных элементов	495 157,81	178851	0,361						0,361					0,36	0,00	178 851	178 851	0,00	100,00	100,00
94	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	131661	100,000						100,000					100,00	0,00	131 661	131 661	0,00	100,00	100,00
95	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	975,35	19507	20,000						20,000					20,00	0,00	19 507	19 507	0,00	100,00	100,00

96	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 197,10	30526	25,500						25,500					25,50	0,00	30 526	30 526	0,00	100,00	100,00
97	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	719,06	18336	25,500						25,500					25,50	0,00	18 336	18 336	0,00	100,00	100,00
98	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1 281,50	7689	6,000						6,000					6,00	0,00	7 689	7 689	0,00	100,00	100,00
99	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,68	238102	82,000						82,000					82,00	0,00	238 102	238 102	0,00	100,00	100,00
100	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	456,73	61750	135,200						135,200					135,20	0,00	61 750	61 750	0,00	100,00	100,00
101	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	930,47	125799	135,200						135,200					135,20	0,00	125 799	125 799	0,00	100,00	100,00
102	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	9 048,50	36194	4,000						4,000					4,00	0,00	36 194	36 194	0,00	100,00	100,00
103	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 362,96	34149	1,204						1,204					1,20	0,00	34 149	34 149	0,00	100,00	100,00
104	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3 564,63	114068	32,000						32,000					32,00	0,00	114 068	114 068	0,00	100,00	100,00
105	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	223,44	7150	32,000						32,000					32,00	0,00	7 150	7 150	0,00	100,00	100,00
106	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	23699	18,000						18,000					18,00	0,00	23 699	23 699	0,00	100,00	100,00
107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 837,33	65372	23,040						23,040					23,04	0,00	65 372	65 372	0,00	100,00	100,00
108	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10 282,67	30848	3,000						3,000					3,00	0,00	30 848	30 848	0,00	100,00	100,00

109	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1 243,75	2985	2,400						2,400					2,40	0,00	2 985	2 985	0,00	100,00	100,00
110	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	316,13	2529	8,000						8,000					8,00	0,00	2 529	2 529	0,00	100,00	100,00
111	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт	390,25	3122	8,000						8,000					8,00	0,00	3 122	3 122	0,00	100,00	100,00
112	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	886,50	3546	4,000						4,000					4,00	0,00	3 546	3 546	0,00	100,00	100,00
113	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 806,82	6583	0,088											-	0,09	0	-	6 583,00	0,00	0,00
114	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8 250,00	726	0,088											-	0,09	0	-	726,00	0,00	0,00
115	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4979	97,800											-	97,80	0	-	4 979,00	0,00	0,00
116	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 359,96	5326	0,188											-	0,19	0	-	5 326,00	0,00	0,00
117	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 941,97	28121	0,782											-	0,78	0	-	28 121,00	0,00	0,00
118	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	14610	39,120											-	39,12	0	-	14 610,00	0,00	0,00
119	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4572	89,800											-	89,80	0	-	4 572,00	0,00	0,00
120	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 368,14	3668	0,129											-	0,13	0	-	3 668,00	0,00	0,00

121	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 942,09	32276	0,898											-	0,90	0	-	32 276,00	0,00	0,00
122	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	13415	35,920											-	35,92	0	-	13 415,00	0,00	0,00
123	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	106,56	18116	170,000											-	170,00	0	-	18 116,00	0,00	0,00
124	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	342 756,24	318352	0,929											-	0,93	0	-	318 352,00	0,00	0,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	47681	102,000											-	102,00	0	-	47 681,00	0,00	0,00
126	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	1 598,04	914079	572,000											-	572,00	0	-	914 079,00	0,00	0,00
127	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	109538	190,400											-	190,40	0	-	109 538,00	0,00	0,00
128	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Желоб водосточный D 150 мм, длиной 3 м	шт	5 089,84	295211	58,000											-	58,00	0	-	295 211,00	0,00	0,00
129	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель желоба D 150 мм, длиной 350 мм	шт	880,09	147855	168,000											-	168,00	0	-	147 855,00	0,00	0,00
130	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Заглушка желоба D 150 мм	шт	850,75	51045	60,000											-	60,00	0	-	51 045,00	0,00	0,00
131	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Соединитель желоба D 150 мм	шт	1 026,77	172498	168,000											-	168,00	0	-	172 498,00	0,00	0,00
132	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Угол желоба наружный D 150x90	шт	4 561,75	18247	4,000											-	4,00	0	-	18 247,00	0,00	0,00
133	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка выпускная 150/100 мм	шт	1 931,32	73390	38,000											-	38,00	0	-	73 390,00	0,00	0,00
134	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Паук D 100 мм	шт	2 356,69	84841	36,000											-	36,00	0	-	84 841,00	0,00	0,00
135	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка водосборная 300/100 мм	шт	6 869,58	247305	36,000											-	36,00	0	-	247 305,00	0,00	0,00
136	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба водосточная D 100 мм, длиной 3 м	шт	4 111,97	468765	114,000											-	114,00	0	-	468 765,00	0,00	0,00
137	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба соединительная D 100x1000 мм	шт	2 156,21	120748	56,000											-	56,00	0	-	120 748,00	0,00	0,00
138	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель трубы D 100 мм	шт	1 178,34	801273	680,000											-	680,00	0	-	801 273,00	0,00	0,00
139	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы D 100 мм (60 град.)	шт	1 853,09	133422,4	72,000											-	72,00	0	-	133 422,40	0,00	0,00

140	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы сливное D 100 мм (60 град.)	шт	2 029,09	73047,4	36,000										-	36,00	0	-	73 047,40	0,00	0,00
141	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /вертикальный деформационный шов в стене/	м2 покрытия	2 535,33	63251,4	24,948										-	24,95	0	-	63 251,40	0,00	0,00
142	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /горизонтальный деформационный шов на плите/	м2 покрытия	2 431,89	16624,4	6,836										-	6,84	0	-	16 624,40	0,00	0,00
		ИТОГО по кровле			**20 965 198**													**9 024 659**	**16 675 632**	**4 289 566**	**43,05**	**79,54**
		в текущих ценах		**1,17**	**24 460 987**													**10 529 453**	**19 456 169**	**5 004 818**	**43,05**	**79,54**
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																				
143	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,2,3,4,14,15/	м2 проемов	1 466,47	429792	293,080						293,080				293,08	0,00	429 792	429 792	0,00	100,00	100,00
144	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	9 184,49	817052	88,960						88,960				88,96	0,00	817 052	817 052	0,00	100,00	100,00
145	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,14,15/	м2	8 101,38	1653654	204,120						204,120				204,12	0,00	1 653 654	1 653 654	0,00	100,00	100,00
146	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,24	169750	352,000						352,000				352,00	0,00	169 750	169 750	0,00	100,00	100,00
147	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4 094,83	720690	176,000						176,000				176,00	0,00	720 690	720 690	0,00	100,00	100,00
148	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Д-7,8,16,17/	м2 проемов	3 756,10	341294	90,864					91					90,86	0,00	0	341 294	0,00	0,00	100,00
149	21-090203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /Д-7,8,16,17/	м2	15 971,35	1451221	90,864					91					90,86	0,00	0	1 451 221	0,00	0,00	100,00
150	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен /Д-5,6,9,10,11,12,13/	м2 проемов	2 525,45	216911	85,890						85,890				85,89	0,00	216 911	216 911	0,00	100,00	100,00
151	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-5,6/	м2	28 679,30	2168155	75,600						75,600				75,60	0,00	2 168 155	2 168 155	0,00	100,00	100,00
152	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-9/	м2	36 363,78	400147	11,004						11,004				11,00	0,00	400 147	400 147	0,00	100,00	100,00
153	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10,11/	м2	23 176,67	83436	3,600						3,600				3,60	0,00	83 436	83 436	0,00	100,00	100,00

154	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-12,13/	м2	36 430,63	121314	3,330						3,330					3,33	0,00	121 314	121 314	0,00	100,00	100,00
155	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2 проемов	2 407,29	333650	138,600					139						138,60	0,00	0	333 650	0,00	0,00	100,00
156	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1/	м2	16 460,53	2281430	138,600					139						138,60	0,00	0	2 281 430	0,00	0,00	100,00
157	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2/	м2 проемов	3 200,07	46593	14,560					15						14,56	0,00	0	46 593	0,00	0,00	100,00
158	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/	м2	15 618,82	227410	14,560					15						14,56	0,00	0	227 410	0,00	0,00	100,00
159	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-3,4/	м2 проемов	3 774,70	173334	45,920					46						45,92	0,00	0	173 334	0,00	0,00	100,00
160	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/	м2	16 959,60	778785	45,920					46						45,92	0,00	0	778 785	0,00	0,00	100,00
161	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	822,32	117756	143,200					143						143,20	0,00	0	117 756	0,00	0,00	100,00
162	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	720,33	103151	143,200					143						143,20	0,00	0	103 151	0,00	0,00	100,00
163	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	66,68	15203	228,000					228						228,00	0,00	0	15 203	0,00	0,00	100,00
164	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1 580,32	244002	154,400											-	154,40	0	-	244 002,00	0,00	0,00
165	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2 224,18	2048824	921,160											-	921,16	0	-	2 048 824,00	0,00	0,00
166	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 11	Приточный клапан ЕММ, 5-35м3/ч, козырек ASAM, белый	шт	8 388,23	956259	114,000											-	114,00	0	-	956 258,60	0,00	0,00
		Витражи															-	0,00	0	-			

167	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8 141,56	6588805	809,280						405					404,64	404,64	3 294 402	3 294 402	3 294 402,30	50,00	50,00
168	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19 877,76	16086674	809,280						405					404,64	404,64	8 043 337	8 043 337	8 043 336,80	50,00	50,00
169	21-130510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	- 2 824,65	-1926312	681,966						341					340,98	340,98	-963 156	- 963 156	-963 156,00	50,00	50,00
170	21-130510-0701 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	6 065,17	4136240	681,966						341					340,98	340,98	2 068 120	2 068 120	2 068 120,00	50,00	50,00
171	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10 253,46	49217	4,800						4,800					4,80	0,00	49 217	49 217	0,00	100,00	100,00
172	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3 475,83	16684	4,800						4,800					4,80	0,00	16 684	16 684	0,00	100,00	100,00
173	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 916,22	12809	0,189						0,189					0,19	0,00	12 809	12 809	0,00	100,00	100,00
174	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 854,72	85786	0,189						0,189					0,19	0,00	85 786	85 786	0,00	100,00	100,00
175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,11	135	4,339						4,339					4,34	0,00	135	135	0,00	100,00	100,00
176	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 888,58	9871	0,145											-	0,15	0	-	9 871,00	0,00	0,00
177	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 653,37	66107	0,145											-	0,15	0	-	66 106,60	0,00	0,00
178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,40	208	1,672											-	1,67	0	-	208,00	0,00	0,00
179	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	114 535,52	16768	0,146											-	0,15	0	-	16 768,00	0,00	0,00
180	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	389 965,85	57091	0,146											-	0,15	0	-	57 091,00	0,00	0,00

181	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,00	964	2,000											-	2,00	0	-	964,00	0,00	0,00
182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,38	403	3,240											-	3,24	0	-	403,00	0,00	0,00
		Стремянка															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	72 708,64	4966	0,068											-	0,07	0	-	4 966,00	0,00	0,00
184	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	337 768,67	23070	0,068											-	0,07	0	-	23 069,60	0,00	0,00
185	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,57	2076	4,440											-	4,44	0	-	2 076,00	0,00	0,00
		Почтовые ящики															-		0				
186	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-4 (500x385x195мм)	шт	6 600,75	26403	4,000											-	4,00	0	-	26 403,00	0,00	0,00
187	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-5 (590x385x195мм)	шт	7 920,75	31683	4,000											-	4,00	0	-	31 683,00	0,00	0,00
		ИТОГО по кровле			**41 189 458**														**19 388 234**	**25 258 061**	**15 931 397**	**47,07**	**61,32**
		в текущих ценах		**1,17**	**48 057 490**														**22 621 076**	**29 469 653**	**18 587 837**	**47,07**	**61,32**
		9. ПОЛЫ																					
		На отм. -2,300																					
		Плитус (АР-12)																					
188	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	185,83	47014	253,000					253						253,00	0,00	0	47 014	0,00	0,00	100,00
189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,00	41770	65,780				66							65,78	0,00	0	41 770	0,00	0,00	100,00
190	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	226,70	14912	65,780				66							65,78	0,00	0	14 912	0,00	0,00	100,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,25	155024	682,160				682							682,16	0,00	0	155 024	0,00	0,00	100,00
192	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,16	1494214	68,216				68							68,22	0,00	0	1 494 214	0,00	0,00	100,00
193	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство /30 мм/	м2 покрытия	988,17	674092	682,160					682						682,16	0,00	0	674 092	0,00	0,00	100,00

194	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	167,80	114464	682,160					682						682,16	0,00	0	114 464	0,00	0,00	100,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
195	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,29	2982	13,120				13,12							13,12	0,00	0	2 982	0,00	0,00	100,00
196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /60 мм/	м2 стяжки	793,90	10416	13,120				13,12							13,12	0,00	0	10 416	0,00	0,00	100,00
197	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	722,10	9474	13,120				13,12							13,12	0,00	0	9 474	0,00	0,00	100,00
198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 896,19	22991	1,050				1,05							1,05	0,00	0	22 991	0,00	0,00	100,00
199	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	1 101,91	14457	13,120					13						13,12	0,00	0	14 457	0,00	0,00	100,00
200	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 201,75	-2647	13,120					13						13,12	0,00	0	- 2 647	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 1															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
201	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	196649	52,380					52						52,38	0,00	0	196 649	0,00	0,00	100,00
202	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	170854	52,380											-	52,38	0	-	170 854,00	0,00	0,00
		Тип 2															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
203	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	483185	451,500					452						451,50	0,00	0	483 185	0,00	0,00	100,00
204	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	704399	451,500					452						451,50	0,00	0	704 399	0,00	0,00	100,00
205	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	514902	451,500					452						451,50	0,00	0	514 902	0,00	0,00	100,00
206	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	300871	451,500					452						451,50	0,00	0	300 871	0,00	0,00	100,00

207	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	1000289	451,500											-	451,50	0	-	1 000 289,00	0,00	0,00
208	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	163955	474,075											-	474,08	0	-	163 955,00	0,00	0,00
		Тип 3															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
209	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	454268	121,000					121						121,00	0,00	0	454 268	0,00	0,00	100,00
210	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,17	129491	121,000					121						121,00	0,00	0	129 491	0,00	0,00	100,00
211	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	188776	121,000					121						121,00	0,00	0	188 776	0,00	0,00	100,00
212	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	137992	121,000					121						121,00	0,00	0	137 992	0,00	0,00	100,00
213	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	80632	121,000					121						121,00	0,00	0	80 632	0,00	0,00	100,00
214	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	268073	121,000											-	121,00	0	-	268 073,00	0,00	0,00
215	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	43939	127,050											-	127,05	0	-	43 939,00	0,00	0,00
		Тип 4															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
216	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	89646	60,360					60						60,36	0,00	0	89 646	0,00	0,00	100,00
217	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	0	58 798	0,00	0,00	100,00
218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	0	58 798	0,00	0,00	100,00

219	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	64596	60,360					60						60,36	0,00	0	64 596	0,00	0,00	100,00
220	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	43946	60,360					60						60,36	0,00	0	43 946	0,00	0,00	100,00
221	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,42	68836	60,360					60						60,36	0,00	0	68 836	0,00	0,00	100,00
222	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,92	150835	60,360					60						60,36	0,00	0	150 835	0,00	0,00	100,00
223	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,81	196883	60,360						60,360					60,36	0,00	196 883	196 883	0,00	100,00	100,00
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,49	40086	63,378						63,378					63,38	0,00	40 086	40 086	0,00	100,00	100,00
		Тип 5															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
225	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,26	14072	61,920					62						61,92	0,00	0	14 072	0,00	0,00	100,00
226	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,07	67815	3,096					3						3,10	0,00	0	67 815	0,00	0,00	100,00
227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	826,97	51206	61,920					62						61,92	0,00	0	51 206	0,00	0,00	100,00
228	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,89	344702	61,920											-	61,92	0	-	344 702,00	0,00	0,00
229	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	192413	65,016											-	65,02	0	-	192 413,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 6															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
230	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,29	393299	104,760					105						104,76	0,00	0	393 299	0,00	0,00	100,00
231	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	341708	104,760											-	104,76	0	-	341 708,00	0,00	0,00
		Тип 7															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

232	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	966241	902,880					903					902,88	0,00	0	966 241	0,00	0,00	100,00
233	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	1408610	902,880					903					902,88	0,00	0	1 408 610	0,00	0,00	100,00
234	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	1029668	902,880					903					902,88	0,00	0	1 029 668	0,00	0,00	100,00
235	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	601663	902,880					903					902,88	0,00	0	601 663	0,00	0,00	100,00
236	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	2000313	902,880										-	902,88	0	-	2 000 313,00	0,00	0,00
237	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	327867	948,024										-	948,02	0	-	327 867,00	0,00	0,00
		Тип 8														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
238	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	909137	242,160					242					242,16	0,00	0	909 137	0,00	0,00	100,00
239	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	259154	242,160					242					242,16	0,00	0	259 154	0,00	0,00	100,00
240	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	377801	242,160					242					242,16	0,00	0	377 801	0,00	0,00	100,00
241	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	276166	242,160					242					242,16	0,00	0	276 166	0,00	0,00	100,00
242	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	161371	242,160					242					242,16	0,00	0	161 371	0,00	0,00	100,00
243	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка ло готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	536501	242,160										-	242,16	0	-	536 501,00	0,00	0,00
244	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	87937	254,268										-	254,27	0	-	87 937,00	0,00	0,00
		Тип 9														-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	173946	117,120					117						117,12	0,00	0	173 946	0,00	0,00	100,00
246	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	0	114 090	0,00	0,00	100,00
247	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	0	114 090	0,00	0,00	100,00
248	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	125339	117,120					117						117,12	0,00	0	125 339	0,00	0,00	100,00
249	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	85270	117,120					117						117,12	0,00	0	85 270	0,00	0,00	100,00
250	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,43	133567	117,120					59						58,56	58,56	0	66 784	66 783,50	0,00	50,00
251	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,93	292675	117,120					59						58,56	58,56	0	146 338	146 337,50	0,00	50,00
252	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	382024	117,120						117,120					117 12	0,00	382 024	382 024	0,00	100,00	100,00
253	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,50	77782	122,976						122,976					122 98	0,00	77 782	77 782	0,00	100,00	100,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	826,96	102411	123,840					62						61,92	61,92	0	51 206	51 205,50	0,00	50,00
255	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	199,06	24651	123,840					62						61,92	61,92	0	12 326	12 325,50	0,00	50,00
256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,90	689405,4	123,840											-	123,84	0	-	689 405,40	0,00	0,00
257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	384826,4	130,032											-	130,03	0	-	384 826,40	0,00	0,00
		ИТОГО по полам			21 257 583														696 775	14 428 148	6 829 435	3,28	67,87
		в текущих ценах		1,17	24 802 125														812 957	16 833 933	7 968 192	3,28	67,87
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					

		На отм.-2,300																					
		Потолки																					
258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120					13					13,12	0,00	0	14 792	0,00	0,00	100,00
259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120					13					13,12	0,00	0	3 924	0,00	0,00	100,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160					682					682,16	0,00	0	81 303	0,00	0,00	100,00
		Стены																					
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250					33					33,25	0,00	0	42 163	0,00	0,00	100,00
262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250					33					33,25	0,00	0	25 327	0,00	0,00	100,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250					33					33,25	0,00	0	8 959	0,00	0,00	100,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640					826					825,64	0,00	0	98 403	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000																					
		Потолки																					
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200					747					747,20	0,00	0	842 418	0,00	0,00	100,00
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200										-	747,20	0	-	344 389,00	0,00	0,00
		Стены																					

267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	0	3 501 884	0,00	0,00	100,00
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200					2057,2						2 057,20	0,00	0	1 567 014	0,00	0,00	100,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130											-	1 204,13	0	-	2 790 382,00	0,00	0,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390											-	696,39	0	-	287 341,00	0,00	0,00
271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680											-	156,68	0	-	84 182,00	0,00	0,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310					258						258,31	0,00	0	1 439 269	0,00	0,00	100,00
		Галтели																					
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920						688					687,92	0,00	116 538	116 538	0,00	100,00	100,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799						695					694,80	0,00	32 613	32 613	0,00	100,00	100,00
		На отм.+2,780...+5,580																					
		Потолки																					
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820					1490,8						1 490,82	0,00	0	1 680 799	0,00	0,00	100,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490,820											-	1 490,82	0	-	687 129,00	0,00	0,00
		Стены																					

277	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930					4634,93						4 634,93	0,00	0	7 009 682	0,00	0,00	100,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730					4067,73						4 067,73	0,00	0	3 098 479	0,00	0,00	100,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260											-	2 408,26	0	-	5 580 764,00	0,00	0,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110											-	1 346,11	0	-	555 425,00	0,00	0,00
281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360											-	313,36	0	-	168 364,00	0,00	0,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200					510	56,720					567,20	0,00	316 036	3 160 363	0,00	10,00	100,00
		Галтели																					
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840						1375,840					1 375,84	0,00	233 076	233 076	0,00	100,00	100,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598						1389,598					1 389,60	0,00	65 225	65 225	0,00	100,00	100,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов) /толщ. 12мм/	1 438,64	65458	45,500											-	45,50	0	-	65 458,00	0,00	0,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500											-	45,50	0	-	34 658,00	0,00	0,00
287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500											-	45,50	0	-	18 774,00	0,00	0,00

288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595											-	442,60	0	-	485 417,00	0,00	0,00
289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595											-	442,60	0	-	182 621,00	0,00	0,00
		ИТОГО по внутренней отделке			**34 307 135**														**763 488**	**23 022 231**	**11 284 904**	**2,23**	**67,11**
		в текущих ценах		**1,17**	**40 027 592**														**890 794**	**26 861 015**	**13 166 577**	**2,23**	**67,11**
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																					
290	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	578,14	659755	1141,170					799	342,351					1 141,17	0,00	197 927	659 755	0,00	30,00	100,00
291	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 /стены/80 мм/	м3	13 914,95	1333859	95,858					67	28,757					95,86	0,00	400 158	1 333 859	0,00	30,00	100,00
292	СПРАЙС-ЛИСТСТР 13	Ветро-гидрозащита TYVEK 1500x50м	м2	421,07	528569	1255,287					879	376,586					1 255,29	0,00	158 571	528 569	0,00	30,00	100,00
293	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7 271,55	8298078	1141,170						1141,170					1 141,17	0,00	8 298 078	8 298 078	0,00	100,00	100,00
294	22-020201-0208 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм	м2	2 588,93	3102127	1198,229						1198,229					1 198,23	0,00	3 102 127	3 102 127	0,00	100,00	100,00
295	21-080102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	403,58	460559	1141,170						1141,170					1 141,17	0,00	460 559	460 559	0,00	100,00	100,00
296	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 168,14	2474212	1141,170											-	1 141,17	0	-	2 474 212,00	0,00	0,00
297	СПРАЙС-ЛИСТСТР.	Финишное декоративное покрытие по эффекту "Леонардо" с грунтовочным покрытием (расход 2 кг/1м2)	м2	3 813,72	4352106	1141,170											-	1 141,17	0	-	4 352 106,00	0,00	0,00
298	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /фасонные изделия/	м	2 224,18	101200	45,500											-	45,50	0	-	101 200,00	0,00	0,00
299	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	769,89	1276791	1658,400					1161	497,520					1 658,40	0,00	383 037	1 276 791	0,00	30,00	100,00
		Цоколь																					
300	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	699,40	154428	220,800											-	220,80	0	-	154 428,00	0,00	0,00

301	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	27 895,45	323364	11,592											-	11,59	0	-	323 364,00	0,00	0,00
302	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9 407,53	2304374	244,950											-	244,95	0	-	2 304 374,00	0,00	0,00
303	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство /крыльца, пандусы/	м2 покрытия	3 248,50	245391	75,540											-	75,54	0	-	245 391,40	0,00	0,00
		ИТОГО по наружной отделке			**25 614 813**														**13 000 456**	**15 659 738**	**9 955 075**	**50,75**	**61,14**
		в текущих ценах		**1,17**	**29 885 890**														**15 168 184**	**18 270 881**	**11 615 009**	**50,75**	**61,14**
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																					
		ИТОГО по наружной отделке			**3 178 289**														**0**	**0**	**3 178 289**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 708 245**														**0**	**0**	**3 708 245**	**0,00**	**0,00**
		Итого по разделу ЮЖ и АР			**237 363 283**														**46 470 550**	**181 103 188**	**56 260 094**	**19,58**	**76,30**
		в текущих ценах		**1,17**	**276 941 824**														**54 219 164**	**211 300 783**	**65 641 041**	**19,58**	**76,30**
		Всего по общестроительным работам ЮЖ и АС			**258 199 252**														**46 470 550**	**201 566 123**	**56 633 129**	**18,00**	**78,07**
		в текущих ценах			**301 252 034**														**54 219 164**	**235 175 758**	**66 076 276**	**18,00**	**78,07**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"27" _____ 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"27" 02 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.К.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"27" 02 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов А.А.
"27" 02 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"27" 02 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"28" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"27" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"28" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"28" 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №3

Локальная смета 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8. Сантехнические работы ВК, ОВ, ГС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объема м	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполне ня с начало строител ьства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ВОДОПРОВОД																		
		Всего по Водопроводу			**7 855 081**											**0**	**6 689 066**	**1 166 015**	**85,16**	**85,16**
		в текущих ценах		**1,17**	**9 164 857**											**0**	**7 804 417**	**1 360 439**	**85,16**	**85,16**
		КАНАЛИЗАЦИЯ																		
1	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3983,25	143397	36,000						36		36,00	0	143397	143397	0,00	100,00	100,00
2	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14480,36	521293	36,000						36		36,00	0	521293	521293	0,00	100,00	100,00
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2706,78	97444	36,000						36		36,00	0	97444	97444	0,00	100,00	100,00
4	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3938,75	141795	36,000						36		36,00	0	141795	141795	0,00	100,00	100,00
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3218,20	193092	60,000						60		60,00	0	193092	193092	0,00	100,00	100,00
6	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6428,58	154286	24,000						24		24,00	0	154286	154286	0,00	100,00	100,00
7	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3697,83	133122	36,000						36		36,00	0	133122	133122	0,00	100,00	100,00
8	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4928,19	177415	36,000						36		36,00	0	177415	177415	0,00	100,00	100,00
9	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	47041,17	1693482	36,000						36		36,00	0	1693482	1693482	0,00	100,00	100,00

10	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	904,52	231557	256,000				28	228			256,00	0	0	231557	0,00	100,00	100,00
11	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	267,97	68464	255,488				28	227			255,49	0	0	68464	0,00	100,00	100,00
12	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	874,48	474845	543,000				136	407			543,00	0	0	474845	0,00	100,00	100,00
13	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	749,69	406266	541,914				136	406			541,91	0	0	406266	0,00	100,00	100,00
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5218,42	138288	26,500					27			26,50	0	0	138288	0,00	100,00	100,00
15	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	366,38	2931	8,000					8			8,00	0	0	2931	0,00	100,00	100,00
16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1376,68	55067	40,000					40			40,00	0	0	55067	0,00	100,00	100,00
17	С Прайслист стр.17	Лючок сантехнический	шт	2977,65	142927	48,000								0,00	48	0	0	142927,00	0,00	0,00
18	С Прайслист стр.18	Выход канализации диам. 110/500 мм	шт	7720,33	185288	24,000								0,00	24	0	0	185288,00	0,00	0,00
19	С Прайслист стр.18	Колпак для трубы диам. 110 мм	шт	2757,63	66183	24,000								0,00	24	0	0	66183,00	0,00	0,00
20	С Прайслист стр.18	Проходной элемент для труб диам. 110-160 мм для металлочерепицы	шт	6967,38	167217	24,000								0,00	24	0	0	167217,00	0,00	0,00
21	23-010803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	782,90	4854	6,200								0,00	6	0	0	4854,00	0,00	0,00
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,29	8917	15,500					16			15,50	0	0	8917	0,00	100,00	100,00
23	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	274,83	6596	24,000					24			24,00	0	0	6596	0,00	100,00	100,00

24	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,26	8431	120,000					120			120,00	0	0	8431	0,00	100,00	100,00
25	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	397,83	33418	84,000					84			84,00	0	0	33418	0,00	100,00	100,00
26	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	130,57	5745	44,000					44			44,00	0	0	5745	0,00	100,00	100,00
27	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	313,96	21349	68,000					68			68,00	0	0	21349	0,00	100,00	100,00
28	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1145,50	13746	12,000					12			12,00	0	0	13746	0,00	100,00	100,00
29	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	155,58	3734	24,000					24			24,00	0	0	3734	0,00	100,00	100,00
		Всего по Канализации			**5 301 149**											**3 255 326**	**4 734 680**	**566 469**	**89,31**	**89,31**
		в текущих ценах		**1,17**	**6 185 076**											**3 798 127**	**5 524 152**	**660 923**	**89,31**	**89,31**
		ОТОПЛЕНИЕ																		
1	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	11945,00	430020	36,000						36		36,00	0	430020	430020	0,00	100,00	100,00
2	Прайслист стр.19	Котел Гепард 11MTV	шт	214448,56	7720148	36,000						36		36,00	0	7720148	7720148	0,00	100,00	100,00
3	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	1200,71	92455	77,000						77		77,00	0	92455	92455	0,00	100,00	100,00
4	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1795,94	1174546	654,000						654		654,00	0	1174546	1174546	0,00	100,00	100,00
5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	209,13	31370	150,000						150		150,00	0	31370	31370	0,00	100,00	100,00
6	23-040905-1813 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Ду 10 мм	шт.	234,31	35147	150,000						150		150,00	0	35147	35147	0,00	100,00	100,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	4708594	2090,000					1393	697		2090,00	0	1569531	4708594	0,00	100,00	100,00

8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183,82	356905	1941,610					1294	647		1941,61	0	118968	356905	0,00	100,00	100,00
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	442989	150,000					150			150,00	0	0	442989	0,00	100,00	100,00
10	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	116,05	15649	134,850					135			134,85	0	0	15649	0,00	100,00	100,00
11	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	15632	564,000					564			564,00	0	0	15632	0,00	100,00	100,00
12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	4928	300,000					300			300,00	0	0	4928	0,00	100,00	100,00
13	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,02	12007	300,000					300			300,00	0	0	12007	0,00	100,00	100,00
14	23-040905-1318 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1766,42	42394	24,000					24			24,00	0	0	42394	0,00	100,00	100,00
15	23-040905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1143,93	102954	90,000					90			90,00	0	0	102954	0,00	100,00	100,00
16	23-040905-1316 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	744,25	80379	108,000					108			108,00	0	0	80379	0,00	100,00	100,00
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1298,22	93472	72,000								0,00	72	0	0	93472,00	0,00	0,00
18	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа DAnfDss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15711,50	94269	6,000								0,00	6	0	0	94269,00	0,00	0,00
19	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°C, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,33	335680	30,000								0,00	30	0	0	335680,00	0,00	0,00

20	23-041013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,31	402815	36,000								0,00	36	0	0	402815,00	0,00	0,00
21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /под приварку/	шт.	2201,90	171748	78,000								0,00	78	0	0	171748,00	0,00	0,00
22	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,67	96238	6,000								0,00	6	0	0	96238,00	0,00	0,00
23	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,13	1154817	72,000								0,00	72	0	0	1154817,00	0,00	0,00
24	23-051314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°С, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	2354,25	84753	36,000						36		36,00	0	84753	84753	0,00	100,00	100,00
25	23-041008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	9091,41	1363712	150,000						150		150,00	0	1363712	1363712	0,00	100,00	100,00
26	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	35724	84,000					84			84,00	0	0	35724	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	13444	92,400					92			92,40	0	0	13444	0,00	100,00	100,00
28	23-010201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	259,93	11385	43,800					44			43,80	0	0	11385	0,00	100,00	100,00
29	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	985,31	35471	36,000								0,00	36	0	0	35471,00	0,00	0,00
30	С Прайслист стр.20	Полотенцесушитель Фокстрот 500x600	шт	12023,92	432861	36,000								0,00	36	0	0	432861,00	0,00	0,00

		Всего по Отоплению			19 592 506											12 620 651	16 775 135	2 817 371	85,62	85,62
		в текущих ценах		1,17	22 859 409											14 725 049	19 572 263	3 287 146	85,62	85,62
		ВЕНТИЛЯЦИЯ																		
		Всего по Вентиляции			1 975 121											0	0	1 975 121	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	2 304 458											0	0	2 304 458	0,00	0,00
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)																		
1	11-160301-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	818,52	69574	85,000						68		68,00	17	55659	55659	13914,80	80,00	80,00
2	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	751,37	38320	51,000						41		40,80	10	30656	30656	7664,00	80,00	80,00
3	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	683,50	27340	40,000						32		32,00	8	21872	21872	5468,00	80,00	80,00
4	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	614,86	107600	175,000						140		140,00	35	86080	86080	21520,00	80,00	80,00
5	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	590,89	207403	351,000								0,00	351	0	0	207403,00	0,00	0,00
6	23-010102-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм /гильзы/	м	856,88	12339	14,400						12		11,52	3	9871	9871	2467,80	80,00	80,00
7	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1712,75	20553	12,000						10		10,00	2	17128	17128	3425,50	83,33	83,33
8	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	902,50	32490	36,000						28		28,00	8	25270	25270	7220,00	77,78	77,78
9	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	533,29	38397	72,000						65		65,00	7	34664	34664	3733,04	90,28	90,28
10	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	17970	31,236						25		24,99	6	14376	14376	3594,00	80,00	80,00
11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154,27	4628	30,000								0,00	30	0	0	4628,00	0,00	0,00

12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	124,27	3728	30,000								0,00	30	0	0	3728,00	0,00	0,00
13	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2693,75	96975	36,000								0,00	36	0	0	96975,00	0,00	0,00
14	С Прайслист стр.23	Газовая плита NOrd 202-7A	шт	47916,00	1724976	36,000								0,00	36	0	0	1724976,00	0,00	0,00
15	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1220,36	43933	36,000								0,00	36	0	0	43933,00	0,00	0,00
16	23-090101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	7998,42	287943	36,000								0,00	36	0	0	287943,00	0,00	0,00
		Всего по Газоснабжению			**2 734 169**											**295 576**	**295 576**	**2 438 593**	**10,81**	**10,81**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 190 071**											**344 861**	**344 861**	**2 845 210**	**10,81**	**10,81**
		Всего по Сантехническим работам ВК, ОВ, ГС			**37 458 026**											**16 171 553**	**28 494 457**	**8 963 569**	**43,17**	**76,07**
		в текущих ценах		**1,17**	**43 703 870**											**18 868 037**	**33 245 693**	**10 458 177**	**43,17**	**76,07**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"27" 02 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"27" 02 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров С.М.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"27" 02 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"27" 02 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"28" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"28" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"27" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"28" 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №3
Локальная смета 2-1-9. Электромонтажные работы ЭО.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	месяц	месяц	месяц	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный лункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	10297,83	123574	12,000						12					12,00	0	123 574	123574	0,00	100,00	100,00
2	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20041,92	240503	12,000						12					12,00	0	240 503	240503	0,00	100,00	100,00
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4095,86	147451	36,000											0,00	36	0	0	147451,00	0,00	0,00
4	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1531,00	55116	36,000											0,00	36	0	0	55116,00	0,00	0,00
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	540,22	19448	36,000											0,00	36	0	0	19448,00	0,00	0,00
6	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	7485,39	269474	36,000											0,00	36	0	0	269474,00	0,00	0,00
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,78	142696	36,000						36					36,00	0	142 696	142696	0,00	100,00	100,00
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	шт	2659,83	95754	36,000						36					36,00	0	95 754	95754	0,00	100,00	100,00
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,09	429136	180,000											0,00	180	0	0	429136,00	0,00	0,00

10	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3566,65	513598	144,000											0,00	144	0	0	513598,00	0,00	0,00
11	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,31	17579	36,000											0,00	36	0	0	17579,00	0,00	0,00
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ																	0				
12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,80	19819	5,000						5					5,00	0	19 819	19819	0,00	100,00	100,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	шт	1359,25	5437	4,000						4					4,00	0	5 437	5437	0,00	100,00	100,00
14	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1423,00	1423	1,000						1					1,00	0	1 423	1423	0,00	100,00	100,00
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,10	69139	29,000											0,00	29	0	0	69139,00	0,00	0,00
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1479,80	7399	5,000											0,00	5	0	0	7399,00	0,00	0,00
17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,29	11719	24,000											0,00	24	0	0	11719,00	0,00	0,00
18	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2385,29	66788	28,000											0,00	28	0	0	66788,00	0,00	0,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	шт	8047,93	225342	28,000											0,00	28	0	0	225342,00	0,00	0,00
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1872,69	95507	51,000											0,00	51	0	0	95507,00	0,00	0,00
21	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	970,59	49500	51,000											0,00	51	0	0	49500,00	0,00	0,00

22	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	690,28	55222	80,000											0,00	80	0	0	55222,00	0,00	0,00
23	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220,50	17640	80,000											0,00	80	0	0	17640,00	0,00	0,00
24	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1711,90	123257	72,000											0,00	72	0	0	123257,00	0,00	0,00
25	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169,97	12238	72,000											0,00	72	0	0	12238,00	0,00	0,00
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 2-х конт.	шт	84,10	6055	72,000											0,00	72	0	0	6055,00	0,00	0,00
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 3-х конт.	шт	109,53	7886	72,000											0,00	72	0	0	7886,00	0,00	0,00
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	916,42	32991	36,000											0,00	36	0	0	32991,00	0,00	0,00
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	793,64	28571	36,000											0,00	36	0	0	28571,00	0,00	0,00
30	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1378,04	70280	51,000											0,00	51	0	0	70280,00	0,00	0,00
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25 Электрокомплект	Лампа люминесцентная L18W	шт	191,66	10733	56,000											0,00	56	0	0	10733,00	0,00	0,00
32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1530,00	1530	1,000						1					1,00	0	1 530	1530	0,00	100,00	100,00
33	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7682,00	7682	1,000						1					1,00	0	7 682	7682	0,00	100,00	100,00
34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	шт	2264,75	36236	16,000											0,00	16	0	0	36236,00	0,00	0,00

35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	463,00	463	1,000											0,00	1	0	0	463,00	0,00	0,00
36	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	210,00	210	1,000											0,00	1	0	0	210,00	0,00	0,00
37	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	517,50	1035	2,000											0,00	2	0	0	1035,00	0,00	0,00
38	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	225,00	450	2,000											0,00	2	0	0	450,00	0,00	0,00
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,02	89429	216,000											0,00	216	0	0	89429,00	0,00	0,00
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	226,34	48890	216,000											0,00	216	0	0	48890,00	0,00	0,00
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,03	29810	72,000											0,00	72	0	0	29810,00	0,00	0,00
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	258,50	18612	72,000											0,00	72	0	0	18612,00	0,00	0,00
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	492,02	171223	348,000											0,00	348	0	0	171223,00	0,00	0,00
44	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	233,16	64353	276,000											0,00	276	0	0	64353,00	0,00	0,00

45	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	387,82	27923	72,000											0,00	72	0	0	27923,00	0,00	0,00
46	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1066,86	38407	36,000											0,00	36	0	0	38407,00	0,00	0,00
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27 ТО"Энергия"	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	459,61	16546	36,000											0,00	36	0	0	16546,00	0,00	0,00
48	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	35,74	23519	658,000											0,00	658	0	0	23519,00	0,00	0,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.28 ТО"Энергия"	Коробка ответвительная с крышкой GE 41255	шт	171,13	120817	706,000					706						706,00	0	0	120817	0,00	0,00	100,00
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Розетка потолочная РП1-03	шт	73,34	10561	144,000					144						144,00	0	0	1056	0,00	0,00	100,00
51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	1655750	6058,000				2500,034	3558						6058,00	0	0	1655750	0,00	0,00	100,00
52	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,10	118888	156,000					156						156,00	0	0	118888	0,00	0,00	100,00
53	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,08	36027	360,000					360						360,00	0	0	36027	0,00	0,00	100,00
54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131663,71	312043	2,370				2,00	0						2,37	0	0	312043	0,00	0,00	100,00
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208709,16	703976	3,373				0,50	3						3,37	0	0	703976	0,00	0,00	100,00
56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193619,61	49373	0,255					0						0,26	0	0	49373	0,00	0,00	100,00

57	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325379,63	70282	0,216					0						0,22	0	0	70282	0,00	0,00	100,00
58	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	96744,44	34828	0,360					0						0,36	0	0	34828	0,00	0,00	100,00
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	426,58	2737808	6418,000				201,64	6216						6418,00	0	0	2737808	0,00	0,00	100,00
60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21,89	7879	360,000				201,64	158						360,00	0	0	7879	0,00	0,00	100,00
61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,39	202283	6058,000					6058						6058,00	0	0	202283	0,00	0,00	100,00
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		#ДЕЛ/0!																			
62	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	11410,00	11410	1,000						1					1,00	0	11 410	11410	0,00	100,00	100,00
63	СПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Вводное устройство ВРУ1-28-64	шт	131974,00	131974	1,000						1					1,00	0	131 974	131974	0,00	100,00	100,00
64	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1268,00	1268	1,000											0,00	1	0	0	1268,00	0,00	0,00
65	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	13945,00	13945	1,000											0,00	1	0	0	13945,00	0,00	0,00
66	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3964,00	3964	1,000						1					1,00	0	3 964	3964	0,00	100,00	100,00
67	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4471,00	4471	1,000						1					1,00	0	4 471	4471	0,00	100,00	100,00
68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4095,86	28671	7,000											0,00	7	0	0	28671,00	0,00	0,00

69	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7291,57	51041	7,000											0,00	7	0	0	51041,00	0,00	0,00
70	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	685,82	19203	28,000					28						28,00	0	0	19203	0,00	0,00	100,00
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и поткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20056	78,000					78						78,00	0	0	20056	0,00	0,00	100,00
72	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	360000,00	2160	0,006					0						0,01	0	0	2160	0,00	0,00	100,00
73	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	550515,79	52299	0,095					0						0,10	0	0	52299	0,00	0,00	100,00
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783000,00	3915	0,005					0						0,01	0	0	3915	0,00	0,00	100,00
75	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,11	35057	46,000					46						46,00	0	0	35057	0,00	0,00	100,00
76	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20570	80,000					80						80,00	0	0	20570	0,00	0,00	100,00
77	23-060144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1758301,59	221546	0,126					0						0,13	0	0	221546	0,00	0,00	100,00
78	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	420,00	42000	100,000					100						100,00	0	0	42000	0,00	0,00	100,00
79	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без попок/, масса до 1,6 кг	шт	481,15	28869	60,000											0,00	60	0	0	28869,00	0,00	0,00
80	23-061710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные лодвесные окрашенные СП400	шт.	1830,98	109859	60,000											0,00	60	0	0	109859,00	0,00	0,00
81	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	35,55	2133	60,000											0,00	60	0	0	2133,00	0,00	0,00

82	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	352,78	21167	60,000										0,00	60	0	0	21167,00	0,00	0,00
		Всего по Электромонтажным работам			10 433 686													790 237	7 267 558	3 166 128	7,57	69,65
		в текущих ценах		1,17	12 173 425													922 003	8 479 359	3 694 056	7,57	69,65

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"27" 02 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"27" 02 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"27" 02 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"27" 02 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"28" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"28" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"27" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"28" 02 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №2

Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы ЮЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль: Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего	Количество	2017 год: сентябрь	октябрь-2 половина	ноябрь	декабрь	2018год: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	всего выполнено: Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
		ИТОГО по земляным работам			8 806 329														0	8 619 415	186 914	0,00	97,88
		в текущих ценах		1,17	10 274 718														0	10 056 637	218 081	0,00	97,88
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031														0	11 360 031	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	13 254 231														0	13 254 231	0,00	0,00	100,00
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 166 360														0	19 979 446	186 914	0,00	99,07
		в текущих ценах			23 528 949														0	23 310 868	218 081	0,00	99,07
		3. КАРКАСЫ																					
		ИТОГО по каркасам			2 371 538														0	2 371 538	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	2 766 974														0	2 766 974	0,00	0,00	100,00
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	0	6 397 076	0,00	0,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	0	357 205	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	0	3 278 061	0,00	0,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	0	6 175	0,00	0,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	0	52 269	0,00	0,00	100,00
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	0	8 591	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	0	347 869	0,00	0,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00

39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	0	109 250	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	0	99 243	0,00	0,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00

54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08				0,08							0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09				0,09							0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01				0,01							0,01	0,00	0	2 665	0,00	0,00	100,00
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00

69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09				0,09							0,09	0,00	0	40 729	0,00	0,00	100,00
72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04				0,04							0,04	0,00	0	10 879	0,00	0,00	100,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66					185,66						185,66	0,00	0	6 732 504	0,00	0,00	100,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34					17,34						17,34	0,00	0	378 583	0,00	0,00	100,00

84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34					17,34						17,34	0,00	0	3 474 245	0,00	0,00	100,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15					0,15						0,15	0,00	0	29 049	0,00	0,00	100,00
86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75					1,75						1,75	0,00	0	366 438	0,00	0,00	100,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06					0,06						0,06	0,00	0	15 327	0,00	0,00	100,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33					0,33						0,33	0,00	0	15 050	0,00	0,00	100,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20					0,20						0,20	0,00	0	40 997	0,00	0,00	100,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13					0,13						0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12					26,12						26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76					1,76						1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32					1,32						1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44					0,44						0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05					1,05						1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05					1,05						1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19					0,19						0,19	0,00	0	8 482	0,00	0,00	100,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19					0,19						0,19	0,00	0	38 409	0,00	0,00	100,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд ения	761,47	190 519	250,20						125,10					125,10	125,10	95 260	95 260	95 259,70	50,00	50,00
100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70						2,35					2,35	2,35	1 051 914	1 051 914	1 051 914,20	50,00	50,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окраш иваем ой поверх ности	467,46	50 508	108,05											-	108,05	0	-	50 508,40	0,00	0,00
		ИТОГО по плитам перекрытий			49 825 936														1 147 174	48 628 254	1 197 682	2,30	97,60
		в текущих ценах		1,17	58 134 036														1 338 457	56 736 649	1 397 387	2,30	97,60
		5. ЛЕСТНИЦЫ															-	-	-	-	-		
		ИТОГО по лестницам			3 736 693														0	3 109 997	626 696	0,00	83,23
		в текущих ценах		1,17	4 359 758														0	3 628 566	731 193	0,00	83,23
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					
126	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	22 541,27	142 010	6,30				6,30							6,30	0,00	0	142 010	0,00	0,00	100,00
127	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 767,32	27 795	0,12				0,12							0,12	0,00	0	27 795	0,00	0,00	100,00
128	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	250 440,14	28 450	0,11				0,11							0,11	0,00	0	28 450	0,00	0,00	100,00
129	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	19 739,30	74 279	3,76				3,76							3,76	0,00	0	74 279	0,00	0,00	100,00
130	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 705,09	143 846	4,54				4,54							4,54	0,00	0	143 846	0,00	0,00	100,00
131	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 680,66	34 535	0,15				0,15							0,15	0,00	0	34 535	0,00	0,00	100,00
132	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражд ения	761,46	35 408	46,50											-	46,50	0	-	35 408,00	0,00	0,00
133	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	4 740,34	323 765	68,30											-	68,30	0	-	323 765,00	0,00	0,00
134	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	6 820,49	317 153	46,50											-	46,50	0	-	317 153,00	0,00	0,00
135	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	1 633,31	151 898	93,00											-	93,00	0	-	151 898,00	0,00	0,00

136	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	24 191,98	18 877	0,78						0,78					0,78	0,00	18 877	18 877	0,00	100,00	100,00
137	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 252,72	340 408	0,78						0,78					0,78	0,00	340 408	340 408	0,00	100,00	100,00
138	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	31 606,13	7 832	0,25						0,25					0,25	0,00	7 832	7 832	0,00	100,00	100,00
139	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	255 544,79	63 324	0,25						0,25					0,25	0,00	63 324	63 324	0,00	100,00	100,00
140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2 939	23,65											-	23,65	0	-	2 939,00	0,00	0,00
141	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 215,43	29 033	0,38											-	0,38	0	-	29 033,00	0,00	0,00
142	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 803,85	19 449	0,26											-	0,26	0	-	19 449,00	0,00	0,00
143	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,75	4 649	0,64											-	0,64	0	-	4 649,00	0,00	0,00
144	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	125 129	32,00											-	32,00	0	-	125 129,00	0,00	0,00
145	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 795,70	13 688	0,37											-	0,37	0	-	13 688,00	0,00	0,00
146	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	8 178	32,00											-	32,00	0	-	8 178,00	0,00	0,00
147	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,62	9 743	7,40											-	7,40	0	-	9 743,00	0,00	0,00
148	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,64	25 552	8,80											-	8,80	0	-	25 552,00	0,00	0,00

149	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка стапью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	324,84	10 135	31,20											-	31,20	0	-	10 135,00	0,00	0,00
150	СПРАЙСЛИСТСТР.15	Металлический сайдинг Софит L-брус	м2	3 647,47	113 801	31,20											-	31,20	0	-	113 801,00	0,00	0,00
151	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В12,5/	м3	42 557,87	100 011	2,35				2,35							2,35	0,00	0	100 011	0,00	0,00	100,00
152	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	35 136,13	108 922	3,10				3,10							3,10	0,00	0	108 922	0,00	0,00	100,00
153	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 530,61	11 639	0,05				0,05							0,05	0,00	0	11 639	0,00	0,00	100,00
154	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4 088	0,02				0,02							0,02	0,00	0	4 088	0,00	0,00	100,00
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 187,50	3 283	0,02				0,02							0,02	0,00	0	3 283	0,00	0,00	100,00
156	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стойка Ст-1/	т конструкций	24 278,15	5 499	0,23											-	0,23	0	-	5 499,00	0,00	0,00
157	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	95 547,72	20 323	0,21											-	0,21	0	-	20 323,00	0,00	0,00
158	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 261,38	191 606	0,44											-	0,44	0	-	191 606,00	0,00	0,00
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,33	1 256	10,10											-	10,10	0	-	1 256,00	0,00	0,00
160	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 805,56	10 772	0,14											-	0,14	0	-	10 772,00	0,00	0,00
161	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 312,50	1 053	0,14											-	0,14	0	-	1 053,00	0,00	0,00
162	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,31	56 504	14,45											-	14,45	0	-	56 504,00	0,00	0,00

163	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 800,00	5 888	0,16											-	0,16	0	-	5 888,00	0,00	0,00
164	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,57	3 693	14,45											-	14,45	0	-	3 693,00	0,00	0,00
165	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 903,60	14 518	5,00											-	5,00	0	-	14 518,00	0,00	0,00
166	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	398 888,89	718	0,0018											-	0,00	0	-	718,00	0,00	0,00
167	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,51	6 549	8,60											-	8,60	0	-	6 549,00	0,00	0,00
168	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 918,00	69 920	0,16											-	0,16	0	-	69 920,00	0,00	0,00
169	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,56	1 679	3,59											-	3,59	0	-	1 679,00	0,00	0,00
170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 500,00	867	0,002											-	0,00	0	-	867,00	0,00	0,00
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			**2 690 664**														**430 441**	**1 109 299**	**1 581 365**	**16,00**	**41,23**
		в текущих ценах		**1,17**	**3 139 312**														**502 214**	**1 294 266**	**1 845 046**	**16,00**	**41,23**
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151	151	152						454,12	0,00	0	8 880 255	0,00	0,00	100,00
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519	519	519						1 557,70	0,00	0	- 479 670	0,00	0,00	100,00
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			48,347	205	127						380,20	0,00	0	7 058 161	0,00	0,00	100,00
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29	0,29	0						0,87	0,00	0	64 956	0,00	0,00	100,00
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261	0,26	0						0,78	0,00	0	185 886	0,00	0,00	100,00

6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029	0,03	0						0,09	0,00	0	21 456	0,00	0,00	100,00
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24	12,25	12						36,73	0,00	0	1 545 261	0,00	0,00	100,00
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54	1,55	2						4,63	0,00	0	96 893	0,00	0,00	100,00
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12	1,12	1						3,36	0,00	0	672 678	0,00	0,00	100,00
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,425	0,43	0						1,28	0,00	0	262 289	0,00	0,00	100,00
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730				535,58	1071						1 606,73	0,00	0	5 703 089	0,00	0,00	100,00
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387				13,46	27						40,39	0,00	0	35 221	0,00	0,00	100,00
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342				0,11	0						0,34	0,00	0	82 062	0,00	0,00	100,00
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200				0,07	0						0,20	0,00	0	47 653	0,00	0,00	100,00
15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102				0,03	0						0,10	0,00	0	25 249	0,00	0,00	100,00
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550				0,85	2						2,55	0,00	0	59 420	0,00	0,00	100,00
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285				0,09	0						0,28	0,00	0	141 005	0,00	0,00	100,00
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311				0,10	0						0,31	0,00	0	63 959	0,00	0,00	100,00
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490						42,49					42,49	0,00	830 886	830 886	0,00	100,00	100,00

20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550						182,55					182,55	0,00	-56 214	- 56 214	0,00	100,00	100,00
21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Ст-2/	т	237 816,64	25161	0,106						0,11					0,11	0,00	25 161	25 161	0,00	100,00	100,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-2/	т	246 435,64	2489	0,010						0,01					0,01	0,00	2 489	2 489	0,00	100,00	100,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500						9,50					9,50	0,00	310 600	310 600	0,00	100,00	100,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134						1,13					1,13	0,00	23 732	23 732	0,00	100,00	100,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920						0,92					0,92	0,00	184 413	184 413	0,00	100,00	100,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214						0,21					0,21	0,00	44 066	44 066	0,00	100,00	100,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040						0,04					0,04	0,00	1 797	1 797	0,00	100,00	100,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040						0,04					0,04	0,00	8 199	8 199	0,00	100,00	100,00
29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476						0,476					0,48	0,00	32 308	32 308	0,00	100,00	100,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476						0,476					0,48	0,00	216 374	216 374	0,00	100,00	100,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640						16,640					16,64	0,00	2 068	2 068	0,00	100,00	100,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770						22,770					22,77	0,00	80 822	80 822	0,00	100,00	100,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	238 103,45	1381	0,006						0,006					0,01	0,00	1 381	1 381	0,00	100,00	100,00

34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-3/	т	243 076,92	316	0,0013						0,001					0,00	0,00	316	316	0,00	100,00	100,00
35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220						0,220					0,22	0,00	7 193	7 193	0,00	100,00	100,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056						0,056					0,06	0,00	1 177	1 177	0,00	100,00	100,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156						0,156					0,16	0,00	31 273	31 273	0,00	100,00	100,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010						0,010					0,01	0,00	2 049	2 049	0,00	100,00	100,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024						0,024					0,02	0,00	1 010	1 010	0,00	100,00	100,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006						0,006					0,01	0,00	133	133	0,00	100,00	100,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005						0,005					0,00	0,00	962	962	0,00	100,00	100,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002						0,002					0,00	0,00	321	321	0,00	100,00	100,00
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800						0,800					0,80	0,00	29 088	29 088	0,00	100,00	100,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022						0,022					0,02	0,00	472	472	0,00	100,00	100,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020						0,020					0,02	0,00	4 088	4 088	0,00	100,00	100,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012						0,001					0,00	0,00	247	247	0,00	100,00	100,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940						37,940					37,94	0,00	135 402	135 402	0,00	100,00	100,00

48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210						26,210					26,21	0,00	151 697	151 697	0,00	100,00	100,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063						0,063					0,06	0,00	15 017	15 017	0,00	100,00	100,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009						0,009					0,01	0,00	2 229	2 229	0,00	100,00	100,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560						10,560					10,56	0,00	383 960	383 960	0,00	100,00	100,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464						0,464					0,46	0,00	10 125	10 125	0,00	100,00	100,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132						0,132					0,13	0,00	2 761	2 761	0,00	100,00	100,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492						0,492					0,49	0,00	98 497	98 497	0,00	100,00	100,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104						0,104					0,10	0,00	21 428	21 428	0,00	100,00	100,00
56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400						188,400					188,40	0,00	416 353	416 353	0,00	100,00	100,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347						0,347					0,35	0,00	83 121	83 121	0,00	100,00	100,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400						188,400					188,40	0,00	22 454	22 454	0,00	100,00	100,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900						166,900					166,90	0,00	595 642	595 642	0,00	100,00	100,00

60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330						57,330					57,33	0,00	331 812	331 812	0,00	100,00	100,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209						0,209					0,21	0,00	49 630	49 630	0,00	100,00	100,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027						0,027					0,03	0,00	6 577	6 577	0,00	100,00	100,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160						28,160					28,16	0,00	1 023 893	1 023 893	0,00	100,00	100,00
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236						1,236					1,24	0,00	27 000	27 000	0,00	100,00	100,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416						0,416					0,42	0,00	8 694	8 694	0,00	100,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360						1,360					1,36	0,00	272 470	272 470	0,00	100,00	100,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292						0,292					0,29	0,00	60 154	60 154	0,00	100,00	100,00
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400						638,400					638,40	0,00	1 410 826	1 410 826	0,00	100,00	100,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175						1,175					1,18	0,00	281 659	281 659	0,00	100,00	100,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400						638,400					638,40	0,00	76 087	76 087	0,00	100,00	100,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580											-	41,58	0	-	53 664,00	0,00	0,00
72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468											-	0,47	0	-	97 128,40	0,00	0,00

73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650											-	0,65	0	-	321 796,40	0,00	0,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109											-	98,11	0	-	7 567,40	0,00	0,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109											-	98,11	0	-	6 097,40	0,00	0,00
		ИТОГО по стенам и перегородкам			32 225 976														7 273 899	31 739 722	486 254	22,57	98,49
		в текущих ценах		1,17	37 599 415														8 486 767	37 032 082	567 333	22,57	98,49
		8. КРОВЛЯ																					
76	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,19	88236	863,460					863						863,46	0,00	0	88 236	0,00	0,00	100,00
77	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	422 971,43	7402	0,018					0						0,02	0,00	0	7 402	0,00	0,00	100,00
78	11-120101-1405 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	29 062,85	6273653	215,865					216						215,87	0,00	0	6 273 653	0,00	0,00	100,00
79	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	224,99	194267	863,460					863						863,46	0,00	0	194 267	0,00	0,00	100,00
80	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм на раст-ре М100/	м2 стяжки	698,00	602695	863,460					863						863,46	0,00	0	602 695	0,00	0,00	100,00
81	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	287,94	248627	863,460					863						863,46	0,00	0	248 627	0,00	0,00	100,00
82	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15 953,23	14326	0,898					1						0,90	0,00	0	14 326	0,00	0,00	100,00
83	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 956,57	221767	0,898					1						0,90	0,00	0	221 767	0,00	0,00	100,00
84	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 214,63	1182156	15,310						15,310					15,31	0,00	1 182 156	1 182 156	0,00	100,00	100,00

85	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	60 123,73	106419	1,770						1,770					1,77	0,00	106 419	106 419	0,00	100,00	100,00
86	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 802,94	539030	7,206						7,206					7,21	0,00	539 030	539 030	0,00	100,00	100,00
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,23	177512	24,286						24,286					24,29	0,00	177 512	177 512	0,00	100,00	100,00
88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	4496824	1150,000						1150,000					1 150,00	0,00	4 496 824	4 496 824	0,00	100,00	100,00
89	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 796,94	562846	15,296						15,296					15,30	0,00	562 846	562 846	0,00	100,00	100,00
90	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1 918,19	410647	214,080						214,080					214,08	0,00	410 647	410 647	0,00	100,00	100,00
91	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки, карнизная доска/	м3	36 796,98	119443	3,246						3,246					3,25	0,00	119 443	119 443	0,00	100,00	100,00
92	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	293899	1150,000						1150,000					1 150,00	0,00	293 899	293 899	0,00	100,00	100,00
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительный элемент МС-1,2,3/	т стальных элементов	495 157,81	178851	0,361						0,361					0,36	0,00	178 851	178 851	0,00	100,00	100,00
94	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	131661	100,000						100,000					100,00	0,00	131 661	131 661	0,00	100,00	100,00
95	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	975,35	19507	20,000						20,000					20,00	0,00	19 507	19 507	0,00	100,00	100,00

96	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 197,10	30526	25,500						25,500					25,50	0,00	30 526	30 526	0,00	100,00	100,00
97	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	719,06	18336	25,500						25,500					25,50	0,00	18 336	18 336	0,00	100,00	100,00
98	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1 281,50	7689	6,000						6,000					6,00	0,00	7 689	7 689	0,00	100,00	100,00
99	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,68	238102	82,000						82,000					82,00	0,00	238 102	238 102	0,00	100,00	100,00
100	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	456,73	61750	135,200						135,200					135,20	0,00	61 750	61 750	0,00	100,00	100,00
101	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	930,47	125799	135,200						135,200					135,20	0,00	125 799	125 799	0,00	100,00	100,00
102	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	9 048,50	36194	4,000						4,000					4,00	0,00	36 194	36 194	0,00	100,00	100,00
103	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 362,96	34149	1,204						1,204					1,20	0,00	34 149	34 149	0,00	100,00	100,00
104	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3 564,63	114068	32,000						32,000					32,00	0,00	114 068	114 068	0,00	100,00	100,00
105	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	223,44	7150	32,000						32,000					32,00	0,00	7 150	7 150	0,00	100,00	100,00
106	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	23699	18,000						18,000					18,00	0,00	23 699	23 699	0,00	100,00	100,00
107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 837,33	65372	23,040						23,040					23,04	0,00	65 372	65 372	0,00	100,00	100,00
108	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10 282,67	30848	3,000						3,000					3,00	0,00	30 848	30 848	0,00	100,00	100,00

109	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проема по наружному обводу коробок	1 243,75	2985	2,400						2,400					2,40	0,00	2 985	2 985	0,00	100,00	100,00
110	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	316,13	2529	8,000						8,000					8,00	0,00	2 529	2 529	0,00	100,00	100,00
111	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	390,25	3122	8,000						8,000					8,00	0,00	3 122	3 122	0,00	100,00	100,00
112	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	886,50	3546	4,000						4,000					4,00	0,00	3 546	3 546	0,00	100,00	100,00
113	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 806,82	6583	0,088											-	0,09	0	-	6 583,00	0,00	0,00
114	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8 250,00	726	0,088											-	0,09	0	-	726,00	0,00	0,00
115	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4979	97,800											-	97,80	0	-	4 979,00	0,00	0,00
116	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 359,96	5326	0,188											-	0,19	0	-	5 326,00	0,00	0,00
117	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 941,97	28121	0,782											-	0,78	0	-	28 121,00	0,00	0,00
118	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	14610	39,120											-	39,12	0	-	14 610,00	0,00	0,00
119	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4572	89,800											-	89,80	0	-	4 572,00	0,00	0,00
120	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 368,14	3668	0,129											-	0,13	0	-	3 668,00	0,00	0,00

121	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 942,09	32276	0,898										-	0,90	0	-	32 276,00	0,00	0,00
122	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	13415	35,920										-	35,92	0	-	13 415,00	0,00	0,00
123	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	106,56	18116	170,000										-	170,00	0	-	18 116,00	0,00	0,00
124	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	342 756,24	318352	0,929										-	0,93	0	-	318 352,00	0,00	0,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	47681	102,000										-	102,00	0	-	47 681,00	0,00	0,00
126	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	1 598,04	914079	572,000										-	572,00	0	-	914 079,00	0,00	0,00
127	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	109538	190,400										-	190,40	0	-	109 538,00	0,00	0,00
128	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Желоб водосточный D 150 мм, длиной 3 м	шт	5 089,84	295211	58,000										-	58,00	0	-	295 211,00	0,00	0,00
129	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель желоба D 150 мм, длиной 350 мм	шт	880,09	147855	168,000										-	168,00	0	-	147 855,00	0,00	0,00
130	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Заглушка желоба D 150 мм	шт	850,75	51045	60,000										-	60,00	0	-	51 045,00	0,00	0,00
131	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Соединитель желоба D 150 мм	шт	1 026,77	172498	168,000										-	168,00	0	-	172 498,00	0,00	0,00
132	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Угол желоба наружный D 150x90	шт	4 561,75	18247	4,000										-	4,00	0	-	18 247,00	0,00	0,00
133	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка выпускная 150/100 мм	шт	1 931,32	73390	38,000										-	38,00	0	-	73 390,00	0,00	0,00
134	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Паук D 100 мм	шт	2 356,69	84841	36,000										-	36,00	0	-	84 841,00	0,00	0,00
135	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка водосборная 300/100 мм	шт	6 869,58	247305	36,000										-	36,00	0	-	247 305,00	0,00	0,00
136	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба водосточная D 100 мм, длиной 3 м	шт	4 111,97	468765	114,000										-	114,00	0	-	468 765,00	0,00	0,00
137	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба соединительная D 100x1000 мм	шт	2 156,21	120748	56,000										-	56,00	0	-	120 748,00	0,00	0,00
138	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель трубы D 100 мм	шт	1 178,34	801273	680,000										-	680,00	0	-	801 273,00	0,00	0,00
139	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы D 100 мм (60 град.)	шт	1 853,09	133422,4	72,000										-	72,00	0	-	133 422,40	0,00	0,00

140	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы сливное D 100 мм (60 град.)	шт	2 029,09	73047,4	36,000											-	36,00	0	-	73 047,40	0,00	0,00
141	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /вертикальный деформационный шов в стене/	м2 покрытия	2 535,33	63251,4	24,948											-	24,95	0	-	63 251,40	0,00	0,00
142	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /горизонтальный деформационный шов на плите/	м2 покрытия	2 431,89	16624,4	6,836											-	6,84	0	-	16 624,40	0,00	0,00
		ИТОГО по кровле			20 965 198														9 024 659	16 675 632	4 289 566	43,05	79,54
		в текущих ценах		1,17	24 460 987														10 529 453	19 456 169	5 004 818	43,05	79,54
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																					
143	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,2,3,4,14,15/	м2 проемов	1 466,47	429792	293,080						293,080					293,08	0,00	429 792	429 792	0,00	100,00	100,00
144	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	9 184,49	817052	88,960						88,960					88,96	0,00	817 052	817 052	0,00	100,00	100,00
145	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,14,15/	м2	8 101,38	1653654	204,120						204,120					204,12	0,00	1 653 654	1 653 654	0,00	100,00	100,00
146	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	482,24	169750	352,000						352,000					352,00	0,00	169 750	169 750	0,00	100,00	100,00
147	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4 094,83	720690	176,000						176,000					176,00	0,00	720 690	720 690	0,00	100,00	100,00
148	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Д-7,8,16,17/	м2 проемов	3 756,10	341294	90,864					91						90,86	0,00	0	341 294	0,00	0,00	100,00
149	21-090203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /Д-7,8,16,17/	м2	15 971,35	1451221	90,864					91						90,86	0,00	0	1 451 221	0,00	0,00	100,00
150	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен /Д-5,6,9,10,11,12,13/	м2 проемов	2 525,45	216911	85,890						85,890					85,89	0,00	216 911	216 911	0,00	100,00	100,00
151	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-5,6/	м2	28 679,30	2168155	75,600						75,600					75,60	0,00	2 168 155	2 168 155	0,00	100,00	100,00
152	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-9/	м2	36 363,78	400147	11,004						11,004					11,00	0,00	400 147	400 147	0,00	100,00	100,00
153	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10,11/	м2	23 176,67	83436	3,600						3,600					3,60	0,00	83 436	83 436	0,00	100,00	100,00

154	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-12,13/	м2	36 430,63	121314	3,330						3,330					3,33	0,00	121 314	121 314	0,00	100,00	100,00
155	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2 проемов	2 407,29	333650	138,600					139						138,60	0,00	0	333 650	0,00	0,00	100,00
156	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1/	м2	16 460,53	2281430	138,600					139						138,60	0,00	0	2 281 430	0,00	0,00	100,00
157	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2/	м2 проемов	3 200,07	46593	14,560					15						14,56	0,00	0	46 593	0,00	0,00	100,00
158	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/	м2	15 618,82	227410	14,560					15						14,56	0,00	0	227 410	0,00	0,00	100,00
159	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-3,4/	м2 проемов	3 774,70	173334	45,920					46						45,92	0,00	0	173 334	0,00	0,00	100,00
160	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/	м2	16 959,60	778785	45,920					41	4,592					45,92	0,00	77 879	778 785	0,00	10,00	100,00
161	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	822,32	117756	143,200					143						143,20	0,00	0	117 756	0,00	0,00	100,00
162	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	720,33	103151	143,200					143						143,20	0,00	0	103 151	0,00	0,00	100,00
163	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	66,68	15203	228,000					228						228,00	0,00	0	15 203	0,00	0,00	100,00
164	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1 580,32	244002	154,400											-	154,40	0	-	244 002,00	0,00	0,00
165	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2 224,18	2048824	921,160											-	921,16	0	-	2 048 824,00	0,00	0,00
166	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 11	Приточный клапан ЕММ, 5-35м3/ч, козырек ASAM, белый	шт	8 388,23	956259	114,000											-	114,00	0	-	956 258,60	0,00	0,00
		Витражи															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

167	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8 141,56	6588805	809,280						404,640					404,64	404,64	3 294 402	3 294 402	3 294 402,30	50,00	50,00
168	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19 877,76	16086674	809,280						404,640					404,64	404,64	8 043 337	8 043 337	8 043 336,80	50,00	50,00
169	21-130510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	- 2 824,65	-1926312	681,966						340,983					340,98	340,98	-963 156	- 963 156	-963 156,00	50,00	50,00
170	21-130510-0701 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	6 065,17	4136240	681,966						340,983					340,98	340,98	2 068 120	2 068 120	2 068 120,00	50,00	50,00
171	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10 253,46	49217	4,800						4,800					4,80	0,00	49 217	49 217	0,00	100,00	100,00
172	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3 475,83	16684	4,800						4,800					4,80	0,00	16 684	16 684	0,00	100,00	100,00
173	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 916,22	12809	0,189						0,189					0,19	0,00	12 809	12 809	0,00	100,00	100,00
174	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 854,72	85786	0,189						0,189					0,19	0,00	85 786	85 786	0,00	100,00	100,00
175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,11	135	4,339						4,339					4,34	0,00	135	135	0,00	100,00	100,00
176	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 888,58	9871	0,145											-	0,15	0	-	9 871,00	0,00	0,00
177	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 653,37	66107	0,145											-	0,15	0	-	66 106,60	0,00	0,00
178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,40	208	1,672											-	1,67	0	-	208,00	0,00	0,00
179	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	114 535,52	16768	0,146											-	0,15	0	-	16 768,00	0,00	0,00
180	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	389 965,85	57091	0,146											-	0,15	0	-	57 091,00	0,00	0,00

181	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,00	964	2,000											-	2,00	0	-	964,00	0,00	0,00
182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,38	403	3,240											-	3,24	0	-	403,00	0,00	0,00
		Стремянка															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	72 708,64	4966	0,068											-	0,07	0	-	4 966,00	0,00	0,00
184	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	337 768,67	23070	0,068											-	0,07	0	-	23 069,60	0,00	0,00
185	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,57	2076	4,440											-	4,44	0	-	2 076,00	0,00	0,00
		Почтовые ящики															-		0				
186	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-4 (500x385x195мм)	шт	6 600,75	26403	4,000											-	4,00	0	-	26 403,00	0,00	0,00
187	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-5 (590x385x195мм)	шт	7 920,75	31683	4,000											-	4,00	0	-	31 683,00	0,00	0,00
		ИТОГО по кровле			41 189 458														19 466 113	25 258 061	15 931 397	47,26	61,32
		в текущих ценах		1,17	48 057 490														22 711 940	29 469 653	18 587 837	47,26	61,32
		9. ПОЛЫ																					
		На отм. -2,300																					
		Плитус (АР-12)																					
188	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	185,83	47014	253,000					253						253,00	0,00	0	47 014	0,00	0,00	100,00
189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,00	41770	65,780				66							65,78	0,00	0	41 770	0,00	0,00	100,00
190	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	226,70	14912	65,780				66							65,78	0,00	0	14 912	0,00	0,00	100,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,25	155024	682,160				682							682,16	0,00	0	155 024	0,00	0,00	100,00
192	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,16	1494214	68,216				68							68,22	0,00	0	1 494 214	0,00	0,00	100,00
193	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство /30 мм/	м2 покрытия	988,17	674092	682,160					682						682,16	0,00	0	674 092	0,00	0,00	100,00

194	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	167,80	114464	682,160					682						682,16	0,00	0	114 464	0,00	0,00	100,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
195	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,29	2982	13,120				13,12							13,12	0,00	0	2 982	0,00	0,00	100,00
196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /60 мм/	м2 стяжки	793,90	10416	13,120				13,12							13,12	0,00	0	10 416	0,00	0,00	100,00
197	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	722,10	9474	13,120				13,12							13,12	0,00	0	9 474	0,00	0,00	100,00
198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 896,19	22991	1,050				1,05							1,05	0,00	0	22 991	0,00	0,00	100,00
199	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	1 101,91	14457	13,120					13						13,12	0,00	0	14 457	0,00	0,00	100,00
200	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 201,75	-2647	13,120					13						13,12	0,00	0	- 2 647	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000																					
		Тип 1																					
201	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	196649	52,380					52						52,38	0,00	0	196 649	0,00	0,00	100,00
202	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	170854	52,380											-	52,38	0	-	170 854,00	0,00	0,00
		Тип 2																					
203	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	483185	451,500					452						451,50	0,00	0	483 185	0,00	0,00	100,00
204	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	704399	451,500					452						451,50	0,00	0	704 399	0,00	0,00	100,00
205	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	514902	451,500					452						451,50	0,00	0	514 902	0,00	0,00	100,00
206	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	300871	451,500					452						451,50	0,00	0	300 871	0,00	0,00	100,00

207	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	1000289	451,500											-	451,50	0	-	1 000 289,00	0,00	0,00
208	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	163955	474,075											-	474,08	0	-	163 955,00	0,00	0,00
		Тип 3																					
209	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	454268	121,000					121						121,00	0,00	0	454 268	0,00	0,00	100,00
210	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,17	129491	121,000					121						121,00	0,00	0	129 491	0,00	0,00	100,00
211	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	188776	121,000					121						121,00	0,00	0	188 776	0,00	0,00	100,00
212	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	137992	121,000					121						121,00	0,00	0	137 992	0,00	0,00	100,00
213	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	80632	121,000					121						121,00	0,00	0	80 632	0,00	0,00	100,00
214	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	268073	121,000											-	121,00	0	-	268 073,00	0,00	0,00
215	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	43939	127,050											-	127,05	0	-	43 939,00	0,00	0,00
		Тип 4																					
216	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	89646	60,360					60						60,36	0,00	0	89 646	0,00	0,00	100,00
217	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	0	58 798	0,00	0,00	100,00
218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	0	58 798	0,00	0,00	100,00

219	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	64596	60,360					60						60,36	0,00	0	64 596	0,00	0,00	100,00
220	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	43946	60,360					60						60,36	0,00	0	43 946	0,00	0,00	100,00
221	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,42	68836	60,360					60						60,36	0,00	0	68 836	0,00	0,00	100,00
222	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,92	150835	60,360					60						60,36	0,00	0	150 835	0,00	0,00	100,00
223	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,81	196883	60,360						60,360					60,36	0,00	196 883	196 883	0,00	100,00	100,00
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,49	40086	63,378						63,378					63,38	0,00	40 086	40 086	0,00	100,00	100,00
		Тип 5																						
225	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,26	14072	61,920					62						61,92	0,00	0	14 072	0,00	0,00	100,00
226	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,07	67815	3,096					3						3,10	0,00	0	67 815	0,00	0,00	100,00
227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	826,97	51206	61,920					62						61,92	0,00	0	51 206	0,00	0,00	100,00
228	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в ростроечных условиях	м2 покрытия	5 566,89	344702	61,920											-	61,92	0	-	344 702,00	0,00	0,00
229	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	192413	65,016											-	65,02	0	-	192 413,00	0,00	0,00
		На отм.+2,780...+5,580															-		0				
		Тип 6															-		0				
230	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,29	393299	104,760					105						104 76	0,00	0	393 299	0,00	0,00	100,00
231	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	341708	104,760											-	104,76	0	-	341 708,00	0,00	0,00
		Тип 7																					

232	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	966241	902,880					903						902,88	0,00	0	966 241	0,00	0,00	100,00
233	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	1408610	902,880					903						902,88	0,00	0	1 408 610	0,00	0,00	100,00
234	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	1029668	902,880					903						902,88	0,00	0	1 029 668	0,00	0,00	100,00
235	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	601663	902,880					903						902,88	0,00	0	601 663	0,00	0,00	100,00
236	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	2000313	902,880											-	902,88	0	-	2 000 313,00	0,00	0,00
237	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	327867	948,024											-	948,02	0	-	327 867,00	0,00	0,00
		Тип 8																					
238	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	909137	242,160					242						242,16	0,00	0	909 137	0,00	0,00	100,00
239	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	259154	242,160					242						242,16	0,00	0	259 154	0,00	0,00	100,00
240	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	377801	242,160					242						242,16	0,00	0	377 801	0,00	0,00	100,00
241	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	276166	242,160					242						242,16	0,00	0	276 166	0,00	0,00	100,00
242	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	161371	242,160					242						242,16	0,00	0	161 371	0,00	0,00	100,00
243	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	536501	242,160											-	242,16	0	-	536 501,00	0,00	0,00
244	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	87937	254,268											-	254,27	0	-	87 937,00	0,00	0,00
		Тип 9																					

245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	173946	117,120					117						117,12	0,00	0	173 946	0,00	0,00	100,00
246	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117 12	0,00	0	114 090	0,00	0,00	100,00
247	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117 12	0,00	0	114 090	0,00	0,00	100,00
248	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	125339	117,120					117						117 12	0,00	0	125 339	0,00	0,00	100,00
249	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	85270	117,120					117						117 12	0,00	0	85 270	0,00	0,00	100,00
250	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,43	133567	117,120					117						117 12	0,00	0	133 567	0,00	0,00	100,00
251	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,93	292675	117,120					117						117,12	0,00	0	292 675	0,00	0,00	100,00
252	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	382024	117,120						117,12					117,12	0,00	382 024	382 024	0,00	100,00	100,00
253	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,50	77782	122,976						122,98					122,98	0,00	77 782	77 782	0,00	100,00	100,00
		Тип 10																					
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	826,96	102411	123,840					124						123,84	0,00	0	102 411	0,00	0,00	100,00
255	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	199,06	24651	123,840					124						123,84	0,00	0	24 651	0,00	0,00	100,00
256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,90	689405,4	123,840											-	123,84	0	-	689 405,40	0,00	0,00
257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	384826,4	130,032											-	130,03	0	-	384 826,40	0,00	0,00
		ИТОГО по полам			21 257 583														696 775	14 704 800	6 552 783	3,28	69,17
		в текущих ценах		1,17	24 802 125														812 957	17 156 715	7 645 410	3,28	69,17
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					

		На отм.-2,300																						
		Потолки																						
258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120					13						13,12	0,00	0	14 792	0,00	0,00	100,00
259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120											-	13,12	0	-	3 924,00	0,00	0,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160					682						682,16	0,00	0	81 303	0,00	0,00	100,00
		Стены															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250					33,25						33,25	0,00	0	42 163	0,00	0,00	100,00
262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250					33,25						33,25	0,00	0	25 327	0,00	0,00	100,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250					33						33,25	0,00	0	8 959	0,00	0,00	100,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640					826						825,64	0,00	0	98 403	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000																						
		Потолки																						
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200					158	588,856					747,20	0,00	653 895	842 418	0,00	78,81	100,00
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200											-	747,20	0	-	344 389,00	0,00	0,00
		Стены																						

267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	0	3 501 884	0,00	0,00	100,00
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200						2057,200					2 057,20	0,00	1 567 014	1 567 014	0,00	100,00	100,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130											-	1 204,13	0	-	2 790 382,00	0,00	0,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390											-	696,39	0	-	287 341,00	0,00	0,00
271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680											-	156,68	0	-	84 182,00	0,00	0,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310					258						258,31	0,00	0	1 439 269	0,00	0,00	100,00
		Галтели																					
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920						687,920					687,92	0,00	116 538	116 538	0,00	100,00	100,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799						694,799					694,80	0,00	32 613	32 613	0,00	100,00	100,00
		На отм.+2,780...+5,580																					
		Потолки																					
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820						1490,820					1 490,82	0,00	1 680 799	1 680 799	0,00	100,00	100,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490,820											-	1 490,82	0	-	687 129,00	0,00	0,00
		Стены																					

277	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930					4634,93						4 634,93	0,00	0	7 009 682	0,00	0,00	100,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730						4067,730					4 067,73	0,00	3 098 479	3 098 479	0,00	100,00	100,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260											-	2 408,26	0	-	5 580 764,00	0,00	0,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110											-	1 346,11	0	-	555 425,00	0,00	0,00
281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360											-	313,36	0	-	168 364,00	0,00	0,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200						567,2					567,20	0,00	3 160 363	3 160 363	0,00	100,00	100,00
		Галтели															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840						1375,840					1 375,84	0,00	233 076	233 076	0,00	100,00	100,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598						1389,598					1 389,60	0,00	65 225	65 225	0,00	100,00	100,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов) /толщ. 12мм/	1 438,64	65458	45,500											-	45,50	0	-	65 458,00	0,00	0,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500											-	45,50	0	-	34 658,00	0,00	0,00
287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500											-	45,50	0	-	18 774,00	0,00	0,00

288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595											-	442,60	0	-	485 417,00	0,00	0,00
289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595											-	442,60	0	-	182 621,00	0,00	0,00
		ИТОГО по внутренней отделке			34 307 135														10 618 602	23 018 307	11 288 828	30,95	67,09
		в текущих ценах		1,17	40 027 592														12 388 474	26 856 436	13 171 155	30,95	67,09
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																					
290	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	578,14	659755	1141,170						798,819					798 82	342,35	461 829	461 829	197 926,50	70,00	70,00
291	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 /стены/80 мм/	м3	13 914,95	1333859	95,858						67,101					67 10	28,76	933 701	933 701	400 157,70	70,00	70,00
292	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 13	Ветро-гидрозащита ТУvЕК 1500х50м	м2	421,07	528569	1255,287						878,701					878 70	376,59	369 998	369 998	158 570,70	70,00	70,00
293	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7 271,55	8298078	1141,170						456,468					456 47	684,70	3 319 231	3 319 231	4 978 846,80	40,00	40,00
294	22-020201-0208 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм	м2	2 588,93	3102127	1198,229						479,292					479,29	718,94	1 240 851	1 240 851	1 861 276,20	40,00	40,00
295	21-080102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	403,58	460559	1141,170						456,468					456,47	684,70	184 224	184 224	276 335,40	40,00	40,00
296	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 168,14	2474212	1141,170											-	1 141,17	0	-	2 474 212,00	0,00	0,00
297	СПРАЙС-ЛИСТСТР.	Финишное декоративное покрытие по эффекту "Леонардо" с грунтовочным покрытием (расход 2 кг/1м2)	м2	3 813,72	4352106	1141,170											-	1 141,17	0	-	4 352 106,00	0,00	0,00
298	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /фасонные изделия/	м	2 224,18	101200	45,500											-	45,50	0	-	101 200,00	0,00	0,00
299	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	769,89	1276791	1658,400						1320,217					1 320,22	338,18	1 016 426	1 016 426	260 364,82	79,61	79,61
		Цоколь															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
300	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	699,40	154428	220,800											-	220,80	0	-	154 428,00	0,00	0,00

301	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	27 895,45	323364	11,592										-	11,59	0	-	323 364,00	0,00	0,00
302	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9 407,53	2304374	244,950										-	244,95	0	-	2 304 374,00	0,00	0,00
303	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство /крыльца, пандусы/	м2 покрытия	3 248,50	245391	75,540										-	75,54	0	-	245 391,40	0,00	0,00
		ИТОГО по наружной отделке			25 614 813													7 526 260	7 526 260	18 088 554	29,38	29,38
		в текущих ценах		1,17	29 885 890													8 781 207	8 781 207	21 104 683	29,38	29,38
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																				
		ИТОГО по наружной отделке			3 178 289													0	0	3 178 289	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 708 245													0	0	3 708 245	0,00	0,00
		Итого по разделу КЖ и АР			237 363 283													56 183 323	174 141 870	63 221 413	23,67	73,37
		в текущих ценах		1,17	276 941 824													65 551 469	203 178 717	73 763 107	23,67	73,37
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			257 529 643													56 183 323	194 121 315	63 408 327	21,82	75,38
		в текущих ценах			300 470 773													65 551 469	226 489 585	73 981 188	21,82	75,38

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"27" 02 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"27" 02 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту. За правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мелиров О.М.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"27" 02 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Берекс Кат"
_____ Жакипов А.К.
"27" 02 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"28" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"28" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"27" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
28 02 2018 год

Департамент контроля ... АО «Фонд недвижимости ... Для ... реестров и ... ВОК

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №4

Локальная смета 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8. Сантехнические работы ВК, ОВ, ГС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ВОДОПРОВОД																		
		Всего по Водопроводу			7 855 081											0	6 581 803	1 273 278	83,79	83,79
		в текущих ценах		1,17	9 164 857											0	7 679 269	1 485 588	83,79	83,79
		КАНАЛИЗАЦИЯ																		
1	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3983,25	143397	36,000						36		36,00	0	143397	143397	0,00	100,00	100,00
2	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14480,36	521293	36,000						36		36,00	0	521293	521293	0,00	100,00	100,00
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2706,78	97444	36,000						36		36,00	0	97444	97444	0,00	100,00	100,00
4	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3938,75	141795	36,000						36		36,00	0	141795	141795	0,00	100,00	100,00
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3218,20	193092	60,000						60		60,00	0	193092	193092	0,00	100,00	100,00
6	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6428,58	154286	24,000						24		24,00	0	154286	154286	0,00	100,00	100,00
7	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3697,83	133122	36,000						36		36,00	0	133122	133122	0,00	100,00	100,00
8	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4928,19	177415	36,000						36		36,00	0	177415	177415	0,00	100,00	100,00
9	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	47041,17	1693482	36,000						36		36,00	0	1693482	1693432	0,00	100,00	100,00

10	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	904,52	231557	256,000				28	228			256,00	0	0	231557	0,00	100,00	100,00
11	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	267,97	68464	255,488				28	227			255,49	0	0	68464	0,00	100,00	100,00
12	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	874,48	474845	543,000				136	407			543,00	0	0	474845	0,00	100,00	100,00
13	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	749,69	406266	541,914				136	406			541,91	0	0	406266	0,00	100,00	100,00
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5218,42	138288	26,500					27			26,50	0	0	138288	0,00	100,00	100,00
15	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	366,38	2931	8,000								0,00	8	0	0	2931,00	0,00	0,00
16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1376,68	55067	40,000								0,00	40	0	0	55067,00	0,00	0,00
17	С Прайслист стр.17	Лючок сантехнический	шт	2977,65	142927	48,000								0,00	48	0	0	142927,00	0,00	0,00
18	С Прайслист стр.18	Выход канализации диам. 110/500 мм	шт	7720,33	185288	24,000								0,00	24	0	0	185288,00	0,00	0,00
19	С Прайслист стр.18	Колпак для трубы диам. 110 мм	шт	2757,63	66183	24,000								0,00	24	0	0	66183,00	0,00	0,00
20	С Прайслист стр.18	Проходной элемент для труб диам. 110-160 мм для металлочерепицы	шт	6967,38	167217	24,000								0,00	24	0	0	167217,00	0,00	0,00
21	23-010803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	782,90	4854	6,200								0,00	6	0	0	4854,00	0,00	0,00
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,29	8917	15,500					16			15,50	0	0	8917	0,00	100,00	100,00
23	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	274,83	6596	24,000					24			24,00	0	0	6596	0,00	100,00	100,00

24	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,26	8431	120,000					120			120,00	С	0	8431	0,00	100,00	100,00
25	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	397,83	33418	84,000					84			84,00	С	0	33418	0,00	100,00	100,00
26	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	130,57	5745	44,000					44			44,00	0	0	5745	0,00	100,00	100,00
27	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	313,96	21349	68,000					68			68,00	0	0	21349	0,00	100,00	100,00
28	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1145,50	13746	12,000					12			12,00	0	0	13746	0,00	100,00	100,00
29	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	155,58	3734	24,000					24			24,00	0	0	3734	0,00	100,00	100,00
		Всего по Канализации			**5 301 149**											**3 255 326**	**4 676 682**	**624 467**	**88,22**	**88,22**
		в текущих ценах		**1,17**	**6 185 076**											**3 798 127**	**5 456 484**	**728 592**	**88,22**	**88,22**
		ОТОПЛЕНИЕ																		
1	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	11945,00	430020	36,000						36		36,00	0	430020	430020	0,00	100,00	100,00
2	Прайслист стр.19	Котел Гепард 11MTV	шт	214448,56	7720148	36,000						36		36,00	0	7720148	7720148	0,00	100,00	100,00
3	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	1200,71	92455	77,000						77		77,00	0	92455	92455	0,00	100,00	100,00
4	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1795,94	1174546	654,000						654		654,00	0	1174546	1174546	0,00	100,00	100,00
5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	209,13	31370	150,000						150		150,00	0	31370	31370	0,00	100,00	100,00
6	23-040905-1813 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 10 мм	шт.	234,31	35147	150,000						150		150,00	0	35147	35147	0,00	100,00	100,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	4708594	2090,000					1393			1393,33	697	0	3139063	1569531,33	66,67	66,67

8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183,82	356905	1941,610					1294			1294,41	647	0	237937	118968,33	66,67	66,67
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	442989	150,000					150			150,00	0	0	442989	0,00	100,00	100,00
10	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	116,05	15649	134,850					135			134,85	0	0	15649	0,00	100,00	100,00
11	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	15632	564,000					564			564,00	0	0	15632	0,00	100,00	100,00
12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	4928	300,000					300			300,00	0	0	4928	0,00	100,00	100,00
13	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,02	12007	300,000					300			300,00	0	0	12007	0,00	100,00	100,00
14	23-040905-1318 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1766,42	42394	24,000								0,00	24	0	0	42394,00	0,00	0,00
15	23-040905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1143,93	102954	90,000								0,00	90	0	0	102954,00	0,00	0,00
16	23-040905-1316 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	744,25	80379	108,000								0,00	108	0	0	80379,00	0,00	0,00
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1298,22	93472	72,000								0,00	72	0	0	93472,00	0,00	0,00
18	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15711,50	94269	6,000								0,00	6	0	0	94269,00	0,00	0,00
19	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°C, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,33	335680	30,000								0,00	30	0	0	335680,00	0,00	0,00

20	23-041013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,31	402815	36,000								0,00	36	0	0	402815,00	0,00	0,00
21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /под приварку/	шт.	2201,90	171748	78,000								0,00	78	0	0	171748,00	0,00	0,00
22	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,67	96238	6,000								0,00	6	0	0	96238,00	0,00	0,00
23	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,13	1154817	72,000								0,00	72	0	0	1154817,00	0,00	0,00
24	23-051314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	2354,25	84753	36,000								0,00	36	0	0	84753,00	0,00	0,00
25	23-041008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	9091,41	1363712	150,000								0,00	150	0	0	1363712,00	0,00	0,00
26	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	35724	84,000					84			84,00	0	0	35724	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изопяция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	13444	92,400					92			92,40	0	0	13444	0,00	100,00	100,00
28	23-010201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, топщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	259,93	11385	43,800					44			43,80	0	0	11385	0,00	100,00	100,00
29	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	985,31	35471	36,000								0,00	36	0	0	35471,00	0,00	0,00
30	С Прайслист стр.20	Полотенцесушитель Фокстрот 500х600	шт	12023,92	432861	36,000								0,00	36	0	0	432861,00	0,00	0,00

		Всего по Отоплению			19 592 506										9 483 686	13 412 443	6 180 063	68,46	68,46
		в текущих ценах		1,17	22 859 409										11 065 019	15 648 867	7 210 542	68,46	68,46
		ВЕНТИЛЯЦИЯ																	
		Всего по Вентиляции			1 975 121										0	0	1 975 121	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	2 304 458										0	0	2 304 458	0,00	0,00
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)																	
		Всего по Газоснабжению			2 734 169										0	0	2 734 169	0,00	0,00
		в текущих ценах		1,17	3 190 071										0	0	3 190 071	0,00	0,00
		Всего по Сантехническим работам ВК, ОВ, ГС			37 458 026										12 739 012	24 670 928	12 787 098	34,01	65,86
		в текущих ценах		1,17	43 703 870										14 863 146	28 784 620	14 919 250	34,01	65,86

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"27" _____ 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"27" _____ 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"27" _____ 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту. За правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"28" _____ 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"28" _____ 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"27" _____ 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"27" _____ 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"27" _____ 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"27" _____ 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"28" _____ 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №6
Локальная смета 2-1-9. Электромонтажные работы ЭО.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	месяц	месяц	месяц	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	10297,83	123574	12,000						12					12,00	0	123 574	123574	0,00	100,00	100,00
2	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20041,92	240503	12,000						12					12,00	0	240 503	240503	0,00	100,00	100,00
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4095,86	147451	36,000											0,00	36	0	0	147451,00	0,00	0,00
4	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1531,00	55116	36,000											0,00	36	0	0	55116,00	0,00	0,00
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	540,22	19448	36,000											0,00	36	0	0	19448,00	0,00	0,00
6	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	7485,39	269474	36,000											0,00	36	0	0	269474,00	0,00	0,00
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,78	142696	36,000						36					36,00	0	142 696	142696	0,00	100,00	100,00
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	шт	2659,83	95754	36,000						36					36,00	0	95 754	95754	0,00	100,00	100,00
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,09	429136	180,000											0,00	180	0	0	429136,00	0,00	0,00

10	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3566,65	513598	144,000											0,00	144	0	0	513598,00	0,00	0,00
11	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,31	17579	36,000											0,00	36	0	0	17579,00	0,00	0,00
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ																	0				
12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,80	19819	5,000						5					5,00	0	19 819	19819	0,00	100,00	100,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	шт	1359,25	5437	4,000						4					4,00	0	5 437	5437	0,00	100,00	100,00
14	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1423,00	1423	1,000						1					1,00	0	1 423	1423	0,00	100,00	100,00
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,10	69139	29,000											0,00	29	0	0	69139,00	0,00	0,00
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1479,80	7399	5,000											0,00	5	0	0	7399,00	0,00	0,00
17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,29	11719	24,000											0,00	24	0	0	11719,00	0,00	0,00
18	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2385,29	66788	28,000											0,00	28	0	0	66788,00	0,00	0,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	шт	8047,93	225342	28,000											0,00	28	0	0	225342,00	0,00	0,00
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1872,69	95507	51,000											0,00	51	0	0	95507,00	0,00	0,00
21	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	970,59	49500	51,000											0,00	51	0	0	49500,00	0,00	0,00

22	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	690,28	55222	80,000											0,00	80	0	0	55222,00	0,00	0,00
23	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220,50	17640	80,000											0,00	80	0	0	17640,00	0,00	0,00
24	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1711,90	123257	72,000											0,00	72	0	0	123257,00	0,00	0,00
25	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169,97	12238	72,000											0,00	72	0	0	12238,00	0,00	0,00
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 2-х конт.	шт	84,10	6055	72,000											0,00	72	0	0	6055,00	0,00	0,00
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 3-х конт.	шт	109,53	7886	72,000											0,00	72	0	0	7886,00	0,00	0,00
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	916,42	32991	36,000											0,00	36	0	0	32991,00	0,00	0,00
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	793,64	28571	36,000											0,00	36	0	0	28571,00	0,00	0,00
30	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1378,04	70280	51,000											0,00	51	0	0	70280,00	0,00	0,00
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25 Электрокомплект	Лампа люминесцентная L18W	шт	191,66	10733	56,000											0,00	56	0	0	10733,00	0,00	0,00
32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1530,00	1530	1,000											0,00	1	0	0	1530,00	0,00	0,00
33	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7682,00	7682	1,000											0,00	1	0	0	7682,00	0,00	0,00
34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	шт	2264,75	36236	16,000											0,00	16	0	0	36236,00	0,00	0,00

35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	463,00	463	1,000											0,00	1	0	0	463,00	0,00	0,00
36	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	210,00	210	1,000											0,00	1	0	0	210,00	0,00	0,00
37	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	517,50	1035	2,000											0,00	2	0	0	1035,00	0,00	0,00
38	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	225,00	450	2,000											0,00	2	0	0	450,00	0,00	0,00
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,02	89429	216,000											0,00	216	0	0	89429,00	0,00	0,00
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	226,34	48890	216,000											0,00	216	0	0	48890,00	0,00	0,00
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,03	29810	72,000											0,00	72	0	0	29810,00	0,00	0,00
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	258,50	18612	72,000											0,00	72	0	0	18612,00	0,00	0,00
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	492,02	171223	348,000											0,00	348	0	0	171223,00	0,00	0,00
44	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	233,16	64353	276,000											0,00	276	0	0	64353,00	0,00	0,00

45	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	387,82	27923	72,000											0,00	72	0	0	27923,00	0,00	0,00
46	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1066,86	38407	36,000											0,00	36	0	0	38407,00	0,00	0,00
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27 ТО"Энергия"	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	459,61	16546	36,000											0,00	36	0	0	16546,00	0,00	0,00
48	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	35,74	23519	658,000					658						658,00	0	0	23519	0,00	0,00	100,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.28 ТО"Энергия"	Коробка ответвительная с крышкой GE 41255	шт	171,13	120817	706,000					706						706,00	0	0	120817	0,00	0,00	100,00
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Розетка потолочная РП1-03	шт	73,34	10561	144,000					144						144,00	0	0	10561	0,00	0,00	100,00
51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	1655750	6058,000				2600,034	3558						6058,00	0	0	1655750	0,00	0,00	100,00
52	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,10	118888	156,000					156						156,00	0	0	118888	0,00	0,00	100,00
53	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,08	36027	360,000					360						360,00	0	0	36027	0,00	0,00	100,00
54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131663,71	312043	2,370				2,00	0						2,37	0	0	312043	0,00	0,00	100,00
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208709,16	703976	3,373				0,50	3						3,37	0	0	703976	0,00	0,00	100,00
56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193619,61	49373	0,255					0						0,17	0	0	32915	16457,67	0,00	66,67

57	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325379,63	70282	0,216					0						0,14	0	0	46855	23427,33	0,00	66,67
58	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	96744,44	34828	0,360					0						0,24	0	0	23219	11609,33	0,00	66,67
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	426,58	2737808	6418,000				201,64	6216						6418,00	0	0	2737808	0,00	0,00	100,00
60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21,89	7879	360,000				201,64	158						360,00	0	0	7879	0,00	0,00	100,00
61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,39	202283	6058,000					6058						6058,00	0	0	202283	0,00	0,00	100,00
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ																					
62	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	11410,00	11410	1,000						1					1,00	0	11 410	11410	0,00	100,00	100,00
63	СПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Вводное устройство ВРУ1-28-64	шт	131974,00	131974	1,000						1					1,00	0	131 974	131974	0,00	100,00	100,00
64	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1268,00	1268	1,000											0,00	1	0	0	1268,00	0,00	0,00
65	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	13945,00	13945	1,000											0,00	1	0	0	13945,00	0,00	0,00
66	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3964,00	3964	1,000						1					1,00	0	3 964	3964	0,00	100,00	100,00
67	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4471,00	4471	1,000						1					1,00	0	4 471	4471	0,00	100,00	100,00
68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4095,86	28671	7,000											0,00	7	0	0	28671,00	0,00	0,00

69	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7291,57	51041	7,000											0,00	7	0	0	51041,00	0,00	0,00
70	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	685,82	19203	28,000						28					28,00	0	19 203	19203	0,00	100,00	100,00
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и поткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20056	78,000					78						78,00	0	0	20056	0,00	0,00	100,00
72	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	360000,00	2160	0,006					0						0,01	0	0	2160	0,00	0,00	100,00
73	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	550515,79	52299	0,095					0						0,10	0	0	52299	0,00	0,00	100,00
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783000,00	3915	0,005					0						0,01	0	0	3915	0,00	0,00	100,00
75	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,11	35057	46,000					48						46,00	0	0	35057	0,00	0,00	100,00
76	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка ло установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20570	80,000					80						80,00	0	0	20570	0,00	0,00	100,00
77	23-060144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1758301,59	221546	0,126					0						0,13	0	0	221546	0,00	0,00	100,00
78	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	420,00	42000	100,000					100						100,00	0	0	42000	0,00	0,00	100,00
79	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	481,15	28869	60,000											0,00	60	0	0	28869,00	0,00	0,00
80	23-061710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП400	шт.	1830,98	109859	60,000											0,00	60	0	0	109859,00	0,00	0,00
81	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	35,55	2133	60,000											0,00	60	0	0	2133,00	0,00	0,00

82	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	352,78	21167	60,000											0,00	60	0	0	21167,00	0,00	0,00
		Всего по Электромонтажным работам			10 433 686														800 228	7 230 371	3203315,33	7,67	69,30
		в текущих ценах		1,17	12 173 425														933 660	8 435 931	3737444,06	7,67	69,30

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"27" 02 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"28" 02 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"27" 02 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"27" 02 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Какипов А.К.
"27" 02 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"28" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"28" 02 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"27" 02 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"28" 02 2018 год

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 1
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
Технический надзор (ТОО "Береке-КАБ")

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
224	27.09.2017г.	**9 723 340**

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор			
	Всего	**7 303 663**		**782 535**
	в т.ч. за месяц		2 098 882	**224 880**

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казақстан Республикасы Шымкент қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Акмойнак ТРО»
«ТРЦ Акмойнак»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Шымкент Республика Казахстан

Счет-фактура № 18 от 28 февраля 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.02.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440001968, Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047886, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ116560000004834275, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080440001968, Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440017784, ТОО"ТРЦ Акмойнак",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО"ТРЦ Акмойнак "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440017784, Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

ИИК получателя: KZ169260801143309000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по техническому надзору по объекту"Строительство Жилого Комплекса,состоящего из 5 ти и 3 х этажей многоквартирных домов в м-н Тулпар г Шымкент(2-я очередь)(дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) площадью жилых зданий 4257,44м2"зафевраль2	усл	1	1 874 001,79	1 874 001,79	12%	224 880,21	2 098 882,00		
Всего по счету:					1 874 001,79		224 880,21	2 098 882,00		

Руководитель: Исмаилов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жылкайдарова Ш. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Жылкайдарова Ш. М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО"ТРЦ Акмойнак ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.195 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	970440017784
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34, тел.: +727 390 94 16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060440001963
Договор (контракт)	Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017	

Номер документа	Дата составления
16	28.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга по техническому надзору по объекту"Строительство Жилого Комплекса,состоящего из 5 ти и 3 х этажей многоквартирных домов в м-н Тулпар г Шымкент(2-я очередь)(дома №5,№6 без наружных инженерных сетей площадью жилых зданий 4257,44м2"зафевраль2018			усл	1	2 098 882,00	2 098 882,00
				Итого	1	x	2 098 882,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Исмаилов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Дортебаев Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.02.2018

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 2
приемки выполненных работ за февраль 2018 года
Авторский надзор (ТОО "CITY ENGINEERING " (Сити Инжиниринг))

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
25-17	04.09.2017г.	1 439 420

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор			
	Всего	**1 081 217**		115 845
	в т.ч. за месяц		310 713	33 291

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Казакстан Республикасы Шымкент каласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Ақмойнак» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Шымкент Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000006 от 27 февраля 2018 г.

Дата совершения оборота: 27.02.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140001211, ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0004541, от 11.10.2009

ИИК поставщика: KZ9884906KZ000895021, в банке Филиал АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25-17 от 04.09.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140001211, Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)", ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440017784, Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак", ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440017784, ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

ИИК получателя: KZ618560000006197292, в банке АО"БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Туллар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	усл	1	277 422,32	277 422,32	12%	33 290,68	310 713,00		
Всего по счету:					**277 422,32**		**33 290,68**	**310 713,00**		

Руководитель: Сулойменов Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Уполномоченное лицо на подписание счетов фактур за гл. бухгалтера, бухгалтер Делёва Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

Делёва Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак",ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070440017784
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)",ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33., тел.: (7252) 53-42-74 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070140001211

Договор (контракт) Договор № 25-17 от 04.09.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000006	27.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	27.02.2018		усл	1	310 713,00	310 713,00	33 290,68
				Итого	1	x	310 713,00	33 290,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сулейменов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Дуйсебаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2018

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"25" 03 2018г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ Урыктемиров К.Т.
"2" 04 2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"**

за март 2018г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	760 535 910	
	Снижение прочих затрат (исключено)	тенге	5 777 296	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**754 758 614**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 962,86**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	151 667 651,14	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**739 846 150**	**181 880 332**
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 963**	150 080 660
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**136 755 187**	31 799 673
4	**1 транш из инвестиций Фонда недвижимости**	**тенге**	**120 618 193**	
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Фонда недвижимости	тенге	120 618 193	30 016 132
5	**Всего инвестиций Фонда недвижимости и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**619 227 958**	**151 864 201**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	482 472 770	120 064 528
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	136 755 187	31 799 673
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**18 092 729**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за март 2018 г.	тенге	18 092 729	4 502 420
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**721 753 421**	**147 361 781**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Фонда недвижимости** за **март т.г. всего**	тенге	**584 998 234**	**115 562 106**
7.1.1.	из них: 1 транш	тенге	120 618 193	
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	464 380 042	115 562 106
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**136 755 187**	**31 799 673**
7.2.1.	из них: зачисление на специальный счет за счет Собственного участия Застройщика	тенге	127 785 254	31 799 673
7.2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (Проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	8 969 933	

Гл.менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" 04 2018г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Саутова А.К._____
"2" 04 2018г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"2" 04 2018г.

Застройщик: ТОО " ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

АКТ
выполненных работ за март 2018г.
(отчет по ведомости договорной цены)

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
	Жилой дом № 5, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,46**	**11 055 979**	**100,00**	**11 055 979**	**3,94**	**435 235**
1.1.	Котлован	1,46	11 055 979	100,00	11 055 979	3,94	435 235
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**100,00**	**276 941 824**	**23,70**	**65 641 041**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	100,00	2 766 974	0,00	
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	100,00	58 134 036	2,40	1 397 387
3	Лестницы	0,58	4 359 758	100,00	4 359 758	26,87	1 171 642
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	100,00	3 139 312	58,77	1 845 046
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	100,00	37 599 415	3,13	1 176 288
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	100,00	24 460 987	20,46	5 004 818
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	100,00	48 057 490	38,68	18 587 837
8	Полы	3,29	24 802 125	100,00	24 802 125	32,13	7 968 192
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	100,00	40 027 592	32,89	13 166 577
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	100,00	29 885 890	38,86	11 615 009
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	100,00	3 708 245	100,00	3 708 245
	Итого общестроительные работы	**39,91**	**301 252 034**	**100,00**	**301 252 034**	**21,93**	**66 076 276**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	100,00	9 164 857	14,84	1 360 439
13	Канализация	0,82	6 185 076	100,00	6 185 076	10,69	660 923
14	Отопление	3,03	22 859 409	100,00	22 859 409	14,38	3 287 146
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	100,00	2 304 458	100,00	2 304 458
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	100,00	3 190 071	89,19	2 845 210
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**100,00**	**43 703 870**	**23,93**	**10 458 177**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	100,00	12 173 425	30,35	3 694 056
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**100,00**	**12 173 425**	**30,35**	**3 694 056**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	100,00	3 118 031	100,00	3 118 031
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**100,00**	**3 118 031**	**100,00**	**3 118 031**
	ИТОГО по жилому дому №5	**47,73**	**360 247 359**	**100,00**	**360 247 359**	**23,14**	**83 346 540**
	Жилой дом № 6, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,36**	**10 274 718**	**100,00**	**10 274 718**	**2,12**	**218 081**
1.1.	Котлован	1,36	10 274 718	100,00	10 274 718	2,12	218 081
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**100,00**	**276 941 824**	**26,63**	**73 763 107**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	100,00	2 766 974	0,00	
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	100,00	58 134 036	2,40	1 397 387
3	Лестницы	0,58	4 359 758	100,00	4 359 758	16,77	731 193
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	100,00	3 139 312	58,77	1 845 046
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	100,00	37 599 415	1,51	567 333

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	100,00	24 460 987	20,46	5 004 818
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	100,00	48 057 490	38,68	18 587 837
8	Полы	3,29	24 802 125	100,00	24 802 125	30,83	7 645 410
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	100,00	40 027 592	32,91	13 171 155
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	100,00	29 885 890	70,62	21 104 683
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	100,00	3 708 245	100,00	3 708 245
	Итого общестроительные работы	**39,81**	**300 470 773**	**100,00**	**300 470 773**	**24,62**	**73 981 188**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	100,00	9 164 857	16,21	1 485 588
13	Канализация	0,82	6 185 076	100,00	6 185 076	11,78	728 592
14	Отопление	3,03	22 859 409	100,00	22 859 409	31,54	7 210 542
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	100,00	2 304 458	100,00	2 304 458
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	100,00	3 190 071	100,00	3 190 071
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**100,00**	**43 703 870**	**34,14**	**14 919 250**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	100,00	12 173 425	30,70	3 737 444
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**100,00**	**12 173 425**	**30,70**	**3 737 444**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	100,00	3 118 031	100,00	3 118 031
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**100,00**	**3 118 031**	**100,00**	**3 118 031**
	ИТОГО по жилому дому №6	**47,63**	**359 466 098**	**100,00**	**359 466 098**	**26,64**	**95 755 913**
	ИТОГО по жилым домам №5, №6	**95,36**	**719 713 457**	**100,00**	**719 713 457**	**24,89**	**179 102 452**
	Прочие						
1	ПИР	1,02	7 700 000	100,00	7 700 000	0,00	
2	Экспертиза	0,17	1 269 933	100,00	1 269 933	0,00	
3	Услуги инженера (технадзор)	1,29	9 723 340	100,00	9 723 340	24,89	2 419 677
4	Авторский надзор	0,19	1 439 420	100,00	1 439 420	24,89	358 203
	Итого по прочим:	**2,67**	**20 132 693**	**100,00**	**20 132 693**	**13,80**	**2 777 880**
	Резерв заказчика						
	Резерв 2%	**1,98**	14 912 464	0,00		0,00	
	Итого резерв	**1,98**	14 912 464	0,00		**0,00**	
	ВСЕГО по объекту согласно сметы:	**100,00**	**754 758 614**	**98,02**	**739 846 150**	**24,10**	**181 880 332**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ"Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"29" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" 03 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"28" 03 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.А.
"28" 03 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"28" 03 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" 04 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"28" 03 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"2" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"2" 04 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многокварторных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №1
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы КЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь 2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	.23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	33,43	21 030	629,00		629,00									629,00	0,00	0	21 030	0,00	0,00	100,00
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /котован/	м3 грунта	171,08	1 250 752	7 310,73		7 310,73									7 310,73	0,00	0	1 250 752	0,00	0,00	100,00
3	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/	тенге за 1 тонну	122,00	1 605 464	13 159,31		13 159,31									13 159,31	0,00	0	1 605 464	0,00	0,00	100,00
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,07	16 126	412,70		412,70									412,70	0,00	0	16 126	0,00	0,00	100,00
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33,43	13 798	412,70		412,70									412,70	0,00	0	13 798	0,00	0,00	100,00
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2 387,29	328 413	137,57		137,57									137,57	0,00	0	328 413	0,00	0,00	100,00
7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	57,95	20 796	358,87		358,87									358,87	0,00	0	20 796	0,00	0,00	100,00
8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,39	15 571	358,87		358,87									358,87	0,00	0	15 571	0,00	0,00	100,00
9	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,29	20 602	174,16		174,16									174,16	0,00	0	20 602	0,00	0,00	100,00
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	4 770	174,16		174,16									174,16	0,00	0	4 770	0,00	0,00	100,00

11	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,95	10 092	174,16		174,16									174,16	0,00	0	10 092	0,00	0,00	100,00
12	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,85	1 889	174,16		174,16									174,16	0,00	0	1 889	0,00	0,00	100,00
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	11 814	174,16		174,16									174,16	0,00	0	11 814	0,00	0,00	100,00
14	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /из отвала для грунтовой подушки и засыпки под полы/	м3 грунта	93,69	684 943	7 310,73		7 310,73									7 310,73	0,00	0	684 943	0,00	0,00	100,00
15	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /из отвала/	тенге за 1 тонну	122,00	1 605 464	13 159,31		13 159,31									13 159,31	0,00	0	1 605 464	0,00	0,00	100,00
16	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	382,98	3 118 345	8 142,26		8 142,26									8 142,26	0,00	0	3 118 345	0,00	0,00	100,00
		Обратная засыпка															-	0,00	0	-			
17	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	12 578	459,30					229,65		229,65				459,30	0,00	6 289	12 578	0,00	50,00	100,00
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	185,82	85 347	459,30					229,65		229,65				459,30	0,00	42 674	85 347	0,00	50,00	100,00
19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	31 155	459,30					229,65		229,65				459,30	0,00	15 577	31 155	0,00	50,00	100,00
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1 141,47	16 215	14,21					7,10		7,10				14,21	0,00	8 107	16 215	0,00	50,00	100,00
21	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток грунта/	м3	171,08	129 169	755,00					377,50		377,50				755,00	0,00	64 584	129 169	0,00	50,00	100,00
22	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	347,02	471 607	1 359,00					679,50		679,50				1 359,00	0,00	235 803	471 607	0,00	50,00	100,00
		ИТОГО по земляным работам			9 475 938														373 035	9 475 938	0,00	3,94	100,00
		в текущих ценах		1,17	11 055 979														435 235	11 055 979	0,00	3,94	100,00
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031														0	11 360 031	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	13 254 231														0	13 254 231	0,00	0,00	100,00
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 835 969														373 035	20 835 969	0	1,79	100,00

		в текущих ценах			24 310 210														435 235	24 310 210	0	1,79	100,00
		3. КАРКАСЫ																					
		ИТОГО по каркасам			2 371 538														0	2 371 538	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	2 766 974														0	2 766 974	0,00	0,00	100,00
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	0	6 397 076	0,00	0,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	0	357 205	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	0	3 278 061	0,00	0,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	0	6 175	0,00	0,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	0	52 269	0,00	0,00	100,00
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	0	8 591	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	0	347 869	0,00	0,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	0	109 250	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	0	99 243	0,00	0,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00

44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43			16,43								16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43			16,43								16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20			0,20								0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17			0,17								0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03			0,03								0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66			1,66								1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12			26,12								26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00

58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76			1,76								1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32			1,32								1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44			0,44								0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05			1,05								1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05			1,05								1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01			0,01								0,01	0,00	0	2 665	0,00	0,00	100,00
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09				0,09							0,09	0,00	0	40 729	0,00	0,00	100,00

72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04				0,04							0,04	0,00	0	10 879	0,00	0,00	100,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66					185,66						185,66	0,00	0	6 732 504	0,00	0,00	100,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34					17,34						17,34	0,00	0	378 583	0,00	0,00	100,00
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34					17,34						17,34	0,00	0	3 474 245	0,00	0,00	100,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15					0,15						0,15	0,00	0	29 049	0,00	0,00	100,00

86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75					1,75						1,75	0,00	0	366 438	0,00	0,00	100,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06					0,06						0,06	0,00	0	15 327	0,00	0,00	100,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33					0,33						0,33	0,00	0	15 050	0,00	0,00	100,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20					0,20						0,20	0,00	0	40 997	0,00	0,00	100,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13					0,13						0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12					26,12						26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76					1,76						1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32					1,32						1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44					0,44						0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05					1,05						1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05					1,05						1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19					0,19						0,19	0,00	0	8 482	0,00	0,00	100,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19					0,19						0,19	0,00	0	38 409	0,00	0,00	100,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/									-								0				
99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,47	190 519	250,20						125,10	125,10				250,20	0,00	95 260	190 519	0,00	50,00	100,00

100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70						2,35	2,35				4,70	0,00	1 051 914	2 103 828	0,00	50,00	100,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	50 508	108,05							108,05				108,05	0,00	50 508	50 508	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по плитам перекрытий			49 825 936														1 197 682	49 825 936	0,00	2,40	100,00
		в текущих ценах		1,17	58 134 036														1 397 387	58 134 036	0,00	2,40	100,00
		5. ЛЕСТНИЦЫ																					
102	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15/	м3	25 069,05	63 174	2,52				2,52							2,52	0,00	0	63 174	0,00	0,00	100,00
103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 163-3/	т	250 437,50	36 063	0,14				0,14							0,14	0,00	0	36 063	0,00	0,00	100,00
104	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,80	71 667	2,19				2,19							2,19	0,00	0	71 667	0,00	0,00	100,00
105	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 729,17	11 411	0,05				0,05							0,05	0,00	0	11 411	0,00	0,00	100,00
106	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 121-3/	т	250 440,34	35 262	0,14				0,05	0,09						0,14	0,00	0	35 262	0,00	0,00	100,00
107	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени использования машин - 1,6 /косоуры,балки/	т конструкций	72 687,15	272 068	3,74				1,25	2,50						3,74	0,00	0	272 068	0,00	0,00	100,00
108	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	274 209,42	535 531	1,95				0,65	1,30						1,95	0,00	0	535 531	0,00	0,00	100,00
109	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /балки/	т	389 807,82	697 756	1,79				0,60	1,19		0,0033				1,79	0,00	1 299	697 756	0,00	0,19	100,00
110	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	882,00	131 677	149,29							149,29				149,29	0,00	131 677	131 677	0,00	100,00	100,00
111	СПРАЙСЛ ИСТСТР.14	Огнезащитная краска NATiOnAl FirE RETArdAnT PAinT	литр	3 999,03	238 810	59,72							59,72				59,72	0,00	238 810	238 810	0,00	100,00	100,00
112	СПРАЙСЛ ИСТСТР.14	Растворитель NATiOnAl FirE RETArdAnT THinnEr	литр	957,30	5 717	5,97							5,97				5,97	0,00	5 717	5 717	0,00	100,00	100,00

113	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	34 445,50	68 891	2,00					2,00						2,00	0,00	0	68 891	0,00	0,00	100,00
114	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	234 138,26	24 725	0,11					0,11						0,11	0,00	0	24 725	0,00	0,00	100,00
115	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля ПС-1/	т	205 360,00	2 567	0,01					0,01						0,01	0,00	0	2 567	0,00	0,00	100,00
116	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-3,МН-4/	т	433 564,95	14 351	0,03					0,03						0,03	0,00	0	14 351	0,00	0,00	100,00
117	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	1 620,56	345 115	212,96					212,96						212,96	0,00	0	345 115	0,00	0,00	100,00
118	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	2 159,99	459 991	212,96					212,96						212,96	0,00	0	459 991	0,00	0,00	100,00
119	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	43 295,00	51 954	1,20					1,20						1,20	0,00	0	51 954	0,00	0,00	100,00
120	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 835,15	4 212	0,19					0,19						0,19	0,00	0	4 212	0,00	0,00	100,00
121	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 373,25	38 652	0,19					0,19						0,19	0,00	0	38 652	0,00	0,00	100,00
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	201 500,00	403	0,0020					0,00						0,00	0,00	0	403	0,00	0,00	100,00
123	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	1 461,34	128 247	87,76							87,76				87,76	0,00	128 247	128 247	0,00	100,00	100,00
124	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 803,50	486 762	1,09							1,09				1,09	0,00	486 762	486 762	0,00	100,00	100,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,47	11 686	24,999							25,00				25,00	0,00	11 686	11 686	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по лестницам			3 736 693														1 004 199	3 736 693	0,00	26,87	100,00
		в текущих ценах		1,17	4 359 758														1 171 642	4 359 758	0,00	26,87	100,00
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					

126	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	22 541,27	142 010	6,30				6,30						6,30	0,00	0	142 010	0,00	0,00	100,00
127	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 767,32	27 795	0,12				0,12						0,12	0,00	0	27 795	0,00	0,00	100,00
128	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	250 440,14	28 450	0,11				0,11						0,11	0,00	0	28 450	0,00	0,00	100,00
129	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	19 739,30	74 279	3,76				3,76						3,76	0,00	0	74 279	0,00	0,00	100,00
130	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 705,09	143 846	4,54				4,54						4,54	0,00	0	143 846	0,00	0,00	100,00
131	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 680,66	34 535	0,15				0,15						0,15	0,00	0	34 535	0,00	0,00	100,00
132	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,46	35 408	46,50							46,50			46,50	0,00	35 408	35 408	0,00	100,00	100,00
133	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	4 740,34	323 765	68,30							68,30			68,30	0,00	323 765	323 765	0,00	100,00	100,00
134	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	6 820,49	317 153	46,50							46,50			46,50	0,00	317 153	317 153	0,00	100,00	100,00
135	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	1 633,31	151 898	93,00							93,00			93,00	0,00	151 898	151 898	0,00	100,00	100,00
136	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	24 191,98	18 877	0,78						0,78				0,78	0,00	0	18 877	0,00	0,00	100,00
137	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 252,72	340 408	0,78						0,78				0,78	0,00	0	340 408	0,00	0,00	100,00
138	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	31 606,13	7 832	0,25						0,25				0,25	0,00	0	7 832	0,00	0,00	100,00
139	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	255 544,79	63 324	0,25						0,25				0,25	0,00	0	63 324	0,00	0,00	100,00

140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2 939	23,65							23,65				23,65	0,00	2 939	2 939	0,00	100,00	100,00
141	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 215,43	29 033	0,38							0,38				0,38	0,00	29 033	29 033	0,00	100,00	100,00
142	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 803,85	19 449	0,26							0,26				0,26	0,00	19 449	19 449	0,00	100,00	100,00
143	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,75	4 649	0,64							0,64				0,64	0,00	4 649	4 649	0,00	100,00	100,00
144	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	125 129	32,00							32,00				32,00	0,00	125 129	125 129	0,00	100,00	100,00
145	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 795,70	13 688	0,37							0,37				0,37	0,00	13 688	13 688	0,00	100,00	100,00
146	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	8 178	32,00							32,00				32,00	0,00	8 178	8 178	0,00	100,00	100,00
147	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,62	9 743	7,40							7,40				7,40	0,00	9 743	9 743	0,00	100,00	100,00
148	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,64	25 552	8,80							8,80				8,80	0,00	25 552	25 552	0,00	100,00	100,00
149	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	324,84	10 135	31,20							31,20				31,20	0,00	10 135	10 135	0,00	100,00	100,00
150	СПРАЙСЛИСТСТР.15	Металлический сайдинг Софит L-брус	м2	3 647,47	113 801	31,20							31,20				31,20	0,00	113 801	113 801	0,00	100,00	100,00
151	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В12,5/	м3	42 557,87	100 011	2,35				2,35							2,35	0,00	0	100 011	0,00	0,00	100,00
152	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	35 136,13	108 922	3,10				3,10							3,10	0,00	0	108 922	0,00	0,00	100,00

153	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 530,61	11 639	0,05				0,05							0,05	0,00	0	11 639	0,00	0,00	100,00
154	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4 088	0,02				0,02							0,02	0,00	0	4 088	0,00	0,00	100,00
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 187,50	3 283	0,02				0,02							0,02	0,00	0	3 283	0,00	0,00	100,00
156	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стойка Ст-1/	т конструкций	24 278,15	5 499	0,23							0,23				0,23	0,00	5 499	5 499	0,00	100,00	100,00
157	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	95 547,72	20 323	0,21							0,21				0,21	0,00	20 323	20 323	0,00	100,00	100,00
158	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 261,38	191 606	0,44							0,44				0,44	0,00	191 606	191 606	0,00	100,00	100,00
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,33	1 256	10,10							10,10				10,10	0,00	1 256	1 256	0,00	100,00	100,00
160	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 805,56	10 772	0,14							0,14				0,14	0,00	10 772	10 772	0,00	100,00	100,00
161	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 312,50	1 053	0,14							0,14				0,14	0,00	1 053	1 053	0,00	100,00	100,00
162	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,31	56 504	14,45							14,45				14,45	0,00	56 504	56 504	0,00	100,00	100,00
163	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 800,00	5 888	0,16							0,16				0,16	0,00	5 888	5 888	0,00	100,00	100,00
164	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,57	3 693	14,45							14,45				14,45	0,00	3 693	3 693	0,00	100,00	100,00
165	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 903,60	14 518	5,00							5,00				5,00	0,00	14 518	14 518	0,00	100,00	100,00

166	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	398 888,89	718	0,0018							0,00				0,00	0,00	718	718	0,00	100,00	100,00
167	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,51	6 549	8,60							8,60				8,60	0,00	6 549	6 549	0,00	100,00	100,00
168	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 918,00	69 920	0,16							0,16				0,16	0,00	69 920	69 920	0,00	100,00	100,00
169	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,56	1 679	3,59							3,59				3,59	0,00	1 679	1 679	0,00	100,00	100,00
170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 500,00	867	0,002							0,00				0,00	0,00	867	867	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			2 690 664														1 581 365	2 690 664	0,00	58,77	100,00
		в текущих ценах		1,17	3 139 312														1 845 046	3 139 312	0,00	58,77	100,00
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151,0	303,12							454,12	0,00	0	8 880 255	0,00	0,00	100,00
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519	1038,70							1 557,70	0,00	0	- 479 670	0,00	0,00	100,00
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			90,536	212,78	77						380,20	0,00	0	7 058 161	0,00	0,00	100,00
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29	0,58							0,87	0,00	0	64 956	0,00	0,00	100,00
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261	0,52							0,78	0,00	0	185 886	0,00	0,00	100,00
6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029	0,06							0,09	0,00	0	21 456	0,00	0,00	100,00
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24	24,49							36,73	0,00	0	1 545 261	0,00	0,00	100,00

8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54	3,09							4,63	0,00	0	96 893	0,00	0,00	100,00
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12	2,24							3,36	0,00	0	672 678	0,00	0,00	100,00
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,424	0,85							1,28	0,00	0	262 289	0,00	0,00	100,00
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730				535,58	1071						1 606,73	0,00	0	5 703 089	0,00	0,00	100,00
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387				13,46	27						40,39	0,00	0	35 221	0,00	0,00	100,00
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342				0,11	0						0,34	0,00	0	82 062	0,00	0,00	100,00
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200				0,07	0						0,20	0,00	0	47 653	0,00	0,00	100,00
15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102				0,03	0						0,10	0,00	0	25 249	0,00	0,00	100,00
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550				0,85	2						2,55	0,00	0	59 420	0,00	0,00	100,00
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285				0,09	0						0,28	0,00	0	141 005	0,00	0,00	100,00
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311				0,10	0						0,31	0,00	0	63 959	0,00	0,00	100,00
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490					42						42,49	0,00	0	830 886	0,00	0,00	100,00
20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550					183						182,55	0,00	0	- 56 214	0,00	0,00	100,00

21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Ст-2/	т	237 816,64	25161	0,106					0						0,11	0,00	0	25 161	0,00	0,00	100,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-2/	т	246 435,64	2489	0,010					0						0,01	0,00	0	2 489	0,00	0,00	100,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500					10						9,50	0,00	0	310 600	0,00	0,00	100,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134					1						1,13	0,00	0	23 732	0,00	0,00	100,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920					1						0,92	0,00	0	184 413	0,00	0,00	100,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214					0						0,21	0,00	0	44 066	0,00	0,00	100,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040					0						0,04	0,00	0	1 797	0,00	0,00	100,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040					0						0,04	0,00	0	8 199	0,00	0,00	100,00
29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476						0,476					0,48	0,00	0	32 308	0,00	0,00	100,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476						0,476					0,48	0,00	0	216 374	0,00	0,00	100,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640						16,640					16,64	0,00	0	2 068	0,00	0,00	100,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770					23						22,77	0,00	0	80 822	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	238 103,45	1381	0,006					0						0,01	0,00	0	1 381	0,00	0,00	100,00
34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Ст-3/	т	243 076,92	316	0,0013					0						0,00	0,00	0	316	0,00	0,00	100,00

35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220					0						0,22	0,00	0	7 193	0,00	0,00	100,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056					0						0,06	0,00	0	1 177	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156					0						0,16	0,00	0	31 273	0,00	0,00	100,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010					0						0,01	0,00	0	2 049	0,00	0,00	100,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024					0						0,02	0,00	0	1 010	0,00	0,00	100,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006					0						0,01	0,00	0	133	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005					0						0,00	0,00	0	962	0,00	0,00	100,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002					0						0,00	0,00	0	321	0,00	0,00	100,00
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800					1						0,80	0,00	0	29 088	0,00	0,00	100,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022					0						0,02	0,00	0	472	0,00	0,00	100,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020					0						0,02	0,00	0	4 088	0,00	0,00	100,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012					0						0,00	0,00	0	247	0,00	0,00	100,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940					38						37,94	0,00	0	135 402	0,00	0,00	100,00

48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210					26						26,21	0,00	0	151 697	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063					0						0,06	0,00	0	15 017	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009					0						0,01	0,00	0	2 229	0,00	0,00	100,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560					11						10,56	0,00	0	383 960	0,00	0,00	100,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464					0						0,46	0,00	0	10 125	0,00	0,00	100,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132					0						0,13	0,00	0	2 761	0,00	0,00	100,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492					0						0,49	0,00	0	98 497	0,00	0,00	100,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104					0						0,10	0,00	0	21 428	0,00	0,00	100,00
56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400							188				188,40	0,00	416 353	416 353	0,00	100,00	100,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347							0,347				0,35	0,00	83 121	83 121	0,00	100,00	100,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400							188				188,40	0,00	22 454	22 454	0,00	100,00	100,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900					167						166,90	0,00	0	595 642	0,00	0,00	100,00

60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330					57						57,33	0,00	0	331 812	0,00	0,00	100,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209					0						0,21	0,00	0	49 630	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027					0						0,03	0,00	0	6 577	0,00	0,00	100,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160					28						28,16	0,00	0	1 023 893	0,00	0,00	100,00
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236					1						1,24	0,00	0	27 000	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416					0						0,42	0,00	0	8 694	0,00	0,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360					1						1,36	0,00	0	272 470	0,00	0,00	100,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292					0						0,29	0,00	0	60 154	0,00	0,00	100,00
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400						638,400					638,40	0,00	0	1 410 826	0,00	0,00	100,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175						1,175					1,18	0,00	0	281 659	0,00	0,00	100,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400						638,400					638,40	0,00	0	76 087	0,00	0,00	100,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580							42				41,58	0,00	53 664	53 664	0,00	100,00	100,00

72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468							0				0,47	0,00	97 128	97 128	0,00	100,00	100,00
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650							0,650				0,65	0,00	321 796	321 796	0,00	100,00	100,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109							98,109				98,11	0,00	7 567	7 567	0,00	100,00	100,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109							98,109				98,11	0,00	6 097	6 097	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по стенам и перегородкам			32 225 976														1 008 182	32 225 976	0,00	3,13	100,00
		в текущих ценах		1,17	37 599 415														1 176 288	37 599 415	0,00	3,13	100,00
		8. КРОВЛЯ																					
76	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,19	88236	863,460					863						863,46	0,00	0	88 236	0,00	0,00	100,00
77	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	422 971,43	7402	0,018					0						0,02	0,00	0	7 402	0,00	0,00	100,00
78	11-120101-1405 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	29 062,85	6273653	215,865					215,87						215,87	0,00	0	6 273 653	0,00	0,00	100,00
79	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	224,99	194267	863,460					863,46						863,46	0,00	0	194 267	0,00	0,00	100,00
80	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм на раст-ре М100/	м2 стяжки	698,00	602695	863,460					863,46						863,46	0,00	0	602 695	0,00	0,00	100,00
81	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	287,94	248627	863,460					863,46						863,46	0,00	0	248 627	0,00	0,00	100,00
82	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15 953,23	14326	0,898					0,90						0,90	0,00	0	14 326	0,00	0,00	100,00
83	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 956,57	221767	0,898					0,90						0,90	0,00	0	221 767	0,00	0,00	100,00

84	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 214,63	1182156	15,310						15,310					15,31	0,00	0	1 182 156	0,00	0,00	100,00
85	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	60 123,73	106419	1,770						1,770					1,77	0,00	0	106 419	0,00	0,00	100,00
86	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 802,94	539030	7,206						7,206					7,21	0,00	0	539 030	0,00	0,00	100,00
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,23	177512	24,286						24,286					24,29	0,00	0	177 512	0,00	0,00	100,00
88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	4496824	1150,000						1150,000					1 150,00	0,00	0	4 496 824	0,00	0,00	100,00
89	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 796,94	562846	15,296						15,296					15,30	0,00	0	562 846	0,00	0,00	100,00
90	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1 918,19	410647	214,080						214,080					214,08	0,00	0	410 647	0,00	0,00	100,00
91	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки, карнизная доска/	м3	36 796,98	119443	3,246						3,246					3,25	0,00	0	119 443	0,00	0,00	100,00
92	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	293899	1150,000						1150,000					1 150,00	0,00	0	293 899	0,00	0,00	100,00
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительный элемент МС-1,2,3/	т стальных элементов	495 157,81	178851	0,361						0,361					0,36	0,00	0	178 851	0,00	0,00	100,00

94	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	131661	100,000						100,000					100,00	0,00	0	131 661	0,00	0,00	100,00
95	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	975,35	19507	20,000						20,000					20,00	0,00	0	19 507	0,00	0,00	100,00
96	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 197,10	30526	25,500						25,500					25,50	0,00	0	30 526	0,00	0,00	100,00
97	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	719,06	18336	25,500						25,500					25,50	0,00	0	18 336	0,00	0,00	100,00
98	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1 281,50	7689	6,000						6,000					6,00	0,00	0	7 689	0,00	0,00	100,00
99	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,68	238102	82,000						82,000					82,00	0,00	0	238 102	0,00	0,00	100,00
100	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	456,73	61750	135,200						135,200					135,20	0,00	0	61 750	0,00	0,00	100,00
101	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	930,47	125799	135,200						135,200					135,20	0,00	0	125 799	0,00	0,00	100,00
102	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	9 048,50	36194	4,000						4,000					4,00	0,00	0	36 194	0,00	0,00	100,00
103	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 362,96	34149	1,204						1,204					1,20	0,00	0	34 149	0,00	0,00	100,00
104	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3 564,63	114068	32,000						32,000					32,00	0,00	0	114 068	0,00	0,00	100,00
105	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	223,44	7150	32,000						32,000					32,00	0,00	0	7 150	0,00	0,00	100,00
106	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	23699	18,000						18,000					18,00	0,00	0	23 699	0,00	0,00	100,00
107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 837,33	65372	23,040						23,040					23,04	0,00	0	65 372	0,00	0,00	100,00

108	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10 282,67	30848	3,000						3,000					3,00	0,00	0	30 848	0,00	0,00	100,00
109	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1 243,75	2985	2,400						2,400					2,40	0,00	0	2 985	0,00	0,00	100,00
110	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	316,13	2529	8,000						8,000					8,00	0,00	0	2 529	0,00	0,00	100,00
111	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	390,25	3122	8,000						8,000					8,00	0,00	0	3 122	0,00	0,00	100,00
112	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	886,50	3546	4,000						4,000					4,00	0,00	0	3 546	0,00	0,00	100,00
113	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 806,82	6583	0,088							0				0,09	0,00	6 583	6 583	0,00	100,00	100,00
114	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8 250,00	726	0,088							0				0,09	0,00	726	726	0,00	100,00	100,00
115	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4979	97,800							98				97,80	0,00	4 979	4 979	0,00	100,00	100,00
116	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 359,96	5326	0,188							0				0,19	0,00	5 326	5 326	0,00	100,00	100,00
117	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 941,97	28121	0,782							1				0,78	0,00	28 121	28 121	0,00	100,00	100,00
118	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	14610	39,120							39				39,12	0,00	14 610	14 610	0,00	100,00	100,00
119	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4572	89,800							90				89,80	0,00	4 572	4 572	0,00	100,00	100,00

120	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 368,14	3668	0,129							0				0,13	0,00	3 668	3 668	0,00	100,00	100,00
121	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 942,09	32276	0,898							1				0,90	0,00	32 276	32 276	0,00	100,00	100,00
122	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	13415	35,920							36				35,92	0,00	13 415	13 415	0,00	100,00	100,00
123	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	106,56	18116	170,000							170				170,00	0,00	18 116	18 116	0,00	100,00	100,00
124	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	342 756,24	318352	0,929							1				0,93	0,00	318 352	318 352	0,00	100,00	100,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	47681	102,000							102				102,00	0,00	47 681	47 681	0,00	100,00	100,00
126	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	1 598,04	914079	572,000							572				572,00	0,00	914 079	914 079	0,00	100,00	100,00
127	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	109538	190,400							190				190,40	0,00	109 538	109 538	0,00	100,00	100,00
128	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Желоб водосточный D 150 мм, длиной 3 м	шт	5 089,84	295211	58,000							58				58,00	0,00	295 211	295 211	0,00	100,00	100,00
129	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель желоба D 150 мм, длиной 350 мм	шт	880,09	147855	168,000							168				168,00	0,00	147 855	147 855	0,00	100,00	100,00
130	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Заглушка желоба D 150 мм	шт	850,75	51045	60,000							60				60,00	0,00	51 045	51 045	0,00	100,00	100,00
131	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Соединитель желоба D 150 мм	шт	1 026,77	172498	168,000							168				168,00	0,00	172 498	172 498	0,00	100,00	100,00
132	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Угол желоба наружный D 150x90	шт	4 561,75	18247	4,000							4				4,00	0,00	18 247	18 247	0,00	100,00	100,00
133	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка выпускная 150/100 мм	шт	1 931,32	73390	38,000							38				38,00	0,00	73 390	73 390	0,00	100,00	100,00
134	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Паук D 100 мм	шт	2 356,69	84841	36,000							36				36,00	0,00	84 841	84 841	0,00	100,00	100,00
135	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка водосборная 300/100 мм	шт	6 869,58	247305	36,000							36				36,00	0,00	247 305	247 305	0,00	100,00	100,00
136	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба водосточная D 100 мм, длиной 3 м	шт	4 111,97	468765	114,000							114				114,00	0,00	468 765	468 765	0,00	100,00	100,00
137	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба соединительная D 100x1000 мм	шт	2 156,21	120748	56,000							56				56,00	0,00	120 748	120 748	0,00	100,00	100,00

138	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель трубы D 100 мм	шт	1 178,34	801273	680,000							680				680,00	0,00	801 273	801 273	0,00	100,00	100,00
139	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы D 100 мм (60 град.)	шт	1 853,09	133422,4	72,000							72				72,00	0,00	133 422	133 422	0,00	100,00	100,00
140	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы сливное D 100 мм (60 град.)	шт	2 029,09	73047,4	36,000							36				36,00	0,00	73 047	73 047	0,00	100,00	100,00
141	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /вертикальный деформационный шов в стене/	м2 покрытия	2 535,33	63251,4	24,948							25				24,95	0,00	63 251	63 251	0,00	100,00	100,00
142	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /горизонтальный деформационный шов на плите/	м2 покрытия	2 431,89	16624,4	6,836							7				6,84	0,00	16 624	16 624	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по кровле			20 965 198														4 289 566	20 965 198	0,00	20,46	100,00
		в текущих ценах		1,17	24 460 987														5 004 818	24 460 987	0,00	20,46	100,00
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																					
143	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,2,3,4,14,15/	м2 проемов	1 466,47	429792	293,080						293,080					293,08	0,00	0	429 792	0,00	0,00	100,00
144	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	9 184,49	817052	88,960						88,960					88,96	0,00	0	817 052	0,00	0,00	100,00
145	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,14,15/	м2	8 101,38	1653654	204,120						204,120					204,12	0,00	0	1 653 654	0,00	0,00	100,00
146	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,24	169750	352,000						352,000					352,00	0,00	0	169 750	0,00	0,00	100,00
147	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4 094,83	720690	176,000						176,000					176,00	0,00	0	720 690	0,00	0,00	100,00
148	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Д-7,8,16,17/	м2 проемов	3 756,10	341294	90,864					91						90,86	0,00	0	341 294	0,00	0,00	100,00
149	21-090203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /Д-7,8,16,17/	м2	15 971,35	1451221	90,864					91						90,86	0,00	0	1 451 221	0,00	0,00	100,00
150	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен /Д-5,6,9,10,11,12,13/	м2 проемов	2 525,45	216911	85,890						85,890					85,89	0,00	0	216 911	0,00	0,00	100,00
151	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-5,6/	м2	28 679,30	2168155	75,600						75,600					75,60	0,00	0	2 168 155	0,00	0,00	100,00

152	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-9/	м2	36 363,78	400147	11,004						11,004					11,00	0,00	0	400 147	0,00	0,00	100,00
153	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10,11/	м2	23 176,67	83436	3,600						3,600					3,60	0,00	0	83 436	0,00	0,00	100,00
154	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-12,13/	м2	36 430,63	121314	3,330						3,330					3,33	0,00	0	121 314	0,00	0,00	100,00
155	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2 проемов	2 407,29	333650	138,600					139						138,60	0,00	0	333 650	0,00	0,00	100,00
156	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1/	м2	16 460,53	2281430	138,600					139						138,60	0,00	0	2 281 430	0,00	0,00	100,00
157	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2/	м2 проемов	3 200,07	46593	14,560					15						14,56	0,00	0	46 593	0,00	0,00	100,00
158	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/	м2	15 618,82	227410	14,560					15						14,56	0,00	0	227 410	0,00	0,00	100,00
159	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-3,4/	м2 проемов	3 774,70	173334	45,920					46						45,92	0,00	0	173 334	0,00	0,00	100,00
160	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/	м2	16 959,60	778785	45,920					46						45,92	0,00	0	778 785	0,00	0,00	100,00
161	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	822,32	117756	143,200					143						143,20	0,00	0	117 756	0,00	0,00	100,00
162	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	720,33	103151	143,200					143						143,20	0,00	0	103 151	0,00	0,00	100,00
163	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	66,68	15203	228,000					228						228,00	0,00	0	15 203	0,00	0,00	100,00

164	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1 580,32	244002	154,400							154				154,40	0,00	244 002	244 002	0,00	100,00	100,00
165	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2 224,18	2048824	921,160							921				921,16	0,00	2 048 824	2 048 824	0,00	100,00	100,00
166	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 11	Приточный клапан ЕММ, 5-35м3/ч, козырек ASAM, белый	шт	8 388,23	956259	114,000							114				114,00	0,00	956 259	956 259	0,00	100,00	100,00
		Витражи															-	0,00	0	-			
167	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8 141,56	6588805	809,280						405	405				809,28	0,00	3 294 402	6 588 805	0,00	50,00	100,00
168	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19 877,76	16086674	809,280						405	405				809,28	0,00	8 043 337	16 086 674	0,00	50,00	100,00
169	21-130510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	- 2 824,65	-1926312	681,966						341	341				681,97	0,00	-963 156	- 1 926 312	0,00	50,00	100,00
170	21-130510-0701 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	6 065,17	4136240	681,966						341	341				681,97	0,00	2 068 120	4 136 240	0,00	50,00	100,00
171	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10 253,46	49217	4,800						4,800					4,80	0,00	0	49 217	0,00	0,00	100,00
172	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3 475,83	16684	4,800						4,800					4,80	0,00	0	16 684	0,00	0,00	100,00
173	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 916,22	12809	0,189						0,189					0,19	0,00	0	12 809	0,00	0,00	100,00
174	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 854,72	85786	0,189						0,189					0,19	0,00	0	85 786	0,00	0,00	100,00
175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,11	135	4,339						4,339					4,34	0,00	0	135	0,00	0,00	100,00
176	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 888,58	9871	0,145							0				0,15	0,00	9 871	9 871	0,00	100,00	100,00
177	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 653,37	66107	0,145							0				0,15	0,00	66 107	66 107	0,00	100,00	100,00

178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,40	208	1,672							2				1,67	0,00	208	208	0,00	100,00	100,00
179	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	114 535,52	16768	0,146							0				0,15	0,00	16 768	16 768	0,00	100,00	100,00
180	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	389 965,85	57091	0,146							0				0,15	0,00	57 091	57 091	0,00	100,00	100,00
181	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,00	964	2,000							2				2,00	0,00	964	964	0,00	100,00	100,00
182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,38	403	3,240							3				3,24	0,00	403	403	0,00	100,00	100,00
		Стремянка															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	72 708,64	4966	0,068							0				0,07	0,00	4 966	4 966	0,00	100,00	100,00
184	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	337 768,67	23070	0,068							0				0,07	0,00	23 070	23 070	0,00	100,00	100,00
185	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,57	2076	4,440							4				4,44	0,00	2 076	2 076	0,00	100,00	100,00
		Почтовые ящики											0				-		0				
186	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-4 (500x385x195мм)	шт	6 600,75	26403	4,000							4				4,00	0,00	26 403	26 403	0,00	100,00	100,00
187	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-5 (590x385x195мм)	шт	7 920,75	31683	4,000							4				4,00	0,00	31 683	31 683	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по кровле			41 189 458														15 931 397	41 189 458	0,00	38,68	100,00
		в текущих ценах		1,17	48 057 490														18 587 837	48 057 490	0,00	38,68	100,00
		9. ПОЛЫ																					
		На отм. -2,300																					
		Плитус (АР-12)																					
188	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	185,83	47014	253,000				253							253,00	0,00	0	47 014	0,00	0,00	100,00
189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,00	41770	65,780			66								65,78	0,00	0	41 770	0,00	0,00	100,00

190	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	226,70	14912	65,780				66							65,78	0,00	0	14 912	0,00	0,00	100,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,25	155024	682,160				682							682,16	0,00	0	155 024	0,00	0,00	100,00
192	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,16	1494214	68,216				68							68,22	0,00	0	1 494 214	0,00	0,00	100,00
193	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство /30 мм/	м2 покрытия	988,17	674092	682,160					682						682,16	0,00	0	674 092	0,00	0,00	100,00
194	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	167,80	114464	682,160					682						682,16	0,00	0	114 464	0,00	0,00	100,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
195	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,29	2982	13,120				13,12							13,12	0,00	0	2 982	0,00	0,00	100,00
196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /60 мм/	м2 стяжки	793,90	10416	13,120				13,12							13,12	0,00	0	10 416	0,00	0,00	100,00
197	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	722,10	9474	13,120				13,12							13,12	0,00	0	9 474	0,00	0,00	100,00
198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 896,19	22991	1,050				1,05							1,05	0,00	0	22 991	0,00	0,00	100,00
199	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	1 101,91	14457	13,120					13						13,12	0,00	0	14 457	0,00	0,00	100,00
200	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 201,75	-2647	13,120					13						13,12	0,00	0	- 2 647	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000																					
		Тип 1																					
201	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	196649	52,380					52						52,38	0,00	0	196 649	0,00	0,00	100,00
202	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	170854	52,380						52					52,38	0,00	170 854	170 854	0,00	100,00	100,00
		Тип 2																					

203	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	483185	451,500					452						451,50	0,00	0	483 185	0,00	0,00	100,00
204	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	704399	451,500					452						451,50	0,00	0	704 399	0,00	0,00	100,00
205	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	514902	451,500					452						451,50	0,00	0	514 902	0,00	0,00	100,00
206	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	300871	451,500					452						451,50	0,00	0	300 871	0,00	0,00	100,00
207	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	1000289	451,500							452				451,50	0,00	1 000 289	1 000 289	0,00	100,00	100,00
208	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	163955	474,075							474				474,08	0,00	163 955	163 955	0,00	100,00	100,00
		Тип 3															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
209	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	454268	121,000					121						121,00	0,00	0	454 268	0,00	0,00	100,00
210	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,17	129491	121,000					121						121,00	0,00	0	129 491	0,00	0,00	100,00
211	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	188776	121,000					121						121,00	0,00	0	188 776	0,00	0,00	100,00
212	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	137992	121,000					121						121,00	0,00	0	137 992	0,00	0,00	100,00
213	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	80632	121,000					121						121,00	0,00	0	80 632	0,00	0,00	100,00
214	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	268073	121,000							121				121,00	0,00	268 073	268 073	0,00	100,00	100,00

215	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	43939	127,050							127				127,05	0,00	43 939	43 939	0,00	100,00	100,00
		Тип 4															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
216	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	89646	60,360					60						60,36	0,00	0	89 646	0,00	0,00	100,00
217	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	0	58 798	0,00	0,00	100,00
218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	0	58 798	0,00	0,00	100,00
219	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	64596	60,360					60						60,36	0,00	0	64 596	0,00	0,00	100,00
220	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	43946	60,360					60						60,36	0,00	0	43 946	0,00	0,00	100,00
221	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,42	68836	60,360					60						60,36	0,00	0	68 836	0,00	0,00	100,00
222	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,92	150835	60,360					60						60,36	0,00	0	150 835	0,00	0,00	100,00
223	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,81	196883	60,360						60,360					60,36	0,00	0	196 883	0,00	0,00	100,00
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,49	40086	63,378						63,378					63,38	0,00	0	40 086	0,00	0,00	100,00
		Тип 5															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
225	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,26	14072	61,920					62						61,92	0,00	0	14 072	0,00	0,00	100,00
226	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,07	67815	3,096					3						3,10	0,00	0	67 815	0,00	0,00	100,00

227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	826,97	51206	61,920					62						61,92	0,00	0	51 206	0,00	0,00	100,00
228	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,89	344702	61,920							62				61,92	0,00	344 702	344 702	0,00	100,00	100,00
229	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	192413	65,016							65				65,02	0,00	192 413	192 413	0,00	100,00	100,00
		На отм.+2,780...+5,580															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		Тип 6															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
230	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,29	393299	104,760					105						104,76	0,00	0	393 299	0,00	0,00	100,00
231	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	341708	104,760							105				104,76	0,00	341 708	341 708	0,00	100,00	100,00
		Тип 7															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
232	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	966241	902,880					903						902,88	0,00	0	966 241	0,00	0,00	100,00
233	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	1408610	902,880					903						902,88	0,00	0	1 408 610	0,00	0,00	100,00
234	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	1029668	902,880					903						902,88	0,00	0	1 029 668	0,00	0,00	100,00
235	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	601663	902,880					903						902,88	0,00	0	601 663	0,00	0,00	100,00
236	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	2000313	902,880							903				902,88	0,00	2 000 313	2 000 313	0,00	100,00	100,00
237	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	327867	948,024							948				948,02	0,00	327 867	327 867	0,00	100,00	100,00
		Тип 8															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
238	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	909137	242,160					242						242,16	0,00	0	909 137	0,00	0,00	100,00

239	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	259154	242,160					242						242,16	0,00	0	259 154	0,00	0,00	100,00
240	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	377801	242,160					242						242,16	0,00	0	377 801	0,00	0,00	100,00
241	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	276166	242,160					242						242,16	0,00	0	276 166	0,00	0,00	100,00
242	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	161371	242,160					242						242,16	0,00	0	161 371	0,00	0,00	100,00
243	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	536501	242,160							242				242,16	0,00	536 501	536 501	0,00	100,00	100,00
244	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	87937	254,268							254				254,27	0,00	87 937	87 937	0,00	100,00	100,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	173946	117,120					117						117,12	0,00	0	173 946	0,00	0,00	100,00
246	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	0	114 090	0,00	0,00	100,00
247	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	0	114 090	0,00	0,00	100,00
248	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	125339	117,120					117						117,12	0,00	0	125 339	0,00	0,00	100,00
249	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	85270	117,120					117						117,12	0,00	0	85 270	0,00	0,00	100,00
250	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,43	133567	117,120					59		59				117,12	0,00	66 784	133 567	0,00	50,00	100,00

251	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,93	292675	117,120					59		59				117,12	0,00	146 338	292 675	0,00	50,00	100,00
252	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	382024	117,120						117,120					117,12	0,00	0	382 024	0,00	0,00	100,00
253	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,50	77782	122,976						122,976					122,98	0,00	0	77 782	0,00	0,00	100,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	826,96	102411	123,840					62		62				123,84	0,00	51 206	102 411	0,00	50,00	100,00
255	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	199,06	24651	123,840					62		62				123,84	0,00	12 326	24 651	0,00	50,00	100,00
256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,90	689405,4	123,840							124				123,84	0,00	689 405	689 405	0,00	100,00	100,00
257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	384826,4	130,032							130				130,03	0,00	384 826	384 826	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по полам			21 257 583														6 829 435	21 257 583	0,00	32,13	100,00
		в текущих ценах		1,17	24 802 125														7 968 192	24 802 125	0,00	32,13	100,00
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					
		На отм.-2,300																					
		Потолки																					
258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120					13						13,12	0,00	0	14 792	0,00	0,00	100,00
259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120					13						13,12	0,00	0	3 924	0,00	0,00	100,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160					682						682,16	0,00	0	81 303	0,00	0,00	100,00
		Стены																	0				
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250					33						33,25	0,00	0	42 163	0,00	0,00	100,00

262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250					33						33,25	0,00	0	25 327	0,00	0,00	100,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250					33						33,25	0,00	0	8 959	0,00	0,00	100,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640					826						825,64	0,00	0	98 403	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000																	0				
		Потолки																	0				
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выраанивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200					747						747,20	0,00	0	842 418	0,00	0,00	100,00
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200						747					747,20	0,00	344 389	344 389	0,00	100,00	100,00
		Стены																	0				
267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	0	3 501 884	0,00	0,00	100,00
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуриаание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200					2057,2						2 057,20	0,00	0	1 567 014	0,00	0,00	100,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130						1204					1 204,13	0,00	2 790 382	2 790 382	0,00	100,00	100,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390						696					696,39	0,00	287 341	287 341	0,00	100,00	100,00

271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680							157				156,68	0,00	84 182	84 182	0,00	100,00	100,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310					258						258,31	0,00	0	1 439 269	0,00	0,00	100,00
		Галтели																	0				
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920						688					687,92	0,00	0	116 538	0,00	0,00	100,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799						695					694,80	0,00	0	32 613	0,00	0,00	100,00
		На отм.+2,780...+5,580																	0				
		Потолки																	0				
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820					1490,8						1 490,82	0,00	0	1 680 799	0,00	0,00	100,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490,820							1491				1 490,82	0,00	687 129	687 129	0,00	100,00	100,00
		Стены																	0				
277	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930					4634,93						4 634,93	0,00	0	7 009 682	0,00	0,00	100,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730					4067,73						4 067,73	0,00	0	3 098 479	0,00	0,00	100,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260							2408				2 408,26	0,00	5 580 764	5 580 764	0,00	100,00	100,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110							1346				1 346,11	0,00	555 425	555 425	0,00	100,00	100,00

281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360							313				313,36	0,00	168 364	168 364	0,00	100,00	100,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200					510	56,720					567,20	0,00	0	3 160 363	0,00	0,00	100,00
		Галтели																	0				
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840						1375,840					1 375,84	0,00	0	233 076	0,00	0,00	100,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598						1389,598					1 389,60	0,00	0	65 225	0,00	0,00	100,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов) /толщ. 12мм/	1 438,64	65458	45,500							46				45,50	0,00	65 458	65 458	0,00	100,00	100,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500							46				45,50	0,00	34 658	34 658	0,00	100,00	100,00
287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500							46				45,50	0,00	18 774	18 774	0,00	100,00	100,00
288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595							443				442,60	0,00	485 417	485 417	0,00	100,00	100,00
289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595							443				442,60	0,00	182 621	182 621	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по внутренней отделке			34 307 135														11 284 904	34 307 135	0,00	32,89	100,00
		в текущих ценах		1,17	40 027 592														13 166 577	40 027 592	0,00	32,89	100,00
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																					
290	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	578,14	659755	1141,170					799	342,351					1 141,17	0,00	0	659 755	0,00	0,00	100,00

291	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 /стены/80 мм/	м3	13 914,95	1333859	95,858					67	28,757					95,86	0,00	0	1 333 859	0,00	0,00	100,00
292	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 13	Ветро-гидрозащита TУvEK 1500x50м	м2	421,07	528569	1255,287					879	376,586					1 255,29	0,00	0	528 569	0,00	0,00	100,00
293	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7 271,55	8298078	1141,170						1141,170					1 141,17	0,00	0	8 298 078	0,00	0,00	100,00
294	22-020201-0208 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм	м2	2 588,93	3102127	1198,229						1198,229					1 198,23	0,00	0	3 102 127	0,00	0,00	100,00
295	21-080102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм x 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	403,58	460559	1141,170						1141,170					1 141,17	0,00	0	460 559	0,00	0,00	100,00
296	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 168,14	2474212	1141,170							1141				1 141,17	0,00	2 474 212	2 474 212	0,00	100,00	100,00
297	СПРАЙС-ЛИСТСТР.	Финишное декоративное покрытие по эффекту "Леонардо" с грунтовочным покрытием (расход 2 кг/1м2)	м2	3 813,72	4352106	1141,170							1141				1 141,17	0,00	4 352 106	4 352 106	0,00	100,00	100,00
298	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /фасонные изделия/	м	2 224,18	101200	45,500							46				45,50	0,00	101 200	101 200	0,00	100,00	100,00
299	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	769,89	1276791	1658,400					1161	497,520					1 658,40	0,00	0	1 276 791	0,00	0,00	100,00
		Цоколь																	0				
300	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	699,40	154428	220,800							221				220,80	0,00	154 428	154 428	0,00	100,00	100,00
301	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	27 895,45	323364	11,592							12				11,59	0,00	323 364	323 364	0,00	100,00	100,00
302	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9 407,53	2304374	244,950							245				244,95	0,00	2 304 374	2 304 374	0,00	100,00	100,00
303	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство /крыльца, пандусы/	м2 покрытия	3 248,50	245391	75,540							76				75,54	0,00	245 391	245 391	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по наружной отделке			25 614 813														9 955 075	25 614 813	0,00	38,86	100,00
		в текущих ценах		1,17	29 885 890														11 615 009	29 885 890	0,00	38,86	100,00
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																					