104	13-020201-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи рама сходящаяся ленточного ширина ленты конвейера 800 мм. Монтаж оборудования	т	54 534,44	49 081	0,900							1				0,90	0,00	49 081	49 081	0,00	100,00	100,00
105	01-РАЗС-ЛИСТОПРОКАТ-13	Ножничная подъемная платформа НА-201	шт	782 202,08	3 128 808	4,000							4				4,00	0,00	3 128 808	3 128 808	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по наружной отделке			3 178 889														3 178 889	3 178 889	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	3 708 845														3 708 845	3 708 845	0,00	100,00	100,00
		Итого по разделу СМР АР			337 363 293														76 080 694	277 363 293	0,00	22,70	100,00
		в текущих ценах		1,17	376 641 834														85 641 941	376 641 834	0,00	22,73	100,00
		Всего по общестроительным работам Юг и нс			255 196 252														56 533 176	255 196 252	0,00	21,91	100,00
		в текущих ценах			301 252 634														66 675 276	301 252 634	0,00	21,91	100,00

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" 03 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"28" 03 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"28" 03 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"28" 03 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"2" 04 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"28" 03 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"2" 04 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №2
Локальная смета 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8. Сантехнические работы ВК, ОВ, ГС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество								всего выполнено						
							2017 год				2018год									
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ВОДОПРОВОД																		
1	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2310,50	27726	12,000				12				12,00	0	0	27726	0,00	100,00	100,00
2	23-010601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1426,00	16188	11,352				11				11,35	0	0	16188	0,00	100,00	100,00
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2362,09	212588	90,000				90				90,00	0	0	212588	0,00	100,00	100,00
4	23-010601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	738,99	62319	84,330				84				84,33	0	0	62319	0,00	100,00	100,00
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1777,82	515568	290,000					290			290,00	0	0	515568	0,00	100,00	100,00
6	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512,52	139415	272,020					272			272,02	0	0	139415	0,00	100,00	100,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	777256	345,000					345			345,00	0	0	777256	0,00	100,00	100,00
8	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,64	95394	320,505					321			320,51	0	0	95394	0,00	100,00	100,00
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1594759	540,000					540			540,00	0	0	1594759	0,00	100,00	100,00

10	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	195,36	94839	485,460					485			485,46	0	0	94839	0,00	100,00	100,00
11	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,27	91514	1,277					1			1,28	0	0	91514	0,00	100,00	100,00
12	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2820,50	270768	96,000							96	96,00	0	270768	270768	0,00	100,00	100,00
13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	1079,28	38854	36,000							36	36,00	0	38854	38854	0,00	100,00	100,00
14	23-030102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3379,58	121665	36,000							36	36,00	0	121665	121665	0,00	100,00	100,00
15	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,75	30735	36,000							36	36,00	0	30735	30735	0,00	100,00	100,00
16	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000					36			36,00	0	0	36478	0,00	100,00	100,00
17	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	776,64	27959	36,000					36			36,00	0	0	27959	0,00	100,00	100,00
18	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000					72			72,00	0	0	42826	0,00	100,00	100,00
19	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	358,94	12922	36,000					36			36,00	0	0	12922	0,00	100,00	100,00
20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /20 мм/	фильтр	1298,22	46736	36,000							36	36,00	0	46736	46736	0,00	100,00	100,00
21	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1112,75	40059	36,000							36	36,00	0	40059	40059	0,00	100,00	100,00
22	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 40	шт	2933,75	11735	4,000				4				4,00	0	0	11735	0,00	100,00	100,00

23	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,58	24643	12,000							12	12,00	0	24643	24643	0,00	100,00	100,00
24	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	166714	392,000					392			392,00	0	0	166714	0,00	100,00	100,00
25	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	367,35	4849	13,200					13			13,20	0	0	4849	0,00	100,00	100,00
26	21-110403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	223,90	22166	99,000					99			99,00	0	0	22166	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	197,39	62969	319,000					319			319,00	0	0	62969	0,00	100,00	100,00
28	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	182,75	731	4,000				4				4,00	0	0	731	0,00	100,00	100,00
29	23-020401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	127,00	127	1,000				1				1,00	0	0	127	0,00	100,00	100,00
30	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,00	1404	12,000				12				12,00	0	0	1404	0,00	100,00	100,00
31	23-020401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,50	218	4,000					4			4,00	0	0	218	0,00	100,00	100,00

32	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,75	2200	32,000					32			32,00	0	0	2200	0,00	100,00	100,00
33	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,18	3072	68,000					68			68,00	0	0	3072	0,00	100,00	100,00
34	23-020401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138,42	3322	24,000					24			24,00	0	0	3322	0,00	100,00	100,00
35	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,03	2882	72,000					72			72,00	0	0	2882	0,00	100,00	100,00
36	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,92	407	12,000					12			12,00	0	0	407	0,00	100,00	100,00
37	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,71	2328	84,000					84			84,00	0	0	2328	0,00	100,00	100,00
38	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3351	204,000					204			204,00	0	0	3351	0,00	100,00	100,00
39	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000					36			36,00	0	0	813	0,00	100,00	100,00
40	23-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134,58	1615	12,000					12			12,00	0	0	1615	0,00	100,00	100,00
41	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,73	1149	40,000					40			40,00	0	0	1149	0,00	100,00	100,00
42	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,20	410	50,000					50			50,00	0	0	410	0,00	100,00	100,00
43	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,36	2011	140,000					140			140,00	0	0	2011	0,00	100,00	100,00
44	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,24	1525	165,000					165			165,00	0	0	1525	0,00	100,00	100,00

45	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73,83	443	6,000					6			6,00	0	0	443	0,00	100,00	100,00
46	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,35	4948	8,600					9			8,60	0	0	4948	0,00	100,00	100,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 36 ШТ														0				
47	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,39	22946	36,000							36	36,00	0	22946	22946	0,00	100,00	100,00
48	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2860,97	102995	36,000							36	36,00	0	102995	102995	0,00	100,00	100,00
49	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,54	147855	72,000							72	72,00	0	147855	147855	0,00	100,00	100,00
50	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1297,69	46717	36,000							36	36,00	0	46717	46717	0,00	100,00	100,00
51	23-020401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	976,36	35149	36,000							36	36,00	0	35149	35149	0,00	100,00	100,00
52	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 17	Лючок сантехнический	шт	2977,64	107195	36,000							36	36,00	0	107195	107195	0,00	100,00	100,00
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4														0				
53	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	653346	290,000					290			290,00	0	0	653346	0,00	100,00	100,00
54	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	238,15	64160	269,410					269			269,41	0	0	64160	0,00	100,00	100,00
55	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1550460	525,000					525			525,00	0	0	1550460	0,00	100,00	100,00
56	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	157,09	74144	471,975					472			471,98	0	0	74144	0,00	100,00	100,00

57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,80	58406	0,815					1			0,82	0	0	58406	0,00	100,00	100,00
58	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,78	15368	18,000							18	18,00	0	15368	15368	0,00	100,00	100,00
59	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000							36	36,00	0	36478	36478	0,00	100,00	100,00
60	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25Х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000					72			72,00	0	0	42826	0,00	100,00	100,00
61	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,28	130987	308,000					308			308,00	0	0	130987	0,00	100,00	100,00
62	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	17605	121,000					121			121,00	0	0	17605	0,00	100,00	100,00
63	21-110403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	117,00	25483	217,800					218			217,80	0	0	25483	0,00	100,00	100,00
64	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	2661	96,000					96			96,00	0	0	2661	0,00	100,00	100,00
65	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,04	961	24,000					24			24,00	0	0	961	0,00	100,00	100,00
66	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,25	3249	36,000					36			36,00	0	0	3249	0,00	100,00	100,00

67	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3154	192,000					192			192,00	0	0	3154	0,00	100,00	100,00
68	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000					36			36,00	0	0	813	0,00	100,00	100,00
69	23-020401-3603 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,92	7383	200,000					200			200,00	0	0	7383	0,00	100,00	100,00
70	23-020401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,14	4288	95,000					95			95,00	0	0	4288	0,00	100,00	100,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЩЕДОМОВОЙ												0,00	0	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
71	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1067,50	4270	4,000							4	4,00	0	4270	4270	0,00	100,00	100,00
72	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	769,50	1539	2,000							2	2,00	0	1539	1539	0,00	100,00	100,00
73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2515,67	7547	3,000							3	3,00	0	7547	7547	0,00	100,00	100,00
74	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6961,00	13922	2,000							2	2,00	0	13922	13922	0,00	100,00	100,00
75	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	19871,00	19871	1,000							1	1,00	0	19871	19871	0,00	100,00	100,00
76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	985,83	5915	6,000							6	6,00	0	5915	5915	0,00	100,00	100,00
77	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,00	637	1,000							1	1,00	0	637	637	0,00	100,00	100,00
78	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	20017,00	20017	1,000							1	1,00	0	20017	20017	0,00	100,00	100,00

79	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2697,00	2697	1,000							1	1,00	0	2697	2697	0,00	100,00	100,00
80	23-040501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	718,50	1437	2,000							2	2,00	0	1437	1437	0,00	100,00	100,00
		Всего по Водопроводу			**7 855 081**											**1 166 015**	**7 855 081**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах		**1,17**	**9 164 857**											**1 360 439**	**9 164 857**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		КАНАЛИЗАЦИЯ																		
1	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3983,25	143397	36,000						36		36,00	0	0	143397	0,00	100,00	100,00
2	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14480,36	521293	36,000						36		36,00	0	0	521293	0,00	100,00	100,00
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2706,78	97444	36,000						36		36,00	0	0	97444	0,00	100,00	100,00
4	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3938,75	141795	36,000						36		36,00	0	0	141795	0,00	100,00	100,00
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3218,20	193092	60,000						60		60,00	0	0	193092	0,00	100,00	100,00
6	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6428,58	154286	24,000						24		24,00	0	0	154286	0,00	100,00	100,00
7	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3697,83	133122	36,000						36		36,00	0	0	133122	0,00	100,00	100,00
8	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4928,19	177415	36,000						36		36,00	0	0	177415	0,00	100,00	100,00
9	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	47041,17	1693482	36,000						36		36,00	0	0	1693482	0,00	100,00	100,00
10	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	904,52	231557	256,000				28	228			256,00	0	0	231557	0,00	100,00	100,00

11	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	267,97	68464	255,488				28	227			255,49	0	0	68464	0,00	100,00	100,00
12	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	874,48	474845	543,000				136	407			543,00	0	0	474845	0,00	100,00	100,00
13	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	749,69	406266	541,914				136	406			541,91	0	0	406266	0,00	100,00	100,00
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5218,42	138288	26,500					27			26,50	0	0	138288	0,00	100,00	100,00
15	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	366,38	2931	8,000					8			8,00	0	0	2931	0,00	100,00	100,00
16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1376,68	55067	40,000					40			40,00	0	0	55067	0,00	100,00	100,00
17	С Прайслист стр.17	Лючок сантехнический	шт	2977,65	142927	48,000							48	48,00	0	142927	142927	0,00	100,00	100,00
18	С Прайслист стр.18	Выход канализации диам. 110/500 мм	шт	7720,33	185288	24,000							24	24,00	0	185288	185288	0,00	100,00	100,00
19	С Прайслист стр.18	Колпак для трубы диам. 110 мм	шт	2757,63	66183	24,000							24	24,00	0	66183	66183	0,00	100,00	100,00
20	С Прайслист стр.18	Проходной элемент для труб диам. 110-160 мм для металлочерепицы	шт	6967,38	167217	24,000							24	24,00	0	167217	167217	0,00	100,00	100,00
21	23-010803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	782,90	4854	6,200							6	6,20	0	4854	4854	0,00	100,00	100,00
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,29	8917	15,500					16			15,50	0	0	8917	0,00	100,00	100,00
23	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	274,83	6596	24,000					24			24,00	0	0	6596	0,00	100,00	100,00
24	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,26	8431	120,000					120			120,00	0	0	8431	0,00	100,00	100,00

25	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	397,83	33418	84,000					84			84,00	0	0	33418	0,00	100,00	100,00
26	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	130,57	5745	44,000					44			44,00	0	0	5745	0,00	100,00	100,00
27	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	313,96	21349	68,000					68			68,00	0	0	21349	0,00	100,00	100,00
28	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1145,50	13746	12,000					12			12,00	0	0	13746	0,00	100,00	100,00
29	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	155,58	3734	24,000					24			24,00	0	0	3734	0,00	100,00	100,00
		Всего по Канализации			5 301 149											566 469	5 301 149	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	6 185 076											660 923	6 185 076	0,00	100,00	100,00
		ОТОПЛЕНИЕ																		
1	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	11945,00	430020	36,000						36		36,00	0	0	430020	0,00	100,00	100,00
2	Прайслист стр.19	Котел Гепард 11MTV	шт	214448,56	7720148	36,000						36		36,00	0	0	7720148	0,00	100,00	100,00
3	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	1200,71	92455	77,000						77		77,00	0	0	92455	0,00	100,00	100,00
4	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1795,94	1174546	654,000						654		654,00	0	0	1174546	0,00	100,00	100,00
5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	209,13	31370	150,000						150		150,00	0	0	31370	0,00	100,00	100,00
6	23-040905-1813 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 10 мм	шт.	234,31	35147	150,000						150		150,00	0	0	35147	0,00	100,00	100,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	4708594	2090,000					1393	697		2090,00	0	0	4708594	0,00	100,00	100,00

8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183,82	356905	1941,610					1294	647		1941,61	0	0	356905	0,00	100,00	100,00
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	442989	150,000					150			150,00	0	0	442989	0,00	100,00	100,00
10	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	116,05	15649	134,850					135			134,85	0	0	15649	0,00	100,00	100,00
11	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	15632	564,000					564			564,00	0	0	15632	0,00	100,00	100,00
12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	4928	300,000					300			300,00	0	0	4928	0,00	100,00	100,00
13	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,02	12007	300,000					300			300,00	0	0	12007	0,00	100,00	100,00
14	23-040905-1318 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1766,42	42394	24,000					24			24,00	0	0	42394	0,00	100,00	100,00
15	23-040905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1143,93	102954	90,000					90			90,00	0	0	102954	0,00	100,00	100,00
16	23-040905-1316 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	744,25	80379	108,000					108			108,00	0	0	80379	0,00	100,00	100,00
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1298,22	93472	72,000							72	72,00	0	93472	93472	0,00	100,00	100,00
18	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15711,50	94269	6,000							6	6,00	0	94269	94269	0,00	100,00	100,00
19	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°C, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,33	335680	30,000							30	30,00	0	335680	335680	0,00	100,00	100,00

20	23-041013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,31	402815	36,000							36	36,00	0	402815	402815	0,00	100,00	100,00
21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /под приварку/	шт.	2201,90	171748	78,000							78	78,00	0	171748	171748	0,00	100,00	100,00
22	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,67	96238	6,000							6	6,00	0	96238	96238	0,00	100,00	100,00
23	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,13	1154817	72,000							72	72,00	0	1154817	1154817	0,00	100,00	100,00
24	23-051314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°С, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	2354,25	84753	36,000						36		36,00	0	0	84753	0,00	100,00	100,00
25	23-041008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	9091,41	1363712	150,000						150		150,00	0	0	1363712	0,00	100,00	100,00
26	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	35724	84,000					84			84,00	0	0	35724	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	13444	92,400					92			92,40	0	0	13444	0,00	100,00	100,00
28	23-010201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	259,93	11385	43,800					44			43,80	0	0	11385	0,00	100,00	100,00
29	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	985,31	35471	36,000							36	36,00	0	35471	35471	0,00	100,00	100,00

30	С Прайслист стр.20	Полотенцесушитель Фокстрот 500х600	шт	12023,92	432861	36,000							36	36,00	0	432861	432861	0,00	100,00	100,00
		Всего по Отоплению			19 592 506											2 817 371	19 592 506	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	22 859 409											3 287 146	22 859 409	0,00	100,00	100,00
		ВЕНТИЛЯЦИЯ																		
1	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /РК100/	решетка	3343,63	26749	8,000							8	8,00	0	26749	26749	0,00	100,00	100,00
2	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1915,42	114925	60,000							60	60,00	0	114925	114925	0,00	100,00	100,00
3	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2016,19	72583	36,000							36	36,00	0	72583	72583	0,00	100,00	100,00
4	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4854,62	46216	9,520							10	9,52	0	46216	46216	0,00	100,00	100,00
5	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4659,72	14091	3,024							3	3,02	0	14091	14091	0,00	100,00	100,00
6	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	867,64	31235	36,000							36	36,00	0	31235	31235	0,00	100,00	100,00
7	С Прайслист стр.21	Комплект раздельных труб диам. 80мм	шт	22459,89	808556	36,000							36	36,00	0	808556	808556	0,00	100,00	100,00
8	С Прайслист стр.21	Колено диам. 80мм-90°	шт	5444,82	522703	96,000							96	96,00	0	522703	522703	0,00	100,00	100,00
9	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /конденсатоотводчик/	м трубопровода	2469,91	10670	4,320							4	4,32	0	10670	10670	0,00	100,00	100,00
10	С Прайслист стр.	Ловушка конденсата диам. 80мм /L 120мм/	шт	9094,25	327393	36,000							36	36,00	0	327393	327393	0,00	100,00	100,00
		Всего по Вентиляции			1 975 121											1 975 121	1 975 121	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	2 304 458											2 304 458	2 304 458	0,00	100,00	100,00
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)																		
1	11-160301-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	818,52	69574	85,000						68	17	85,00	0	13915	69574	0,00	100,00	100,00

2	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	751,37	38320	51,000						41	10	51,00	0	7664	38320	0,00	100,00	100,00
3	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	683,50	27340	40,000						32	8	40,00	0	5468	27340	0,00	100,00	100,00
4	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	614,86	107600	175,000						140	35	175,00	0	21520	107600	0,00	100,00	100,00
5	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	590,89	207403	351,000							351	351,00	0	207403	207403	0,00	100,00	100,00
6	23-010102-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм /гильзы/	м	856,88	12339	14,400						12	3	14,40	0	2468	12339	0,00	100,00	100,00
7	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1712,75	20553	12,000						10	2	12,00	0	3426	20553	0,00	100,00	100,00
8	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	902,50	32490	36,000						28	8	36,00	0	7220	32490	0,00	100,00	100,00
9	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	533,29	38397	72,000						65	7	72,00	0	3733	38397	0,00	100,00	100,00
10	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	17970	31,236						25	6	31,24	0	3594	17970	0,00	100,00	100,00
11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154,27	4628	30,000							30	30,00	0	4628	4628	0,00	100,00	100,00
12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	124,27	3728	30,000							30	30,00	0	3728	3728	0,00	100,00	100,00
13	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2693,75	96975	36,000							36	36,00	0	96975	96975	0,00	100,00	100,00
14	С Прайслист стр.23	Газовая плита NOrd 202-7А	шт	47916,00	1724976	36,000							36	36,00	0	1724976	1724976	0,00	100,00	100,00

15	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1220,36	43933	36,000						36	36,00	0	43933	43933	0,00	100,00	100,00
16	23-090101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	7998,42	287943	36,000						36	36,00	0	287943	287943	0,00	100,00	100,00
		Всего по Газоснабжению			2 734 169										2 438 593	2 734 169	0,00	89,19	100,00
		в текущих ценах		1,17	3 190 071										2 845 210	3 190 071	0,00	89,19	100,00

		Всего по Сантехническим работам ВК, ОВ, ГС			37 458 026										8 963 569	37 458 026	0,00	23,93	100,00
		в текущих ценах		1,17	43 703 870										10 458 177	43 703 870	0,00	23,93	100,00

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" 03 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"28" 03 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту,
за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор
ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"2" 04 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"28" 03 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"28" 03 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"28" 03 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"2" 04 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №3
Локальная смета 2-1-9. Электромонтажные работы ЭО.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	месяц	месяц	месяц	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	10297,83	123574	12,000						12					12,00	0	0	123574	0,00	0,00	100,00
2	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20041,92	240503	12,000						12					12,00	0	0	240503	0,00	0,00	100,00
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4095,86	147451	36,000							36				36,00	0	147 451	147451	0,00	100,00	100,00
4	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1531,00	55116	36,000							36				36,00	0	55 116	55116	0,00	100,00	100,00
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	540,22	19448	36,000							36				36,00	0	19 448	19448	0,00	100,00	100,00
6	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	7485,39	269474	36,000							36				36,00	0	269 474	269474	0,00	100,00	100,00
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,78	142696	36,000						36					36,00	0	0	142696	0,00	0,00	100,00
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	шт	2659,83	95754	36,000						36					36,00	0	0	95754	0,00	0,00	100,00
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,09	429136	180,000							180				180,00	0	429 136	429136	0,00	100,00	100,00

10	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3566,65	513598	144,000							144				144,00	0	513 598	513598	0,00	100,00	100,00
11	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,31	17579	36,000							36				36,00	0	17 579	17579	0,00	100,00	100,00
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ																	0				
12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,80	19819	5,000						5					5,00	0	0	19819	0,00	0,00	100,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	шт	1359,25	5437	4,000						4					4,00	0	0	5437	0,00	0,00	100,00
14	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1423,00	1423	1,000						1					1,00	0	0	1423	0,00	0,00	100,00
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,10	69139	29,000							29				29,00	0	69 139	69139	0,00	100,00	100,00
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1479,80	7399	5,000							5				5,00	0	7 399	7399	0,00	100,00	100,00
17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,29	11719	24,000							24				24,00	0	11 719	11719	0,00	100,00	100,00
18	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2385,29	66788	28,000							28				28,00	0	66 788	66788	0,00	100,00	100,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	шт	8047,93	225342	28,000							28				28,00	0	225 342	225342	0,00	100,00	100,00
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1872,69	95507	51,000							51				51,00	0	95 507	95507	0,00	100,00	100,00
21	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	970,59	49500	51,000							51				51,00	0	49 500	49500	0,00	100,00	100,00

22	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	690,28	55222	80,000							80				80,00	0	55 222	55222	0,00	100,00	100,00
23	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220,50	17640	80,000							80				80,00	0	17 640	17640	0,00	100,00	100,00
24	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1711,90	123257	72,000							72				72,00	0	123 257	123257	0,00	100,00	100,00
25	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169,97	12238	72,000							72				72,00	0	12 238	12238	0,00	100,00	100,00
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 2-х конт.	шт	84,10	6055	72,000							72				72,00	0	6 055	6055	0,00	100,00	100,00
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 3-х конт.	шт	109,53	7886	72,000							72				72,00	0	7 886	7886	0,00	100,00	100,00
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	916,42	32991	36,000							36				36,00	0	32 991	32991	0,00	100,00	100,00
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	793,64	28571	36,000							36				36,00	0	28 571	28571	0,00	100,00	100,00
30	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1378,04	70280	51,000							51				51,00	0	70 280	70280	0,00	100,00	100,00
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25 Электрокомплект	Лампа люминесцентная L18W	шт	191,66	10733	56,000							56				56,00	0	10 733	10733	0,00	100,00	100,00
32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1530,00	1530	1,000						1					1,00	0	0	1530	0,00	0,00	100,00
33	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7682,00	7682	1,000						1					1,00	0	0	7682	0,00	0,00	100,00
34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	шт	2264,75	36236	16,000							16				16,00	0	36 236	36236	0,00	100,00	100,00

35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	463,00	463	1,000							1				1,00	0	463	463	0,00	100,00	100,00
36	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	210,00	210	1,000							1				1,00	0	210	210	0,00	100,00	100,00
37	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	517,50	1035	2,000							2				2,00	0	1 035	1035	0,00	100,00	100,00
38	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	225,00	450	2,000							2				2,00	0	450	450	0,00	100,00	100,00
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,02	89429	216,000							216				216,00	0	89 429	89429	0,00	100,00	100,00
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	226,34	48890	216,000							216				216,00	0	48 890	48890	0,00	100,00	100,00
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,03	29810	72,000							72				72,00	0	29 810	29810	0,00	100,00	100,00
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	258,50	18612	72,000							72				72,00	0	18 612	18612	0,00	100,00	100,00
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	492,02	171223	348,000							348				348,00	0	171 223	171223	0,00	100,00	100,00
44	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	233,16	64353	276,000							276				276,00	0	64 353	64353	0,00	100,00	100,00

45	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	387,82	27923	72,000							72				72,00	0	27 923	27923	0,00	100,00	100,00
46	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1066,86	38407	36,000							36				36,00	0	38 407	38407	0,00	100,00	100,00
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27 ТО"Энергия"	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	459,61	16546	36,000							36				36,00	0	16 546	16546	0,00	100,00	100,00
48	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	35,74	23519	658,000							658				658,00	0	23 519	23519	0,00	100,00	100,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.28 ТО"Энергия"	Коробка ответвительная с крышкой GE 41255	шт	171,13	120817	706,000					706						706,00	0	0	120817	0,00	0,00	100,00
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Розетка потолочная РП1-03	шт	73,34	10561	144,000					144						144,00	0	0	10561	0,00	0,00	100,00
51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	1655750	6058,000				2500,034	3558						6058,00	0	0	1655750	0,00	0,00	100,00
52	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,10	118888	156,000					156						156,00	0	0	118888	0,00	0,00	100,00
53	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,08	36027	360,000					360						360,00	0	0	36027	0,00	0,00	100,00
54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131663,71	312043	2,370				2,00	0						2,37	0	0	312043	0,00	0,00	100,00
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208709,16	703976	3,373				0,50	3						3,37	0	0	703976	0,00	0,00	100,00
56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193619,61	49373	0,255					0						0,26	0	0	49373	0,00	0,00	100,00

57	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325379,63	70282	0,216					0						0,22	0	0	70282	0,00	0,00	100,00
58	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	96744,44	34828	0,360					0						0,36	0	0	34828	0,00	0,00	100,00
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	426,58	2737808	6418,000				201,64	6216						6418,00	0	0	2737808	0,00	0,00	100,00
60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21,89	7879	360,000				201,64	158						360,00	0	0	7879	0,00	0,00	100,00
61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,39	202283	6058,000					6058						6058,00	0	0	202283	0,00	0,00	100,00
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		#ДЕЛ/0!																			
62	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	11410,00	11410	1,000						1					1,00	0	0	11410	0,00	0,00	100,00
63	СПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Вводное устройство ВРУ1-28-64	шт	131974,00	131974	1,000						1					1,00	0	0	131974	0,00	0,00	100,00
64	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1268,00	1268	1,000							1				1,00	0	1 268	1268	0,00	100,00	100,00
65	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	13945,00	13945	1,000							1				1,00	0	13 945	13945	0,00	100,00	100,00
66	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3964,00	3964	1,000						1					1,00	0	0	3964	0,00	0,00	100,00
67	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4471,00	4471	1,000						1					1,00	0	0	4471	0,00	0,00	100,00
68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4095,86	28671	7,000							7				7,00	0	28 671	28671	0,00	100,00	100,00

69	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7291,57	51041	7,000							7				7,00	0	51 041	51041	0,00	100,00	100,00
70	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	685,82	19203	28,000					28						28,00	0	0	19203	0,00	0,00	100,00
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20056	78,000					78						78,00	0	0	20056	0,00	0,00	100,00
72	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	360000,00	2160	0,006					0						0,01	0	0	2160	0,00	0,00	100,00
73	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	550515,79	52299	0,095					0						0,10	0	0	52299	0,00	0,00	100,00
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783000,00	3915	0,005					0						0,01	0	0	3915	0,00	0,00	100,00
75	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,11	35057	46,000					46						46,00	0	0	35057	0,00	0,00	100,00
76	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20570	80,000					80						80,00	0	0	20570	0,00	0,00	100,00
77	23-060144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1758301,59	221546	0,126					0						0,13	0	0	221546	0,00	0,00	100,00
78	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	420,00	42000	100,000					100						100,00	0	0	42000	0,00	0,00	100,00
79	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	481,15	28869	60,000							60				60,00	0	28 869	28869	0,00	100,00	100,00
80	23-061710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП400	шт.	1830,98	109859	60,000							60				60,00	0	109 859	109859	0,00	100,00	100,00
81	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	35,55	2133	60,000							60				60,00	0	2 133	2133	0,00	100,00	100,00

82	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	352,78	21167	60,000							60				60,00	0	21 167	21167	0,00	100,00	100,00
		Всего по Электромонтажным работам			10 433 686														3 166 128	10 433 686	0,00	30,35	100,00
		в текущих ценах		1,17	12 173 425														3 694 056	12 173 425	0,00	30,35	100,00

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С
"29" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С
"29" 03 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"29" 03 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту,
за правильность подсчета выполненных работ, авторский надзор,
ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"29" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"29" 03 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"29" 03 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"2" 04 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"29" 03 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"2" 04 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №4
Локальная смета 2-1-10. Системы связи СС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц	выполнение СМР в тенге с начала строительс	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ																		
1	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	4766,00	19064	4,000							4,000	4,00	0	19 064	19 064	0,00	100,00	100,00
2	23-070202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	20234,75	80939	4,000							4,000	4,00	0	80 939	80 939	0,00	100,00	100,00
3	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	1203,50	14442	12,000							12,000	12,00	0	14 442	14 442	0,00	100,00	100,00
4	СПРАЙС-ЛИСТ стр.32 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт	2616,83	31402	12,000							12,000	12,00	0	31 402	31 402	0,00	100,00	100,00
5	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1173,86	42259	36,000							36,000	36,00	0	42 259	42 259	0,00	100,00	100,00
6	СПРАЙС-ЛИСТ стр.32 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Розетка абонентская оптическая РА	шт	1850,14	66605	36,000							36,000	36,00	0	66 605	66 605	0,00	100,00	100,00
7	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100,07	28321	283,000							283,000	283,00	0	28 321	28 321	0,00	100,00	100,00
8	13-100105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	339,88	26171	77,000							77,000	77,00	0	26 171	26 171	0,00	100,00	100,00
9	СПРАЙС-ЛИСТ стр.33 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 5 метров FTTH-5м	шт	1786,63	14293	8,000							8,000	8,00	0	14 293	14 293	0,00	100,00	100,00
10	СПРАЙС-ЛИСТ стр.33 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 10 метров FTTH-10м	шт	2005,65	40113	20,000							20,000	20,00	0	40 113	40 113	0,00	100,00	100,00
11	СПРАЙС-ЛИСТ стр.33 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 15 метров FTTH-15м	шт	2224,63	17797	8,000							8,000	8,00	0	17 797	17 797	0,00	100,00	100,00
12	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	533,35	53335	100,000							100,000	100,00	0	53 335	53 335	0,00	100,00	100,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.34 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВП	м	358,60	35860	100,000							100,000	100,00	0	35 860	35 860	0,00	100,00	100,00
14	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	426,58	30714	72,000							72,000	72,00	0	30 714	30 714	0,00	100,00	100,00
15	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Кабель-канал 12х12	м	58,67	4224	72,000							72,000	72,00	0	4 224	4 224	0,00	100,00	100,00
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	45097	165,000							165,000	165,00	0	45 097	45 097	0,00	100,00	100,00

17	23-060703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	73357,58	12104	0,165							0,165	0,17	0	12 104	12 104	0,00	100,00	100,00
18	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	1203,50	4814	4,000							4,000	4,00	0	4 814	4 814	0,00	100,00	100,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр. 32 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Коробка протяжная подвальная КПП-02	шт	8026,50	32106	4,000							4,000	4,00	0	32 106	32 106	0,00	100,00	100,00
20	13-100902-0417 РСНБ РК 2015	Муфта	шт.	8466,00	8466	1,000							1,000	1,00	0	8 466	8 466	0,00	100,00	100,00
21	СПРАЙС-ЛИСТ стр.35 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Муфта подъезная МП-48	шт	16428,00	16428	1,000							1,000	1,00	0	16 428	16 428	0,00	100,00	100,00
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ		#ДЕЛ/0!																
22	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1173,86	42259	36,000							36,000	36,00	0	42 259	42 259	0,00	100,00	100,00
23	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	282,53	10171	36,000							36,000	36,00	0	10 171	10 171	0,00	100,00	100,00
24	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	668,67	8024	12,000							12,000	12,00	0	8 024	8 024	0,00	100,00	100,00
25	23-080505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	615,58	7387	12,000							12,000	12,00	0	7 387	7 387	0,00	100,00	100,00
26	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	638,50	20432	32,000							32,000	32,00	0	20 432	20 432	0,00	100,00	100,00
27	23-060407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	215500,00	6896	0,032							0,032	0,03	0	6 896	6 896	0,00	100,00	100,00
28	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	426,58	225236	528,000							528,000	528,00	0	225 236	225 236	0,00	100,00	100,00
29	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	17,27	9118	528,000							528,000	528,00	0	9 118	9 118	0,00	100,00	100,00
30	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100,08	52840	528,000							528,000	528,00	0	52 840	52 840	0,00	100,00	100,00
31	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	63729,17	33649	0,528							0,528	0,53	0	33 649	33 649	0,00	100,00	100,00
		ДОМОФОН		#ДЕЛ/0!																
32	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1141,00	4564	4,000							4,000	4,00	0	4 564	4 564	0,00	100,00	100,00
33	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39 ТОО"Метаком плюс" стр.	Блок вызова МК2012-RFEV	шт	36909,00	147636	4,000							4,000	4,00	0	147 636	147 636	0,00	100,00	100,00
34	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коммутатор. Монтаж на стене	шт.	668,75	2675	4,000							4,000	4,00	0	2 675	2 675	0,00	100,00	100,00
35	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39 ТОО"Метаком плюс" стр.	Коммутатор координатный COM-80U	шт	4928,50	19714	4,000							4,000	4,00	0	19 714	19 714	0,00	100,00	100,00
36	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1141,00	41076	36,000							36,000	36,00	0	41 076	41 076	0,00	100,00	100,00
37	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40 ТОО"Метаком плюс" стр.	Видеомонитор МКЕ-V1	шт	19714,00	709704	36,000							36,000	36,00	0	709 704	709 704	0,00	100,00	100,00
38	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1637,63	13101	8,000							8,000	8,00	0	13 101	13 101	0,00	100,00	100,00
39	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40 ТОО"Метаком плюс" стр.	Замок электромагнитный ML-400	шт	8214,25	32857	4,000							4,000	4,00	0	32 857	32 857	0,00	100,00	100,00

40	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40 ТОО"Метаком плюс" стр.	Кнопка выхода КВ-2	шт	1423,75	5695	4,000							4,000	4,00	0	5 695	5 695	0,00	100,00	100,00
41	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40 ТОО"Метаком плюс" стр.	Ключи электронные RF125K	шт	120,47	4337	36,000							36,000	36,00	0	4 337	4 337	0,00	100,00	100,00
42	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6128,00	24512	4,000							4,000	4,00	0	24 512	24 512	0,00	100,00	100,00
43	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Блок питания БП-2У	шт	4381,00	17524	4,000							4,000	4,00	0	17 524	17 524	0,00	100,00	100,00
44	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	3963,75	15855	4,000							4,000	4,00	0	15 855	15 855	0,00	100,00	100,00
45	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Корпус ШРН-9	шт	4600,00	18400	4,000							4,000	4,00	0	18 400	18 400	0,00	100,00	100,00
46	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100,07	19214	192,000							192,000	192,00	0	19 214	19 214	0,00	100,00	100,00
47	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	638,50	20432	32,000							32,000	32,00	0	20 432	20 432	0,00	100,00	100,00
48	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Кабель сигнализации КРВПМ 14x0,4	м	98,58	7886	80,000							80,000	80,00	0	7 886	7 886	0,00	100,00	100,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Кабель сигнализации КРВПМ 2x0,4	м	32,85	4731	144,000							144,000	144,00	0	4 731	4 731	0,00	100,00	100,00
50	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	426,58	61428	144,000							144,000	144,00	0	61 428	61 428	0,00	100,00	100,00
51	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	17,27	2487	144,000							144,000	144,00	0	2 487	2 487	0,00	100,00	100,00
52	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	749,29	35966	48,000							48,000	48,00	0	35 966	35 966	0,00	100,00	100,00
53	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Металлорукав диамет. 10мм	м	87,63	4206	48,000							48,000	48,00	0	4 206	4 206	0,00	100,00	100,00
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		#ДЕЛ/0!																
54	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	3060,13	24481	8,000							8,000	8,00	0	24 481	24 481	0,00	100,00	100,00
55	23-080501-1809 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели NOviCAM 85A	шт.	12242,50	48970	4,000							4,000	4,00	0	48 970	48 970	0,00	100,00	100,00
56	23-080501-1821 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели NOviCAM W54CR	шт.	11067,75	44271	4,000							4,000	4,00	0	44 271	44 271	0,00	100,00	100,00
57	13-100408-0401 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	13331,75	53327	4,000							4,000	4,00	0	53 327	53 327	0,00	100,00	100,00
58	23-080502-0209 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели NOviCAM F1	шт.	19685,75	78743	4,000							4,000	4,00	0	78 743	78 743	0,00	100,00	100,00
59	23-080505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	21019,00	84076	4,000							4,000	4,00	0	84 076	84 076	0,00	100,00	100,00
60	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,33	10933	40,000							40,000	40,00	0	10 933	10 933	0,00	100,00	100,00
61	СПРАЙС-ЛИСТ стр.42"UNICOM"	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 512	м	176,03	7041	40,000							40,000	40,00	0	7 041	7 041	0,00	100,00	100,00
62	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	749,30	29972	40,000							40,000	40,00	0	29 972	29 972	0,00	100,00	100,00
63	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	74,83	2993	40,000							40,000	40,00	0	2 993	2 993	0,00	100,00	100,00

64	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,68	15854,7	4,000							4,000	4,00	0	15 855	15 855	0,00	100,00	100,00
65	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4299,18	17196,7	4,000							4,000	4,00	0	17 197	17 197	0,00	100,00	100,00
		Всего по Электромонтажным работам			2 672 424											2 672 424	2 672 424	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	3 118 031											3 118 031	3 118 031	0,00	100,00	100,00

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"29" ____03____ 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"29" ____03____ 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б. А.
"29" ____03____ 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненых работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"29" ____03____ 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"29" ____03____ 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"29" ____03____ 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" ____04____ 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"2" ____04____ 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"28" ____03____ 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"2" ____04____ 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №5
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы КЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Коли-чество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь-2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	33,43	21 032	629,07		629,07									629,07	0,00	0	21 032	0,00	0,00	100,00
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /котлован/	м3 грунта	171,08	1 239 899	7 247,29		7 247,29									7 247,29	0,00	0	1 239 899	0,00	0,00	100,00
3	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /в отвал/	тенге за 1 тонну	122,00	1 591 533	13 045,13		13 045,13									13 045,13	0,00	0	1 591 533	0,00	0,00	100,00
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	39,07	15 986	409,12		409,12									409,12	0,00	0	15 986	0,00	0,00	100,00
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33,43	13 678	409,12		409,12									409,12	0,00	0	13 678	0,00	0,00	100,00
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2 387,29	325 564	136,37		136,37									136,37	0,00	0	325 564	0,00	0,00	100,00
7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	57,95	20 796	358,87		358,87									358,87	0,00	0	20 796	0,00	0,00	100,00
8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,39	15 570	358,87							358,8690				358,87	0,00	15 570	15 570	0,00	100,00	100,00
9	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,29	21 901	185,15		185,15									185,15	0,00	0	21 901	0,00	0,00	100,00
10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	5 071	185,15		185,15									185,15	0,00	0	5 071	0,00	0,00	100,00

11	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,95	10 729	185,15		185,15									185,15	0,00	0	10 729	0,00	0,00	100,00
12	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,85	2 009	185,15		185,15									185,15	0,00	0	2 009	0,00	0,00	100,00
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	12 558	185,15		185,15									185,15	0,00	0	12 558	0,00	0,00	100,00
14	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /из отвала для грунтовой подушки и засыпки под полы/	м3 грунта	93,69	678 999	7 247,29		7 247,29									7 247,29	0,00	0	678 999	0,00	0,00	100,00
15	41-020202-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /из отвала/	тенге за 1 тонну	122,00	1 591 533	13 045,13		13 045,13									13 045,13	0,00	0	1 591 533	0,00	0,00	100,00
16	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	377,99	2 896 781	7 663,74		7 663,74									7 663,74	0,00	0	2 896 781	0,00	0,00	100,00
		Обратная засыпка																	0				
17	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,39	12 651	461,97					230,99		230,9861				461,97	0,00	6 326	12 651	0,00	50,00	100,00
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	185,82	85 845	461,97					230,99		230,9861				461,97	0,00	42 922	85 845	0,00	50,00	100,00
19	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67,83	31 336	461,97					230,99		230,9861				461,97	0,00	15 668	31 336	0,00	50,00	100,00
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1 141,54	16 310	14,29					7,14		7,1439				14,29	0,00	8 155	16 310	0,00	50,00	100,00
21	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостаток грунта/	м3	171,09	42 258	247,00					123,50		123,5000				247,00	0,00	21 129	42 258	0,00	50,00	100,00
22	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	347,03	154 288	444,60					222,30		222,3000				444,60	0,00	77 144	154 288	0,00	50,00	100,00
		ИТОГО по земляным работам			8 806 329														186 914	8 806 329	0,00	2,12	100,00
		в текущих ценах		1,17	10 274 718														218 081	10 274 718	0,00	2,12	100,00
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031														0,00	11 360 031	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	13 254 231														0,00	13 254 231	0,00	0,00	100,00
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 166 360														186 914	20 166 360	0,00	0,93	100,00

		в текущих ценах			23 528 949														218 081	23 528 949	0,00	0,93	100,00
		3. КАРКАСЫ																					
		ИТОГО по каркасам			2 371 538														0	2 371 538	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	2 766 974														0	2 766 974	0,00	0,00	100,00
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 397 076	176,41			176,41								176,41	0,00	0	6 397 076	0,00	0,00	100,00
32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,72	357 205	16,36			16,36								16,36	0,00	0	357 205	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,97	3 278 061	16,36			16,36								16,36	0,00	0	3 278 061	0,00	0,00	100,00
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,02	6 175	0,30			0,30								0,30	0,00	0	6 175	0,00	0,00	100,00
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 270,72	52 269	0,25			0,25								0,25	0,00	0	52 269	0,00	0,00	100,00
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 526,32	8 591	0,04			0,04								0,04	0,00	0	8 591	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 812,42	347 869	1,66			1,66								1,66	0,00	0	347 869	0,00	0,00	100,00
38	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09			0,09								0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-2/	т	433 292,68	35 530	0,08			0,08								0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 385,18	109 250	0,55			0,55								0,55	0,00	0	109 250	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	197 537,82	99 243	0,50			0,50								0,50	0,00	0	99 243	0,00	0,00	100,00
42	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14			0,14								0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13			0,13								0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00

44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01			0,01								0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
45	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
48	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 292,68	35 530	0,08				0,08							0,08	0,00	0	35 530	0,00	0,00	100,00
56	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 379,75	21 758	0,09				0,09							0,09	0,00	0	21 758	0,00	0,00	100,00
57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00

58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
60	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
61	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 375,94	2 665	0,01				0,01							0,01	0,00	0	2 665	0,00	0,00	100,00
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,55	6 403 603	176,59				176,59							176,59	0,00	0	6 403 603	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 837,00	358 760	16,43				16,43							16,43	0,00	0	358 760	0,00	0,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 397,41	3 292 329	16,43				16,43							16,43	0,00	0	3 292 329	0,00	0,00	100,00
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,67	4 167	0,20				0,20							0,20	0,00	0	4 167	0,00	0,00	100,00
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	206 189,35	34 846	0,17				0,17							0,17	0,00	0	34 846	0,00	0,00	100,00
69	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	205 993,38	6 221	0,03				0,03							0,03	0,00	0	6 221	0,00	0,00	100,00
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 799,88	349 107	1,66				1,66							1,66	0,00	0	349 107	0,00	0,00	100,00
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 287,23	40 729	0,09				0,09							0,09	0,00	0	40 729	0,00	0,00	100,00

72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	250 668,20	10 879	0,04				0,04							0,04	0,00	0	10 879	0,00	0,00	100,00
73	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 438,85	6 316	0,14				0,14							0,14	0,00	0	6 316	0,00	0,00	100,00
74	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 393,94	26 452	0,13				0,13							0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
75	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	206 857,14	1 448	0,01				0,01							0,01	0,00	0	1 448	0,00	0,00	100,00
76	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12				26,12							26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
77	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76				1,76							1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
78	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32				1,32							1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44				0,44							0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
80	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 437,56	47 664	1,05				1,05							1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	209 864,63	220 148	1,05				1,05							1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
82	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В25/	м3	36 262,54	6 732 504	185,66					185,66						185,66	0,00	0	6 732 504	0,00	0,00	100,00
83	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2/	т	21 836,71	378 583	17,34					17,34						17,34	0,00	0	378 583	0,00	0,00	100,00
84	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 394,82	3 474 245	17,34					17,34						17,34	0,00	0	3 474 245	0,00	0,00	100,00
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /обрамление отверстий/	т	200 337,93	29 049	0,15					0,15						0,15	0,00	0	29 049	0,00	0,00	100,00

86	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	209 872,85	366 438	1,75					1,75						1,75	0,00	0	366 438	0,00	0,00	100,00
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 743-2/	т	250 441,18	15 327	0,06					0,06						0,06	0,00	0	15 327	0,00	0,00	100,00
88	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, Ав-1/	т	45 427,11	15 050	0,33					0,33						0,33	0,00	0	15 050	0,00	0,00	100,00
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /АС-1, Ав-1/	т	205 704,97	40 997	0,20					0,20						0,20	0,00	0	40 997	0,00	0,00	100,00
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	200 393,94	26 452	0,13					0,13						0,13	0,00	0	26 452	0,00	0,00	100,00
91	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 957,35	834 726	26,12					26,12						26,12	0,00	0	834 726	0,00	0,00	100,00
92	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 923,38	36 867	1,76					1,76						1,76	0,00	0	36 867	0,00	0,00	100,00
93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	211 893,86	279 488	1,32					1,32						1,32	0,00	0	279 488	0,00	0,00	100,00
94	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	205 700,43	91 187	0,44					0,44						0,44	0,00	0	91 187	0,00	0,00	100,00
95	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ав-2,3/	т	45 437,94	47 664	1,05					1,05						1,05	0,00	0	47 664	0,00	0,00	100,00
96	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /Ав-1/	т	209 865,01	220 148	1,05					1,05						1,05	0,00	0	220 148	0,00	0,00	100,00
97	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	45 433,32	8 482	0,19					0,19						0,19	0,00	0	8 482	0,00	0,00	100,00
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	205 727,91	38 409	0,19					0,19						0,19	0,00	0	38 409	0,00	0,00	100,00
		Ограждение балконов /Огб-1 (42шт),Огб-2 (6шт)/															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
99	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,47	190 519	250,20						125,10	125,1000				250,20	0,00	95 260	190 519	0,00	50,00	100,00

100	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 813,62	2 103 828	4,70						2,35	2,3490				4,70	0,00	1 051 914	2 103 828	0,00	50,00	100,00
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	50 508	108,05							108,0480				108,05	0,00	50 508	50 508	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по плитам перекрытий			49 825 936														1 197 682	49 825 936	0,00	2,40	100,00
		в текущих ценах		1,17	58 134 036														1 397 387	58 134 036	0,00	2,40	100,00
		5. ЛЕСТНИЦЫ																					
102	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15/	м3	25 069,05	63 174	2,52					2,52						2,52	0,00	0	63 174	0,00	0,00	100,00
103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 163-3/	т	250 437,50	36 063	0,14					0,14						0,14	0,00	0	36 063	0,00	0,00	100,00
104	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,80	71 667	2,19					2,19						2,19	0,00	0	71 667	0,00	0,00	100,00
105	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 729,17	11 411	0,05					0,05						0,05	0,00	0	11 411	0,00	0,00	100,00
106	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 121-3/	т	250 440,34	35 262	0,14					0,14						0,14	0,00	0	35 262	0,00	0,00	100,00
107	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени использования машин - 1,6 /косоуры,балки/	т конструкций	72 687,15	272 068	3,74					3,74						3,74	0,00	0	272 068	0,00	0,00	100,00
108	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	274 209,42	535 531	1,95					1,95						1,95	0,00	0	535 531	0,00	0,00	100,00
109	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /балки/	т	389 807,82	697 756	1,79					1,79						1,79	0,00	0	697 756	0,00	0,00	100,00
110	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	882,00	131 677	149,29					149,29						149,29	0,00	0	131 677	0,00	0,00	100,00
111	СПРАЙСЛИСТСТР.14	Огнезащитная краска NATiOnAl FirE RETArdAnT PAinT	литр	3 999,03	238 810	59,72					59,72						59,72	0,00	0	238 810	0,00	0,00	100,00
112	СПРАЙСЛИСТСТР.14	Растворитель NATiOnAl FirE RETArdAnT THinnEr	литр	957,30	5 717	5,97					5,97						5,97	0,00	0	5 717	0,00	0,00	100,00

113	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	34 445,50	68 891	2,00					2,00						2,00	0,00	0	68 891	0,00	0,00	100,00
114	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	234 138,26	24 725	0,11					0,11						0,11	0,00	0	24 725	0,00	0,00	100,00
115	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля ПС-1/	т	205 360,00	2 567	0,01					0,01						0,01	0,00	0	2 567	0,00	0,00	100,00
116	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-3,МН-4/	т	433 564,95	14 351	0,03					0,03						0,03	0,00	0	14 351	0,00	0,00	100,00
117	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	1 620,56	345 115	212,96					212,96						212,96	0,00	0	345 115	0,00	0,00	100,00
118	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	2 159,99	459 991	212,96					212,96						212,96	0,00	0	459 991	0,00	0,00	100,00
119	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В15/	м3	43 295,00	51 954	1,20					1,20						1,20	0,00	0	51 954	0,00	0,00	100,00
120	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 835,15	4 212	0,19					0,19						0,19	0,00	0	4 212	0,00	0,00	100,00
121	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	200 373,25	38 652	0,19					0,19						0,19	0,00	0	38 652	0,00	0,00	100,00
122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	201 500,00	403	0,0020					0,00						0,00	0,00	0	403	0,00	0,00	100,00
123	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	1 461,34	128 247	87,76							87,7600				87,76	0,00	128 247	128 247	0,00	100,00	100,00
124	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 803,50	486 762	1,09							1,0870				1,09	0,00	486 762	486 762	0,00	100,00	100,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,47	11 686	24,999							24,9990				25,00	0,00	11 686	11 686	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по лестницам			3 736 693														626 696	3 736 693	0,00	16,77	100,00
		в текущих ценах		1,17	4 359 758														731 193	4 359 758	0,00	16,77	100,00
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					

126	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	22 541,27	142 010	6,30				6,30							6,30	0,00	0	142 010	0,00	0,00	100,00
127	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 767,32	27 795	0,12				0,12							0,12	0,00	0	27 795	0,00	0,00	100,00
128	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	250 440,14	28 450	0,11				0,11							0,11	0,00	0	28 450	0,00	0,00	100,00
129	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	19 739,30	74 279	3,76				3,76							3,76	0,00	0	74 279	0,00	0,00	100,00
130	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	31 705,09	143 846	4,54				4,54							4,54	0,00	0	143 846	0,00	0,00	100,00
131	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 680,66	34 535	0,15				0,15							0,15	0,00	0	34 535	0,00	0,00	100,00
132	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,46	35 408	46,50							46,5000				46,50	0,00	35 408	35 408	0,00	100,00	100,00
133	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	4 740,34	323 765	68,30							68,3000				68,30	0,00	323 765	323 765	0,00	100,00	100,00
134	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	6 820,49	317 153	46,50							46,5000				46,50	0,00	317 153	317 153	0,00	100,00	100,00
135	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	1 633,31	151 898	93,00							93,0000				93,00	0,00	151 898	151 898	0,00	100,00	100,00
136	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	24 191,98	18 877	0,78						0,78					0,78	0,00	0	18 877	0,00	0,00	100,00
137	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 252,72	340 408	0,78						0,78					0,78	0,00	0	340 408	0,00	0,00	100,00
138	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	31 606,13	7 832	0,25						0,25					0,25	0,00	0	7 832	0,00	0,00	100,00
139	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	255 544,79	63 324	0,25						0,25					0,25	0,00	0	63 324	0,00	0,00	100,00

140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2 939	23,65							23,6480				23,65	0,00	2 939	2 939	0,00	100,00	100,00
141	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 215,43	29 033	0,38							0,3760				0,38	0,00	29 033	29 033	0,00	100,00	100,00
142	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 803,85	19 449	0,26							0,2600				0,26	0,00	19 449	19 449	0,00	100,00	100,00
143	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,75	4 649	0,64							0,6360				0,64	0,00	4 649	4 649	0,00	100,00	100,00
144	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	125 129	32,00							32,0000				32,00	0,00	125 129	125 129	0,00	100,00	100,00
145	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 795,70	13 688	0,37							0,3720				0,37	0,00	13 688	13 688	0,00	100,00	100,00
146	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	8 178	32,00							32,0000				32,00	0,00	8 178	8 178	0,00	100,00	100,00
147	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,62	9 743	7,40							7,4000				7,40	0,00	9 743	9 743	0,00	100,00	100,00
148	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,64	25 552	8,80							8,8000				8,80	0,00	25 552	25 552	0,00	100,00	100,00
149	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	324,84	10 135	31,20							31,2000				31,20	0,00	10 135	10 135	0,00	100,00	100,00
150	СПРАЙСЛИСТСТР.15	Металлический сайдинг Софит L-брус	м2	3 647,47	113 801	31,20							31,2000				31,20	0,00	113 801	113 801	0,00	100,00	100,00
151	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона кл.В12,5/	м3	42 557,87	100 011	2,35				2,35							2,35	0,00	0	100 011	0,00	0,00	100,00
152	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В12,5/	м3	35 136,13	108 922	3,10				3,10							3,10	0,00	0	108 922	0,00	0,00	100,00

153	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 530,61	11 639	0,05				0,05							0,05	0,00	0	11 639	0,00	0,00	100,00
154	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4 088	0,02				0,02							0,02	0,00	0	4 088	0,00	0,00	100,00
155	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 187,50	3 283	0,02				0,02							0,02	0,00	0	3 283	0,00	0,00	100,00
156	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стойка Ст-1/	т конструкций	24 278,15	5 499	0,23							0,2265				0,23	0,00	5 499	5 499	0,00	100,00	100,00
157	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	95 547,72	20 323	0,21							0,2127				0,21	0,00	20 323	20 323	0,00	100,00	100,00
158	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	436 261,38	191 606	0,44							0,4392				0,44	0,00	191 606	191 606	0,00	100,00	100,00
159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,33	1 256	10,10							10,1020				10,10	0,00	1 256	1 256	0,00	100,00	100,00
160	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 805,56	10 772	0,14							0,1440				0,14	0,00	10 772	10 772	0,00	100,00	100,00
161	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 312,50	1 053	0,14							0,1440				0,14	0,00	1 053	1 053	0,00	100,00	100,00
162	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,31	56 504	14,45							14,4500				14,45	0,00	56 504	56 504	0,00	100,00	100,00
163	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 800,00	5 888	0,16							0,1600				0,16	0,00	5 888	5 888	0,00	100,00	100,00
164	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,57	3 693	14,45							14,4500				14,45	0,00	3 693	3 693	0,00	100,00	100,00
165	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 903,60	14 518	5,00							5,0000				5,00	0,00	14 518	14 518	0,00	100,00	100,00

166	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	398 888,89	718	0,0018							0,0018				0,00	0,00	718	718	0,00	100,00	100,00
167	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	761,51	6 549	8,60							8,6000				8,60	0,00	6 549	6 549	0,00	100,00	100,00
168	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	447 918,00	69 920	0,16							0,1561				0,16	0,00	69 920	69 920	0,00	100,00	100,00
169	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,56	1 679	3,59							3,5910				3,59	0,00	1 679	1 679	0,00	100,00	100,00
170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН 105-6/	т	433 500,00	867	0,002							0,0020				0,00	0,00	867	867	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			2 690 664														1 581 365	2 690 664	0,00	58,77	100,00
		в текущих ценах		1,17	3 139 312														1 845 046	3 139 312	0,00	58,77	100,00
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
1	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	8880255	454,120			151	151	152						454,12	0,00	0	8 880 255	0,00	0,00	100,00
2	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,93	-479670	1557,700			519	519	519						1 557,70	0,00	0	- 479 670	0,00	0,00	100,00
3	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18 564,34	7058161	380,200			48,347	205	127						380,20	0,00	0	7 058 161	0,00	0,00	100,00
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	74 765,19	64956	0,869			0,29	0,29	0						0,87	0,00	0	64 956	0,00	0,00	100,00
5	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	237 736,28	185886	0,782			0,261	0,26	0						0,78	0,00	0	185 886	0,00	0,00	100,00
6	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 904,49	21456	0,087			0,029	0,03	0						0,09	0,00	0	21 456	0,00	0,00	100,00
7	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 068,52	1545261	36,732			12,24	12,25	12						36,73	0,00	0	1 545 261	0,00	0,00	100,00

8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 918,18	96893	4,632			1,54	1,55	2						4,63	0,00	0	96 893	0,00	0,00	100,00
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 380,70	672678	3,357			1,12	1,12	1						3,36	0,00	0	672 678	0,00	0,00	100,00
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 716,86	262289	1,275			0,425	0,43	0						1,28	0,00	0	262 289	0,00	0,00	100,00
11	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,50	5703089	1606,730				535,58	1071						1 606,73	0,00	0	5 703 089	0,00	0,00	100,00
12	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	872,09	35221	40,387				13,46	27						40,39	0,00	0	35 221	0,00	0,00	100,00
13	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3/	т	239 807,13	82062	0,342				0,11	0						0,34	0,00	0	82 062	0,00	0,00	100,00
14	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-4/	т	237 789,42	47653	0,200				0,07	0						0,20	0,00	0	47 653	0,00	0,00	100,00
15	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /СГ-3,4/	т	247 054,79	25249	0,102				0,03	0						0,10	0,00	0	25 249	0,00	0,00	100,00
16	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /раствор М50/	м3	23 301,96	59420	2,550				0,85	2						2,55	0,00	0	59 420	0,00	0,00	100,00
17	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Изделие металическое ИМ-1/	т стальных элементов	495 101,83	141005	0,285				0,09	0						0,28	0,00	0	141 005	0,00	0,00	100,00
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 /петля П-1/	т	205 920,80	63959	0,311				0,10	0						0,31	0,00	0	63 959	0,00	0,00	100,00
19	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	19 554,86	830886	42,490						42,49					42,49	0,00	0	830 886	0,00	0,00	100,00
20	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	- 307,94	-56214	182,550						182,55					182,55	0,00	0	- 56 214	0,00	0,00	100,00

21	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сг-2/	т	237 816,64	25161	0,106						0,11					0,11	0,00	0	25 161	0,00	0,00	100,00
22	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-2/	т	246 435,64	2489	0,010						0,01					0,01	0,00	0	2 489	0,00	0,00	100,00
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 694,74	310600	9,500						9,50					9,50	0,00	0	310 600	0,00	0,00	100,00
24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 927,69	23732	1,134						1,13					1,13	0,00	0	23 732	0,00	0,00	100,00
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 383,57	184413	0,920						0,92					0,92	0,00	0	184 413	0,00	0,00	100,00
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 723,62	44066	0,214						0,21					0,21	0,00	0	44 066	0,00	0,00	100,00
27	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /анкер Ас-1/	т	45 378,79	1797	0,040						0,04					0,04	0,00	0	1 797	0,00	0,00	100,00
28	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	207 045,45	8199	0,040						0,04					0,04	0,00	0	8 199	0,00	0,00	100,00
29	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 902,48	32308	0,476						0,476					0,48	0,00	0	32 308	0,00	0,00	100,00
30	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 758,30	216374	0,476						0,476					0,48	0,00	0	216 374	0,00	0,00	100,00
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,28	2068	16,640						16,640					16,64	0,00	0	2 068	0,00	0,00	100,00
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 549,49	80822	22,770						22,770					22,77	0,00	0	80 822	0,00	0,00	100,00
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /СГ-3/	т	238 103,45	1381	0,006						0,006					0,01	0,00	0	1 381	0,00	0,00	100,00
34	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-3/	т	243 076,92	316	0,0013						0,001					0,00	0,00	0	316	0,00	0,00	100,00

35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32 695,45	7193	0,220						0,220					0,22	0,00	0	7 193	0,00	0,00	100,00
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 905,86	1177	0,056						0,056					0,06	0,00	0	1 177	0,00	0,00	100,00
37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 /+доп.арматура/	т	200 339,53	31273	0,156						0,156					0,16	0,00	0	31 273	0,00	0,00	100,00
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	204 900,00	2049	0,010						0,010					0,01	0,00	0	2 049	0,00	0,00	100,00
39	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	42 083,33	1010	0,024						0,024					0,02	0,00	0	1 010	0,00	0,00	100,00
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20 781,25	133	0,006						0,006					0,01	0,00	0	133	0,00	0,00	100,00
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 416,67	962	0,005						0,005					0,00	0,00	0	962	0,00	0,00	100,00
42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	200 625,00	321	0,002						0,002					0,00	0,00	0	321	0,00	0,00	100,00
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 360,00	29088	0,800						0,800					0,80	0,00	0	29 088	0,00	0,00	100,00
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21 851,85	472	0,022						0,022					0,02	0,00	0	472	0,00	0,00	100,00
45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 392,16	4088	0,020						0,020					0,02	0,00	0	4 088	0,00	0,00	100,00
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 833,33	247	0,0012						0,001					0,00	0,00	0	247	0,00	0,00	100,00
47	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,85	135402	37,940						37,940					37,94	0,00	0	135 402	0,00	0,00	100,00

48	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,75	151697	26,210						26,210					26,21	0,00	0	151 697	0,00	0,00	100,00
49	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 610,76	15017	0,063						0,063					0,06	0,00	0	15 017	0,00	0,00	100,00
50	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 666,67	2229	0,009						0,009					0,01	0,00	0	2 229	0,00	0,00	100,00
51	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,85	383960	10,560						10,560					10,56	0,00	0	383 960	0,00	0,00	100,00
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 835,24	10125	0,464						0,464					0,46	0,00	0	10 125	0,00	0,00	100,00
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2/	т	20 916,67	2761	0,132						0,132					0,13	0,00	0	2 761	0,00	0,00	100,00
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 400,81	98497	0,492						0,492					0,49	0,00	0	98 497	0,00	0,00	100,00
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 642,99	21428	0,104						0,104					0,10	0,00	0	21 428	0,00	0,00	100,00
56	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	416353	188,400						188,400					188,40	0,00	0	416 353	0,00	0,00	100,00
57	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 749,06	83121	0,347						0,347					0,35	0,00	0	83 121	0,00	0,00	100,00
58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	22454	188,400						188,400					188,40	0,00	0	22 454	0,00	0,00	100,00
59	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3 568,86	595642	166,900						166,900					166,90	0,00	0	595 642	0,00	0,00	100,00

60	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /лицевой керамический/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5 787,76	331812	57,330						57,330					57,33	0,00	0	331 812	0,00	0,00	100,00
61	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	237 691,57	49630	0,209						0,209					0,21	0,00	0	49 630	0,00	0,00	100,00
62	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	247 255,64	6577	0,027						0,027					0,03	0,00	0	6 577	0,00	0,00	100,00
63	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	36 359,84	1023893	28,160						28,160					28,16	0,00	0	1 023 893	0,00	0,00	100,00
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /МС-1/	т	21 844,66	27000	1,236						1,236					1,24	0,00	0	27 000	0,00	0,00	100,00
65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /МС-2,3,4/	т	20 919,15	8694	0,416						0,416					0,42	0,00	0	8 694	0,00	0,00	100,00
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	200 345,59	272470	1,360						1,360					1,36	0,00	0	272 470	0,00	0,00	100,00
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	205 725,03	60154	0,292						0,292					0,29	0,00	0	60 154	0,00	0,00	100,00
68	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /раствор М100/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 209,94	1410826	638,400						638,400					638,40	0,00	0	1 410 826	0,00	0,00	100,00
69	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	239 709,79	281659	1,175						1,175					1,18	0,00	0	281 659	0,00	0,00	100,00
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	76087	638,400						638,400					638,40	0,00	0	76 087	0,00	0,00	100,00
71	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1 290,62	53664	41,580							41,5800				41,58	0,00	53 664	53 664	0,00	100,00	100,00

72	21-050101-9901 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	207 450,66	97128,4	0,468							0,4682				0,47	0,00	97 128	97 128	0,00	100,00	100,00
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	495 071,38	321796,4	0,650							0,6500				0,65	0,00	321 796	321 796	0,00	100,00	100,00
74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,13	7567,4	98,109							98,1090				98,11	0,00	7 567	7 567	0,00	100,00	100,00
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,15	6097,4	98,109							98,1090				98,11	0,00	6 097	6 097	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по стенам и перегородкам			32 225 976														486 254	32 225 976	0,00	1,51	100,00
		в текущих ценах		1,17	37 599 415														567 333	37 599 415	0,00	1,51	100,00
		8. КРОВЛЯ																					
76	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	102,19	88236	863,460					863						863,46	0,00	0	88 236	0,00	0,00	100,00
77	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	422 971,43	7402	0,018					0						0,02	0,00	0	7 402	0,00	0,00	100,00
78	11-120101-1405 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление вермикулитом	м3 утеплителя	29 062,85	6273653	215,865					216						215,87	0,00	0	6 273 653	0,00	0,00	100,00
79	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	224,99	194267	863,460					863						863,46	0,00	0	194 267	0,00	0,00	100,00
80	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм на раст-ре М100/	м2 стяжки	698,00	602695	863,460					863						863,46	0,00	0	602 695	0,00	0,00	100,00
81	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	287,94	248627	863,460					863						863,46	0,00	0	248 627	0,00	0,00	100,00
82	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	15 953,23	14326	0,898					1						0,90	0,00	0	14 326	0,00	0,00	100,00
83	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	246 956,57	221767	0,898					1						0,90	0,00	0	221 767	0,00	0,00	100,00

84	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	77 214,63	1182156	15,310						15,310					15,31	0,00	0	1 182 156	0,00	0,00	100,00
85	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	60 123,73	106419	1,770						1,770					1,77	0,00	0	106 419	0,00	0,00	100,00
86	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 802,94	539030	7,206						7,206					7,21	0,00	0	539 030	0,00	0,00	100,00
87	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7 309,23	177512	24,286						24,286					24,29	0,00	0	177 512	0,00	0,00	100,00
88	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3 910,28	4496824	1150,000						1150,000					1 150,00	0,00	0	4 496 824	0,00	0,00	100,00
89	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /обрешетка/	м3	36 796,94	562846	15,296						15,296					15,30	0,00	0	562 846	0,00	0,00	100,00
90	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1 918,19	410647	214,080						214,080					214,08	0,00	0	410 647	0,00	0,00	100,00
91	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки, карнизная доска/	м3	36 796,98	119443	3,246						3,246					3,25	0,00	0	119 443	0,00	0,00	100,00
92	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255,56	293899	1150,000						1150,000					1 150,00	0,00	0	293 899	0,00	0,00	100,00
93	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительный элемент МС-1,2,3/	т стальных элементов	495 157,81	178851	0,361						0,361					0,36	0,00	0	178 851	0,00	0,00	100,00

94	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	131661	100,000						100,000					100,00	0,00	0	131 661	0,00	0,00	100,00
95	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	975,35	19507	20,000						20,000					20,00	0,00	0	19 507	0,00	0,00	100,00
96	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 197,10	30526	25,500						25,500					25,50	0,00	0	30 526	0,00	0,00	100,00
97	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	719,06	18336	25,500						25,500					25,50	0,00	0	18 336	0,00	0,00	100,00
98	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1 281,50	7689	6,000						6,000					6,00	0,00	0	7 689	0,00	0,00	100,00
99	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2 903,68	238102	82,000						82,000					82,00	0,00	0	238 102	0,00	0,00	100,00
100	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	456,73	61750	135,200						135,200					135,20	0,00	0	61 750	0,00	0,00	100,00
101	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	930,47	125799	135,200						135,200					135,20	0,00	0	125 799	0,00	0,00	100,00
102	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	9 048,50	36194	4,000						4,000					4,00	0,00	0	36 194	0,00	0,00	100,00
103	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 362,96	34149	1,204						1,204					1,20	0,00	0	34 149	0,00	0,00	100,00
104	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3 564,63	114068	32,000						32,000					32,00	0,00	0	114 068	0,00	0,00	100,00
105	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	223,44	7150	32,000						32,000					32,00	0,00	0	7 150	0,00	0,00	100,00
106	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1 316,61	23699	18,000						18,000					18,00	0,00	0	23 699	0,00	0,00	100,00
107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	2 837,33	65372	23,040						23,040					23,04	0,00	0	65 372	0,00	0,00	100,00

108	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10 282,67	30848	3,000						3,000					3,00	0,00	0	30 848	0,00	0,00	100,00
109	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1 243,75	2985	2,400						2,400					2,40	0,00	0	2 985	0,00	0,00	100,00
110	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	316,13	2529	8,000						8,000					8,00	0,00	0	2 529	0,00	0,00	100,00
111	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	390,25	3122	8,000						8,000					8,00	0,00	0	3 122	0,00	0,00	100,00
112	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	886,50	3546	4,000						4,000					4,00	0,00	0	3 546	0,00	0,00	100,00
113	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	74 806,82	6583	0,088							0,0880				0,09	0,00	6 583	6 583	0,00	100,00	100,00
114	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8 250,00	726	0,088							0,0880				0,09	0,00	726	726	0,00	100,00	100,00
115	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4979	97,800							97,8000				97,80	0,00	4 979	4 979	0,00	100,00	100,00
116	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 359,96	5326	0,188							0,1878				0,19	0,00	5 326	5 326	0,00	100,00	100,00
117	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 941,97	28121	0,782							0,7824				0,78	0,00	28 121	28 121	0,00	100,00	100,00
118	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	14610	39,120							39,1200				39,12	0,00	14 610	14 610	0,00	100,00	100,00
119	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	50,91	4572	89,800							89,8000				89,80	0,00	4 572	4 572	0,00	100,00	100,00

120	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28 368,14	3668	0,129							0,1293				0,13	0,00	3 668	3 668	0,00	100,00	100,00
121	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35 942,09	32276	0,898							0,8980				0,90	0,00	32 276	32 276	0,00	100,00	100,00
122	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	373,47	13415	35,920							35,9200				35,92	0,00	13 415	13 415	0,00	100,00	100,00
123	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	106,56	18116	170,000							170,0000				170,00	0,00	18 116	18 116	0,00	100,00	100,00
124	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	342 756,24	318352	0,929							0,9288				0,93	0,00	318 352	318 352	0,00	100,00	100,00
125	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,46	47681	102,000							102,0000				102,00	0,00	47 681	47 681	0,00	100,00	100,00
126	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	1 598,04	914079	572,000							572,0000				572,00	0,00	914 079	914 079	0,00	100,00	100,00
127	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	109538	190,400							190,4000				190,40	0,00	109 538	109 538	0,00	100,00	100,00
128	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Желоб водосточный D 150 мм, длиной 3 м	шт	5 089,84	295211	58,000							58,0000				58,00	0,00	295 211	295 211	0,00	100,00	100,00
129	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель желоба D 150 мм, длиной 350 мм	шт	880,09	147855	168,000							168,0000				168,00	0,00	147 855	147 855	0,00	100,00	100,00
130	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Заглушка желоба D 150 мм	шт	850,75	51045	60,000							60,0000				60,00	0,00	51 045	51 045	0,00	100,00	100,00
131	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Соединитель желоба D 150 мм	шт	1 026,77	172498	168,000							168,0000				168,00	0,00	172 498	172 498	0,00	100,00	100,00
132	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Угол желоба наружный D 150x90	шт	4 561,75	18247	4,000							4,0000				4,00	0,00	18 247	18 247	0,00	100,00	100,00
133	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка выпускная 150/100 мм	шт	1 931,32	73390	38,000							38,0000				38,00	0,00	73 390	73 390	0,00	100,00	100,00
134	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Паук D 100 мм	шт	2 356,69	84841	36,000							36,0000				36,00	0,00	84 841	84 841	0,00	100,00	100,00
135	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Воронка водосборная 300/100 мм	шт	6 869,58	247305	36,000							36,0000				36,00	0,00	247 305	247 305	0,00	100,00	100,00
136	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба водосточная D 100 мм, длиной 3 м	шт	4 111,97	468765	114,000							114,0000				114,00	0,00	468 765	468 765	0,00	100,00	100,00
137	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Труба соединительная D 100x1000 мм	шт	2 156,21	120748	56,000							56,0000				56,00	0,00	120 748	120 748	0,00	100,00	100,00

138	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Держатель трубы D 100 мм	шт	1 178,34	801273	680,000							680,0000				680,00	0,00	801 273	801 273	0,00	100,00	100,00
139	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы D 100 мм (60 град.)	шт	1 853,09	133422,4	72,000							72,0000				72,00	0,00	133 422	133 422	0,00	100,00	100,00
140	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 12	Колено трубы сливное D 100 мм (60 град.)	шт	2 029,09	73047,4	36,000							36,0000				36,00	0,00	73 047	73 047	0,00	100,00	100,00
141	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /вертикальный деформационный шов в стене/	м2 покрытия	2 535,33	63251,4	24,948							24,9480				24,95	0,00	63 251	63 251	0,00	100,00	100,00
142	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /горизонтальный деформационный шов на плите/	м2 покрытия	2 431,89	16624,4	6,836							6,8360				6,84	0,00	16 624	16 624	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по кровле			20 965 198														4 289 566	20 965 198	0,00	20,46	100,00
		в текущих ценах		1,17	24 460 987														5 004 818	24 460 987	0,00	20,46	100,00
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																					
143	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,2,3,4,14,15/	м2 проемов	1 466,47	429792	293,080						293,080					293,08	0,00	0	429 792	0,00	0,00	100,00
144	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 /Д-3,4/	м2	9 184,49	817052	88,960						88,960					88,96	0,00	0	817 052	0,00	0,00	100,00
145	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Д-1,2,14,15/	м2	8 101,38	1653654	204,120						204,120					204,12	0,00	0	1 653 654	0,00	0,00	100,00
146	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,24	169750	352,000						352,000					352,00	0,00	0	169 750	0,00	0,00	100,00
147	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4 094,83	720690	176,000						176,000					176,00	0,00	0	720 690	0,00	0,00	100,00
148	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /Д-7,8,16,17/	м2 проемов	3 756,10	341294	90,864					91						90,86	0,00	0	341 294	0,00	0,00	100,00
149	21-090203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /Д-7,8,16,17/	м2	15 971,35	1451221	90,864					91						90,86	0,00	0	1 451 221	0,00	0,00	100,00
150	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен /Д-5,6,9,10,11,12,13/	м2 проемов	2 525,45	216911	85,890						85,890					85,89	0,00	0	216 911	0,00	0,00	100,00
151	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-5,6/	м2	28 679,30	2168155	75,600						75,600					75,60	0,00	0	2 168 155	0,00	0,00	100,00

152	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-9/	м2	36 363,78	400147	11,004						11,004					11,00	0,00	0	400 147	0,00	0,00	100,00
153	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10,11/	м2	23 176,67	83436	3,600						3,600					3,60	0,00	0	83 436	0,00	0,00	100,00
154	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-12,13/	м2	36 430,63	121314	3,330						3,330					3,33	0,00	0	121 314	0,00	0,00	100,00
155	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/	м2 проемов	2 407,29	333650	138,600					139						138,60	0,00	0	333 650	0,00	0,00	100,00
156	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-1/	м2	16 460,53	2281430	138,600					139						138,60	0,00	0	2 281 430	0,00	0,00	100,00
157	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-2/	м2 проемов	3 200,07	46593	14,560					15						14,56	0,00	0	46 593	0,00	0,00	100,00
158	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-2/	м2	15 618,82	227410	14,560					15						14,56	0,00	0	227 410	0,00	0,00	100,00
159	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-3,4/	м2 проемов	3 774,70	173334	45,920					46						45,92	0,00	0	173 334	0,00	0,00	100,00
160	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ок-3,4/	м2	16 959,60	778785	45,920					41	4,592					45,92	0,00	0	778 785	0,00	0,00	100,00
161	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	822,32	117756	143,200					143						143,20	0,00	0	117 756	0,00	0,00	100,00
162	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	720,33	103151	143,200					143						143,20	0,00	0	103 151	0,00	0,00	100,00
163	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	66,68	15203	228,000					228						228,00	0,00	0	15 203	0,00	0,00	100,00

164	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1 580,32	244002	154,400							154,4000				154,40	0,00	244 002	244 002	0,00	100,00	100,00
165	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2 224,18	2048824	921,160							921,1600				921,16	0,00	2 048 824	2 048 824	0,00	100,00	100,00
166	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 11	Приточный клапан ЕММ, 5-35м3/ч, козырек ASAM, белый	шт	8 388,23	956259	114,000							114,0000				114,00	0,00	956 259	956 259	0,00	100,00	100,00
		Витражи																					
167	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	8 141,56	6588805	809,280						404,640	404,6400				809,28	0,00	3 294 402	6 588 805	0,00	50,00	100,00
168	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19 877,76	16086674	809,280						404,640	404,6400				809,28	0,00	8 043 337	16 086 674	0,00	50,00	100,00
169	21-130510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	- 2 824,65	-1926312	681,966						340,983	340,9830				681,97	0,00	-963 156	- 1 926 312	0,00	50,00	100,00
170	21-130510-0701 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	6 065,17	4136240	681,966						340,983	340,9830				681,97	0,00	2 068 120	4 136 240	0,00	50,00	100,00
171	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10 253,46	49217	4,800						4,800					4,80	0,00	0	49 217	0,00	0,00	100,00
172	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3 475,83	16684	4,800						4,800					4,80	0,00	0	16 684	0,00	0,00	100,00
173	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 916,22	12809	0,189						0,189					0,19	0,00	0	12 809	0,00	0,00	100,00
174	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 854,72	85786	0,189						0,189					0,19	0,00	0	85 786	0,00	0,00	100,00
175	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,11	135	4,339						4,339					4,34	0,00	0	135	0,00	0,00	100,00
176	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	67 888,58	9871	0,145							0,1454				0,15	0,00	9 871	9 871	0,00	100,00	100,00
177	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	454 653,37	66107	0,145							0,1454				0,15	0,00	66 107	66 107	0,00	100,00	100,00

178	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,40	208	1,672							1,6720				1,67	0,00	208	208	0,00	100,00	100,00
179	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	114 535,52	16768	0,146							0,1464				0,15	0,00	16 768	16 768	0,00	100,00	100,00
180	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	389 965,85	57091	0,146							0,1464				0,15	0,00	57 091	57 091	0,00	100,00	100,00
181	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	482,00	964	2,000							2,0000				2,00	0,00	964	964	0,00	100,00	100,00
182	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	124,38	403	3,240							3,2400				3,24	0,00	403	403	0,00	100,00	100,00
		Стремянка																					
183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	72 708,64	4966	0,068							0,0683				0,07	0,00	4 966	4 966	0,00	100,00	100,00
184	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	337 768,67	23070	0,068							0,0683				0,07	0,00	23 070	23 070	0,00	100,00	100,00
185	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	467,57	2076	4,440							4,4400				4,44	0,00	2 076	2 076	0,00	100,00	100,00
		Почтовые ящики											0,0000				-		0				
186	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-4 (500x385x195мм)	шт	6 600,75	26403	4,000							4,0000				4,00	0,00	26 403	26 403	0,00	100,00	100,00
187	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 10	Почтовый ящик металлический КП-5 (590x385x195мм)	шт	7 920,75	31683	4,000							4,0000				4,00	0,00	31 683	31 683	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по кровле			41 189 458														15 931 397	41 189 458	0,00	38,68	100,00
		в текущих ценах		1,17	48 057 490														18 587 837	48 057 490	0,00	38,68	100,00
		9. ПОЛЫ																					
		На отм. -2,300																					
		Плитус (АР-12)																					
188	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	185,83	47014	253,000				253							253,00	0,00	0	47 014	0,00	0,00	100,00
189	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,00	41770	65,780					66						65,78	0,00	0	41 770	0,00	0,00	100,00

190	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	226,70	14912	65,780				66							65,78	0,00	0	14 912	0,00	0,00	100,00
		Тип 9															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,25	155024	682,160				682							682,16	0,00	0	155 024	0,00	0,00	100,00
192	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,16	1494214	68,216				68							68,22	0,00	0	1 494 214	0,00	0,00	100,00
193	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство /30 мм/	м2 покрытия	988,17	674092	682,160					682						682,16	0,00	0	674 092	0,00	0,00	100,00
194	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	167,80	114464	682,160					682						682,16	0,00	0	114 464	0,00	0,00	100,00
		Тип 10															-	0,00	0	-	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
195	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,29	2982	13,120				13,12							13,12	0,00	0	2 982	0,00	0,00	100,00
196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /60 мм/	м2 стяжки	793,90	10416	13,120				13,12							13,12	0,00	0	10 416	0,00	0,00	100,00
197	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	722,10	9474	13,120				13,12							13,12	0,00	0	9 474	0,00	0,00	100,00
198	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 896,19	22991	1,050				1,05							1,05	0,00	0	22 991	0,00	0,00	100,00
199	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /20 мм/	м2 покрытия	1 101,91	14457	13,120					13						13,12	0,00	0	14 457	0,00	0,00	100,00
200	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 201,75	-2647	13,120					13						13,12	0,00	0	- 2 647	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000																	0				
		Тип 1																	0				
201	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	196649	52,380					52						52,38	0,00	0	196 649	0,00	0,00	100,00
202	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	170854	52,380							52,3800				52,38	0,00	170 854	170 854	0,00	100,00	100,00
		Тип 2																	0				

203	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	483185	451,500					452						451,50	0,00	0	483 185	0,00	0,00	100,00
204	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	704399	451,500					452						451,50	0,00	0	704 399	0,00	0,00	100,00
205	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	514902	451,500					452						451,50	0,00	0	514 902	0,00	0,00	100,00
206	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	300871	451,500					452						451,50	0,00	0	300 871	0,00	0,00	100,00
207	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	1000289	451,500							451,5000				451,50	0,00	1 000 289	1 000 289	0,00	100,00	100,00
208	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	163955	474,075							474,0750				474,08	0,00	163 955	163 955	0,00	100,00	100,00
		Тип 3																	0				
209	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	454268	121,000					121						121,00	0,00	0	454 268	0,00	0,00	100,00
210	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,17	129491	121,000					121						121,00	0,00	0	129 491	0,00	0,00	100,00
211	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	188776	121,000					121						121,00	0,00	0	188 776	0,00	0,00	100,00
212	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	137992	121,000					121						121,00	0,00	0	137 992	0,00	0,00	100,00
213	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	80632	121,000					121						121,00	0,00	0	80 632	0,00	0,00	100,00
214	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	268073	121,000							121,0000				121,00	0,00	268 073	268 073	0,00	100,00	100,00

215	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	43939	127,050							127,0500				127,05	0,00	43 939	43 939	0,00	100,00	100,00
		Тип 4																	0				
216	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	89646	60,360					60						60,36	0,00	0	89 646	0,00	0,00	100,00
217	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	0	58 798	0,00	0,00	100,00
218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,12	58798	60,360					60						60,36	0,00	0	58 798	0,00	0,00	100,00
219	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	64596	60,360					60						60,36	0,00	0	64 596	0,00	0,00	100,00
220	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	43946	60,360					60						60,36	0,00	0	43 946	0,00	0,00	100,00
221	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,42	68836	60,360					60						60,36	0,00	0	68 836	0,00	0,00	100,00
222	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,92	150835	60,360					60						60,36	0,00	0	150 835	0,00	0,00	100,00
223	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,81	196883	60,360						60,360					60,36	0,00	0	196 883	0,00	0,00	100,00
224	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,49	40086	63,378						63,378					63,38	0,00	0	40 086	0,00	0,00	100,00
		Тип 5																	0				
225	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	227,26	14072	61,920					62						61,92	0,00	0	14 072	0,00	0,00	100,00
226	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21 904,07	67815	3,096					3						3,10	0,00	0	67 815	0,00	0,00	100,00

227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	826,97	51206	61,920					62						61,92	0,00	0	51 206	0,00	0,00	100,00
228	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,89	344702	61,920							61,9200				61,92	0,00	344 702	344 702	0,00	100,00	100,00
229	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	192413	65,016							65,0160				65,02	0,00	192 413	192 413	0,00	100,00	100,00
		На отм.+2,780...+5,580																					
		Тип 6																					
230	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,29	393299	104,760					105						104,76	0,00	0	393 299	0,00	0,00	100,00
231	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	341708	104,760							104,7600				104,76	0,00	341 708	341 708	0,00	100,00	100,00
		Тип 7																	0				
232	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	966241	902,880					903						902,88	0,00	0	966 241	0,00	0,00	100,00
233	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	1408610	902,880					903						902,88	0,00	0	1 408 610	0,00	0,00	100,00
234	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	1029668	902,880					903						902,88	0,00	0	1 029 668	0,00	0,00	100,00
235	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	601663	902,880					903						902,88	0,00	0	601 663	0,00	0,00	100,00
236	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	2000313	902,880							902,8800				902,88	0,00	2 000 313	2 000 313	0,00	100,00	100,00
237	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	327867	948,024							948,0240				948,02	0,00	327 867	327 867	0,00	100,00	100,00
		Тип 8																	0				
238	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3 754,28	909137	242,160					242						242,16	0,00	0	909 137	0,00	0,00	100,00

239	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /80 мм/	м2 стяжки	1 070,18	259154	242,160					242						242,16	0,00	0	259 154	0,00	0,00	100,00
240	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1 560,13	377801	242,160					242						242,16	0,00	0	377 801	0,00	0,00	100,00
241	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /9 мм/	м2 стяжки	1 140,43	276166	242,160					242						242,16	0,00	0	276 166	0,00	0,00	100,00
242	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	666,38	161371	242,160					242						242,16	0,00	0	161 371	0,00	0,00	100,00
243	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	2 215,48	536501	242,160						242,1600					242,16	0,00	536 501	536 501	0,00	100,00	100,00
244	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	345,84	87937	254,268						254,2680					254,27	0,00	87 937	87 937	0,00	100,00	100,00
		Тип 9																	0				
245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /3 слоя/	м2 изолируемой поверхности	1 485,19	173946	117,120					117						117,12	0,00	0	173 946	0,00	0,00	100,00
246	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	0	114 090	0,00	0,00	100,00
247	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	974,13	114090	117,120					117						117,12	0,00	0	114 090	0,00	0,00	100,00
248	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /48 мм/	м2 стяжки	1 070,18	125339	117,120					117						117,12	0,00	0	125 339	0,00	0,00	100,00
249	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	728,06	85270	117,120					117						117,12	0,00	0	85 270	0,00	0,00	100,00
250	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /20 мм/	м2 стяжки	1 140,43	133567	117,120					117						117,12	0,00	0	133 567	0,00	0,00	100,00

251	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	2 498,93	292675	117,120					117						117,12	0,00	0	292 675	0,00	0,00	100,00
252	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3 261,82	382024	117,120						117,12					117,12	0,00	0	382 024	0,00	0,00	100,00
253	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	632,50	77782	122,976						122,98					122,98	0,00	0	77 782	0,00	0,00	100,00
		Тип 10																	0				
254	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	826,96	102411	123,840					124						123,84	0,00	0	102 411	0,00	0,00	100,00
255	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	199,06	24651	123,840					124						123,84	0,00	0	24 651	0,00	0,00	100,00
256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5 566,90	689405,4	123,840							123,8400				123,84	0,00	689 405	689 405	0,00	100,00	100,00
257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	2 959,47	384826,4	130,032							130,0320				130,03	0,00	384 826	384 826	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по полам			21 257 583														6 552 783	21 257 583	0,00	30,83	100,00
		в текущих ценах		1,17	24 802 125														7 645 410	24 802 125	0,00	30,83	100,00
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					
		На отм.-2,300																					
		Потолки																					
258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120					13						13,12	0,00	0	14 792	0,00	0,00	100,00
259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120							13,1200				13,12	0,00	3 924	3 924	0,00	100,00	100,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160					682						682,16	0,00	0	81 303	0,00	0,00	100,00
		Стены																					
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250					33,25						33,25	0,00	0	42 163	0,00	0,00	100,00

262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250					33,25						33,25	0,00	0	25 327	0,00	0,00	100,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250					33						33,25	0,00	0	8 959	0,00	0,00	100,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640					826						825,64	0,00	0	98 403	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000																					
		Потолки																					
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200					158	588,856					747,20	0,00	0	842 418	0,00	0,00	100,00
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200							747,2000				747,20	0,00	344 389	344 389	0,00	100,00	100,00
		Стены																	0				
267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	0	3 501 884	0,00	0,00	100,00
268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200						2057,200					2 057,20	0,00	0	1 567 014	0,00	0,00	100,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130							1204,1300				1 204,13	0,00	2 790 382	2 790 382	0,00	100,00	100,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390							696,3900				696,39	0,00	287 341	287 341	0,00	100,00	100,00

271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680							156,6800				156,68	0,00	84 182	84 182	0,00	100,00	100,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310					258						258,31	0,00	0	1 439 269	0,00	0,00	100,00
		Галтели																	0				
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920						687,920					687,92	0,00	0	116 538	0,00	0,00	100,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799						694,799					694,80	0,00	0	32 613	0,00	0,00	100,00
		На отм.+2,780...+5,580																	0				
		Потолки																	0				
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820						1490,820					1 490,82	0,00	0	1 680 799	0,00	0,00	100,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490,820							1490,8200				1 490,82	0,00	687 129	687 129	0,00	100,00	100,00
		Стены																	0				
277	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930					4634,93						4 634,93	0,00	0	7 009 682	0,00	0,00	100,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730						4067,730					4 067,73	0,00	0	3 098 479	0,00	0,00	100,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260							2408,2600				2 408,26	0,00	5 580 764	5 580 764	0,00	100,00	100,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110							1346,1100				1 346,11	0,00	555 425	555 425	0,00	100,00	100,00

281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360							313,3600				313,36	0,00	168 364	168 364	0,00	100,00	100,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200						567,2					567,20	0,00	0	3 160 363	0,00	0,00	100,00
		Галтели																					
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840						1375,840					1 375,84	0,00	0	233 076	0,00	0,00	100,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598						1389,598					1 389,60	0,00	0	65 225	0,00	0,00	100,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов) /толщ. 12мм/	1 438,64	65458	45,500							45,5000				45,50	0,00	65 458	65 458	0,00	100,00	100,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500							45,5000				45,50	0,00	34 658	34 658	0,00	100,00	100,00
287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500							45,5000				45,50	0,00	18 774	18 774	0,00	100,00	100,00
288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595							442,5950				442,60	0,00	485 417	485 417	0,00	100,00	100,00
289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595							442,5950				442,60	0,00	182 621	182 621	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по внутренней отделке			34 307 135														11 288 828	34 307 135	0,00	32,91	100,00
		в текущих ценах		1,17	40 027 592														13 171 155	40 027 592	0,00	32,91	100,00
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																					
290	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	578,14	659755	1141,170						798,819	342,3510				1 141,17	0,00	197 927	659 755	0,00	30,00	100,00

291	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 /стены/80 мм/	м3	13 914,95	1333859	95,858						67,101	28,7574				95,86	0,00	400 158	1 333 859	0,00	30,00	100,00
292	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 13	Ветро-гидрозащита ТУvЕК 1500х50м	м2	421,07	528569	1255,287						878,701	376,5861				1 255,29	0,00	158 571	528 569	0,00	30,00	100,00
293	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7 271,55	8298078	1141,170						456,468	684,7020				1 141,17	0,00	4 978 847	8 298 078	0,00	60,00	100,00
294	22-020201-0208 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм	м2	2 588,93	3102127	1198,229						479,292	718,9374				1 198,23	0,00	1 861 276	3 102 127	0,00	60,00	100,00
295	21-080102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	403,58	460559	1141,170						456,468	684,7020				1 141,17	0,00	276 335	460 559	0,00	60,00	100,00
296	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 168,14	2474212	1141,170							1141,1700				1 141,17	0,00	2 474 212	2 474 212	0,00	100,00	100,00
297	СПРАЙС-ЛИСТСТР.	Финишное декоративное покрытие по эффекту "Леонардо" с грунтовочным покрытием (расход 2 кг/1м2)	м2	3 813,72	4352106	1141,170							1141,1700				1 141,17	0,00	4 352 106	4 352 106	0,00	100,00	100,00
298	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /фасонные изделия/	м	2 224,18	101200	45,500							45,5000				45,50	0,00	101 200	101 200	0,00	100,00	100,00
299	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	769,89	1276791	1658,400						1320,217	338,1830				1 658,40	0,00	260 365	1 276 791	0,00	20,39	100,00
		Цоколь																					
300	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	699,40	154428	220,800							220,8000				220,80	0,00	154 428	154 428	0,00	100,00	100,00
301	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	27 895,45	323364	11,592							11,5920				11,59	0,00	323 364	323 364	0,00	100,00	100,00
302	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9 407,53	2304374	244,950							244,9500				244,95	0,00	2 304 374	2 304 374	0,00	100,00	100,00
303	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство /крыльца, пандусы/	м2 покрытия	3 248,50	245391	75,540							75,5400				75,54	0,00	245 391	245 391	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по наружной отделке			25 614 813														18 088 554	25 614 813	0,00	70,62	100,00
		в текущих ценах		1,17	29 885 890														21 104 683	29 885 890	0,00	70,62	100,00
		12. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА (АР-6)																					

304	13-[illegible]-0103 РСНБ РК 2015	Стоимость рама [illegible] ширина ленты конвейера 800 мм. Монтаж оборудования	т	54 [illegible]34,44	49081	0,000						0,9000				0,00	0,00	49 081	49 081	0,00	100,00	100,00
305	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕ	Наклонная подъемная платформа [illegible]	шт	780 [illegible]	3129000	4,000						4,0000				0,00	0,00	3 [illegible]	3 [illegible]	0,00	100,00	100,00
		ИТОГО по разделу [illegible]			3 178 259													3 178 259	3 178 259	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,00	3 178 259													3 178 259	3 178 259	0,00	100,00	100,00
		Итого по разделу [illegible]			237 383 282													83 231 413	237 383 282	0,00	35,07	100,00
		в текущих ценах		1,01	276 941 324													73 985 107	276 941 324	0,00	26,71	100,00
		Всего по общестроительным работам [illegible]			357 929 643													63 408 927	357 929 643	0,00	24,62	100,00
		в текущих ценах			300 470 772													73 961 102	300 470 772	0,00	24,62	100,00

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.О.
"29" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"29" 03 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сутеймонов Б. А.
"29" 03 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту
за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор
ответственности не несёт

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т.
"2" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К.
"2" 04 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров Ю.М.
"29" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"29" 03 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"29" 03 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"
Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т.
"29" 03 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б.
"2" 04 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №6

Локальная смета 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-7, 2-1-8. Сантехнические работы ВК, ОВ, ГС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ВОДОПРОВОД																		
1	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2310,50	27726	12,000				12				12,00	0	0	27726	0,00	100,00	100,00
2	23-010601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1426,00	16188	11,352				11				11,35	0	0	16188	0,00	100,00	100,00
3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2362,09	212588	90,000				90				90,00	0	0	212588	0,00	100,00	100,00
4	23-010601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	738,99	62319	84,330				84				84,33	0	0	62319	0,00	100,00	100,00
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1777,82	515568	290,000					290			290,00	0	0	515568	0,00	100,00	100,00
6	23-010601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	512,52	139415	272,020					272			272,02	0	0	139415	0,00	100,00	100,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	777256	345,000					345			345,00	0	0	777256	0,00	100,00	100,00
8	23-010601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,64	95394	320,505					321			320,51	0	0	95394	0,00	100,00	100,00
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1594759	540,000					540			540,00	0	0	1594759	0,00	100,00	100,00
10	23-010601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	195,36	94839	485,460					485			485,46	0	0	94839	0,00	100,00	100,00

11	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,27	91514	1,277					1			1,28	0	0	91514	0,00	100,00	100,00
12	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2820,50	270768	96,000							96,0000	96,00	0	270768	270768	0,00	100,00	100,00
13	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	1079,28	38854	36,000							36,0000	36,00	0	38854	38854	0,00	100,00	100,00
14	23-030102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3379,58	121665	36,000							36,0000	36,00	0	121665	121665	0,00	100,00	100,00
15	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,75	30735	36,000							36,0000	36,00	0	30735	30735	0,00	100,00	100,00
16	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000							36,0000	36,00	0	36478	36478	0,00	100,00	100,00
17	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	776,64	27959	36,000							36,0000	36,00	0	27959	27959	0,00	100,00	100,00
18	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25Х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000					72			72,00	0	0	42826	0,00	100,00	100,00
19	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20Х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	358,94	12922	36,000					36			36,00	0	0	12922	0,00	100,00	100,00
20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка /20 мм/	фильтр	1298,22	46736	36,000							36,0000	36,00	0	46736	46736	0,00	100,00	100,00
21	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1112,75	40059	36,000							36,0000	36,00	0	40059	40059	0,00	100,00	100,00
22	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 40	шт	2933,75	11735	4,000				4				4,00	0	0	11735	0,00	100,00	100,00
23	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,58	24643	12,000							12,0000	12,00	0	24643	24643	0,00	100,00	100,00
24	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	166714	392,000					392			392,00	0	0	166714	0,00	100,00	100,00

25	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	367,35	4849	13,200					13			13,20	0	0	4849	0,00	100,00	100,00
26	21-110403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	223,90	22166	99,000					99			99,00	0	0	22166	0,00	100,00	100,00
27	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	197,39	62969	319,000					319			319,00	0	0	62969	0,00	100,00	100,00
28	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	182,75	731	4,000				4				4,00	0	0	731	0,00	100,00	100,00
29	23-020401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	127,00	127	1,000				1				1,00	0	0	127	0,00	100,00	100,00
30	23-020401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,00	1404	12,000				12				12,00	0	0	1404	0,00	100,00	100,00
31	23-020401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,50	218	4,000					4			4,00	0	0	218	0,00	100,00	100,00
32	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,75	2200	32,000					32			32,00	0	0	2200	0,00	100,00	100,00
33	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,18	3072	68,000					68			68,00	0	0	3072	0,00	100,00	100,00

34	23-020401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138,42	3322	24,000					24			24,00	0	0	3322	0,00	100,00	100,00
35	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,03	2882	72,000					72			72,00	0	0	2882	0,00	100,00	100,00
36	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,92	407	12,000					12			12,00	0	0	407	0,00	100,00	100,00
37	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,71	2328	84,000					84			84,00	0	0	2328	0,00	100,00	100,00
38	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3351	204,000					204			204,00	0	0	3351	0,00	100,00	100,00
39	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000					36			36,00	0	0	813	0,00	100,00	100,00
40	23-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134,58	1615	12,000					12			12,00	0	0	1615	0,00	100,00	100,00
41	23-020401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,73	1149	40,000					40			40,00	0	0	1149	0,00	100,00	100,00
42	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,20	410	50,000					50			50,00	0	0	410	0,00	100,00	100,00
43	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,36	2011	140,000					140			140,00	0	0	2011	0,00	100,00	100,00
44	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,24	1525	165,000					165			165,00	0	0	1525	0,00	100,00	100,00
45	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73,83	443	6,000					6			6,00	0	0	443	0,00	100,00	100,00
46	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,35	4948	8,600					9			8,60	0	0	4948	0,00	100,00	100,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ), 36 ШТ																		

47	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,39	22946	36,000							36,0000	36,00	0	22946	22946	0,00	100,00	100,00
48	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2860,97	102995	36,000							36,0000	36,00	0	102995	102995	0,00	100,00	100,00
49	С Прайслист стр.16	Вентиль полипропиленовый Dy 32	шт	2053,54	147855	72,000							72,0000	72,00	0	147855	147855	0,00	100,00	100,00
50	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1297,69	46717	36,000							36,0000	36,00	0	46717	46717	0,00	100,00	100,00
51	23-020401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	976,36	35149	36,000							36,0000	36,00	0	35149	35149	0,00	100,00	100,00
52	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 17	Лючок сантехнический	шт	2977,64	107195	36,000							36,0000	36,00	0	107195	107195	0,00	100,00	100,00
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3, Т4														0				
53	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	653346	290,000					290			290,00	0	0	653346	0,00	100,00	100,00
54	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	238,15	64160	269,410					269			269,41	0	0	64160	0,00	100,00	100,00
55	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	1550460	525,000					525			525,00	0	0	1550460	0,00	100,00	100,00
56	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	157,09	74144	471,975					472			471,98	0	0	74144	0,00	100,00	100,00
57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	71663,80	58406	0,815					1			0,82	0	0	58406	0,00	100,00	100,00
58	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	853,78	15368	18,000							18,0000	18,00	0	15368	15368	0,00	100,00	100,00
59	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1013,28	36478	36,000							36,0000	36,00	0	36478	36478	0,00	100,00	100,00
60	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	594,81	42826	72,000							72,0000	72,00	0	42826	42826	0,00	100,00	100,00

61	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,28	130987	308,000					308			308,00	0	0	130987	0,00	100,00	100,00
62	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	17605	121,000					121			121,00	0	0	17605	0,00	100,00	100,00
63	21-110403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	117,00	25483	217,800					218			217,80	0	0	25483	0,00	100,00	100,00
64	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	2661	96,000					96			96,00	0	0	2661	0,00	100,00	100,00
65	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,04	961	24,000					24			24,00	0	0	961	0,00	100,00	100,00
66	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,25	3249	36,000					36			36,00	0	0	3249	0,00	100,00	100,00
67	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	3154	192,000					192			192,00	0	0	3154	0,00	100,00	100,00
68	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,58	813	36,000					36			36,00	0	0	813	0,00	100,00	100,00
69	23-020401-3603 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,92	7383	200,000					200			200,00	0	0	7383	0,00	100,00	100,00
70	23-020401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,14	4288	95,000					95			95,00	0	0	4288	0,00	100,00	100,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ОБЩЕДОМОВОЙ																		

71	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1067,50	4270	4,000							4,0000	4,00	0	4270	4270	0,00	100,00	100,00
72	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	769,50	1539	2,000							2,0000	2,00	0	1539	1539	0,00	100,00	100,00
73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2515,67	7547	3,000							3,0000	3,00	0	7547	7547	0,00	100,00	100,00
74	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6961,00	13922	2,000							2,0000	2,00	0	13922	13922	0,00	100,00	100,00
75	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	19871,00	19871	1,000							1,0000	1,00	0	19871	19871	0,00	100,00	100,00
76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	985,83	5915	6,000							6,0000	6,00	0	5915	5915	0,00	100,00	100,00
77	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	637,00	637	1,000							1,0000	1,00	0	637	637	0,00	100,00	100,00
78	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	20017,00	20017	1,000							1,0000	1,00	0	20017	20017	0,00	100,00	100,00
79	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2697,00	2697	1,000							1,0000	1,00	0	2697	2697	0,00	100,00	100,00
80	23-040501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	718,50	1437	2,000							2,0000	2,00	0	1437	1437	0,00	100,00	100,00
		Всего по Водопроводу			7 855 081											1 273 278	7 855 081	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	9 164 857											1 485 588	9 164 857	0,00	100,00	100,00
		КАНАЛИЗАЦИЯ																		
1	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3983,25	143397	36,000						36		36,00	0	0	143397	0,00	100,00	100,00
2	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14480,36	521293	36,000						36		36,00	0	0	521293	0,00	100,00	100,00

3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2706,78	97444	36,000						36		36,00	0	0	97444	0,00	100,00	100,00
4	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3938,75	141795	36,000						36		36,00	0	0	141795	0,00	100,00	100,00
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3218,20	193092	60,000						60		60,00	0	0	193092	0,00	100,00	100,00
6	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6428,58	154286	24,000						24		24,00	0	0	154286	0,00	100,00	100,00
7	23-030102-0923 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3697,83	133122	36,000						36		36,00	0	0	133122	0,00	100,00	100,00
8	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4928,19	177415	36,000						36		36,00	0	0	177415	0,00	100,00	100,00
9	23-030102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	47041,17	1693482	36,000						36		36,00	0	0	1693482	0,00	100,00	100,00
10	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	904,52	231557	256,000				28	228			256,00	0	0	231557	0,00	100,00	100,00
11	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	267,97	68464	255,488				28	227			255,49	0	0	68464	0,00	100,00	100,00
12	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	874,48	474845	543,000				136	407			543,00	0	0	474845	0,00	100,00	100,00
13	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	749,69	406266	541,914				136	406			541,91	0	0	406266	0,00	100,00	100,00
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5218,42	138288	26,500					27			26,50	0	0	138288	0,00	100,00	100,00
15	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	366,38	2931	8,000							8,0000	8,00	0	2931	2931	0,00	100,00	100,00

16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1376,68	55067	40,000							40,0000	40,00	0	55067	55067	0,00	100,00	100,00
17	С Прайслист стр.17	Лючок сантехнический	шт	2977,65	142927	48,000							48,0000	48,00	0	142927	142927	0,00	100,00	100,00
18	С Прайслист стр.18	Выход канализации диам. 110/500 мм	шт	7720,33	185288	24,000							24,0000	24,00	0	185288	185288	0,00	100,00	100,00
19	С Прайслист стр.18	Колпак для трубы диам. 110 мм	шт	2757,63	66183	24,000							24,0000	24,00	0	66183	66183	0,00	100,00	100,00
20	С Прайслист стр.18	Проходной элемент для труб диам. 110-160 мм для металлочерепицы	шт	6967,38	167217	24,000							24,0000	24,00	0	167217	167217	0,00	100,00	100,00
21	23-010803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	782,90	4854	6,200							6,2000	6,20	0	4854	4854	0,00	100,00	100,00
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,29	8917	15,500					16			15,50	0	0	8917	0,00	100,00	100,00
23	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	274,83	6596	24,000					24			24,00	0	0	6596	0,00	100,00	100,00
24	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,26	8431	120,000					120			120,00	0	0	8431	0,00	100,00	100,00
25	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	397,83	33418	84,000					84			84,00	0	0	33418	0,00	100,00	100,00
26	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	130,57	5745	44,000					44			44,00	0	0	5745	0,00	100,00	100,00
27	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	313,96	21349	68,000					68			68,00	0	0	21349	0,00	100,00	100,00
28	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	1145,50	13746	12,000					12			12,00	0	0	13746	0,00	100,00	100,00
29	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	155,58	3734	24,000					24			24,00	0	0	3734	0,00	100,00	100,00
		Всего по Канализации			5 301 149											624 467	5 301 149	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	6 185 076											728 592	6 185 076	0,00	100,00	100,00
		ОТОПЛЕНИЕ																		

1	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	11945,00	430020	36,000						36		36,00	0	0	430020	0,00	100,00	100,00
2	Прайслист стр.19	Котел Гепард 11MTV	шт	214448,56	7720148	36,000						36		36,00	0	0	7720148	0,00	100,00	100,00
3	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	1200,71	92455	77,000						77		77,00	0	0	92455	0,00	100,00	100,00
4	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1795,94	1174546	654,000						654		654,00	0	0	1174546	0,00	100,00	100,00
5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	209,13	31370	150,000						150		150,00	0	0	31370	0,00	100,00	100,00
6	23-040905-1813 РСНБ РК 2015	Кран Маевского Т 130°С, Ру 0,6 МПа, Dy 10 мм	шт.	234,31	35147	150,000						150		150,00	0	0	35147	0,00	100,00	100,00
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2252,92	4708594	2090,000					1393		696,6667	2090,00	0	1569531	4708594	0,00	100,00	100,00
8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	183,82	356905	1941,610					1294		647,2033	1941,61	0	118968	356905	0,00	100,00	100,00
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2953,26	442989	150,000					150			150,00	0	0	442989	0,00	100,00	100,00
10	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	116,05	15649	134,850					135			134,85	0	0	15649	0,00	100,00	100,00
11	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,72	15632	564,000					564			564,00	0	0	15632	0,00	100,00	100,00
12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,43	4928	300,000					300			300,00	0	0	4928	0,00	100,00	100,00
13	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,02	12007	300,000					300			300,00	0	0	12007	0,00	100,00	100,00
14	23-040905-1318 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1766,42	42394	24,000							24,0000	24,00	0	42394	42394	0,00	100,00	100,00

15	23-040905-1317 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1143,93	102954	90,000							90,0000	90,00	0	102954	102954	0,00	100,00	100,00
16	23-040905-1316 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	744,25	80379	108,000							108,0000	108,00	0	80379	80379	0,00	100,00	100,00
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1298,22	93472	72,000							72,0000	72,00	0	93472	93472	0,00	100,00	100,00
18	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа DAnfOss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	15711,50	94269	6,000							6,0000	6,00	0	94269	94269	0,00	100,00	100,00
19	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°C, PN 25, DN 20, типа DAnfOss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,33	335680	30,000							30,0000	30,00	0	335680	335680	0,00	100,00	100,00
20	23-041013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 110°C, PN 25, DN 15, типа DAnfOss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11189,31	402815	36,000							36,0000	36,00	0	402815	402815	0,00	100,00	100,00
21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /под приварку/	шт.	2201,90	171748	78,000							78,0000	78,00	0	171748	171748	0,00	100,00	100,00
22	23-040902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,67	96238	6,000							6,0000	6,00	0	96238	96238	0,00	100,00	100,00
23	23-040902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16039,13	1154817	72,000							72,0000	72,00	0	1154817	1154817	0,00	100,00	100,00
24	23-051314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 16, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	2354,25	84753	36,000							36,0000	36,00	0	84753	84753	0,00	100,00	100,00
25	23-041008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	9091,41	1363712	150,000							150,0000	150,00	0	1363712	1363712	0,00	100,00	100,00
26	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	425,29	35724	84,000					84			84,00	0	0	35724	0,00	100,00	100,00

27	21-110403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	145,50	13444	92,400					92			92,40	0	0	13444	0,00	100,00	100,00
28	23-010201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	259,93	11385	43,800					44			43,80	0	0	11385	0,00	100,00	100,00
29	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	985,31	35471	36,000							36,0000	36,00	0	35471	35471	0,00	100,00	100,00
30	С Прайслист стр.20	Полотенцесушитель Фокстрот 500х600	шт	12023,92	432861	36,000							36,0000	36,00	0	432861	432861	0,00	100,00	100,00
		Всего по Отоплению			19 592 506											6 180 063	19 592 506	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	22 859 409											7 210 542	22 859 409	0,00	100,00	100,00
		ВЕНТИЛЯЦИЯ																		
1	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /РК100/	решетка	3343,63	26749	8,000							8,0000	8,00	0	26749	26749	0,00	100,00	100,00
2	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1915,42	114925	60,000							60,0000	60,00	0	114925	114925	0,00	100,00	100,00
3	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2016,19	72583	36,000							36,0000	36,00	0	72583	72583	0,00	100,00	100,00
4	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4854,62	46216	9,520							9,5200	9,52	0	46216	46216	0,00	100,00	100,00
5	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4659,72	14091	3,024							3,0240	3,02	0	14091	14091	0,00	100,00	100,00
6	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	867,64	31235	36,000							36,0000	36,00	0	31235	31235	0,00	100,00	100,00
7	С Прайслист стр.21	Комплект раздельных труб диам. 80мм	шт	22459,89	808556	36,000							36,0000	36,00	0	808556	808556	0,00	100,00	100,00
8	С Прайслист стр.21	Колено диам. 80мм-90°	шт	5444,82	522703	96,000							96,0000	96,00	0	522703	522703	0,00	100,00	100,00

9	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /конденсатоотводчик/	м трубопровода	2469,91	10670	4,320							4,3200	4,32	0	10670	10670	0,00	100,00	100,00
10	С Прайслист стр.	Ловушка конденсата диам. 80мм /L 120мм/	шт	9094,25	327393	36,000							36,0000	36,00	0	327393	327393	0,00	100,00	100,00
		Всего по Вентиляции			1 975 121											1 975 121	1 975 121	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	2 304 458											2 304 458	2 304 458	0,00	100,00	100,00
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)																		
1	11-160301-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	818,52	69574	85,000							85,0000	85,00	0	69574	69574	0,00	100,00	100,00
2	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	751,37	38320	51,000							51,0000	51,00	0	38320	38320	0,00	100,00	100,00
3	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	683,50	27340	40,000							40,0000	40,00	0	27340	27340	0,00	100,00	100,00
4	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	614,86	107600	175,000							175,0000	175,00	0	107600	107600	0,00	100,00	100,00
5	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	590,89	207403	351,000							351,0000	351,00	0	207403	207403	0,00	100,00	100,00
6	23-010102-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм /гильзы/	м	856,88	12339	14,400							14,4000	14,40	0	12339	12339	0,00	100,00	100,00
7	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1712,75	20553	12,000							12,0000	12,00	0	20553	20553	0,00	100,00	100,00
8	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	902,50	32490	36,000							36,0000	36,00	0	32490	32490	0,00	100,00	100,00
9	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	533,29	38397	72,000							72,0000	72,00	0	38397	38397	0,00	100,00	100,00
10	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	575,30	17970	31,236							31,2360	31,24	0	17970	17970	0,00	100,00	100,00
11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154,27	4628	30,000							30,0000	30,00	0	4628	4628	0,00	100,00	100,00

12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	124,27	3728	30,000							30,0000	30,00	0	3728	3728	0,00	100,00	100,00
13	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2693,75	96975	36,000							36,0000	36,00	0	96975	96975	0,00	100,00	100,00
14	С Прайслист стр.23	Газовая плита NOrd 202-7А	шт	47916,00	1724976	36,000							36,0000	36,00	0	1724976	1724976	0,00	100,00	100,00
15	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1220,36	43933	36,000							36,0000	36,00	0	43933	43933	0,00	100,00	100,00
16	23-090101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	7998,42	287943	36,000							36,0000	36,00	0	287943	287943	0,00	100,00	100,00
		Всего по Газоснабжению			2 734 169											2 734 169	2 734 169	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	3 190 071											3 190 071	3 190 071	0,00	100,00	100,00
		Всего по Сантехническим работам ВК, ОВ, ГС			37 458 026											12 787 098	37 458 026	0,00	34,14	100,00
		в текущих ценах		1,17	43 703 870											14 919 250	43 703 870	0,00	34,14	100,00

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" 03 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.А.
"28" 03 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"28" 03 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"28" 03 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"2" 04 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"28" 03 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Гезекбаев А. Б._____
"2" 04 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №7
Локальная смета 2-1-9. Электромонтажные работы ЭО.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	месяц	месяц	месяц	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ																					
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	10297,83	123574	12,000						12					12,00	0	0	123574	0,00	0,00	100,00
2	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20041,92	240503	12,000						12					12,00	0	0	240503	0,00	0,00	100,00
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4095,86	147451	36,000							36,0000				36,00	0	147 451	147451	0,00	100,00	100,00
4	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1531,00	55116	36,000							36,0000				36,00	0	55 116	55116	0,00	100,00	100,00
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	540,22	19448	36,000							36,0000				36,00	0	19 448	19448	0,00	100,00	100,00
6	23-070501-0101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	7485,39	269474	36,000							36,0000				36,00	0	269 474	269474	0,00	100,00	100,00
7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,78	142696	36,000						36					36,00	0	0	142696	0,00	0,00	100,00
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	шт	2659,83	95754	36,000						36					36,00	0	0	95754	0,00	0,00	100,00
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,09	429136	180,000							180,0000				180,00	0	429 136	429136	0,00	100,00	100,00

10	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3566,65	513598	144,000							144,0000				144,00	0	513 598	513598	0,00	100,00	100,00
11	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,31	17579	36,000							36,0000				36,00	0	17 579	17579	0,00	100,00	100,00
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ																	0				
12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,80	19819	5,000						5					5,00	0	0	19819	0,00	0,00	100,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	шт	1359,25	5437	4,000						4					4,00	0	0	5437	0,00	0,00	100,00
14	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1423,00	1423	1,000						1					1,00	0	0	1423	0,00	0,00	100,00
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2384,10	69139	29,000							29,0000				29,00	0	69 139	69139	0,00	100,00	100,00
16	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1479,80	7399	5,000							5,0000				5,00	0	7 399	7399	0,00	100,00	100,00
17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	488,29	11719	24,000							24,0000				24,00	0	11 719	11719	0,00	100,00	100,00
18	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2385,29	66788	28,000							28,0000				28,00	0	66 788	66788	0,00	100,00	100,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Светильники PRS/S 2X18 накл., матовое стекло	шт	8047,93	225342	28,000							28,0000				28,00	0	225 342	225342	0,00	100,00	100,00
20	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1872,69	95507	51,000							51,0000				51,00	0	95 507	95507	0,00	100,00	100,00
21	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	970,59	49500	51,000							51,0000				51,00	0	49 500	49500	0,00	100,00	100,00

22	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	690,28	55222	80,000							80,0000				80,00	0	55 222	55222	0,00	100,00	100,00
23	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	220,50	17640	80,000							80,0000				80,00	0	17 640	17640	0,00	100,00	100,00
24	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	1711,90	123257	72,000							72,0000				72,00	0	123 257	123257	0,00	100,00	100,00
25	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	169,97	12238	72,000							72,0000				72,00	0	12 238	12238	0,00	100,00	100,00
26	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 2-х конт.	шт	84,10	6055	72,000							72,0000				72,00	0	6 055	6055	0,00	100,00	100,00
27	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Клемма 3-х конт.	шт	109,53	7886	72,000							72,0000				72,00	0	7 886	7886	0,00	100,00	100,00
28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	916,42	32991	36,000							36,0000				36,00	0	32 991	32991	0,00	100,00	100,00
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	793,64	28571	36,000							36,0000				36,00	0	28 571	28571	0,00	100,00	100,00
30	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1378,04	70280	51,000							51,0000				51,00	0	70 280	70280	0,00	100,00	100,00
31	СПРАЙС-ЛИСТ стр.25 Электрокомплект	Лампа люминесцентная L18W	шт	191,66	10733	56,000							56,0000				56,00	0	10 733	10733	0,00	100,00	100,00
32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1530,00	1530	1,000							1,0000				1,00	0	1 530	1530	0,00	100,00	100,00
33	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	7682,00	7682	1,000							1,0000				1,00	0	7 682	7682	0,00	100,00	100,00
34	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Датчик движения инфракрасный ДД 009	шт	2264,75	36236	16,000							16,0000				16,00	0	36 236	36236	0,00	100,00	100,00

35	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	463,00	463	1,000							1,0000				1,00	0	463	463	0,00	100,00	100,00
36	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	210,00	210	1,000							1,0000				1,00	0	210	210	0,00	100,00	100,00
37	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	517,50	1035	2,000							2,0000				2,00	0	1 035	1035	0,00	100,00	100,00
38	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	225,00	450	2,000							2,0000				2,00	0	450	450	0,00	100,00	100,00
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,02	89429	216,000							216,0000				216,00	0	89 429	89429	0,00	100,00	100,00
40	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	226,34	48890	216,000							216,0000				216,00	0	48 890	48890	0,00	100,00	100,00
41	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	414,03	29810	72,000							72,0000				72,00	0	29 810	29810	0,00	100,00	100,00
42	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	258,50	18612	72,000							72,0000				72,00	0	18 612	18612	0,00	100,00	100,00
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	492,02	171223	348,000							348,0000				348,00	0	171 223	171223	0,00	100,00	100,00
44	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	233,16	64353	276,000							276,0000				276,00	0	64 353	64353	0,00	100,00	100,00

45	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	387,82	27923	72,000							72,0000				72,00	0	27 923	27923	0,00	100,00	100,00
46	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1066,86	38407	36,000							36,0000				36,00	0	38 407	38407	0,00	100,00	100,00
47	СПРАЙС-ЛИСТ стр.27 ТО"Энергия"	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	459,61	16546	36,000							36,0000				36,00	0	16 546	16546	0,00	100,00	100,00
48	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	35,74	23519	658,000					658						658,00	0	0	23519	0,00	0,00	100,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.28 ТО"Энергия"	Коробка ответвительная с крышкой GE 41255	шт	171,13	120817	706,000					706						706,00	0	0	120817	0,00	0,00	100,00
50	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24 Электрокомплект	Розетка потолочная РП1-03	шт	73,34	10561	144,000					144						144,00	0	0	10561	0,00	0,00	100,00
51	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	1655750	6058,000				2500,034	3558						6058,00	0	0	1655750	0,00	0,00	100,00
52	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,10	118888	156,000					156						156,00	0	0	118888	0,00	0,00	100,00
53	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100,08	36027	360,000					360						360,00	0	0	36027	0,00	0,00	100,00
54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131663,71	312043	2,370				2,00	0						2,37	0	0	312043	0,00	0,00	100,00
55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208709,16	703976	3,373				0,50	3						3,37	0	0	703976	0,00	0,00	100,00
56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193619,61	49373	0,255					0		0,0850				0,26	0	16 458	49373	0,00	33,33	100,00

57	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325379,63	70282	0,216					0		0,0720				0,22	0	23 427	70282	0,00	33,33	100,00
58	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	96744,44	34828	0,360					0		0,1200				0,36	0	11 609	34828	0,00	33,33	100,00
59	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	426,58	2737808	6418,000				201,64	6216						6418,00	0	0	2737808	0,00	0,00	100,00
60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21,89	7879	360,000				201,64	158						360,00	0	0	7879	0,00	0,00	100,00
61	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,39	202283	6058,000					6058						6058,00	0	0	202283	0,00	0,00	100,00
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ																	0				
62	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	11410,00	11410	1,000						1					1,00	0	0	11410	0,00	0,00	100,00
63	СПРАЙС-ЛИСТ стр.30	Вводное устройство ВРУ1-28-64	шт	131974,00	131974	1,000						1					1,00	0	0	131974	0,00	0,00	100,00
64	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1268,00	1268	1,000							1,0000				1,00	0	1 268	1268	0,00	100,00	100,00
65	23-070501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	13945,00	13945	1,000							1,0000				1,00	0	13 945	13945	0,00	100,00	100,00
66	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3964,00	3964	1,000						1					1,00	0	0	3964	0,00	0,00	100,00
67	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4471,00	4471	1,000						1					1,00	0	0	4471	0,00	0,00	100,00
68	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4095,86	28671	7,000							7,0000				7,00	0	28 671	28671	0,00	100,00	100,00

69	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7291,57	51041	7,000							7,0000				7,00	0	51 041	51041	0,00	100,00	100,00
70	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	685,82	19203	28,000						28					28,00	0	0	19203	0,00	0,00	100,00
71	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20056	78,000					78						78,00	0	0	20056	0,00	0,00	100,00
72	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	360000,00	2160	0,006					0						0,01	0	0	2160	0,00	0,00	100,00
73	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	550515,79	52299	0,095					0						0,10	0	0	52299	0,00	0,00	100,00
74	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783000,00	3915	0,005					0						0,01	0	0	3915	0,00	0,00	100,00
75	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	762,11	35057	46,000					46						46,00	0	0	35057	0,00	0,00	100,00
76	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	257,13	20570	80,000					80						80,00	0	0	20570	0,00	0,00	100,00
77	23-060144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1758301,59	221546	0,126					0						0,13	0	0	221546	0,00	0,00	100,00
78	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	420,00	42000	100,000					100						100,00	0	0	42000	0,00	0,00	100,00
79	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	481,15	28869	60,000							60,0000				60,00	0	28 869	28869	0,00	100,00	100,00
80	23-061710-0324 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП400	шт.	1830,98	109859	60,000							60,0000				60,00	0	109 859	109859	0,00	100,00	100,00
81	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	35,55	2133	60,000							60,0000				60,00	0	2 133	2133	0,00	100,00	100,00

82	23-281710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 116Б У3	шт.	352,78	21167	60,000						60,0000				60,00	0	21 167	21167	0,00	100,00	100,00
		Всего по Электромонтажным работам			10 433 686													3 303 318	10 433 686	0,00	30,70	100,00
		в текущих ценах		1,17	12 173 425													3 737 444	12 173 425	0,00	30,70	100,00

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"29" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"29" 03 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"29" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"29" 03 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.А.
"29" 03 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту,
за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор
ответственности не несёт.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"29" 03 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"2" 04 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"29" 03 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"2" 04 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 6

Накопительная ведомость №8
Локальная смета 2-1-10. Системы связи СС.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			Количество	2017 год				2018год			всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц	выполнение СМР в тенге с начала строительс	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц	% выполненя с начало строительс тва (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
		ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ																		
1	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	4766,00	19064	4,000							4,000	4,00	0	19 064	19 064	0,00	100,00	100,00
2	23-070202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	20234,75	80939	4,000							4,000	4,00	0	80 939	80 939	0,00	100,00	100,00
3	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	1203,50	14442	12,000							12,000	12,00	0	14 442	14 442	0,00	100,00	100,00
4	СПРАЙС-ЛИСТ стр.32 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт	2616,83	31402	12,000							12,000	12,00	0	31 402	31 402	0,00	100,00	100,00
5	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1173,86	42259	36,000							36,000	36,00	0	42 259	42 259	0,00	100,00	100,00
6	СПРАЙС-ЛИСТ стр.32 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Розетка абонентская оптическая РА	шт	1850,14	66605	36,000							36,000	36,00	0	66 605	66 605	0,00	100,00	100,00
7	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100,07	28321	283,000							283,000	283,00	0	28 321	28 321	0,00	100,00	100,00
8	13-100105-0509 РСНБ РК 2015	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	339,88	26171	77,000							77,000	77,00	0	26 171	26 171	0,00	100,00	100,00
9	СПРАЙС-ЛИСТ стр.33 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 5 метров FTTH-5м	шт	1786,63	14293	8,000							8,000	8,00	0	14 293	14 293	0,00	100,00	100,00
10	СПРАЙС-ЛИСТ стр.33 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 10 метров FTTH-10м	шт	2005,65	40113	20,000							20,000	20,00	0	40 113	40 113	0,00	100,00	100,00
11	СПРАЙС-ЛИСТ стр.33 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Патчкорд 15 метров FTTH-15м	шт	2224,63	17797	8,000							8,000	8,00	0	17 797	17 797	0,00	100,00	100,00
12	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	533,35	53335	100,000							100,000	100,00	0	53 335	53 335	0,00	100,00	100,00
13	СПРАЙС-ЛИСТ стр.34 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВП	м	358,60	35860	100,000							100,000	100,00	0	35 860	35 860	0,00	100,00	100,00
14	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	426,58	30714	72,000							72,000	72,00	0	30 714	30 714	0,00	100,00	100,00
15	СПРАЙС-ЛИСТ стр.24Электрокомплект	Кабель-канал 12х12	м	58,67	4224	72,000							72,000	72,00	0	4 224	4 224	0,00	100,00	100,00

16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,32	45097	165,000							165,000	165,00	0	45 097	45 097	0,00	100,00	100,00
17	23-060703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	73357,58	12104	0,165							0,165	0,17	0	12 104	12 104	0,00	100,00	100,00
18	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	1203,50	4814	4,000							4,000	4,00	0	4 814	4 814	0,00	100,00	100,00
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр. 32 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Коробка протяжная подвальная КПП-02	шт	8026,50	32106	4,000							4,000	4,00	0	32 106	32 106	0,00	100,00	100,00
20	13-100902-0417 РСНБ РК 2015	Муфта	шт.	8466,00	8466	1,000							1,000	1,00	0	8 466	8 466	0,00	100,00	100,00
21	СПРАЙС-ЛИСТ стр.35 ТОО"Казцентрэлектропровод"	Муфта подъезная МП-48	шт	16428,00	16428	1,000							1,000	1,00	0	16 428	16 428	0,00	100,00	100,00
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ		#ДЕЛ/0!																
22	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1173,86	42259	36,000							36,000	36,00	0	42 259	42 259	0,00	100,00	100,00
23	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	282,53	10171	36,000							36,000	36,00	0	10 171	10 171	0,00	100,00	100,00
24	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	668,67	8024	12,000							12,000	12,00	0	8 024	8 024	0,00	100,00	100,00
25	23-080505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	615,58	7387	12,000							12,000	12,00	0	7 387	7 387	0,00	100,00	100,00
26	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	638,50	20432	32,000							32,000	32,00	0	20 432	20 432	0,00	100,00	100,00
27	23-060407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	215500,00	6896	0,032							0,032	0,03	0	6 896	6 896	0,00	100,00	100,00
28	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	426,58	225236	528,000							528,000	528,00	0	225 236	225 236	0,00	100,00	100,00
29	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	17,27	9118	528,000							528,000	528,00	0	9 118	9 118	0,00	100,00	100,00
30	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100,08	52840	528,000							528,000	528,00	0	52 840	52 840	0,00	100,00	100,00
31	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	63729,17	33649	0,528							0,528	0,53	0	33 649	33 649	0,00	100,00	100,00
		ДОМОФОН																		
32	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1141,00	4564	4,000							4,000	4,00	0	4 564	4 564	0,00	100,00	100,00
33	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39 ТОО"Метаком плюс" стр.	Блок вызова МК2012-RFEV	шт	36909,00	147636	4,000							4,000	4,00	0	147 636	147 636	0,00	100,00	100,00
34	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коммутатор. Монтаж на стене	шт.	668,75	2675	4,000							4,000	4,00	0	2 675	2 675	0,00	100,00	100,00
35	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39 ТОО"Метаком плюс" стр.	Коммутатор координатный COM-80U	шт	4928,50	19714	4,000							4,000	4,00	0	19 714	19 714	0,00	100,00	100,00
36	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1141,00	41076	36,000							36,000	36,00	0	41 076	41 076	0,00	100,00	100,00
37	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40 ТОО"Метаком плюс" стр.	Видеомонитор МКЕ-V1	шт	19714,00	709704	36,000							36,000	36,00	0	709 704	709 704	0,00	100,00	100,00
38	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1637,63	13101	8,000							8,000	8,00	0	13 101	13 101	0,00	100,00	100,00

39	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40 ТОО"Метаком плюс" стр.	Замок электромагнитный ML-400	шт	8214,25	32857	4,000							4,000	4,00	0	32 857	32 857	0,00	100,00	100,00
40	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40 ТОО"Метаком плюс" стр.	Кнопка выхода КВ-2	шт	1423,75	5695	4,000							4,000	4,00	0	5 695	5 695	0,00	100,00	100,00
41	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40 ТОО"Метаком плюс" стр.	Ключи электронные RF125K	шт	120,47	4337	36,000							36,000	36,00	0	4 337	4 337	0,00	100,00	100,00
42	21-090404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6128,00	24512	4,000							4,000	4,00	0	24 512	24 512	0,00	100,00	100,00
43	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Блок питания БП-2У	шт	4381,00	17524	4,000							4,000	4,00	0	17 524	17 524	0,00	100,00	100,00
44	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	3963,75	15855	4,000							4,000	4,00	0	15 855	15 855	0,00	100,00	100,00
45	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Корпус ШРН-9	шт	4600,00	18400	4,000							4,000	4,00	0	18 400	18 400	0,00	100,00	100,00
46	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100,07	19214	192,000							192,000	192,00	0	19 214	19 214	0,00	100,00	100,00
47	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	638,50	20432	32,000							32,000	32,00	0	20 432	20 432	0,00	100,00	100,00
48	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Кабель сигнализации КРВПМ 14x0,4	м	98,58	7886	80,000							80,000	80,00	0	7 886	7 886	0,00	100,00	100,00
49	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Кабель сигнализации КРВПМ 2x0,4	м	32,85	4731	144,000							144,000	144,00	0	4 731	4 731	0,00	100,00	100,00
50	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	426,58	61428	144,000							144,000	144,00	0	61 428	61 428	0,00	100,00	100,00
51	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	17,27	2487	144,000							144,000	144,00	0	2 487	2 487	0,00	100,00	100,00
52	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	749,29	35966	48,000							48,000	48,00	0	35 966	35 966	0,00	100,00	100,00
53	СПРАЙС-ЛИСТ стр.41 ТОО"Метаком плюс" стр.	Металлорукав диамет. 10мм	м	87,63	4206	48,000							48,000	48,00	0	4 206	4 206	0,00	100,00	100,00
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		#ДЕЛ/0!																
54	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	3060,13	24481	8,000							8,000	8,00	0	24 481	24 481	0,00	100,00	100,00
55	23-080501-1809 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели NOviCAM 85A	шт.	12242,50	48970	4,000							4,000	4,00	0	48 970	48 970	0,00	100,00	100,00
56	23-080501-1821 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели NOviCAM W54CR	шт.	11067,75	44271	4,000							4,000	4,00	0	44 271	44 271	0,00	100,00	100,00
57	13-100408-0401 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	13331,75	53327	4,000							4,000	4,00	0	53 327	53 327	0,00	100,00	100,00
58	23-080502-0209 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели NOviCAM F1	шт.	19685,75	78743	4,000							4,000	4,00	0	78 743	78 743	0,00	100,00	100,00
59	23-080505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	21019,00	84076	4,000							4,000	4,00	0	84 076	84 076	0,00	100,00	100,00
60	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	273,33	10933	40,000							40,000	40,00	0	10 933	10 933	0,00	100,00	100,00

61	СПРАЙС-ЛИСТ стр.42"UNICOM"	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 512	м	176,03	7041	40,000							40,000	40,00	0	7 041	7 041	0,00	100,00	100,00
62	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	749,30	29972	40,000							40,000	40,00	0	29 972	29 972	0,00	100,00	100,00
63	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	74,83	2993	40,000							40,000	40,00	0	2 993	2 993	0,00	100,00	100,00
64	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	3963,68	15854,7	4,000							4,000	4,00	0	15 855	15 855	0,00	100,00	100,00
65	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4299,18	17196,7	4,000							4,000	4,00	0	17 197	17 197	0,00	100,00	100,00
		Всего по Электромонтажным работам			2 672 424											2 672 424	2 672 424	0,00	100,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	3 118 031											3 118 031	3 118 031	0,00	100,00	100,00

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" 03 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"28" 03 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"28" 03 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Сулейменов Б.А.
"28" 03 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту,
за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор
ответственности не несёт.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке КАБ"
_____ Жакипов А.К.
"28" 03 2018 год

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"2" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"2" 04 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"28" 03 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"2" 04 2018 год

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 1
приемки выполненных работ за март 2018 года
Технический надзор (ТОО "Береке-КАБ")

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
224	27.09.2017г.	**9 723 340**

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор			
	Всего	**9 723 340**		**1 041 786**
	в т.ч. за месяц		2 419 677	**259 251**

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Ақмойнак» Товарищество с ограниченной ответственностью город Шымкент Республика Казахстан

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар:	ИИК	Кбе
Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ" БИН: 080440001968	KZ118560000004834275	17
Банк бенефициара: АО Банк ЦентрКредит	БИК KCJBKZKX	Код назначения платежа 859

Счет на оплату № 25 от 30 марта 2018 г.

Поставщик: БИН / ИИН 080440001968,Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34, тел.: +727 390 94 16

Покупатель: БИН / ИИН 070440017784,ТОО"ТРЦ Ақмойнақ ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Тулпар д.19Б

Договор: Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по техническому надзору по объекту "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажей многоквартирных домов в мкр Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дома №5,№6 без наружных инженерных сетей), площадью жилых зданий 4 267,44 м за Март 2018 г.	1,000	усл	2 419 677,00	2 419 677,00

Итого: 2 419 677,00

В том числе НДС: 259 251,11

Всего наименований 1, на сумму 2 419 677,00 KZT

Всего к оплате: Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Жылкайдарова Ш.М./

Чек N 1
к чек N 149

Счет-фактура № 30 от 30 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.03.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440001968, Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047866, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ118560000004834275, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Туллар д.19Б

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080440001968, Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440017784, ТОО"ТРЦ Акмойнак ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Туллар д.19Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО"ТРЦ Акмойнак "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440017784, Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Туллар д.19Б

ИИК получателя: KZ169260801143309000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по техническому надзору по объекту"Строительство Жилого Комплекса,состоящего из 5 ти и 3 х этажей многоквартирных домов в м-н Туллар г. Шымкент(2-я очередь)(дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) площадью жилых зданий 4257,44м2"за Март 2018	усл.	1	2 160 425,89	2 160 425,89	12%	259 251,11	2 419 677,00		
Всего по счету:					**2 160 425,89**		**259 251,11**	**2 419 677,00**		

Руководитель: Исмаилов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жылкайдарова Ш. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Жылкайдарова Ш. М.

(Ф.И.О., подпись)

«Береке-КАБ»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО"ТРЦ Ақмойнақ ",Республика Казахстан, ЮКО, Каратауский р-н, г. Шымкент, м-н .Туппар д.19Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070440017784
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-КАБ",Республика Казахстан, г. Алматы , Наурызбайский р-н, СО "Дархан", дом № 34, тел.: +727 390 94 16 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080440001968

Договор (контракт) Договор об ОУ по ТН №224 от 27.09.2017

Номер документа	Дата составления
30	30.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по техническому надзору по объекту"Строительство Жилого Комплекса,состоящего из 5 ти и 3 х этажей многоквартирных домов в м-н Туппар г Шымкент(2-я очередь)(дома №5,№6 без наружных инженерных сетей) площадью жилых зданий 4257,44кв2"за Март 2018			усл	1	2 419 677,00	2 419 677,00
				Итого	1	x	2 419 677,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Исмаилов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Дурсабаев С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2018

М.П.

Застройщик: ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

Акт № 2
приемки выполненных работ за март 2018 года
Авторский надзор (ТОО "CITY ENGINEERING " (Сити Инжиниринг))

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
25-17	04.09.2017г.	1 439 420

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Авторский надзор			
	Всего	**1 439 420**		154 224
	в т.ч. за месяц		358 203	38 379

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак" **Дуйсебаев Т.С.**

Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақмойнақ ТРО» «ТРЦ Ақмойнак» Товарищество с ограниченной ответственностью город Шымкент Республика Казахстан

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)"** БИН: 070140001211	**ИИК** **KZ9884906KZ000895021**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: Филиал АО "Нурбанк" г. г. Шымкент	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **859**

Счет на оплату № 00000000003 от 29 марта 2018 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 070140001211,Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)",ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33., тел.: (7252) 53-42-74**

Покупатель: **БИН / ИИН 070440017784,Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак",ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б**

Договор: **Договор № 25-17 от 04.09.2017г**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	1,000	усл	358 203,00	358 203,00

Итого: **358 203,00**

В том числе НДС: **38 378,89**

Всего наименований 1, на сумму 358 203,00 KZT

Всего к оплате: Триста пятьдесят восемь тысяч двести три тенге 00 тиын

Директор _____ //

Счет-фактура № 00000000012 от 29 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 29.03.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140001211, ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0004541, от 11.10.2009

ИИК поставщика: KZ9884906KZ000895021, в банке Филиал АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 25-17 от 04.09.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140001211, Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)", ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070440017784, Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак", ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070440017784, ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б

ИИК получателя: KZ618560000006197292, в банке АО"БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	усл	1	319 824,11	319 824,11	12%	38 378,89	358 203,00		
Всего по счету:					**319 824,11**		**38 378,89**	**358 203,00**		

Руководитель: Сулейменов Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченное лицо на подписание счетов фактур за гл. бухгалтера, бухгалтер Делёва Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Делёва Ю.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью ТРЦ "Акмойнак",ЮКО, Шымкент, мкр Тулпар, д 19 Б**	**070440017784**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY ENGINEERING (Сити Инжиниринг)",ЮКО, Аль-Фарабийский р-н, г. Шымкент, ул. Гоголя , 33., тел.: (7252) 53-42-74**	**070140001211**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 25-17 от 04.09.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000012	29.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авторский надзор за строительством объекта "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар, г. Шымкент (вторая очередь)(дом №5, дом №6 без наружных инженерных сетей"	29.03.2018г		усл	1	358 203,00	358 203,00	38 378,89
				Итого	1	x	358 203,00	38 378,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Сулейменов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Дуйсебаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2018

М.П.

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"

_____ Дуисебаев Т.С.

"28" 04 2018г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

_____ Урыктемиров К.Т.

"5" 05 2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ подлежащих оплате по объекту: **«Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"**

за апрель 2018г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	760 535 910	
	Снижение прочих затрат (исключено)	тенге	5 777 296	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**754 758 614**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 962,86**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	151 667 651,14	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**754 758 614**	**14 912 464**
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	**603 090 963**	
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**151 667 651**	14 912 464
4	**1 транш из инвестиций Фонда недвижимости**	**тенге**	**120 618 193**	
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Фонда недвижимости	тенге	120 618 193	0
5	**Всего инвестиций Фонда недвижимости и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**634 140 421**	**14 912 464**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Фонда недвижимости	тенге	482 472 770	0
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	151 667 651	14 912 464
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**18 092 729**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за апрель 2018 г.	тенге	18 092 729	0
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**736 665 885**	**14 912 464**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Фонда недвижимости за апрель т.г. всего**	тенге	**584 998 234**	**0**
7.1.1.	из них: 1 транш	тенге	120 618 193	
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	464 380 042	0
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	**151 667 651**	**14 912 464**
7.2.1.	из них: зачисление на специальный счет за счет Собственного участия Застройщика	тенге	142 697 718	14 912 464
7.2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (Проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	8 969 933	

Гл.менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Садвакасов К.Т._____
"5" 05 2018г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Саутова А.К._____
"5" 05 2018г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"5" 05 2018г.

Застройщик: ТОО " ТРЦ Акмойнак"
Генподрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Инвестор: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г. Шымкент (вторая очередь) (дом №5, дом №6» без наружных инженерных сетей)"

АКТ
выполненных работ за апрель 2018г.
(отчет по ведомости договорной цены)

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
	Жилой дом № 5, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,46**	**11 055 979**	**100,00**	**11 055 979**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	1,46	11 055 979	100,00	11 055 979	0,00	
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**100,00**	**276 941 824**	**0,00**	**0**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	100,00	2 766 974	0,00	
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	100,00	58 134 036	0,00	
3	Лестницы	0,58	4 359 758	100,00	4 359 758	0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	100,00	3 139 312	0,00	
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	100,00	37 599 415	0,00	
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	100,00	24 460 987	0,00	
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	100,00	48 057 490	0,00	
8	Полы	3,29	24 802 125	100,00	24 802 125	0,00	
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	100,00	40 027 592	0,00	
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	100,00	29 885 890	0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	100,00	3 708 245	0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,91**	**301 252 034**	**100,00**	**301 252 034**	**0,00**	**0**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	100,00	9 164 857	0,00	
13	Канализация	0,82	6 185 076	100,00	6 185 076	0,00	
14	Отопление	3,03	22 859 409	100,00	22 859 409	0,00	
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	100,00	2 304 458	0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	100,00	3 190 071	0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**100,00**	**43 703 870**	**0,00**	**0**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	100,00	12 173 425	0,00	
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**100,00**	**12 173 425**	**0,00**	**0**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	100,00	3 118 031	0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**100,00**	**3 118 031**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №5	**47,73**	**360 247 359**	**100,00**	**360 247 359**	**0,00**	**0**
	Жилой дом № 6, 4БС /36 квартир/						
	I. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы**	**1,36**	**10 274 718**	**100,00**	**10 274 718**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	1,36	10 274 718	100,00	10 274 718	0,00	
2	**Фундаменты**	**1,76**	**13 254 231**	**100,00**	**13 254 231**	**0,00**	**0**
2.1.	Фундаменты монолитные, прочие	1,76	13 254 231	100,00	13 254 231	0,00	
4	**КЖ и АС**	**36,69**	**276 941 824**	**100,00**	**276 941 824**	**0,00**	**0**
1	Каркасы	0,37	2 766 974	100,00	2 766 974	0,00	
2	Плиты перекрытие	7,70	58 134 036	100,00	58 134 036	0,00	
3	Лестницы	0,58	4 359 758	100,00	4 359 758	0,00	
4	Крыльца, пандусы, лестницы	0,42	3 139 312	100,00	3 139 312	0,00	
5	Стены и перегородки	4,98	37 599 415	100,00	37 599 415	0,00	

№№ пп	Наименование	Договорная цена (стоимость)		Выполнено всего		в т.ч. за отчетный период	
		% к общей стоимости	тенге	%	тенге	%	тенге
6	Кровля и прочее	3,24	24 460 987	100,00	24 460 987	0,00	
7	Заполнение проемов: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное	6,37	48 057 490	100,00	48 057 490	0,00	
8	Полы	3,29	24 802 125	100,00	24 802 125	0,00	
9	Внутренняя отделка	5,30	40 027 592	100,00	40 027 592	0,00	
10	Наружняя отделка	3,96	29 885 890	100,00	29 885 890	0,00	
11	Подъемная платформа	0,49	3 708 245	100,00	3 708 245	0,00	
	Итого общестроительные работы	**39,81**	**300 470 773**	**100,00**	**300 470 773**	**0,00**	**0**
	II. Сантехнические работы						
12	Водопровод	1,21	9 164 857	100,00	9 164 857	0,00	
13	Канализация	0,82	6 185 076	100,00	6 185 076	0,00	
14	Отопление	3,03	22 859 409	100,00	22 859 409	0,00	
15	Вентяляция	0,31	2 304 458	100,00	2 304 458	0,00	
16	Газоснабжение (внутренние устройства)	0,42	3 190 071	100,00	3 190 071	0,00	
	ИТОГО сантехника	**5,79**	**43 703 870**	**100,00**	**43 703 870**	**0,00**	**0**
	III. Электромонтажные работы						
17	Электромонтажные работы	1,61	12 173 425	100,00	12 173 425	0,00	
	ИТОГО электромонтажные работы	**1,61**	**12 173 425**	**100,00**	**12 173 425**	**0,00**	**0**
	IV. Слаботочные устройства						
18	Системы связи	0,41	3 118 031	100,00	3 118 031	0,00	
	ИТОГО слаботочные устройства	**0,41**	**3 118 031**	**100,00**	**3 118 031**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилому дому №6	**47,63**	**359 466 098**	**100,00**	**359 466 098**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по жилым домам №5, №6	**95,36**	**719 713 457**	**100,00**	**719 713 457**	**0,00**	**0**
	Прочие						
1	ПИР	1,02	7 700 000	100,00	7 700 000	0,00	
2	Экспертиза	0,17	1 269 933	100,00	1 269 933	0,00	
3	Услуги инженера (технадзор)	1,29	9 723 340	100,00	9 723 340	0,00	
4	Авторский надзор	0,19	1 439 420	100,00	1 439 420	0,00	
	Итого по прочим:	**2,67**	**20 132 693**	**100,00**	**20 132 693**	**0,00**	**0**
	Резерв заказчика						
	Резерв 2%	1,98	14 912 464	100,00	14 912 464	100,00	14 912 464
	Итого резерв	**1,98**	**14 912 464**	**100,00**	**14 912 464**	**100,00**	**14 912 464**
	ВСЕГО по объекту согласно сметы:	**100,00**	**754 758 614**	**100,00**	**754 758 614**	**1,98**	**14 912 464**

Застройщик
Директор ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Дуйсебаев Т.С.
"28" 04 2018 год

Начальник ПТО ТОО "ТРЦ Акмойнак"
_____ Юн К.С.
"28" 04 2018 год

Генподрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.
"28" 04 2018 год

Начальник ПТО ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Кан Т.И.
"28" 04 2018 год

Авторский надзор
Директор ТОО "Сити Инжиниринг"
_____ Утеймемов Б.А.
"28" 04 2018 год

Технический надзор
Эксперт ТОО "Береке-АВ"
_____ Какипов А.К.
"28" 04 2018 год

*Используемые материалы соответствуют проекту, за правильность подсчета выполненных работ авторский надзор ответственности не несёт.

Согласовано: "Фонд недвижимости"

Гл.менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Садвакасов К.Т._____
"5" 05 2018 год

Представитель АО "ФН "Самрук-Казына"
Даулетулы Т._____
"29" 04 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Саутова А.К._____
"5" 05 2018 год

Менеджер ДСТК АО "ФН "Самрук-Казына"
Тезекбаев А. Б._____
"5" 05 2018 год

Наименование стройки: Рабочий проект "Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр. Тулпар г.Шымкент (вторая очередь) (без наружных инженерных сетей)"
Наименование объекта: Жилой дом № 5

Накопительная ведомость №1
Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3. Общестроительные работы КЖ , АР,

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете с учетом НР1 и НР2 уровень +8 прибыль			Коли-чество	2017 год				2018год						всего выполнено						
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		сентябрь	октябрь 2 половина	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					
		ИТОГО по земляным работам			9 475 938														0	9 475 938	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	11 055 979														0	11 055 979	0,00	0,00	100,00
		2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ И ПРОЧЕЕ																					
		ИТОГО по фундаменту монолитным и прочим			11 360 031														0	11 360 031	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	13 254 231														0	13 254 231	0,00	0,00	100,00
		Всего по общестроительные работы ниже 0,00			20 835 969														0	20 835 969	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах			24 310 210														0	24 310 210	0,00	0,00	100,00
		3. КАРКАСЫ																					
		ИТОГО по каркасам			2 371 538														0	2 371 538	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	2 766 974														0	2 766 974	0,00	0,00	100,00
		4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ																					
		ИТОГО по плитам перекрытий			49 825 936														0	49 825 936	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	58 134 036														0	58 134 036	0,00	0,00	100,00
		5. ЛЕСТНИЦЫ																					
		ИТОГО по лестницам			3 736 693														0	3 736 693	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	4 359 758														0	4 359 758	0,00	0,00	100,00
		6. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ																					
		ИТОГО по крыльцам, пандусам, лестницам			2 690 664														0	2 690 664	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	3 139 312														0	3 139 312	0,00	0,00	100,00
		7. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ																					
		ИТОГО по стенам и перегородкам			32 225 976														0	32 225 976	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	37 599 415														0	37 599 415	0,00	0,00	100,00
		8. КРОВЛЯ																					
		ИТОГО по кровле			20 965 198														0	20 965 198	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	24 460 987														0	24 460 987	0,00	0,00	100,00
		9. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: дверные блоки, оконные блоки, витражи и разное																					
		ИТОГО по кровле			41 189 458														0	41 189 458	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	48 057 490														0	48 057 490	0,00	0,00	100,00
		9. ПОЛЫ																					
		ИТОГО по полам			21 257 583														0	21 257 583	0,00	0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	24 802 125														0	24 802 125	0,00	0,00	100,00
		10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА																					
		На отм.-2,300																					
		Потолки																					
258	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,44	14792	13,120					13						13,12	0,00	0	14 792	0,00	0,00	100,00

259	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,09	3924	13,120					13						13,12	0,00	0	3 924	0,00	0,00	100,00
260	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	81303	682,160					682						682,16	0,00	0	81 303	0,00	0,00	100,00
		Стены																	0				
261	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 268,06	42163	33,250					33						33,25	0,00	0	42 163	0,00	0,00	100,00
262	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	25327	33,250					33						33,25	0,00	0	25 327	0,00	0,00	100,00
263	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,44	8959	33,250					33						33,25	0,00	0	8 959	0,00	0,00	100,00
264	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,18	98403	825,640					826						825,64	0 00	0	98 403	0,00	0,00	100,00
		На отм.0,000																	0				
		Потолки																	0				
265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	842418	747,200					747						747,20	0,00	0	842 418	0,00	0,00	100,00
266	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	344389	747,200							747				747,20	0,00	0	344 389	0,00	0,00	100,00
		Стены																	0				
267	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	3501884	2315,510				2316							2 315,51	0,00	0	3 501 884	0,00	0,00	100,00
267а	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *(исключить)*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,4	-52 933	-35,000								-35			- 35,00	0,00	-52 933	- 52 933	0,00	100,00	100,00

268	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	1567014	2057,200					2057,2						2 057,20	0,00	0	1 567 014	0,00	0,00	100,00
269	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	2790382	1204,130							1204				1 204,13	0,00	0	2 790 382	0,00	0,00	100,00
270	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	287341	696,390							696				696,39	0,00	0	287 341	0,00	0,00	100,00
271	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	84182	156,680							157				156,68	0,00	0	84 182	0,00	0,00	100,00
272	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	1439269	258,310					258						258,31	0,00	0	1 439 269	0,00	0,00	100,00
		Галтели																	0				
273	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	116538	687,920						688					687,92	0,00	0	116 538	0,00	0,00	100,00
274	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	32613	694,799						695					694,80	0,00	0	32 613	0,00	0,00	100,00
		На отм.+2,780...+5,580																	0				
		Потолки																	0				
275	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 127,43	1680799	1490,820					1490,8						1 490,82	0,00	0	1 680 799	0,00	0,00	100,00
276	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	460,91	687129	1490 820							1491				1 490,82	0,00	0	687 129	0,00	0,00	100,00
		Стены																	0				
277	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,36	7009682	4634,930					4634,93						4 634,93	0,00	0	7 009 682	0,00	0 00	100,00
277а	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное */исключить/*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 512,4	-231 663,00	-153,180								-153,18			- 153,18	0,00	-231 663	- 231 663	0,00	100,00	100,00

267а, 277а	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. /добавить/ Балконы	м2 поверхности облицовки	7 271,61	262 847	36,147								36			36,15	0,00	262 847	262 847	0,00	100,00	100,00
267а, 277а	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 /добавить/	м2	573,02	21749	37,955								38			37,96	0,00	21 749	21 749	0,00	100,00	100,00
278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,72	3098479	4067,730					4067,73						4 067,73	0,00	0	3 098 479	0,00	0,00	100,00
279	11-150601-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	2 317,34	5580764	2408,260							2408				2 408,26	0,00	0	5 580 764	0,00	0,00	100,00
280	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	555425	1346,110							1346				1 346,11	0,00	0	555 425	0,00	0,00	100,00
281	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	537,29	168364	313,360							313				313,36	0,00	0	168 364	0,00	0,00	100,00
282	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5 571,87	3160363	567,200					510	56,720					567,20	0,00	0	3 160 363	0,00	0,00	100,00
		Галтели																	0				
283	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	169,41	233076	1375,840						1375,840					1 375,84	0,00	0	233 076	0,00	0,00	100,00
284	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 7	Плинтус потолочный /Н-45/	м	46,94	65225	1389,598						1389,598					1 389,60	0,00	0	65 225	0,00	0,00	100,00
285	11-150108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов) /толщ. 12мм/	1 438,64	65458	45,500							46				45,50	0,00	0	65 458	0,00	0,00	100,00
286	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,71	34658	45,500							46				45,50	0,00	0	34 658	0,00	0,00	100,00

287	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,62	18774	45,500							46				45,50	0,00	0	18 774	0,00	0,00	100,00
288	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 096,75	485417	442,595							443				442,60	0,00	0	485 417	0,00	0,00	100,00
289		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	412,61	182621	442,595							443				442,60	0,00	0	182 621	0,00	0,00	100,00
		ИТОГО по внутренней отделке			34 307 135														0,00	34 307 135	0,00	-0,00	100,00
		в текущих ценах		1,17	40 027 592														0,00	40 027 592	0,00	-0,00	100,00
		11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА																					
290	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	578,14	659755	1141,170					799	342,351					1 141,17	0,00	0	659 755	0,00	0,00	100,00
291	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 /стены/80 мм/	м3	13 914,95	1333859	95,858					67	28,757					95,86	0,00	0	1 333 859	0,00	0,00	100,00
292	СПРАЙС-ЛИСТСТР. 13	Ветро-гидрозащита ТУvЕК 1500х50м	м2	421,07	528569	1255,287					879	376,586					1 255,29	0,00	0	528 569	0,00	0,00	100,00
293	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	7 271,55	8298078	1141,170						1141,170					1 141,17	0,00	0	8 298 078	0,00	0,00	100,00
294	22-020201-0208 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм	м2	2 588,93	3102127	1198,229						1198,229					1 198,23	0,00	0	3 102 127	0,00	0,00	100,00
295	21-080102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	403,58	460559	1141,170						1141,170					1 141,17	0,00	0	460 559	0,00	0,00	100,00
296	11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 168,14	2474212	1141,170							1141				1 141,17	0,00	0	2 474 212	0,00	0,00	100,00
297	СПРАЙС-ЛИСТСТР.	Финишное декоративное покрытие по эффекту "Леонардо" с грунтовочным покрытием (расход 2 кг/1м2)	м2	3 813,72	4352106	1141,170							1141				1 141,17	0,00	0	4 352 106	0,00	0,00	100,00
298	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /фасонные изделия/	м	2 224,18	101200	45,500							46				45,50	0,00	0	101 200	0,00	0,00	100,00
299	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	769,89	1276791	1658,400					1161	497,520					1 658,40	0,00	0	1 276 791	0,00	0,00	100,00
		Цоколь																	0				