Заказчик: Коммунальное государственное казенного предприятие "Межрайонная больница

Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Наименование стройки: Капитальный ремонт котельной Тугыльской сельской больницы, по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайского района , с.Тугыл, ул. Желтоксан 12

Наименование объекта: Здание котельной

Договор №162 от 09.11.2017 г

Приложение 1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017г.

20.12.2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		161	09.11.2017г						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно	СМР В сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с учетом НДС за отчетный период (тенге)
			в отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5		7	8	9	10
Капитальный ремонт котельной Тугыльской сельской больницы, по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайского района , с.Тугыл, ул.Желтоксан 12	19 059 124		2 829 478					339537	3 169 015

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Межрайонная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Тарбагатайский район, Акжарский с.о.,
с. Акжар, МУРАТБАЕВА, 44
БИН 080640009831
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ826010261000033141
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел. 8-72-344-21-582
Главный врач

_____ Оскенбаев К.С.

Подрядчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул.Леваневского 21
БИН/ИИН 020740000137
ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
Тел.: 87232789110
Реабилитационный управляющий

_____ Кудайбергенов А. А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казенного предприятие "Межрайонная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Исполнитель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Наименование объекта: Капитальный ремонт котельной КГКП "Межрайонной больницы Тарбагатайского рйона" УЗ ВКО по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Тугыл ул. Желтоксан 12

Договор №162 от 09.11.2017 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1.Тепломеханические решения								
		Раздел 2 Оборудование								
22	11-180101-0204	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка / *котел*	3	105578.67	11330.67	316736	33992	147092	86.595	259.785
				76127.33	5049.33	228382	15148	60.4	5.15	15.45
24	11-180501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка / *насос*	2	24135.5	1203.5	48271	2407	22934	21.275	42.55
				18489	496.5	36978	993	60.4	0.4875	0.975
26	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка / *насос*	2	16192.5	332	32385	664	15826	14.95	29.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12992	109	25984	218	60.4	0.1	0.2
27	58-000001-0002(п	Насос Willo Star-Z 25/6	1	95961		95961				
		шт								
28	13-330603-0305	Водоумягчитель катионовый. Монтаж оборудования	1	4087	135	4087	135	1625	5	5
		шт.								
				3952	51	3952	51	40.6	0.05	0.05
30	11-180401-0114	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 3 м3. Установка	1	68710	1171	68710	1171	9758	18.975	18.975
		бак								
				15712	443	15712	443	60.4	0.4625	0.4625
31	11-180401-0107	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3. Установка	1	33414	651	33414	651	5134	9.9705	9.9705
		бак								
				8256	244	8256	244	60.4	0.2625	0.2625
34	11-201401-0102	Вентиляторы, масса до 0,12 т. Установка	1	8609	335	8609	335	4634	9.499	9.499
		вентилятор								
				7572	101	7572	101	60.4	0.1	0.1
	Раздел 4 Арматура									
61	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	10	3259.1	224.6	32591	2246	15625	2.99	29.9
		шт.								
				2538.1	48.8	25381	488	60.4	0.05	0.5
62	23-040502-0709	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	4	15108.6		60434				
		шт.								
63	23-040502-0710	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	6	22073.76		132443				
		шт.								
66	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	1795.8	77.2	8979	386	4368	1.6905	8.4525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
69	11-160601-0102			1435	11.2	7175	56	60.4	0.0125	0.0625
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1819	100	3638	200	1761	1.6905	3.381
		шт.								
70	23-041001-6601			1435	22.5	2870	45	60.4	0.025	0.05
		Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9бр, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91 (прим.)	2	6431.35		12863				
		шт.								
71	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	2	3259	224.5	6518	449	3124	2.99	5.98
		шт.								
72	23-041001-6605			2538	48.5	5076	97	60.4	0.05	0.1
		Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9бр, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91 (прим.)	2	32847.1		65694				
		шт.								
		Раздел 5 Прочие элементы								
73	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	1	15551	123	15551	123	479	0.8625	0.8625
		фильтр								
74	13-240213-0402			758	35	758	35	60.4	0.0375	0.0375
		Шибер поворотный автоматический, диаметр до 500 мм. Монтаж оборудования	3	17415	4352.67	52245	13058	17514	14.4	43.2
		шт.								
75	23-050305-0303			12659.33	1720	37978	5160	40.6	1.47	4.41
		Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	3	3919.5		11759				
		шт.								
76	13-240213-0402	Шибер поворотный автоматический, диаметр 630 мм. Монтаж оборудования	2	17415	4352.5	34830	8705	11676	14.4	28.8
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12659.5	1720	25319	3440	40.6	1.47	2.94
77	23-050305-0304	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм	2	6712.21		13424				
		шт.								
78	11-180701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	1	106409	489	106409	489	4674	8.7975	8.7975
		шт.		7645	94	7645	94	60.4	0.0875	0.0875
	Раздел 6 Трубопроводы и их изделия									
79	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	4.2	2615.95	58.33	10987	245	1983	0.83375	3.50175
		м трубопровода		761.43	20.24	3198	85	60.4	0.02213	0.09295
80	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	8	3158.5	58.38	25268	467	3777	0.83375	6.67
		м трубопровода		761.5	20.25	6092	162	60.4	0.02213	0.17704
81	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	48	5916.08	78.75	283972	3780	31593	1.196	57.408
		м трубопровода		1064.29	25.44	51086	1221	60.4	0.02763	1.32624
82	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	4.2	956.19	14.52	4016	61	795	0.34155	1.43451
		м трубопровода		307.38	5.95	1291	25	60.4	0.00625	0.02625
83	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	15.1	1135.7	14.44	17149	218	2857	0.34155	5.15741
		м трубопровода		307.35	5.89	4641	89	60.4	0.00625	0.09438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	18	1493.24		26878				
		шт.								
86	23-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	1256.39		20102				
		шт.								
91	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	6	2634	–	15804	–	1180	0.3565	2.139
		комплект		325.67	–	1954	–	60.4	–	–
92	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	1645.5	–	9873	–	1136	0.3565	2.139
		комплект		313.33	–	1880	–	60.4	–	–
93	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	511.02		1533				
		кг								
		Раздел 7 Газоходы								
101	11-130301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	49.7	123.16	1.25	6121	62	370	0.01576	0.78327
		м2		13.38	0.34	665	17	54.2	0.00038	0.01889
		Всего прямые затраты				1587254				584
										27
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				509 845				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				69 844				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 212				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				911 604				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				95 961				
		Накладные расходы I уровня, тенге				309 915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 897 169				
		Накладные расходы II уровня (3.6 %), тенге				68 298				
		Итого, тенге				1 965 467				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				157 237				
		Всего				**2 122 704**				

Локальная смета 2-1-2. Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж ктрр1=0.3; ктрм1=0.3; кзпр1=0.3; кэкс1=0.3; кзпм1=0.3; кмат1=0;	1	574	17	574	17	241	0.6	0.6
		шт.		557	7	557	7	42.8	0.006	0.006
2	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	180	70.44	0.14	12680	26	7487	0.0964	17.352
		м		70.3	0.08	12654	14	59.1	0.0001	0.018

Раздел 2 Монтаж оборудования

3	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2311	56	2311	56	803	2	2
		шт.		1855	21	1855	21	42.8	0.02	0.02
4	23-070201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10705.31		10705				
		шт.								
5	13-080303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	4268.67	69.67	12806	209	2338	2	6
		шт.		1800	21	5400	63	42.8	0.02	0.06
6	23-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5945.06		5945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
7	23-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	6167.28		12335				
		шт.								
9	23-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1769.8		7079				
		шт.								
10	23-070204-0806	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	589.52		590				
		шт.								
11	13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	7	1562.86	584.86	10940	4094	3391	1	7
		шт.								
				900	231.71	6300	1622	42.8	0.22	1.54
12	23-070208-0239	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	2	17322.65		34645				
		шт.								
13	23-070208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	1	6127.84		6128				
		шт.								
14	23-070208-0215	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	4	6972.4		27890				
		шт.								
	Раздел 3 Кабельные изделия									
15	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	12	615.75	33.83	7389	406	1225	0.26	3.12
		м								
				228.58	9.92	2743	119	42.8	0.0094	0.1128
16	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	127	201.28	5.96	25563	757	6816	0.14	17.78
		м								
				123.08	2.32	15631	295	42.8	0.0022	0.2794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *м*	125	42.91		5364				
18	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *м*	2	19.44		39				
19	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *м*	45	220.96	7.6	9943	342	2766	0.16	7.2
				140.67	2.96	6330	133	42.8	0.0028	0.126
20	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *м*	40	124.65		4986				
21	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *м*	5	66.46		332				
22	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *м*	30	72.13	1.07	2164	32	682	0.06	1.8
				52.73	0.4	1582	12	42.8	0.0004	0.012
23	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *м*	110	84.48	2.13	9293	234	2937	0.07	7.7
				61.54	0.85	6769	93	42.8	0.0008	0.088
24	13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *м*	40	149.85	7.45	5994	298	2007	0.13	5.2
				114.28	2.95	4571	118	42.8	0.0028	0.112
25	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *м кабеля*	5	604.4	292	3022	1460	471	0.14	0.7
				126	94	630	470	42.8	0.0997	0.4985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020; км	0.0306	165543.6		5066				
27	23-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020; км	0.1122	251982.98		28272				
28	23-060128-0406	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020; км	0.0408	898593.31		36663				
29	23-060128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1.020; км	0.0051	1387014.6		7074				
		Всего прямые затраты				295792				76
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				65 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 931				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 967				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				222 839				
		Накладные расходы I уровня, тенге				31 164				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				326 956				
		Накладные расходы II уровня (3.6 %), тенге				11 770				
		Итого, тенге				338 726				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				27 098				
		Всего				365 824				
		Итого по акту				2 488 528				
		в т.ч. оборудование				95 961				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				55 063				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				53 601				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и				47 180				
		Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.				2 644 372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**2 829 478**				
		НДС (12 %)				339 537				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 169 015**				

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное
предприятие "Межрайонная больница
Тарбагатайского района" управления
здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Тарбагатайский район, Акжарский с.о.,
с. Акжар, МУРАТБАЕВА, 44
БИН 080640009831
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ826010261000033141
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел: 8-72-344-21-582
Главный врач

_____ Оскенбаев К.С.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных
учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы
Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область
г.Усть-Каменогорск
ул. Леваневского, 21
БИН/ИИН 020740000137
ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк"
БИК ALMNKZKA
Тел: 87232789110
Реабилитационный управляющий

_____ Кудайбергенов А.А.

Технадзор:
ТОО « БМВ и В»:
директор _____ Бурмистров В.В.