# Счет-фактура № 00000000207 от 28 декабря 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 469-юр от 13.12.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 040940005515, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеэнергоснаб ",г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеэнергоснаб "**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040940005515, г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

ИИК получателя: KZ1494803KZT22030050, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт арендуемых помещений ТОО "Актобеэнергоснаб" в здании РПБ Актюбинского УЭС ТОО "Энергосистема",расположенном по адресу: г.Актобе, село Каргалинское,квартал Энергетиков 1 | работа | 1 | 3 763 392,86 | 3 763 392,86 | 12% | 451 607,14 | 4 215 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | 3 763 392,86 | | 451 607,14 | 4 215 000,00 | | |

**Руководитель: Жанбауов Ж. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Возвратный экземпляр

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеэнергоснаб ",г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В** — **040940005515**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30, тел.: 55-14-60** — **060340006218**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 469-юр от 13.12.2016 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000207 | 28.12.2016 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт арендуемых помещений ТОО "Актобеэнергоснаб" в здании РПБ Актюбинского УЭС ТОО "Энергосистема",расположенном по адресу: г.Актобе, село Каргалинское,квартал Энергетиков 1 | | | работа | 1 | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 4 215 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбауов Ж. К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кистауов Б.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2016

М.П.

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес:

Ремонт здания РПБ Актюбинского УЭС

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2016 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 469-юр | 13.12.2016 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2016г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4215000 | 4215000 | 3763393 | 3763393 | | | | | 451607 | 4215000 |
| | | | | | | | | | | |

М.П. Заказчик
Директор ТОО "Актобеэнергоснаб" Кистаубаев А.А.
( ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт" Жанбауов Ж.К.
( ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Актобеэнергоснаб"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ремонт здания РПБ Актюбинского УЭС**

(наименование, адрес)

Объект **Ремонт здания РПБ Актюбинского УЭС**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№469-юр** от **13.12.2016**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| | 01.12.2016 | 31.12.2016 |

## Акт приемки выполненных работ №1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажны,е работы** | | | | |
| 1 | 1 | 12-130103-0401 РСНБ РК 2015 | **Облицовка из стеновых панелей стен и перегородок. Разборка** | **м2 облицовки** | **51,600** | **100,96** | 5209 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *36,07* | *1861* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *7,48* | *386* |
| 2 | 2 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | **м2** | **14,200** | **905,54** | 12859 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *329,77* | *4683* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *67,08* | *952* |
| 3 | 3 | 12-060101-1101 РСНБ РК 2015 | **Наличники. Снятие** | **м** | **30,600** | **50,84** | 1556 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***18,51*** | ***566*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3,77*** | ***115*** |
| **4** | **4** | **12-060101-0901 РСНБ РК 2015** | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **3,000** | **2388,49** | **7165** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***869,82*** | ***2609*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***176,93*** | ***531*** |
| **5** | **5** | **12-060101-1001 РСНБ РК 2015** | **Полотна дверные. Снятие** | **м2** | **5,670** | **438,08** | **2484** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***159,54*** | ***905*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***32,45*** | ***184*** |
| **6** | **6** | **12-030101-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** | **м3 кладки** | **0,350** | **24789,87** | **8676** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***9027,77*** | ***3160*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1836,29*** | ***643*** |
| **7** | **7** | **12-070101-0205 РСНБ РК 2015** | **Полы из линолеума. Разборка покрытия** | **м2** | **27,900** | **135,05** | **3768** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***49,18*** | ***1372*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***10,00*** | ***279*** |
| **8** | **8** | **12-070101-0301 РСНБ РК 2015** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **30,600** | **44,70** | **1368** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***16,28*** | ***498*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3,31*** | ***101*** |
| **9** | **9** | **12-130103-0402 РСНБ РК 2015** | **Облицовка из панелей потолков. Разборка** | **м2 облицовки** | **14,200** | **130,75** | **1857** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***46,92*** | ***666*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***9,68*** | ***138*** |
| **10** | **10** | **12-060101-0202 РСНБ РК 2015** | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | **м2** | **4,200** | **561,82** | **2360** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***204,60*** | ***859*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***41,62*** | ***175*** |
| **11** | **11** | **12-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | **2,000** | **1598,03** | **3196** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***581,96*** | ***1164*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***118,37*** | ***237*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 12 | 12-130102-0101 РСНБ РК 2015 | **Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие** | **м2 оклеенной поверхности** | **95,100** | **138,72** | 13192 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***50,52*** | *4804* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***10,28*** | *977* |
| 13 | 13 | 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки** | **м3 кладки** | **10,700** | **6922,56** | 74071 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1824,94*** | *19527* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***512,78*** | *5487* |
| 14 | 14 | 21-030301-0119 РСНБ РК 2015 | **Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D900 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | **9,844** | **16900,88** | 166372 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***543,79*** | *5353* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1251,92*** | *12324* |
| | | | **Раздел: Отделочные работы** | | | | |
| 15 | 15 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **198,300** | **1455,33** | 288592 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***238,31*** | *47257* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***107,80*** | *21377* |
| 16 | 16 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **103,200** | **729,69** | 75304 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***212,46*** | *21926* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***54,05*** | *5578* |
| 17 | 17 | 11-150601-0102 РСНБ РК 2015 | **Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными** | **м2 оклеиваемой поверхности** | **95,100** | **1182,71** | 112476 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***244,79*** | *23279* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***87,61*** | *8332* |
| 18 | 18 | 11-100401-0102 РСНБ РК 2015 | **Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой** | **м2 перегородок** | **51,600** | **4082,14** | 210638 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***997,92*** | *51492* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***302,38*** | *15603* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 19 | 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 133,800 | 1781,43 | 238355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *601,77* | *80517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *131,96* | *17656* |
| 20 | 20 | 22-030301-0109 РСНБ РК 2015 | Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте | м2 | 133,800 | 2904,33 | 388600 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *93,45* | *12503* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *215,14* | *28785* |
| 21 | 21 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 64,700 | 740,76 | 47927 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *192,96* | *12484* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,87* | *3550* |
| 22 | 22 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 64,700 | 1006,15 | 65098 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *64,50* | *4173* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *74,53* | *4822* |
| 23 | 23 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 14,200 | 5509,00 | 78228 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,28* | *8836* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *408,07* | *5795* |
| 24 | 24 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 92,400 | 4496,49 | 415476 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *337,65* | *31199* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *333,07* | *30776* |
| 25 | 25 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 30,600 | 336,87 | 10308 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *63,55* | *1945* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24,95* | *764* |
| 26 | 26 | 11-110101-3503 РСНБ РК 2015 | Покрытия из фанеры. Устройство | м2 покрытия | 64,500 | 912,53 | 58858 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *287,67* | *18555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,59* | *4360* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | 27 | 21-070506-0540 РСНБ РК 2015 | **Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 4/4, толщина 10 мм** | м2 | 64,500 | 1012,94 | 65335 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *32,59* | *2102* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *75,03* | *4840* |
| 28 | 28 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | **Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен** | м2 проемов | 3,150 | 2787,53 | 8781 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *971,25* | *3059* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *206,48* | *650* |
| 29 | 29 | 21-090402-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 3,150 | 35099,94 | 110565 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *1129,34* | *3557* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *2600,00* | *8190* |
| 30 | 30 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 проемов | 5,670 | 1676,09 | 9503 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *478,75* | *2714* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *124,15* | *704* |
| 31 | 31 | 21-090102-0108 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 5,670 | 9181,93 | 52062 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *295,43* | *1675* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *680,14* | *3856* |
| 32 | 32 | 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 проемов | 3,780 | 3615,45 | 13666 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *572,12* | *2163* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *267,81* | *1012* |
| 33 | 33 | 21-090202-0503 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | м2 | 3,780 | 26188,70 | 98993 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *842,62* | *3185* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *1939,90* | *7333* |
| 34 | 34 | 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 проемов | 4,200 | 2687,57 | 11288 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***527,90*** | ***2217*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***199,08*** | ***836*** |
| 35 | 35 | **21-090201-1106 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **4,200** | **39277,20** | 164964 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1263,75*** | ***5308*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2909,42*** | ***12220*** |
| 36 | 36 | **11-100501-0302 РСНБ РК 2015** | **Перегородки площадью более 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **19,200** | **3156,80** | 60611 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***700,11*** | ***13442*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***233,84*** | ***4490*** |
| 37 | 37 | **21-090203-0601 РСНБ РК 2015** | **Перегородка из ПВХ профилей толщиной 80 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** | **м2** | **19,200** | **20527,48** | 394128 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***660,47*** | ***12681*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1520,55*** | ***29195*** |
| | | | **Раздел: Электротехнические решения** | | | | |
| 38 | 38 | **11-201701-0101 РСНБ РК 2015** | **Кондиционеры, масса до 0,25 т. Установка** | **агрегат** | **1,000** | **11673,34** | 11673 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3975,99*** | ***3976*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***864,69*** | ***865*** |
| 39 | 39 | **23-050401-0101 РСНБ РК 2015** | **Кондиционер** | **комплект** | **1,000** | **23471,24** | 23471 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***755,19*** | ***755*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1738,61*** | ***1739*** |
| 40 | 40 | **11-201401-0101 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **2,000** | **9159,39** | 18319 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3070,29*** | ***6141*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***678,47*** | ***1357*** |
| 41 | 41 | **23-050401-0115 РСНБ РК 2015** | **Вентиляторы для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | **2,000** | **28179,23** | 56358 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***906,67*** | ***1813*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2087,35*** | ***4175*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 42 | 11-200101-0304 РСНБ РК 2015 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **6,123** | **4972,83** | 30449 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *893,82* | *5473* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *368,36* | *2255* |
| | | | **Раздел: Система отопления** | | | | |
| 43 | 43 | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | **Радиаторы чугунные. Установка** | **квт** | **11,200** | **16217,63** | 181637 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *863,67* | *9673* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *1201,31* | *13455* |
| 44 | 44 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **14,000** | **951,28** | 13318 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *298,47* | *4179* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *70,47* | *987* |
| 45 | 45 | 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **14,500** | **2203,71** | 31954 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *730,16* | *10587* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *163,24* | *2367* |
| 46 | 46 | 23-010602-0107 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63X12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **14,500** | **1643,65** | 23833 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *52,88* | *767* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *121,75* | *1765* |
| 47 | 47 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка** | **шт.** | **4,000** | **1250,08** | 5000 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *341,92* | *1368* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *92,60* | *370* |
| 48 | 48 | 23-020304-2607 РСНБ РК 2015 | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **4,000** | **1046,78** | 4187 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *33,68* | *135* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *77,54* | *310* |
| 49 | 49 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 | **Вентил на трубопроводах диаметром 20 мм. Установка** | **шт.** | **10,000** | **2448,29** | 24483 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *772,12* | *7721* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***181,35*** | ***1814*** |
| **50** | **50** | **23-040702-0202 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **10,000** | **1019,61** | **10196** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***32,81*** | ***328*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***75,53*** | ***755*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3718768** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **467214** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **275464** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **44625,00** | **3763393** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **451607,00** | **4215000** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "Актобеэнергоснаб"**

**Кистаубаев А.А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

**Жанбауов Ж.К.**