Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: №4600002180 от 10.05.2014г.
Заказ: № 4500041413
Объект: Компрессорный цех АО "Химфарм"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 22 мая 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 610 371	2 923 615	2 610 371	2 923 615	2 610 371	2 923 615
	Всего к оплате	**2 610 371**	**2 923 615**	**2 610 371**	**2 923 615**	**2 610 371**	**2 923 615**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"

Р.Байгарин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"

О.Мамиров

Заказ: № 4500041413

Объект: Компрессорный цех АО "Химфарм"

Акт выполненных работ

Устройство бетонного пола компрессорного цеха АО "Химфарм"

Компрессорный цех

No.	Описание	Кол-во / Quantity	Ед. изм. / UOM	Тариф / Rate KZT	Сумма / Total KZT
1	2	3	4	5	6
	"Устройство бетонного пола компрессорного цеха АО "ХИМФАРМ"				
1	Демонтаж напольной плитки	204,0	м2	1 000,0	204 000,0
2	Устройство сетки МАК, Вр3 100х100	255,0	м2	1 200,0	306 000,0
3	Устройство деформационно-осадочных швов из пенопласта	130,6	пм	430,0	56 158,0
4	Устройство бетонного пола б=50мм, В25	20,4	м3	71 250,0	1 453 500,0
5	Резка деформационного шва	117,8	пм	500,0	58 900,0
	Деформационный шов				
1	Устройство шнура (Din Polyband 10 mm)	248,4	пм	957,0	237 719,0
2	Заливка герметика (Masterflex 472) для заполнения шва	248,4	пм	2 445,0	607 338,0
	Итого				**2 923 615**

Заказчик: АО "Химфарм"

Директор по инвестиционной программе

Байгарин Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор

Мамиров О.М

Заказчик: АО "Химфарм"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: Дополнительное соглашение №3 от 14.05.2014г. к договору №4600001640 от 05 августа 2013г.
Заказ: №4500041400
Объект: Водоотвод между зданиями цеха мазей и пристройкой ТЛС АО "Химфарм"
Цех мазей и твердых лекарственных средств.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 14 августа 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	3 607 170	4 040 030	3 607 170	4 040 030	304 375	340 900
	Всего к оплате	**3 607 170**	**4 040 030**	**3 607 170**	**4 040 030**	**304 375**	**340 900**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"

Р.Байгарин

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Кан Т.И.

Заказчик: АО "Химфарм"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Договор: Дополнительное соглашения №3 от 14.05.2014 г. к договору №4600001640 от 05.08.2013 г.

Заказ: №4500041400

Объект: Водоотвод между зданиями цеха мазей и пристройкой ТЛС АО "Химфарм"
Цех мазей и твердых лекарственных средств

Акт выполненных работ

Водоотвод между зданиями цеха мазей и пристройкой ТЛС АО "Химфарм"

Цех мазей и твердых лекарственных средств

No.	Описание	Кол-во / Quantity	Ед. изм. / UOM	Тариф / Rate KZT	Сумма / Total KZT
1	2	3	4	5	6
	Верхний водоотвод				
1	Устройство верхнего крепления профнастила Н57-0,7 на стеновые сэндвич панели из уголка 63х5мм	457	кг	650	297 018
2	Устройство полосы 40х4 мм для нижнего крепления профнастила Н57-0,7 на кровлю существующего здания	95	кг	645	60 953
3	Устройство оцинкованного профнастила Н57-0,7 для водоотвода между существующим зданием и пристройкой	120	м2	7 100	852 000
4	Устройство кровельных элементов из оцинкованного.листа 0,5 мм	67	м2	6 525	437 175
5	Установка и демонтаж лесов	130	м2	300	39 000
	Нижний водоотвод				
6	Устройство крепежного элемента из арматуры d=12 мм с шагом 1000мм к существующей стене	52	кг	1 010	52 019
7	Устройство нижней водосточной трубы d=150 мм	55	пм	4 800	264 850
8	Комплектующие к водосточной трубе d=150 мм (тройники, колено, муфта)	15	шт	2 750	41 250
9	Установка и демонтаж лесов	65	м2	300	19 500
	Итого				**2 063 764**

Заказчик: АО "Химфарм"

Директор по инвестиционной программе

Байгарин Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор

Мамиров О.М

Заказчик: **АО "Химфарм"**
Подрядчик: **ТОО "Эристайл-Казахстан"**
Договор: **№4600001742 от 24 сентября 2013г. (Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2014г.)**
Заказ: **№4500035004**
Объект: **Отделочные работы трансформаторной подстанции ТП8"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 18 марта 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Отделочные работы	8 712 642	9 758 159	8 712 642	9 758 159	497 109	556 762
	Всего к оплате	**8 712 642**	**9 758 159**	**8 712 642**	**9 758 159**	**497 109**	**556 762**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"
Р.Байгарин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"
О.Мамиров

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: **№4600001742 от 24 сентября 2013г. (Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2014г.)**
Заказ: **№4500035004**
Объект: **Отделочные работы трансформаторной подстанции ТП8**

Акт выполненных работ
на "Дополнительно наружные и внутренние отделочные работы трансформаторной подстанции ТП8".

№/№	Виды работ	ед. изм.	Объемы	Стоимость материалов за единицу	Стоимость материалов всего	Зарплата за единицу	Зарплата всего	Всего стоимость СМР тенге
1	Покраска стальных столбов	м2	12,50	980	12250	450	5 625	17 875
2	Закрытие верхнее и боковое примыкание профнастила к стенам	пм	11,80	2000	23600	1 200	14 160	37 760
3	Гидроизоляция цоколя ниже уровня пола ТП-8	м2	40,50	1314	53217	800	32 400	85 617
4	Кирпичная кладка выхода кабельного канала с ТП-8 по направление чиллера	м2	8,50	5180	44030	1 820	15 470	59 500
5	Установка дополнительных закрепляющих (доборных) элементов на углах и стоках воды	пм	5,40	2000	10800	1 200	6 480	17 280
6	Герметичное соединение стыков профлиста парапета с профнастилом стены здании ампул.	пм	25,80	2000	51600	1 200	30 960	82 560
7	Наружная обшивка стен парапета в осях А-В со стороны навеса здании ампул по оси 1	м2	5,00	2200	11000	1 200	6 000	17 000
8	Утепление парапета пеноплексом б=100 мм	м2	5,00	3100	15500	602	3 010	18 510
10	Устройство дефлектора (зонта) над трубой вентиляциии	шт	1,00	2200	2200	750	750	2 950
11	Монтаж отделки из профнастила Н=8, с гуммированным покрытием	м2	17,5	2200	38500	900	15 750	54 250
12	Планка угла внутреннего	м	3,5	860	3010	340	1 190	4 200
13	Планка угла наружного	м	3,5	860	3010	340	1 190	4 200
14	Шпатлевка потолков однослойная	м2	50,50	465	23483	600	30 300	53 783
15	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	50,50	195	9848	450	22 725	32 573
16	Устройство ГПС под отмостку	м3	22,75	2020	45955	1 000	22 750	68 705
	ВСЕГО:				**348 002**		**208 760**	**556 762**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"
Р.Байгарин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"
О.Мамиров

Подрядчик: **ТОО "Эристайл-Казахстан"**
Договор: **№4600001856 от 05 декабря 2013г.**
Заказ: **№4500037276**
Объект: **Усиления стен между существующим зданием (цех мазей) и пристройкой, усиление фронтона в осях "В-А" и "А-В" в Цехе мазей**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 18 марта 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	8 890 749	9 957 639	8 890 749	9 957 639	1 286 341	1 440 702
	Всего к оплате	**8 890 749**	**9 957 639**	**8 890 749**	**9 957 639**	**1 286 341**	**1 440 702**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"
Р.Байгарин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"
Э.Мамиров

Договор: №4500000000 от 00 декабря 2023г.

Заказ: №4500037276

Объект: **Усиления стен между существующим зданием (цех мазей) и пристройкой, усиление фронтона в осях "В-А" и "А-В" в Цехе мазей**

Акт выполненных работ

Усиления фронтонов существующего здания Цеха Мазей в осях "В-А" и "А-В".

№	№ по смете	Виды работ	единица измерения	кол-во	Стоимость материалов за единицу	Стоимость материалов всего	Зарплата за единицу	Зарплата всего	Всего стоимость СМР тенге
	ТОРКРЕТ - ШТУКАТУРКА ФРОНТОНА								
	1	Демонтаж керамогранита	м2	47	-	-	1 500	70 200	70 200
	2	Демонтаж штукатурки и с очисткой от пыли	м2	94	-	-	1 300	121 680	121 680
	3	Штрабление бетона сейсмопояса для сетки армирования	пм	11	-	-	1 500	15 750	15 750
	4	Арматурная сетка Ø6 мм А-III, ш. 200 х 200	кг	441	232	102 383	400	176 340	278 723
	5	Анкер из арматуры Ø10мм А-I , для закреплении сеток с двух сторон через стену	шт	376	69	25 779	300	112 800	138 579
	6	Сварка сетки с арматурой сейсмопояса	кг	44	-	-	360	15 871	15 871
	7	Торкрет-штукатурка	м2	94	1 600	149 760	1 400	131 040	280 800
	8	Монтаж керамогранита (демонтированного керамогранита)	м2	47	-	-	3 000	140 400	140 400
	9	Комплектующие к керамограниту (профиля, крепления)	м2	47,0	4 200	197 400	1 100	51 700	249 100
	10	Установка и демонтаж лесов	м2	324	-	-	400	129 600	129 600
		ИТОГО:				**475 322**		**965 381**	**1 440 702**

Заказчик: АО "Химфарм"
Директор по инвестиционной программе Байгарин Р.Ш

Дата

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Директор Мамиров О.М.

Дата

Форма 3-КС

Заказчик: **АО "Химфарм"**
Подрядчик: **ТОО "Эристайл-Казахстан"**
Договор: **№4600001625 от 30 июля 2013г.**
Объект: **Пристройка к цеху по производству твердых лекарственных средств АО "Химфарм"**
Подпорная стена

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 07 сентября 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	33 712 731	37 758 259	33 712 731	37 758 259	10 534 414	11 798 544
	Всего к оплате	**33 712 731**	**37 758 259**	**33 712 731**	**37 758 259**	**10 534 414**	**11 798 544**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"
Р.Байгарин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"
О.Мамиров

Форма №2

Акт выполненных работ

Пристройка к цеху по производству твердых лекарственных средств АО "Химфарм"

Подпорная стена

No.	Описание	Кол-во / Quantity	Ед. изм. / UOM	Тариф / Rate KZT	Сумма / Total KZT
	Земляные работы				
1	Устройство грунтовой подушки с ввозом грунта из карьеров, растояние до 20 км.	1 940,00	м3 / m3	3 040	5 897 600
2	Обратная засыпка в пазух подпорной стены с уплотнением, с ввозом и вывозом грунта из карьеров, растояние до 20 км. до отметки +491,6	1 145,60	м3 / m3	3 040	3 482 624
	Итого				**9 380 224**
	Железобетонные конструкции подпорной стенки L=48 м				
3	Бетонная подпорная стенка (В20)	37,00	м3 / m3	65 360	2 418 320
	Итого				**2 418 320**
	Всего				**11 798 544**

Заказчик: АО "Химфарм"
Директор по инвестиционной программе Байгарин Р.Ш.

Дата

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Директор Мамиров О М.

Дата

Объемы работ верны Е. Зыкина 12.09.2013 г.

Форма 3-КС

Заказчик: **АО "Химфарм"**
Подрядчик: **ТОО "Эристайл-Казахстан"**
Договор: **Договор №4600002625 от 23 февраля 2015г.**
Заказ: **№4500050722**
Объект: **Цех Асептической Рассыпки Порошковых Антибиотиков АО "Химфарм"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 24 июня 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы 1 этапа	34 986 472	39 184 849	34 986 472	39 184 849	-	-
	Общестроительные работы 2 этапа	2 398 663	2 686 502	2 398 663	2 686 502	2 398 663	2 686 502
	Всего к оплате	**37 385 135**	**41 871 351**	**37 385 135**	**41 871 351**	**2 398 663**	**2 686 502**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"

Р.Байгарин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"

О.Мамиров

Форма №2

Заказчик: **АО "Химфарм"**
Подрядчик: **ТОО "Эристайл-Казахстан"**
Договор: **Договор №4600002625 от 23 февраля 2015г.**
Заказ: **№4500050722**
Объект: **Цех Асептической Рассыпки Порошковых Антибиотиков АО "Химфарм"**

Акт выполненных работ по 2 этапу
Цех Асептической Рассыпки Порошковых Антибиотиков АО "Химфарм"

No.	Описание	Кол-во / Quantity	Ед. изм. / UOM	Тариф / Rate KZT	Сумма / Total KZT
1	2	3	4	5	6
1	**Земляные работы**				
1	Разработка грунта вручную для бетонирования фундаментов под колонны	62,72	м3 / m3	3 873	242 943
2	Уплотнение грунта под фундаменты колонн	15,68	м3 / m3	3 689	57 844
2	**Железобетонные конструкции**				
2.1.	Обмазочная битумная гидроизоляция фундаментов	64,80	м2 / m2	2 582	167 333
2.2.	Бетонная подготовка из бетона **В10**	2,00	м3 / m3	56 257	112 515
2.3.	Фундаменты под колонны из бетона **В25,** арматуры класса AI-AIII	11,00	м3 / m3	81 158	892 738
2.4.	Армированная бетонная подготовка под полы из бетона **В25,** арматуры класса AI-AIII	0,00	м3 / m3	81 158	0
3	**Металлоконструкция**				
3.1.	Изготовление и монтаж металлических колонн из стальной трубы d=219x14 мм с антикоррозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм	1,45	тн/ton	608 685	883 111
3.2.	Изготовление и монтаж металлических балок с антикорозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм		тн/ton	544 128	0
3.3.	Изготовление и монтаж вертикальных и горизонтальных связей с антикорозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм		тн/ton	544 128	0
3.4.	Изготовление и монтаж распорок с антикорозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм		тн/ton	544 128	0
3.5.	Изготовление и монтаж прогонов с антикорозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм	0,77	тн/ton	0	0
3.6.	Изготовление и монтаж опор для балок с антикорозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм		тн/ton	544 128	0
3.7.	Покраска металлоконструкций огнезащитной краской "National" δ=0,45 мм при 60 мин (производство Казахстан)		м2 / m2	3 707	0
3.8.	Покраска металлоконструкций огнезащитной краской "National" δ=0,75 мм при 120 мин (производство Казахстан)		м2 / m2	5 607	0
4	**Разные работы**				
4.1.	Демонтаж монолитной ж/б перекрытия t=90 мм		м3 / m3	59 666	0
4.2.	Демонтаж вертикальных (В2) и горизонтальных (В3) связей		тн/ton	290 509	0
4.3.	Демонтаж вертикальных (СВ1) связей		тн/ton	290 509	0
4.4.	Демонтаж горизонтальных (СГ1 и СГ2) связей		тн/ton	290 509	0
4.5.	Демонтаж балок (Б2)		тн/ton	290 509	0
4.6.	Демонтаж временных опор для балок		тн/ton	290 508	0
4.7.	Монтаж и демонтаж лесов		м2 / m2	830	0
4.8.	Демонтаж существующих бетонных полов	5,04	м3 / m3	65 480	330 019
	Итого				**2 686 502**

Заказчик: АО "Химфарм"
Директор по инвестиционной программе

Байгарин Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Директор

Мамиров О.М.

Заказчик: АО "Химфарм"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: Договор №4600002625 от 23 февраля 2015г.
Заказ: №4500050722
Объект: Цех Асептической Рассыпки Порошковых Антибиотиков АО "Химфарм"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 22 февраля 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	29 298 917	32 814 787	26 900 255	30 128 285	1 548 999	1 734 878
	Всего к оплате	**29 298 917**	**32 814 787**	**26 900 255**	**30 128 285**	**1 548 999**	**1 734 878**

Заказчик:

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"
О.Мамиров

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: Договор №4600002625 от 23 февраля 2015г.
Заказ: №4500050722 4500064930
Объект: Цех Асептической Рассыпки Порошковых Антибиотиков АО "Химфарм"

Акт выполненных работ по 2 этапу
Цех Асептической Рассыпки Порошковых Антибиотиков АО "Химфарм"

No.	Описание	Кол-во / Quantity	Ед. изм. / UOM	Тариф / Rate KZT	Сумма / Total KZT
1	2	3	4	5	6
1	**Земляные работы**				
1	Разработка грунта вручную для бетонирования фундаментов под колонны	0	м3 / m3	3 873	-
2	Уплотнение грунта под фундаменты колонн	0	м3 / m3	3 689	-
2	**Железобетонные конструкции**				
2.1.	Обмазочная битумная гидроизоляция фундаментов	0	м2 / m2	2 582	-
2.2.	Бетонная подготовка из бетона **B10**	0	м3 / m3	56 257	-
2.3.	Фундаменты под колонны из бетона **B25,** арматуры класса AI-AIII	0	м3 / m3	81 158	-
2.4.	Армированная бетонная подготовка под полы из бетона **B25,** арматуры класса AI-AIII	0	м3 / m3	81 158	-
3	**Металлоконструкция**				
3.1.	Изготовление и монтаж металлических колонн из стальной трубы d=219x14 мм с антикоррозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм	0	тн/ton	608 685	-
3.2.	Изготовление и монтаж металлических балок с антикоррозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм	0,00	тн/ton	544 128	-
3.3.	Изготовление и монтаж вертикальных и горизонтальных связей с антикоррозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм	0,00	тн/ton	544 128	-
3.4.	Изготовление и монтаж распорок с антикоррозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм	0,00	тн/ton	544 128	
3.5.	Изготовление и монтаж прогонов с антикоррозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм	1,69	тн/ton	544 128	919 461,21
3.6.	Изготовление и монтаж опор для балок с антикоррозийным покрытием - ГФ-021, δ=0,05 мм	0	тн/ton	544 128	-
3.7.	Покраска металлоконструкций огнезащитной краской "National" δ=0,45 мм при 60 мин (производство Казахстан)	15	м2 / m2	3 707	55 611,67
3.8.	Покраска металлоконструкций огнезащитной краской "National" δ=0,75 мм при 120 мин (производство Казахстан)	135,5	м2 / m2	5 607	759 805,59
4	**Разные работы**				
4.1.	Демонтаж монолитной ж/б перекрытия t=90 мм	0	м3 / m3	59 666	-
4.2.	Демонтаж вертикальных (В2) и горизонтальных (В3) связей	0	тн/ton	290 509	-
4.3.	Демонтаж вертикальных (СВ1) связей	0	тн/ton	290 509	-
4.4.	Демонтаж горизонтальных (СГ1 и СГ2) связей	0	тн/ton	290 509	-
4.5.	Демонтаж балок (Б2)	0	тн/ton	290 509	-
4.6.	Демонтаж временных опор для балок	0	м2 / m2	830	-
4.7.	Монтаж и демонтаж лесов	0	м3 / m3	65 480	-
4.8.	Демонтаж существующих бетонных полов				**1 734 878,47**
	Итого				

Заказчик: АО "Химфарм"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Директор Мамиров О.М

Форма 3-КС

Заказчик: **АО "Химфарм"**
Подрядчик: **ТОО "Эристайл-Казахстан"**
Договор: **№4600001625 от 30 июля 2013г.**
Объект: **Пристройка к цеху по производству твердых лекарственных средств АО "Химфарм"**
Демонтажные работы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 сентября 2013 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	638 750	715 400	638 750	715 400	638 750	715 400
	Всего к оплате	**638 750**	**715 400**	**638 750**	**715 400**	**638 750**	**715 400**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"
Р.Байгарин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"
О.Мамиров

Форма №2

Акт выполненных работ

Пристройка к цеху по производству твердых лекарственных средств АО "Химфарм"

Демонтажные работы

No.	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Тариф KZT с учетом 12% НДС	Сумма KZT с учетом 12% НДС
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж керамогранита	378,00	м2 / m2	1 000	378 000
2	Установка и разборка лесов	627,00	м2 / m2	200	125 400
3	Установка водосточной трубы для отведениях ливневых	96,00	м / m	2 000	192 000
4	Вывоз мусора	2,00	маш / car	10 000	20 000
	Итого				**715 400**

Заказчик: АО "Химфарм"
Директор по инвестиционной программе Байгарин Р.Ш

Дата 20.09.13

Инж. ОКС Кеннебаев А.О.

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Директор Мамиров О.М.

Дата

Заказчик: **АО "Химфарм"**
Подрядчик: **ТОО "Эристайл-Казахстан"**
Договор: **№4600001640 от 05 августа 2013г., Дополнительное соглашение №2 от 20.01.2014г.**
Заказ: **№4500033601**
Объект: **Пристройка к цеху по производству твердых лекарственных средств АО "Химфарм"**
Цех по производству твердых лекарственных средств

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 20 февраля 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	311 590 854	348 981 757	151 726 402	169 933 570	29 324 522	32 843 465
	Всего к оплате	**311 590 854**	**348 981 757**	**151 726 402**	**169 933 570**	**29 324 522**	**32 843 465**

Заказчик:
Директор
по инвестиционной программе АО "Химфарм"
Р.Байгарин

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"
О.Мамиров

Подрядчик: **ТОО "Эристайл-Казахстан"**
Договор: **Дополнительное соглашения №2 от 20.01.2014 г. к договору №4600001640 от 05.08.2013 г.**
Заказ: **№4500033601**
Объект: **Пристройка к цеху по производству твердых лекарственных средств АО "Химфарм"**
Цех по производству твердых лекарственных средств

Акт выполненных работ
Пристройка к цеху по производству твердых лекарственных средств АО "Химфарм"
Цех по производству твердых лекарственных средств

No.	Описание	Кол-во / Quantity	Ед. изм. / UOM	Тариф / Rate KZT	Сумма / Total KZT
1	2	3	4	5	6
	Железобетонные конструкции				
9	Установка анкерных стержней d=20 mm	7284,80	стык/unit	264	1 925 008,40
10	Фундаменты под наружную и внутреннюю лестницы	17,04	м3 / m3	66 440	1 132 137,60
	Стены и перегородки				
11	Стены из сендвич панелей (производство Металл Профиль) с минплитой толщиной 120 мм плотностью 120кг/м3 , профлист из металического листа δ=0,7 мм с полимерным покрытием, включая комплектные системы (крепежи, карнизные, наружние и внутренние угловые элементы, обрамление окон и дверей из металического листа. RAL - цвет утверждается Заказчиком.	312,5	м2 / m2	16157	5 049 062,50
	Металлоконструкция				
10	Покраска металлоконструкций огнезащитной краской "National" δ=0,45 мм при 60 мин (производство Казахстан)	4852,50	м2 / m2	2 535	12 301 330,13
11	Покраска металлоконструкций огнезащитной краской "National" δ=0,75 мм при 120 мин (производство Казахстан)	969,00	м2 / m2	3 722	3 606 813,14
	Кровля				
20	Кровля из сендвич панелей (Металл Профиль) с минплитой толщиной 120 мм плотность 120кг/м3, профлист из металического листа δ=0,7 мм с полимерным покрытием , включая комплектные системы (крепежи, коньковые и карнизные элементы), из металического листа. R	468,55	м2 / m2	16 157	7 570 362,35
21	Устройство снегозадержателей из металического листа δ=0,7мм (Металл Профиль). RAL - цвет утверждается Заказчиком.	134	м/lm	3 020	404 680,00
	Гидроизоляция				
22	Обмазочная битумная гидроизоляция фундаментов	276,8	м2 / m2	2 114	585 155,20
23	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором	24,2	м2 / m2	1 950	47 194,84
	Утепление				
24	Утепление пола по периметру наружных стен из пенополистирола толщиной 100 мм, шириной 1500мм, тип ПСБ-С (производство ARLAN ЮГ СТРОЙ, Казахстан)	32,63	м2 / m2	6 795	221 720,9
	Итого				**32 843 465,00**

Заказчик: АО "Химфарм"
Директор по инвестиционной программе
Байгарин Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Директор
Мамиров О.М