"Ақтөбе қаласының мемлекет және қала құрылысы бөлімі" ММ
-1 08 2018 ж.
№ 08-32 есепке алынды

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июля 2018 г.

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 030010, город Актобе, пр.Абилкайыр-хана,40

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствииот 27.07.2018г. ТОО «Кварц-Спецсервис», АсанНұрлыбекЖанабергенұлы,г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.07.2018г. ТОО «ТранзитПром» эксперта Халиков Ислам Булатович №KZ89VJE00030993 от 03.10.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.07.2018г. ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ» директор ЧемодановаСветлана Алексеевна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство здания (морга) г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А"

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А"_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «26» 02 2016г. № 77

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 28.02.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ремстройпроект», Заказ 2 / 2016 – СМ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" №123 от 23.02.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:28 февраля 2018г;
месяц, год
окончание работ:30 июля 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Школа			
Общая площадь	$м^2$	613,39	613,39
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	2 510,99	2 510,99

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
характеризуются следующими данными: Морг объемом 2510,99 м3, площадью 613,39 м2.
Конструктивныерешенияздания:

- Фундаменты - ленточные из сборных блоков железобетонных;
- Наружные стены – кирпичные с утеплением из пенополистирола
- Перекрытия – сборный железобетон;
- Окна, двери – из профилей ПВХ и деревянные;
- Кровля – металлочерепица;
- Утеплитель – минераловатные плиты;
- Полы – линолеум, керамическая плитка,бетонные;
- Отделка – улучшенная штукатурка, улучшенная водоэмульсионная окраска.

Здание (морга) прямоугольной формы размерами в осях 24х14,40м, двухэтажное без подземного этажа. Крыша здания чердачная, шатровая со слуховыми окнами, с кровлей из металлочерепицы и наружным неорганизованным водостоком. Высота этажей: 1- 3,30м, 2 – 3,60м. высота чердака – 3,35 м (в коньке).

Теплоснабжение

Источник теплоснабжения – реконструируемые тепловые сети. Расчетная температура наружного воздуха для отопления и вентиляции - 31С. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 10-70С.

Отопление и вентиляция

Система отопления здания морга проложена однотрубная вертикальная система с разводкой трб над полом первого этажа. Нагревательные приборы чугунные секционные радиаторы МС-90 окрашены масляной краской за 2 раза. Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная механическим и естественным побуждением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 222 838,27 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 97 850,28 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 108 362,31 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 222 838,27 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 97 850,28 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 108 362,31 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛобъект Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство здания (морга) г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А"принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Турымов Кунбол Мейрамбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Халиков Ислам Булатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Авторский надзор Чемоданова Светлана Алексеевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нұрлыбек Жанабергенулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство здания (морга) г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А"	объект	2	1795,4	2510,99	613,99	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро снабжения	Водоснабжения	горячее водоснабжение	Канализация	Газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ленточные из сборных блоков железобетонных	Кирпичныетеплением из пенополистирола	Кровля – металлочерепица	Центральное отопление	есть	от сущ. Сети городского водопровода	От теплового узла, установленного в тепловом пункте морга	Самотечная канализационная сеть	---

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

И.о.руководителя Турымов Кунбол Мейрамбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО "Ремстройпроект" Чемоданова Светлана Алексеевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35кВ	км	0,89
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,89
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	3,072
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	35
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв-1 напряжением 0,4 кВ	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

И.о.руководителя Турымов Кунбол Мейрамбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО "Ремстройпроект" Чемоданова Светлана Алексеевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	22	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	22	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
4	Задвижка d-	шт	1	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт	1	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)			
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	20	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)полиэтиленовый труб	м	20	
	6)полипропиленовый	м		
3	Смотровой колодец	шт	3	
	Выпуск	шт		

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

И.о.руководителя Турымов Кунбол Мейрамбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО "Ремстройпроект" Чемоданова Светлана Алексеевна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	13,80	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

И.о.руководителя Турымов Кунбол Мейрамбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО "Ремстройпроект" Чемоданова Светлана Алексеевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» июля 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство здания (морга) г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А", расположенный по адресу: г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" и.о.руководителя Турымов Кунбол Мейрамбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Сункар Актобе 2005», ТОО «AiserStroyService»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Ремстройпроект», Заказ 2 / 2016 – СМ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" №123 от 23.02.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Морг имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Морг					
Общая площадь	$м^2$	613,39		613,39	
Число этажей	этаж	2		2	
Общий строительный объем	$м^3$	2 510,99		2 510,99	
Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Морг объемом 2510,99 м3, площадью 613,39 м2.

Конструктивные решения здания:

- Фундаменты - ленточные из сборных блоков железобетонных;
- Наружные стены – кирпичные с утеплением из пенополистирола
- Перекрытия – сборный железобетон;
- Окна, двери – из профилей ПВХ и деревянные;
- Кровля – металлочерепица;
- Утеплитель – минераловатные плиты;
- Полы – линолеум, керамическая плитка,бетонные;
- Отделка – улучшенная штукатурка, улучшенная водоэмульсионная окраска.

Здание (морга) прямоугольной формы размерами в осях 24х14,40м, двухэтажное без подземного этажа. Крыша здания чердачная, шатровая со слуховыми окнами, с кровлей из металлочерепицы и наружным неорганизованным водостоком. Высота этажей: 1- 3,30м, 2 – 3,60м. высота чердака – 3,35 м (в коньке).

Теплоснабжение

Источник теплоснабжения – реконструируемые тепловые сети. Расчетная температура наружного воздуха для отопления и вентиляции - 31С. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 10-70С.

Отопление и вентиляция

Система отопления здания морга проложена однотрубная вертикальная система с разводкой трб над полом первого этажа. Нагревательные приборы чугунные секционные радиаторы МС-90 окрашены масляной краской за 2 раза. Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная механическим и естественным побуждением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 28 февраля 2018г;

месяц, год

окончание работ: 30 июля 2018г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по строительству здания (морга) г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенулы _____ 27.07.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
Наименование стройки. **Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"**
Наименование объекта - **Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"**
Основание: **Договор от 15 июня 2018г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№ б/н	дата от 15.06.2018 г.	Наименование	Код		наименов.	код
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июль 2018 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**4 603 370**	**4 603 370**		**4 603 370**			**Без НДС**	**4 603 370**
Итого за июль месяц	**4 603 370**	**4 603 370**		**4 603 370**			**Без НДС**	**4 603 370**

Итого к оплате: 4 603 370 (Четыре миллиона шестьсот три тысячи триста семьдесят) тенге

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Субподрядчик:
Директор ТОО "AiserStroyService"
Конырбаев Т.Ж.

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
Наименование стройки: **Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"**
Наименование объекта - **Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"**
Основание: **Договор от 15 июня 2018г.**

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка						
		Стены 1 этаж						
1	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1000,0000**		**1538,16**	**1538158**	**54,8 347711**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	740	802,94	594176	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	55,4	728,05	40334	
		Итого оплата труда:				**634,51**	**634510**	
1. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	47	866,71	40735	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,047	47	728,05	34218	
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	8,4	1364,95	11466	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	8,4	728,05	6116	
		Итого эксплуатация машин:				**52,20**	**52201**	
1. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	18,7	17909,36	334905	
1. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	55,4	646,00	35788	
1. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,06	19875,31	1193	
1. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,2	263,01	316	
		Итого материалов:				**372,20**	**372202**	
		Итого прямые затраты:				**1018,58**	**1018578**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1366,29	1366289	
		НР второго уровня	%	4,24		57,93	57931	

Накладные расходы	%	--	405,64	405642	
Сметная прибыль	%	8	113,94	113938	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 018 578**	**347711**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1 018 578**	
Материалы -	Тенге			**372 202**	
Всего заработная плата -	Тенге			**634 510**	
Накладные расходы -	Тенге			**405 642**	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**347 711**	**347711**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**57 931**	
Сметная прибыль -	Тенге			**113 938**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1 538 158**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**795**	
Сметная заработная плата -	Тенге			**634 510**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 538 158**	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**795**	
Сметная заработная плата -	Тенге			**634 510**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге			**1 018 578**	
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**594 176**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**52 201**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**40 334**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**372 202**	
- перевозка грузов	Тенге			**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**	
Накладные расходы I уровня	Тенге			**347 711**	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**1 366 289**	
Накладные расходы II уровня	Тенге			**57 931**	
ИТОГО:	Тенге			**1 424 220**	
Сметная прибыль	Тенге			**113 938**	
ИТОГО по смете:	Тенге			**1 538 158**	
Итого договорная стоимость				1 538 158	
НДС, 12%				0	
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)				**1 538 158**	

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

Конырбаев Т.Ж.

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
Наименование стройки: **Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"**
Наименование объекта - **Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"**
Основание: **Договор от 15 июня 2018г.**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка						
		Стены 2 этаж						
1	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1000,0000**		**533,56**	**533555**	**54,8 166551**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	370	784,52	290272	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	18,7	730,06	13652	
		Итого оплата труда:				**303,92**	**303925**	
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,4	3351,51	1341	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,4	821,97	329	
1. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	16,7	778,69	13004	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0167	16,7	728,05	12158	
1. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,6	1364,95	2184	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0016	1,6	728,05	1165	
		Итого эксплуатация машин:				**16,53**	**16529**	
1. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	6,3	93,00	586	
		Итого материалов:				**0,59**	**586**	
		Итого прямые затраты:				**307,39**	**307387**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				473,94	473938	
		НР второго уровня	%	4,24		20,09	20095	
		Накладные расходы	%	--		186,65	186646	
		Сметная прибыль	%	8		39,52	39523	

2	**22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4000,0000**		**89,02**	**356065**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**79,07**	**316280**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,35	13410	
		Накладные расходы	%	--		3,35	13410	
		Сметная прибыль	%	8		6,59	26375	
3	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1000,0000**		**411,89**	**411888**	**54,8** **97392**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,231	231	765,49	176828	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,1	813,43	895	
		Итого оплата труда:				**177,72**	**177723**	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1	1364,95	136	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1	728,05	73	
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1	1756,77	1757	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1	821,97	822	
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**1893**	
3. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,1	84,66	262	
3. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,4	162,18	1362	
3. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,63	133267,94	83959	
3. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	50	83,36	4168	
		Итого материалов:				**89,75**	**89752**	
		Итого прямые затраты:				**268,47**	**268473**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				365,87	365865	
		НР второго уровня	%	4,24		15,51	15513	
		Накладные расходы	%	--		112,90	112905	
		Сметная прибыль	%	8		30,51	30510	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**892 140**	**263943**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**892 140**	
Материалы -			Тенге				**90 337**	
Всего заработная плата -			Тенге				**481 647**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**316 280**	
		Накладные расходы -	Тенге				**312 961**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**263 943**	**263943**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**49 018**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**96 408**	

ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ –	Тенге	**1 301 509**
Нормативная трудоемкость –	чел -ч	**621**
Сметная заработная плата -	Тенге	**481 647**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**1 301 509**
Нормативная трудоемкость –	чел.-ч	**621**
Сметная заработная плата -	Тенге	**481 647**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**892 140**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**467 101**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**18 422**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**14 547**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**406 617**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**263 943**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**1 156 083**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**49 018**
ИТОГО:	Тенге	**1 205 101**
Сметная прибыль	Тенге	**96 408**
ИТОГО по смете:	Тенге	**1 301 509**
Итого договорная стоимость		1 301 509
НДС, 12%		0
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)		**1 301 509**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

Конырбаев Т.Ж.

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Субподрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**
Наименование стройки: **Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"**
Наименование объекта - **Строительство здания (морга) г. Актобе, ул.Пацаева 7 "А"**
Основание: **Договор от 15 июня 2018г.**

АКТ № 3

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Реконструируемое покрытие проезда (506,0м2)					
1	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**506,0000**		**601,86**	**304542**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	20,139	697,35	14044
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	16,774	1044,12	17514
		Итого оплата труда:				**62,37**	**31558**
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	1,72	6082,67	10465
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,72	1102,51	1896
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,518	3351,51	5088
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,518	821,97	1248
1. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,189	3501,51	4164
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,189	1102,51	1311
1. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	6,021	3776,34	22739
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	6,021	1102,51	6638
1. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	4,352	4767,97	20748
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	4,352	1102,51	4798
1. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,973	3319,25	6550
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,973	821,97	1622
		Итого эксплуатация машин:				**137,85**	**69753**
1. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	5,06	2279,71	11535
1.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	11,486	2199,57	25265
1.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	61,226	2114,71	129475
1.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	15,18	93,00	1412
		Итого материалов:				**331,40**	**167687**
		Итого прямые затраты:				**497,00**	**251484**

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				534,61	270513
		НР второго уровня	%	4,24		22,67	11470
		Накладные расходы	%	--		60,27	30499
		Сметная прибыль	%	8		44,58	22559
2	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=21**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 (до толщ.33см)**	**м2 основания**	**506,0000**		**883,95**	**447278**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,01302	6,588	697,35	4594
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	1,093	20888,91	22831
		Итого оплата труда:				**54,20**	**27425**
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01743	8,82	3351,51	29559
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01743	8,82	821,97	7250
2. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01428	7,226	3776,34	27287
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01428	7,226	1102,51	7967
2. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,01365	6,907	4767,97	32932
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01365	6,907	1102,51	7615
		Итого эксплуатация машин:				**177,43**	**89777**
2. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01323	6,694	2279,71	15261
2. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03969	20,083	2199,57	44174
2. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2121	107,323	2114,71	226956
		Итого материалов:				**565,99**	**286392**
		Итого прямые затраты:				**752,50**	**380763**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				785,18	397301
		НР второго уровня	%	4,24		33,29	16846
		Накладные расходы	%	--		65,97	33383
		Сметная прибыль	%	8		65,48	33132
3	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**506,0000**		**1701,60**	**861008**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	17,002	821,97	13975
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	8,486	1063,55	9025
		Итого оплата труда:				**45,45**	**23000**
3. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,756	2966,10	5208
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,756	946,58	1662
3. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5,111	3776,34	19299
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	5,111	1102,51	5635
3. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,19734	3319,25	655
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,19734	821,97	162
3. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,7084	94,23	67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,417	5503,75	7798

	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,417	1102,51	1562
3. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00506	1756,77	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00506	821,97	4
		Итого эксплуатация машин:				**65,29**	**33036**
3. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	46,805	15017,17	702879
3.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003137	206497,31	648
3.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,005465	72547,34	396
		Итого материалов:				**1391,15**	**703923**
		Итого прямые затраты:				**1484,06**	**750933**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1511,47	764802
		НР второго уровня	%	4,24		64,09	32428
		Накладные расходы	%	--		91,49	46296
		Сметная прибыль	%	8		126,04	63778
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1383181**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1383181**
		Накладные расходы -	Тенге				**110178**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**49435**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**60743**
		Сметная прибыль -	Тенге				**119469**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1612828**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1612828**

РАЗДЕЛ 2.Новое покрытие проезда (169,6м2)

4	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**50,8800**		**31,84**	**1620**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,346493	1102,51	382
		Итого оплата труда:				**7,51**	**382**
4. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,346493	3501,51	1213
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,346493	1102,51	382
		Итого эксплуатация машин:				**23,85**	**1213**
		Итого прямые затраты:				**23,85**	**1213**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28,28	1439
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	61
		Накладные расходы	%	--		5,64	287
		Сметная прибыль	%	8		2,36	120
5	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.50мм. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,4800**		**3038,06**	**25763**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	1,221	684,46	836
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,151	1000,38	1151

		Итого оплата труда:				**234,31**	**1987**
5. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,13144	6082,67	800
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,13144	1102,51	145
5. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,363792	3351,51	1219
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,363792	821,97	299
5. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,600384	7283,06	4373
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,600384	1102,51	662
5. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,05512	3319,25	183
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,05512	821,97	45
		Итого эксплуатация машин:				**775,28**	**6574**
5. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	9,328	1526,20	14236
5. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,424	93,00	39
		Итого материалов:				**1683,47**	**14276**
		Итого прямые затраты:				**2557,31**	**21686**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2698,60	22884
		НР второго уровня	%	4,24		114,42	970
		Накладные расходы	%	--		255,71	2168
		Сметная прибыль	%	8		225,04	1908
6	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**169,6000**		**601,86**	**102076**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0398	6,75	697,35	4707
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	5,622	1044,12	5870
		Итого оплата труда:				**62,37**	**10577**
6. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,57664	6082,67	3508
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,57664	1102,51	636
6. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,5088	3351,51	1705
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,5088	821,97	418
6. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,39856	3501,51	1396
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,39856	1102,51	439
6. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	2,018	3776,34	7622
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	2,018	1102,51	2225
6. 7	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	1,459	4767,97	6954
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,459	1102,51	1609
6. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,66144	3319,25	2195
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,66144	821,97	544
		Итого эксплуатация машин:				**137,85**	**23380**
6. 9	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	1,696	2279,71	3866
6.10	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	3,85	2199,57	8468
6.11	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	20,522	2114,71	43397
6.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,088	93,00	473
		Итого материалов:				**331,40**	**56205**

		Итого прямые затраты:				**497,00**	**84292**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				534,61	90670
		НР второго уровня	%	4,24		22,67	3844
		Накладные расходы	%	--		60,27	10223
		Сметная прибыль	%	8		44,58	7561
7	**11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 (до толщ.15см)**	**м2 основания**	**169,6000**		**126,28**	**21417**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,00186	0,315456	697,35	220
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00216	0,366336	2984,13	1093
		Итого оплата труда:				**7,74**	**1313**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	0,422304	3351,51	1415
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	0,422304	821,97	347
7. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00204	0,345984	3776,34	1307
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00204	0,345984	1102,51	381
7. 5	32-010101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00195	0,33072	4767,97	1577
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	0,33072	1102,51	365
		Итого эксплуатация машин:				**25,35**	**4299**
7. 6	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00189	0,320544	2279,71	731
7. 7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00567	0,961632	2199,57	2115
7. 8	21-010201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0303	5,139	2114,71	10867
		Итого материалов:				**80,86**	**13713**
		Итого прямые затраты:				**107,50**	**18232**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				112,17	19024
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	807
		Накладные расходы	%	--		9,42	1598
		Сметная прибыль	%	8		9,35	1586
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**125 423**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125 423**
Материалы -			Тенге				**69 958**
Всего заработная плата -			Тенге				**14 260**
Местные материалы -			Тенге				**14 236**
		Накладные расходы -	Тенге				**14 276**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8 594**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5 682**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11 176**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**150 875**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата –	Тенге				**14 260**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**150 875**

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16
Сметная заработная плата -	Тенге	14 260
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	1 508 604
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	38 376
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	228 032
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	57 866
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1 242 196
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	58 029
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1 566 633
Накладные расходы II уровня	Тенге	66 425
ИТОГО:	Тенге	1 633 058
Сметная прибыль	Тенге	130 645
ИТОГО по смете:	Тенге	1 763 703
Итого договорная стоимость		1 763 703
НДС, 12%		0
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)		**1 763 703**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Субподрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

Конырбаев Т.Ж.