Заказчик — Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик — Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ - Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №2

Выполненных работ от 18.07.2013 за июль месяц 2013 года

Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основной учебный корпус								
1	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	244,36	275,25	5,10	67260	1246	17946	0,35	86
		м		61,83	1,92	15109	469	115,2	0,01	2
2	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	204,5	433,25	5,10	88600	1043	15018	0,35	72
		м		61,83	1,92	12644	392	115,2	0,01	2
3	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	155	483,25	5,10	74904	790	11383	0,35	55
		м		61,83	1,92	9584	297	115,2	0,01	1
4	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	19	646,27	18,18	12279	345	2751	0,66	12
		м		118,86	6,81	2258	129	115,2	0,03	1
5	С130901-38 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	20	483,00	--	9660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка кранов воздушных**	82	66,28	--	5435	--	2518	0,14	12
		комплект		26,65	--	2185	--	115,2	--	--
7	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	139,5	969,60	10,11	135260	1410	7764	0,28	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		44,51	3,80	6210	530	115,2	0,02	3
8	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм(регистры заказчика)	84	70,60	10,11	5931	849	4675	0,28	24
		м		44,51	3,80	3739	319	115,2	0,02	2
9	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	367,43	50,52	3674	505	3703	1,74	17
		1шт		301,16	20,28	3012	203	115,2	0,09	1
10	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	691,40	116,04	1383	232	1322	3,08	6
		1шт		530,36	43,45	1061	87	115,2	0,21	--
11	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310,00	--	17240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	4950,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Пищеблок						
15	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	44,91	275,25	5,10	12361	229	3298	0,35	16
		м		61,83	1,92	2777	86	115,2	0,01	--
16	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4,4	354,25	5,10	1559	22	323	0,35	2
		м		61,83	1,92	272	8	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	114,7	433,25	5,10	49694	585	8423	0,35	40
		м		61,83	1,92	7092	220	115,2	0,01	1
18	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	66	969,60	10,11	63994	667	3673	0,28	19
		м		44,51	3,80	2938	251	115,2	0,02	1
19	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	483,00	--	7728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	11	66,28	--	729	--	338	0,14	2
		комплект		26,65	--	293	--	115,2	--	--
				Производственные мастерские						
21	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	182	969,60	10,11	176468	1839	10129	0,28	52
		м		44,51	3,80	8101	691	115,2	0,02	3
22	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	139,25	646,27	18,18	89994	2531	20160	0,66	91
		м		118,86	6,81	16552	948	115,2	0,03	5
23	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	142,55	483,25	5,10	68887	727	10469	0,35	50
		м		61,83	1,92	8814	273	115,2	0,01	1
24	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	19	275,25	5,10	5230	97	1395	0,35	7
		м		61,83	1,92	1175	36	115,2	0,01	--
25	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	42	66,28	--	2784	--	1289	0,14	6
		комплект		26,65	--	1119	--	115,2	--	--
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	318,04	40,42	1908	243	2136	1,51	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
27	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	4950,00	--	19800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	4310,00	--	8620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Спортивный зал,мастерская						
29	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	66	969,60	10,11	63994	667	3673	0,28	19
		м		44,51	3,80	2938	251	115,2	0,02	1
30	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	22,2	275,25	5,10	6111	113	1630	0,35	8
		м		61,83	1,92	1373	43	115,2	0,01	--
31	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28,9	433,25	5,10	12521	147	2122	0,35	10
		м		61,83	1,92	1787	55	115,2	0,01	--
32	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	74,7	483,25	5,10	36099	381	5486	0,35	26
		м		61,83	1,92	4619	143	115,2	0,01	1
33	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	54,2	646,27	18,18	35028	985	7847	0,66	36
		м		118,86	6,81	6442	369	115,2	0,03	2
34	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	483,00	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	11	66,28	--	729	--	338	0,14	2
		комплект		26,65	--	293	--	115,2	--	--
				Окраска радиаторов, труб и регистров						
36	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	261,1	158,06	0,07	41270	18	25209	0,63	166
		м2		102,15	0,02	26671	5	94,5	--	--
37	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	168,5	162,41	0,07	27367	12	19024	0,74	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		119,45	0,02	20127	3	94,5	--	--
				Ремонт фасадов						
38	Е0153-23-3	Ремонт нетвердеющими мастиками,нанесенными поверх упругой прокладки ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий	267,5	494,13	5,68	132180	1518	100023	1,57	419
		м		292,88	3,88	78345	1038	126	0,02	6
39	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	190,99	476,01	15,70	90913	2999	55054	1,74	332
		м2		302,60	2,43	57794	464	94,5	0,01	3
40	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	410	25,70	--	10537	--	9957	0,18	73
		м2		25,70	--	10537	--	94,5	--	--
41	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	410	178,00	1,83	72978	750	21600	0,36	146
		м2		55,46	0,29	22739	119	94,5	--	1
42	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	410	81,52	9,02	33425	3700	9396	0,13	52
		м2		22,59	1,66	9262	681	94,5	0,01	4
43	Е0162-22-3	Улучшенная масляная окраска окон фасадов с расчисткой старой краски до 35 процентов с лестниц	104	261,38	0,07	27184	7	21671	1,33	138
		м2		220,48	0,02	22930	2	94,5	--	--
44	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1050	60,17	--	63179	--	56861	0,38	397
		м2		60,17	--	63179	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1630799	24659			2565
			Тенге			435542	8212			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499031				
	Материалы -		Тенге			131905				
	Всего заработная плата -		Тенге				313896			
	Местные материалы -		Тенге			46538				
		Накладные расходы -	Тенге			318794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			866895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				361715			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1131768				
	Материалы -		Тенге			883201				
	Всего заработная плата -		Тенге				129858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108954				
	Сдача и испытание -		Тенге			4066				
		Накладные расходы -	Тенге			149811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22472			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76895				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1358473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819
		Сметная заработная плата -	Тенге				152330			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2225368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2841
		Сметная заработная плата -	Тенге				514045			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			27865				
		Всего	Тенге			2253233				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772%	Тенге			62460				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			22532				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9013				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2347238				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. МРПтек.=1731 тенге (Имрп=2,234)	Тенге			5243731				
		Итого	Тенге			5243731				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			104875				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			5348605				
	к= 0,928884	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			4968234				
		НДС 12%	Тенге			596188				
		ИТОГО	Тенге			5564422				

Сдал

Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" Грошев Л.П.

Технадзор Макишев.К.К.

Принял

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления
Директор Касенова А.Е.