Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Июль 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		70	22.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области	**12681,648**	**4963,578**	**2093,743**	**2093,743**				**2338,023**	**531,812**	**531,812**
В том числе за										
отчётный месяц	**4963,578**	**4963,578**	**2093,743**	**2093,743**				**2338,023**	**531,812**	**531,812**
к оплате	**4963,578**	**4963,578**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор_____Касенова А.Е.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"

_____Грошев Л.П.

Заказчик — Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик — Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ - Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №3

Выполненных работ от 26.07.2013 за июль месяц 2013 года

Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основной учебный корпус								
17	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								
		м	622,86	12,96 12,66	-- --	8074 7887	-- --	9086 115,2	0,06 --	37 --
18	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**								
		м	223,5	13,10 12,66	-- --	2928 2830	-- --	3260 115,2	0,06 --	13 --
		Пищеблок								
23	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								
		м	164,01	12,96 12,66	-- --	2126 2077	-- --	2392 115,2	0,06 --	10 --
24	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**								
		м	66	13,10 12,66	-- --	865 836	-- --	963 115,2	0,06 --	4 --
		Спортивный зал, мастерская								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	180	12,96 12,66	-- --	2333 2279	-- --	2626 115,2	0,06 --	11 --
94	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	66	13,10 12,66	-- --	865 836	-- --	963 115,2	0,06 --	4 --
		Производственные мастерские								
81	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	300,8	12,96 12,66	-- --	3899 3809	-- --	4388 115,2	0,06 --	18 --
82	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	182	13,10 12,66	-- --	2385 2305	-- --	2655 115,2	0,06 --	11 --
		Спальный корпус №1								
31	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов								
		1кВт	90,75	4357,14 128,46	44,71 16,75	395410 11658	4058 1520	15181 115,2	0,81 0,08	73 7
32	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных								
		комплект	21	66,28 26,65	-- --	1392 560	-- --	645 115,2	0,14 --	3 --
33	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
		м	111,5	646,27 118,86	18,18 6,81	72060 13253	2027 759	16143 115,2	0,66 0,03	73 4
34	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
		м	28,5	483,25 61,83	5,10 1,92	13773 1762	145 55	2093 115,2	0,35 0,01	10 --
35	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
		м	28,65	433,25 61,83	5,10 1,92	12413 1771	146 55	2104 115,2	0,35 0,01	10 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			14,5	354,25	5,10	5137	74	1065	0,35	5
		м		61,83	1,92	897	28	115,2	0,01	--
37	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			240,85	275,25	5,10	66294	1228	17688	0,35	85
		м		61,83	1,92	14892	462	115,2	0,01	2
38	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			14,5	965,81	26,78	14004	388	2750	0,86	12
		м		154,58	10,03	2241	145	115,2	0,05	1
39	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			40,5	827,78	20,59	33525	834	6776	0,78	31
		м		137,52	7,71	5570	312	115,2	0,04	2
40	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			412,5	12,96	--	5347	--	6017	0,06	24
		м		12,66	--	5223	--	115,2	--	--
41	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			55	13,10	--	721	--	802	0,06	3
		м		12,66	--	696	--	115,2	--	--
42	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			6	531,66	50,52	3190	303	2222	1,74	10
		1шт		301,16	20,28	1807	122	115,2	0,09	1
43	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			4	1000,45	116,04	4002	464	2644	3,08	12
		1шт		530,36	43,45	2121	174	115,2	0,21	1
22	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			32	531,66	50,52	17013	1617	11849	1,74	56
		1шт		301,16	20,28	9637	649	115,2	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм								
		шт	4	10500,00 --	-- --	42000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм								
		шт	6	4950,00 --	-- --	29700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт	26	483,00 --	-- --	12558 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	6	328,00 --	-- --	1968 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Спальный корпус №2								
57	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
		м	3	646,27 118,86	18,18 6,81	1939 357	55 20	434 115,2	0,66 0,03	2 --
62	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	6	531,66 301,16	50,52 20,28	3190 1807	303 122	2222 115,2	1,74 0,09	10 1
	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм								
		шт	2	4950,00 --	-- --	9900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм								
		шт	4	4310,00 --	-- --	17240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Окраска радиаторов, труб и регистров								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб								
		м2	163,35	158,06	0,07	25819	11	15772	0,63	104
				102,15	0,02	16686	3	94,5	--	--
120	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб								
		м2	62,07	162,41	0,07	10081	4	7008	0,74	46
				119,45	0,02	7414	1	94,5	--	--
		Ремонт внутренних помещений								
135	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
		м2	111	133,16	23,58	14781	2617	11931	0,74	82
				109,58	4,16	12163	462	94,5	0,02	3
136	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		1м2	47	116,63	10,56	5482	496	5606	0,70	33
				106,07	1,67	4985	78	110,7	0,01	1
137	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2								
		1м2	47	253,48	14,01	11913	658	5307	0,67	32
				99,79	2,21	4690	104	110,7	0,01	1
138	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
		1м2	47	1573,05	14,85	73933	698	12813	1,54	72
				243,95	2,32	11466	109	110,7	0,02	1
142	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	111	1912,29	2,63	212264	291	40273	2,30	255
				382,95	0,99	42507	110	94,5	--	1
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт фасадов								
121	Е0153-23-3	Ремонт нетвердеющими мастиками,нанесенными поверх упругой прокладки ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий								
		м	267,5	494,13	5,68	132180	1518	100023	1,57	419
				292,88	3,88	78345	1038	126	0,02	6
123	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов								
		м2	410	25,70	--	10537	--	9957	0,18	73
				25,70	--	10537	--	94,5	--	--
124	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание стен фасадов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм								
		м2	410	178,00	1,83	72978	750	21600	0,36	146
				55,46	0,29	22739	119	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0162-26-4	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли**								
		м2	410	81,52	9,02	33425	3700	9396	0,13	52
				22,59	1,66	9262	681	94,5	0,01	4
128	Е0162-22-3	**Улучшенная масляная окраска окон фасадов с расчисткой старой краски до 35 процентов с лестниц**								
		м2	13,5	261,38	0,07	3529	1	2813	1,33	18
				220,48	0,02	2976	--	94,5	--	--
129	Е0169-11-2	**Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов**								
		м2	1050	60,17	--	63179	--	56861	0,38	397
				60,17	--	63179	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			315827	5970			1106
			Тенге			187038	1838			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315827				
		Материалы -	Тенге			105526				
		Всего заработная плата -	Тенге				188876			
		Местные материалы -	Тенге			17294				
		Накладные расходы -	Тенге			200650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30989				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			547466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1217
		Сметная заработная плата -	Тенге				218973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			547466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1217
		Сметная заработная плата -	Тенге				218973			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1456348	22389			2259
			Тенге			384060	7128			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			670100				
		Материалы -	Тенге			330305				
		Всего заработная плата -	Тенге				289655			
		Местные материалы -	Тенге			42098				
		Накладные расходы -	Тенге			299359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1027626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1896
		Сметная заработная плата -	Тенге				334559			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			786248				
		Материалы -	Тенге			563934				
		Всего заработная плата -	Тенге				101533			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113366				
		Местные материалы -	Тенге			197				
		Сдача и испытание -	Тенге			3168				
		Накладные расходы -	Тенге			116966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54193				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			957408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				119078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1985034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2504
		Сметная заработная плата -	Тенге				453637			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			24856				
		Всего	Тенге			2009890				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772%	Тенге			55714				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			20099				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8040				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2093743				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. МРПтек.=1731 тенге (Имрп=2,234)	Тенге			4677421				
		Итого	Тенге			4677421				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			93548				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			4770970				
	к=0,928884	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			4431766				
		НДС 12%	Тенге			531812				
		ИТОГО	Тенге			4963578				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
_____Макишев.К.К.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор_____Касенова А.Е.