Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Форма КС-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Август 2013 г.

(предоставляется ежемесячно суподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		70	22.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области	**21825,444**	**9143,796**	**3857,137**	**3857,137**				**4306,967**	**979,692**	**979,692**
В том числе за										
отчётный месяц	**9143,796**	**9143,796**	**3857,137**	**3857,137**				**4306,967**	**979,692**	**979,692**
к оплате	**9143,796**	**9143,796**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор_____Касенова А.Е.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"

_____Грошев Л.П.

Заказчик — Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ - Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №4

Выполненных работ от 14.08.2013 за август месяц 2013 года

Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переходная галерея								
71	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	50	646,27	18,18	32314	909	7239	0,66	33
		м		118,86	6,81	5943	341	115,2	0,03	2
72	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	50	12,96	--	648	--	729	0,06	3
		м		12,66	--	633	--	115,2	--	--
		Ремонт системы водопровода, канализации								
97	Е0165-10-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм**	65	653,26	0,37	42462	24	10502	0,73	47
		м		140,18	0,07	9112	5	115,2	--	--
98	Е0165-10-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм**	130	774,74	0,48	100716	62	20231	0,71	92
		м		135,00	0,09	17550	12	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Счет фактура ИП Рыбинцев Г.М.	Стоимость ревизии полипропилен Д100 мм	10	125,68	--	1257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0165-17-1	Смена раковины, мойки /умывальника/	54	382,72	6,85	20667	370	22463	2,12	114
		компл		360,00	1,10	19440	59	115,2	0,01	1
105	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	22	887,83	14,95	19532	329	19682	4,60	101
		компл		774,00	2,61	17028	57	115,2	0,02	1
	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	77	401,00	--	30877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	15	103,33	0,37	1550	6	1705	0,56	8
		компл		98,66	0,02	1480	--	115,2	--	--
109	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	15	395,00	--	5925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	560,00	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	21	3570,00	--	74970	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
111	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	21	5020,00	--	105420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	30	6050,00	--	181500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
113	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре для унитазов, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	22	659,00	--	14498	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре для умывальников, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	108	659,00	--	71172	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	56	1812,61	1,96	101506	110	9348	0,81	45
		шт		144,90	--	8114	--	115,2	--	--
115	Е0117-1-2К=0,4	Демонтаж купальных стальных ванн	3	169,88	37,58	510	113	507	0,78	2
		комплект		132,30	14,40	397	43	115,2	0,07	--
116	Е0117-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка купальных стальных ванн	3	9832,17	117,43	29497	352	1470	2,24	7
		комплект		380,36	45,00	1141	135	115,2	0,21	1
117	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	3	342,73	0,53	1028	2	1174	1,94	6
		компл		339,75	0,09	1019	--	115,2	--	--
118	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	3	1650,00	--	4950	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	206	546,39	15,24	112557	3139	81181	1,89	389
		м		336,38	5,71	69293	1177	115,2	0,03	6
	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	90	433,63	6,60	39026	594	22738	1,21	109
		м		216,83	2,48	19515	223	115,2	0,01	1
	Е0116-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	297	584,53	8,31	173606	2469	100223	1,61	478
		м		289,80	3,13	86071	928	115,2	0,02	5
	Е0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	6	638,30	12,04	3830	72	1746	1,40	8
		м		248,15	4,50	1489	27	115,2	0,02	--
	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	200	486,70	15,24	97340	3048	78817	1,89	377
		м		336,38	5,71	67275	1142	115,2	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	90	339,92	6,60	30593	594	22738	1,21	109
		м		216,83	2,48	19515	223	115,2	0,01	1
	Е0116-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	294,5	451,48	8,31	132961	2448	99379	1,61	474
		м		289,80	3,13	85346	920	115,2	0,02	4
	ЦЕНА Счет фактура ИП Рыбенцев №1365	Труба армированная д.20	200	78,37	--	15673	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ЦЕНА Счет фактура ИП Рыбенцев №1290	Труба армированная д.32	90	182,98	--	16468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ЦЕНА Счет фактура ИП Рыбенцев №1290	Труба армированная д.40	294,5	262,45	--	77292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	869,00	--	8690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	9	1270,00	--	11430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ремонт фасадов								
121	Е0153-23-3	Ремонт нетвердеющими мастиками,нанесенными поверх упругой прокладки ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий	597	494,13	5,68	294996	3388	223229	1,57	935
		м		292,88	3,88	174849	2316	126	0,02	12
122	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен и цоколя фасадов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	190,99	476,01	15,70	90913	2999	55054	1,74	332
		м2		302,60	2,43	57794	464	94,5	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание стен фасадов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	809	178,00	1,83	143998	1480	42621	0,36	289
		м2		55,46	0,29	44867	235	94,5	--	2
125	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	1034	81,52	9,02	84296	9332	23695	0,13	132
		м2		22,59	1,66	23358	1716	94,5	0,01	9
126	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя за 2 раза с лесов и земли	143,47	81,52	9,02	11696	1295	3288	0,13	18
		м2		22,59	1,66	3241	238	94,5	0,01	1
128	Е0162-22-3	Улучшенная масляная окраска окон фасадов с расчисткой старой краски до 35 процентов с лестниц	480,5	261,38	0,07	125594	34	100123	1,33	639
		м2		220,48	0,02	105941	10	94,5	--	--
129	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	352	60,17	--	21180	--	19062	0,38	133
		м2		60,17	--	21180	--	90	--	--
		Ремонт внутренних помещений								
135	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	33,5	133,16	23,58	4461	790	3601	0,74	25
		м2		109,58	4,16	3671	139	94,5	0,02	1
136	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24	116,63	10,56	2799	253	2862	0,70	17
		1м2		106,07	1,67	2546	40	110,7	0,01	--
137	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	24	253,48	14,01	6083	336	2710	0,67	16
		1м2		99,79	2,21	2395	53	110,7	0,01	--
138	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	24	1573,05	14,85	37753	356	6543	1,54	37
		1м2		243,95	2,32	5855	56	110,7	0,02	1
142	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	33,5	1912,29	2,63	64062	88	12155	2,30	77
		м2		382,95	0,99	12829	33	94,5	--	--
		Погрузка и вывоз мусора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	**Е01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**8,8**	**27,10**	**27,10**	**238**	**238**	**150**	**--**	**--**
		т		**--**	**18,97**	**--**	**167**	**90**	**0,11**	**1**
145	**Е010333-А12-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	**8,8**	**98,12**	**98,12**	**863**	**863**	**155**	**--**	**--**
		т		**--**	**19,62**	**--**	**173**	**90**	**0,41**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2452759**	**36093**			**5054**
			Тенге			**888886**	**10933**			**61**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**888933**				
	Материалы -		Тенге			**331543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**464165**			
	Местные материалы -		Тенге			**77412**				
		Накладные расходы -	Тенге			**495248**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**248**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**74287**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83051**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1467231**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2933**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**538452**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1454392**				
	Материалы -		Тенге			**494634**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**435654**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**514049**				
	Местные материалы -		Тенге			**708**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**501873**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**251**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**75281**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**117376**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2073641**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**510935**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**109434**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6566**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**116000**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3656872**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5614**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1049387**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**45790**				
		Всего	Тенге			**3702662**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772%	Тенге			**102638**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**37027**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**14811**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**3857137**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. МРПтек.=1731 тенге (Имрп=2,234)	Тенге			**8616845**				
		Итого	Тенге			**8616845**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**172337**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**8789182**				
	к= 0,928884	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**8164104**				
		НДС 12%	Тенге			**979692**				
		ИТОГО	Тенге			**9143796**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор_____Касенова А.Е.

Технадзор
_____Макишев.К.К.