Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Август 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		70	**22.05.2013г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
							На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области	**25278,400**	**3452,956**	**1437,255**	**1437,255**				**1645,741**	**369,960**	**369,960**
В том числе за										
отчётный месяц	**3452,956**	**3452,956**	**1437,255**	**1437,255**				**1645,741**	**369,960**	**369,960**
к оплате	**3452,956**	**3452,956**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор_____Касенова А.Е.

Подрядчик

Директор ТОО "Тризл"

_____Грошев Л.П.

Заказчик — Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ - Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №5

Выполненных работ от 29.08.2013 за август месяц 2013 года

Капитальный ремонт систем отопления, водопровода, канализации, фасадов, полов и внутренних помещений здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями. г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт внутренних помещений								
133	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	418	5,64	0,19	2358	79	2531	0,04	16
		1м		5,45	0,02	2278	8	110,7	--	--
134	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	746,5	17,38	0,93	12974	694	13710	0,11	85
		1м2		16,45	0,14	12280	105	110,7	--	1
135	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	4,83	133,16	23,58	643	114	519	0,74	4
		м2		109,58	4,16	529	20	94,5	0,02	--
136	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	20,46	116,63	10,56	2386	216	2440	0,70	14
		1м2		106,07	1,67	2170	34	110,7	0,01	--
137	Е0157-15-1	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2**	311,56	253,48	14,01	78973	4365	35179	0,67	210

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
138	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	99,79	2,21	31091	689	110,7	0,01	4
			20,46	1573,05	14,85	32185	304	5578	1,54	31
140	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1м2	243,95	2,32	4991	47	110,7	0,02	--
			746,5	935,06	6,13	698022	4572	57505	0,44	328
142	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	67,28	2,31	50221	1726	110,7	0,01	8
			4,83	1912,29	2,63	9236	13	1752	2,30	11
	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2	382,95	0,99	1850	5	94,5	--	--
			418	178,36	0,09	74554	38	7006	0,09	39
			1м	15,12	0,02	6320	8	110,7	--	--
		Погрузка и вывоз мусора								
144	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	42,038	27,10	27,10	1139	1139	718	--	--
145	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	--	18,97	--	797	90	0,11	5
			42,038	98,12	98,12	4125	4125	742	--	--
	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	т	--	19,62	--	825	90	0,41	17
			51	475,88	332,26	24270	16945	12447	0,94	48
	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	143,62	127,55	7325	6505	90	0,70	36
			24	341,53	229,14	8197	5499	4335	0,73	18
	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	отверст	112,39	88,29	2697	2119	90	0,48	12
			13,88	819,55	546,58	11375	7586	5985	1,85	26
	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	272,97	206,12	3789	2861	90	1,13	16
			13,88	55,36	0,77	768	11	584	0,24	3
	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	м	46,67	0,11	648	2	90	--	--
			51	206,16	2,32	10514	118	7514	1,09	56

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		отверст		163,35	0,36	8331	18	90	--	--
	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	24	300,29	3,80	7207	91	4568	1,32	32
		отверст		210,85	0,61	5060	15	90	--	--
113	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	27	659,00	--	17793	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0165-17-1	Смена раковины, мойки /умывальника/(умывальники заказчика)	10	382,72	6,85	3827	69	4160	2,12	21
		компл		360,00	1,10	3600	11	115,2	0,01	--
105	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	7	887,83	14,95	6215	105	6263	4,60	32
		компл		774,00	2,61	5418	18	115,2	0,02	--
	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	43	401,00	--	17243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С130901-94	Вентили проходные 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	2	342,73	0,53	685	1	783	1,94	4
		компл		339,75	0,09	680	--	115,2	--	--
118	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	2	1650,00	--	3300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	15	1812,61	1,96	27189	29	2504	0,81	12
		шт		144,90	--	2174	--	115,2	--	--
66	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	7	1742,13	121,34	12195	849	13070	9,05	63
		комплект		1575,79	45,00	11031	315	115,2	0,23	2
108	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	12	103,33	0,37	1240	4	1364	0,56	7
		компл		98,66	0,02	1184	--	115,2	--	--
109	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм(полепропелен)	12	395,00	--	4740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНА Счет фактура	**Порожек для линолиума**	**59,5**	**172,26**	**--**	**10249**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
67	**СПр.листТОО"ЭлектроLinE"**	**Электроводоподогреватели ER100v емк 100л**	**1**	**9934,02**	**--**	**9934**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1094808**	**46968**			**1060**
			Тенге			**163665**	**16129**			**101**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**9934**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**9934**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**978927**				
	Материалы -		Тенге			**746037**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**155364**			
	Местные материалы -		Тенге			**47400**				
		Накладные расходы -	Тенге			**163113**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24467**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68522**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1210563**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179831**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**95697**				
	Материалы -		Тенге			**26018**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24430**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44346**				
	Местные материалы -		Тенге			**191**				
		Накладные расходы -	Тенге			**28144**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4222**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7430**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**131271**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28652**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**10249**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**615**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**10864**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1362632**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1257**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208483**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**17063**				
		Всего	Тенге			**1379695**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных	Тенге			**38245**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**13797**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**5519**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**1437255**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. МРПтек.=1731	Тенге			**3210829**				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Итого	Тенге			**3210829**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**64217**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**3318754**				
	к= 0,928884	Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**3082996**				
		НДС 12%	Тенге			**369960**				
		ИТОГО	Тенге			**3452956**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Директор_____Касенова А.Е.

Технадзор
_____Макишев.К.К.