Счет-фактура № 0000000218 от 26 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,
Свидетельствоо постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 160-юр от 14.11.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель БИН: 060340006218, Товариществос ограниченнойответственностью "АктобеСтройЭксперт",г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель БИН: 040940005515, ТОО "Актобеэнергоснаб",г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Актобеэнергоснаб"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040940005515, г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

ИИК получателя: KZ1494803KZT22030050, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименованиетоваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Ремонт гаража ТОО "Актобеэнергоснаб"	объект	1	854 444,64	854 444,64	12%	102 533,36	956 978,00	0	
Всего по счету:					**854 444,64**		**102 533,36**	**956 978,00**		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000218 от 26 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"**

Заказчик: **ТОО "Актобеэнергоснаб "**

Основание: **Договор № 160-юр от 14.11.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт гаража ТОО "Актобеэнергоснаб"	1	объект	956 978,00	956 978,00

Итого: 956 978,00
В том числе НДС 102 533,36

Всего оказано услуг 1, на сумму 956 978,00 KZT
Девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН: 060340006218
Адрес: г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,

Расчетный счет: KZ528560000004275690 в АО "БанкЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб "

БИН: 040940005515
Адрес: г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

Расчетный счет: KZ1494803KZT22030050 в АО "Евразийский банк" ,
БИК: EURIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Форма КС-3 "SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Заказ 503

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Объект: Ремонт гаража ТОО "Актобеэнергоснаб"

Договор № 160-ЮР от 14 ноября 2013 г

Утверждаю

Генеральный директор ТОО «Энергосистема»

Тарасенко А.И.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2013 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	854,445	826,126		28,319	102,533	956,978
	Всего по объекту с начала строительства	**854,445**	**826,126**		**28,319**	**102,533**	**956,978**

Заказчик:

Евдаков А.В.

Подрядчик:

Жанбауов Ж.К.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Форма 3

Заказ 503

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Договор № 160-ЮР от 14 ноября 2013 г

Утверждаю
Генеральный директор ТОО «Энергосистема»
Тарасенко А.И.

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2013 г

Ремонт гаража ТОО "Актобеэнергоснаб"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонт гаража	369,797			369,797
		Итого по главе 2	369,797			369,797
		Итого по главам 1-7	369,797			369,797
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3,698	3,698
3		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1,479	1,479
		Итого по главе 9			5,177	5,177
		Итого по главам 1-9	369,797		5,177	374,974
4		**Итого:**				
5		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**369,797**		**5,177**	**374,974**
		- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**826,126**		**11,565**	**837,691**
6		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**16,754**	**16,754**
7		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**826,126**		**28,319**	**854,445**
8		**Всего:**	**826,126**		**28,319**	**854,445**
9		**НДС (12 %)**			**102,533**	**102,533**
10		Стоимость строительства	826,126		130,852	956,978

Заказчик:

Евдаков А.В.

Подрядчик:

Жанбауов Ж.К.

Заместитель директора ТОО «Актобеэнергоснаб» _____ **Кенжебаев С.С.**

Инженер ПТС ТОО «Энергосистема» _____ **Жубаниязов С.У.**

Начальник АХО ТОО «Энергосистема» _____ **Зюкова И.Э.**

И.о.начальника ССиМ ТОО «Актобеэнергоснаб» _____ **Тракпаев Т.С.**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Ремонт гаража

Договор № 160-ЮР от 14 ноября 2013 г

Утверждаю

Генеральный директор ТОО «Энергосистема»

Тарасенко А.И.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 г
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт гаража

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-1	Устройство бетонной стяжки *м3*	39,073	6762,03 225,11	82,51 31,16	264213 8796	3224 1218	9513 95	1,5525 0,15225	61 6
2	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 *шт*	9	342,8 158	134 37,8	3085 1422	1206 340	1515 86	0,99 0,221	9 2
3	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х36/П-01-УХЛ4 *шт*	9	2480		22320				
4	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	18	101		1818				
5	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	18	17		306				

6 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	80	30,63	–	2450	–	2209	0,1748	14
			28,46	–	2277	–	97	–	–
7 16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,08	2599		208				
8 Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1 *т конструкций*	0,01056	49326,74	16388,64	521	173	278	161	2
			28980	3478,9	306	37	81	13,02	–
9 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064; *т*	0,01023	63800		653				
10 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,064; *т*	0,00101	52400		53				
11 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,01056	33697,62	304,24	356	3	333	198	2
			33075	114,75	349	1	95	0,56	–
12 2-1-41	Конструкции из труб стальных квадратного профиля *т*	0,1966	147100		28920				
13 Е9-24-1	Монтаж стоек, балок, прогонов *т конструкций*	0,1966	13864,97	4022,39	2726	791	1618	56,5	11
			9090	1071,86	1787	211	81	3,81	1
14 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия навеса из профилированного листа *м2*	3,4	112,46	34,25	382	116	164	0,317	1
			51,08	8,45	174	29	81	0,0302	–
15 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100; *м2*	3,74	896		3351				

16	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций *т металлоконструкций*	0,2071	6135,45	2270,95	1271	470	602	14,61	3
				2333,25	866,25	483	179	91	4,23	1
		Всего прямые затраты				**332633**	**5983**			**103**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**15594** 311055	**2015**			**10**
		Накладные расходы, тенге				16232				
		- заработная плата, тенге				2435				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20932				
		Всего				**369797**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3698				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1479				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**374974**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**837692**				
		- материалы, тенге				694897				
		- сметная заработная плата, тенге				56344				
		Налог (2 %)				16754				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**854445**				
		НДС (12 %)				102533				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**956978**				

Заказчик _____ Евдаков А.В.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.

Заместитель директора ТОО «Актобеэнергоснаб» _____ **Кенжебаев С.С.**

Инженер ПТС ТОО «Энергосистема» _____ **Жубаниязов С.У.**

Начальник АХО ТОО «Энергосистема» _____ **Зюкова И.Э.**

И.о.начальника ССиМ ТОО «Актобеэнергоснаб» _____ Тракпаев Т.С.

Наименование стройки: Ремонт гаража ТОО "Актобеэнергоснаб"

Ведомость на списание материалов к акту № 2

Ремонт гаража

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-322	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,4142	229,00	511,59	95	212
1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	3,74	896,00	2001,66	3351	7486
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01023	63800,00	142529,20	653	1458
1-1-1051	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00046	86900,00	194134,60	40	90
1-1-1077	Эмаль ХВ-16 темно-зеленая	т	0,00124	175500,00	392067,00	218	487
2-1-41	Конструкции из труб стальных квадратного профиля	т	0,1966	147100,00	328621,40	28920	64607
2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,00041	146000,00	326164,00	60	135
4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00101	52400,00	117061,60	53	118
16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	2599,00	5806,17	208	464
17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х36/П-01-УХЛ4	шт	9	2480,00	5540,32	22320	49863
17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип	шт	18	17,00	37,98	306	684

1	2	3	4	5	6	7	8
	2ОС-127						
17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	18	101,00	225,63	1818	4061
30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	м3	39,85446	6200,00	13850,80	247098	552016
31-1-4	Прочие материалы	тенге				5916	13216
	Итого по материалам					**311 056**	**694 897**