Форма КС-3
Заказчик:ГУ РВ ВС РК
Подрядчик: **ТОО "Эристайл Казахстан"**
Объект: Капитальное строительство культурно-досугового центра военного городка в г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2010 год

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма						
		номер	дата	наименование, код,				
		Допсоглашение №108/10-УКС/1 к договору№108/10-УКС от 20.07.2010г.	24 ноября 2010 года	421 специфика				
1						Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	199 038 000,00		104 578 470						21 325 500,00
в том числе за отчетный месяц		92 581 058,00		48 643 904					9 919 399,00
Итого к оплате:									
		49 806 741							

Заказчик :
Зам.начальника ГУРВ ВС РК
полковник И.Гиниатулин

Подрядчик:
Директор ТОО "Эристайл Казахстан"
О.Мамиров

Заказчик ГУРВ ВС РК

Подрядчик ТОО Эристайл Казахстан

Наименование объекта КС Объекты военного городка г. Шымкент

Договор №108/10 -УКС от 20.07.2010г.

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК В Г. ШЫМКЕНТЕ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЖ,КМ								
		Фундаменты								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	**87,96**	**-8337,97**	**-66,01**	**-733408**	**-5806**	**-20382**	-1,35	-119
				-195,75	**-24,93**	**-17218**	**-2193**	**105**	-0,12	-11
		м3								
		Подпольное хозяйство								
2	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм**	**52,71**	**13413,35**	**1327,03**	**707018**	**69948**	**143552**	12,49	658
				2137,5	**456,24**	**112668**	**24048**	**105**	1,72	90
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изм ии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	52,71	266	--	14021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	52,71	94	--	4955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
5	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,644	124500	--	80178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,355	115500	--	41003	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
7	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,62	111900	--	181278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	Е0107-53-1	Установка плит канала	183	408,33	160,74	74725	29416	54996	0,95	174
				158,63	56,03	29029	10253	140	0,23	42
		шт								
9	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	9,66	24500	--	236773	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
				33075	114,75	331	1	105	0,56	--
		1т								
11	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01	40200	--	402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Элементы рампы								
12	Е0106-33-3	Устройство стен(ПС1-ПС4)	70,97	13413,35	1327,03	951946	94180	193282	12,49	886
				2137,5	456,24	151698	32379	105	1,72	122
		м3								
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	70,97	266	--	18878	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	70,97	94	--	6671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,742	113900	--	84514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,75	105900	--	609031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	Е0106-33-3	Устройство рампы РМ1	35	12733,3	1327,03	445666	46446	95320	12,49	437
				2137,5	456,24	74813	15968	105	1,72	60
		м3								
18	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,166	115500	--	19173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,155	111900	--	17345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,654	105900	--	69259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,04	101200	--	105147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,283	113900	--	32234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,111	104000	--	11544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	Е0106-22-5	Устройство монолитных лестниц рампы (ЛНк-1,Лр1-Лр4)	22,9	15978,56	379,21	365909	8684	54354	13	298
				2117,25	143,26	48485	3281	105	0,7	16
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изм ции марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,9	266	--	6091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,9	94	--	2153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06	51500	--	3090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	113900	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,272	115500	--	31416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,677	111900	--	75756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Техническая спецификация металла по 1347К-4-КМ								
31	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	47,5	4646,85	2285,57	220725	108565	93906	9,35	444
				1579,5	617,13	75026	29314	90	2,34	111
		т								
32	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	47,5	542,84	144,52	25785	6865	12504	1,34	64
				292,5	--	13894	--	90	--	--
		т								
33	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	77,4	7285,83	3593,45	563923	278133	233783	14,3	1107
				2385	971,06	184599	75160	90	3,51	272
		т								
34	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	8,8	13864,97	4022,39	122012	35397	80482	56,5	497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9090	1071,86	79992	9432	90	3,81	34
		т								
35	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,8	13864,97	4022,39	52687	15285	34754	56,5	215
				9090	1071,86	34542	4073	90	3,81	14
		т								
36	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	86,2	2452,13	545,76	211374	47045	95482	5,25	453
				1230,75	--	106091	--	90	--	--
		т								
37	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	14,2	21300,93	4121,55	302473	58526	156383	65,7	933
				11970	266,56	169974	3785	90	0,99	14
		т								
38	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	15,3	5030,5	2020,02	76967	30906	38211	14,1	216
				2272,5	502,43	34769	7687	90	1,79	27
		т								
39	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	15,3	2452,13	545,76	37518	8350	16947	5,25	80
				1230,75	--	18830	--	90	--	--
		т								
40	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	16,7	13711,47	5475,87	228982	91447	99091	28,9	483
				5040	1552,87	84168	25933	90	5,46	91
		т								
41	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	15	154400	--	2316000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	21,1	172800	--	3646080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	Ст63п2	Добавка на металл марки С245	32,4	1860	--	60264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
44	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	8266,5	63,48	0,05	524769	413	30950	0,02	176
				4,14	0,02	34223	165	90	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Дополнительные элементы подземного хозяйства на отм.-2.400 в осях 1-12,А-Г (КЖ104)								
45	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100мм	15,38	1001,45	24,55	15402	378	928	0,26	4
				39,83	9,2	613	141	123	0,04	1
		м2								
46	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	7,5	13413,35	1327,03	100600	9953	20426	12,49	94
				2137,5	456,24	16031	3422	105	1,72	13
		м3								
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,5	266	--	1995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,5	94	--	705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
49	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0019	109900	--	209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
50	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	104000	--	832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,186	111900	--	20818	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0045	106200	--	478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
53	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0341	105900	--	3615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
54	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0091	101200	--	925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0107-53-1	Установка плит канала	20	408,33	160,74	8167	3215	6010	0,95	19
				158,63	56,03	3173	1121	140	0,23	5
		шт								
56	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,48	24500	--	11760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4023	93997,62	304,24	37817	122	14021	198	80
				33075	114,75	13307	46	105	0,56	--
		1т								
58	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4023	40200	--	16173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	2	6609,24	221,4	13218	443	215	4,87	10
				812,25	84,38	1625	169	12	0,41	1
		м2								
60	Е0116-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 140 мм	69,18	1294,38	14,31	89545	990	1699	1,14	79
				199,35	5,36	13791	371	12	0,03	2
		м								
61	Е0109-53-3	Монтаж балки БС1-4	0,1363	16367,84	681,42	2232	93	1816	95	13
				14670	132,75	2000	18	90	0,65	--
		т								
62	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1363	154400	--	21052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,14	21,8	0,05	134	--	32	0,03	--
				5,81	0,02	36	--	90	--	--
		м2								
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,14	105,39	0,06	647	--	69	0,06	--
				12,48	--	77	--	90	--	--
		м2								
65	Е0146-27-2 т.ч. п 1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,1986	10614,16	6122,04	2108	1216	1351	26,18	5
				4492,13	2311,65	892	459	100	11,3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,25	245,44	3,82	5952	93	1110	0,21	5
				37,35	1,44	906	35	118	0,01	--
		м2								
		Дополнительные элементы подземного хозяйства на отм.0.000 и 0.900 в осях 1/1-12, Г-Т (КЖ105)								
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100мм	14,44	1001,45	24,55	14461	355	871	0,26	4
				39,83	9,2	575	133	123	0,04	1
		м2								
68	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	6,7	13413,35	1327,03	89869	8891	18247	12,49	84
				2137,5	456,24	14321	3057	105	1,72	12
		м3								
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,7	266	--	1782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,7	94	--	630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
71	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0093	105900	--	987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
72	Е0107-53-1	Установка плит канала	27	408,33	160,74	11025	4340	8114	0,95	26
				158,63	56,03	4283	1513	140	0,23	6
		шт								
73	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,54	24500	--	13230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4418	93997,62	304,24	41526	134	15396	198	87
				33075	114,75	14612	51	105	0,56	--
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных [illegible]лий и выпусков арматуры	0,4418	40200	--	17760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
76	Е0109-53-3	Монтаж балки БС1,3,4	0,0729	16367,84	681,42	1193	50	971	95	7
				14670	132,75	1070	10	90	0,65	--
		т								
77	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0729	154400	--	11256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
78	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,28	21,8	0,05	72	--	17	0,03	--
				5,81	0,02	19	--	90	--	--
		м2								
79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,28	105,39	0,06	346	--	37	0,06	--
				12,48	--	41	--	90	--	--
		м2								
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,54	245,44	3,82	6759	105	1261	0,21	6
				37,35	1,44	1029	40	118	0,01	--
		м2								
		АР								
		Стены								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	290,88	6455,84	335,84	1877875	97689	283429	4,54	1321
				699,75	126	203543	36651	118	0,61	177
		м3								
2	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,46	87879,65	422,15	304503	1463	34406	56,4	195
				8257,5	157,5	28612	546	118	0,77	3
		т								
3	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1600	1008,7	34,73	1613920	55568	449363	1,43	2288
				225	13,01	360000	20816	118	0,06	102
		м2								
Итого			Тенге			16 215 411				
Накладные расходы			Тенге			2 273 752				
Итого			Тенге			18 489 163				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			1 109 350				
Итого			Тенге			19 598 513				
Временные здания и сооружения 3,8%			Тенге			744 743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			20 343 256				
Удорожание работ в зимнее время 0,882%			Тенге			179 428				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			20 522 684				
Выслуга лет 1%			Тенге			203 433				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			81 373				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			20 807 490				
Итого в текущем уровне цен 2010г. К=1,643			Тенге			34 186 705				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			683 734				
Итого			Тенге			34 870 440				
Н Д С 12%			Тенге			4 184 453				
Итого с НДС			Тенге			39 054 892				

Объемы выполненных работ подтверждаю
Начальник ОТН СМР УНТ ГУРВ ВС РК Кизиев Б.

Директор ТОО "Эристайл Казахстан" Мамиров О

Начальник учпстка ТОО "Эристайл Казахстан" Сугралиев И.

Наименование стройки - ,

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

НОЯБРЬ 2010Г.

Объект - КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦКНТР

N п/п	Шифр (обоснование)	Код А	Наименование ресурса	Единица изм.	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			КЖ				
			Ресурсы по нормам СНиП				
			Затраты труда				
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7526,197544	0	1324312,338
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	926,7521291	0	249872,699
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			1574185,04
			Строительные машины и механизмы				
1.	С2004-2	514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш-ч	32,822	5,57	182,819
2.	С2003-1	697	Краны башенные 5 т при работе на других видах строительства	маш-ч	35,42	771,7	27333,614
3.	С2003-29	715	Краны козловые 32 т на монтаже технологического оборудования	маш-ч	19,758	1625	32106,75
4.	С2003-96	783	Краны до 16 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	287,74772	874,2	251549,057
5.	С2003-97	786	Краны 25 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	321,696	1125	361908
6.	С2003-98	787	Краны 40 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	18,207	1352	24615,864
7.	С2004-9	979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	65,604	76,92	5046,26
8.	С2022-5	1147	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	17,125	10,31	176,559
9.	С2005-32	1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	1131,841779	89,87	101718,621
10.	С2005-36	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С	маш-ч	114,5434045	148	16952,424
11.		712	Прочие машины	тенге	132589,5818	0	132589,582
			Итого по строительным машинам	Тенге			954179,55
			Строительные материалы, изделия и детали				

1.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, св ения /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,8541	60300	51502,23
2.	С143001-54	6285	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	160,78	94	15113,32
3.	С143001-62	6293	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	160,78	266	42767,48
4.	С143001-10	6297	Бетон тяжелый класса В25 /М-300/	м3	163,1917	9040	1475252,968
5.	С143001-4	6313	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 10-20 мм	м3	-89,7192	7790	-698912,568
6.	С143001-7	6323	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 10-20 мм	м3	35,525	8370	297344,25
7.	С143002-7	12104	Раствор кладочный тяжелый цементный М-100	м3	3,404	5490	18687,96
8.	С143008-30	12614	Щебень из природного камня для строительных работ (СТ РК 946-92), М-1000 фракции 10-20 мм	м3	0,47796212	1050	501,86
9.	С143008-31	12615	Щебень из природного камня для строительных работ (СТ РК 946-92), М-1000 фракции 20-40 мм	м3	1,54818164	910	1408,845
10.	С143008-28	12745	Щебень из природного камня для строительных работ (СТ РК 946-92), М-1000 фракции 5-10 мм	м3	0,95592423	1220	1166,228
11.	С12041-53	16664	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0019	109900	208,81
12.	С12041-54	16665	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,119	104000	12376
13.	С12041-70	16681	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,644	124500	80178
14.	С12041-71	16682	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,793	115500	91591,5
15.	С12041-73	16684	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,63804	111900	295196,676
16.	С12041-74	16685	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0045	106200	477,9
17.	С12041-75	16686	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,44846	105900	682891,914
18.	С12041-76	16687	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,04814	101200	106071,768
19.	С12041-90	16701	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	51500	3090
20.	С12041-94	16705	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,03	113900	117317
21.	С12041-132	16743	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,8541	40200	34334,82
22.	С11011-33	30118	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,64420981	38600	24866,499
23.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,22378	149300	33410,354
24.	С11011-115	31419	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00084745	156900	132,966
25.	С11011-1071	31795	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,00254236	338391	860,313

26.	С11011-1075	31817	Эмаль ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость	т	0,909315	526386	478650,686
27.	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	124,3008	83	10316,966
28.	С11011-899	33767	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,102	91000	9282
29.	С11011-719	34035	Уайт-спирит	т	0,00039548	26700	10,559
30.	С11011-306	34288	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00014124	107100	15,127
31.	С11011-1052	35312	Электроды д 4 мм Э46	т	1,39775329	81400	113777,118
32.	С11011-1058	35326	Электроды д 6 мм Э42	т	0,08254	77100	6363,834
33.	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III	м3	0,9389	10900	10234,01
34.	С11021-29	36032	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, сорта II	м3	0,14885	18300	2723,955
35.	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта III	м3	0,668296	10200	6816,619
36.	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта III	м3	2,33223	9700	22622,631
37.	С11041-85	39873	Сталь угловая ГОСТ 8509-86 50х50 мм	т	0,0384	47200	1812,48
38.	С11011-834	40472	Сольвент каменноугольный технический, марки Б	т	0,247995	42300	10490,189
39.	С143018-23	41231	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	10,6842	24500	261762,9
40.	С12021-133	50636	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,14656	133800	19609,728
41.	С12021-237	50755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	15,209248	154400	2348307,891
42.	С12021-238	50756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,54815	146000	80029,9
43.	С12021-245	50763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	21,1	172800	3646080
44.	С12068-30	51619	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	33,0218	1250	41277,25
45.	С130804-51	63881	Переход д 140х110 мм	10шт	0,13836	1810	250,432
46.	С130804-61	63900	Тройник прямой диаметром 140 мм	10шт	0,27672	7300	2020,056
47.	С130804-17	94550	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, н.диам. 140 мм	10м	6,862656	10400	71371,622

48.	Ст63п2		Добавка на металл марки С245	тн	32,4	1860	60264
49.		6237	Прочие материалы	тенге	248694,4652	0	248694,465
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			10140621,51
			АР				
			Затраты труда				
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3804,0212	0	592155,518
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	281,70485	0	58012,646
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			650168,16
			Строительные машины и механизмы				
1.		712	Прочие машины	тенге	154719,889	0	154719,889
			Итого по строительным машинам	Тенге			154719,89
			Строительные материалы, изделия и детали				
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы: сталь гладкая класса А-I d 10 мм	т	1,44	86400	124416
2.	С143006-14	10177	Кирпич и камни керамические лицевые,250х120х65 мм, М-75	1000шт	190,5344	10500	2000611,2
3.	С143002-11	12120	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	м3	106,6112	5800	618344,96
4.	С12041-88	16699	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	3,465	79200	274428
5.		6237	Прочие материалы	тенге	31622,16	0	31622,16
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			3049422,32

Директор ТОО Эристайл Казахстан

Мамиров О.М.

Заказчик ГУРВ ВС РК

Подрядчик ТОО Эристайл Казахстан

Наименование объекта КС Объекты военного городка г. Шымкент

Договор №108/10 -УКС от 20.07.2010г.

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК В Г. ШЫМКЕНТЕ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2010Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЖ,КМ								
		Лестничный марш ЛМм-1								
1	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,009	124500	--	1121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
2	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03	114300	--	3429	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,118	111900	--	13204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
4	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,077	105900	--	8154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	109900	--	3297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,094	104000	--	9776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
7	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,079	62100	--	4906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		колонны								
8	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,226	101200	--	22871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8	96700	--	773600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,021	115500	--	2426	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,043	106200	--	4567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	7,46	95100	--	709636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,03	104000	--	627432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ригеля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гла[illegible]и класса А-I, d 8 мм	3,11	104000	--	323856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,74	105900	--	184266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,2	101200	--	323840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	7,23	96700	--	699141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
18	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,72	105900	--	499848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,15	113900	--	130985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,148	111900	--	16561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Плиты перекрытия,монолитные участки,антисейсмопояс								
21	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3687,96	1890	--	6970244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
22	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,648	113900	--	73807	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,992	104000	--	103163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,799	124500	--	99476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
25	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,07	114300	--	350787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,233	106200	--	24745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,44	111900	--	160577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,139	105900	--	14720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,188	96700	--	18180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,3	115500	--	612728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,19	101200	--	120833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,467	113900	--	53191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22	114300	--	25146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,45	111900	--	162479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные стены								
35	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,122	113900	--	13896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
36	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,09	114300	--	238773	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,188	106200	--	19966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Лестницы ЛК1-ЛК3								
38	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,71	111900	--	191349	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026	113900	--	2961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,179	51500	--	9219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Лестница Л4								
41	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,028	124500	--	3486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,078	115500	--	9009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11	111900	--	12309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,022	104000	--	2288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Крыльцо входа КВ1								
45	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,236	111900	--	26408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,145	113900	--	16516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,179	51500	--	9219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подпорная стенка террасы								
48	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,018	51500	--	927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,229	113900	--	26083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
50	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032	111900	--	3581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,65	105900	--	174841	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,055	101200	--	5566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Монолитные участки УМ8,10,14-18 (КЖ110-114)								
53	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,44	115500	--	50820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
54	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,299	105900	--	31662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
55	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7108	101200	--	71933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь перио ческого профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,54	96700	--	52218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
57	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1146	109900	--	12595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
58	С12041-54	Каркасы и сетки яплоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1383	104000	--	14383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2162	124500	--	26919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		АР								
		Стены								
1	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1148,03	90,57	--	103977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Перемычки (АР33-35)								
2	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1437	113900	--	16362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
3	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0178	128000	--	2284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
4	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3218	115200	--	37074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3878	109500	--	42464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0042	51500	--	218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,585	113900	--	66632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,09	109500	--	338543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,47	115200	--	399329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,215	113900	--	24489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,09	51500	--	107889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Узел 3,19 (АР44/2)								
12	СПрайс-лист Промстройк онтракт	Профиль ПС65	50	72,24	--	3612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	СПрайс-лист Промстройк онтракт	Профиль ПС100	50	116,23	--	5811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	СПрайс лист	Плиты OSB толщиной 10 мм	204,12	426,9	--	87139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
15	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1164	43600	--	5075	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Узел 4 (АР44/3)								
16	СПрайс-лист Промстройк онтракт	Профиль ПС100	44	116,23	--	5114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс.лист	Стоимость НУТЕКа	8,5	1508,39	--	12821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Узел 5,6,25 (АР44/4)								
18	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	81,51	5040	--	410810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	40,8	5040	--	205632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
20	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,6	8390	--	5034	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Узел 7,8,9,10,22,29 (АР44/5,44/6)								
21	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	2,85	5040	--	14364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Узел 11,12,14,18 (АР44/7)								
		Узел 21,24,26,27 (АР44/8)								
22	СПрайс-лист Промстройк онтракт	Профиль ПС100	2508,6	116,23	--	291573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	СПрайс.лист	Стоимость НУТЕКа	614,86	1508,39	--	927447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
24	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	180,3	5040	--	908712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,1236	43600	--	5391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Узел 13,28,30,32,42(тамбуры) (АР44/9)								
26	СПрайс.лист	Стоимость НУТЕКа	200,42	1508,39	--	302311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	СПрайс-лист Промстройк онтракт	Профиль ПС65	735,3	72,24	--	53115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	С11031-172	Плиты теплоизоляционные URSA	12,82	7070	--	90669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
29	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0055	43600	--	242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	СПрайс лист	Стоимость плит КРАСПАНА	8,2	4115,46	--	33747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Узел 39,40,41 (АР44/10)								
31	С11011-621	Плиты цементостружечные нешлифованные, толщиной 12 мм	542,81	449	--	243722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
32	Е0110-83-4	Устройство перегородок с обшивкой гисокартонными листами в два слоя	1054	1830,26	--	1929094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Эстрада								
33	СПрайс лист	Плиты OSB толщиной 10 мм	4,62	426,9	--	1972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
34	СПрайс-лист Промстройк онтракт	Профиль ПС65	12	72,24	--	867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
35	СПрайс лист	Стоимость гипсокартонных листов "KNAUF"-ГКЛ толщиной 9,5мм	134,64	211,82	--	28519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
36	Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	516,5	1997,98	--	1031957	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Узел 31 (АР20)								
37	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	76,32	6190	--	472421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Узлы 34,33,36 (АР20)								
38	С143003-40	Плитка тротуарная	234	1470	--	343980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
39	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	14	10383,49	--	145369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
40	Е0115-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	46,2	9220,43	--	425984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Пандус П1 (АР20)								
41	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,054	101200	--	5460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
42	Е0115-24-12	Облицовка пандуса керамогранитом т.10мм	12,96	1791,06	--	23212	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Кровля								
43	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1628	1190	--	1937320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
44	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	7,44	8390	--	62405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
Итого			Тенге			25 340 078				
Накладные расходы			Тенге							
Итого			Тенге			25 340 078				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			1 520 405				
Итого			Тенге			26 860 483				
Временные здания и сооружения 3,8%			Тенге			1 020 698				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			27 881 181				
Удорожание работ в зимнее время 0,882%			Тенге			245 912				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			28 127 093				
Выслуга лет 1%			Тенге			278 812				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			111 525				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			28 517 429				
Итого в текущем уровне цен 2010г. К=1,643			Тенге			46 854 136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			937 083				
Итого			Тенге			47 791 219				
Н Д С 12%			Тенге			5 734 946				
Итого с НДС			Тенге			53 526 166				

Объемы выполненных работ подтверждаю
Начальник ОТН СМР УНТ ГУРВ ВС РК

Кизиев Б.

Директор ТОО "Эристайл Казахстан"

Мамиров О

Начальник учпстка ТОО "Эристайл Казахстан"

Сугралиев И.

Наименование стройки - ,

В ОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСО

ДЕКАБРЬ 2010Г.

Объект - КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦКНТР

N п/	Шифр (обоснование)	Код А	Наименование ресурса	Единица изм.	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			КЖ				
Ресурсы по нормам СНиП							
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С12041-53	16664	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1446	109900	15891,54
2.	С12041-54	16665	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	10,3933	104000	1080903,2
3.	С12041-70	16681	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,05222	124500	131001,39
4.	С12041-71	16682	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	5,844	115500	674982
5.	С12041-72	16683	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	5,408	114300	618134,4
6.	С12041-73	16684	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,241	111900	586467,9
7.	С12041-74	16685	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,464	106200	49276,8
8.	С12041-75	16686	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,62598	105900	913491,282
9.	С12041-76	16687	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,3858	101200	545042,96
10.	С12041-77	16688	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	15,958	96700	1543138,6
11.	С12041-78	16689	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	7,462	95100	709636,2
12.	С12041-89	16700	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,079	62100	4905,9
13.	С12041-90	16701	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,376	51500	19364
14.	С12041-94	16705	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,787	113900	317439,3
15.	С143017-8	41203	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	3687,96	1890	6970244,4

			Итого по материальным ресурсам	Тенге			14179919,87
			АР				
Ресурсы по нормам СНиП							
Строительные машины и механизмы							
1.	С2022-28	1702	Станок камнерезный универсальный	маш-ч	113,142	346,3	39181,075
2.		712	Прочие машины	тенге	65638,0417	0	65638,042
			Итого по строительным машинам	Тенге			104819,12
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы: сталь гладкая класса А-I d 10 мм	т	1,033227	86400	89270,813
2.	С12041-22	3563	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы: сталь периодического профиля класса А-III d 8 мм	т	0,053953	101200	5460,044
3.	С12041-40	3635	Обыкновенная арматурная проволока класса В1, Вр-1 д 4 мм	т	0,245584	43600	10707,462
4.	С11011-434	5296	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1628	1190	1937320
5.	С11011-434	10411	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт	57,4015	0	0
6.	С143002-28	12135	Раствор отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	2,628832	6960	18296,671
7.	С12041-90	16701	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,099176	51500	108107,564
8.	С12041-94	16705	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,94365	113900	107481,735
9.	С12041-111	16722	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01784	128000	2283,52
10.	С12041-114	16725	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,78822	115200	436402,944
11.	С12041-116	16727	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,47952	109500	381007,44
12.	С143011-30	17015	Плиты из гранита облицовочные пиленые шлифованные толщиной 30 мм	м2	14	9860	138040
13.	С143011-40	17024	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	47,124	8400	395841,6
14.	С143003-40	19044	Плитка тротуарная	м2	234	1470	343980
15.	С11011-1169	30288	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	13,0896	1350	17670,96
16.	С11011-245	31698	Клей резиновый N 88-Н	кг	210,8	435	91698
17.	С11011-255	31997	Покрытие напольное ворсовое 1 категории	м2	542,325	1760	954492
18.	С11011-414	32162	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	361,55	214	77371,7
19.	С11011-378	32403	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	м2	4426,8	356	1575940,8
20.	С11011-621	32442	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщиной 12 мм	м2	542,81	449	243721,69
21.	С11011-685	32465	Проволока латунная марки ЛА85-05, d 1,5 мм	кг	17,9172	387	6933,956

22.	С11021-13	36024	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 м сорта II	м3	7,7996	13800	107634,48
23.	С11021-25	36028	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, сорта II	м3	2,9512	16000	47219,2
24.	С11031-93	38633	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	76,32	6190	472420,8
25.	С11031-101	38641	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	м3	305,46	5040	1539518,4
26.	С11031-172	38685	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	м3	12,8245	7070	90669,215
27.	С11031-104	44379	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8,038	8390	67438,82
28.	СПрайс-лист		Профиль ПС65	м	797,3	72,24	57596,952
29.	СПрайс-лист		Профиль ПС100	м	2602,6	116,23	302500,198
30.	СПрайс		Плиты OSB толщиной 10 мм	м2	208,74	426,9	89111,106
31.	СПрайс.лист		Стоимость НУТЕКа	м2	823,78	1508,39	1242581,514
32.	СПрайс		Стоимость плит КРАСПАНА	м2	8,2	4115,46	33746,772
33.	СПрайс		Стоимость гипсокартонных листов "KNAUF"-ГКЛ толщиной 9,5мм	м2	134,64	211,82	28519,445
34.		6237	Прочие материалы	тенге	139182,4967	0	139182,497
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			11160168,3

Директор ТОО Эристайл Казахстан

Мамиров О.М.

Форма КС-3
Заказчик:ГУ РВ ВС РК
Подрядчик: **ТОО "Эристайл Казахстан"**
Объект: Капитальное строительство культурно-досугового центра военного городка в г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011 год

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма						
		номер	дата	наименование, код,				
		Допсоглашение №108/10-УКС/1 к договору№108/10-УКС от 20.07.2010г.	24 ноября 2010 года	421 специфика				
1							Дополнительные затраты	
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	321 337 000		263 681 614						34 428 964
в том числе за отчетный месяц		71 365 433		37 496 798	270 388				7 646 296
Итого к оплате:		64 955 803							

Заказчик :
Зам.начальника ГУРВ ВС РК
полковник И.Гиниатулин

Подрядчик:
Директор ТОО "Эристайл Казахстан"
О.Мамиров

Заказчик ГУРВ ВС РК

Подрядчик ТОО Эристайл Казахстан

Наименование объекта КС Объекты военного городка г. Шымкент

Договор №108/10 -УКС от 20.07.2010г.

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК В Г. ШЫМКЕНТЕ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2011Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АР								
		Потолки (АР30,31)								
1	**Е0134-60-14**	**Облицовка каркаса гипсокартонными листами "KNAUF"**	**309,9**	**1657,91**	**6,13**	**513786**	**1900**	**61391**	1,13	350
				177,75	**2,34**	**55085**	**725**	**110**	0,01	4
		м2								
2	**СПрайс лист**	**Стоимость гипсокартонных листов "KNAUF"-ГКЛ толщиной 12,5мм**	**340,9**	**211,82**	--	**72209**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0134-58-2	Оклейка швов между гипсокартонны[illegible]листами бумажной лентой	6,2	389,03	0,18	2412	1	45	0,37	2
				59,85	0,07	371	--	12	--	--
		м2								
4	E0115-64-4	Подготовка поверхности потолков под окраску из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	309,9	456,81	3,94	141565	1221	33711	0,55	172
				102,11	1,49	31644	462	105	0,01	2
		м2								
5	E0115-180-6	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	309,9	362,53	2,33	112347	722	14490	0,26	81
				43,65	0,88	13527	273	105	--	1
		м2								
6	E0134-56-7	Устройство каркасов металлических потолков металлических под "ARMSTRONG"	623,64	380,73	10,56	237438	6586	21518	1,77	1104
				283,5	4,03	176802	2513	12	0,02	12
		м2								
7	E0134-60-15	Облицовка каркасов потолков плитами "ARMSTRONG"	1394,12	208,17	4,51	290214	6287	28291	1,04	1450
				167,4	1,71	233376	2384	12	0,01	12
		м2								
8	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	1435,94	1070	--	1536456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Стены(отделочные работы)(АР26)								
9	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	929,91	241,46	1,96	224534	1821	106770	0,61	568
				108,9	0,45	101267	418	105	0,03	24
		м2								
10	E0115-64-3	Левкас стен	1815,92	377,98	3,43	686383	6229	143080	0,46	827
				73,73	1,31	133888	2379	105	0,01	11
		м2								
11	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	45,79	1756,66	2,1	80437	96	16048	2	92
				333	0,79	15248	36	105	--	--
		м2								
12	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	126,98	43	--	5460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
13	C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	34,91	42	--	1466	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
14	Е0115-252-2	Оклейка стен стеклообоями	149,38	732,63	0,18	109440	27	21468	0,8	120
				136,8	0,07	20435	10	105	--	--
		м2								
15	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	178,48	357,05	1,88	63726	336	7431	0,23	41
				38,93	0,72	6948	129	105	--	1
		м2								
16	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51	2239,28	124,58	0,12	278959	269	7638	0,02	42
				3,74	0,05	8375	112	90	--	--
		м2								
		Полы								
		тип 1 бетонные								
17	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	216	599,49	23,26	129490	5024	71657	1,57	339
				261	8,71	56376	1881	123	0,04	9
		м2								
18	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	216	127,03	9,83	27438	2123	31587	0,69	149
				115,2	3,69	24883	797	123	0,02	4
		м2								
19	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	231,12	97,6	0,22	22557	51	22478	0,44	103
				78,98	0,09	18254	21	123	--	--
		м								
		тип 3 линолеумные								
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,45	53,38	2,62	931	46	247	0,07	1
				10,51	0,99	183	17	123	--	--
		м2								
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,74	9533,78	--	16632	--	1217	3,66	6
				567	--	989	--	123	--	--
		м3								
22	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	17,45	399,2	13,43	6964	234	1537	0,45	8
				66,6	5,04	1162	88	123	0,02	--
		м2								
23	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до т.55мм	122,11	71,68	0,67	8753	82	132	--	1
				0,63	0,25	77	31	123	--	--
		м2								
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,45	233,42	9,95	4072	174	1200	0,36	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	911	65	123	0,02	--
		м2								
25	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	17,45	170,58	4,9	2976	85	1295	0,38	7
				58,5	1,85	1021	32	123	0,01	--
		м2								
26	С11011-346	Линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 толщиной 3,3 мм	18,67	779	--	14541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
27	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	18,67	123,31	0,16	2302	3	373	0,09	2
				16,18	0,07	302	1	123	--	--
		м								
		тип 4 бетонный								
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,5	221,38	9,95	3874	174	1204	0,36	6
				52,2	3,74	914	65	123	0,02	--
		м2								
29	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	35	31,7	0,67	1109	23	38	--	--
				0,63	0,25	22	9	123	--	--
		м2								
30	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	17,5	621,93	23,26	10884	407	5806	1,57	27
				261	8,71	4568	152	123	0,04	1
		м2								
31	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	17,5	127,03	9,83	2223	172	2559	0,69	12
				115,2	3,69	2016	65	123	0,02	--
		м2								
32	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	18,73	97,6	0,22	1828	4	1821	0,44	8
				78,98	0,09	1479	2	123	--	--
		м								
		тип 5 керамические								
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,15	221,38	9,95	2026	91	630	0,36	3
				52,2	3,74	478	34	123	0,02	--
		м2								
34	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.15мм	10,5	-31,7	-0,67	-333	-7	-11	--	--
				-0,63	-0,25	-7	-3	123	--	--
		м2								
35	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	9,15	121,68	9,38	1113	86	589	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				48,83	3,51	447	32	123	0,02	--
		м2								
36	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизолом)	9,15	340,45	18,42	3115	169	1045	0,42	4
				85,95	6,91	786	63	123	0,03	--
		м2								
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,15	221,38	9,95	2026	91	630	0,36	3
				52,2	3,74	478	34	123	0,02	--
		м2								
38	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток на плиточном клее	9,15	1539,26	11,72	14084	107	1982	1,06	10
				171,68	4,39	1571	40	123	0,02	--
		м2								
39	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,28	422,68	0,32	6459	5	785	0,24	4
				41,63	0,11	636	2	123	--	--
		м								
		тип 8								
40	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,2	53,38	2,62	651	32	173	0,07	1
				10,51	0,99	128	12	123	--	--
		м2								
41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,22	9533,78	--	11631	--	851	3,66	4
				567	--	692	--	123	--	--
		м3								
42	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	12,2	399,2	13,43	4870	164	1075	0,45	5
				66,6	5,04	813	61	123	0,02	--
		м2								
43	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до т.50мм	73,2	71,68	0,67	5247	49	79	--	--
				0,63	0,25	46	18	123	--	--
		м2								
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,2	221,38	9,95	2701	121	839	0,36	4
				52,2	3,74	637	46	123	0,02	--
		м2								
45	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток на плиточном клее	12,2	1539,26	11,72	18779	143	2642	1,06	13
				171,68	4,39	2094	54	123	0,02	--
		м2								
46	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,05	255,76	0,32	3339	4	670	0,24	3
				41,63	0,11	543	1	123	--	--
		м								
		тип 9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона т[illegible]иной 20 мм	48,36	399,2	13,43	19305	649	4261	0,45	22
				66,6	5,04	3221	244	123	0,02	1
		м2								
48	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до т.60мм	386,88	71,68	0,67	27732	259	419	--	2
				0,63	0,25	244	97	123	--	--
		м2								
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,36	233,42	9,95	11288	481	3327	0,36	17
				52,2	3,74	2524	181	123	0,02	1
		м2								
50	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	48,36	599,49	23,26	28991	1125	16043	1,57	76
				261	8,71	12622	421	123	0,04	2
		м2								
51	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	48,36	127,03	9,83	6143	475	7072	0,69	33
				115,2	3,69	5571	178	123	0,02	1
		м2								
52	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	51,75	97,6	0,22	5050	11	5033	0,44	23
				78,98	0,09	4087	5	123	--	--
		м								
		тип 11								
53	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	139,4	399,2	13,43	55646	1872	12283	0,45	63
				66,6	5,04	9284	703	123	0,02	3
		м2								
54	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до т.55мм	975,76	71,68	0,67	69943	654	1056	--	4
				0,63	0,25	615	244	123	--	1
		м2								
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	139,4	233,42	9,95	32538	1387	9591	0,36	50
				52,2	3,74	7276	521	123	0,02	3
		м2								
56	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	139,4	170,58	4,9	23778	683	10347	0,38	53
				58,5	1,85	8155	258	123	0,01	1
		м2								
57	С11011-346	Линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 толщиной 3,3 мм	149,15	779	--	116190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлор ых на клее КН-2	149,15	123,31	0,16	18392	24	2981	0,09	13
				16,18	0,07	2413	10	123	--	--
		м								
		тип 13								
59	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	26,71	399,2	13,43	10662	359	2354	0,45	12
				66,6	5,04	1779	135	123	0,02	1
		м2								
60	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до т.40мм	106,84	71,68	0,67	7658	72	116	--	--
				0,63	0,25	67	27	123	--	--
		м2								
61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,71	221,38	9,95	5913	266	1838	0,36	10
				52,2	3,74	1394	100	123	0,02	--
		м2								
62	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	26,71	361,07	14,76	9644	394	1904	0,36	10
				52,43	5,54	1400	148	123	0,03	1
		м2								
63	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до т.20мм	53,42	-45,05	-0,67	-2406	-36	-127	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-90	-13	123	--	--
		м2								
		тип 14								
64	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	73,55	399,2	13,43	29359	988	6481	0,45	33
				66,6	5,04	4898	371	123	0,02	2
		м2								
65	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до т.40мм	294,18	71,68	0,67	21087	197	318	--	1
				0,63	0,25	185	74	123	--	--
		м2								
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,55	233,42	9,95	17167	732	5060	0,36	26
				52,2	3,74	3839	275	123	0,02	1
		м2								
67	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	73,55	581,13	23,26	42739	1711	24398	1,57	115
				261	8,71	19195	641	123	0,04	3
		м2								
68	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	73,55	127,03	9,83	9342	723	10755	0,69	51
				115,2	3,69	8472	271	123	0,02	1
		м2								
69	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	78,69	97,6	0,22	7680	17	7653	0,44	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				78,98	0,09	6215	7	123	--	--
		м								
		тип 15								
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,69	221,38	9,95	5687	256	1768	0,36	9
				52,2	3,74	1341	96	123	0,02	--
		м2								
71	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	25,69	379,47	18,42	9748	473	2934	0,42	11
				85,95	6,91	2208	178	123	0,03	1
		м2								
72	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	25,69	271,21	9,05	6967	232	1714	0,25	6
				50,85	3,4	1306	87	123	0,02	--
		м2								
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,69	221,38	9,95	5687	256	1768	0,36	9
				52,2	3,74	1341	96	123	0,02	--
		м2								
74	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток на плиточном клее	25,69	1539,26	11,72	39542	301	5563	1,06	27
				171,68	4,39	4410	113	123	0,02	1
		м2								
75	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	42,9	255,76	0,32	10972	14	2203	0,24	10
				41,63	0,11	1786	5	123	--	--
		м								
		тип 16								
76	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	360,7	399,2	13,43	143991	4844	31784	0,45	162
				66,6	5,04	24023	1818	123	0,02	9
		м2								
77	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до т.55мм	2524,9	71,68	0,67	180985	1692	2733	--	11
				0,63	0,25	1591	631	123	--	3
		м2								
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	360,7	233,42	9,95	84195	3589	24818	0,36	128
				52,2	3,74	18829	1349	123	0,02	7
		м2								
79	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	360,7	170,58	4,9	61528	1767	26775	0,38	138
				58,5	1,85	21101	667	123	0,01	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С11011-346	Линолеум вспененный поливинилхлор ый с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 толщиной 3,3 мм	385,95	779	--	300654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
81	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	385,95	123,31	0,16	47592	62	7714	0,09	35
				16,18	0,07	6245	27	123	--	--
		м								
		тип 19								
82	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	127,24	361,07	14,76	45943	1878	9073	0,36	46
				52,43	5,54	6671	705	123	0,03	3
		м2								
83	Е0111-15-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до т.20мм	254,48	-45,05	-0,67	-11464	-171	-607	-0,01	-3
				-1,69	-0,25	-430	-64	123	--	--
		м2								
84	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	127,24	127,03	9,83	16163	1251	18607	0,69	88
				115,2	3,69	14658	470	123	0,02	2
		м2								
85	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	136,15	29,2	0,22	3975	30	3113	0,1	14
				18,5	0,09	2519	12	123	--	--
		м								
		тип 20								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	31,02	53,38	2,62	1656	81	439	0,07	2
				10,51	0,99	326	31	123	--	--
		м2								
87	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,1	9533,78	--	29574	--	2163	3,66	11
				567	--	1759	--	123	--	--
		м3								
88	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	31,02	399,2	13,43	12383	417	2733	0,45	14
				66,6	5,04	2066	156	123	0,02	1
		м2								
89	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до т.55мм	217,14	71,68	0,67	15565	145	235	--	1
				0,63	0,25	137	54	123	--	--
		м2								
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,02	233,42	9,95	7241	309	2134	0,36	11
				52,2	3,74	1619	116	123	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	66	170,58	4,9	11258	323	4899	0,38	25
				58,5	1,85	3861	122	123	0,01	1
		м2								
92	С11011-346	Линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 толщиной 3,3 мм	70,62	779	--	55013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
93	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	70,62	123,31	0,16	8708	11	1412	0,09	6
				16,18	0,07	1143	5	123	--	--
		м								
		тип 22								
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	221,38	9,95	775	35	241	0,36	1
				52,2	3,74	183	13	123	0,02	--
		м2								
95	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.45мм	3,5	158,48	3,35	555	12	19	0,02	--
				3,15	1,25	11	4	123	0,01	--
		м2								
96	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3,5	170,58	4,9	597	17	260	0,38	1
				58,5	1,85	205	6	123	0,01	--
		м2								
97	С11011-346	Линолеум вспененный поливинилхлоридный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3,3 толщиной 3,3 мм	3,75	779	--	2917	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
98	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	3,75	123,31	0,16	462	1	75	0,09	--
				16,18	0,07	61	--	123	--	--
		м								
		Ограждение лестниц ОГ1-7 (АР49-51)								
99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	59,74	70,26	0,04	4197	2	447	0,04	3
				8,32	--	497	--	90	--	--
		м2								
		Отделка фасадов								
100	Е0115-36-1	Облицовка стен плитами КРАСПАНА с креплением на пристенный металлический каркас	356,82	582,74	4,85	207932	1729	84025	1,29	460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				222,86	1,41	79521	503	105	0,0	2
		м2								
101	СПрайс лист	Стоимость плит КРАСПАНА	356,56	4115,46	--	1467408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
102	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен	234,12	1955,74	2,56	457878	599	103670	2,55	597
				420,75	0,97	98506	227	105	--	1
		м2								
103	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	24,36	974,49	4,92	23739	120	4986	1,15	28
				193,05	1,87	4703	46	105	0,01	--
		м2								
104	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	24,36	133,23	1,19	3245	29	978	0,22	5
				37,8	0,45	921	11	105	--	--
		м2								
105	Е0115-168-5	Высококачественная окраска стен белилами по штукатурке	22,47	305,55	2,1	6866	47	3124	0,73	16
				131,63	0,79	2958	18	105	--	--
		м2								
		Фрагменты 5,9								
106	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,72	233,57	5,58	2737	65	1353	0,59	7
				94,05	2,12	1102	25	120	0,01	--
		м2								
107	С12069-21	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм	11,72	1040	--	12189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
108	Е0110-14-1	Установка бруса	0,04	21463,82	334,28	859	13	169	22,1	1
				3397,5	126	136	5	120	0,62	--
		м3								
109	Спрайс	Стоимость хромированной трубы	5	1155,36	--	5777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
110	Е0134-60-15	Облицовка каркасов"НУТЕКом"	23,65	208,17	4,51	4923	107	480	1,04	25
				167,4	1,71	3959	40	12	0,01	--
		м2								
111	Спрайс	Стоимость "НУТЕК"	24,36	1402,48	--	34164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0106-11-7	Установка металлоконструкций	0,392	93997,62	304,24	36847	119	13661	19	78
				33075	114,75	12965	45	105	0,56	--
		1т								
113	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,64	70,26	0,04	1239	1	132	0,04	1
				8,32	--	147	--	90	--	--
		м2								
114	Е0134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими	25,59	208,17	4,51	5327	115	4760	1,04	27
				167,4	1,71	4284	44	110	0,01	--
		м2								
115	Спрайс	Стоимость "КНАУФ"	26,36	211,82	--	5583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Благоустройство внутренней части культурно-досугового центра								
116	У1-43-30	Скамья типа IA, строительные работы	2	13044,96	1527,96	26090	3056	13923	33	66
				5412	389,16	10824	778	120	1,9	4
		скамья								
117	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	3	3005,91	74,49	9018	223	2786	5,2	16
				864,6	19,74	2594	59	105	0,1	--
		урна								
118	Ц0108-593-6	Светильник тротуарный	5	313	131	1565	655	741	0,75	4
				119	36,9	595	185	95	0,21	1
		шт								
119	Спрайс	Светильник	5	2881,88	--	14409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
120	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	253,1	19,01	--	4811	--	2681	0,05	13
				8,21	--	2078	--	129	--	--
		м2								
121	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	15	293,09	15,14	4396	227	2658	0,95	14
				131,63	5,74	1974	86	129	0,02	--
		яма								
122	Спрайс	Перегной	0,585	1026,99	--	601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
123	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	15	190,24	--	2854	--	3644	1,04	16
				188,33		2825	--	129	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С143012-53	Туя обыкновенная, с комом размером [illegible]х0,6м, высотой 2м и выше	5	4860	--	24300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
125	С143012-76	Ель европейская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м	4	11300	--	45200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
126	С143012-48	Спирея Вангутта	6	81	--	486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
127	Спрайс	Удобрения	1,2	1604,67	--	1926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		тн								
		ОВ								
РАЗДЕЛ 1.Отопление и теплоснабжение приточных установок										
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	256,5	331,59	4,32	85053	1107	20774	0,35	89
				61,65	1,63	15812	417	128	0,01	2
		м								
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	95,4	458,59	4,32	43750	412	7726	0,35	33
				61,65	1,63	5881	155	128	0,01	1
		м								
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	176,1	592,59	4,32	104355	760	14262	0,35	61
				61,65	1,63	10856	287	128	0,01	1
		м								
4	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	46,2	753,59	4,32	34816	199	3742	0,35	16
				61,65	1,63	2848	75	128	0,01	--
		м								
5	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	34,2	871,69	10,65	29812	364	3644	0,45	15
				79,26	3,99	2711	136	128	0,02	1
		м								
6	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	96	1134,29	21,[illegible]2	108892	2057	17503	0,75	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,42	8,02	12904	770	128	0,04	4
		м								
7	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	29,1	1905,81	28,71	55459	835	7315	1,07	31
				185,64	10,75	5402	313	128	0,05	2
		м								
8	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 133 мм	4,2	2485,81	28,71	10440	121	1056	1,07	4
				185,64	10,75	780	45	128	0,05	--
		м								
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	665,4	11,31	--	7526	--	9378	0,05	34
				11,01	--	7327	--	128	--	--
		м								
10	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	96	11,45	--	1099	--	1353	0,05	5
				11,01	--	1057	--	128	--	--
		м								
11	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	33,3	12,08	--	402	--	469	0,05	2
				11,01	--	367	--	128	--	--
		м								
12	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	3	871,69	10,65	2615	32	320	0,45	1
				79,26	3,99	238	12	128	0,02	--
		м								
13	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	72,08	234,78	19,17	16924	1382	9923	0,61	44
				100,35	7,19	7234	518	128	0,04	3
		1кВт								
14	СПрайс-лист	Радиаторы Н-300 мм РС22-300-500	0,9	6645,25	--	5981	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	СПрайс-лист	Радиаторы Н-300 мм РС22-300-600	0,5	6645,25	--	3323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	СПрайс-лист	Радиаторы Н-300 мм РС22-300-700	0,5	6645,25	--	3323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	СПрайс-лист	Радиаторы Н-400 мм РС22-400-500	2	71519,39	--	143039	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	СПрайс-лист	Радиаторы Н-450 мм РС22-450-1000	0,5	10311,59	--	5156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	СПрайс-лист	Радиаторы Н-450 мм РС22-450-1200	0,5	11571,58	--	5786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	СПрайс-лист	Радиаторы Н-450 мм РС22-450-500	2,5	7330,12	--	18325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1000	4,5	10999,03	--	49496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1100	8,5	11800,72	--	100306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1200	4	12144,77	--	48579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1400	5,5	15008,78	--	82548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1600	2	16612,8	--	33226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-1800	0,5	18790,01	--	9395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-400	3,5	7332,69	--	25664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-500	11	7676,09	--	84437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-600	3,5	8134,38	--	28470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-700	11,5	8669,06	--	99694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	СПрайс-лист	Радиаторы Н-500 мм РС22-500-900	17	9967,55	--	169448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	СПрайс-лист	Радиаторы Н-600 мм РС22-600-500	4	5719,68	--	22879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Е0116-15-1	Установка клапанов регулирующих	180	482,27	40,42	86809	7275	64074	1,51	273
				261,88	16,22	47138	2920	128	0,07	13
		1шт								
34	Е0116-17-1	Установка клапанов запорных радиаторных	180	781,41	30,94	140653	5569	78491	1,92	345
				329,09	11,59	59235	2086	128	0,06	11
		1шт								
35	СПрайс-лист	Клапан регулирующий для радиаторов	180	1916,84	--	345031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	СПрайс-лист	Клапан запорный радиаторный	180	901,18	--	162213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	188	184,71	5,47	34725	1028	26666	0,76	143
				139,75	2,09	26273	393	100	0,01	2
		м								
38	СПрайс-лист	Скорлупы теплоизоляционные фольгированные толщ.стенки 40мм диам. 60 мм для труб 50мм	188	1567,44	--	294679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
39	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 75 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	183	193,05	5,47	35329	1001	27484	0,8	147
				148,09	2,09	27101	383	100	0,01	2
		м								
40	СПрайс-лист	Скорлупы теплоизоляционные фольгированные толщ.стенки 40мм диам. 75 мм для труб 65мм	183	2033,43	--	372119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
41	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	86,61	6,19	2598	186	1439	0,27	8
				45,66	2,32	1370	70	100	0,01	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СПрайс-лист	Скорлупы теплоизоляционные фольг ванные толщ.стенки 40мм диам. 40 мм для труб 32мм	30	1383,22	--	41497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
43	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	75	62,81	--	4710	--	2225	0,12	9
				23,18	--	1738	--	128	--	--
		комплект								
44	Е0116-15-1	Установка клапанов ручных с предварительной настройкой диам. до 25 мм	1	318,04	40,42	318	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
		1шт								
45	Е0116-15-2	Установка клапанов ручных с предварительной настройкой диам. до 50 мм	5	482,27	40,42	2411	202	1780	1,51	8
				261,88	16,22	1309	81	128	0,07	--
		1шт								
46	СПрайс-лист	Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 25 мм	1	5821,09	--	5821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	СПрайс-лист	Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 32 мм	2	8118,33	--	16237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	СПрайс-лист	Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 40 мм	2	10176,16	--	20352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	СПрайс-лист	Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 50 мм	1	17245,04	--	17245	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Е0116-15-3	Установка клапанов ручных с предварительной настройкой диам. до 100 мм	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
				461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
		1шт								
51	Спрайс-лист	Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-F Dy 65 мм	4	38371,45	--	153486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до [illegible]м	10	482,27	40,42	4823	404	3560	1,51	15
				261,88	16,22	2619	162	128	0,07	1
		1шт								
53	E0116-15-2	Установка кранов швровых диам. до 50 мм	12	482,27	40,42	5787	485	4272	1,51	18
				261,88	16,22	3143	195	128	0,07	1
		1шт								
54	E0116-15-3	Установка кранов шаровых диам. до 100 мм	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
				461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
		1шт								
55	C130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250	--	5000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	C130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	1390	--	4170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	C130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	1390	--	4170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	C130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	7	5670	--	39690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	C130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	5670	--	17010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	C130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	5670	--	11340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	C130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	5670	--	22680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Узлы обвязки калориферов								
62	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
				55,62	--	445	--	128	--	--
		комплект								
63	С131205-5	Термометры угловые в оправе	8	541	--	4328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	4	192,46	52,42	770	210	783	0,77	3
				134,42	18,54	538	74	128	0,09	--
		1фильтр								
65	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-25мм со спускным краном типа Y222P	4	3450,84	--	13803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
66	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
				57,94	--	464	--	128	--	--
		комплект								
67	СПрайс-лист	Манометр электроконтактный высокопрочный Тип 232.50/821.11 6 бар G 1/2B	8	21791,38	--	174331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Е0116-15-1	Установка трубок угловых для манометра с накидной гайкой	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
		1шт								
69	С130810-66	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	8	184	--	1472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоотводчика	8	62,81	--	502	--	237	0,12	1
				23,18	--	185	--	128	--	--
		комплект								
71	С131206-1	Автоматический воздухоотводчик	8	1470	--	11760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 3.Узел обвязки воздухоохладителей								
72	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
				55,62	--	445	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
73	С131205-5	Термометры угловые в оправе	8	541	--	4328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	4	4872,46	52,42	19490	210	783	0,77	3
				134,42	18,54	538	74	128	0,09	--
		1фильтр								
75	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-25мм со спускным краном типа Y222P	4	3450,84	--	13803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
76	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	65,18	1,62	521	13	593	0,32	3
				57,94	--	464	--	128	--	--
		комплект								
77	СПрайс-лист	Манометр электроконтактный высокопрочный Тип 232.50/821.11 6 бар G 1/2B	8	21791,38	--	174331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Е0116-15-1	Установка трубок угловых для манометра с накидной гайкой	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
		1шт								
79	С130810-66	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	8	184	--	1472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоотводчика	8	62,81	--	502	--	237	0,12	1
				23,18	--	185	--	128	--	--
		комплект								
81	С131206-1	Автоматический воздухоотводчик	8	1470	--	11760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	252	21,97	0,05	5537	13	1362	0,03	8
				5,98	0,02	1508	5	90	--	--
		м2								
83	Е0115-172-4 К=2	Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок	252	169,08	0,07	42607	18	29440	0,67	168
				111,24	0,03	28032	5	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Узел управления								
84	Е0116-26-5	Установка прибора учета расхода тепла	1	2593,57	103,92	2594	104	656	2,73	3
				472,77	39,4	473	39	128	0,19	--
		1прибор								
85	СПрайс-лист	Прибор учета расхода тепла	1	81580,01	--	81580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		прибор								
86	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
		1шт								
87	Е0116-15-2	Установка кранов швровых диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
		1шт								
88	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых диам. до 100 мм	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
				461,18	34,76	1384	104	128	0,16	--
		1шт								
89	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	1390	--	5560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	1390	--	2780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	5670	--	5670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
92	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5670	--	5670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	5670	--	11340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	5670	--	5670	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
95	Е0116-20-2	Установка кранов спускных шаровых диам. 25 мм	4	694,24	1,62	2777	6	285	0,31	1
				55,62	--	222	--	128	--	--
		1кран								
96	СПрайс-лист	Кран спускной шаровый латунный никелированный с наружной резьбой и насадкой для шланга	4	4552,12	--	18208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоотводчика	2	62,81	--	126	--	59	0,12	--
				23,18	--	46	--	128	--	--
		комплект								
98	С131206-1	Автоматический воздухоотводчик	2	1470	--	2940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
99	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
		1фильтр								
100	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-50мм со спускным краном типа Y222P	4	8339,59	--	33358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
101	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1	25251,79	218,22	25252	218	1815	7,88	8
				1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	--
		1шт								
102	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
				55,62	--	222	--	128	--	--
		комплект								
103	С131205-5	Термометры угловые в оправе	4	541	--	2164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
104	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	18	65,18	1,62	1173	29	1335	0,32	6
				57,94	--	1043	--	128	--	--
		комплект								
105	СПрайс-лист	Манометр электроконтактный высокопрочный Тип 232.50/821.11 6 бар G 1/2B	18	21791,38	--	392245	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0116-15-1	Установка трубок угловых для манометра с накидной гайкой	18	482,27	40,42	8681	728	6407	1,51	27
				261,88	16,22	4714	292	128	0,07	1
		1шт								
107	С130810-66	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	16	184	--	2944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
108	Е0116-10-8	Устройство подающего и обратного коллектора из стальных электросварных труб диам. 159 мм на 2 ответвления	6	634,79	46,69	3809	280	2430	1,71	10
				298,96	17,48	1794	105	128	0,09	1
		м								
109	СПрайс-лист	Коллектор на 2 присоединения	6	7512,41	--	45074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,97	0,05	220	1	54	0,03	--
				5,98	0,02	60	--	90	--	--
		м2								
111	Е0115-172-4 К=2	Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок	10	169,08	0,07	1691	1	1168	0,67	7
				111,24	0,02	1112	--	105	--	--
		м2								
112	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 125 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	14	605,25	13,97	8474	196	1093	0,43	6
				73,01	5,1	1022	71	100	0,03	--
		м								
113	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	865,16	1,63	865	2	601	4,12	4
				667,44	--	667	--	90	--	--
		шт								
114	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления,42-24А д-80 мм	1	187137,78	--	187138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 5.Система холодоснабжения								
115	Е0116-15-2	Установка клапанов с предварительной настройкой диам. 50мм	1	482,27	40,42	482	40	356	0,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
116	Е0116-15-3	Установка клапанов с предварительной настройкой диам. до 100 мм	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
				461,18	34,76	1384	104	128	0,16	--
		1шт								
117	Спрайс-лист	Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-M Dy 50 мм	1	12760,96	--	12761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	Спрайс-лист	Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 65 мм	2	38371,45	--	76743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
119	Спрайс-лист	Клапаны ручные с предварительной настройкой с дренажным устройством MSV-1 Dy 100 мм	1	89098,2	--	89098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
120	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	28	960,18	1,62	26885	45	2076	0,32	9
				57,94	--	1622	--	128	--	--
		комплект								
121	Е0116-20-2	Установка кранов спускных шаровых диам. 25 мм	13	134,24	1,62	1745	21	926	0,31	4
				55,62	--	723	--	128	--	--
		1кран								
122	СПрайс-лист	Кран спускной шаровый латунный никелированный с наружной резьбой и насадкой для шланга Д-15 мм	1	2953,87	--	2954	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
123	СПрайс-лист	Кран спускной шаровый латунный никелированный с наружной резьбой и насадкой для шланга Д-20 мм	4	3344,13	--	13377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
124	СПрайс-лист	Кран спускной шаровый латунный никелированный с наружной резьбой и насадкой для шланга Д-25 мм	4	4552,12	--	18208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
125	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоотводчика	7	62,81	--	440	--	208	0,12	1
				23,18	--	162	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
126	С131206-1	Автоматический воздухоотводчик	7	1470	--	10290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
127	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	3	241,88	72,98	726	219	721	0,94	3
				159,91	27,81	480	83	128	0,13	--
		1фильтр								
128	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-50мм со спускным краном типа Y222P	3	8339,59	--	25019	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
129	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	301,49	94,44	301	94	294	1,14	1
				194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
		1фильтр								
130	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-65мм со спускным краном типа Y222P	1	10891,36	--	10891	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
131	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	460,24	149,17	460	149	442	1,68	2
				289,69	55,62	290	56	128	0,27	--
		1фильтр								
132	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый латунный, муфтовый Д-100мм со спускным краном типа Y222P	1	16411,96	--	16412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
133	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 133 мм	8,9	1905,81	28,71	16962	255	2237	1,07	10
				185,64	10,75	1652	96	128	0,05	--
		м								
134	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	0,7	1515,29	21,42	1061	15	128	0,75	1
				134,42	8,02	94	6	128	0,04	--
		м								
135	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	21,5	1134,29	21,42	24387	461	3920	0,75	16
				134,42	8,02	2890	173	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
136	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	41,4	971,72	16,47	40229	682	6664	0,68	28
		м		119,58	6,17	4951	255	128	0,03	1
137	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 59 мм	91,4	753,13	14,54	68836	1329	12730	0,57	52
		м		103,36	5,45	9447	498	128	0,03	2
138	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	154,3	11,45	--	1767	--	2175	0,05	8
		м		11,01	--	1699	--	128	--	--
139	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	9,6	12,08	--	116	--	135	0,05	--
		м		11,01	--	106	--	128	--	--
140	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	18	65,18	1,62	1173	29	1335	0,32	6
		комплект		57,94	--	1043	--	128	--	--
141	СПрайс-лист	Манометр электроконтактный высокопрочный Тип 232.50/821.11 6 бар G 1/2В	18	21791,38	--	392245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0116-10-8	Устройство подающего и обратного коллектора из стальных электросварных труб диам. 159 мм на 2 ответвления	2	634,79	46,69	1270	93	810	1,71	3
		м		298,96	17,48	598	35	128	0,09	--
143	СПрайс-лист	Коллектор на 2 присоединения	2	7512,41	--	15025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0116-10-7	Монтаж опорной стойки диам. 150 мм	8	2485,81	28,71	19887	230	2011	1,07	9
		м		185,64	10,75	1485	86	128	0,05	--
145	Е0109-62-8	Изготовление рамы под насос в построечных условиях и на производственных базах	0,05	26714,53	4578,3	1336	229	950	113,3	6
		т		20394	718,29	1020	36	90	2,63	--
146	Е0109-34-1	Монтаж рамы под насос	0,05	17798,15	2257,02	890	113	587	75,81	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12931,65	104,29	647	5	90	0,[illegible]	--
		т								
147	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	147100	--	7355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
148	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	18	64,62	--	1163	--	1281	0,32	6
				55,62	--	1001	--	128	--	--
		комплект								
149	С131205-5	Термометры угловые в оправе	18	541	--	9738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
150	Е0116-16-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 50 мм	1	327,29	5,54	327	6	202	0,93	1
				155,27	2,32	155	2	128	0,01	--
		1шт								
151	Е0116-16-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1	604,22	12,7	604	13	356	1,63	2
				273,47	4,64	273	5	128	0,02	--
		1шт								
152	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8,9	605,25	13,97	5387	124	695	0,43	4
				73,01	5,1	650	45	100	0,03	--
		м								
153	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	0,7	620,2	12,38	434	9	57	0,45	--
				76,48	4,63	54	3	100	0,02	--
		м								
154	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	21,5	552,77	10,39	11885	223	1625	0,42	9
				71,62	3,94	1540	85	100	0,02	--
		м								
155	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	41,4	496,53	9,67	20556	400	2686	0,36	15
				61,18	3,71	2533	154	100	0,02	1
		м								
156	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	94,1	510,16	8,72	48006	821	5649	0,34	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				56,78	3,24	5343	305	100	0,0	1
		м								
157	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,7	21,97	0,05	806	2	198	0,03	1
				5,98	0,02	220	1	90	--	--
		м2								
158	Е0115-172-4 К=2	Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок	36,7	169,08	0,07	6205	3	4287	0,67	24
				111,24	0,02	4083	1	105	--	--
		м2								
159	Ц0107-139-1	Монтаж холодильной машины	1	163146,9	36616,5	163147	36617	102415	551,05	551
				102670,4	11124,09	102670	11124	90	64,52	65
		компл								
		РАЗДЕЛ 6.Заполнение и подпитка водопровода								
160	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2681,73	340,37	2682	340	3041	13,8	14
				2247,98	127,46	2248	127	128	0,62	1
		бак								
161	СПрайс-лист	Бак расширительный Elbi V-500м3	1	54571,95	--	54572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
162	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1	4361,89	227,69	4362	228	3788	16,79	17
				2873,7	85,75	2874	86	128	0,42	--
		1насос								
163	СПрайс-лист	Напорный насос Grundfos CHIE 2-30 Q 2м3/ч, Н	1	111782,04	--	111782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
164	Е0116-14-4	Монтаж рукава резинового	15	552,83	6,85	8292	103	5033	1,44	22
				259,56	2,58	3893	39	128	0,01	--
		м								
165	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	15	623	--	9345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
166	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
		1шт								
167	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	1390	--	5560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
168	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
				23,18	--	23	--	128	--	--
		комплект								
169	Е0109-62-8	Изготовление рамы под насос в построечных условиях и на производственных базах	0,05	26714,53	4578,3	1336	229	950	113,3	6
				20394	718,29	1020	36	90	2,63	--
		т								
170	Е0109-34-1	Монтаж рамы под насос	0,05	17798,15	2257,02	890	113	587	75,81	4
				12931,65	104,29	647	5	90	0,5	--
		т								
171	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	147100	--	7355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
172	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2	458,59	4,32	917	9	162	0,35	1
				61,65	1,63	123	3	128	0,01	--
		м								
173	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,15	21,97	0,05	3	--	1	0,03	--
				5,98	0,02	1	--	90	--	--
		м2								
174	Е0115-172-4 К=2	Окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок	0,15	169,08	0,07	25	--	18	0,67	--
				111,24	0,02	17	--	105	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 7.Кондиционирование								
		Приточная установка П1								
175	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2908,14	206,22	2908	206	2903	12,29	12
				2190,04	77,96	2190	78	128	0,38	--
		шт								
176	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2211,67	94,64	2212	95	2307	9,79	10
				1767,15	35,44	1767	35	128	0,17	--
		шт								
177	Е0120-47-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2002,62	170,67	2003	171	1908	8,06	8
				1426,95	63,[illegible]	1427	64	128	0,32	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	E0120-42-9	Установка воздухоохладителей произ тельностью до 10 тыс. м3-час	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,1	9497	548	128	2,68	3
179	E0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
180	E0120-57-2	Установка блоков приемных производительностью до 20 тыс. м3-час	1	3250,42	261,29	3250	261	3269	13,86	14
		шт		2457	96,86	2457	97	128	0,47	--
181	E0120-45-2	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 20 тыс. м3-час	1	2717,25	153,71	2717	154	2906	12,29	12
		шт		2213,66	56,7	2214	57	128	0,28	--
182	E0120-47-2	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 20 тыс. м3-час	1	2438,05	250,71	2438	251	2338	9,82	10
		шт		1731,71	94,5	1732	95	128	0,46	--
183	E0120-42-10	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	18449,22	2629,46	18449	2629	17560	75,81	76
		шт		12733,88	985,16	12734	985	128	4,81	5
184	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
185	E0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2908,14	206,22	2908	206	2903	12,29	12
		шт		2190,04	77,96	2190	78	128	0,38	--
186	E0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2211,67	94,64	2212	95	2307	9,79	10
		шт		1767,15	35,44	1767	35	128	0,17	--
187	E0120-47-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2002,62	170,67	2003	171	1908	8,06	8
		шт		1426,95	63,79	1427	64	128	0,32	--
188	E0120-42-9	Установка воздухоохладителей производительностью до 10 тыс. м3-час	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
				9497,25	548,1	9497	548	128	2,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
189	Е0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
		шт								
190	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2908,14	206,22	2908	206	2903	12,29	12
				2190,04	77,96	2190	78	128	0,38	--
		шт								
191	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2211,67	94,64	2212	95	2307	9,79	10
				1767,15	35,44	1767	35	128	0,17	--
		шт								
192	Е0120-47-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2002,62	170,67	2003	171	1908	8,06	8
				1426,95	63,79	1427	64	128	0,32	--
		шт								
193	Е0120-42-9	Установка воздухоохладителей производительностью до 10 тыс. м3-час	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
				9497,25	548,1	9497	548	128	2,68	3
		шт								
194	Е0120-31-1	Установка вентиляторов массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция								
195	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,132	1657,88	13,16	219	2	43	1,54	--
				247,5	4,93	33	1	128	0,02	--
		м2								
196	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,15	1657,88	13,16	5217	41	1017	1,54	5
				247,5	4,93	779	16	128	0,02	--
		м2								
197	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,62	1657,88	13,16	4337	34	845	1,54	4
				247,5	4,93	647	13	128	0,02	--
		м2								
198	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,42	1633,62	10,58	12119	78	2195	2,41	10
				227,25	3,96	1686	29	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
199	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,1	1539,43	9,15	15554	92	2591	1,22	12
				196,88	3,42	1989	35	128	0,02	--
		м2								
200	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 400 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,32	1539,43	9,15	15887	94	2646	1,22	13
				196,88	3,42	2032	35	128	0,02	--
		м2								
201	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 630 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,82	1483,11	8,4	17526	99	2284	0,92	11
				147,83	3,15	1747	37	128	0,02	--
		м2								
202	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,14	1483,11	8,4	12075	68	1573	0,92	7
				147,83	3,15	1204	26	128	0,02	--
		м2								
203	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 150х150 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	10,8	1913,62	10,58	20667	114	3196	1,41	15
				227,25	3,96	2454	43	128	0,02	--
		м2								
204	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 200х150 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,903	1913,62	10,58	1728	10	267	1,41	1
				227,25	3,96	205	4	128	0,02	--
		м2								
205	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 200х200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	24,98	1913,62	10,58	47810	264	7394	1,41	35
				227,25	3,96	5678	99	128	0,02	--
		м2								
206	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 250х250 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8,16	1879,43	9,15	15336	75	2092	1,22	10
				196,88	3,42	1607	28	128	0,02	--
		м2								
207	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 300х200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	9,69	1879,43	9,15	18212	89	2484	1,22	12
				196,88	3,42	1908	33	128	0,02	--
		м2								
208	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ 300х250 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,38	1879,43	9,15	4466	22	609	1,22	3
				196,88	3,42	468	8	128	0,02	--
		м2								