Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинского района г. Шемонаиха, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 41а** — **980840003719**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",071410, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, проспект Ауэзова, дом № 42, к.112, тел.: (8 7222) 32-35-39** — **050540005047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 56 от 03.07. 2018 года

Номер документа	Дата составления
12	26.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление уличного освещения улиц Аврора, Гагарина, Набережная и Пионерской, Панфилова, Чкалова в городе Шемонаиха			работа	1	9 878 400,00	9 878 400,00
				Итого	1	x	9 878 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сиырбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"

Наименование объекта: Восстановление уличного освещения ул. Аврора в городе Шемонаиха

Договор № 56 от 03 июля 2018 гоода

Акт выполненых работ № 1 от 25 июля 2018 года

Восстановление уличного освещения ул. Аврора в городе Шемонаиха

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-88-3	Конструкции металлические	1,5	102170	1870	124821	2431	11671		
		т		8280	270	10764	351	105		
2	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке металлических одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	17	479,14	191,14	8145	3247	6010		
		опора		288	48,74	4896	828	105		
3	Е33-257-2	Сборка и установка металлических одностоечных опор	15	2670	1422	40050	21330	25263		
		опора		1219	385	18285	5775	105		
4	Е33-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	2	3903	2124	7806	4248	2772		
		подкос		875	445	1750	890	105		
5	Е33-115-1А	Зарядка светильника	15	145		2175		1701		
		светильник		108		1620		105		

6	Е33-115-1	Светильник РКУ-02-250	15	2810		42150	–	–		
		светильник								
7	Ц8-596-5	Светильник, устанавливаемый на кронштейне	15	1397	487	20955	7305	9340		
		шт		486	107	7290	1605	105		
8	Е33-108-2	Подвеска проводов	1,2	5096	752	6115	4512	5564		
		км линии		4140	276	4968	331	105		
9	Е33-108-2	Провод А-25	1220	20,5		25010				
		м								
10	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,3	3589	2776	4666	3608	1261		
		т								
11	Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	15	737	–	11055	–	4252		
		шт		270	–	4050	–	105		
12		Крюк с изолятором	30	175		5250				
		шт								
13		Автоматический выключатель однополюсной	2	150		300				
		шт								
14	99-1-7	Лампа ДРЛ-250 "OSRAM"	16	580		9290				
		шт								
15	Н1-81-1	Измерение сопротивления заземлителя	15	376		5640		4230		
		измер		376		5640		75		
16	Н1-68-1	Испытание коммутационных аппаратов	2	475		950		712		
		шт		475		950		75		
17	Н1-62-115	Измерение сопротивления кабельных и др. линий	17	101		1817		1363		
		линия		101		1817		75		

18	6-1-2	Бетонирование опор	1	9675		9675		7205		
		м3		6862		6862		105		
19	ФЦ	Перевозка труб	1	15500		15500				
		рейс								
20		Контактор КМИ-65	1	2900		2900				
		шт								
21		Электросчетчик трехфазный	1	5200		5200				
		шт								
22		Выключатель трехфазный 100А	1	1900		1900				
		шт								
		Всего прямые затраты				**243 848**		**81 152**		
		Стоимость: материалов, тенге				**78 790**				
		Накладные расходы, тенге				**107 200**				
		заработная плата, тенге				**81 152**				
		трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				**19 500**				
		Всего по смете, тенге				**451 700**				
		Итого по сметному расчету:								
		в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				451 700				
		Итого в текущих ценах 2018 года МРПтек.=2429 тенге (К=3,13)				1 413 821				
		с учетом тендерной скидки				1 180 000				
		НДС (12 %)				141 600				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 321 600**				

Заказчик:

Аким города Шемонаиха _____ **Желдыбаев М.Е.**

Подрядчик:

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"

Наименование объекта: Восстановление уличного освещения в районе микрорайона 1 дома №42, 38 и ул.Гагарина дома №9, 17, 19 в городе Шемонаиха

Договор № 56 от 03 июля 2018 гоода

Акт выполненых работ № 2 от 25 июля 2018 года

Восстановление уличного освещения в районе микрорайона 1 дома №42, 38 и ул.Гагарина дома №9, 17, 19 в городе Шемонаиха

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-88-3	Конструкции металлические	1,7	102170	1870	173689	31807	15262		
		т		8280	270	14076	459	105		
2	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке металлических одностоечных опор	25	479,14	191,14	11978	4779	8839		
		опора		288	48,74	7200	1218	105		
3	Е33-257-2	Сборка и установка металлических одностоечных опор	20	2670	1422	53400	28440	33084		
		опора		1219	385	24380	7700	105		
4	Е33-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	5	3903	2124	19515	10620	6930		
		подкос		875	445	4375	2225	105		
5	Е33-115-1А	Зарядка светильника	30	145		4350		3402		
		светильник		108		3240		105		
6	Е33-115-1	Светильник РКУ-02-250 "Пегас"	42	2770		83100	–	–		
		светильник								

7	Е33-218-1	Устройство оттяжек	3	2937		8811		5238		
		шт		1663		4989		105		
8	Е33-112-1	Подвеска провода на переходе ч/з Л.С., ВЛ-0,4 кВ	2	1493		2986		2665		
		переход		1269		2538		105		
9	Ц8-596-5	Светильник, устанавливаемый на кронштейне	30	1397	487	41910	14610	18679		
		шт		486	107	14580	3210	105		
10	Е33-108-2	Подвеска проводов	0,8	5096	752	4077	602	3710		
		км линии		4140	276	3312	221	105		
11	Е33-108-2	Провод АВТ 2х10 (СИП-2)	816	52,63		47027				
		м								
12	Калькул	Подготовка щита учета	2	6705		13410		8371		
		шт		3986		7972		105		
13	6-1-2	Бетонирование опор	2	9675		19350		14410		
		м3		6862		13724		105		
14	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,7	3589	2776	6101	4719	1649		
		т		477	447	811	760	105		
15	Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	20	737	–	14710	–	5670		
		шт		270	–	5400	–	105		
16	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе	60	196	46	11760	2760	2016		
		м кабеля		22	10	1320	600	105		

17	Ц8-149-1	Кабель АВВГ 4х16	60	170		10200				
		м кабеля								
18	Н1-81-1	Измерение сопротивления заземлителя	20	376	–	7520	–	5640		
		измер		376	–	7520	–	75		
19	Н1-62-15	Измерение сопротивления изоляции кабельных и др. линий	35	101		3535		2651		
		линия		101		3535		75		
20	ФЦ	Перевозка труб, светильников Усть-Каменогорск-Шемонаиха	1	18700		18700				
		рейс								
21	Н1-68-1	Испытание коммутационных аппаратов	9	475		4275		3206		
		шт		475		4275		75		
22	8-572-1	Монтаж щита учета и управления	2	1299		2598		693		
		шт		330		660		105		
23	Ц8-292-1	Транспортировка материалов	3	2215	1900	6645	5700	2148		
		т		315	367	945	1101	105		
24		Электросчетчик трехфазный	2	5800		11600				
		шт								
25		Таймер ТЭ-15	1	1500		1500				
		шт								
26		Щит учета э/энергии	1	2650		2650				
		шт								
27	99-1-7	Лампа ДРЛ-250 "OSRAM"	40	454		18160				
		шт								

28	Контактор КМИ *шт*	2	2800	5600	
	Всего прямые затраты			**410 650**	**144 863**
				140 644	
	Стоимость: материалов, тенге			**198 573**	
	Накладные расходы, тенге			**144 863**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)			**33 360**	
	Всего по смете, тенге			**787 410**	
	Итого по сметному расчету:				
	в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			787 410	
	Итого в текущих ценах 2018 года МРПтек.=2429 тенге (К=3,13)			2 464 593	
	с учетом тендерной скидки			1 980 000	
	НДС (12 %)			237 600	
	Всего по акту с учетом НДС			**2 217 600**	

Заказчик:

Аким города Шемонаиха _____ **Желдыбаев М.Е.**

Подрядчик:

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"

Наименование объекта: Восстановление уличного освещения ул. Набережной и Пионерской в городе Шемонаиха

Договор № 56 от 03 июля 2018 гоода

Акт выполненых работ № 3 от 25 июля 2018 года

Восстановление уличного освещения ул. Набережной и Пионерской в городе Шемонаиха

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-88-3	Конструкции металлические	1,85	102170	1870	189014	3459	16608		
		т		8280	270	15318	499	105		
2	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке металлических одностоечных опор с воздушными вводами	22	479	191	10539	4202	7762		
		опора		288	48	6336	1056	105		
3	Е33-257-2	Сборка и установка металлических одностоечных опор с воздушным вводом	20	2670	1422	53400	28440	33684		
		опора		1219	385	24380	7700	105		
4	Е33-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	2	3903	2124	7806	4248	2772		
		подкос		875	445	1750	890	105		
5	Е33-115-1А	Зарядка светильника	40	145		5800		4536		
		светильник		108		4320		105		
6	Е33-115-1	Светильник РКУ-02-250	40	2700		108000	–	–		
		светильник								

7 Ц8-596-5	Светильник, устанавливаемый на кронштейне	40	1397	487	55880	19480	24906		
	шт		486	107	19440	4280	105		
8 Е33-108-2	Подвеска проводов	2,2	5096	752	11211	1654	10201		
	км линии		4140	276	9108	607	105		
9 Е33-108-2	Провод А-25	2250	19,8		44550				
	м								
10 Е33-112-2	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи, ВЛ 0,38 кВ	8	1986	296	15888	2368	15112		
	переход		1689	110	13512	880	105		
11 Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	2,2	3589	2776	7895	5552	2134		
	т		477	447	1049	983	105		
12 Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	20	737	–	14740	–	5670		
	шт		270	–	5400	–	105		
13 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе	60	196	46	11760	2760	2016		
	м кабеля		22	10	1320	600	105		
14 Ц8-149-1	Кабель АВВГ 4х16	60	100		6000				
	м кабеля								
15 Ц8-572-3	Монтаж щита учета электроэнергии	1	1299	68	1299	68	357		
	шт		317	13	317	13	105		
16	Щит учета электроэнергии	1	2299		2299				
	шт								
17 Калькуляц.	Подготовка щита учета э/энергии	1	6705		6705		4185		
	шт								

				3986		3986		105		
18	Контактор 50 А	*шт*	1	3300		3300				
19 Ц8-292-1	Транспортировка материалов	*т*	2	2215	1900	4430	3800	1432		
				315	367	1260	1468	105		
20 8-301-1	Закрепление кронштейна на ж/б опоре	*шт*	20	1166	825	23320	16500	10458		
				313	185	6260	3700	105		
21 ФЦ	Перевозка труб	*рейс*	1	15500		15500				
22 ФЦ	Кронштейн	*шт*	20	450		9000				
23	Электросчетчик трехфазный	*шт*	1	5000		5000				
24	Крюк с изолятором	*шт*	60	125		7500				
25	Таймер ТЭ-15	*шт*	1	2005		2005				
26	Автоматический выключатель однополюсной	*шт*	5	150		750				
27 99-1-7	Лампа ДРЛ-250 "OSRAM"	*шт*	40	580		23200				
28 Н1-81-1	Измерение сопротивления заземлителя	*измер*	20	376		7520		5640		
				376		7520		75		
29 Н1-68-1	Испытание коммутаторных аппаратов	*аппарат*	6	475		2850		2137		

				475		2850		75		
30	Н1-62-15	Измерение сопротивления кабельных и др. линий	20	101		2020		1515		
		линия								
				101		2020		75		
31	6-1-2	Бетонирование опор	2	9675		19350		14410		
		м3								
				6802		13724		105		
		Всего прямые затраты				**451 427**		**165 535**		
						160 713				
		Стоимость: материалов, тенге				**227 104**				
		Накладные расходы, тенге				**165 535**				
		заработная плата, тенге								
		трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				**37 018**				
		Всего по смете, тенге				**881 084**				
		Итого по сметному расчету:								
		в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				881 014				
		Итого в текущих ценах 2018 года МРПтек.=2429 тенге (К=3,13)				2 757 574				
		с учетом тендерной скидки				2 280 000				
		НДС (12 %)				273 600				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 553 600**				

Заказчик:

Аким города Шемонаиха _____ **Желдыбаев М.Е.**

Подрядчик:

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"

Наименование объекта: Восстановление уличного освещения ул. Панфилова в районе ж/д вокзала г. Шемонаиха

Договор № 56 от 03 июля 2018 гоода

Акт выполненых работ № 4 от 25 июля 2018 года

Восстановление уличного освещения ул. Панфилова в районе ж/д вокзала г. Шемонаиха

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-88-3	Конструкции металлические	1,2	102170	1870	122604	5490	10773		
		т		8280	270	9936	324	105		
2	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке металлических одностоечных опор с кабельными вводами	15	479,14	191,14	7187	2865	5303		
		опора		288	48,74	4320	731	105		
3	Е33-257-2	Сборка и установка металлических одностоечных опор	14	2670	1422	37380	18486	23579		
		опора		1219	385	17066	5390	105		
4	Е33-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	2	3903	2124	7806	4248	2772		
		подкос		875	445	1750	890	105		
5	Е33-115-1А	Зарядка светильника	14	145		2030		1588		
		светильник		108		1512		105		
6	Е33-115-1	Светильник РКУ-70	14	2850		39900	–	–		
		светильник								

7	Ц8-596-5	Светильник, устанавливаемый на кронштейне	14	1397	487	19558	14610	8717		
		шт		486	107	6804	1498	105		
8	Е33-108-2	Подвеска провода	1,2	5096	752	6115	902	5564		
		км линии		4140	276	4968	331	105		
9	Е33-108-2	Провод А-25	1210	22,1		26741				
		м								
10	Е33-112-2	Подвеска провода на переходах	1	1986	296	1986	296	1889		
		переход		1689	110	1689	110	105		
11	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,2	3589	2776	4307	5552	1163		
		т		477	447	572	536	105		
12	Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	14	737	–	9581	–	3685		
		шт		270	–	3510	–	105		
12А	8-88-3	Заземлитель	87,5	92		8050				
		кг								
13	99-1-7	Лампа ДРЛ-250	14	512		7168				
		шт								
14	Ц8-149-1	Кабель АВВГ 4х16	85	90		7650				
		м кабеля								
15	Ц8-572-3	Монтаж щита учета электроэнергии	1	1299	68	1299	68	346		
		шт		317	13	317	13	105		
16		Щит учета электроэнергии	1	2600		2600				
		шт								

17	6-1-12	Бетонирование опор	м3	0,65	9675 / 6862	/	6288 / 4460	/	4683 / 105	/ /
18		Кабель АВВР 2х10	м	65	60		3900			
19		Перевозка труб, светильников	рейс	1	15686		15686			
20	8-149-1	Кабель, подвешиваемый на тросу	м	155	196 / 22	46 / 10	30380 / 3410	7130 / 1550	5208 / 105	/ /
21	Калькуляц.	Подготовка щита учета э/энергии	шт	1	6705 / 3986	/	6705 / 3986	/	4185 / 105	/ /
22		Контактор 50 А	шт	1	3525		3525			
23	Ц8-292-1	Транспортировка материалов	т	2	2215 / 315	1900 / 367	4430 / 630	3800 / 734	1432 / 105	/ /
24		Электросчетчик трехфазный	шт	1	5231		5231			
25		Крюк с изолятором	шт	26	164		4264			
26		Таймер ТЭ-15	шт	1	1964		1964			
27		Автоматический выключатель однополюсной	шт	4	420		1680			
28	Н1-81-1	Измерение сопротивления заземлителя	измер	16	376 / 376	/	6016 / 6016	/	4512 / 75	/ /

29	Н1-68-1	Испытание коммутационных аппаратов	8	475		3800		2850	
		шт							
				475		3800		75	
30	Н1-62-15	Измерение сопротивления кабельных и др. линий	32	101		3232		2424	
		измер							
				101		3232		75	
31		Вводной автомат	1	1450		1450			
		шт							
		Всего прямые затраты				**280 704**		**83 673**	
		Стоимость: материалов, тенге				**82 032**			
		Накладные расходы, тенге				**156 796**			
		заработная плата, тенге				**83 673**			
		трудоемкость, чел-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				**21 862**			
		Всего по смете, тенге				**543 035**			
		Итого по сметному расчету:							
		в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				543 035			
		Итого в текущих ценах 2018 года МРПтек.=2429 тенге (К=3,13)				1 699 700			
		с учетом тендерной скидки				1 400 000			
		НДС (12 %)				168 000			
		Всего по акту с учетом НДС				**1 568 000**			

Заказчик:

Аким города Шемонаиха _____ **Желдыбаев М.Е.**

Подрядчик:

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"

Наименование объекта: Восстановление уличного освещения улицы Чкалова в городе Шемонаиха

Договор № 56 от 03 июля 2018 гоода

Акт выполненых работ № 5 от 25 июля 2018 года

Восстановление уличного освещения улицы Чкалова в городе Шемонаиха

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-88-3	Конструкции металлические	1,4	102170	1870	143038	2057	12568		
		т		8280	270	11592	378	105		
2	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке металлических одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	14	479,14	191,14	6708	2675	4950		
		опора		288	48,74	4032	682	105		
3	Е33-257-2	Сборка и установка металлических одностоечных опор	12	2670	1422	32040	17064	20210		
		опора		1219	385	14628	4620	105		
4	Е33-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	2	3903	2124	7806	4248	2772		
		подкос		875	445	1750	890	105		
5	Е33-115-1А	Зарядка светильника	30	145		4350		3402		
		светильник		108		3240		105		

6	Е33-115-1	Светильник ЖКУ-02-250	30	4710		141300	–	–		
		светильник								
7	8-301-1	Закрепление кронштейна на ж/б опоре	16	1166	825	18056	13200	8366		
		кронштейн		313	185	5008	2960	105		
7А	Е33-218-1	Установка оттяжек	3	2937	1270	8811	3810	5238		
		шт		1395	268	4185	804	105		
8		Перевозка труб г. Усть-Каменогорск-Шемонаиха	1	25500		25500				
		рейс								
9	Е33-112-1	Подвеска провода на переходе ч/з Л.С., ВЛ-0,4 кВ	6	1493		8958		7995		
		переход		1269		7614		105		
10	Ц8-596-5	Светильник, устанавливаемый на кронштейне	30	1397	487	41910	14600	18679		
		шт		486	107	14580	3210	105		
11	Е33-108-2	Подвеска проводов	1,6	5096	752	8154	1200	7419		
		км линии		4140	276	6624	442	105		
12	Е33-108-2	Провод А-25	1600	29		46400				
		м								
13	Калькул	Подготовка щита учета	1	6705		6705		4185		
		шт		3986		3986		105		
14	6-1-2	Бетонирование опор	1	9675		9675		7205		
		м3		6862		6862		105		
15	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,1	3589	2776	3948	3054	1071		

		т								
				477	447	528	492	105		
15А		Заземлитель (кругляк)	0,181	200		3620				
		т								
16	Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	12	737	–	8844	–	3402		
		шт								
				270	–	3240	–	105		
17	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе	120	196	46	23520	4500	4032		
		м кабеля								
				22	10	2640	1200	105		
18	Ц8-149-1	Кабель АВВГ 4х16	50	110		5500				
		м кабеля								
18А		Кабель АВВГ 2х6	70	60		4200				
		м кабеля								
19	Н1-81-1	Измерение сопротивления заземлителя	16	376	–	6016	–	4512		
		измер								
				376	–	6016	–	75		
19А	8-158-16	Концевая разделка кабеля АВВГ	8	309	–	2472	–	1982		
		шт								
				236	–	1888	–	105		
20	Н1-62-15	Измерение сопротивления изоляции кабельных и др. линий	32	101		3232		2424		
		линия								
				101		3232		75		
21	Н1-68-1	Испытание коммутационных аппаратов	8	475		3800		2850		
		шт								
				475		3800		75		
22	21-23-1	Монтаж щита учета и управления	1	2070		2070		1276		
		шт								
				1215		1215		105		

23	Ц8-292-1	Транспортировка материалов	1	2215	1900	2215	1900	716		
		т		315	367	315	367	105		
24		Электросчетчик трехфазный	1	5600		5600				
		шт								
25		Таймер ТЭ-15	1	2501		2501				
		шт								
26		Щит учета э/энергии	1	2650		2650				
		шт								
27	99-1-7	Лампа ДНАТ-250	31	917		28427				
		шт								
28		Контактор КМИ	2	2700		5400				
		шт								
29		Крюк с изолятором	50	105		5250				
		шт								
30		Кронштейн	16	604		9664				
		шт								
		Всего прямые затраты				**352 324**		**125 254**		
						112 010				
		Стоимость: материалов, тенге				**286 002**				
		Накладные расходы, тенге				**125 254**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				**28 691**				
		Всего по смете, тенге				**792 285**				
		Итого по сметному расчету:								
		в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				792 285				

Итого в текущих ценах 2018 года МРПтек.=2429 тенге (К=3,13)	2 479 852
с учетом тендерной скидки	1 980 000
НДС (12 %)	237 600
Всего по акту с учетом НДС	**2 217 600**

Заказчик:

Аким города Шемонаиха **Желдыбаев М.Е.**

Подрядчик:

Директор **Сиырбаев А.А.**