Счет-фактура № 13 от 19 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ326017141000000232, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №117 от 04.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненых работ №13 от 19.12.2018г.

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003610, Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003610, г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по углублению берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап	работа	1	2 678 571,43	2 678 571,43	12%	321 428,57	3 000 000,00		
Всего по счету:					**2 678 571,43**		**321 428,57**	**3 000 000,00**		

Руководитель: Алдекенов О. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №117 от 04.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
13	19.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение по углублению берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап	декабрь		работа	1	3 000 000,00	3 000 000,00
				Итого	1	x	3 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"

Договор № 117 от 04.07.2018г.

Наименование стройки: "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап"

Акт
выполненных работ
за декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Углубление берега р.Кушум (доочистка №3)								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010107-0117	Устройство водоемов с расчисткой одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (из-под воды) заросшие и до углубления отметки . Грунт группы 2 т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс1=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр3=1,07; ктрм3=1,07; кэкс3=1,07; *м3 грунта*	1974	196,23 10,41	185,83 64,33	387367 20546	366821 126986	87192 59,1	0,01507 0,06554	29,748 129,376
2	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; *м3 грунта*	1974	28,62 –	28,62 10,17	56487 –	56487 20077	11866 59,1	– 0,01036	– 20,451

3	11-010104-0110								
	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	1974	220,36	220,36	435000	435000	91376	–	–
	м3 грунта		–	78,32	–	154612	59,1	0,07979	157,505
4	11-010101-0428								
	Грунты 2 группы в траншеях. Разборка насыпи в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 влажный грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	708	113,46	113,46	80333	80333	17462	–	–
	м3 грунта		–	41,73	–	29547	59,1	0,04252	30,104
5	11-010104-0102								
	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	708	28,62	28,62	20260	20260	4256	–	–
	м3 грунта		–	10,17	–	7201	59,1	0,01036	7,335
6	11-010104-0110								
	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	708	220,36	220,36	156018	156018	32773	–	–
	м3 грунта		–	78,32	–	55454	59,1	0,07979	56,491
7	11-010102-0308								
	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- налипающий грунт т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	2682	143,45	135,73	384738	364028	72130	0,01082	29,019
	м3 грунта		7,47	38,03	20043	102004	59,1	0,03327	89,230

8	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км	4696	90,68		425833			
		т							
9	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 ktpp1=6; ktpm1=6; kэкс1=6;	2682	40,78	40,03	109368	107366	11634	–	–
		м3 грунта		–	7,34	–	19686	59,1	0,00535	14,349
10	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	1081	21,15	21,15	22858	22858	3352	–	–
		м3 грунта		–	5,25	–	5672	59,1	0,00459	4,961
11	11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	1081	12,90	12,90	13944	13944	2045	–	–
		м3 грунта		–	3,2	–	3460	59,1	0,0028	3,026
		Итого прямые затраты по разделу 1				2092206				**59**
										513
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				38986				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1623114				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				524699				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- перевозка грузов, тенге				425833				
		Накладные расходы I уровня, тенге				334085				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2426291				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				97052				
		Итого, тенге				2523343				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				201867				
		Итого по разделу на подряд, тенге				2 725 210				

Итого по акту	2 725 210
Временные здания и сооружения 4,3 %	117 184,03
Итого с ВЗиС	2 842 394,40
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865 %	153 105,57
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	2 995 499,97
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.2017г.	2 995 499,97
20% в ценах 2017г.(МРП=2269 тенге) К=1,00	599 099,99
80% в ценах 2018г.(МРП=2405 тенге) К=1,06	2 540 183,97
Итого с учетом понижающего коэффициента Кп=0,853242796	2 678 571,43
НДС (12%)	321 428,57
Всего к оплате	3 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
_____ Давлетжанов А.М.

Технадзор ТОО "Марсель-Групп"
_____ Шакиев Е.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
_____ Алдекенов О.С.