Счет-фактура № 8 от 22 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 22.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ306017141000003954, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №117 от 04.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003610, Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003610, г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по углублению берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап	раб	1	13 393 216,96	13 393 216,96	12%	1 607 186,04	15 000 403,00		
Всего по счету:					**13 393 216,96**		**1 607 186,04**	**15 000 403,00**		

Руководитель: Алдекенов О. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1	050140003610
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К	070840003590
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №117 от 04.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
8	22.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение по углублению берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап	октябрь		работа	1	15 000 403,00	15 000 403,00
				Итого	1	x	15 000 403,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2018

М.П.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"

Договор № 117 от 04.07.2018г.

Наименование стройки: "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап"

Акт
выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Углубление берега р.Кушум (основной участок №1)								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010107-0117	Устройство водоемов с расчисткой одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (из-под воды) заросшие и до углубления отметки . Грунт группы 2 т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс1=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр3=1,07; ктрм3=1,07; кэкс3=1,07; *м3 грунта*	9979	196,23 10,41	185,83 64,33	1958308 103871	1854437 641971	440793 59,1	0,01507 0,06554	150,39 654,05
2	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; *м3 грунта*	9979	28,62 –	28,62 10,17	285555 –	285555 101495	59983 59,1	– 0,01036	– 103,38

3	11-010104-0110								
	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	9979	220,36	220,36	2199019	2199019	461925	–	–
	м3 грунта		–	78,32	–	781599	59,1	0,07979	796,22
4	11-010101-0428								
	Грунты 2 группы в траншеях. Разборка насыпи в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 влажный грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	3527	113,46	113,46	400138	400138	86979	–	–
	м3 грунта		–	41,73	–	147173	59,1	0,04252	149,95
5	11-010104-0102								
	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	3527	28,62	28,62	100926,9833	100926,983	21201	–	–
	м3 грунта		–	10,17	–	35872,6161	59,1	0,01036	36,54
6	11-010104-0110								
	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	3527	220,36	220,36	777226	777226	163264	–	–
	м3 грунта		–	78,32	–	276250	59,1	0,07979	281,42
7	11-010102-0308								
	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- налипающий грунт т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	13536	143,45	135,73	1941835	1837306	364049	0,01082	146,46
	м3 грунта		7,47	38,03	101160	514828	59,1	0,03327	450,36

8	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2,5км *т*	23698	90,68		2148945				
9	11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; *м3 грунта*	13536	34,11 –	33,36 6,12	461665 –	451560 82794	48932 59,1	– 0,00535	– 72,42
10	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	5405	21,15 –	21,15 5,25	114317 –	114317 28366	16764 59,1	– 0,00459	– 24,81
11	11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	5405	12,90 –	12,90 3,20	69730 –	69730 17303	10226 59,1	– 0,0028	– 15,13
		Итого прямые затраты по разделу 1				10457666				**297** **2584**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				205 031				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 090 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 627 652				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- перевозка грузов, тенге				2 148 945				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 674 116				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 131 783				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				485 271				
		Итого, тенге				12 617 054				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 009 364				
		Итого по разделу на подряд, тенге				13 626 417				

Итого по акту	13 626 417
Временные здания и сооружения 4,3 %	585936
Итого с ВЗиС	14 212 354
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865 %	765548
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	14 977 902
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.2017г.	14 977 902
20% в ценах 2017г.(МРП=2269 тенге) К=1,00	2995580,45
80% в ценах 2018г.(МРП=2405 тенге) К=1,06	12701261,1
Итого с учетом понижающего коэффициента Кп=0,853242796	13 393 216,96
НДС (12%)	1 607 186,04
Всего к оплате	15 000 403,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
_____Давлетжанов А.М.

Технадзор ТОО "Марсель-Групп"
_____Шакиев Е.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
_____ Алдекенов О.С.