Счет-фактура № 00000000256 от 24 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева дом № 30,Свидетельствоо постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 274-юр от 03.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товарищество с ограниченной ответственностью"АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева дом № 30

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040940005515, ТОО "Актобеэнергоснаб",г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Актобеэнергоснаб"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040940005515, г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

ИИК получателя: KZ1494803KZT22030050, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименованиетоваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт здания Кобдинского РУЭС, расположенного по адресу : Кобдинский сельский округ, село Кобда, ул. Астана, 91 "А" и ремонт гаража управления ТОО "Актобеэнергоснаб", расположенного по адресу :г.Актобе,проспект 312 Стрелковой дивизии, 44 В	объект	1	312 534,82	312 534,82	12%	37 504,18	350 039,00		
Всего по счету:					**312 534,82**		**37 504,18**	**350 039,00**		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

"АКТОБЕ СТРОЙ ЭКСПЕРТ" ДЛЯ СЧЕТ-ФАКТУР

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Актобеэнергоснаб ",г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040940005515**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30, тел.: 55-14-60**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340006218

Договор (контракт) Договор № 274-юр от 03.11.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000261	24.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт здания Кобдинского РУЭС, расположенного по адресу : Кобдинский сельский округ, село Кобда, ул. Астана, 91 "А" и ремонт гаража управления ТОО "Актобеэнергоснаб", расположенного по адресу :г.Актобе,проспект 312 Стрелковой дивизии,44 В		объект	1	350 039,00	350 039,00	37 504,18	350 039,00
			Итого	1	x	350 039,00	37 504,18	350 039,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Жанбауов Ж. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / / Евдаков А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Верно: Евдаков

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Форма КС-3

Заказ 646

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Объект: Ремонт здания Кобдинского РУЭС расположенного по адресу: Кобдинский сельский округ,село Кобда ул. Астана №91 "А" и ремонт гаража управления ТОО "Актобеэнергоснаб" расположенного по адресу : г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 44"В"
Договор № 274-юр

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	312,535	302,232		10,303	37,504	350,039
	Всего по объекту с начала строительства	312,535	302,232		10,303	37,504	350,039

Заказчик: Бедаков А.В

Подрядчик: Жанбауов Ж.К

Заказ 646

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Договор № 274-юр

Справка
о стоимости выполненных работ за за ноябрь 2014

Ремонт здания Кобдинского РУЭС расположенного по адресу: Кобдинский сельский округ,село Кобда ул. Астана №91 "А" и ремонт гаража управления ТОО "Актобеэнергоснаб" расположенного по адресу : г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 44"В"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы	123,002			123,002
		Итого по главе 2	123,002			123,002
		Итого по главам 1-7	123,002			123,002
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,8 %). К=0.8	1,771			1,771
		Итого по главе 8	1,771			1,771
		Итого по главам 1-8	124,773			124,773
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1,684			1,684
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1,248	1,248
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,499	0,499
		Итого по главе 9	126,457		1,747	128,204
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
6		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	126,457		1,747	128,204

1	2	3	4	5	6	7
7		- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	302,232		4,175	306,407
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			6,128	6,128
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	302,232		10,303	312,535
10		Всего:	302,232		10,303	312,535
11		НДС (12 %)			37,504	37,504
12		Стоимость строительства	302,232		47,807	350,039

Заказчик:

Евдаков А.В

Подрядчик:

Жанбауов Ж.К

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08 14 г.

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор № 274-юр

Акт №1

приемки выполненных работ за за ноябрь 2014 г

(локальная смета №2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. РУЭС								
1	Е10-87-4	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией	32	1813,09	–	58019	–	20747	3,588	115
				600,3	–	19210	–	108	0,05313	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
2	Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	32	193,29	–	6185	–	2577	0,52348	17
				84,79	–	2713	–	95	0,00788	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
3	Е15-64-3	Шпаклевание стен финишными сухими смесями на гипсовой основе	32	117,34	–	3755	–	2577	0,52348	17
				84,79	–	2713	–	95	0,00788	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
4	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	32	105,2	–	3366	–	1361	0,26565	9
				44,77	–	1433	–	95	0,00438	–
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,8	182,56	–	329	–	339	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	–	314	–	108	0,17413	–
6	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010		7218				
		м2								
7	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843		843				
		комплект								
8	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
		Раздел 2. Гараж								
9	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	39	227,3	–	8865	–	4640	0,70265	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	–	4884	–	95	0,03275	1
10	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	39	19,28	–	752	–	585	0,1058	4
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	–	616	–	95	0,00025	
		Всего прямые затраты				90 176	0			191
						31 883	0			3
		В том числе стоимость: материалов				58 293				
		Накладные расходы				32 826				
		- заработная плата, тенге				4 924				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Всего				123 002				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), K=0,8				1 771				
		- сметная заработная плата, тенге				250				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				1 684				
		- сметная заработная плата, тенге				775				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 248				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				499				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**128 204**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**306 408**				
		- материалы, тенге				139 320				
		- сметная заработная плата, тенге				94 594				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				216				
		Налог (2 %)				6 128				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**312 536**				
		НДС (12 %)				37 504				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**350 040**				

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К

Заказ 646

Наименование стройки: Ремонт здания Кобдинского РУЭС расположенного по адресу: Кобдинский сельский округ,село Кобда ул. Астана №91 "А" и ремонт гаража управления ТОО "Актобеэнергоснаб" расположенного по адресу : г. Актобе, проспект 312

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00285	604700,00	1445233,00	1722	4116
1-1-157	Известь строительная негашеная комовая, I сорта	т	0.00663	13300,00	31787,00	88	211
1-1-278	Краска водно-дисперсионная стиролбутадиеновая, марка ВД-КЧ-26, белая ночь, светло-желтая	кг	20,16	91,00	217,49	1835	4385
1-1-303	Краска сухая для внутренних работ Э-ВС-17.	кг	0.195	47,00	112,33	9	22
1-1-495	Пластина резиновая губчатая	кг	3.2	491.00	1173.49	1571	3755
1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	комплект	1	843,00	2014,77	843	2015
1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1	844,00	2017,16	844	2017
1-1-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,01184	179900,00	429961,00	2130	5091
1-1-902	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.03232	164900,00	394111,00	5330	12738
1-1-1032	Шпаклевка клеевая	кг	2.224	62,00	148,18	138	330
1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 14 мм	м2	134.4	167,00	399,13	22445	53643
1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,00144	10200,00	24378,00	15	35

1	2	3	4	5	6	7	8
1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	м3	1,648	3405,00	8137,95	5611	13411
6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,8	4010,00	9583,90	7218	17251
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:9	м3	0,7371	5400,00	12906,00	3980	9513
30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	145,6	31,00	74,09	4514	10788
	Итого по материалам					**58 293**	**139 321**