Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **СМР по РП на строительства административного здания Акимата Благодарного с/о г.Актобе**
наименование, адрес

Доп.соглашение №1 от 12.03.2014г. к договору №03-3/171 от 27.09.2013г.

Акт №4
выполненных работ за август 2014 год
Общестроительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
57	Е0109-61-14	Обрамление горловины люка ОГ1	0,08284	8338,58	1607,70	691	133	475	33,40	3
			т	6007,50	369,68	498	31	90	1,72	--
58	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,08092	69700,00	--	5640	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00192	53000,00	--	102	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-62-7	Изготовление крышки люка ЛК 1	0,01824	49326,74	16388,64	900	299	533	161,00	3
			т	28980,00	3479,80	529	63	90	13,02	--
61	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	0,01941	59000,00	--	1145	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-5-I	Установка элементов каркаса крышки люка из брусьев	0,021	22541,72	316,57	473	7	91	22,50	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0112-13-1	Утепление крышки люка плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м3	0,61	3487,50	119,25	73	3	120	0,58	--
					148,03	4,93	90	3	23	0,19	--
					29,25	1,85	18	1	119	0,01	--
64	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	м2	0,61	124,32	4,90	76	3	17	0,13	--
					20,93	1,85	13	1	119	0,01	--
65	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,07	8390,00	--	587	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
66	Е0110-9-4	Обшивка фанерой крышки люка	м2	0,61	495,88	3,26	302	2	127	1,08	1
					172,35	1,24	105	1	120	0,01	--
67	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных	т	0,04343	28686,82	5605,29	1246	243	885	120,00	5
					21600,00	1029,79	938	45	90	4,42	--
68	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,03059	59200,00	--	1811	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00142	53000,00	--	75	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0146	48300,00	--	705	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	т	0,00085	59000,00	--	50	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	т	0,04343	13711,47	5475,87	595	238	258	28,90	1
					5040,00	1552,87	219	67	90	5,46	--
73	Е0134-27-2	Окраска эмалью и лаком стальных радиомачт установленных из прокатных профилей	т	0,14451	6135,45	2270,95	887	328	416	14,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	т	2333,25	866,25	337	125	90	4,23	1
			Тенге			15375		2825		
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
79	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	462	131,98	0,55	60975	254	3703	0,04	19
		м2		6,48	0,20	2994	92	120	--	--
80	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,77	573,75	28,11	6753	331	1897	0,78	9
		м3		123,75	10,58	1457	125	120	0,05	1
81	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	462	20,48	0,91	9463	420	2783	0,03	13
		м2		4,68	0,34	2162	157	120	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			77191		8383		
		РАЗДЕЛ 6.Проемы								
99	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	58,8	2856,71	5,58	167118	328	6751	0,59	34
		м2		94,05	2,12	5502	124	120	0,01	1
100	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	9,75	253,64	0,56	2473	5	475	0,26	3
		м		40,86	0,09	398	1	119	--	--
101	Е0110-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью более 2 м2	19,98	378,28	18,53	7558	370	3889	0,93	19
		м2		156,07	6,18	3118	124	120	0,03	1
102	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	19,98	5240,00	--	104695	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,1	367,11	19,34	771	41	368	0,83	2
		м2		139,39	6,57	293	14	120	0,03	--
104	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	39,69	398,48	102,53	15816	4069	8922	0,90	36
				151,65	35,67	6019	1416	120	0,14	6
106	C12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние								
		м2	32,13	4880,00	--	156794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
		м2	5,04	4250,00	--	21420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	C12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние								
		м2	2,52	3760,00	--	9475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
		м2	4,52	323,78	83,13	1463	376	912	0,80	4
				138,83	29,17	628	132	120	0,12	1
110	C12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние								
		м2	4,52	4760,00	--	21515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	22	844,00	--	18568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			585566		21317		
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
121	E0111-6-2	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП								
		м2	148,9	693,80	118,54	103307	17651	30837	0,69	103
				123,98	44,39	18461	6610	123	0,22	32
122	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой								
			148,9	579,96	2,07	86356	308	47535	1,38	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		258,75	0,79	38528	118	123	--	1
123	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	148,9	1395,26	2,96	207754	441	14334	0,35	52
		м2		77,35	0,92	11517	137	123	--	1
124	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	146,88	178,36	0,09	26198	13	2736	0,09	14
		1м		15,12	0,02	2221	3	123	--	--
130	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	34,25	2081,21	15,20	71281	521	7611	1,07	37
		м2		173,30	7,37	5936	252	123	0,04	1
131	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	48,72	178,36	0,09	8690	4	908	0,09	5
		1м		15,12	0,02	737	1	123	--	--
139	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	77,1	1785,41	15,20	137655	1172	17133	1,07	82
		м2		173,30	7,37	13361	568	123	0,04	3
140	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	38,98	178,36	0,09	6952	4	726	0,09	4
		1м		15,12	0,02	589	1	123	--	--
145	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	210	1395,26	2,96	293005	622	20218	0,35	74
		м2		77,35	0,92	16244	193	123	--	1
146	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	159,12	178,36	0,09	28381	14	2963	0,09	15
		1м		15,12	0,02	2406	3	123	--	--
151	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	45,8	1785,41	15,20	81772	696	10178	1,07	49
		м2		173,30	7,37	7937	338	123	0,04	2
152	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	40,6	178,36	0,09	7241	4	756	0,09	4
		1м		15,12	0,02	614	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1058592		155935		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Лестничная клетка								
153	Е0109-62-2	Изготовление косоуров	0,27512	8077,36	2622,65	2222	722	1155	23,30	6
			т	4194,00	468,05	1154	129	90	1,77	--
154	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	0,27777	82900,00	--	23027	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
155	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00286	59200,00	--	169	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
156	Е0109-24-1	Монтаж косоуров КС1	0,27512	13864,97	4022,39	3815	1107	2516	56,50	16
			т	9090,00	1071,86	2501	295	90	3,81	1
157	Е0109-62-2	Монтаж балки Б1	0,1446	8077,36	2622,65	1168	379	607	23,30	3
			т	4194,00	468,05	606	68	90	1,77	--
158	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,14749	69700,00	--	10280	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
159	Е0109-24-1	Монтаж балки Б1	0,1446	13864,97	4022,39	2005	582	1322	56,50	8
			т	9090,00	1071,86	1314	155	90	3,81	1
160	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	28,6	203,59	12,56	5823	359	7398	1,08	31
			м	180,00	4,75	5148	136	140	0,02	1
161	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	28,6	995,00	--	28457	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
162	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	8,89	4208,73	7,69	37416	68	3004	1,34	12
			м	238,50	2,90	2120	26	140	0,01	--
163	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,224	148,40	0,07	2111	1	1613	0,65	9
			м2	108,00	0,02	1536	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			116483		17615		85
		РАЗДЕЛ 10.Прочие работы								
173	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,05	61,90	2,62	870	37	199	0,07	1
		м2		10,51	0,99	148	14	123	--	--
174	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,1	8517,97	353,46	17888	742	1584	3,60	8
		м3		585,00	133,52	1229	280	105	0,65	1
175	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,0269	41200,00	--	1108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	12,4	2081,21	15,20	25807	188	2755	1,07	13
		м2		173,30	7,37	2149	91	123	0,04	--
177	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,03164	27935,09	9375,11	884	297	527	91,00	3
		т		16380,00	2107,33	518	67	90	7,36	--
178	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп32х3 мм	12	149,00	--	1788	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0005	45800,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	6,4	4269,36	7,69	27324	49	2890	1,74	11
		м		319,50	2,90	2045	19	140	0,01	--
181	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,6	148,40	0,07	1425	1	1089	0,65	6
		м2		108,00	0,02	1037	--	105	--	--
182	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,96	61,90	2,62	431	18	98	0,07	--
		м2		10,51	0,99	73	7	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	2,4	8517,97	353,46	20443	848	1810	3,60	9
				585,00	133,52	1404	320	105	0,65	2
184	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,0464	41200,00	--	1912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
185	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток								
		м2	14	2081,21	15,20	29137	213	3111	1,07	15
				173,30	7,37	2426	103	123	0,04	1
186	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением								
		т	0,36677	28686,82	5605,29	10521	2056	7470	120,00	44
				21600,00	1029,79	7922	378	90	4,42	2
187	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18								
		т	0,05724	82900,00	--	4745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Просечно-вытяжной лист								
		т	0,07314	63800,00	--	4666	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40								
		т	0,1481	69700,00	--	10323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
190	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,08622	59500,00	--	5130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,02345	53000,00	--	1243	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0006	119700,00	--	72	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,144	7783,45	311,32	1121	45	85	2,82	--
		м3		441,00	117,61	64	17	105	0,57	--
194	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,36677	13711,47	5475,87	5029	2008	2177	28,90	11
		т		5040,00	1552,87	1849	570	90	5,46	2
195	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,82	148,40	0,07	3386	2	2588	0,65	15
		м2		108,00	0,02	2465	--	105	--	--
196	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	7,87	1495,27	100,89	11768	794	1505	0,85	7
		м3		123,75	38,25	974	301	118	0,18	1
197	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	78,7	7783,45	311,32	612558	24501	46161	2,82	222
		м3		441,00	117,61	34707	9256	105	0,57	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			799602		74049		
		Ошибка апрель-июль отделочные работы				-2 610 746,355				
		ИТОГО:				42 063		269 605		

Накладные расходы :		
На общестроительные работы		269 605
Итого с накладными		311 668
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		18 700
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		330 368
Итого с временными, 1,8 %	5947	336 314
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4540	340 855
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13453	354 307
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3363	357 670
Итого в текущих ценах, к = 2,23355		798 873
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		15 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**814 851**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**97 782**				
		Итого с НДС				**912 633,04**				

ПРИНЯЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Инженер технадзора _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет по смете утвержден