Счет-фактура № 3 от 11 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 11.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ326017141000000232, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №117 от 04.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненых работ №3 от 11.09.2018г.

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003610, Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003610, г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по углублению берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап	работа	1	25 268 389,44	25 268 389,44	12%	3 032 206,73	28 300 596,17		
Всего по счету:					**25 268 389,44**		**3 032 206,73**	**28 300 596,17**		

Руководитель: Алдекенов О. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",г. Уральск, Дамбовый Тупик, 5/1** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №117 от 04.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
3	11.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение по углублению берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап	сентябрь		работа	1	28 300 596,17	28 300 596,17
				Итого	1	x	28 300 596,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2018

М.П.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"

Договор № 117 от 04.07.2018г.

Наименование стройки: "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО III -этап"

Акт
выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы и рекультивация -основной участок								
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (с транспортировкой на расстояние 3км) т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; *м3 грунта*	1790	37 –	37 10,66	66236 –	66236 19090	11282 59,1	– 0,00933	– 16,7007
2	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; *м3 грунта*	1790	31,12 –	31,12 8,97	55698 –	55698 16053	9487 59,1	– 0,00784	– 14,0336
3	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; *м3 грунта*	1790	106,05 5,53	100,34 28,12	189829 9891	179604 50327	35589 59,1	0,008 0,02459	14,32 44,0161
4	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *т*	2238	90,68		202942				

5	11-400701-0101	Установка маяков в зоне работы *м3 древесины в конструкции*	0,23	147626,09 18178,26	89600 30678,26	33954 4181	20608 7056	6720 59,8	22,9 34,3199	5,267 7,89358
6	11-460302-0401	Просверление лунок *отверстие*	36	194,78 110,25	84,53 37,08	7012 3969	3043 1335	2694 50,8	0,1308 0,0435	4,7088 1,566
7	11-010205-0402	Лунки для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	0,23	1934,78 1934,78	– –	445 445	– –	263 59,1	2,8 –	0,644 –
8	11-390101-0101	Забивка штырей на землю *т конструкций*	0,0852	277288,73 77887,32	78051,64 15117,37	23625 6636	6650 1288	4826 60,9	87,39 13,75	7,44563 1,1715
9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0852	192359,44		16389				
10	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт для отсыпки временной дороги в воду т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; *м3 грунта*	1300	130,44 6,8	123,39 34,58	169566 8835	160408 44948	31786 59,1	0,00984 0,03024	12,792 39,312
11	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км *т*	2275	54,86		124807				
12	11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с уплотнением трамбовками *м3 грунта*	1300	655,88 655,88	– –	852644 852639	– –	503910 59,1	0,972 –	1263,6 –
13	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- грунт для насыпи в воду временной дороги т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; *м3 грунта*	6760	130,44 6,8	123,39 34,58	881747 45943	834122 233728	165286 59,1	0,00984 0,03024	66,5184 204,4224
14	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2,5км	11830	90,68		1072744				

15	11-360101-0401	Насыпь в воду. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы *м3 грунта*	6760	59,11 15,19	43,92 14,63	399604 102718	296886 98927	119777 59,4	0,022 0,0128	148,72 86,528
		1.1 Разборка существующей дамбы с креплением камнем								
16	11-420101-0404	Откосы. Разборка камня насухо из каменной наброски ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м3*	33	736,94 615,42	121,52 41,21	24319 20309	4010 1360	11485 53	0,6352 0,042	20,9616 1,386
17	41-310104-0301	Камень. Погрузка *т*	59,4	147		8732				
18	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2,5км *т*	59,4	90,68		5386				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**4135679**				**1573** **511**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 055 566				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 607 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				474 112				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 888				
		- перевозка грузов, тенге				1 478 268				
		Накладные расходы I уровня, тенге				903 105				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 038 784				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				201 551				
		Итого, тенге				5 240 335				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				419 227				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 659 562**				
		Раздел 2 Рекультивация								
19	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (под кавальер с перемещением на расстояние 100м) т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; *м3 грунта*	2370	37 –	37 10,66	87697 –	87697 25275	14938 59,1	– 0,00933	– 22,1121

20	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=9; ктрм2=9; кэкс2=9; *м3 грунта*	2370	280,05 –	280,05 80,71	663710 –	663710 191287	113051 59,1	– 0,0706	– 167,322
21	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- обратная надвижка растительного грунта на верх и откос кавальера т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; *м3 грунта*	2370	31,45 –	31,45 9,06	74543 –	74543 21484	12697 59,1	– 0,00793	– 18,7941
22	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9; *м3 грунта*	2370	238,04 –	238,04 68,61	564154 –	564154 162594	96093 59,1	– 0,06001	– 142,2237
23	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	2370	19,63 –	19,63 4,87	46518 –	46518 11543	6822 59,1	– 0,00426	– 10,0962
24	11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	2370	12,9 –	12,9 3,2	30576 –	30576 7587	4484 59,1	– 0,0028	– 6,636
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1467198**				**–** **367**
		в том числе								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 467 198				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				419 770				
		Накладные расходы I уровня, тенге				248 085				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 715 283				

Итого, тенге	1 783 894	
Сметная прибыль (8 %), тенге	142 712	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 926 606**	
Итого прямые затраты по смете	**5 602 877**	**1573**
		878
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 055 566	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 074 414	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	893 882	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 888	
- перевозка грузов, тенге	1 478 268	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 151 190	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 754 067	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	270 163	
Итого, тенге	7 024 230	
Сметная прибыль (8 %), тенге	561 938	
1. Итого по смете на подряд, тенге	**7 586 168**	

Подготовительные работы и рекультивация (участок добор №2)

Раздел 1 Подготовительные работы

25	11-010104-0201	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	170	37,01	37,01	6291	6291	1071	–	–
		м3 грунта		–	10,66	–	1813	59,1	0,00933	1,5861
26	11-010102-0307	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	170	106,05	100,34	18029	17058	3380	0,008	1,36
		м3 грунта		5,52	28,12	939	4780	59,1	0,02459	4,1803
27	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	280	90,68		25390				
		т								
28	11-400701-0101	Установка маяков в зоне работы	0,12	147625	89600	17715	10752	3506	22,9	2,748
		м3 древесины в конструкции		18175	30683,33	2181	3682	59,8	34,3199	4,11839
29	11-460302-0401	Просверление лунок	15	194,8	84,53	2922	1268	1123	0,1308	1,962
		отверстие		110,27	37,07	1654	556	50,8	0,0435	0,6525

30	11-010205-0402	Лунки для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,1	1930	–	193	–	114	2,8	0,28
		м3 грунта		1930	–	193	–	59,1	–	–
31	11-390101-0101	Забивка штырей на землю	0,0213	277277	78028,17	5906	1662	1206	87,39	1,86141
		т конструкций		77887,32	15117,37	1659	322	60,9	13,75	0,29288
32	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0213	192359,44		4097				
		т								
33	11-270601-0102	Демонтаж сущ.тротуарных плит (1,5х1,0х0,08) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	6	2540,67	1785,67	15244	10714	4765	1	6
		м3 сборных железобетонных плит		755	562	4530	3372	60,3	0,53896	3,23376
34	11-270302-0102	Основания песок гравий. Разборка	6	235,83	155	1415	930	416	0,117	0,702
		м3 конструкции		80,83	34,17	485	205	60,3	0,0342	0,2052
35	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство из существующ. ПГС	6	918,67	816,5	5512	4899	901	0,144	0,864
		м3 материала основания в плотном теле		102,17	147	613	882	60,3	0,143	0,858
36	11-270601-0102	Монтаж существующих тротуарных плит	6	3416,5	2232	20499	13392	5956	1,25	7,5
		м3 сборных железобетонных плит		943,67	702,5	5662	4215	60,3	0,6737	4,0422
37	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт для отсыпки временной дороги в воду т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	75	130,44	123,39	9783	9254	1834	0,00984	0,738
		м3 грунта		6,8	34,57	510	2593	59,1	0,03024	2,268
38	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	131	54,86		7187				
		т								
39	11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с уплотнением трамбовками	75	655,88	–	49191	–	29072	0,972	72,9
		м3 грунта		655,88	–	49191	–	59,1	–	–

40	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- грунт для временной дороги, насыпь в воду. т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	300	130,44	123,39	39131	37017	7335	0,00984	2,952
		м3 грунта		6,8	34,57	2039	10372	59,1	0,03024	9,072
41	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км	525	90,68		47607				
		т								
42	11-360101-0401	Насыпь в воду. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы	300	59,11	43,92	17733	13175	5315	0,022	6,6
		м3 грунта		15,19	14,63	4558	4390	59,4	0,0128	3,84
		Итого прямые затраты по разделу 1				**293845**				**109**
										43
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				74 214				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				126 412				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 182				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 097				
		- перевозка грузов, тенге				86 169				
		Накладные расходы I уровня, тенге				65 994				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				359 839				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				14 394				
		Итого, тенге				374 233				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 939				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**404 171**				
		Раздел 2 Рекультивация								
43	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (под кавальер с перемещением на расстояние 100м) т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	160	37,01	37,01	5921	5921	1008	–	–
		м3 грунта		–	10,66	–	1706	59,1	0,00933	1,4928

44	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=9; ктрм2=9; кэкс2=9;	160	280,04	280,04	44807	44807	7632	–	–
		м3 грунта		–	80,71	–	12914	59,1	0,0706	11,296
45	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -обратная надвижка на верх и откос кавальера т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	160	31,45	31,45	5032	5032	857	–	–
		м3 грунта		–	9,06	–	1450	59,1	0,00793	1,2688
46	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	160	238,04	238,04	38086	38086	6487	–	–
		м3 грунта		–	68,61	–	10977	59,1	0,06001	9,6016
47	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	160	19,63	19,63	3140	3140	460	–	–
		м3 грунта		–	4,87	–	779	59,1	0,00426	0,6816
48	11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	160	12,9	12,9	2064	2064	303	–	–
		м3 грунта		–	3,2	–	512	59,1	0,0028	0,448
		Итого прямые затраты по разделу 2				**99050**				**–**
										25
		в том числе								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				99 050				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 338				
		Накладные расходы I уровня, тенге				16 747				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				115 797				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				4 632				
		Итого, тенге				120 429				

	Сметная прибыль (8 %), тенге				9 634				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**130 063**				
	Итого прямые затраты по смете				**392895**				**109**
									68
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				74 214				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				225 462				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				65 520				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 097				
	- перевозка грузов, тенге				86 169				
	Накладные расходы I уровня, тенге				82 741				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				475 636				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				19 025				
	Итого, тенге				494 661				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				39 573				
	2. Итого по смете на подряд, тенге				**534 234**				

Подготовительные работы и рекультивация - доочистка №3

Раздел 1 Подготовительные работы

49	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (с транспортировкой на расстояние 3км) т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	1620	37	37	59945	59945	10211	–	–
		м3 грунта		–	10,66	–	17277	59,1	0,00933	15,1146
50	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	1620	31,12	31,12	50408	50408	8586	–	–
		м3 грунта		–	8,97	–	14528	59,1	0,00784	12,7008
51	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	1620	106,05	100,34	171800	162547	32209	0,008	12,96
		м3 грунта		5,53	28,12	8951	45548	59,1	0,02459	39,8358
52	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	2025	90,68		183627				
		т								

53	11-400701-0101	Установка маяков в зоне работы	0,29	147627,59	89603,45	42812	25985	8472	22,9	6,641
		м3 древесины в конструкции		18179,31	30675,86	5272	8896	59,8	34,3199	9,95277
54	11-460302-0401	Просверление лунок	44	194,75	84,5	8569	3718	3293	0,1308	5,7552
		отверстие		110,25	37,07	4851	1631	50,8	0,0435	1,914
55	11-010205-0402	Лунки для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,264	1935,61	–	511	–	302	2,8	0,7392
		м3 грунта		1935,61	–	511	–	59,1	–	–
56	11-390101-0101	Забивка штырей на землю	0,0994	277283,7	78048,29	27562	7758	5629	87,39	8,68657
		т конструкций		77877,26	15110,66	7741	1502	60,9	13,75	1,36675
57	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0994	192359,44		19121				
		т								
58	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт для отсыпки временной дороги в воду т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	1130	130,44	123,39	147393	139432	27629	0,00984	11,1192
		м3 грунта		6,8	34,58	7680	39070	59,1	0,03024	34,1712
59	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	1978	54,86		108513				
		т								
60	11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с уплотнением трамбовками	1130	655,88	–	741144	–	438014	0,972	1098,36
		м3 грунта		655,88	–	741140	–	59,1	–	–
61	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- грунт для насыпи в воду временной дороги т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	867	130,44	123,39	113044	106939	21190	0,00984	8,5280
		м3 грунта		6,8	34,58	5890	29965	59,1	0,03024	26,2080
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1674449**				**1153**
										141

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					819 506			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 237 027			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					349 041			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 507			
	- перевозка грузов, тенге					292 140			
	Накладные расходы I уровня, тенге					690 339			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 364 788			
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					94 592			
	Итого, тенге					2 459 380			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					196 750			
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 656 130**			
	Раздел 2 Рекультивация								
62	11-010104-0201								
	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (под кавальер с перемещением на расстояние 100м) т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	2050	37	37	75856	75856	12920	–	–
	м3 грунта		–	10,66	–	21862	59,1	0,00933	19,1265
63	11-010104-0209								
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=9; ктрм2=9; кэкс2=9;	2050	280,05	280,05	574095	574095	97786	–	–
	м3 грунта		–	80,71	–	165459	59,1	0,0706	144,73
64	11-010104-0201								
	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- обратная надвижка на верх и откос кавальера т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	2050	31,45	31,45	64478	64478	10983	–	–
	м3 грунта		–	9,06	–	18583	59,1	0,00793	16,2565
65	11-010104-0209								
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.31: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	2050	238,04	238,04	487981	487981	83118	–	–
	м3 грунта								

			–	68,6	–	140640	59,1	0,06001	123,0205
66	11-010107-1307								
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	2050	19,63	19,63	40237	40237	5901	–	–
	м3 грунта								
			–	4,87	–	9984	59,1	0,00426	8,733
67	11-010107-1317								
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	2050	12,9	12,9	26447	26447	3878	–	–
	м3 грунта								
			–	3,2	–	6562	59,1	0,0028	5,74
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1269094**				–
									318
	в том числе								
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 269 094				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				363 090				
	Накладные расходы I уровня, тенге				214 586				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 483 680				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				59 347				
	Итого, тенге				1 543 027				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				123 442				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 666 469**				
	3. Итого прямые затраты по смете				**2943543**				**1373**
									793
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				916 450				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 506 121				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				712 131				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				45 507				
	- перевозка грузов, тенге				292 140				
	Накладные расходы I уровня, тенге				904 925				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 848 468				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				153 939				
	Итого, тенге				4 002 407				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				320 193				
	Итого по смете на подряд, тенге				**4 322 599**				

Углубление берега р.Кушум (добор №2)

Раздел 1 Земляные работы

68	11-010107-0117	Устройство водоемов с расчисткой одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (из-под воды) заросшие и до углубления отметки . Грунт группы 2 т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс1=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр3=1,07; ктрм3=1,07; кэкс3=1,07;	1380	196,23	185,83	270804,0	256440	60955	0,01507	20,7966
		м3 грунта		10,41	64,33	14364,0	88775	59,1	0,06554	90,4452
69	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	1380	28,62	28,62	39489,0	39489	8295	–	–
		м3 грунта		–	10,17	–	14036	59,1	0,01036	14,2968
70	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	1380	220,36	220,36	304103,0	304103	63880	–	–
		м3 грунта		–	78,32	–	108088	59,1	0,07979	110,1102
71	11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разборка насыпи в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 влажный грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	300	113,46	113,46	34039,0	34039	7399	–	–
		м3 грунта		–	41,73	–	12520	59,1	0,04252	12,756
72	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	300	28,62	28,62	8585,0	8585	1803	–	–
		м3 грунта		–	10,17	–	3051	59,1	0,01036	3,108

73 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	300	220,36	220,36	66109,0	66109	13887	–	–
	м3 грунта		–	78,32	–	23497	59,1	0,07979	23,937
74 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- налипающий грунт т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	1680	143,45	135,73	241000,0	228027	45182	0,01082	18,1776
	м3 грунта		7,47	38,03	12555,0	63895	59,1	0,03327	55,8936
75 41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км	2940	90,68		266599,0				
	т								
76 11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6;	1680	40,78	40,03	68508,0	67254	7288	–	–
	м3 грунта		–	7,34	–	12331	59,1	0,00642	10,7856
77 11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	670	21,15	21,15	14170,0	14170	2078	–	–
	м3 грунта		–	5,25	–	3516	59,1	0,00459	3,0753
78 11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	670	12,9	12,9	8644,0	8644	1268	–	–
	м3 грунта		–	3,2	–	2145	59,1	0,0028	1,876
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1322050,0**				**39**
									326
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				26919,0				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1026860,0					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				331854,0					
- материалы, изделия и конструкции, тенге				1672,0					
- перевозка грузов, тенге				266599,0					
Накладные расходы I уровня, тенге				212035,0					
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1534085,0					
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				61363,0					
Итого, тенге				1595448,0					
Сметная прибыль (8 %), тенге				127636,0					
Итого по разделу на подряд, тенге				**1723084,0**					
Итого прямые затраты по смете				**1322050,0**					**39**
									326
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге				26919,0					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1026860,0					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				331854,0					
- материалы, изделия и конструкции, тенге				1672,0					
- перевозка грузов, тенге				266599,0					
Накладные расходы I уровня, тенге				212035,0					
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1534085,0					
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				61363,0					
Итого, тенге				1595448,0					
Сметная прибыль (8 %), тенге				127636,0					
Итого по смете на подряд, тенге				**1723084,0**					

Углубление берега р.Кушум (основной участок №1)

Раздел 1 Земляные работы

79	11-010107-0117								
	Устройство водоемов с расчисткой одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (из-под воды) заросшие и до углубления отметки . Грунт группы 2 т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс1=1,28; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр3=1,07; ктрм3=1,07; кэкс3=1,07;	8410	196,23	185,83	1650255	1562723	371454	0,01507	126,73
	м3 грунта		10,41	64,33	87532	540986	59,1	0,06554	551,17

80	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	8410	28,62	28,62	240645	240645	50550	–	–
		м3 грунта		–	10,17	–	85533	59,1	0,01036	87,12
81	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение вынутого грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	8410	220,36	220,36	1853179	1853179	389278	–	–
		м3 грунта		–	78,32	–	658676	59,1	0,07979	671,00
82	11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разборка насыпи в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 влажный грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	2947	113,46	113,46	334419	334419	72694	–	–
		м3 грунта		–	41,73	–	123001	59,1	0,04252	125,32
83	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) грунта до 10 м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;	2947	28,62	28,62	84340,276	84340,276	17717	–	–
		м3 грунта		–	10,17	–	29977,18	59,1	0,01036	30,53
84	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100м т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.70: ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; ктрр3=9; ктрм3=9; кэкс3=9;	2947	220,36	220,36	649494	649494	136432	–	–
		м3 грунта		–	78,32	–	230850	59,1	0,07979	235,17
85	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- налипающий грунт т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; т.ч. п.3.46:								

	м3 грунта		7,47	38,03	84553	430309	59,1	0,03327	376,42
86	41-020103-1003								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2,5км	19807	90,68		1796142				
	т								
87	11-010102-0502								
	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	11366	34,11	33,36	387658	379173	41087	–	–
	м3 грунта		–	6,12	–	69522	59,1	0,00535	60,81
88	11-010107-1308								
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	4556	21,15	21,15	96345	96345	14129	–	–
	м3 грунта		–	5,25	–	23906	59,1	0,00459	20,91
89	11-010107-1317								
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	4556	12,90	12,90	58771	58771	8619	–	–
	м3 грунта		–	3,20	–	14583	59,1	0,0028	12,76
	Итого прямые затраты по разделу 1				8774291				**249**
									2171
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				172 084				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 794 764				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 207 344				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 829				
	- перевозка грузов, тенге				1 796 142				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 406 242				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 180 533				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				407 221				
	Итого, тенге				10 587 755				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				847 020				
	Итого по разделу на подряд, тенге				11 434 775				

Итого по акту	25 600 861
Временные здания и сооружения 4,3 %	1100837,023
Итого с ВЗиС	26 701 698
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865 %	1438286,964
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	28 139 985
Вынос проекта в натуру	118 160
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.2017г.	28 258 145
20% в ценах 2017г.(МРП=2269 тенге) К=1,00	5651628,997
80% в ценах 2018г.(МРП=2405 тенге) К=1,06	23962906,95
Итого с учетом понижающего коэффициента Кп=0,853242796	25 268 389,44
НДС (12%)	3 032 206,73
Всего к оплате	28 300 596,17

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
_____Давлетжанов А.М.

Технадзор ТОО "Марсель-Групп"
_____Шакиев Е.К.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
_____ Калиев С.Б.