Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер ТОО "Шымкент курдели курылыс"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Доп.соглашение №91/4 от 25 ноября 2013 г. к договору №91 от 12 мая 2011 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест по ул. №15 в мкр.Асар г.Шымкента

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 12 декабря 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Доп соглашение №91/4 от 25 ноября 2013г. К договору №91 от 25 мая 2011г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	30555		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном периоде	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные работы	в отчетном месяце без НДС	НДС 12 % за отчетный месяц
Общестроительные работы	199 717 009	178 318 758	21 398 251							10 902 188	1 308 263
Оборудование											
Аванс											
Авторский надзор	399 451	356 653	42 798							321 438	38 573
Погашение аванса											
Итого к оплате	200 116 460	178 675 411	21 441 049							11 223 625	1 346 835

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдела строительства г.Шымкент"

Жалмаева Б.

Главный специалист

Косаков К.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

Маматов О.

Инженер

Заместитель генерального директора

ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"

Ешимбетов О.

Главный специалист

Курманов М.

Форма 2

Форма акта приемки выполенных работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест по ул. №15 в мкр.Асар г.Шымкента

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на 12 декабря 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслужив ающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АС - БЛОК А								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.4 (АС-23)								
343	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых толщ.25 мм	148,06	1427,75	4,86	211392,665	651	13304	0,50	67
				78,98	1,82	10572	244	123	0,01	1
		м2								
344	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых полутвердых толщ.6 мм п	148,06	386,13	4,86	57170	720	14715	0,50	74
				78,98	1,82	11694	269	123	0,01	1
		м2								
345	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	148,06	853,24	4,90	126331	725	10991	0,38	57
				58,50	1,85	8662	274	123	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
346	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	158,42	109,84	0,46	17401	73	2381	0,08	1
				12,04	0,18	1907	29	123	--	-
		м								
347	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов плинтусов	14,81	185,69	1,88	2749	28	1228	0,47	
				78,30	0,72	1159	11	105	--	-
		м2								
		дет.222; S=239,22м2 (линолеум)								
364	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	239,22	1304,78	4,90	312129	1172	17757	0,38	91
				58,50	1,85	13994	443	123	0,01	2
		м2								
365	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	255,97	109,84	0,46	28115	118	3847	0,08	20
				12,04	0,18	3082	46	123	--	--
		м								
366	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов плинтусов	23,92	185,69	1,88	4442	45	1985	0,47	11
				78,30	0,72	1873	17	105	--	--
		м2								
		дет.56; S=501,18 м2 (линолеум)								
3[illegible]	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	536,26	109,84	0,46	58903	247	8060	0,08	41
				12,04	0,18	6457	97	123	--	--
		м								
386	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов плинтусов	50,12	185,69	1,88	9306	94	4158	0,47	23
				78,30	0,72	3924	36	105	--	--
		м2								
		дет.61; S=33,89 м2 (линолеум)								
388	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	33,89	769,78	4,90	26088	166	2516	0,38	13
				58,50	1,85	1983	63	123	0,01	--
		м2								
389	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	36,26	109,84	0,46	3983	17	545	0,08	3
				12,04	0,18	437	7	123	--	--
		м								
390	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСА	3,39	185,69	1,88	629	6	281	0,47	2
				78,30	0,72	265	2	105	--	--
		м2								
		ВК - БЛОК Б								
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
43	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	-473,47	-39,24	-947	-78	-691	-1,47	-
				-254,25	-15,75	-509	-31	128	-0,07	-
		1шт								
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
84	Е0117-2-3	Установка смесителей	8	-143,32	-1,57	-1147	-13	-1290	-0,70	-
				-126,00	--	-1008	--	128	--	-
		шт								
		ОВ - БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
28	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	9	-181,44	-35,77	-1633	-322	-1446	-0,70	-
				-111,70	-13,80	-1005	-124	128	-0,07	-
		1кВт								
43	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	0,718	-3860,00	--	-2771	--	--	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
		10м2								
		МАФ								
		ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКАМЛАДШИХ ГРУПП-4ШТ								
3	ЕПРЦ ММФ П1-909	СТОЛИК ДЛЯ ИГР ТИП-III,ТП310-4-1	4	7664,95	376,49	30660	1506	5875	--	-
				911,25	137,81	3645	551	140	0,80	3
		ШТ								
4	ЕПРЦ ММФ П1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИП-I, ТП310-4-1	8	3320,59	45,89	26565	367	5954	--	-
				517,50	14,06	4140	113	140	0,08	1
		ШТ								
5	ЕПРЦ ММФ П1-749	ЗОНТ ТЕНЕВОЙ ТИП-I, ТП310-4-1	4	24596,83	445,61	98387	1782	25358	--	-
				4387,50	140,63	17550	563	140	0,82	3
		ШТ								
6	ЕПРЦ ММФ П1-749	МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ	4	7330,40	24,35	29322	97	5650	10,50	42
				1560,94	8,44	6244	34	90	0,05	-
		ШТ								
7	У1-38-1	дворик песочный типа I, строительные работы, ТП310-4-1	4	120161,56	2573,80	480646	10295	54797	75,00	300
				12342,00	705,00	49368	2820	105	3,40	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		песочн.								
8	ЕПРЦ ММФ П1-787	МАНЕЖ, ТП310-4-1	4	45594,69	621,03	182379	2484	42352	48,20	1
				7368,75	194,06	29475	776	140	1,13	
		ШТ								
		ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП-5шт								
11	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	1	24170,99	38,72	24171	39	3571	23,00	2
				3956,17	11,22	3956	11	90	0,04	
		качели								
12	ЕПРЦ ММФ П1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИПА I, ТП310-4-1	10	3320,59	45,89	33206	459	7442	–	
				517,50	14,06	5175	141	140	0,08	
		ШТ								
13	У1-26-2	Манеж-горка, ТП310-4-1	5	16489,95	229,11	82450	1146	18407	18,00	9
				3003,00	64,86	15015	324	120	0,32	
		манеж								
14	ЕПРЦ ММФ П1-749	ЗОНТ ТЕНЕВОЙ тип-I, ТП310-4-1	5	24596,83	445,61	122984	2228	31697	–	
				4387,50	140,63	21938	703	140	0,82	
		ШТ								
15	ЕПРЦ ММФ П1-749	МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ	5	7330,40	24,35	36652	122	7062	10,50	5
				1560,94	8,44	7805	42	90	0,05	
		ШТ								
16	У1-19-15	Качалка-балансир тип I, строительные работы, ТП310-4-1	5	8542,17	887,40	42711	4437	6612	3,90	2
				648,45	296,10	3242	1481	140	1,40	
		качалка								
17	У1-19-16	Качалка-балансир тип I, монтаж металлоконструкций	5	2184,14	2,50	10921	13	1609	2,10	1
				357,54	–	1788	–	90	–	
		качалка								
18	У1-38-1	Дворик песочный типа I, строительные работы, ТП310-4-1	5	120161,56	2573,80	600808	12869	68497	75,00	37
				12342,00	705,00	61710	3525	105	3,40	1
		песочн.								
		ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ-3ШТ								
20	У1-38-1	Дворик песочный типа I, строительные работы, ТП310-4-1	3	120161,56	2573,80	360485	7721	41098	75,00	22
				12342,00	705,00	37026	2115	105	3,40	1
		песочн.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
21	ЕПРЦ ММФ П1-749	ЗОНТ ТЕНЕВОЙ тип-I, ТП310-4-1	3	24596,83	445,61	73790	1337	19018	--	
				4387,50	140,63	13163	422	140	0,82	
		ШТ								
22	ЕПРЦ ММФ П1-749	МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ	3	7330,40	24,35	21991	73	4237	--	
				1560,94	8,44	4683	25	90	0,05	
		ШТ								
23	У1-9-1	Арка-гимнастическая лестница, ТП310-4-1	3	16622,21	979,64	49867	2939	5537	6,00	1
				988,35	329,94	2965	990	140	1,60	
		арка								
24	У1-9-2	Арка-гимнастическая лестница, монтаж металлоконструкций	3	1511,73	2,50	4535	8	668	1,40	
				247,53	–	743	--	90	--	
		горка								
25	У1-19-15	Качалка-БАЛАНСИР тип I, ТП310-4-1	3	8542,17	887,40	25627	2662	3967	3,90	1
				648,45	296,10	1945	888	140	1,40	
		качалка								
26	У1-19-16	Качалка-БАЛАНСИР тип I, монтаж металлоконструкций	3	2184,14	2,50	6552	8	965	2,10	
				357,54	--	1073	--	90	--	
		качалка								
27	У1-21-1	Качели, ТП310-4-1	3	988,22	20,24	2965	61	382	0,70	
				115,50	5,64	347	17	105	0,03	
		качели								
28	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	3	24170,99	38,72	72513	116	10712	23,00	69
				3956,17	11,22	11869	34	90	0,04	
		качели								
29	У1-8-1	Горка-скат тип I, ТП310-4-1	3	24550,50	2607,12	73652	7821	10447	9,80	29
				1610,40	877,02	4831	2631	140	4,30	13
		горка								
30	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	3	13910,53	22,48	41732	67	6189	13,00	39
				2284,85	7,48	6855	22	90	0,03	
		горка								
31	ЕПРЦ ММФ П1-769	ЛЕСЕНКИ-ПЕРЕКЛАДИНЫ тип-I, ТП310-4-1	3	6959,05	94,59	20877	284	5115	--	
				1186,88	30,94	3561	93	140	0,18	
		ШТ								
	ЕПРЦ ММФ П1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ тип-I, ТП310-4-1	6	3320,59	45,89	19924	275	4465	--	
				517,50	14,06	3105	84	140	0,08	
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
33	У1-9-40	Рукоход тип I, ТП310-4-1	3	7984,53	519,60	23954	1559	2201	3,20	1
				529,65	169,20	1589	508	105	0,83	
		рукоход								
34	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	3	9226,09	13,74	27678	41	4094	8,80	2
				1512,65	3,74	4538	11	90	0,01	-
		рукоход								
		ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПЛОЩАДКА -1ШТ								
35	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, ТП310-4-1	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,80	
				300,30	163,56	300	164	105	0,80	
		стенка								
36	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,80	1
				1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	-
		стенка								
37	У1-6-3	Брусья разновысокие, строительные работы	1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,10	3
				513,15	163,56	513	164	105	0,80	1
		брусья								
38	У1-6-4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	1	5527,16	9,37	5527	9	819	5,30	5
				907,59	1,87	908	2	90	0,01	-
		брусья								
39	ЕПРЦ ММФ П1-831	ПИРАМИДА тип-1А, ТП310-4-1	1	10421,67	148,59	10422	149	3276	--	--
				2292,19	47,81	2292	48	140	0,28	--
		ШТ								
40	ЕПРЦ ММФ П1-740	ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ГОРОДОК, ТП310-4-1	1	9667,46	794,05	9667	794	1567	--	--
				821,25	298,13	821	298	140	1,73	2
		ШТ								
41	ЕПРЦ ММФ П1-740	МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ, ТП310-4-1	1	26886,55	75,86	26887	76	4506	--	--
				4978,13	28,13	4978	28	90	0,16	--
		ШТ								
42	У1-5-3	Брусья-лабиринт тип II, строительные работы	1	7740,29	326,33	7740	326	952	5,00	5
				825,00	81,78	825	82	105	0,40	--
		брусья								
43	У1-5-4	Брусья-лабиринт тип II, монтаж металлоконструкций	1	7717,22	11,24	7717	11	685	4,40	4
				757,38	3,74	757	4	90	0,01	--
		брусья								
44	ЕПРЦ ММФ П1-769	ЛЕСЕНКИ-ПЕРЕКЛАДИНЫ ТИП-1, ТП310-4-1	1	6959,05	94,59	6959	95	1705	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				1186,88	30,94	1187	31	140	0,18	
		ШТ								
45	ЕПРЦ ММФ П1-877	скамья тип IC1B. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП310-4-1	2	6485,82	154,21	12972	308	4906	--	
				1698,75	53,44	3398	107	140	0,31	
46	У1-9-22	Мачта для лазания, ТП310-4-1	1	6157,14	256,98	6157	257	1053	5,60	
				920,70	81,78	921	82	105	0,40	
		мачта								
47	У1-9-23	Мачта для лазания, монтаж металлоконструкций	1	14367,73	22,48	14368	22	1282	8,20	
				1417,45	7,48	1417	7	90	0,03	
		мачта								
		ПО УЧАСТКУ ДЕТСАДА								
48	У1-40-13	Установка для сушки белья, строительные работы	3	2061,77	67,19	6185	202	1632	3,00	
				498,30	19,74	1495	59	105	0,10	-
		установ.								
49	У1-40-14	Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	3	9151,72	13,74	27455	41	2455	5,30	1
				905,48	3,74	2716	11	90	0,01	-
		установ.								
50	У1-49-4	Урна типа I, ТП320-44	19	1718,71	57,07	32655	1084	7711	2,20	4
				369,60	16,92	7022	321	105	0,08	2
		урна								
51	ЕПРЦ ММФ П1-865	скамья тип I. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТП310-4-1	1	3320,59	45,89	3321	46	744	--	-
				517,50	14,06	518	14	140	0,08	-
52	У1-39-6	Площадка для мусороконтейнеров типа I, ТИП320-57	1	100135,76	1983,20	100136	1983	8801	37,00	3
				6138,00	479,40	6138	479	133	2,30	2
		площадка								
53	У1-3-17	Бассейн плескательный, строительные работы ТИП320-48	0,2036	299398,60	23660,80	60958	4817	12431	309,00	6
				50985,00	7162,80	10381	1458	105	35,00	7
		бассейн								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	173	293,09	15,14	50704	2619	30657	0,95	16
				131,63	5,74	22772	993	129	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		яма								
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	173	151,76	–	26254	–	33442	0,82	1
				149,85	–	25924	–	129	–	
		шт								
3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	86	649,00	–	55814	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	
		шт								
4	С143012-40	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, без кома, высотой 1,5 м	65	689,00	–	44785	–	–	–	
		шт								
5	С143012-50	Туя обыкновенная, без кома, высотой до 1м	22	810,00	–	17820	–	–	–	-
				–	–	–	–	–	–	-
		шт								
6	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	34	128,39	12,39	4365	421	2683	0,40	14
				56,48	4,70	1920	160	129	0,02	1
		яма								
7	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	34	27,63	–	939	–	1204	0,17	6
				27,45	–	933	–	129	–	–
		шт								
8	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	34	649,00	–	22066	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
9	Е0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	104	115,68	6,06	12031	630	4606	0,22	23
				31,50	2,84	3276	295	129	0,01	1
		м								
10	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	104	66,92	–	6959	–	8935	0,40	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				66,60	--	6926	--	129	--	
		м								
	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (ЛИГУСТРУМ), без кома	428	56,00	--	23968	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
		шт								
12	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	371	212,95	--	79006	--	100327	1,35	5
				209,63	--	77773	--	129	--	
		м2								
13	СЦЕН.ОЗЕЛЕН	Стоимость цветники-летники	62,33	334,22	--	20831	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
		100шт								
14	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	746	6,10	0,34	4554	257	5669	0,04	3
				5,76	0,13	4297	97	129	--	-
		м2								
15	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	746	19,01	--	14181	--	7901	0,05	3
				8,21	--	6125	--	129	--	-
		м2								
		ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,2	39,71	37,82	2589	2466	814	0,01	
				1,87	11,00	122	717	97	0,04	
		м3								
2	С010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	107,58	45,54	--	4899	--	980	0,19	2
				9,11	--	980	--	100	--	-
		т								
3	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	652	1,41	1,41	920	920	190	--	-
				--	0,30	--	196	97	--	
		м2								
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65,2	21,55	4,52	1405	294	1077	0,11	
				17,03	--	1110	--	97	--	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	65,2	14,12	12,00	920	782	276	0,01
				1,62	2,75	106	179	97	0,01
		м3							
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	174	394,58	6,63	68658	1154	25557	0,70
				108,68	1,76	18910	306	133	0,01
		м							
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300,БР100.20.8	2,78	24000,00	–	66816	–	–	–
				–	–	–	–	–	–
		м3							
Итого			Тенге			4 322 156			
Накладные расходы			Тенге			763 576			
Итого			Тенге			5 085 732			
Нормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			306 865			
Итого			Тенге			5 392 597			
Временные здания и сооружения 1,8%			Тенге			97 067			
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			5 489 664			
Удорожание работ в зимнее время 0,7%			Тенге			38 428			
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			5 528 091			
Выслуга лет 1%			Тенге			54 897			
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			21 959			
Итого в ценах 2001г.			Тенге			5 604 947			
Итого в текущем уровне цен 2011г. К=1,907			Тенге			10 688 633			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			213 773			
Итого			Тенге			10 902 406			
Н Д С 12%			Тенге			1 308 289			
Итого с НДС			Тенге			12 210 695			
С понижающим коэффициентом 0,99998			Тенге			12 210 450			

Инженер
Глав спец. ТОО" Шымкент курделі курылыс"
Курманов М.

Подрядчик
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
О.Мамиров

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2011 г.

Проектировщик ТОО Проектный институт "Южказпроект"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер ТОО "Шымкент курдели курылыс"
Исполнитель: "ТОО Эристайл Казахстан"
Договор: №91 от 12 мая 2011 г.

По объекту:Строительство детского сада на 280 мест по ул. №15 в мкр.Асар г.Шымкента

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года за отчетный период		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**125 833 518**	**140 933 540**	**19 910 704**	**22 299 988**
	в том числе:				
1	Общестроительные работы	114 659 552	128 418 698	19 702 236	22 066 504
	Оборудование	10 922 801	12 233 537	168 726	188 973
2	Затраты на осуществление авуторского надзора 0,2%	251 165	281 305	39 742	44 511

Заказчик:
И.О. Начальника ГУ "Отдела строительства г.Шымкент"
Рсалиев К.

Инженер
Зам. Генерального директора ТОО "Шымкент курдели курылыс"
Ешимбетов О.

Главный специалист ТОО "Шымкент курдели курылыс"
Абсеитов Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "Эристайл Казахстан"
Мамиров О.

Форма 2

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2011Г.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"

Инженер ТОО" Шымкент курдели курылыс"

Подрядчик ТОО "Эристайл Казахстан"

Договор №91 от 12.05.2011г.

Наименование стройки **Детский сад на 280 мест по ул.№15 в мкр.Асар г.Шымкент**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А АС								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
73	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	720,22	978,24	34,73	704548	25013	202275	1,43	1030
				225	13,01	162050	9370	118	0,06	46
		м2								
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,091	41200	--	3749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,2066	50800	--	10495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
75	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0265	64100	--	1699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
84	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ ПО сер.2.230-1 в.5 (узлы 19,20)	0,0605	175710,1	1826,1	10630	110	745	42,7	3
				8100	690,75	490	42	140	3,37	--
		т								
85	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0605	40200	--	2432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	14,54	252,2	0,9	3667	13	1784	0,54	8
				87,3	0,34	1269	5	140	--	--
		м								
		ВЕНТШАХТЫ (АС-38)								
87	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,1	6780,66	337,41	21020	1046	2914	4,38	14
				670,5	126	2079	391	118	0,62	2
		м3								
88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сеткой СГ-3	0,0597	8679,65	422,15	518	25	593	56,4	3
				8257,5	157,5	493	9	118	0,77	--
		т								
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0526	41200	--	2168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0047	64100	--	301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
91	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями вентканалов	0,0249	8679,65	422,15	216	11	247	56,4	1
				8257,5	157,5	206	4	118	0,77	--
		т								
92	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0249	53000	--	1320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		УЗЕЛ "10" (АС-38)								
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В12,5	0,48	9319,58	--	4473	--	335	3,66	2
				567	--	272	--	123	--	--
		м3								
94	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0765	5239,08	327,33	401	25	162	11,6	1
				1890	123,75	145	9	105	0,6	--
		1т								
95	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0486	60500	--	2938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
96	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0118	65000	--	764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0162	65000	--	1053	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ВЕНТШАХТ МС-6 (26 шт.; АС-38)								
98	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,04	13201,5	990,15	13730	1030	2205	10,4	11
				1644,75	374,04	1711	389	105	1,83	2
		м3								
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2625	65900	--	17300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
100	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	65000	--	1524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ВЕНТШАХТ 38,86 пм (АС-38)								
101	Е0106-19-1	Устройство пояса-обвязки в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,7928	11416,62	316,01	9051	251	1238	8,25	7
				1368	119,39	1085	95	105	0,58	--
		м3								
102	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0488	67700	--	3301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0488	65000	--	3169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
104	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей вентшахт цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	33,33	238,79	3,39	7959	113	4120	0,65	22
				117	0,72	3900	24	105	0,05	2
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 (4 шт.; АС-49)								
105	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,38	941,88	34,37	6009	219	1520	1,21	8
				189	12,87	1206	82	118	0,06	--
		м2								
106	Е0108-12-1	Армирование кладки стен (СГ-4 - 21,44 м) и других конструкций	0,0067	8679,65	422,15	58	3	66	56,4	--
				8257,5	157,5	55	1	118	0,77	--
		т								
107	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0062	41200	--	254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
108	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0005	64100	--	33	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
109	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В12,5	0,11	13134,29	241,1	1445	27	159	8,06	1
				1282,5	91,08	141	10	105	0,44	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0052	41200	--	216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0053	67700	--	357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
112	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 (16 шт.) весом до 4 кг (АС-49)	0,0066	93997,62	304,24	617	2	229	198	1
				33075	114,75	217	1	105	0,56	--
		1т								
113	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0066	40200	--	264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
114	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	8,4	238,79	3,39	2006	28	1038	0,65	5
				117	0,72	983	6	105	0,05	--
		м2								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ПАРАПЕТА НА отм.+7,27 (АС-49)								
137	Е0106-19-1	Устройство пояса-обвязки на отм.+7,27 в опалубке из бетона класса.В15	8,12	11629,77	316,01	94434	2566	12681	8,25	67
				1368	119,39	11108	969	105	0,58	5
		м3								
138	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7717	65900	--	50853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1687	65000	--	10967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0286	65900	--	1885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-41)										
151	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	25	951,46	638,8	23787	15970	12576	2,01	50
				312,66	246,28	7817	6157	90	1,35	34
		отверст								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ РКМ-1; РКМ-1" (АС-46)								
180	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1,2	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198	3
				33075	114,75	463	2	105	0,56	--
		1т								
181	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,014	40200	--	563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		АНТИСЕЙСМОПОЯС(АС-41)								
185	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов (анкер АС-1, 407 шт) со связями из арматуры при бетонировании	0,0611	24078,76	587,63	1470	36	1284	118	7
				19800	222,75	1209	14	105	1,08	--
		1т								
186	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов (анкера А-3;А-4 - 28 шт, 106 шт) со связями из арматуры при бетонировании	0,1129	24078,76	587,63	2718	66	2373	118	13
				19800	222,75	2235	25	105	1,08	--
		1т								
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ (АС-56)								
45	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м кирпичный столбик под лежень	0,667	7436,12	365,89	4960	244	1016	6,66	4
				1154,25	137,25	770	92	118	0,67	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0112-15-3 К=2 К ОБ.	Устройство прокладной пароизоляции в один слой - два слоя под лежень	21,84	174,36	0,99	3808	22	311	0,07	2
				11,59	0,38	253	8	119	--	--
		м2								
47	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	109	279,24	1,19	30437	130	3561	0,16	17
				27	0,45	2943	49	119	--	--
		м2								
		БЛОК Б АС								
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
99	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	811,69	978,24	34,73	794028	28190	227965	1,43	1161
				225	13,01	182630	10560	118	0,06	52
		м2								
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,097	41200	--	3996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
101	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,221	50800	--	11227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
102	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0285	64100	--	1827	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
103	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ ПО СЕРИИ 2.230-1 В.5 (узлы 19,20)	0,0693	175710,1	1826,1	12177	127	853	42,7	3
				8100	690,75	561	48	140	3,37	--
		т								
111	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0693	40200	--	2786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
112	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	14,54	252,2	0,9	3667	13	1784	0,54	8
				87,3	0,34	1269	5	140	--	--
		м								
		ВЕНТШАХТЫ(АС-33)								
113	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,79	6780,66	337,41	18918	941	2622	4,38	12
				670,5	126	1871	352	118	0,62	2
		м3								
114	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сеткой СГ-3	0,0699	8679,65	422,15	607	30	694	56,4	4
				8257,5	157,5	577	11	118	0,77	--
		т								
115	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0642	41200	--	2645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
116	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0057	64100	--	367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
117	Е0108-12-1	Арматура над отверстиями в вентканалах	0,0292	8679,65	422,15	253	12	290	56,4	2
				8257,5	157,5	241	5	118	0,77	--
		т								
118	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0292	53000	--	1547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		УЗЕЛ 10(АС-33)								
119	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,48	9319,58	--	4473	--	335	3,66	2
				567	--	272	--	123	--	--
		м3								
120	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0765	5239,08	327,33	401	25	162	11,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1890	123,75	145	9	105	0,6	--
		1т								
121	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0486	60500	--	2938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
122	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0118	65000	--	764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
123	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0162	65000	--	1053	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ВЕНТШАХТ МС-6 (30 шт; АС-33)								
124	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,2	13201,5	990,15	15842	1188	2544	10,4	12
				1644,75	374,04	1974	449	105	1,83	2
		м3								
125	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,039	65900	--	2570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
126	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	65000	--	624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ВЕНТШАХТ 42,58 пм (АС-33)								
127	Е0106-19-1	Устройство пояса-обвязки в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,8516	11416,62	316,01	9722	269	1330	8,2 5	7
				1368	119,39	1165	102	105	0,5 8	--
		м3								
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0524	67700	--	3546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
129	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0524	65000	--	3404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
130	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей ВЕНТКАНАЛОВ цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	33,14	238,79	3,39	7914	112	4096	0,65	22
				117	0,72	3877	24	105	0,05	2
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 (5 шт.; АС-43)								
131	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7,98	941,88	34,37	7516	274	1901	1,21	10
				189	12,87	1508	103	118	0,06	1
		м2								
132	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,14	13134,29	241,1	1839	34	202	8,06	1
				1282,5	91,08	180	13	105	0,44	--
		м3								
133	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0067	41200	--	276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0066	67700	--	447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
135	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1(20шт.) весом до 4 кг	0,0082	93997,62	304,24	771	2	286	198	2
				33075	114,75	271	1	105	0,56	--
		1т								
136	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0082	40200	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
137	Е0108-12-1	Армирование кладки стен (сеткой СГ-4) и других конструкций	0,0067	8679,65	422,15	58	3	66	56,4	--
				8257,5	157,5	55	1	118	0,77	--
		т								
138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0062	41200	--	254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
139	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,0005	64100	--	33	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
140	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	9,66	238,79	3,39	2307	33	1194	0,65	6
				117	0,72	1130	7	105	0,05	--
		м2								
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ПАРАПЕТА ПА ОТМ.+7,27(АС-43)								
162	Е0106-19-1	Устройство пояса-обвязки на отм.+7,27 в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	8,12	11629,77	316,01	94434	2566	12681	8,25	67
				1368	119,39	11108	969	105	0,58	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,519	65900	--	34202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
164	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,169	65000	--	10985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
165	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СОПРЯЖЕНИЯ ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА	0,0286	65900	--	1885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ (АС-50)										
220	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м кирпичный столбик под лежень	0,5336	7436,12	365,89	3968	195	813	6,66	4
				1154,25	137,25	616	73	118	0,67	--
		м3								
221	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	560,17	279,24	1,19	156419	667	18298	0,16	87
				27	0,45	15125	252	119	--	1
		м2								
222	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 130 мм	560,17	189,45	4,72	106121	2644	48435	0,4	226
				70,88	1,78	39705	997	119	0,01	5
		м2								
223	СП031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004 к=1,03 к объему	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	75,01	14600	--	1095095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	560,17	279,24	1,19	156419	667	18298	0,16	87
				27	0,45	15125	252	119	--	1
		м2								
225	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм	560,17	163,8	15,94	91757	8929	27071	0,24	136
				34,65	5,96	19410	3339	119	0,03	16
		м2								
226	E0112-17-2 K=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ. 25 мм	5601,68	5,16	0,14	28883	784	1067	--	5
				0,11	0,05	616	280	119	--	2
		м2								
227	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	748	1187,16	8,2	887999	6134	245700	1,71	1279
				272,95	3,08	204167	2304	119	0,02	11
		м2								
228	C11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"	6,91	7940	–	54881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
229	C11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"	0,4224	7310	--	3088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
230	E0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	748	20,48	0,91	15321	681	4506	0,03	22
				4,68	0,34	3501	254	120	--	1
		м2								
231	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	57,6	715,87	1,24	41234	71	10535	0,97	56
				153,23	0,47	8826	27	119	--	–
		м2								
232	E0110-14-1	Установка стропил, парожников, ендов укладка мауэрлата	1,3	6094,82	334,28	7948	436	5514	22,1	29
				3397,5	126	4430	164	120	0,62	1
		м3								
		БЛОК В АС								
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
62	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,32	978,24	34,73	30638	1088	8796	1,43	45
				225	13,01	7047	407	118	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
63	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0087	50800	--	442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
64	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0011	64100	--	73	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0034	41200	--	140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
66	Е0106-19-1	Пояс по верху перегородок толщ.30 мм из р-ра М50	0,041	8016,37	316,01	329	13	64	8,25	--
				1368	119,39	56	5	105	0,58	--
		м3								
67	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Крепление перегородок к перекрытию 2.230-1 В.5 (узлы 19,20)	0,0022	175710,1	1826,1	387	4	27	42,7	--
				8100	690,75	18	2	140	3,37	--
		т								
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0022	40200	--	88	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
69	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	13,8	252,2	0,9	3480	12	1693	0,54	7
				87,3	0,34	1205	5	140	--	--
		м								
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ (АС-17)										
99	Е0112-15-3 К=2 К ОБ.	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 слоя под лежень	3,84	174,36	0,99	670	4	55	0,07	--
				11,59	0,38	45	1	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
100	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	42,52	279,24	1,19	11873	51	1389	0,16	7
				27	0,45	1148	19	119	--	--
		м2								
101	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.130 мм	42,52	189,45	4,72	8055	201	3677	0,4	17
				70,88	1,78	3014	76	119	0,01	--
		м2								
102	СП031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,03 к объему	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5,69	14600	--	83124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
103	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	42,52	279,24	1,19	11873	51	1389	0,16	7
				27	0,45	1148	19	119	--	--
		м2								
104	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм	42,52	163,8	15,94	6965	678	2055	0,24	10
				34,65	5,96	1473	253	119	0,03	1
		м2								
105	E0112-17-2 К=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ДО ТОЛЩ.25ММ	425,2	5,16	0,14	2192	60	81	--	--
				0,11	0,05	47	21	119	--	--
		м2								
106	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	66	1187,16	8,2	78353	541	21679	1,71	113
				272,95	3,08	18015	203	119	0,02	1
		м2								
107	СП021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"Доски ендовы"	0,783	7940	--	6217	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
108	СП021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"	0,071	7310	--	519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0110-52-1	Огнезащита Обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	66	20,48	0,91	1352	60	398	0,03	2
				4,68	0,34	309	22	120	--	--
		м2								
110	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12	715,87	1,24	8590	15	2195	0,97	12
				153,23	0,47	1839	6	119	--	--
		м2								
111	Е0110-14-1	Установка стропил, парожников, ендов укладка мауэрлата	0,721	6094,82	334,28	4394	241	3049	22,1	16
				3397,5	126	2450	91	120	0,62	--
		м3								
112	С11021-25 к=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (МАУЭРЛАТ)	0,168	16000	--	2688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
113	С11021-29 к=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (стропила,парожники, ендова)	0,5891	18300	--	10780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
114	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,721	573,75	28,11	414	20	116	0,78	1
				123,75	10,58	89	8	120	0,05	--
		м3								
115	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус	0,799	20617,97	309,62	16474	247	2464	13,8	11
				2452,5	117	1960	93	120	0,57	--
		м3								
116	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,545	22541,72	316,57	12285	173	2359	22,5	12
				3487,5	119,25	1901	65	120	0,58	--
		м3								
117	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15	228,96	7,54	3434	113	3915	1,43	21
				214,65	2,86	3220	43	120	0,01	--
		м2								
118	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта - кобылки	0,104	13800	--	1435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
119	С11011-486 прим.	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм(СОФИТ)	0,015	1048800	--	15732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2								
120	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,4	715,87	1,24	6013	10	1536	0,97	8
				153,23	0,47	1287	4	119	--	--
		м2								
121	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок (АС-17)	16	6,6	0,9	106	14	111	0,03	1
				5,42	0,34	87	5	120	--	--
		м								
122	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, сорта IV	0,0128	6050	--	77	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
123	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,128	2637,04	14,17	338	2	47	1,88	--
				303,75	5,4	39	1	120	0,03	--
		м3								
РАЗДЕЛ 3.ОКНА (АС-9)										
147	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,06	472,81	19	1447	58	822	1,3	4
				217,73	6,18	666	19	120	0,03	--
		м2								
148	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОС18-9(4шт.)	3,06	14500	--	44370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
149	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,06	233,57	5,58	715	17	353	0,59	2
				94,05	2,12	288	6	120	0,01	--
		м2								
150	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	1,9	2860	--	5434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
АЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС-9)										
71	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	35	297,29	4,07	10405	142	5022	0,74	26
				135,68	0,97	4749	34	105	0,05	2
		м2								
		КОТЕЛЬНАЯ АС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ										
85	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0095	24078,76	587,63	228	6	199	118	1
				19800	222,75	187	2	105	1,08	--
		1т								
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей(ЗД-1) весом до 4 кг	0,0154	93997,62	304,24	1444	5	535	198	3
				33075	114,75	508	2	105	0,56	--
		1т								
88	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0154	40200	--	617	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ(АС-5,10)										
98	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54	174,36	0,99	9415	53	769	0,07	4
				11,59	0,38	626	21	119	--	--
		м2								
99	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СЛОЕМ 100-160ММ	7,02	4490,72	245,72	31525	1725	3966	2,71	19
				382,5	92,25	2685	648	119	0,45	3
		м3								
100	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	56,65	174,21	15,94	9869	903	2738	0,24	14
				34,65	5,96	1963	338	119	0,03	2
		м2								
101	Е0112-17-2 к=10 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	566,5	5,85	0,14	3314	79	108	--	1
				0,11	0,05	62	28	119	--	--
		м2								
102	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0582	5239,08	327,33	305	19	123	11,6	1
				1890	123,75	110	7	105	0,6	--
		1т								
103	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0582	64100	--	3733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
104	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	56,65	1321,25	9,15	74849	518	3294	0,26	15
				45,45	3,42	2575	194	119	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
105	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	7,1	715,87	1,24	5083	9	1299	0,97	7
				153,23	0,47	1088	3	119	--	--
		м2								
106	Е0112-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	5,1	715,87	1,24	3654	6	934	0,97	5
				153,23	0,47	782	2	119	--	--
		м2								
107	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	12,76	717,21	3,73	9152	48	616	0,23	3
				39,15	1,4	500	18	119	0,01	--
		м								
		КРОВЛЯ ТАМБУРА(АС-10,11)								
108	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15(45) мм	3,05	174,21	15,94	531	49	147	0,24	1
				34,65	5,96	106	18	119	0,03	--
		м2								
109	Е0112-17-2 К=30 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	91,5	5,85	0,14	535	13	17	--	--
				0,11	0,05	10	5	119	--	--
		м2								
110	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	3,05	789,28	4,54	2407	14	100	0,15	--
				25,88	1,71	79	5	119	0,01	--
		м2								
111	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	0,84	715,87	1,24	601	1	154	0,97	1
				153,23	0,47	129	--	119	--	--
		м2								
112	Е0112-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	1,16	715,87	1,24	830	1	212	0,97	1
				153,23	0,47	178	1	119	--	--
		м2								
113	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	2,1	951,58	4,29	1998	9	179	0,42	1
				69,98	1,6	147	3	119	0,01	--
		м								
114	Е0110-5-1	Установка антисептированной рейки для крепления фартука ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	0,0026	20787,92	316,57	55	1	11	22,5	--
				3487,5	119,25	9	--	120	0,58	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0026	573,75	28,11	2	--	--	0,78	--
				123,75	10,58	--	--	--	0,05	--
		м3								
116	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 34 СЕРИИ 2.260-1 в.3	0,7536	715,87	1,24	539	1	138	0,97	1
				153,23	0,47	115	--	119	--	--
		м2								
117	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	114,15	31,04	0,05	3543	6	1049	0,05	6
				7,7	0,02	879	2	119	--	--
		м2								
РАЗДЕЛ 4. ОКНА(АС-7)										
130	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,08	884,14	71,29	3607	291	1457	1,64	7
				272,25	25,25	1111	103	120	0,1	--
		м2								
131	C12061-13	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12;	4,08	5930	--	24194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
132	ПР-НТ 07-27-05 П.116	ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	2,72	-290,32	--	-790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М2								
133	E0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,08	767,76	3,04	3132	12	305	0,45	2
				69,98	1,15	286	5	105	0,01	--
		м2								
134	E0115-165-5 К=2,5 К ОБЪЕМУ	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	10,2	300,09	0,16	3061	2	2333	1,26	13
				217,8	0,07	2222	1	105	--	--
		м2								
135	C11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	763	--	2289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
136	E0115-165-5 К=2,5 К ОБЪЕМУ	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	10,2	300,09	0,16	3061	2	2333	1,26	13
				217,8	0,07	2222	1	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6 (АС-9)										
		ТИП.1-БЕТОННЫЙ								
137	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	37,41	41,24	2,62	1543	98	529	0,07	3
				10,51	0,99	393	37	123	--	--
		м2								
138	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ ТОЛЩ.80ММ	2,99	9038,06	--	27049	--	2087	3,66	11
				567	--	1697	--	123	--	--
		м3								
139	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.25ММ	37,41	361,07	14,76	13508	552	2667	0,36	14
				52,43	5,54	1961	207	123	0,03	1
		м2								
140	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	37,41	-45,05	-0,67	-1685	-25	-89	-0,01	--
				-1,69	-0,25	-63	-9	123	--	--
		м2								
141	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	37,41	127,03	9,83	4752	368	5471	0,69	26
				115,2	3,69	4310	138	123	0,02	1
		м2								
142	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	39,28	29,2	0,22	1147	9	898	0,1	4
				18,5	0,09	727	4	123	--	--
		м								
143	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	3,74	186,14	1,88	696	7	310	0,47	2
				78,3	0,72	293	3	105	--	--
		м2								
		ТИП.2-ЛИНОЛЕУМ								
144	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,64	41,24	2,62	315	20	108	0,07	1
				10,51	0,99	80	8	123	--	--
		м2								
145	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ ТОЛЩ.80ММ	0,6112	9038,06	--	5524	--	426	3,66	2
				567	--	347	--	123	--	--
		м3								
146	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,64	221,38	9,95	1691	76	526	0,36	3
				52,2	3,74	399	29	123	0,02	--
		м2								
147	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,64	925,06	4,9	7067	37	567	0,38	3
				58,5	1,85	447	14	123	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	8,02	109,84	0,46	881	4	121	0,08	1
				12,04	0,18	97	1	123	--	--
		м								
149	E0115-165-3	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным по штукатурке	0,764	185,69	1,88	142	1	63	0,47	--
				78,3	0,72	60	1	105	--	--
		м2								
		ТИП.3-КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
150	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,13	41,24	2,62	170	11	58	0,07	--
				10,51	0,99	43	4	123	--	--
		м2								
151	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ ТОЛЩ.80ММ	0,3304	9038,06	--	2986	--	230	3,66	1
				567	--	187	--	123	--	--
		м3								
152	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛОМ В 3 СЛОЯ	4,13	365,09	18,42	1508	76	472	0,42	2
				85,95	6,91	355	29	123	0,03	--
		м2								
153	E0111-4-2 К=2к объему	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,26	256,83	9,05	2121	75	551	0,25	2
				50,85	3,4	420	28	123	0,02	--
		м2								
154	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,13	1441,04	11,72	5951	48	894	1,06	4
				171,68	4,39	709	18	123	0,02	--
		м2								
155	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,34	29,2	0,22	127	1	99	0,1	--
				18,5	0,09	80	--	123	--	--
		м								
56	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,413	186,14	1,88	77	1	34	0,47	--
				78,3	0,72	32	--	105	--	--
		м2								
АЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-9)										
		ПОТОЛОК								
57	E0115-69-4 К=1,6 к объему	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	77,42	57,56	0,35	4456	27	4237	0,3	23
				51,98	0,14	4024	11	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0115-152-1 К=1,6 к объему	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	77,42	17,55	0,12	1359	9	1120	0,09	7
				13,73	0,05	1063	4	105	--	--
		м2								
		СТЕНЫ								
160	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	188,1	17,55	0,12	3301	23	2722	0,09	17
				13,73	0,05	2583	9	105	--	--
		м2								
161	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	72,52	107,6	1,42	7803	103	2354	0,19	14
				30,38	0,54	2203	39	105	--	--
		м2								
162	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,34	617,96	6,33	3918	40	2098	1,79	11
				312,75	2,39	1983	15	105	0,01	--
		м2								
РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-4)										
163	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПИГМЕНТА	7,18	241,46	1,96	1734	14	824	0,61	4
				108,9	0,45	782	3	105	0,03	--
		м2								
164	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	7,18	40	--	287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
165	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,0491	1186,86	--	58	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
166	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	121,65	241,46	1,96	29373	238	13968	0,61	74
				108,9	0,45	13248	55	105	0,03	3
		м2								
167	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	130,44	13,95	0,9	1819	117	1372	0,06	8
				9,68	0,34	1263	44	105	--	--
		м2								
168	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных СВЕС КАРНИЗОВ	7,73	57,56	0,35	445	3	423	0,3	2
				51,98	0,14	402	1	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	26,6	104,28	0,6	2774	16	1609	0,32	9
				57,38	0,23	1526	6	105	--	--
		м								
РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,УЗЕЛ "А"(АС-17)								
170	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,011	8679,65	422,15	95	5	109	56,4	1
				8257,5	157,5	91	2	118	0,77	--
		т								
171	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0056	67700	--	376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
172	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0054	61200	--	332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		УЗЛЫ "1","2"(АС-17)								
173	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг,УЗЕЛ-1	0,0976	172169,94	1216,94	16797	119	874	31,4	3
				5940	459	580	45	140	2,25	--
		т								
74	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,УЗЕЛ-2	0,002	175710,1	1826,1	357	4	25	42,7	--
				8100	690,75	16	1	140	3,37	--
		т								
75	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг,ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ	0,0317	172169,94	1216,94	5458	39	284	31,4	1
				5940	459	188	15	140	2,25	--
		т								
76	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1313	40200	--	5278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0109-56-1 ПРИМ.	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м(МОНТАЖ ОТТЯЖЕК ОТ-1,ОТ-2(АС-18)	0,1478	23199,51	10777,33	3428	1593	1177	35,3	5
				6435	2415,02	951	357	90	7,99	1
		т								
178	С12021-250 ПРИМ.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т(ОТТЯЖКИ ОТ-1-2ШТ,ОТ-2-1ШТ)	0,1478	154200	--	22788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ДЫМОВАЯ ТРУБА(АС-19)								
179	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	1,26	23199,51	10777,33	29190	13560	10022	35,3	44
				6435	2415,02	8097	3039	90	7,99	10
		т								
180	С12021-245 К=1,01 к объему	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,06	172800	--	183621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
181	С12021-250 К=1,01 к объему	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2082	154200	--	32098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
182	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
				19,91	0,09	398	2	90	--	--
		шт								
183	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027	149300	--	406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ Д325х9 ДЛИНОЙ=15М								
184	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	14,46	731,08	271,94	10571	3932	2723	0,53	8
				108	101,25	1562	1464	90	0,5	7
		м2								
185	Е0113-44-9	Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	14,46	59	47,75	853	690	381	0,07	1
				11,25	18	163	260	90	0,09	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	E0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ	14,46	23,19	0,11	335	2	191	0,09	1
				14,65	0,05	212	1	90	--	--
		м2								
187	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,03	40200	--	81566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
188	E0113-44-7	Очистка щетками	15,31	60,75	--	930	--	837	0,34	5
				60,75	--	930	--	90	--	--
		м2								
189	E0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	15,31	23,19	0,11	355	2	203	0,09	1
				14,65	0,05	224	1	90	--	--
		м2								
190	E0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	15,31	234,34	0,07	3588	1	38	0,01	--
				2,72	0,02	42	--	90	--	--
		м2								
		СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400У(АС-20)								
191	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В10	0,35	10055,54	98,32	3519	34	269	4,41	2
				695,25	37,15	243	13	105	0,18	--
		м3								
192	E0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	5	595,71	397,26	2979	1986	2347	1,21	6
				198,45	136,87	992	684	140	0,52	3
		шт								
193	C143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (из бетона В15)	0,35	18400	--	6440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
94	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,35	-134	--	-47	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
95	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,35	-250	--	-88	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
96	E0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	3	595,71	397,26	1787	1192	1408	1,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				198,45	136,87	595	411	140	0,52	2
		шт								
197	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,9	21300	--	19170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ЩИТ ПАНЕЛИ ЩП-1 (3 шт)								
198	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	6,55	118,57	4,28	777	28	487	0,48	3
				81	1,62	531	11	90	0,01	--
		м2								
199	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0515	162700	--	8374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
200	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N30 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	6,09	257	--	1565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
201	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	472	2	175	198	1
				33075	114,75	166	1	105	0,56	--
		1т								
202	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,005	40200	--	202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ЩИТ КАЛИТКИ ЩК-1(1ШТ)								
203	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	1,19	118,57	4,28	141	5	88	0,48	1
				81	1,62	96	2	90	0,01	--
		м2								
204	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,0109	146000	--	1594	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
205	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N30 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1,05	257	--	270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
206	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0022	93997,62	304,24	209	1	77	198	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33075	114,75	73	--	105	0,56	--
		1т								
207	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0022	40200	--	89	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РАМА НАВЕСА РН-1(1ШТ)								
208	Е0109-24-1	Монтаж рамы навеса	0,0642	13864,97	4022,39	890	258	587	56,5	4
				9090	1071,86	584	69	90	3,81	--
		т								
209	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0642	1333,5	312,12	86	20	39	2,96	--
				679,5	--	44	--	90	--	--
		т								
210	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т (50х5)	0,0642	162700	--	10445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
211	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0012	8679,65	422,15	10	1	12	56,4	--
				8257,5	157,5	10	--	118	0,77	--
		т								
212	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0012	52400	--	63	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
213	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,16	715,87	1,24	1546	3	395	0,97	2
				153,23	0,47	331	1	119	--	--
		м2								
214	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	2,21	423,57	10,42	938	23	109	0,23	1
				36,9	3,94	82	9	120	0,02	--
		м2								
215	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,21	20,48	0,91	45	2	13	0,03	--
				4,68	0,34	10	1	120	--	--
		м2								
216	Е0115-172-3	Масляная окраска м/к	1,86	118,13	0,07	220	--	118	0,37	1
				60,3	0,02	112	--	105	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОТЕЛЬНАЯ ВК								
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
		м								
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7	364,67	4,19	2553	29	550	0,34	2
				59,85	1,58	419	11	128	0,01	--
		м								
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11,5	362,67	4,19	4171	48	904	0,34	4
				59,85	1,58	688	18	128	0,01	--
		м								
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25,5	10,99	--	280	--	349	0,05	1
				10,69	--	273	--	128	--	--
		м								
6	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408	--	816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507	--	507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, перилетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	165,83	0,07	663	--	454	0,65	3
				108	0,02	432	--	105	--	--
		м2								
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25(15) мм	1	7773,57	1,57	7774	2	69	0,3	--
				54	--	54	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кран								
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
11	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
				106,2	0,25	425	1	128	--	--
		м								
12	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	748,88	1,43	2996	6	527	0,56	2
				102,38	0,54	410	2	128	--	--
		м								
13	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	3	712,05	10,58	2136	32	473	0,7	2
				119,25	3,96	358	12	128	0,02	--
		м								
14	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	1
				81	2,25	162	5	128	0,01	--
		комплект								
15	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	--
		комплект								
16	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	--
		комплект								
17	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				126	--	126	--	128	--	--
		шт								
18	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530	--	1530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
19	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	--
		комплект								
20	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707	--	707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		КОТЕЛЬНАЯ ОВ								
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	--	126	--	59	0,12	--
				23,18	--	46	--	128	--	--
		комплект								
2	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,1	4331,44	35,77	9096	75	337	0,7	1
				111,7	13,8	235	29	128	0,07	--
		1кВт								
3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	24	268,16	4,08	6436	98	1700	0,31	7
				53,77	1,58	1290	38	128	0,01	--
		м								
4	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,2	169,08	0,07	710	--	491	0,67	3
				111,24	0,02	467	--	105	--	--
		м2								
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	11,31	--	271	--	338	0,05	1
				11,01	--	264	--	128	--	--
		м								
РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
6	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	170	0,38	1
				63,79	2,48	128	5	128	0,01	--
		шт								
7	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	690	3,3	3
				533,93	4,96	534	5	128	0,02	--
		шт								
8	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,4	1670,91	13,82	7352	61	1494	1,62	7
				259,88	5,44	1143	24	128	0,03	--
		м2								
9	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,9	1609,73	9,61	3058	18	512	1,28	2
				206,72	3,77	393	7	128	0,02	--
		м2								
10	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	497	1,12	2
				186,64	7,44	373	15	128	0,03	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,05	295	--	15	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,05	1040	--	52	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		КОТЕЛЬНАЯ ГС								
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	13	124,13	14,54	1614	189	1813	0,57	7
				103,36	5,61	1344	73	128	0,03	--
		м								
2	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	7	112	--	784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
3	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм	6	112	--	672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
4	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	627,13	14,54	3763	87	837	0,57	3
				103,36	5,61	620	34	128	0,03	--
		м								
5	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	9	1245,29	21,42	11208	193	1644	0,75	7
				134,42	8,26	1210	74	128	0,04	--
		м								
6	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	340	--	1020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б76к для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6600	--	13200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С130904-74 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СП РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные КСМ Д100 PN16, Dy 100 мм 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	1	14600	--	14600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,8	169,08	0,07	981	--	678	0,67	4
				111,24	0,02	645	--	105	--	--
		м2								
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	21,97	0,05	127	--	31	0,03	--
				5,98	0,02	35	--	90	--	--
		м2								
11	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	28	81,01	--	2268	--	2575	0,34	10
				71,84	--	2012	--	128	--	--
		м								
12	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм- футляр	0,5	2035,81	28,71	1018	14	126	1,07	1
				185,64	11,08	93	6	128	0,05	--
		м								
		КОТЕЛЬНАЯ ЭО								
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц0108-573-5	Шкаф /бокс/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663	152	663	152	361	2	2
				349	31,5	349	32	95	0,18	--
		шт								
2	1517-1102	Металлоконструкции для комбинированной аппаратуры 700х750х250	1	2872,99	--	2873	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Ц0108-522-1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	446,8	14,8	447	15	243	1	1
				254	2,3	254	2	95	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1504-2250 К=1,41:115 :1,087	Переклю4атель-разъединитель рубящий однополюсный 100А П-11У3 ТУ 16-525.014-75	1	141,01	--	141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
5	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	--
		шт								
6	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"СВЕТОТ ЕХНОПРИБОР ТРЕЙД"	Счетчик активной энергии СЭТ4-1, 5-60А	1	4523,11	--	4523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		штук								
7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	--
		шт								
8	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"СВЕТОТ ЕХНОПРИБОР ТРЕЙД"	Автоматический выключатель АЕ2046,40А	1	1303,86	--	1304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		штук								
9	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	--
		шт								
10	75-6-75	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3064-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	62600	--	62600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
11	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
				387	2,3	774	5	95	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"СВЕТОТЕХНОПРИБОР ТРЕЙД"	Пускатель электромагнитный переверсивный, с реле ПМЛ- 123002 п/ст+л	2	1961,55	--	3923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		штук								
13	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	71	108,6	48,9	7711	3472	3494	0,22	16
				39,6	12,2	2812	866	95	0,07	5
		м								
14	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,01 к объему	Трубы винипластовые Д 25ММ(0,174кг/м)	12,48	650	--	8110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
15	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	147,3	73	442	219	193	0,29	1
				49,5	18,3	149	55	95	0,11	--
		м								
16	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,01 к объему	Трубы винипластовые Д 32ММ(0,264кг/м)	0,7999	650	--	520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
17	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-5-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	2	50,5	23,1	101	46	52	0,13	--
				22,1	5,5	44	11	95	0,03	--
		м								
18	С151601-344 ПРИМ. К=1,02 К ОБЪЕМУ К=1,3 К ЦЕНЕ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 (5х6) мм2	0,0051	142740	--	728	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
19	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,9	3,1	2223	78	670	0,16	4
				27,9	0,3	698	7	95	--	--
		м								
20	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	3	19,6	0,5	59	2	47	0,1	--
				16,4	0,1	49	--	95	--	--
		м								
21	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10,6	0,1	159	2	127	0,06	1
				8,8	0,1	132	2	95	--	--
		м								
22	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	56	8,5	0,1	476	6	388	0,05	3
				7,3	--	409	--	95	--	--
		м								
23	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	273	5,4	0,1	1474	27	960	0,02	5
				3,7	--	1010	--	95	--	--
		м								
24	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,329	13300	--	4376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
25	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,015	29000	--	435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
26	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3 К702 У3	13	92	--	1196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
27	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	1	1616,1	98,1	1616	98	892	5	5
				925	13,5	925	13	95	0,08	--
		шт								
28	С151803-159 прим	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип КМПн2/7	1	14900	--	14900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	--
		шт								
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Электроко мплект"	Автомат ВА 3п, 25А	1	1082,04	--	1082	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		штук								
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Электроко мплект"	Автомат ВА 1п, 16А	3	327,96	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		штук								
32	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	6	342,8	134	2057	804	1116	0,99	6
				158	37,8	948	227	95	0,22	1
		шт								
33	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	6	2290	--	13740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	1	467,8	183	468	183	272	1,46	1
				234	51,8	234	52	95	0,3	--
		шт								
35	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4,OPL/S	1	5430	--	5430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	16	101	--	1616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	246,62	79,51	986	318	837	0,83	3
				143,1	50,54	572	202	108	0,22	1
		шт								
38	С151701-14	Светильник потолочный, тип ШПО3-100-001-МУ3	4	871	--	3484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	С151701-90 прим	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип URAN EFS400	2	561	--	1122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	16	14	--	224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	4	33	--	132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	--
		шт								
43	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
				115	0,3	230	1	95	--	--
		шт								
45	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РЩ-П-20-0-1РУ3-01/220 У3, РС10-213	2	105	--	210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	--	109	--	87	0,17	1
				27	--	81	--	108	--	--
		шт								
47	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	3	134	--	402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0121-2г-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	--	35	--	32	0,19	--
				29,48	--	29	--	108	--	--
		шт								
49	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68	--	68	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	--	87	0,29	1
				45,5	0,1	91	--	95	--	--
		шт								
51	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	--	312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	48	--	45	0,29	--
				47	0,1	47	--	95	--	--
		шт								
53	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182	--	182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	50	175,2	75,7	8760	3785	4432	0,44	22
				72,7	20,6	3635	1030	95	0,12	6
		м								
55	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100	--	1563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
56	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900	--	578	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
57	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509	--	5090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		КОТЕЛЬНАЯ ТО								
РАЗДЕЛ 1.Оборудование и трубопроводы										
1	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	2	20214,12	3309,32	40428	6619	33289	68,8	138
				11726,55	1277,06	23453	2554	128	6,05	12
		котел								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5972	13,39	27
				2285,05	47,74	4570	95	128	0,23	--
		1насос								
5	E0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	25111,34	160,26	25111	160	907	3,69	4
				646,58	62,06	647	62	128	0,29	--
		1шт								
6	E0118-22-1	Установка противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	1	163,37	1,62	163	2	187	0,8	1
				146	--	146	--	128	--	--
		комплект								
7	C130-910	Устройство противонакипное магнитное ПМУ-1	1	3394,8	--	3395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	E0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	14178,56	156,33	14179	156	2432	11,33	11
				1840,1	59,68	1840	60	128	0,29	--
		1бак								
10	E0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1	886,41	30,94	886	31	437	1,92	2
				329,09	11,94	329	12	128	0,06	--
		1шт								
12	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	713	1,51	3
				261,88	16,71	524	33	128	0,07	--
		1шт								
14	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1272	2,68	5
				461,18	35,81	922	72	128	0,16	--
		1шт								
17	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	908,07	92,83	7265	743	5089	2,68	21
				461,18	35,81	3689	286	128	0,16	1
		1шт								
19	E0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2040,05	160,26	4080	321	2835	6,23	12
				1045,19	62,06	2090	124	128	0,29	1
		1шт								
1	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,23	2
				41,72	--	334	--	128	--	--
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
				55,62	--	445	--	128	--	--
		комплект								
28	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	266,16	4,08	2662	41	708	0,31	3
				53,77	1,58	538	16	128	0,01	--
		м								
29	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	345,16	4,08	1726	20	354	0,31	2
				53,77	1,58	269	8	128	0,01	--
		м								
30	E0109-53-2	Монтаж клапана взрывного на газоходе 450х450	0,0692	10106,09	1197,83	699	83	479	48	3
				7578,23	114,58	524	8	90	0,55	--
		т								
32	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	11	165,29	21,42	1818	236	2009	0,75	8
				134,42	8,26	1479	91	128	0,04	--
		м								
34	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	627,13	14,54	3136	73	697	0,57	3
				103,36	5,61	517	28	128	0,03	--
		м								
36	E0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	35	2035,81	28,71	71253	1005	8813	1,07	37
				185,64	11,08	6497	388	128	0,05	2
		м								
38	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	11,31	--	226	--	282	0,05	1
				11,01	--	220	--	128	--	--
		м								
39	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	11	11,45	--	126	--	155	0,05	1
				11,01	--	121	--	128	--	--
		м								
40	E0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 150 мм	35	12,08	--	423	--	493	0,05	2
				11,01	--	385	--	128	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	E0116-10-9	Прокладка газохода из стальных электросварных труб диам. 273X6 мм	10	3429,42	72,98	34294	730	4988	2,04	20
				361,53	28,15	3615	281	128	0,13	1
		м								
42	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	20,5	22,69	0,02	465	--	83	0,02	--
				4,52	--	93	--	90	--	--
		м2								
43	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	81,58	5,47	1224	82	655	0,25	4
				41,49	2,15	622	32	100	0,01	--
		м								
44	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	11	123,57	10,39	1359	114	832	0,42	5
				71,62	4,06	788	45	100	0,02	--
		м								
45	E0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	510,16	8,72	2551	44	301	0,34	2
				56,78	3,34	284	17	100	0,02	--
		м								
46	E0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	35	190,13	12,54	6655	439	1627	0,26	9
				41,72	4,77	1460	167	100	0,02	1
		м								
48	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	31	152,31	9,28	4722	288	1476	0,28	9
				44,03	3,59	1365	111	100	0,02	1
		м								
49	E0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	35	190,13	12,54	6655	439	1627	0,26	9
				41,72	4,77	1460	167	100	0,02	1
		м								
51	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	26	22,69	0,02	590	1	106	0,02	1
				4,52	--	118	--	90	--	--
		м2								
52	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0616	17798,15	2257,02	1096	139	723	75,81	5
				12931,65	107,42	796	7	90	0,5	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0126-12-4	Изоляция газоходов и дым. трубы матами минераловатными циллиндрами	32	263,04	90,85	8417	2907	5484	0,77	25
				136,27	35,09	4361	1123	100	0,17	5
		м2								
56	E0126-23-14	Покрытие поверхности изоляции газоходов диаметром 273-530 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	10	228,27	15,08	2283	151	567	0,32	3
				50,98	5,73	510	57	100	0,03	--
		м								
58	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,3	119,95	0,07	276	--	150	0,38	1
				62,11	0,02	143	--	105	--	--
		м2								
		НТС								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
1	E0124-1-4	Прокладка подземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,228	145291,21	52000,33	33126	11856	30652	482	110
				86400	17013	19699	3879	130	88,37	20
		км								
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	115,14	714	--	82210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
3	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	425,7	14,12	426	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
		м								
4	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270	--	2540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0254	107900	--	2745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	С12021-262	Опоры скользящие	0,0526	107900	--	5676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ)	65,5	221,89	5,38	14534	352	11142	0,94	62
				186,75	2,25	12232	147	90	0,01	1
		м2								
8	С11011-169	Изол	74,67	126	--	9408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
9	С11011-402	Мастика "Изол"	458,5	79	--	36222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
10	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	65,5	76,46	1,57	5008	103	4377	0,4	26
				74,25	--	4863	--	90	--	--
		м2								
11	С11011-169	Изол	74,67	126	--	9408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	С11011-402	Мастика "Изол"	196,5	79	--	15524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,2	21,8	0,05	527	1	127	0,03	1
				5,81	0,02	141	--	90	--	--
		м2								
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	24,2	35,13	0,02	850	--	91	0,02	1
				4,16	--	101	--	90	--	--
		м2								
15	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	228	296,33	5,47	67564	1247	45044	1,07	244
				195,53	2,03	44581	463	100	0,01	2
		м								
16	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	4,33	14800	--	64084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	192,5	150,76	9,01	29021	1734	8880	0,27	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				42,75	3,38	8229	651	100	0,02	3
		м								
18	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	113,6	195	--	22152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
19	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	35,5	150,76	9,01	5352	320	1638	0,27	10
				42,75	3,38	1518	120	100	0,02	1
		м								
20	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,021	179500	--	3770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
		ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА Д 100 - 1ШТ								
21	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,004	154577,68	66009,8	618	264	495	376	2
				70200	24936,75	281	100	130	121,79	--
		км								
22	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	4,06	2250	--	9126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	4,04	244,98	0,28	990	1	772	0,84	3
				146,93	0,11	594	--	130	--	--
		м								
24	Е0122-12-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	352469,4	41899,52	1410	168	218	150	1
				26100	15828,75	104	63	130	77,3	--
		км								
25	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	8	708,82	102,44	5671	819	5499	2,45	20
				524,25	4,5	4194	36	130	0,02	--
		фланец								
26	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	8	2120	--	16960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0514	247994,13	49389,75	12747	2539	5441	312,7	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				62775	18657	3227	959	130	91,12	5
		т								
28	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	149300	--	750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	Е0126-8-13	Изоляция трубопроводов асбестовыми шнурами	4,04	79	5,09	319	21	291	0,39	2
				70,2	1,8	284	7	100	0,01	--
		м								
30	С11011-1029	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/ для д 100	0,0021	499700	--	1039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках (монолитные участки бетон В7,5)	0,0776	23547,51	332,71	1827	26	882	75,22	6
				11245,5	126	873	10	100	0,61	--
		м3								
		КОЛОДЕЦ Д-1500мм Н=2,14М								
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-15-1 (1 шт),КЦД-15 из бетона М200	0,65	32100	--	20865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
38	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250	--	-163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
39	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134	--	-87	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (1шт)	0,29	4862,5	--	1410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(Р-Р СОСТАВА 1:2)	1,77	252,8	9,95	447	18	122	0,36	1
				52,2	3,74	92	7	123	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит(Р-Р СОСТАВА 1:2)	9,87	81,22	0,65	801	6	483	0,29	3
				46,35	0,25	457	2	105	--	--
		м2								
		КАНАЛЫ ТЕПЛОСЕТИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ								
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА ПО ПЕРИМЕТРУ								
78	E0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой(Битумом изоляционным), горизонтальных	3,12	44,55	0,14	139	--	117	0,16	--
				26,78	0,05	84	--	140	--	--
		м								
79	E0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой(Битумом изоляционным), вертикальных	2,4	52,55	0,18	126	--	109	0,19	--
				32,4	0,07	78	--	140	--	--
		м								
80	E0113-37-1 т.ч. п.3.5 К=1,25 К=1,1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1(2) слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	3,96	528,6	5,38	2093	21	840	1,18	5
				233,44	2,25	924	9	90	0,01	--
		м2								
81	E0113-37-2 т.ч. п.3.5 К=1,25 К=1,1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	3,96	280,64	1,57	1111	6	331	0,5	2
				92,81	--	368	--	90	--	--
		м2								
82	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная плит перекрытия каналов	112,2	477,76	7,14	53605	801	3281	0,14	16
				22,1	2,68	2480	301	118	0,01	1
		м2								
83	E0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя в каналах)	112,2	221,89	5,38	24896	604	19085	0,94	105
				186,75	2,25	20953	252	90	0,01	1
		м2								
84	C11011-169	Изол	127,91	126	--	16116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
85	C11011-402	Мастика "Изол"	785,4	79	--	62047	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
86	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитумеуберoидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	112,2	76,46	1,57	8578	176	7498	0,4	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				74,25	--	8331	--	90	--	--
		м2								
87	С11011-169	Изол	127,91	126	--	16116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
88	С11011-402	Мастика "Изол"	336,6	79	--	26591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов- боковой поверхности канала	112,2	245,44	3,82	27538	429	5136	0,21	24
				37,35	1,44	4191	162	118	0,01	1
		м2								
		НВК ВОДОПРОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	263,98	27,84	26,18	7348	6910	2269	0,01	3
				1,66	7,2	438	1901	97	0,03	7
		м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,16	262,72	--	2145	--	2424	1,85	15
				262,72	--	2145	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	86,52	134,1	--	11602	--	13111	0,97	84
				134,1	--	11602	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	131,02	6,48	6,48	849	849	267	--	--
				--	2,1	--	276	97	0,01	1
		м3								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	131,02	21,55	4,52	2823	592	2164	0,11	14
				17,03	--	2231	--	97	--	--
		м3								
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	131,02	14,12	12	1850	1572	555	0,01	2
				1,62	2,75	212	360	97	0,01	2
		м3								
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы(ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,04	32,52	30,98	392	373	123	0,01	--
				1,53	9,01	18	108	97	0,03	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А7- 1 К=0,9 К ОБЪЕМУ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вис карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	21,07	51,84	--	1092	--	218	0,22	5
				10,37	--	218	--	100	--	--
		т								
		ВОДОПРОВОД								
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,078	58881,69	25695,31	4593	2004	4045	194	15
				33075	6813,45	2580	531	130	26,38	2
		км								
10	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
				146,93	0,11	4408	3	130	--	--
		м								
11	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм(90х5,4)	107,06	380	--	40683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,077	51202,26	20326,01	3943	1565	3621	179	14
				30825	5353,43	2374	412	130	20,64	2
		км								
13	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
				146,93	0,11	4408	3	130	--	--
		м								
14	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	108,07	265	--	28639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	0,029	47611,09	17877,09	1381	518	1297	173	5
				29700	4698,68	861	136	130	18,1	1
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 прим	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм (20х2,3)	29,29	73	--	2138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,106	8287,75	--	879	--	1107	51,5	5
				8032,5	--	851	--	130	--	--
		км								
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,136	8097,13	--	1101	--	1420	51,5	7
				8032,5	--	1092	--	130	--	--
		км								
19	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/	0,028	203956,79	85907,16	5711	2405	4670	504	14
				95850	32451,75	2684	909	130	158,5	4
		км								
20	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	28,11	3360	--	94456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт /ФУТЛЯР/	0,03	1178671,69	26919,94	35360	808	3020	398	12
				67275	10170	2018	305	130	49,66	1
		км								
22	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
				67,5	--	68	--	128	--	--
		1счетчик								
23	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСХ 32	1	5760	--	5760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Е0118-22-3	Установка манометров	1	63,45	1,57	63	2	72	0,31	--
				56,25	--	56	--	128	--	--
		комплект								
25	С Прайс лист	Манометр МП3-У	1	1109,05	--	1109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0148	121294,13	49389,75	1795	731	1567	312,7	5
				62775	18657	929	276	130	91,12	1
		т								
28	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741	--	1482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из	4	646	--	2584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из	1	495	--	495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С130810-137 прим	Крест /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из	2	646	--	1292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	--
		шт								
33	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	5	405,4	16,15	2027	81	1521	1,36	7
				227,25	6,75	1136	34	130	0,03	--
		шт								
34	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	5	5190	--	25950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	--	126	--	130	--	--
		фланец								
37	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	--	1140	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	10	118,85	16,47	1188	165	1258	0,46	5
				96,75	--	968	--	130	--	--
		фланец								
39	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	10	377	--	3770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	845,4	55,8	845	56	716	5	5
				782,5	13,5	783	14	90	0,08	--
		шт								
41	Прайс лист ООО "Серник"	Задвижка 30Ч706бр Д80	1	9314,13	--	9314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
		1шт								
43	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	495	--	1485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	284	--	852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0076	121294,13	49389,75	922	375	805	312,7	2
				62775	18657	477	142	130	91,12	1
		т								
47	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181	--	181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321	--	321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	С130810-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	2	84	--	168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	--	227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321	--	1284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием /патрубок/	0,0006	62566,88	6788,5	38	4	38	253	--
				45675	2565	27	2	130	12,52	--
		км								
53	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм /патрубок/	0,6	321	--	193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
54	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием /патрубок/	0,0009	64249,36	8122,48	58	7	57	254	--
				45900	3069	41	3	130	14,99	--
		км								
55	С130806-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм /патрубок/	0,9	412	--	371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
56	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32	2
				63	--	441	--	130	--	--
		фланец								
57	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	157	--	314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
58	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	285	--	1425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	32	118,85	16,47	3803	527	4025	0,46	15
				96,75	--	3096	--	130	--	--
		фланец								
60	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	32	377	--	12064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	--	504	--	130	--	--
		фланец								
62	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	--	1968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1360	--	4080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
64	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	6	1980	--	11880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
65	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	2350	--	4700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,втулок	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
		шт								
67	С130804-181 Изм.	Втулка полиэтиленовая Д20мм	0,05	73	--	4	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
68	С130804-231 Изм.	Втулка полиэтиленовая Д63мм	0,15	265	--	40	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С130804-232 Изм.	Втулка полиэтиленовая Д90мм	0,3	380	--	114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
70	С130804-233 Изм.	Втулка полиэтиленовая Д110мм	0,16	567	--	91	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
71	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
				45675	2565	91	5	130	12,52	--
		км								
72	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,002	64249,36	8122,48	128	16	127	254	1
				45900	3069	92	6	130	14,99	--
		км								
73	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2	321	--	642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
74	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	3,5	584	--	2044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
75	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм-футляр для пересечения стенок колодцев-3шт	0,0009	78245	36133,62	70	33	60	247	--
				41850	9612,9	38	9	130	37,3	--
		км								
76	С130804-235 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 122,4 мм	0,9	912	--	821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
77	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /футляр для пересечения стенок колодцев-4 шт/	0,0012	139336,75	90794,12	167	109	106	28 6	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				48375	19582,83	58	23	130	84,07	--
		км								
78	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм /225мм-4 шт/	1,2	1190	--	1428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
79	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование- под пожарные гидранты и арматуру	0,15	9650,11	260,48	1448	39	111	3,94	1
				614,25	89,46	92	13	105	0,35	--
		м3								
80	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0365	1208806,68	131084,68	44121	4785	3112	90,4	3
				16065	49518	586	1807	130	241,85	9
		км								
81	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
82	С130804-67 прим	Отвод d-63 мм	0,1	1480	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
83	С130804-49 прим	Отвод D-90 мм	0,2	770	--	154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
		КОЛОДЕЦ Д1500ММ -2шт								
84	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1500мм(2шт.)	2,76	8021,67	1879,87	22140	5188	7082	8,86	24
				1435,5	538,43	3962	1486	130	2,06	6
		м3								
85	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=0,83	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1	2	896,4	--	1793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КЦ15-9; КЦ15-9а)	3,56	8170	--	29085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
87	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-15;КЦД-15-1)	2,6	32100	--	83460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
88	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,6	-250	--	-650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
89	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,6	-134	--	-348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
90	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
91	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0342	133700	--	4567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
92	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм	1,6	8942,18	--	14325	--	1117	3,66	6
				567	--	908	--	123	--	--
		м3								
Итого			Тенге			7 786 982				
Накладные расходы			Тенге			1 406 792				
Итого			Тенге			9 193 774				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			551 629				
Итого			Тенге			9 745 403				
Временные здания и сооружения 1,8%			Тенге			175 417				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			9 920 820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удорожание работ в зимнее время 0,7%			Тенге			69 446				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			9 990 266				
Выслуга лет 1%			Тенге			99 208				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			39 683				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			10 129 157				
Итого в текущем уровне цен 2011г. К=1,907			Тенге			19 316 303				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			386 326				
Итого			Тенге			19 702 629				
Н Д С 12%			Тенге			2·364 316				
Итого с НДС			Тенге			22 066 945				
С понижающим коэффициентом 0,99998			Тенге			22 066 504				
Оборудование			Тенге			86 744				
Итого в текущем уровне цен 2011г. К=1,907			Тенге			165 421				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			3 308				
Итого			Тенге			168 729				
Н Д С 12%			Тенге			20 248				
Итого с НДС			Тенге			188 977				
С понижающим коэффициентом 0,99998			Тенге			188 973				
Итого к оплате			Тенге			22 255 477				

Инженер
Глав спец. ТОО" Шымкент курделі құрылыс"
Абсеитов Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "Эристайл Казахстан"
О.Мамиров