подрядчику

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор Жамбылской ОДТ
_____ Сартбаев Д.А.
«___» ____06____ 2013г.

А К Т

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию завершенного строительством объекта

г. Тараз «18» 06 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная Жамбылской областной дирекцией телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком» приказом №302 от 11.06.2013г. в составе:

Председатель

Дузенов М.И. -заместитель генерального директора - технический директор Жамбылской ОДТ

Члены комиссии:

Туйгинбекова Ж.М. - заместитель главного бухгалтера;
Сулейманов Ж.С. - заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций;
Абишев Б.Т. -заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
Нурлыбаев О.У. - начальник СЭРСТ;
Оспанов С.А. - начальник ЦПиС;
Майлянова А.Ш. - начальник центра технического учета и паспортизации;
Амирбеков С.У. - ведущий специалист отдела внутреннего аудита;
Токбергенов Н.Д. - начальник ЦТО ВС;
Сыдыков М.Б. - главный технический руководитель ОбиО Т;
Алимбек М.М. - начальник Таласского РПУТ;
Наржанов Т.К. - начальник производства Таласского РПУТ;
Жакенов К.А. - директор ТОО «Аркантас»

Руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС, СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций» (приказ АО «Казахтелеком» от 10.11.2004г. за № 431), «Инструкцией по эксплуатации металлических антенных опор радиоцентров и радиотелевизионных передающих станций» (Москва «Радио и связь» 1983 г.),

УСТАНОВИЛА:

1. Приемочной комиссии Жамбылской ОДТ предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.г. Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA(450) в а. Бостандык Таласского района (Строительство АМС)».**

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения на открытие финансирования за № 220 от 04.04.2013г.

3.Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО «Аркантас», договор **№444-22-ДП от 05.06.2013 г.**
№ 63-22-ДП от 05.02.2013г. ТОО „Шелкабель-Проект"
№ 144-22-ДУ от 27.02.2013г. ТОО „АСПМК-19"

4. Проектно-сметная документация по объекту: **«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.г. Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Бостандык Таласского района (Строительство АМС)»** разработана ТОО «АСПМК-519» .

5. Исходные данные для проектирования выданы службой ЭРСТ ЖОДТ.

6.Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Жамбылской ОДТ - филиал АО «Казахтелеком».

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2013г.;

окончание работ – июнь 2013г.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, исполнительные схемы, акты на скрытые работы, акты выполненных работ (ф-2в,3).

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования_____

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом.

11.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями устранены в процессе приемки

12.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 7684,89 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 7684,89 тыс. тенге, стоимость оборудования _____ тыс. тенге, прочих _____ тыс.тенге.

13.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений 8222,65 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 7678,31 тыс. тенге, стоимость оборудования (материалов)_____ тыс. тенге, прочих 544,34 тыс. тенге.

14. На основании осмотра линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка удовлетворительно

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: **«Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.г. Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Бостандык Таласского района (Строительство АМС)»**
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии: _____М.Дузенов

Члены рабочей комиссии:

_____Ж.Туйгинбекова _____Ж.Сулейманов

_____Б.Абишев _____С.Оспанов

_____М.Сыдыков _____С.Амирбеков

_____О.Нурлыбаев _____Н.Токбергенов

_____М.Алимбек _____Т.Наржанов

_____А.Майлянова _____К.Жакенов

Форма -3 КС

Заказчик: Жамбылская ОДТ АО"Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО"Аркантас"
Договор № 444-22-ДП от 05.06.2013 г.
Наименование объекта - Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.г.Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Бостандык Таласского района (Строительство АМС)

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за июнь 2013г

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
			из них:							
	с начала года	в отчетном месяце	СМР в сметных баз. ценах	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат	доп.затраты на приобрет. материалов	доп. расходы	Налог на добавленную стоимость	в т.ч. за отчетн. месяц
Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.г. Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Бостандык Таласского района (Строительство АМС).	8599713,49	8599713,49	3126122	3126122					921 397,87	921 397,87
Итого услуга	8599713,49	8599713,49							921 397,87	921 397,87
Резерв 10%	859971,35	859971,35								
К оплате:	**7739742,14**	**7739742,14**							**921 397,87**	**921 397,87**

Заказчик:

Генеральный директор Д.Сартбаев

Главный бухгалтер А.Мамырова

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" К.Жакенов

Форма 2В

Заказчик: Жамбылская ОДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор № 444-22-ДП от 05.06.2013 г.
Наименование объекта - Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.г.Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а.Бостандык Таласского района (Строительство АМС).

АКТ
выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-30-2	Планировка площадей мех.способом	625	0,20	0,20	127	127	43	--	--
		м2		--	0,07	--	44	97	--	--
2	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы механизированным способом	165,375	26,17	24,95	4327	4125	1732	0,01	1
		м3		1,22	9,58	202	1584	97	0,04	6
3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы механизированным способом	165,375	33,67	32,10	5568	5309	2229	0,01	2
		м3		1,57	12,33	260	2038	97	0,05	8
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	99,225	537,30	--	53314	--	60244	3,55	352
		м3		537,30	--	53314	--	113	--	--
5	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	601,965	30,00	30,00	18059	18059	12641	--	--
		т		--	21,00	--	12641	100	0,44	265
6	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями, класс груза 1	601,965	171,40	171,40	103177	103177	20635	--	--
		т		--	34,28	--	20635	100	0,72	433
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	601,965	3,08	2,66	1855	1602	771	--	2
		м3		0,39	0,93	235	560	97	--	2
8	Е0101-90-2	Планировка дна котлована под фундаменты вручную в грунтах 2 группы	110,25	20,27	--	2235	--	2525	0,13	14
		м2		20,27	--	2235	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,05	21,55	4,52	475	100	364	0,11	2
		м3		17,03	--	376	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	22,05	13,62	12,00	300	265	93	0,01	--
		м3		1,62	2,75	36	61	97	0,01	--

11	Е0101-30-4	Отмостка площадей бульдозерами		82,501	0,41	0,41	34	34	3	--	--
			м2		--	0,04	--	3	97	--	--
12	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных для отмостки		16,5002	2208,33	248,35	36438	4098	2431	0,22	4
			м3		32,18	78,59	531	1297	133	0,27	5
13	Е0101-134-1	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками		16,5002	21,55	4,52	356	75	273	0,11	2
			м3		17,03	--	281	--	97	--	--
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под отмостку		12,375	261,76	66,01	3239	817	2867	1,35	17
			м3		195,75	24,93	2422	309	105	0,12	2
15	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы для контейнера под оборудование мех.способом		1,8	33,67	32,10	61	58	24	0,01	--
			м3		1,57	12,33	3	22	97	0,05	--
		Фундаменты									
16	Е0133-28-4	Установка железобетонных фундаментов		8,96	1542,28	885,28	13819	7932	8351	3,72	33
			м3		657,00	230,64	5887	2067	105	1,07	10
17	с/ф № 932 от 12.04.2013г.	ж/б фундамент Ф 5АМ-Р		4	97553,56	--	390214	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	с/ф № 932 от 12.04.2013г.	возмещение ж.д услуг,ж.д.тариф,экспедитерские услуги		1	56922,02	--	56922	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных		16,5375	2208,33	248,35	36520	4107	2436	0,22	4
			м3		32,18	78,59	532	1300	133	0,27	5
20	Е0101-134-1	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками		22,05	21,55	4,52	475	100	364	0,11	2
			м3		17,03	--	376	--	97	--	--
21	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов		110,25	5,32	2,80	587	309	553	0,02	2
			м2		2,52	1,06	278	117	140	0,01	1
22	Е0107-42-3	Установка блоков под контейнер		2	542,98	389,08	1086	778	814	0,94	2
			шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
23	с/ф № 932 от 12.04.2013г.	ж/б блок ФСБ 24.4.6		2	5716,40	--	11433	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных под контейнер		0,6	2208,33	248,35	1325	149	88	0,22	--
			м3		32,18	78,59	19	47	133	0,27	--

25	Е0101-134-1	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,11	--
		м3		17,03	--	10	--	97	--	--
26		бетон тяжелый кл.В3,5/М-50/	12,62	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	с/ф №256 от 02.06.2013г.	песок	7,9506	1567,01	--	12459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	с/ф №256 от 02.06.2013г.	щебень	10,096	1530,00	--	15447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	с/ф №256 от 02.06.2013г.	цемент	2,2085	8954,36	--	19776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30		бетон тяжелый кл.В7,5/М-100/	0,83	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	с/ф №256 от 02.06.2013г.	песок	0,4814	1567,01	--	754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	с/ф №256 от 02.06.2013г.	щебень	0,664	1530,00	--	1016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	с/ф №256 от 02.06.2013г.	цемент	0,17762	8954,36	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34		бетон тяжелый кл.В12,5/М-150/	0,01	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	с/ф №256 от 02.06.2013г.	песок	0,0057	1567,01	--	9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	с/ф №256 от 02.06.2013г.	щебень	0,008	1530,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	с/ф №256 от 02.06.2013г.	цемент	0,00235	8954,36	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38		р-р кладочный тяжелый цементный М-100	0,06	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	с/ф №256 от 02.06.2013г.	песок	0,0726	1567,01	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	с/ф №256 от 02.06.2013г.	цемент	0,01824	8954,36	--	163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41		р-р кладочный тяжелый цементный М-50	2,38	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	с/ф №256 от 02.06.2013г.	песок	2,9512	1567,01	--	4625	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	с/ф №256 от ✓ 02.06.2013г.	цемент	0,55216 ✓	8954,36	--	4944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление						
44	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50	14	170,60	21,60	2388	302	2020	0,90	13
		шт		149,00	2,90	2086	41	95	0,02	--
45	с/ф № 1762 от ✓ 12.04.2013г.	Сталь угловая 50х50 мм	0,105 ✓	47200,00	--	4956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	67	30,30	2,80	2030	188	1769	0,16	11
		м		27,50	0,30	1843	20	95	--	--
47	с/ф № 1762 от ✓ 12.04.2013г.	Арматура А-I, d 16-18 мм	0,1059 ✓	44300,00	--	4691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических конструкций на 2 раза	10	35,82	0,09	358	1	40	0,02	--
		м2		4,39	0,05	44	1	90	--	--
49	Е0113-26-1	Окраска металлических частей заземления мастикой МБ-50 в 2 слоя	10	62,22	0,05	622	1	25	0,01	--
		м2		2,77	0,02	28	--	90	--	--
				Обратная засыпка						
50	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	601,965	30,00	30,00	18059	18059	12641	--	--
		т		--	21,00	--	12641	100	0,44	265
51	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, класс груза 1	601,965	171,40	171,40	103177	103177	20635	--	--
		т		--	34,28	--	20635	100	0,72	433
52	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов мех.способом	464,205	6,01	6,01	2789	2789	740	--	--
		м3		--	1,64	--	763	97	0,01	2
53	Е0101-134-1	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1102,5	21,55	4,52	23755	4979	18212	0,11	119
		м3		17,03	--	18776	--	97	--	--
				Перевозка грузов						
54	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	14320	14320	10024	--	--
		т		--	400,96	--	10024	100	8,42	211
55	Е01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	14320	14320	10024	--	--
		т		--	400,96	--	10024	100	8,42	211
56	Е010332-А130-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 126-130 км, класс груза 1	25	505,80	505,80	12645	12645	2529	--	--
		т		--	101,16	--	2529	100	2,12	53
57	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	130	24,60	24,60	3198	3198	640	--	--
		км		--	4,92	--	640	100	0,10	13

58	Е010335-А6К=13	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять	130	36,40	36,40	4732	4732	946	--	--
		км		--	7,28	--	946	100	0,15	20
		Вывоз лишнего грунта с площадки								
59	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	137,76	30,00	30,00	4133	4133	2893	--	--
		т		--	21,00	--	2893	100	0,44	61
60	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , класс груза 1	137,76	171,40	171,40	23612	23612	4722	--	--
		т		--	34,28	--	4722	100	0,72	99
		металлоконструкции АО-30								
61	Е0134-18-1	Монтаж металлоконструкций антенно-мачтового сооружения АО-30	5,25	20921,19	10728,69	109836	56326	75277	59,80	314
		т		10192,50	2842,56	53511	14923	110	11,22	59
62	Е0134-21-1	Монтаж площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях	0,9	23030,27	6083,27	20727	5475	14996	90,62	82
		т		16947,00	1566,72	15252	1410	90	8,51	8
63	Е0109-29-1	Монтаж лестниц с ограждением	0,55	10554,95	5189,35	5805	2854	3210	28,90	16
		т		5040,00	1444,86	2772	795	90	5,46	3
64	Е0134-20-2	Установка металлоконструкций антенно-мачтового сооружения АО-30	6,7	7821,36	4108,86	52403	27529	28951	20,00	134
		т		3712,50	1088,64	24874	7294	90	3,78	25
65	с/ф № 1043 от 24.04.2013г.	металлоконструкции АО-30	1	865454,42	--	865454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	247,10	247,10	1656	1656	1159	--	--
		т		--	172,97	--	1159	100	3,63	24
67	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	234,30	234,30	1570	1570	1099	--	--
		т		--	164,01	--	1099	100	3,44	23
68	Е010332-А130-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 130 км, класс груза 1	6,7	505,80	505,80	3389	3389	678	--	--
		т		--	101,16	--	678	100	2,12	14
69	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	130	24,60	24,60	3198	3198	640	--	--
		км		--	4,92	--	640	100	0,10	13
70	Е010335-А6К=13	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля	130	36,40	36,40	4732	4732	946	--	--
		км		--	7,28	--	946	100	0,15	20
		кабельный мостик								
71	Е0109-62-3	Изготовление кабельного мостика горизонтального	0,049	27324,61	9076,26	1339	445	810	91,00	4
		т		16380,00	1994,83	803	98	90	7,36	--
72	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Трубы стальные 76х3,5 мм	3,3	436,00	--	1439	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Арматура А-I, d 12 мм	0,003	45300,00	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

74	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Сталь угловая 50х50 мм		0,022	47200,00	--	1038	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
75	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Швеллер N8-14		0,0032	70000,00	--	224	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-61-10	Монтаж КМГ		0,049	9028,96	2387,56	578	153	370	35,10	2
			т		6120,00	295,43	392	19	90	1,35	--
77	Е0109-61-10	Монтаж волноводного мостика		0,04	9028,96	2387,56	361	96	231	35,10	1
			т		6120,00	295,43	245	12	90	1,35	--
78	с/ф № 1043 от 24.04.2013г.	волноводный мостик		1	29997,09	--	29997	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0109-62-3	Изготовление кабельных мостиков вертикальных		0,174	27623,46	9375,11	4806	1631	2895	91,00	16
			т		16380,00	2107,33	2850	367	90	7,36	1
80	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Сталь угловая 32х32 мм		0,0736	47200,00	--	3474	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
81	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Сталь угловая 50х50 мм		0,0515	47200,00	--	2431	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
82	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Арматура А-I, d 10 мм		0,0112	45800,00	--	513	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
83	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Арматура А-I, d 12 мм		0,0374	45300,00	--	1694	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0109-61-10	Монтаж мостиков КМ1,КМ2		0,174	9028,96	2387,56	1571	415	1005	35,10	6
			т		6120,00	295,43	1065	51	90	1,35	--
				Ограждение							
85	Е0107-24-12	Установка ограждения металлических		39,4	486,01	225,01	19149	8865	17685	1,49	59
			м		261,00	59,62	10283	2349	140	0,24	9
86	Е0107-25-1	Установка калитки		1	4200,45	959,82	4200	960	4861	17,80	18
			шт		3217,50	254,30	3218	254	140	1,28	1
87	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	ограждение металлическое 2,25х2,5		17	15989,92	--	271829	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
88	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	ограждение металлическое 1,125х2,5		2	7994,96	--	15990	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	стойка ограждения дл.3,3		19	3957,51	--	75193	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
90	с/ф № 1762 от 12.04.2013г.	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ 2,8х2,3 мм		101,7	36,00	--	3661	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических конструкций на 2 раза		120	35,82	0,09	4298	11	480	0,02	3
			м2		4,39	0,05	527	6	90	--	--

92	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждений на 2 раза	120	148,10	0,07	17772	8	13611	0,65	78
		м2		108,00	0,02	12960	2	105	--	--
93		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			2573001	476953			1314
			Тенге			218737	140974			2308
94	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1794280				
95	Всего заработная плата -		Тенге				3989			
96	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1789861				
97		Накладные расходы -	Тенге			3790				
98		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
99		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				568			
100		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107884				
101	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1905953				
102		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
103		Сметная заработная плата -	Тенге				4558			
104	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579991				
105	Материалы -		Тенге			9494				
106	Всего заработная плата -		Тенге				229087			
107	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10920				
108	Местные материалы -		Тенге			64865				
109		Накладные расходы -	Тенге			244723				
110		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
111		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36708			
112		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49483				
113	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874196				
114		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3049
115		Сметная заработная плата -	Тенге				265795			
116	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			197292				
117	Материалы -		Тенге			733				
118	Всего заработная плата -		Тенге				126635			
119		Накладные расходы -	Тенге			127658				
120		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
121		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19149			
122		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19497				
123	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			344447				
124		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
125		Сметная заработная плата -	Тенге				145784			
126	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1439				
127	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1439				
128		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86				
129	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1525				
130		ИТОГО по акту в ценах 2001г.:	Тенге			3126122				
131		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3810
132		Сметная заработная плата -	Тенге				416137			

133		итого услуга подрядчика по договору	Тенге			3104315,00					
134		Переход на текущий уровень цен К-2,23355	Тенге			6933642,76					
135		Налоги,сборы,обязательные платежи-2%	Тенге			138672,86					
136		Итого:	Тенге			7072315,62					
137		транспортные затраты	Тенге			250000,00					
138		командировочные затраты	Тенге			356000,00					
139		итого	Тенге			7678315,62					
140		НДС-12%	Тенге			921397,87					
141		Итого по акту:	Тенге			8599713,49					

Заказчик:

Генеральный директор Д.Сартбаев

Главный бухгалтер А.Мамырова

Зам. тех. директора по развитию сетей телекоммуникаций Б.Абишев

Начальник Таласского РПУТ М.Алимбек

Начальник производства Таласского РПУТ Т.Наржанов

Начальник ЦПиС С.Оспанов

Инженер по надзору за строем и ремонтом ЦПиС Д.Ахаева

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" К.Жакенов