"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление специализированной охраны Акмолинской области МВД РК в г.Кокшетау"

Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.

Наименование объекта:Дополнительные раюботы по текущему ремонту здания ГУ УССО в г.Кокшетау Акмолинской области МВД РК

Акт

выполненных работ за март 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Текущий ремонт боксов									
1	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	25,2	25,7	–	648	–	680	0,178	4
		м2		25,7	–	648	–	105	–	–
2	Е62-24-1	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	20,6	78,96	0,2	1627	4	1369	0,402	8
		м2		63,32	0,02	1304	–	105	0,0003	–
3	Е13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,13	25,08	0,06	129	–	32	0,03324	–
		м2		6,73	0,03	35	–	90	0,00013	–
4	Е13-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,13	19,12	0,03	98	–	32	0,03324	–
		м2		6,73	–	35	–	90	–	–

5 Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	61,99	73,42	0,07	4551	4	1906	0,182	11
	м2		29,27	0,02	1814	1	105	0,0001	–
Раздел 2. Ремонт фасада административного здания									
6 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	220	135,64	0,78	29841	172	20631	0,4991	110
	м2 вертикальной проекции для наружных лесов		79,18	0,29	17420	64	118	0,00138	–
7 Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	59,41	25,7	–	1527	–	1603	0,178	11
	м2		25,7	–	1527	–	105	–	–
8 Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	59,51	38,95	2,52	2318	150	418	0,039	2
	м2		6,23	0,46	371	27	105	0,0026	–
9 Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесовК=-1,000;	-14,99	83,67	9,02	-1254	-135	-382	0,128	-2
	м2		22,59	1,66	-339	-25	105	0,0091	–
10 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	49,32	919,81	31,4	45365	1549	29925	3,234	160
	м2		572,99	4,86	28260	240	105	0,0264	1
11 Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	49,32	38,95	2,52	1921	124	347	0,039	2
	м2		6,23	0,46	307	23	105	0,0026	–
12 Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	49,32	83,67	9,02	4127	445	1256	0,128	6
	м2		22,59	1,66	1114	82	105	0,0091	–
13 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	37,14	151	0,04	5608	1	4638	0,738	27
	м2								

			118,89	0,02	4416	1	105	0,0001	–
Раздел 3. Ремонт внутренних помещений административного здания									
14	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	312,7	25,7	–	8036	–	8438	0,178	56
		м2							
				25,7	–	8036	–	105	–	–
15	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	312,7	263,06	2,35	82259	735	14995	0,26565	83
		м2 окрашиваемой поверхности							
				44,77	0,9	14000	281	105	0,00438	1
		Всего прямые затраты				**186 801**	**3 049**			**478**
						78 948	**694**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				104 804				
		Накладные расходы, тенге				85 888				
		- заработная плата, тенге				12 883				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 361				
		Всего				**289 050**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**289 050**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**563 937**				
		Налог(2%)				11 279				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**575 215**				
		Минус ценовая скидка				-295 215				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**280 000**				

Заказчик **Подрядчик**

Начальник ГУ УССО Акмолинской области МВД РК_____ М.Беспаев **ИП_____ Унайбеков Ж.К.**

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ г.Кокшетау