Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "КазСервис ПВЛ" Ф-2

Дополнительное соглашение № 105/1 от 15.06.2017 г к договору № 105 от 05.04.2017 г

Акт № 4 от 29.06.2017 г

приемки выполненных работ за июнь 2017 года
Текущий ремонт городских скверов.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 6 Зона отдыха на Центральной Набережной							
4	**12-180101-2101**	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	**м2 покрытия**		**900**	**879,61**	**791650**	**59,1**
								435800
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,221	1098,9	671,03	737395	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**737395**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,04	36	1507,09	54255	
		Итого по материалам					**54255**	
5	**21-040509-0411**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**		**900**	**1869,18**	**1682262**	**–**
21	**11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,3 л/м2)**	**т**		**0,0399**	**1177,94**	**47**	**60,3**
								13
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	0	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,023142		21	
		Итого по заработной плате					**21**	

32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,011571	4051,12	47	
					1856	21	
	Итого по эксплуатации машин					**47**	
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,03	0,041097	–	–	
	Итого по материалам				–		
22 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**133**	**1575,78**	**209579**	**60,3**
							3578
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	4,4688	805,83	3601	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,23839		2333	
	Итого по заработной плате					**5934**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1862	94,23	18	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00532	1739,35	9	
					805,83	4	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,46151	2914,91	1345	
					928	428	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00399	2998,37	12	
					1080,86	4	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,05187	3302,65	171	
					805,83	42	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,3433	3721,54	4999	
					1080,86	1452	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,3724	5454,99	2031	
					1080,86	403	
	Итого по эксплуатации машин					**8585**	
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0000108	0,0014364	–	–	
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкс	т	0,0966	12,8478	15307,5	196668	

21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00015	0,01995	27822,14	555	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,0008246	205870,68	170	
	Итого по материалам					**197393**	
23 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	Бортового камня		**575**	**1551,83**	**892302**	**60,3**
							173680
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	401,35	707,74	284051	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,7375		3976	
	Итого по заработной плате					**288027**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,23	1739,35	400	
					805,83	185	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,5075	2998,37	10517	
					1080,86	3791	
	Итого по эксплуатации машин					**10917**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,01	5,75	196,54	1130	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0006	0,345	12856,09	4435	
21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м	м3	0,0017	0,9775	14342,84	14020	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	33,925	17030,18	577749	
	Итого по материалам					**597334**	
24 21-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15 К=0,043**	м3		**24,725**	**32928,61**	**814160**	–
30 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**60**	**95,78**	**5747**	**59,1**
							1074
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	0,48	652,97	313	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	1,392		1504	

	Итого по заработной плате					**1817**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,348	3424,51	1192	
					1080,86	376	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0174	1,044	4059,63	4238	
					1080,86	1128	
	Итого по эксплуатации машин					**5430**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00003	0,0018	2053,29	4	
	Итого по материалам					**4**	
33 11-150106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	ерхности облицовки		**528**	**4372,44**	**2308647**	**54,8**
							617723
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,7	1425,6	787,18	1122204	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	6,9696		5028	
	Итого по заработной плате					**1127232**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	6,3888	1344,55	8590	
					713,76	4560	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,5808	3332,74	1936	
					805,83	468	
	Итого по эксплуатации машин					**10526**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	2,64	25,42	67	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,64	84,66	224	
22-060301-1211	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м2	1	528	1906,81	1006796	
21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22	т	0,0004	0,2112	13801,41	2915	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,02	10,56	15711,61	165915	
	Итого по материалам					**1175917**	

38	11-150403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	ливаемой поверхности		**299**	**299,85**	**89656**	**54,8**
								23118
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,192	57,408	732,41	42046	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1794		141	
		Итого по заработной плате					**42187**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0299	1344,55	40	
						713,76	21	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1495	1739,35	260	
						805,83	120	
		Итого по эксплуатации машин					**300**	
	22-040201-0901	Краски масляные для внутренних работ готовые к	кг	0,267	79,833	433,62	34617	
	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	14,95	54,43	814	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	0,6279	84,66	53	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистоста	м2	0,008	2,392	162,18	388	
	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	30,797	371,4	11438	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,001196	958,94	–	
		Итого по материалам					**47310**	
39	11-150403-0901	**Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз**	ываемой поверхности		**500**	**282,39**	**141194**	**54,8**
								9757
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,044	**22**	805,83	17728	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	**0,1**		76	
		Итого по заработной плате					**17804**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	**0,05**	1344,55	67	
						713,76	36	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	**0,05**	1739,35	87	

					805,83	40	
	Итого по эксплуатации машин					**154**	
22-040501-1301	Лак	кг	0,11	55	2227,68	122522	
22-040601-0601	Растворитель	кг	0,004	2	365,429	731	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0014	0,7	84,66	59	
	Итого по материалам					**123312**	
55 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**11**	**187670,09**	**2064371**	**48,5**
							47753
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11,6	127,6	741,44	94608	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	4,18		3852	
	Итого по заработной плате					**98460**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,42	1739,35	4209	
					805,83	1950	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	1,76	2998,37	5277	
					1080,86	1902	
	Итого по эксплуатации машин					**9486**	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,28	3,08	107,1	330	
21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стал	т	1	11	178177,04	1959947	
	Итого по материалам					**1960277**	
56 11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия		**4000**	**91,04**	**364171**	**60,9**
							195976
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,1	400	796,81	318724	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	4		3076	
	Итого по заработной плате					**321800**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	1,6	1344,55	2151	
					713,76	1142	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	2,4	3332,74	7999	

					805,83	1934
	Итого по эксплуатации машин					**10150**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	8	25,42	203
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0006	2,4	14622,56	35094
	Итого по материалам					**35297**
	Итого прямые затраты по разделу 6					**9 363 786**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 620 670
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 595
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 007
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 687 521
	- перевозка грузов, тенге					0
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 508 472
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 872 258
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					460 984
	Итого, тенге					11 333 242
	Сметная прибыль (8 %), тенге					906 659
	Итого по разделу на подряд, тенге					**12 239 901**
	К снижения =0,9664325	0,9664325				**11 829 038**
	Итого по смете на подряд, тенге					**11 829 038**

Заказчик:

и.о.Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Павлодара" — Н.С.Казанин

Заведующий сектором благоустройства и озеленения — А.Г. Копешев

Главный специалист сектора благоустройства и озеленения — Г.Б.Идрисов

Заведующего планового производственного сектора — А.А.Жунусова

Главный специалист планового производственного сектора — С.М. Оразбаев

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "КазСервис ПВЛ" — Ж.Ш. Кулумбенов