Форма КС-3

Заказчик: "Государственное учереждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА :"Капитальный ремонт спортивного и актового зала Есенгельдинской средней школы Атбасарского района Акмолинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за декабрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		568	**14.11.2013**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт спортивного и актового зала Есенгельдинской средней школы Атбасарского района Акмолинской области"	**6719,916**	**6719,916**	**2767,079**	**2767,079**				**3232,846**	**719,991**	**719,991**
В том числе за										
отчётный месяц	**6719,916**	**6719,916**	**2767,079**	**2767,079**				**3232,846**	**719,991**	**719,991**
Итого к оплате	**6719,916**	**6719,916**							**719,991**	**719,991**

Заказчик **Подрядчик**

"Государственное учереждение "Отдел образования Атбасарского района" **Директор ТОО "Триэл"**

Руководитель _____ **Сексенбаева Ж.Б.** _____ **Грошев Л.П.**

Заказчик Государственное учереждение "Отдел образования Атбасарского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью "ТРИЭЛ"

Наименование работ "Капитальный ремонт спортивного и актового зала Есенгельдинской средней школы Атбасарского района Акмолинской области"

Договор № 568 от 14 ноября 2013 года

Акт № 1
Выполненных работ за декабрь месяц 2013 года
"Капитальный ремонт спортивного и актового зала Есенгельдинской средней школы Атбасарского района Акмолинской области"

Составлена в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	21	215,57	21,24	4527	446	4482	1,29	27
		шт		194,33	3,31	4081	70	108	0,03	1
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	73,67	74,9	6,81	5518	502	5503	0,46	34
		м2		68,09	1,08	5016	80	108	0,01	1
3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	9,9	146,99	6,63	1455	66	1512	0,95	9
		м2		140,36	1,04	1390	10	108	0,01	0
4	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	6,48	371,23	23,59	2406	153	1154	0,94	6
		м2		156,91	7,99	1017	52	108	0,04	0
5	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотно-откидная створка (3-е остекление, к=1.36 к стоимости)	6,48	13518,4		87599	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	27,76	415,36	23,43	11530	650	5481	1,05	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		175,10	7,73	4861	215	108	0,04	1
	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные (3-е остекление, к=1.36 к стоимости)	27,76	9000,48		249853	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,91	510,22	23,76	464	22	254	1,50	1
		м2		250,39	7,73	228	7	108	0,04	0
	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,91	6618		6022	0	0		0
		м2				0	0			0
6	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема более 2 м2	38,52	406,32	23,17	15651	893	7788	1,07	41
		м2		179,48	7,73	6914	298	108	0,04	2
	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (3-е остекление, к=1.36 к стоимости)	38,52	7126,4		274509	0	0		0
		м2				0	0			0
8	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов шириной 450мм	22	27,2	0,47	598	10	598	0,16	4
		м		25,09	0,09	552	2	108		0
9	С12061-197	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 450мм	22	4100		90200	0	0		0
		м				0	0			0
12	Е0158-25-1	Смена отливов шириной 200мм из оцинкованной стали	12,08	249,7	0,77	3016	9	778	0,41	5
		м2		60,01	0,11	725	1	107,1		0
15	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	20	320,85	30,15	6417	603	6342	1,96	39
		шт		290,7	2,9	5814	58	108	0,19	4
16	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	44,33	59,88	6,55	2654	290	2603	0,36	16
		м2		53,33	1,04	2364	46	108	0,01	0
	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	12	392,85	24,17	4714	290	2184	0,96	12
		м2		160,30	8,22	1924	99	108	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,61	13000		20930	0	0		0
		м2				0	0			0
	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,39	12700		131953	0	0		0
		м2				0	0			0
17	Е0110-23-1	Установка блоков в наружныж и внутренних дверных поемах в каменных стенах , площадью проема до 3 м2	21,43	446,86	128,16	9576	2746	5068	1,03	22
		м2		174,4	44,59	3737	956	108	0,17	4
20	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9п внутрение	1,89	4010		7579	0	0		0
						0	0			0
56	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутрение	2,6	3540		9204	0	0		0
		м2				0	0			0
	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	16,94	4250		71995	0	0		0
		м2				0	0			0
24	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение	12	1380		16560	0	0		0
		шт				0	0			0
25	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помешение	1	1500		1500	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	10,9	379,71	40,10	4139	437	0	1,71	19
		м2		313,09	15,16	3413	165		0,07	1
	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и	3	37400		112200	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	16	77,9		1246	0	1321	0,39	6
		шт		76,46		1223	0	108		0
26	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмами	16	583		9328	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0115-36-1	Облицовка откосов листовыми материалами ГКЛ	12,73	617,38	6,06	7859	77	3104	1,48	19
		м2		256,29	1,76	3263	22	94,5	0,01	0
27	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямоленейных поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	26,65	1065,81	67,78	28404	1806	16511	3,85	103
		м2		644,33	11,29	17171	301	94,5	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0161-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	67,28	469,85	34,56	31612	2325	19025	1,75	118
		м2		293,49	5,74	19746	386	94,5	0,03	2
29	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	108,15	473,11	4,93	51167	533	12192	0,64	69
				117,43	1,86	12700	201	94,5	0,01	1
30	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсонными состами по сборным конструкциям потолков подготовленным под окраска	121,14	264,27	2,91	32014	353	5873	0,3	36
		м2		50,2	1,1	6081	133	94,5	0,01	1
	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами ГКЛ	121,14	617,38	6,06	74789	734	29541	1,48	179
		м2		256,29	1,76	31047	213	94,5	0,01	1
	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	169,16	411,68	33,79	69640	5716	39718	1,47	249
		м2		242,84	5,62	41079	951	94,5	0,03	5
31	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен(+откосы)	421,07	389,9	4,29	164175	1806	34391	0,52	219
		м2		84,79	1,64	35703	691	94,5	0,01	4
32	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	478,12	248,11	2,63	118626	1257	34235	0,45	215
		м2		74,78	0,99	35754	473	94,5		0
33	Е0115-165-1	Улучшеная окраска колером масленным по сборным конструкциям подготовленным под окраску стен /Панели на высоту 1,5 м/	184,55	126,5	2,01	23346	371	10558	0,36	66
				59,78	0,76	11032	140	94,5		0
34	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолиума релина	37,58	17,38	0,93	653	35	690	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	618	5	110,7		0
35	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	58	5,64	0,19	327	11	351	0,04	2
		1м		5,45	0,02	316	1	110,7		0
37	Е0111-36-1	Устроиство покрытий из линолиума на клее "Бутилат"	47,6	935,06	6,13	44509	292	3667	0,44	21
				67,28	2,31	3203	110	110,7	0,01	0
38	Е0157-23-5	Устроиство плинтусов поливинилхлоридных	58	178,36	0,09	10345	5	972	0,09	5
		1м		15,12	0,02	877	1	110,7		0
	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	34,92	11,07	0,04	387	1	427	0,08	3
		1м2		11,03	0,02	385	1	110,7		0
	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	34,92	51,33	4,89	1792	171	1827	0,34	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	3,93	8390		32973	0	0		0
		м3				0	0			0
	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	100	113,54	73,85	11354	7385	6101	0,26	26
		м		39,69	28,10	3969	2810	90	0,15	15
	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100	54,22	0,77	5422	77	4210	0,24	24
		м		46,67	0,11	4667	11	90		0
	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	320	24,84		7949	0	7726	0,15	48
		м		24,84		7949	0	97,2		0
	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	20	24,95	0,06	499	1	484	0,15	3
		м		24,89		498	0	97,2		0
	Счет фактура №3504 ИП Мыкало	Гофра Диам 20мм	20	11,08		222	0	0		0
		м				0	0			0
	С151601-1284Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80	0,04	218351		8734	0	0		0
		км				0	0			0
	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,05	60500		3025	0	0		0
		1000м				0	0			0
	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,25	52100		13025	0	0		0
		1000м				0	0			0
	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель,	12	37,55		451	0	438	0,24	3
		шт		37,55		451	0	97,2		0
	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156		1092	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой	3	237		711	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	4	283,46	81,70	1134	327	846	1,09	4
		шт		174,40	43,07	698	172	97,2	0,20	1
	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	4	2480		9920	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип	8	101		808	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-	8	14		112	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	10	212,07	7,88	2121	79	880	0,56	6
		шт		87,46	3,12	875	31	97,2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		46,44	0,83	1622	29	110,7	0,01	0
	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	43	116,63	10,56	5015	454	5129	0,70	30
		1м2		106,07	1,67	4561	72	110,7	0,01	0
	Е0111-2-9К3=0,8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,29	521,64		2238	0	2477	3,37	14
		м3		521,64		2238	0	110,7		0
	Е0109-53-2К3=0,6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Демонтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,15	5774,44	697,76	866	105	625	32,15	5
		т		5076,68	64,80	762	10	81	0,66	0
	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой	0,15	11244,84	1453,68	1687	218	1044	53,59	8
		т		8461,13	135,00	1269	20	81	0,66	0
	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,52	2129,75		16016	0	5083	3,73	28
		м3		610,65		4592	0	110,7		0
	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устроиство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,52	6044,93		45458	0	5428	4,21	32
		м3		652,05		4903	0	110,7		0
	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75,29	207,94	12,44	15656	937	5392	0,41	31
		м2		60,03	4,67	4520	352	110,7	0,02	2
	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	43	1446,92	14,65	62218	630	9659	1,22	52
		м2		197,43	5,49	8489	236	110,7	0,03	1
	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство плинтусов из плиток керамических	31,3	260,82	0,40	8164	13	1664	0,27	8
		м		47,87	0,14	1498	4	110,7		0
	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	24,84	782,06	1,14	19426	28	1948	0,46	11
		1м2		70,67	0,18	1755	4	110,7		0
	Е0115-163-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	24,84	88,82	1,53	2206	38	973	0,25	6
		м2		40,88	0,56	1015	14	94,5		0
	Е0134-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заполнение каркасов стен листами пенопласта плитами толщиной заполнения 50 мм	78,75	64,60	1,46	5087	115	4966	0,40	32
		м2		63,14	0,56	4972	44	99		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	9	19		171	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №8019 Светотехника	Светильник НПО Таблетка	9	330,09		2971	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №8019 Светотехника	Светильник НПП	1	255,05		255	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е0121-24-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1051	3,04	6
		шт		522,68	17,92	1045	36	97,2	0,09	0
	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	2	5310		10620	0	0		0
		шт				0	0			0
	Ц0108-526-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	920	35,00	1840	70	678	2,30	5
		шт		391	5,62	782	11	85,5	0,03	0
	Счет №3088 ИП Демьяненко	ИЭК Автомат 3/25А	1	232,88		233	0	0		0
		шт				0	0			0
	Счет №3311 ИП Демьяненко	ИЭК Автомат 3/50А	1	539,69		540	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,012	16300		196	0	0		0
		1000шт				0	0			0
	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,015	22300		335	0	0		0
		1000шт				0	0			0
	Е0110-88-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными	10,2	1458,25	14,00	14874	143	3678	1,97	20
		м2		328,61	5,29	3352	54	108	0,03	0
	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	23	145,63	3,27	3349	75	3786	0,85	20
		м		142,36	0,52	3274	12	115,2		0
	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	31	88,41	1,24	2741	38	3120	0,57	18
		м		87,17	0,20	2702	6	115,2		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2146399	33435			2031
			Тенге			333675	9617			51
		В том числе оборудывание				10620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			335540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148279				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2630218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2132
		Сметная заработная плата -	Тенге				393623			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			37875				
		Всего	Тенге			2668093				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	Тенге			61633				
		Всего	Тенге			2729726				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			26681				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10672				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2767079				
	К=2,234	Итого по сметному расчету в ценах 2013 года МРП К	Тенге			6181656				
		Итого	Тенге			6181656				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			123633				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6305289				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			5999925				
		НДС 12%	Тенге			719991				
		ИТОГО	Тенге			6719916				

Сдал

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял

Заказчик Государственное учереждение "Отдел образования Атбасарского района"

Руководитель_____Сексенбаева Ж.Б.

Технадзор_____Есимов Е.Е.