Заказчик ГУ Управление строительства Атырауской области

Форма 2

Подрядчик ТОО "Эко Пласт"

Договор № 35/2011/РБ от 18.04.2011г.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 300 ученических мест в пос. Индер, Индерского района Атырауской области

Наименование объекта - Общестроительные работы

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК										
1	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м толщ. 510 мм	262,27	10053,94	281,14	2636847	73735	243714	4,42	1159
		м3		681,75	105,75	178803	27735	118	0,51	134
2	Е0108-6-8 т.ч. п-1.7	Кладка внутренних стен толщ. 380 мм, при высоте этажа свыше 4 м на растворе М-50	130,65	10012,07	286,52	1308077	37434	116550	4,24	554
		м3		648,00	108,00	84661	14110	118	0,52	68
3	Е0108-6-2	Кладка стен венткамер	3,4	10053,94	281,14	34183	956	3159	4,42	15
		м3		681,75	105,75	2318	360	118	0,51	2
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен вентканала сетками ВР1 диам. 5мм с ячейками 50х50 через 3 ряда кладки	1,53	49879,65	422,15	76116	644	15153	56,40	86
		т		8257,50	157,50	12601	240	118	0,77	1
5	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1245,94	1221,96	34,37	1522490	42823	296791	1,21	1508
		м2		189,00	12,87	235483	16035	118	0,06	78
6	Е0109-83-2	Устройство обоймы для кирпичного столба сеч. 770х380мм из металлоконструкции	0,2096	9850,48	1162,95	2064	244	1408	46,60	10
				7357,50	108,00	1542	23	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	С11041-86	Стоимость металлоконструкции	0,2096	45500,00	--	9535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5589313	155835			3332
			Тенге			515407	58503			283
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9535				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10107				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5577713				
	Материалы -		Тенге			92227				
	Всего заработная плата -		Тенге				572346,00			
	Местные материалы -		Тенге			4816029				
		Накладные расходы -	Тенге			675368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							338
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101305,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6628267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3943
		Сметная заработная плата -	Тенге				673651,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2064				
	Материалы -		Тенге			279				
	Всего заработная плата -		Тенге				1564,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1776,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6642054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3953
		Сметная заработная плата -	Тенге				675427,00			
		ПЕРЕМЫЧКИ								
		Ж/б перемычки 1,2,3 этажей								
8	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	611,17	113,56	66,43	69404	40603	40814	0,15	90
				23,85	23,85	14576	14576	140	0,11	64
		100								
9	Е0107-44-5	То же, массой до 1 т	102,65	643,34	292,42	66036	30016	57589	1,62	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		297,00	103,75	30486	10649	140	0,45	46
10	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	39,53	29500,00	--	1166097	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные перемычки ПМ-1 (3шт.), ПМ-2 (1шт.), ПМ-3 (6шт.), ПМ-4 (3шт.), ПМ-5 (2шт.), ПМ-6 (1шт.), ПМ-7 (1шт.), ПМ-8 (1шт.), БМ-1 (3шт.)								
11	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	23,87	22894,24	367,51	546485	8772	58688	13,10	313
		м3		2202,75	138,83	52580	3314	105	0,68	16
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0206	52400,00	--	1082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,4937	66000,00	--	32587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,7906	50900,00	--	40244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,66	50900,00	--	84339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Вязальная проволока	0,0592	42800,00	--	2534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные перемычки: 0,1(1шт.), 0,2(1шт.), 0,3(4шт.), 0,4(3шт.), 0,5(1шт.), 0,6(2шт.), 0,7(1шт.), 0,8(1шт.), 0,9(3шт.)								
17	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	1,56	22894,24	367,51	35715	573	3836	13,10	20
		м3		2202,75	138,83	3436	217	105	0,68	1
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0947	50900,00	--	4821	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК	т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0365	53000,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0113	50600,00	--	574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Вязальная проволока	0,0029	42800,00	--	122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2051971	79964			590
			Тенге			101078	28756			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2051971				
	Материалы -		Тенге			130231				
	Всего заработная плата -		Тенге				129834,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168234				
	Местные материалы -		Тенге			1572464				
		Накладные расходы -	Тенге			160927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24139,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2345672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				153974,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2345672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				153974,00			
		ВХОД В ПОДВАЛ								
22	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную под лестницы в грунтах 2 группы	6,5	134,10	--	872	--	985	0,97	6
		м3		134,10	--	872	--	113	--	--
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,5	21,55	4,52	140	29	107	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	111	--	97	--	--
24	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты и под площадки лестницы	1,5	4772,77	100,89	7159	151	287	0,85	1
		м3		123,75	38,25	186	57	118	0,18	--
25	Е0127-72-1	Пропитка битумом до полного насыщение	0,37	40097,59	339,59	14836	126	69	0,58	--
		т		--	140,94	--	52	133	0,58	--
26	Е0107-42-2	Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.6-Т (2 шт.), массой до 1 т	2	605,40	243,37	1211	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
27	Е0107-42-4	Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6-Т (5 шт.), массой более 1,5 т	5	1283,69	598,40	6418	2992	2868	1,18	6
		шт		195,53	214,16	978	1071	140	0,91	5
28	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	0,53	13300,00	--	7049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	2,72	12500,00	--	33938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-1-2	Устройство бетонной лестницы со ступенками и площадками из бетона В15, на сульфатостойком портландцементе	1,48	16640,83	98,32	24628	146	1138	4,41	7
		м3		695,25	37,15	1029	55	105	0,18	--
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,48	132,00	--	195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0525	53600,00	--	2813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматура класса А-I, d 6 мм, имеющие не более двух линий сгибала	0,0228	65000,00	--	1485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0015	42800,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	0,38	17972,86	316,01	6830	120	593	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	520	45	105	0,58	--
36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Сетка из арматуры класса А-III, d 8 мм с ячейками 150х150 мм	0,0081	68200,00	--	550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1	0,0319	93997,62	304,24	2999	10	1112	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1055	4	105	0,56	--
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0319	40200,00	--	1283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-53-11	Установка опорных подушек ОП-1	6	503,28	24,15	3020	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
40	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки и плиты опорные из тяжелого бетона класса В15	0,09	26900,00	--	2421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-2	0,0152	93997,62	304,24	1427	5	529	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	502	2	105	0,56	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,0152	40200,00	--	610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-30-1	Монтаж каркаса конструкции козырка крыльца с ограждением	0,3622	14316,62	5478,99	5185	1984	2410	35,90	13
		т		6075,00	1318,23	2200	477	90	4,73	2
44	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8	Швеллеры стальные из горячекатанного проката, N10 ГОСТ 8240-97	0,1778	70000,00	--	12446	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК	т		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Труба квадратная сеч. 80х80х4мм /ГОСТ 8639-82/	13,3	509,00	--	6770	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Труба квадратная сеч. 40х40х3мм /ГОСТ 8639-82/	21,6	232,00	--	5011	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Труба квадратная сеч. 20х20х2мм /ГОСТ 8639-82/	25,76	104,00	--	2679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			152039	6194			54
			Тенге			8697	1987			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132394				
	Материалы -		Тенге			19546				
	Всего заработная плата -		Тенге				8006,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19251				
	Местные материалы -		Тенге			82890				
		Накладные расходы -	Тенге			9744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1462,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9468,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5185				
	Материалы -		Тенге			1000				
	Всего заработная плата -		Тенге				2677,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				361,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3039,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14460				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			868				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			15328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			174045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12507,00			
		ОТМОСТКА шириной 1500мм								
48	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	51,04	628,98	34,29	32105	1750	1005	0,04	2
		м2		6,01	8,79	307	449	133	0,03	2
49	Е0127-26-3К =2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 до толщ. 10 см	102,08	-49,76	-1,37	-5080	-140	-68	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-10	-41	133	--	--
50	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0641	40097,59	339,59	2570	22	12	0,58	--
		т		--	140,94	--	9	133	0,58	--
51	Е0127-39-17	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации из бетона В15	51,04	3003,77	26,34	153318	1344	3639	0,30	15
		м2		47,03	6,58	2400	336	133	0,03	2
52	Е0127-39-18 К=7,5	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 с уклоном 100-150 мм	382,81	-145,99	-0,03	-55886	-11	-499	-0,01	-2
		м2		-0,97	-0,01	-371	-4	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			127027	2965			15
			Тенге			2326	749			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			127027				
Материалы -			Тенге			4813				
Всего заработная плата -			Тенге				3075,00			
Местные материалы -			Тенге			116923				
		Накладные расходы -	Тенге			4089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				613,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7867				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			138983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3688,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			138983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3688,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7920349	244959			3991
			Тенге			627508	89995			422
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9535				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10107				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7889105				
	Материалы -		Тенге			246816				
	Всего заработная плата -		Тенге				713261,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187485				
	Местные материалы -		Тенге			6588306				
		Накладные расходы -	Тенге			850129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127519,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9263588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4813
		Сметная заработная плата -	Тенге				840781,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7249				
	Материалы -		Тенге			1279				
	Всего заработная плата -		Тенге				4242,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3818				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				573,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4815,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14460				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			868				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15328				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9300754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4839
		Сметная заработная плата -	Тенге				845595,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			167414				
		Итого	Тенге			9468168				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			134211				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			94682				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			37873				
		Итого	Тенге			9734934				
		Итого стоимость в текущих ценах 2011г., К=1,9071	Тенге			18565493				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			371310				
		Итого				18936803				
		Технадзор 0,43548%	Тенге			82466				
		Авторский надзор 0,2%	Тенге			37874				
		Итого	Тенге			19057143				
		НДС 12%	Тенге			2286857				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			21 344 000				

Заказчик:

Заместитель начальника
Управления строительства
Атырауской области — И.Амиров

Начальник отдела строительства
и развития инженерной инфраструктуры — Ч.Неренов

Директор ТОО «БКА-Групп» — Б.Нурмаганбетов

Инженер по качеству и
приемке работ ТОО «БКА-Групп» — С.Мухангалиев

Подрядчик:

1	2	3	10 4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				18936803				
		Технадзор 0,43548%	Тенге			82466				
		Авторский надзор 0,2%	Тенге			37874				
		Итого	Тенге			19057143				
		НДС 12%	Тенге			2286857				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			21 344 000				

Заказчик:

Заместитель начальника
Управления строительства
Атырауской области И.Амиров

Начальник отдела строительства
и развития инженерной инфраструктуры Ч.Неренов

Директор ТОО «БКА-Групп» Б.Нурмаганбетов

Инженер по качеству и
приемке работ ТОО «БКА-Групп» С.Мухангалиев

Технадзор
(подпись)
(Ф.И.О)

ТОО «БКА-Групп» ЖШС

Подрядчик:

Директор ТОО "Эко Пласт" Н.Каримов

«ЭКО ПЛАСТ»