Форма 2

Заказчик **ГУ Управление строительства Атырауской области**
Подрядчик **ТОО "Эко Пласт"**
Договор **№ 35/2011/РБ от 18.04.2011г.**

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 ученических мест в пос. Индер, Индерского района Атырауской области**
Наименование объекта - **Общестроительные работы**

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3	6662	41,60	39,72	277143	264591	112967	0,01	87
		м3		1,88	15,60	12551	103910	97	0,06	398
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-	Доработка грунта на дне траншей вручную	200	302,12	--	60425	--	68280	2,13	425
		м3		302,12	--	60425	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4945	6,48	6,48	32041	32041	10091	--	--
		м3		--	2,10	--	10403	97	0,01	40
4	Е0101-27-8К =2	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 15 м	9890	3,20	3,20	31643	31643	9965	--	--
		м3		--	1,04	--	10274	97	--	39
5	Е0101-166-2	То же засыпка вручную фундамента	495	134,10	--	66380	--	75009	0,97	481
		м3		134,10	--	66380	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5440	21,55	4,52	117211	24567	89864	0,11	588
		м3		17,03	--	92643	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			584841	352843			1581
			Тенге			231999	124586			477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584841				
	Всего заработная плата -		Тенге				356584,00			
		Накладные расходы -	Тенге			366175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54926,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1008078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2241
		Сметная заработная плата -	Тенге				411511,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1008078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2241
		Сметная заработная плата -	Тенге				411511,00			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 150мм	1109,21	2203,67	24,55	2444337	27231	66893	0,26	292
		м2		39,83	9,20	44180	10205	123	0,04	50
8	Е0111-13-3	То же, устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	130,22	1490,58	24,55	194103	3197	7853	0,26	34
		м2		39,83	9,20	5187	1198	123	0,04	6
9	Е0107-1-1	Укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.8-4 38шт.) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	38	302,09	197,24	11479	7495	9170	0,65	25
		шт		104,85	67,51	3984	2565	140	0,25	9
10	Е0107-1-2	Укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.12- 42шт.) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	42	408,67	272,99	17164	11466	13533	0,83	35
		шт		135,68	94,48	5699	3968	140	0,36	15
11	Е0107-1-3	То же укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.24-4 96шт., ФЛ 12.30-4	220	626,36	424,53	137799	93397	108207	1,21	266
		шт		201,83	149,49	44403	32888	140	0,61	133
12	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Подушки фундаментные объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	7,6	13300,00	--	101080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Подушки фундаментные объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	13,02	12900,00	--	167958	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК	м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Подушки фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	164,08	12500,00	--	2051000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-42-2	Установка фундаментных блоков ФБС 9.5.6 (122 шт.), ФБС 12.5.6 (116 шт.), ФБС 9.4.6 (103 шт.), ФБС 12.4.6 (87 шт.) массой до 1 т	428	605,40	243,37	259111	104164	115022	0,67	286
		шт		106,88	85,08	45745	36414	140	0,34	144
16	Е0107-42-3	Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6 (272 шт.), массой до 1,5 т	272	884,84	389,08	240676	105830	110744	0,94	255
		шт		153,90	136,92	41861	37242	140	0,55	151
17	Е0107-42-4	Установка фундаментных блоков ФБС 24.5.6 (427 шт.), массой более 1,5 т	427	1283,69	598,40	548136	255518	244913	1,18	504
		шт		195,53	214,16	83491	91446	140	0,91	389
18	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	72,91	13300,00	--	969676	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	38,4	12900,00	--	495308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	437,63	12500,00	--	5470363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-13-1	Монолитные участки стен фундамента из бетона В-15	52,85	16213,23	86,60	856869	4577	29035	3,06	162
		м3		490,50	32,72	25923	1729	105	0,16	8
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	52,85	132,00	--	6976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные фундаменты под колонны Ф1 - 5шт.								
23	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона В25	21,5	18036,85	489,23	387792	10518	21087	4,75	102
		м3		749,25	184,82	16109	3974	105	0,90	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,5	132,00	--	2838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Сетка С1 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,1868	65900,00	--	12307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Сетка С2 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,1261	65900,00	--	8310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Сетка С3 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,452	65900,00	--	29787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: (К1) из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,0762	68800,00	--	5243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: (К1) из арматуры класса А-III, d 16 мм	0,2412	64400,00	--	15533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800,00	--	942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные фундаменты под колонны Ф2 - 16шт.								
31	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25	27,2	18089,15	112,36	492025	3056	30386	6,34	172
		м3		1021,50	42,44	27785	1154	105	0,21	6
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,2	132,00	--	3590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Сетка С4 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,1152	65900,00	--	7592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Сетка С5 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,1792	65900,00	--	11809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Сетка С6 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,9664	65900,00	--	63686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: (К2) из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,16	68800,00	--	11008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: (К2) из арматуры класса А-III, d 16 мм	0,1312	64400,00	--	8449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,031	42800,00	--	1327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участок фундамента Ф3 - 1шт.								
39	Е0111-13-3	Битумно-щебеночная подготовка по фундамента и пола толщ. 150мм	4,55	2203,67	24,55	10027	112	274	0,26	1
		м2		39,83	9,20	181	42	123	0,04	--
40	Е0107-42-2	Установка фундаментных блоков ФБС 9.4.6 (8 шт.), ФБС 12.4.6 (4 шт.) массой до 1 т	12	605,40	243,37	7265	2920	3225	0,67	8
		шт		106,88	85,08	1283	1021	140	0,34	4
41	Е0107-42-3	Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6 (2 шт.), массой до 1,5 т	2	884,84	389,08	1770	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
42	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	2,62	13300,00	--	34846	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	1,09	12500,00	--	13575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-13-1	Монолитные участки стен фундамента из бетона В-15	0,5	16213,23	86,60	8107	43	275	3,06	2
		м3		490,50	32,72	245	16	105	0,16	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	132,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Армапояс Тип-1								
46	Е0106-19-1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона В20	39,5	18480,36	316,01	729974	12482	61689	8,25	326
				1368,00	119,39	54036	4716	105	0,58	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39,5	132,00	--	5214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,41	52400,00	--	73685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,395	66000,00	--	26070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,036	42800,00	--	1541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армапояс Тип-2								
51	Е0106-19-1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона В20	23,6	18480,36	316,01	436137	7458	36858	8,25	195
		м3		1368,00	119,39	32285	2818	105	0,58	14
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,6	132,00	--	3115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,05	52400,00	--	54919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,2296	66000,00	--	15156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,026	42800,00	--	1113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под перегородки монолитные								
56	Е0106-1-20	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	16,09	16700,49	311,32	268673	5008	9436	2,82	45
		м3		441,00	117,61	7095	1892	105	0,57	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,09	132,00	--	2124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4105	52400,00	--	21508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	То же, усиление в местах прохода труб из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,0044	52400,00	--	231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,1764	66000,00	--	11642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0118	42800,00	--	504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16761532	655252			2711
			Тенге			439798	233563			983
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16761532				
	Материалы -		Тенге			1912665				
	Всего заработная плата -		Тенге				673360,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382359				
	Местные материалы -		Тенге			13371458				
		Накладные расходы -	Тенге			869414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130412,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18688803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4129
		Сметная заработная плата -	Тенге				803773,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18688803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4129
		Сметная заработная плата -	Тенге				803773,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17346373	1008094			4292
			Тенге			671796	358149			1460
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17346373				
	Материалы -		Тенге			1912665				
	Всего заработная плата -		Тенге				1029945,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			382359				
Местные материалы -			Тенге			13371458				
		Накладные расходы -	Тенге			1235590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185338,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1114918				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19696880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6370
		Сметная заработная плата -	Тенге				1215283,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19696880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6370
		Сметная заработная плата -	Тенге				1215283,00			
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			354544				
		Итого	Тенге			20051424				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			284229				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			200514				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			80206				
		Итого	Тенге			20616373				
		Итого стоимость в текущих ценах 2011г., К=1,95097	Тенге			40221925				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			804439				
		Итого				41026364				
		Технадзор 0,4352%	Тенге			178547				
		Авторский надзор 0,2%	Тенге			82053				
		Итого	Тенге			41286964				
		НДС 12%	Тенге			4954436				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**46 241 400**				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
и развития инженерной инфраструктуры — Ч.Перенов

Директор ТОО «БКА-Групп» — Б.Нурмаганбетов

Инженер по качеству и
приемке работ ТОО «БКА-Групп» — С.Мухангалиев

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1215279,00			
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			354542				
		Итого	Тенге			20051296				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			284227				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			200513				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			80205				
		Итого	Тенге			20616241				
		Итого стоимость в текущих ценах 2010г., К=1,95097	Тенге			40221667				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			804433				
		Итого				41026100				
		Технадзор 0,43585%	Тенге			178812				
		Авторский надзор 0,2%	Тенге			82052				
		Итого	Тенге			41286964				
		НДС 12%	Тенге			4954436				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**46 241 400**				

Заказчик:

Начальник отдела строительства
и развития инженерной инфраструктуры Ч.Неренов

ТОО «БКА-Групп»
30 МАЙ 2011

Директор ТОО «БКА-Групп» Б.Нурмаганбетов

Инженер по качеству и
приемке работ ТОО «БКА-Групп» С.Мухангалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Эко Пласт" Н.Каримов