Форма 2-В

Заказчик **ГУ Отдел строительства г.Актобе**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РегионСервисАктобе"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Канагат" р-н п. Курашасай, г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/265** от **26.11.2016**

## Акт приемки выполненных работ за май 2017 год № 1

Составлена в ценах на 3 квартал 2016 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Подводящий газопровод высокого давления 11 категории** | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 6 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 762,3400 | | 1132,86 | 863623 | 59,1 284960 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 632,48 | 482165 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42,67 | 32526 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 416,46 | 317486 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,92 | 63972 | |
| 7 | 11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л** | м3 грунта | 3049,3600 | | 27,16 | 82819 | 59,1 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 19,62 | 59816 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,02 | 3119 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,53 | 16869 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,01 | 6135 | |
| 8 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 3049,3600 | | 184,31 | 562026 | 59,1 158365 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 111,78 | 340862 | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 163,72 | 499227 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,94 | 21167 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,88 | 179532 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,65 | 41632 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | тенге за 1 тонну | 682,1570 | | 229,99 | 156888 | |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 204,29 | 139358 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 8,66 | 5909 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,66 | 5909 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,04 | 11621 | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 18 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 | Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность | м газопровод | 2740,0000 | | 587,87 | 1610756 | 60,4 530121 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 328,71 | 900655 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,14 | 60665 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,62 | 590786 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,55 | 119315 | |
| 19 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 | Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность | м газопровод | 2740,0000 | | 587,87 | 1610756 | 60,4 530121 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 328,71 | 900655 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,14 | 60665 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,62 | 590786 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,55 | 119315 | |
| 20 | 13-390201-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений | стык | 1,0000 | | 636,44 | 636 | 40,6 150 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 415,69 | 416 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,97 | 24 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 173,61 | 174 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,14 | 47 | |
| 21 | 13-390201-0510 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных | стык | 213,0000 | | 1278,29 | 272275 | 40,6 63745 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 836,18 | 178107 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 48,14 | 10255 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 347,42 | 74000 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,69 | 20169 | |
| 22 | 13-390201-0514 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных | стык | 2,0000 | | 1620,34 | 3241 | 40,6 748 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 1065,19 | 2130 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,03 | 122 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 435,12 | 870 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,03 | 240 | |
| 23 | 11-250211-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды | стык | 24,0000 | | 21171,62 | 508119 | 58,7 57265 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 16419,95 | 394079 | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 18805,98 | 451344 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 797,37 | 19137 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3183,40 | 76402 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1568,27 | 37638 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 5671139 | 513328 |
| | в том числе | пряме затраты | | | | | 3398243 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 343,63 | 1123856 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1528,99 | 1637184 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 675,86 | 596748 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Переход газопровода высокого давления 2 категории под автодорогой методом прокола** | | | | | | |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕРАБОТЫ | | | | | |
| 122 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 118,0000 | | 587,87 | 69368 | 60,4 22830 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 328,71 | 38787 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,14 | 2613 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,62 | 25443 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,55 | 5138 | |
| 123 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 118,0000 | | 587,87 | 69368 | 60,4 22830 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 328,71 | 38787 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,14 | 2613 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,62 | 25443 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,55 | 5138 | |
| 133 | 13-390201-0503 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1,0000 | | 785,52 | 786 | 40,6 187 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 510,70 | 511 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29,58 | 30 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 216,63 | 217 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,19 | 58 | |
| 134 | 13-390201-0510 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 42,0000 | | 1278,29 | 53688 | 40,6 12570 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 836,18 | 35120 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 48,14 | 2022 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 347,42 | 14592 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,69 | 3977 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 11-250211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 1,0000 | | 16163,55 | 16164 | 58,7 1835 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 12522,29 | 12522 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 608,76 | 609 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2443,96 | 2444 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1197,30 | 1197 | |
| 136 | 11-250211-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 5,0000 | | 21171,62 | 105858 | 58,7 11930 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 16419,95 | 82100 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 797,37 | 3987 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3183,40 | 15917 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1568,27 | 7841 | |
| 137 | 11-240207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1,0000 | | 7488,26 | 7488 | 62,1 1655 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 4996,75 | 4997 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 282,03 | 282 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1936,83 | 1937 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 554,69 | 555 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 322720 | 73837 |
| | в том числе | Итого прямые затраты: | | | | | 212824 | |
| | | НР второго уровня | Тенге | | | | 12156 | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 85993 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23904 | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Внутриквартальный газопровод низкого давления(полиэтилен)** | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | |
| 293 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3157,0000 | | 1132,86 | 3576439 | 59,1 1180055 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 632,48 | 1996739 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42,67 | 134709 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 416,46 | 1314764 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,92 | 264935 | |
| 294 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11826,0000 | | 27,16 | 321194 | 59,1 53335 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 19,62 | 232026 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,02 | 12063 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,53 | 65398 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,01 | 23770 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 11826,0000 | | 184,31 | 2179650 | 59,1 614242 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 111,78 | 1321910 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,94 | 82072 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,88 | 696315 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,65 | 161425 | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 297 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1058,0000 | | 3140,17 | 3322300 | 62,1 486236 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 2329,71 | 2464833 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 118,27 | 125130 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 577,85 | 611365 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,60 | 246091 | |
| 298 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка в траншее ленты | км | 10,5847 | | 22169,86 | 234661 | 42,8 36304 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 16262,78 | 172137 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 834,97 | 8838 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4264,87 | 45142 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1642,21 | 17382 | |
| 302 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 60 мм. Укладка | км трубопровода | 6,3050 | | 305502,23 | 1926192 | 62,1 591285 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 177586,10 | 1119680 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11505,94 | 72545 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 105286,34 | 663830 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22629,80 | 142681 | |
| 303 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 5,1600 | | 359903,71 | 1857103 | 62,1 556810 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 211780,34 | 1092787 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13554,83 | 69943 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 121463,84 | 626753 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 26659,53 | 137563 | |
| 312 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность | м газопровода | 10552,0000 | | 587,87 | 6203204 | 60,4 2041601 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 328,71 | 3468548 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,14 | 233621 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,62 | 2275222 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,55 | 459540 | |
| 313 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6 | **Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность** | м газопровода | 10552,0000 | | 587,87 | 6203204 | 60,4 2041601 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 328,71 | 3468548 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,14 | 233621 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,62 | 2275222 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,55 | 459540 | |
| 314 | 13-390201-0502 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 128,0000 | | 636,44 | 81464 | 40,6 19154 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 415,69 | 53208 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,97 | 3068 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 173,61 | 22222 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,14 | 6034 | |
| 315 | 13-390201-0507 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 40,0000 | | 1101,30 | 44052 | 40,6 10474 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 716,38 | 28655 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,48 | 1659 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 303,34 | 12134 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,58 | 3263 | |
| 316 | 13-390201-0510 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 2,0000 | | 1278,29 | 2557 | 40,6 599 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 836,18 | 1672 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 48,14 | 96 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 347,42 | 695 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,69 | 189 | |
| 317 | 13-390201-0514 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 2,0000 | | 1620,34 | 3241 | 40,6 748 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 1065,19 | 2130 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,03 | 122 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 435,12 | 870 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,03 | 240 | |
| 318 | 11-250211-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** | стык | 16,0000 | | 16163,55 | 258617 | 58,7 29363 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 12522,29 | 200357 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 608,76 | 9740 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2443,96 | 39103 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1197,30 | 19157 | |
| 319 | 11-250211-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром до 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** | стык | 1,0000 | | 19937,98 | 19938 | 58,7 2289 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 15421,12 | 15421 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 750,91 | 751 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3039,98 | 3040 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1476,89 | 1477 | |
| 320 | 11-250211-0103 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром до 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** | стык | 2,0000 | | 21171,62 | 42343 | 58,7 4772 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 16419,95 | 32840 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 797,37 | 1595 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3183,40 | 6367 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1568,27 | 3137 | |
| 321 | 11-250211-0104 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром до 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** | стык | 2,0000 | | 21996,77 | 43994 | 58,7 4969 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 17054,52 | 34109 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 828,45 | 1657 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3312,85 | 6626 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1629,39 | 3259 | |
| | | | | Аварийный запас | | | | |
| 327 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка** | шт. | 1600,0000 | | 1263,36 | 2021376 | 62,1 482720 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 820,49 | 1312784 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 47,58 | 76128 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 349,28 | 558848 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 93,58 | 149728 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | 28341529 | 8156559 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | 17018385 | |
| | | НР второго уровня | Тенге | | | | 1067359 | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9223917 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2099411 | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ** | | | | | | | 34335388 | 8743724 |
| в том числе | | **Итого прямые затраты:** | | | | | 20629452 | |
| | | НР второго уровня | Тенге | | | | 2203371 | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10947094 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2720063 | |
| | | итого | Тенге | | | | 34335388 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 446360 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | итого | Тенге | | | | 34781748 | |
| | | Удорожание в зимнее время 3,118 % | Тенге | | | | 1084495 | |
| | | итого в текущих ценах 3 квартала 2016 года | Тенге | | | | 35866243 | |
| | | НДС 12 % | Тенге | | | | 4303949 | |
| | | Всего по акту с учетом НДС | Тенге | | | | 40170192 | |

Представитель
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Алимбаев А.С.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"
Кайгарбаев Р.

ТОО "РегионСервисАктобе"
Жалимбетов Е.Ж.

 расценки по смете проверил

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Канагат" р-н поселка Курашасай г Актобе

Типовая форма КС3

# СПРАВКА №1

## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 г.

| | Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | 03-3/265 | 26.11.2016 г | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС тенге 12% | Всего с учетом НДС, тенге |
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | СМР в ценах 2016 г. | Стоимость оборудования | строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 291 625 010 | | | | | | 34 995 001,2 | 326 620 011,2 |
| В том числе за отчетный месяц | | 17 387 356 | 0 | 17 387 356 | | | 2 086 482,8 | 19 473 839,2 |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Регион Сервис Актобе"

_____ Жалимбетов Е.Ж.

Форма 2-В

Заказчик ГУ Отдел строительства г.Актобе
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "РегионСервисАктобе"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Канагат" р-н п. Курашасай, г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Канагат" р-н п. Курашасай, г.Актобе
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 03-3/265 от 26.11.2016

## Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2017г.

Составлена в ценах на 3 квартал 2016 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Рекультивация смета 1-1** | | | | | | |
| 4 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | | | | | | |
| | | | 11028 | 23,95 | 23,95 | 264097 | 264121 | 74478 |
| | | м3 грунта | | 0,00 | 9,31 | 0 | 102671 | 59,1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,75* | | *74478* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,50* | | | | *60654* |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1,25* | | | | *13785* |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,46* | | *27086* | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *365661* | | |
| 5 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | | | | | | |
| | | | 11028 | 14,17 | 14,17 | 156300 | 156300 | 42281 |
| | | м3 грунта | | -- | 5,25 | -- | 57874 | 59,1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,83* | | *42282* | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,10* | | | | *34187* |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,73* | | | | *8050* |

326130

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПР второго уровня | % | 4,24 | | 1,57 | 6 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,30 | 26 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,08 | 11 | |
| 96 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 3,6000 | | 184,31 | 663 | 59,1 187 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 111,78 | 402 | |
| | | ПР второго уровня | % | 4,24 | | 6,94 | 25 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,88 | 212 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,65 | 49 | |
| 97 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 2,7000 | | 6269,35 | 16927 | 50,8 1435 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 5037,17 | 13600 | |
| | | ПР второго уровня | % | 4,24 | | 236,12 | 638 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 767,78 | 2073 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 464,40 | 1254 | |
| 98 | 12-010101-0402 РСНБ РК 2015 | **Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м** | яма | 7,0000 | | 7007,08 | 49050 | 59,1 16184 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 3912,09 | 27385 | |
| | | ПР второго уровня | % | 4,24 | | 263,90 | 1847 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2575,95 | 18032 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 519,04 | 3633 | |
| 99 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 0,4900 | | 25920,85 | 12701 | 48,5 887 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 21214,79 | 10395 | |
| | | ПР второго уровня | % | 4,24 | | 976,24 | 478 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2785,99 | 1365 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1920,06 | 941 | |
| 100 | 13-080103-3601 РСНБ РК 2015 | **Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования** | м2 | 29,3400 | | 3069,09 | 90047 | 42,8 21714 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | 1986,09 | 58272 | |
| | | ПР второго уровня | % | 4,24 | | 115,99 | 3401 | |

326130

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 227,34 | 6670 | |
| | | Сметная прибыль | % | -- | | 855,66 | 25105 | |
| 101 | ТОО "АМК Метиз"г.Алматы | **Ограждение из "3D" панелей. Панель** | шт | 6,0000 | | 11911,28 | 71468 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10580,36 | 63482 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 448,61 | 2692 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 448,61 | 2692 | |
| 102 | ТОО "АМК Метиз"г.Алматы | **Ограждение из "3D" панелей. Столб опорный** | шт | 7,0000 | | 2764,22 | 19350 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2455,36 | 17188 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 104,11 | 729 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 104,11 | 729 | |
| 103 | ТОО "АМК Метиз"г.Алматы | **Ограждение из "3D" панелей. Кронштейн обжимной** | шт | 21,0000 | | 422,17 | 8866 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 375,00 | 7875 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,90 | 334 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,90 | 334 | |
| 104 | ТОО "АМК Метиз"г.Алматы | **Ограждение из "3D" панелей. Заглушка для опорных столбов** | шт | 7,0000 | | 190,98 | 1337 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 169,64 | 1188 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,19 | 50 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,19 | 50 | |
| 105 | ТОО "АМК Метиз"г.Алматы | **Ограждение из "3D" панелей. Калитка** | шт | 1,0000 | | 40206,86 | 40207 | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 35714,29 | 35714 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1514,29 | 1514 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1514,29 | 1514 | |
| | | | | | | 2978,29 | 2978 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68(Запрещается курить) | 100 шт. | 0,0400 | | 8697,06 | 348 | |
| | | Итого прямые затраты: | 100 шт. | | | 7725,28 | 309 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 327,55 | 13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 327,55 | 13 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 644,23 | 26 | |
| 107 | 21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться) | 100 шт. | 0,0400 | | 8697,06 | 348 | |
| | | Итого прямые затраты: | 100 шт. | | | 7725,28 | 309 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 327,55 | 13 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 327,55 | 13 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 644,23 | 26 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 311461 | 46937 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52158 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23071 | |

## РАЗДЕЛ 9.Внутриквартальный газопровод низкого давления(полиэтилен)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1868,6660 | | 1132,86 | 2116937 | 59,1 698489 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 632,48 | 1181894 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42,67 | 79736 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 416,46 | 778225 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,93 | 156818 | |
| 294 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8276,6640 | | 27,16 | 224794 | 59,1 37328 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | 19,62 | 162388 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,02 | 8442 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,53 | 45770 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,01 | 16636 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 8276,6640 | | 184,31 | 1525472 | 59,1 429890 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 111.78 | 925166 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6.94 | 57440 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58.88 | 487330 | |
| | | | | | | 13.65 | 112976 | |
| | | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 297 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 740,6000 | | 3140,17 | 2325610 | 62,1 340365 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 2329,71 | 1725383 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 118,27 | 87591 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 577,85 | 427956 | |
| 298 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка в траншее ленты | км | 2,4093 | | 232,60 | 172264 | |
| | | | | | | 22169,86 | 53414 | 42,8 8264 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16262,78 | 39182 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 834,97 | 2012 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4264,87 | 10275 | |
| 303 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 2,0000 | | 1642,21 | 3957 | |
| | | | | | | 359903,71 | 719807 | 215818 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 211780,34 | 423561 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13554,83 | 27110 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121463,84 | 242928 | |
| 312 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность | м газопровода | 2000,0000 | | 26659,53 | 53319 | |
| | | | | | | 587,87 | 1175740 | 60,4 386960 |
| | | Итого прямые затраты: | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 328,71 | 657420 | |
| | | | | | | 22,14 | 44280 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,62 | 431240 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,55 | 87100 | |
| 313 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность** | м газопровода | 2000,0000 | | 587,87 | 1175740 | 60,4 386960 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 328,71 22,14 | 657420 44280 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 215,62 | 431240 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,55 | 87100 | |
| 315 | 13-390201-0507 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 10,0000 | | 1101,30 | 11013 | 40,6 2619 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 716,38 41,48 | 7164 415 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 303,34 | 3033 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,58 | 816 | |
| 316 | 13-390201-0510 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 2,0000 | | 1278,29 | 2557 | 40,6 599 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 836,18 48,14 | 1672 96 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 347,42 | 695 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,69 | 189 | |
| 317 | 13-390201-0514 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 2,0000 | | 1620,34 | 3241 | 40,6 748 |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1065,19 61,03 | 2130 122 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 435,12 | 870 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,03 | 240 | |
| 318 | 11-250211-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** | стык | 3,0000 | | 16163,55 | 48491 | 58,7 128223 |